ЗАКАЗЧИК: ТОО "Актюбинская медная компания"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Строительство резервуара рудничных вод емкостью 2*500 м3 на месторождении "Весеннее-Аралчинское"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Строительство резервуара рудничных вод емкостью 2*500 м3 на месторождении Весеннее - Аралчинское
Договор подряда № АМК-229-2/14 от 14.11.2014г.

000 5461

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ЯНВАРЬ МЕСЯЦ 2015 ГОДА.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НА Устройство резервуаров								
		Раздел 1. Земляные работы								
1	1-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3	78,09	32,54	30,98	2514	2419	798	0,01	1
				1,53	9,01	119	704	97	0,03	2
2	1-17-13 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка мокрого грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3	216,32	35,79	34,07	7741	7371	2433	0,01	3
				1,68	9,91	364	2144	97	0,03	7
3	1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3	1211,4	39,72	37,82	48122	45810	15121	0,01	16
				1,87	11	2265	13323	97	0,04	46

4	1-163-7 т.ч. п-1.55 п -3.180 к=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в котлованах глубиной до 3 м без креплений с отковами, добор грунта								
			26,35	402,3	—	10601	—	11979	2,68	71
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				402,3	—	10601	—	113	—	—
5	1-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3								
			398,91	50,82	48,38	20272	19300	6369	0,02	7
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				2,39	14,07	953	5612	97	0,05	19
6	1-163-8 т.ч. п-1.55 п -3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах глубиной до 3 м без креплений с отковами, добор грунта								
			6,98	537,3	—	3751	—	4238	3,55	25
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				537,3	—	3751	—	13	—	—
7	1-173-2	Водоотлив из котлованов								
			216,32	343,74	343,74	74357	74357	46550	—	—
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				—	221,85	—	47990	97	1,02	221
8	010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1								
			3383,59	26	—	87973	—	17595	0,11	369
		т		—	—	—	—	—	—	—
				5,2	—	17595	—	100	—	—
9	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	294,41	3,07	2,66	904	783	377	—	1
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				0,39	0,93	115	274	97	—	1
10	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1610,31	3,76	3,24	6058	5224	2499	—	5
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				0,48	1,12	773	1804	97	—	6
		Итого по разделу 1				262293				
		Накладные расходы, тенге				107959				
		Итого				370252				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22215				
		Всего по разделу 1				392467				

Раздел 2 Резервуар РПм1

11	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	309,96	276,66	2,62	85752	812	4384	0,07	21
		м2		—	—	—	—	—	—	—
				10,51	0,99	3258	307	123	—	1

12	6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	30,8	6838,57	66,01	210628	2033	6661	1,35	42
		м3		195,75	24,93	6029	768	98	0,12	4
13	6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В15, F75, W4 с добовкой "Пенетрон Адмикс"	60	10195,43	954,99	611726	57299	82669	6,51	391
		м3		1075,5	330,44	64530	19826	98	1,34	80
14	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	60	106	—	6360	—	—	—	—
		м3		—	—	—	—	—	—	—
15	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при измененииии марки бетона по водонепроницаемости до 4 : за 2 кг/см2	60	151	—	9060	—	—	—	—
		м3		—	—	—	—	—	—	—
16	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при измененииии марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 : за 2 кг/см2	60	352	—	21120	—	—	—	—
		м3		—	—	—	—	—	—	—
17	1 ТОО "Эрман Трейд"	Гидроизоляционая добавка "Пенетрон Адмикс"	150	697,61	—	104642	—	—	—	—
		кг		—	—	—	—	—	—	—
18	4-1-4 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С -2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и стенки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0528	50600	—	2672	—	—	—	—
		т		—	—	—	—	—	—	—
19	4-1-25 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С -2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и стенки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,38	51000	—	70247	—	—	—	—
		т		—	—	—	—	—	—	—

20	4-1-55 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С -2004	Каркасы и стенки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм							
			0,8832	60500	—	53434	—	—	—	—
		т		—	—	—	—	—	—	—
21	4-1-74 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и стенки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 14 мм							
			10,26	61300	—	628730	—	—	—	—
		т		—	—	—	—	—	—	—
22	4-1-75 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и стенки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 16-18 мм							
			11,66	61200	—	713482	—	—	—	—
		т		—	—	—	—	—	—	—

Итого по разделу 2	2517853
Накладные расходы, тенге	93714
Итого:	2611567
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	156694
Всего по разделу 2	2768261

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ С НЕНОРМИРОВАННЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	Тенге	3160728
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 5 %	Тенге	158036
ИТОГО	Тенге	3318764
ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО СМР В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 4,8.1,1.1,05%	Тенге	183992
ИТОГО в базисных ценах:	Тенге	3502756
ИТОГО в текущих ценах:	Тенге	5359217
НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ 2%	Тенге	107184

ИТОГО	Тенге	5466401
НДС12%	Тенге	655968
ВСЕГО	Тенге	6122369
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге	6122369

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Актюбинская медная компания" Сизиков А.В.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест" Проскурин В.В.

НАЧАЛЬНИК ОКС ТОО "Актюбинская медная компания" Бисенова А.К.

инженер ОКС Аубакирова О.Ч