ЗАКАЗЧИК: ТОО "Актюбинская медная компания"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Строительство резервуара рудничных вод емкостью 2*500 м3 на месторождении "Весеннее-Аралчинское"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Строительство резервуара рудничных вод емкостью 2*500 м3 на месторождении " Весеннее - Аралчинское"
Договор подряда № АМК-229-2/14 от 14.11.2014г.

0005451

АКТ № 3

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАРТ МЕСЯЦ 2015 ГОДА.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НА Устройство резервуаров								
		Раздел 1. Земляные работы								
1	1-17-15	Разработка щебенистого грунта для обратной засыпки и обвалования с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3	336	50,82 / 2,39	48,38 / 14,07	17076 / 803	16256 / 4728	5365 / 97	0,02 / 0,05	7 / 17
2	010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1								
		т	656	26 / 5,2	— / —	17056 / 3411	— / —	3411 / 100	0,11 / —	72 / —
3	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	72	134,1 / 134,1	— / —	9655 / 9655	— / —	10910 / 113	0,97 / —	70 / —
		Итого по разделу 1				43787				
		Накладные расходы, тенге				19686				
		Итого:				63473				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3808				

	Всего по разделу 1				67281				
	Раздел 2 Резервуар РПм1								
4	30-17-19	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также	51	1160	—	59160	—	—	—	—
		м2		—	—	—	—	—	—	—
5	30-17-20	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты свыше 1000 кг/м2								
			234	1300	—	304200	—	—	—	—
		м2		—	—	—	—	—	—	—
6	30-18-33 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для стотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м, Dв 700 мм/ГОСТ 8020-90/								
			5,34	2980	—	15913	—	—	—	—
		м		—	—	—	—	—	—	—
7	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг								
			0,028	175710,1	1826,1	4920	51	308	42,7	1
		т		8100	690,75	227	19	125	3,37	—
8	9-62-8 т.ч.п-1,6 прим.3 К=1,03	Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. в построечных условиях и на производственных базах с коэффициентом надежности по назначению 0,95								
			0,1936	26766,8	4578,3	5182	886	3679	113,3	22
		т		20394	718,29	3948	139	90	2,63	1
9	2-1-96	Стоимость лестницы стремянки ЛВ1								
			0,1936	177400	—	34345	—	—	—	—
		т		—	—	—	—	—	—	—
		Узел 2								
10	46-30-1	Пробивка отверстий в плитах площадью до 20 см2 для пропуска асбоцементных труб								
			2	43,33	20,47	87	41	61	0,13	—
		отверст.		22,86	7,74	46	15	100	0,04	—
11	1-4-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения								
			5,4	196	—	1058	—	—	—	—
		кг		—	—	—	—	—	—	—

Итого по разделу 2		424865
Накладные расходы, тенге		4048
Итого:		428913
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		25735
Всего по разделу 2		454648

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ С НЕНОРМИРОВАННЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	Тенге	521929
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 5 %	Тенге	26096
ИТОГО	Тенге	548025
В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 4,8.1,1.1,05%	Тенге	30382
ИТОГО в базисных ценах:	Тенге	578407
ИТОГО в текущих ценах:	Тенге	884963
НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ 2%	Тенге	17699
ИТОГО	Тенге	902662
НДС12%	Тенге	108319
ВСЕГО	Тенге	1010981
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге	1010981

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Актюбинская медная компания" Сизиков А.В.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест" Проскурин В.В.

НАЧАЛЬНИК ОКС ТОО "Актюбинская медная компания" Бисенова А.К.