ЗАКАЗЧИК: ТОО "Актюбинская медная компания"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Строительство резервуара рудничных вод емкостью 2*500 м3 на месторождении "Весеннее-Аралчинское"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Строительство резервуара рудничных вод емкостью 2*500 м3 на месторождении " Весеннее - Аралчинское"
Договор подряда № АМК-229-2/14 от 14.11.2014г.
0005451

АКТ № 4

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2015 ГОДА.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Резервуар РПм1								
1	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ- *м2*	4,14	43,6 11,62	0,1 0,04	181 48	— —	43 90	0,06 —	— —
2	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей *м2*	4,14	52,51 8,32	0,04 —	218 34	— —	31 90	0,04 —	— —
3	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона *м2*	259,82	279,77 52,43	14,76 5,54	72689 13622	3835 1439	18526 123	0,36 0,03	94 7
4	11-15-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных *м2*	259,82	-69,18 -3,38	-1,34 -0,5	-17975 -878	-348 -130	-1240 123	-0,02 —	-5 -1
5	11-11-1	Устройство цементных стяжек днища резервуара толщиной *м2*	259,82	194,65 52,2	9,95 3,74	50574 13563	2585 972	17877 123	0,36 0,02	92 5
6	8-4-4	Гидроизоляция боковая уементно-ресчанная внутренних *м2*	178,02	346,95 149,18	3,78 1,42	61764 26557	673 253	30027 112	0,89 0,01	158 1
7	7-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при *шт*	32	2758,31 339075	414,99 128,68	88266 10872	13280 4118	18737 125	2,01 0,54	64 17
8	6-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона кл В 12,5 на *м3*	6,62	9843,37 1368	316,01 119,39	65202 9062	2093 791	9655 98	8,25 0,58	55 4

9	13-13-1	Грунтовка битумом стыков плит	50,4	13,91	0,07	701	4	367	0,04	2
		м2								
				8,06	0,02	406	1	90		
10	13-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме стыков	50,4	612,02	1,57	30846	79	5919	0,67	34
		м2								
				130,5	—	6577	—	90	—	—
11	13-39-4	Пеокледующий слой оклейки стеклотканью на	50,4	529,82	1,57	26703	79	3878	0,47	24
		м2								
				85,5		4309		90		
12	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	50,4	194,65	9,95	9810	501	3468	0,36	18
		м2								
				52,2	3,74	2631	188	123	0,02	1
13	11-11-2	добавлять 10 мм изменения толщины цементной стяжки (до	50,4	59,31	1,34	2989	68	109	0,01	—
		м2								
				1,26	0,5	64	25	123		
14	13-13-7	Первый слой огрунтовки лаком ХВ-784 бетонных	422,91	102,65	0,16	43412	68	2272	0,03	12
		м2								
				5,9	0,07	2495	30	90		
15	13-21-7	Окраска огрунтованных бетонных поверхностей плит	422,91	55,07	0,09	23288	38	1416	0,02	8
		м2								
				3,67	0,05	1552	21	90		
16	7-31-1	Установка опор изщ плит и колец диаметром до 1000 мм	1,62	2811,56	1856,11	4555	3007	2857	4,93	8
		м2								
				812,93	597,97	1317	969	125	2,37	4
17	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений	0,72	24600	—	17712	—	—	—	—
		м3								
18	30-1-9	Вычитается позиция: Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса	0,72	-7300	—	-5256	—	—	—	—
		м3								
19	30-1-8	Вычитается позиция: Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса	0,72	-6990	—	-5033	—	—	—	—
		м3								
20	13-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-	9,29	32,52	0,05	302	—	49	0,03	—
		м2								
				5,81	0,02	54		90		
21	13-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком	9,29	67,13	0,12	624	1	20	0,01	—
		1м2								
				2,77	0,05	26		90		
22	13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	9,29	295,9	0,48	2748	4	94	0,06	1
		м2								
				11,08	0,2	103	2	90		
23	23-24-1	Установка люков	6	8345,39	35,42	50072	213	1737	1,31	8
		шт								
				209,25	13,5	1256	81	130	0,07	—
		Узел 2								
24	23-2-2	Устройство асбестоцементных безнапорных труб диам. 200	0,004	511141,41	19866,96	2045	79	368	375	2
		км								
				63306	7440,75	253	30	130	36,34	—

25 23-2-2	Устройство асбестоцементных безнапорных труб диам. 200	0,004	511141,41	19866,96	2045	79	368	375	2
	км		63306	7440,75	253	30	130	36,34	—
26 7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных	0,011	13010,1	1826,1	143	20	121	42,7	—
	т		8100	690,75	89	8	125	3,37	—
27 6-1-1	Обетоннирование основания асбоцементных труб бетоном	0,2312	7838,17	66,01	1812	15	50	1,35	—
	м3		195,75	24,93	45	6	98	0,12	—
	Узел 3								
28 6-10-1	Устройство геометизации стыка кольца по перекрытию из	1,58	802,42	14,05	1270	22	56	0,2	—
	м2		31,05	5,31	49	8	98	0,03	—
29 13-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	7,91	612,02	1,57	4843	12	929	0,67	5
	м2		130,5	—	1033	—	90	—	—
30 13-39-4	Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	7,91	529,82	1,57	4192	12	609	0,47	5
	м2		85,5	—	677	—	90	—	—
31 6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	951,55	24,6	0,69	23408	657	11162	0,08	75
	м3		11,7	0,27	11133	257	98	—	1
32 11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными	299,24	330,63	18,42	98936	5512	34178	0,42	124
	м2		85,95	6,91	25719	2068	123	0,03	10
33 8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ж/б	17,91	245,44	3,82	4396	68	820	0,21	4
	м2		37,35	1,44	669	26	118	0,01	—
	Итого по разделу 2				667482				
	Накладные расходы, тенге				164503				
	Итого:				831985				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				49919				
	Всего по разделу 2				881904				
	На производственный водопровод ВЗ								
34 16-10-10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электроскарных труб диам. 325х6 мм	3,5	4054,27	85	14190	298	1967	2,31	8
	м		407,25	31,84	1425	111	128	0,16	1
35 16-10-10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электроскарных труб диам. 325х9 мм	46	929,47	85	42756	3910	25854	2,31	106
	м		407,25	31,84	18734	1465	128	0,16	7

36	8-6-115 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электроскарные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт4кп 325х9 мм							
		м	42,78	5030	—	215183	—	—	—	—
				—	—	—	—	—	—	—
37	16-29-4	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм							
		м	49,5	14,04	—	695	—	677	0,05	2
				10,69	—	529	—	128	—	—
38	22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам.300-800 мм, переходов							
		т	0,184	204796,82	39324,82	37683	7236	10819	147,7	27
				30375	14854,5	5589	2733	130	72,55	13
39	13-26-18	Окраска металлических поверхностей лаком ХС-76 в три слоя							
		м2	164,84	17,77	0,02	2929	3	614	0,02	4
				4,14	—	682	—	90	—	—
40	23-1-4	Устройство опор из бетона В15							
		м3	0,15	8050,3	453,79	1208	68	78	1,51	—
				228,15	169,88	34	25	130	0,83	—
41	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2							
		м3	0,15	302	—	45	—	—	—	—
				—	—	—	—	—	—	—

Итого прямые затраты по смете	314689
Накладные расходы, тенге	11511
Итого:	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	3203
Всего по смете	375979

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ С НЕНОРМИРОВАННЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	Тенге	1257883
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 5 %	Тенге	62894
ИТОГО	Тенге	1320777
В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 4,8.1,1.1,05%	Тенге	73224

ИТОГО в базисных ценах:	Тенге	1394001
ИТОГО в текущих ценах:	Тенге	1847051
НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ 2%	Тенге	36941
ИТОГО	Тенге	1883992
НДС12%	Тенге	226079
ВСЕГО	Тенге	2116071
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге	2116071

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Актюбинская медная компания" Сизиков А.В.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест" Проскурин В.В.

НАЧАЛЬНИК ОКС ТОО "Актюбинская медная компания" Бисенова А.К.

Инженер ОКСа