ЗАКАЗЧИК: ТОО "Актюбинская медная компания"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Строительство резервуара рудничных вод емкостью 2*500 м3 на месторождении "Весеннее-Аралчинское"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Строительство резервуара рудничных вод емкостью 2*500 м3 на месторождении " Весеннее - Аралчинское"
Договор подряда № АМК-229-2/14 от 14.11.2014г.

1450005451

АКТ № 5

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2015 ГОДА.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	1-17-15	Разработка щебенистого грунта для обратной засыпки и обвалования с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3	672,93	50,82	48,38	34198	32556	10744	0,02	13
				2,39	14,07	1608	9468	97	0,05	34
2	010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1								
		т	1311,4	26	—	34096	—	6819	0,11	144
				5,2	—	6819	—	100	—	—
3	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	143,8	134,1	—	19284	—	21791	0,97	139
				134,1	—	19284	—	113	—	—
4	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м								
		м3	503,53	7,57	7,57	3813	3813	1201	—	—
				—	2,46	—	1238	97	0,01	5

5	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	503,53	25,65	5,38	12914	2707	9900	0,13	65
		м3		20,27	—	10207	—	97	—	—
6	1-35-3	Устройство обвалования	289,6	14,62	14,62	4234	4234	1433	—	—
		м3		—	5,1	—	1477	97	0,02	5
		т								
7	1-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	758,23	19,4	—	14710	—	14268	0,12	93
		м2		19,4	—	14710	—	97	—	—
		Итого по разделу 1				123249				
		Накладные расходы, тенге				66156				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11364				
		Всего по разделу 1				200769				

Раздел 2 Резервуар РП м1

8	8-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя наружних стен гидроизолом	306,91	711,48	8,23	218362	2526	29136	0,47	144
		м2		81,68	3,08	25069	945	112	0,02	5
9	14-13-1	Устройство деревянных крышек	3,17	1446,25	15,01	4580	48	213	0,4	1
		м2		58,5	5,63	185	18	105	0,03	—
10	15-165-3	Окраска деревянных крышек с двух сторон	6,33	170,4	1,88	1079	12	526	0,47	3
		м2		78,3	0,72	496	5	105	—	—
		Узел 2								
11	20-18-4	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечениядиаметром 400 мм	2	1310,45	9,2	2621	18	23	0,57	1
		шт		92,25	4,5	185	9	12	0,02	—
		Узел 3								
12	11-2-9	Устройство теплоизоляции из керамзитобетона	29,92	10233,01	—	306209	—	20869	3,66	110
		м3		567	—	16967	—	123	—	—

13	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	299,24	194,65	9,95	58246	2977	20589	0,36	107
		м2		52,2	3,74	15620	1119	123	0,02	5
14	11-11-2 К=2	добавлять 10 мм изменения толщины цементной стяжки (до толщ.30 мм)	299,24	59,31	1,34	17748	401	648	0,01	3
		м2		1,26	0,5	377	150	123	—	1
15	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеичной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	299,24	330,63	18,42	98936	5512	34178	0,42	124
		м2		85,95	6,91	25719	2068	123	0,03	10
16	11-4-2	Устройство гидроизоляции оклеичной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	299,24	222,37	9,05	66540	2708	19967	0,25	75
		м2		50,85	3,4	15216	1017	123	0,02	5
17	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	299,24	194,65	9,95	58246	2977	20589	0,36	107
		м2		52,2	3,74	15620	1119	123	0,02	5
18	11-11-2 К=2	То же, добавить 10 мм изменения толщины цементной стяжки (до толщ. 30 мм)	299,24	59,31	1,34	17748	401	648	0,01	3
		м2		1,26	0,5	377	150	123	—	1

Отмостка

19	27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 Мпа (1000 кгс/см2)	2,1	241,26	33,28	508	70	46	0,03	—
		м2		5	11,49	11	24	133	0,04	—
20	27-25-1 к=5	Уменьшить толщину слоя на 5 см	2,1	-75,85	-14,4	-160	-30	-48	-0,08	—
		м2		-12,95	-4,13	-27	-9	133	-0,01	—
21	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2,1	486,27	15,35	1023	32	31	0,03	—
		м2		5,94	5,06	12	11	133	0,02	—
22	27-54-1 к=2	Уменьшить толщину слоя на 10 мм (до толщ. 30мм)	2,1	-115,72	—	-243	—	—	—	—
		м2		—	—	—	—	—	—	—

Итого по разделу 2		849397
Накладные расходы, тенге		147353
Итого:		996750
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		59805
Всего по разделу 2		1056555

На Канализация условно чистых вод (К2)

23 16-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.150 мм	12	2029,57	27,87	24355	334	2929	1,04	12
	м		180,23	10,44	2163	125	128	0,05	1
24 16-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	12	11,76	—	141	—	164	0,05	1
	м		10,69	—	128	—	128	—	—
25 13-26-18	Окраска металлических поверхностей лаком ХС-76 в три слоя	21,96	17,77	0,02	390	—	82	0,02	—
	м2		4,14	—	91	—	90	—	—
26 12-698-3	Закладные детали для КИПиА	6	1123,1	93,1	6739	559	3123	3	18
	шт		576	2,3	3456	14	90	0,01	—
27 23-1-4	Устройство опор из бетона В15	0,02	8050,3	453,79	161	9	10	1,51	—
	м3		228,15	169,88	5	3	130	0,83	—
28 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,02	302	—	6	—	—	—	—
	м3		—	—	—	—	—	—	—

Итого прямые затраты по смете	31792
Накладные расходы, тенге	6308
Итого:	38100
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2286
Всего по смете	40386

На Трубопровод очищенных бытовых стоков напорный (К13Н)

29	16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжени из стальных электросварных труб диам.100 мм	3,8	1240,75	20,8	4715	79	673	0,73	3
		м		130,5	7,79	496	30	128	0,04	—
30	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	3,8	11,13	—	42	—	52	0,05	—
		м		10,69	—	41	—	128	—	—
31	13-26-18	Окраска металлических поверхностей лаком ХС-76 в три слоя	5,02	17,77	0,02	89	—	19	0,02	—
		м2		4,14	—	21	—	90	—	—
32	23-1-4	Устройство опор из бетона В15	0,02	8050,3	453,79	161	9	10	1,51	—
		м3		228,15	169,88	5	3	130	0,83	—
33	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,02	302	—	6	—	—	—	—
		м3		—	—	—	—	—	—	—

Итого прямые затраты по смете	5013
Накладные расходы, тенге	725
Итого:	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	329
Всего по смете	6113

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ С НЕНОРМИРОВАННЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	Тенге	1303823
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 5 %	Тенге	65191
ИТОГО	Тенге	1369014
ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО СМР В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 4,8.1,1.1,05%	Тенге	75898
ИТОГО в базисных ценах:	Тенге	1444912
ИТОГО в текущих ценах:	Тенге	2449163
НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ 2%	Тенге	49983
ИТОГО	Тенге	2549146

НДС12%	Тенге	305897
ВСЕГО	Тенге	2855043
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге	2855043

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Актюбинская медная компания" Сизиков А.В.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест" Проскурин В.В.

НАЧАЛЬНИК ОКС ТОО "Актюбинская медная компания" Бисенова А.К.