Утверждена
Постановлением Правительства
Республики Казахстан
От 2 ноября 2011 года №1278

Форма

Акта приемки
Построенного объекта в эксплуатацию
собственником самостоятельно

г. Аксай **от 20 декабря 2016 года**

Собственник объекта - **ТОО «Аксай-Проминвест»** - в лице директора фирмы -
-Алдыбергенова Серика Сагиевича проживающий в г. Аксай

и подрядчик ТОО **«KazConstructionGroup» -** в лице генерального директора -
-Мухамедиева М.К.

УСТАНОВИЛ:
1.Произведено строительство сборно-каркасного ангара из оцинкованного профиля ЛСТК.
Месторасположение объекта :- г. Аксай, ул. Заводская 3
Осуществлялось собственником самостоятельно :- директор - Алдыбергенов С.С.
С привлечением на определенные виды работ вышеуказанной подрядной организации
- генеральный директор Мухамедиев М.К.

2.Выполнены следующие строительно-монтажные работы:-
Монтаж фундаментов и полов
Монтаж каркаса ангара
Монтаж ограждающей конструкции из сэндвич панелей толщиной 100 мм
Монтаж секционных ворот в кол-ве - 3 штук
Монтаж окон из ПХВ общей площадью 150 м2

3.Строительство объекта существующих зданий не связанных с изменением несущих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также функционального назначения помещений произведено на основании:-
Приказа ТОО «Аксай-Проминвест» №155/16/1 от 30.05.2016г.

4.Строительство осуществлялось по эскизному проекту и техническому паспарту
Разработанным ООО «ВСО СтройПрофиль» от 07.2016 г
и сметной документацией разработанной ТОО «АПИ» и утвержденной Директором «АПИ»

5.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки :-
Начало работ 15 июля 2016 года
Окончание работ 20 декабря 2016 года.

6.Принимаемый в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:-
Конструкция здания - сборно каркасный ангар, здание однопролетное, отдельностоящее
Ширина х Длина х Высота 18 х 60 х 6 ;
Строительный объем - 6480 м3 ;
Этажность – 1;
Шаг колон -переменный , основной – 4м;
Кровля двухскатная с уклоном – 20% (11°)
Относительная отметка +0,000 – Абсолютная отметка, соответствующая уровню чистого пола здания ;
Конструктивное решения
Каркас - однопролетные рамы с затяжкой состоящих из колонн и ригелей постоянного сечения, установленных с переменным шагом;
Колоны и ригеля - из спаренных оцинкованных профилей, соединенных между собой

соединительными элементами;
Стеновые панели и панели перекрытия – сендвич-панели толщиной 100мм
Оконные рамы – секционные с цепным приводом;
Ворота – секционные с цепным приводом;
Сопряжения- с фундаментами колонн- жесткие, торцевых стоек с фундаментами – жесткое, сопряжение ригеля с колоннами –жесткое на болтах нормальной точности
Прогоны покрытия и стеновые прогоны – из оцинкованных гнутых профилей, выполнены по разрезной схеме;
Поперечная устойчивость рам – обеспечивается жестким опиранием колонн на фундаменты;
Продольная устойчивость- обеспечивается вертикальными связями между колоннами и горизонтальными связями по верхнему поясу;
Материал несущих конструкций – стали С255 ГОСТ 27772-88 для вертикальных связей, фасонных и соединительных элементов и стали марки 280 и 350 по ГОСТ Р52246-2004 для оцинкованных гнутых профилей . Класс цинкового покрытия - 1-ый (275 г/м2.

7.*Условия строительства:-*
Расчетный вес снегового покрова - 180кг/м2
Нормативное ветровое давление - 38кг/м2
Сейсмичность - до 6 баллов
Климатический район строительства (по ГОСТ 16350-80)
Мероприятия по обеспечению взрывоопасности , пожароопасности, охране окружающей среды - предусмотрены нормами проектирования .

Ссылки на принятые нормы проектирования:-
- СНиП II-23-81 - Стальные конструкции;
- СНиП 2.01.07-85* - Нагрузки и воздействия
- СП 20. 13330.2011 – Нагрузки и воздействия . Актуализированная редакция;
- СНиП 21-01-97 -Пожарная безопасность зданий и сооружений
- СНиП 2.03.01-84 – Бетонные и ж/бетонные конструкции;
- СНиП II-7-81 – строительство в сейсмических районах
- СНиП 3.03. 01-87 – Несущие ограждающие конструкции
- СП 70.13330.2012 – несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция;
- СП 16.13330.2011 – Стальные конструкции. Актуализированная редакция;

8.На основании подтверждения соответствия завершенного строительством объекта помещения существующего здания государственным нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованной проектно-сметной документацией эскизу и эскизному проекту - собственник решил *ПРИНЯТЬ в* эксплуатацию:
Сборно-каркасный ангар

9.Сборно-Каркасны ангар - здание однопролетное, отдельно стоящее – размером 18 х 60 х 6 м

10.Соотвествие построенного объекта – сборно-каркасного ангара нормативным требованиям и проектно-сметной документации подтверждаю:

Собственник объекта:-
Директор *ТОО* «Аксай-Проминвест»:- Алдыбергенов С.С.

Подрядчик:-
Генеральный директор
ТОО «KazConstructionGroup» Мухамедиев М.К.

Чл.Комиссии:-
Зам.директора по строительству:- Дакусупкалиев Т.И.

Инженер ПТО:- Агафонова И.А.
Менеджер по транспорту
и оборудованию Искалиев Е.У.

ФОРМА-2

Заказчик : ТОО «Аксай-Проминвест»
Подрядчик: ТОО «KazConstructiongGroup»
Договор:-№65/16 от 08.06.2016г
Наименование объекта: Сборно-каркасный ангар

Представляется финансирующему учреждению при счетах за выполненные работы (по законченным конструктивным элементам и видам работ или их частям; по законченным монтажам, агрегатам или частям).
Стоимость строительно-монтажных работ, выполненных с начала строительства:

А К Т

Приема выполненных строительно-монтажных работ сборно-каркасного ангара
За декабрь 2016 год.

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Цена за ед.	Сумма в тенге
1	2	4	5	6	
1.	Строительство сборно-каркасного ангара из оцинкованного профиля ЛСТК	1 ангар	40 227 678,57	40 227 678,57	40 227 678,57
	Итого:-		**40 227 678,57**	**40 227 678,57**	**40 227 678,57**
	НДС:-		4 827 321,43	4 827 321,43	4 827 321,43
	Итого:-		**45 055 000,0**	**45 055 000,0**	**45 055 000**

Принял :
Директор ТОО «Аксай-Проминвест» **С.Алдыбергенов**

Сдал:-
Ген.директор ТОО KazConstructiongGroup» **М.Мухамбедиев**

Форма №3

Заказчик:- ТОО Аксай-Проминвест"
Подрядчик: ТОО «KazConstructiongGroup»
Договор №65/16 от 08.06.2016г.

Объект: Сборно-каркасный ангар

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь м-ц 2016 г

№№	Наименование работ	Стоимость выполненгных работ и затрат в тенге								
		С начала работ по договору по отчетный период включительно	В отчетном м-це	СМР в базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Доп.затраты	Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
					в отчетном м-це	по монтажу оборудования				
		9								
1.	Строительство сборно-каркасного ангара из оцинкованного профиля ЛСТК	40227678,57	40227678,57						4827321,43	45 055 000,00
	Итого:	**40227678,57**	**40227678,57**						**4827321,43**	**45 055 000,00**

Всего выполнено за декабрь м-ц 2016г. -Сорок пять миллионов пять пять тысяч тенге

Заказчик :_____

Подрядчик: _____