Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Аралтобе, Айтекебийского района Актюбинской области"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2018г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования	организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование код	наименование	код
			№ 105	20.12.2017г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	26 938 634,30			24 052 352,05			2 886 282,25	26 938 634,30
в т.ч. За июнь 2018г.		26 916 881,15		24 032 929,60			2 883 951,55	26 916 881,15

Итого к оплате за июнь 2018г: 26 916 881,15 (двадать шесть миллионов девятьсот шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят одна) тенге (пятнадцать) тиын

Заказчик

Руководитель
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунальногохозяйства Актюбинской области"

Аманов Д.С.

Подрядчик

Директор
ТОО "МАШАТ"

Жанпеисов Ф.И.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Машат"

Наименование объекта: "Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Аралтобе, Айтекебийского района Актюбинской области"

Приложение 3 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Акт №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2018 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
Локальная смета № 1-1-1										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	РДС РК 8.02-03-2002 стр.359 табл.20	Разбивка земель под трассу газопровода	10,745	6101	--	65555,52	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
Локальная смета № 2-1-1										
Раздел 1. Внутриквартальный газопровод подземный полиэтиленовый среднего давления.										
Земляные работы.										
1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2 479,32	18,51	17,5	45900	43396	13026	0,01	17
		м3 грунта		1,01	4,41	2504	10925	97	0,02	38
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	76,68	467,1		35817		40473	2,98	228
		м3 грунта		467,1		35817		113		
3	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	462,78	167,18		77368		87425	1,21	560
		м3 грунта		167,18		77368		113		

4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1 851,12	6,48	6,48	11994	11994	3 777	--	
		м3 грунта			2,1		3894	97	0,010	15
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1 851,12	21,55	4,52	39884	8360	30 579	0,11	200
		м3 грунта		17,03		31525		97		
6	Е10332-А5-1	Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 5 км	406,728	49,90	49,9	20296	20296	4 059	--	--
		т			9,98	0	4059	100	0,21	85
				Строительные работы.						
7	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	224,1	862,80	152,52	193353	34180	61 421	1,02	229
		м3		153,68	57,15	34440	12807	130	0,28	63
8	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка сигнальной желтой ленты	2,41	6 469,41	5 158,75	15 591	12 433	6 524	21,00	51,00
		км		1 310,66	724,68	3 159	1 746	133	4,20	10
9	С"Торговый дом СТЗ Арыстан"	Лента сигнальная "опасно ГАЗ"	2 410,0	4,24	--	10 221	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц108-141-1	Прокладка алюминиевого провода	2 410,5	22,20	3,10	53 513	7 473	44 884	0,11	265
		м		19,10	0,50	46 041	1 205	95	--	7
11	С151607-99 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5мм2	2,4105	2 683,00	--	6 467	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2,172	58 881,69	25 695,31	127 891	55 810	112 629	194,00	421
		км		33 075,00	6 813,45	71 839	14 799	130	26,38	57

13	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	2 193,72	692,00	--	1 518 054	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004-аварийный запас	7,0	692,00	--	4 844	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц3924-2	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм	4,0	109,10	14,70	436,00	59,00	300,00	0,40	2
		стык		81,00	2,25	324,00	9,00	90,00	0,01	--
21	Ц3924-7	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 8 мм	56,0	177,80	23,80	9 957,00	1 333,00	6 917,00	0,70	39
		стык		135,00	2,25	7 560,00	126,00	90,00	0,01	1
22	Ц3924-10	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 194 мм, толщина стенки до 8 мм	3,0	217,50	28,40	653	85	438	0,80	2
		стык		160,00	2,25	480	7	90	0,01	--

23	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	1,0	1 313,35	875,72	1 313	876	643	0,96	1
		шт		204,75	330,75	205	331	120	2,12	2
24	Е0125-122-2	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 125 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	6,0	1 666,51	1 086,01	9 999	6 516	4 828	1,23	7
		шт		261,00	409,50	1 566	2 457	120	2,62	16
25	Е0125-122-3	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 150 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	1,0	1 729,58	1 132,20	1 730	1 132	837	1,27	1
		шт		270,00	427,50	270	427	120	2,74	3
26	Е0122-11-5	Прокладка футляров из полиэтиленовых труб диам. 160 мм (2шт L=12м)	0,024	78 245,00	36 133,62	1 878	867	1 606	247,00	6
		км		41 850,00	9 612,90	1 004	231	130	37,30	1
27	С130804-1230 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	24,0	1 468,00	--	35 232	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0122-48-1 К=0,2	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 160 мм	2,0	923,74	111,96	1 847	224	692	1,60	3
		футляр		264,15	1,86	528	4	130	--	--
29	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 110 мм	24,000	244,98	0,28	5 879	7	4 588	0,84	20
		м		146,93	0,11	3 526	3	130	--	--

30	Е0122-11-5	Прокладка футляров из полиэтиленовых труб диам. 160 мм (1шт L=18м)	0,018	78 245,00	36 133,62	1 408	650	1 204	247,00	4
		км		41 850,00	9 612,90	753	173	130	37,30	1
31	С130804-1230 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	18,0	1 468,00	--	26 424	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0122-48-1 К=0,2	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 160 мм	1,0	923,74	111,96	924	112	346	1,60	2
		футляр		264,15	1,86	264	2	130	--	--
33	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 110 мм	18,0	244,98	0,28	4 410	5	3 441	0,84	15
		м		146,93	0,11	2 645	2	130	--	--
34	Е0122-11-5	Прокладка футляров из полиэтиленовых труб диам. 160 мм (1шт L=9м)	0,009	78 245,00	36 133,62	704	325	602	247,00	2
		км		41 850,00	9 612,90	377	87	130	37,30	--
35	С130804-1230 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	9,0	1 468,00	--	13 212	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0122-48-1 К=0,2	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 160 мм	1,0	923,74	111,96	924	112	346	1,60	2
		футляр		264,15	1,86	264	2	130	--	--
37	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 110 мм	9,0	244,98	0,28	2 205	3	1 720	0,84	8
		м		146,93	0,11	1 322	1	130	--	--

38	Е0122-11-5	Прокладка футляров из полиэтиленовых труб диам. 160 мм (2шт L=8м)	0,016	78 245,00	36 133,62	1 252	578	1 070	247,00	4
		км		41 850,00	9 612,90	670	154	130	37,30	1
39	С130804-1230 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	16,0	1 468,00	--	23 488	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0122-48-1 К=0,2	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 160 мм	2,0	923,74	111,96	1 847	224	692	1,60	3
		футляр		264,15	1,86	528	4	130	--	--
41	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 110 мм	16,0	244,98	0,28	3 920	4	3 058	0,84	14
		м		146,93	0,11	2 351	2	130	--	--
47	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходников, отводов, патрубок накладок, муфт, переходов	53,0	300,57	225,64	15 930	11 959	8 854	0,41	22
		шт		69,53	58,98	3 685	3 126	130	0,23	12
48	С"Торговый дом СТЗ Арыстан"	Переходник ПЭ-ВП/сталь SDR11, 110/108	1,0	1 660,58	--	1 661	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С130804-2786 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10,0	892,00	--	8 920	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	С130804-3615 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1,0	961,00	--	961	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	С130804-2736 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1,0	868,00	--	868	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

53	СТОО"Полимод"	Отвод полиэтиленовый 22°, DN 110	2,0	4 216,38	--	8 433	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	С130804-5376 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4,0	807,00	--	3 228	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	С"Торговый дом СТЗ Арыстан"	Муфта полиэтиленовая электросварная SDR 11, DN 63	15,0	540,91	--	8 114	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С130804-3293 Изм. и доп.вып.18	Переход-муфта полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1,0	518,00	--	518	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	5,0	440,21	332,43	2 201	1 662	1 230	0,61	3
		шт		102,38	86,87	512	434	130	0,33	2
61	С130804-2838 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2,0	1 223,00	--	2 446	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
62	С130804-3031 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3,0	1 150,00	--	3 450	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
Раздел 3. Внутриквартальный газопровод полиэтиленовый низкого давления (подземный)										
Земляные работы.										
117	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4 540,68	18,51	17,50	84 048	79 462	23 872	0,01	45
		м3		1,01	4,41	4 586	20 024	97	0,02	91

118	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	140,43	467,10	--	65 595	--	74 122	2,98	418
		м3		467,10	--	65 595	--	113	--	--
119	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	805,23	167,18	--	134 618	--	152 118	1,21	974
		м3		167,18	--	134 618	--	113	--	--
120	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3 220,9	6,48	6,48	20 871	20 871	6 561	--	--
		м3		--	2,10	--	6 764	97	0,01	32
121	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3 220,9	21,55	4,52	69 410	14 558	53 206	0,11	354
		м3		17,03	--	54 852	--	97	--	--
122	Е10332-А5-1	Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 5 км	1 099,97	49,90	49,90	54 889	54 889	10 978	--	--
		т		--	9,98	--	10 978	100	0,21	231
				Строительные работы.						
123	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	456,418	862,80	152,52	393 797	69 613	125 095	1,02	466
		м3		153,68	57,15	70 142	26 084	130	0,28	128
124	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка сигнальной желтой ленты	5,379	6 469,41	5 158,75	34 799	27 749	14 561	21,00	113
		км		1 310,66	724,68	7 050	3 898	133	4,20	23
125	С"Торговый дом СТЗ Арыстан"	Лента сигнальная "опасно ГАЗ"	5 379,18	4,24	--	22 808	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
126	Ц108-141-1	Прокладка алюминиевого провода	5 421,687	22,20	3,10	120 361	16 807	100 952	0,11	596
		м		19,10	0,50	103 554	2 711	95	--	17

127	С151607-99 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5мм2	5,422	2 683,00	--	14 547	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм	1,299	95 991,75	47 079,12	124 693	61 156	102 922	286,00	372
		км		48 375,00	12 572,33	62 839	16 331	130	49,07	64
129	С130804-1178 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 225х13,4 СТ РК ИСО 4437-2004	1 311,99	1 968,00	--	2 581 996	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
130	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,480	78 245,00	36 133,62	37 526	17 330	32 086	247,00	118
		км		41 850,00	9 612,90	20 071	4 610	130	37,30	18
131	С130804-1175 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9,5 СТ РК ИСО 4437-2004	484,47	993,00	--	481 081	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
136	С130804-1178 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 225х13,4 СТ РК ИСО 4437-2004(аварийный запас)	4,0	1 968,00	--	7 872	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
137	С130804-1175 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9,5 СТ РК ИСО 4437-2004(аварийный запас)	12,0	993,00	--	11 916	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

146	Ц3924-10	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 194 мм, толщина стенки до 8 мм	43,0	217,50	28,40	9 353	1 221	6 279	0,80	34
		стык		160,00	2,25	6 880	97	90	0,01	1
147	Е0125-122-3	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 160 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	5,0	1 729,58	1 132,20	8 648	5 661	4 185	1,27	6
		шт		270,00	427,50	1 350	2 137	120	2,74	14
148	Ц3924-14	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 299 мм, толщина стенки до 8 мм	13,0	327,50	40,80	4 258	530	2 869	1,00	13
		стык		243,00	2,25	3 159	29	90	0,01	--
149	Е0125-122-4	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 225 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	1,0	1 856,81	1 163,81	1 857	1 164	872	1,38	1
		шт		288,00	438,75	288	439	120	2,81	3
150	Ц3924-20	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 377 мм, толщина стенки до 8 мм	1,0	434,50	55,60	435	56	296	2,00	2
		стык		324,00	4,50	324	5	90	0,03	--
151	Е0125-122-6	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 315 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	1,0	2 275,29	1 420,29	2 275	1 420	1 072	1,71	2
		шт		357,75	535,50	358	536	120	3,43	3

152	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Прокладка футляров из полиэтиленовых труб диам. 315 мм (2шт L=12м)	0,024	112 073,86	59 756,23	2 690	1 434	2 105	306,00	7
		км		51 300,00	16 165,35	1 231	388	130	63,72	2
153	С130804-1236 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ИСО 4437-2004	24,0	5 658,00	--	135 792	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
154	Е0122-48-1 К=0,3937	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 315 мм	2,0	1 818,37	220,39	3 637	441	1 361	3,15	6
		футляр		519,98	3,66	1 040	7	130	0,01	--
155	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 225 мм	24,0	313,94	0,42	7 535	10	4 884	0,90	22
		м		156,38	0,16	3 753	4	130	--	--
156	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Прокладка футляров из полиэтиленовых труб диам. 315 мм (1шт L=11м)	0,011	112 073,86	59 756,23	1 233	657	965	306,00	3
		км		51 300,00	16 165,35	564	178	130	63,72	1
157	С130804-1236 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ИСО 4437-2004	11,0	5 658,00	--	62 238	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
158	Е0122-48-1 К=0,3937	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 315 мм	1,0	1 818,37	220,39	1 818	220	681	3,15	3
		футляр		519,98	3,66	520	4	130	0,01	--
159	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 225 мм	11,0	313,94	0,42	3 453	5	2 239	0,90	10
		м		156,38	0,16	1 720	2	130	--	--

160	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Прокладка футляров из полиэтиленовых труб диам. 315 мм (1шт L=8м)	0,008	112 073,86	59 756,23	897	478	702	306,00	2
		км		51 300,00	16 165,35	410	129	130	63,72	1
161	С130804-1236 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ИСО 4437-2004	8,0	5 658,00	--	45 264	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
162	Е0122-48-1 К=0,3937	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 315 мм	1,0	1 818,37	220,39	1 818	220	681	3,15	3
		футляр		519,98	3,66	520	4	130	0,01	--
163	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 225 мм	8,0	313,94	0,42	2 512	3	1 628	0,90	7
		м		156,38	0,16	1 251	1	130	--	--
168	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Прокладка футляров из полиэтиленовых труб диам. 225 мм (1шт L=6,5м)	0,0065	95 991,75	47 079,12	624	306	515	286,00	2
		км		48 375,00	12 572,33	314	82	130	49,07	--
169	С130804-1233 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ИСО 4437-2004	6,5	2 899,00	--	18 844	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
170	Е0122-48-1 К=0,2812	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 225 мм	1,0	1 298,77	157,42	1 299	157	486	2,25	2
		футляр		371,39	2,61	371	3	130	0,01	--
171	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 160 мм	6,5	282,86	0,37	1 839	2	1 323	0,90	6
		м		156,38	0,14	1 016	1	130	--	--
221	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходников, муфт, отводов, переход муфт, патрубков накладка	78,0	300,57	225,64	23 444	17 600	13 031	0,41	32
		шт		69,53	58,98	5 423	4 600	130	0,23	18
222	С"Торговый дом СТЗ	Переходник ПЭ-ВП/сталь SDR11, 225/219	1,0	7 688,60	--	7 689	--	--	--	--

	Арыстан	шт		--	--	--	--	--	--	--
224	С130804-5352 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12,0	2 999,00	--	35 988	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
225	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	32,0	1 323,00	--	42 336	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
228	С130804-2767 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3,0	4 845,00	--	14 535	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
229	С130804-2717 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2,0	2 780,00	--	5 560	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
230	СТОО"Полимод"	Отвод полиэтиленовый 22°, DN 225	1,0	19 513,98	--	19 514	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
231	СТОО"Полимод"	Отвод полиэтиленовый 11°, DN 225	1,0	16 689,36	--	16 689	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
232	СТОО"Полимод"	Отвод полиэтиленовый 30°, DN 225	1,0	19 513,98	--	19 514	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
233	С130804-2764 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6,0	2 140,00	--	12 840	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
234	С130804-2714 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4,0	1 740,00	--	6 960	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

240	С130804-3218	Переход-муфта полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 225x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3,0	3 354,00	--	10 062	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
241	С130804-3319	Переход-муфта полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 225x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2,0	2 329,00	--	4 658	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
244	СООО"Snabluxor-SL"	Патрубок-Накладка 315-63	4,0	11 920,64	--	47 683	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
245	СООО"Snabluxor-SL"	Патрубок-Накладка 225-63	6,0	5 224,80	--	31 349	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
248	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	21,0	440,21	332,43	9 244	6 981	5 167	0,61	13
		шт		102,38	86,87	2 150	1 824	130	0,33	7
249	С130804-2817 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225x225x225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4,0	3 432,00	--	13 728	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
250	С130804-2906 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225x63x225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12,0	5 343,00	--	64 116	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
251	С130804-2814 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x160x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5,0	2 430,00	--	12 150	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
Итого стоимость строительства						7344771,31				
						887476,06				
В т.ч. Оборудование						0				
Накладные расходы, тенге						1196023				
Заработная плата, тенге						179403				

трудоемкость, чел-ч				598				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				512448				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге				9053242				
Глава 8 Временные здания и сооружения								
Временные здания и сооружения 2,7%				244438				
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				36666				
Итого по главе 8				244438				
Итого по главам 1-8				9297680				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
Затраты на производство строительно-монтажных								
работ в зимнее время (3,118%)				289902				
Затраты на выслугу лет 1%				92977				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				37191				
Итого по главе 9				420069				
Итого по главам 1-9				9717749				
Разбивка земель				65555,52				
Итого по сметному расчету:								
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге				9783304,47				
в текущих ценах 2016 года, К=2,73677				26774654,19				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				535493,08				
Сметная стоимость в текущем уровне цен				27310147,27				
Договорная сумма согласно тендеру к=0,88				24032929,60				
НДС (12%)				2883951,55				
Стоимость строительства				**26916881,15**				

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" Аманов Д.С.

Подрядчик: Жанпеисов Ф.И.

Технадзор: Сарсенгалиев К.

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Аралтобе, Айтекебийского района Актюбинской области"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2018г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования	организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование код	наименование	код
			№ 105	20.12.2017г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	56 947 844,87			50 846 290,06			6 101 554,81	56 947 844,87
в т.ч. За июнь 2018г.		30 009 210,57		26 793 938,01			3 215 272,56	30 009 210,57

Итого к оплате за июнь 2018г: 30 009 210,57 (тридцать миллионов девять тысяч двести десять) тенге (пятьдесят семь) тиын.

Заказчик

Руководитель
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунальногохозяйства Актюбинской области"

_____ Аманов Д.С.

Подрядчик

Директор
ТОО "МАШАТ"

_____ Жанпеисов Ф.И.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Машат"

Наименование объекта: "Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Аралтобе, Айтекебийского района Актюбинской области"

Приложение 3
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

АКТ Акт №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2018 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
		Локальная смета № 2-1-1								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3. Внутриквартальный газопровод полиэтиленовый низкого давления (подземный)								
		Земляные работы.								
117	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3 574,70	18,51	17,50	66 189	62 578	18 771	0,01	17
		м3		1,01	4,41	3 611	15 741	97	0,02	41
118	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	138,20	467,10	--	64 553	--	72 945	2,98	411
		м3		467,10	--	64 553	--	113	--	--
		Строительные работы.								
123	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	594,822	862,80	152,52	513 212	90 722	163 028	1,02	607
		м3		153,68	57,15	91 412	33 994	130	0,28	167
124	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка сигнальной желтой ленты	4,235	6 469,41	5 158,75	27 400	21 849	11 465	21	89
		км		1 310,66	724,68	5 551	3 069	133	4,2	17

125	С"Торговый дом СТЗ Арыстан"	Лента сигнальная "опасно ГАЗ"	4 235,21	4,24	--	17 966	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
126	Ц108-141-1	Прокладка алюминиевого провода	4 268,675	22,20	3,10	94 765	13 233	79 483	0,11	470
		м		19,10	0,50	81 532	2 134	95	--	11
127	С151607-99 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5мм2	6,4027	2 683,00	--	17 179	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
130	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	2,638	78 245,00	36 133,62	206 442	95 335	176 515	247,00	652
		км		41 850,00	9 612,90	110 417	25 363	130	37,30	98
131	С130804-1175 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9,5 СТ РК ИСО 4437-2004	2 664,71	993,00	--	2 646 055	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
132	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	2,876	58 881,69	25 695,31	169 344	73 900	149 135	194	558
		км		33 075	6 813,45	95 124	19 595	130	26,38	76
133	С130804-1172 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ИСО 4437-2004	2 904,76	474	--	1 376 856	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
138	С130804-1172 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ИСО 4437-2004(аварийный запас)	11	474,00	--	5 214	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

144	Ц3924-7	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 8 мм	24	177,80	23,8	4 267	571	2 965	0,7	17
		стык		135	2,25	3 240	54	90	0,01	0
145	Е0125-122-3	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 110 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	6	1 666,51	1 086,01	9 999	6 516	4 828	1,23	7
		шт		261,00	409,50	1 566	2 457	120	2,62	16
164	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Прокладка футляров из полиэтиленовых труб диам. 225 мм (5шт L=12м)	0,06	95 991,75	47 079,12	5 760	2 825	4 754	286,00	17
		км		48 375,00	12 572,33	2 903	754	130	49,07	3
165	С130804-1233 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ИСО 4437-2004	60,0	2 899,00	--	173 940	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
166	Е0122-48-1 К=0,2812	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 225 мм	5,0	1 298,77	157,42	6 494	787	2 431	2,25	11
		футляр		371,39	2,61	1 857	13	130	0,01	--
167	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 160 мм	60,0	282,86	0,37	16 972	22	12 209	0,90	54
		м		156,38	0,14	9 383	8	130	--	--
172	Е0122-11-5	Прокладка футляров из полиэтиленовых труб диам. 160 мм (1шт L=11,5м)	0,0115	78 245,00	36 133,62	900	416	769	247,00	3
		км		41 850,00	9 612,90	481	111	130	37,30	--
173	С130804-1230 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	11,5	1 468,00	--	16 882	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

174	Е0122-48-1 К=0,2	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 160 мм	1,0	923,74	111,96	924	112	346	1,60	2
		футляр		264,15	1,86	264	2	130	--	--
175	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 110 мм	11,5	244,98	0,28	2 817	3	2 198	0,84	10
		м		146,93	0,11	1 690	1	130	--	--
176	Е0122-11-5	Прокладка футляров из полиэтиленовых труб диам. 160 мм (3шт L=9м)	0,0270	78 245,00	36 133,62	2 113	976	1 806	247,00	7
		км		41 850,00	9 612,90	1 130	260	130	37,30	1
177	С130804-1230 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	27,0	1 468,00	--	39 636	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
178	Е0122-48-1 К=0,2	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 160 мм	3,0	923,74	111,96	2 771	336	1 037	1,60	5
		футляр		264,15	1,86	792	6	130	--	--
179	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 110 мм	27,0	244,98	0,28	6 614	8	5 161	0,84	23
		м		146,93	0,11	3 967	3	130	--	--
180	Е0122-11-5	Прокладка футляров из полиэтиленовых труб диам. 160 мм (1шт L=8,5м)	0,0085	78 245,00	36 133,62	665	307	569	247,00	2
		км		41 850,00	9 612,90	356	82	130	37,30	--
181	С130804-1230 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	8,5	1 468,00	--	12 478	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
182	Е0122-48-1 К=0,2	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 160 мм	1,0	923,74	111,96	924	112	346	1,60	2
		футляр		264,15	1,86	264	2	130	--	--
183	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 110 мм	8,5	244,98	0,28	2 082	2	1 625	0,84	7

		м		146,93	0,11	1 249	1	130	--	--
184	Е0122-11-5	Прокладка футляров из полиэтиленовых труб диам. 160 мм (4шт L=8м)	0,0320	78 245,00	36 133,62	2 504	1 156	2 141	247,00	8
		км		41 850,00	9 612,90	1 339	308	130	37,30	1
185	С130804-1230 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	32,0	1 468,00	--	46 976	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
186	Е0122-48-1 К=0,2	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 160 мм	4,0	923,74	111,96	3 695	448	1 383	1,60	6
		футляр		264,15	1,86	1 057	7	130	--	--
187	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 110 мм	32,0	244,98	0,28	7 839	9	6 117	0,84	27
		м		146,93	0,11	4 702	4	130	--	--
188	Е0122-11-5	Прокладка футляров из полиэтиленовых труб диам. 160 мм (1шт L=7,5м)	0,0075	78 245,00	36 133,62	587	271	502	247,00	2
		км		41 850,00	9 612,90	314	72	130	37,30	--
189	С130804-1230 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	7,5	1 468,00	--	11 010	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
190	Е0122-48-1 К=0,2	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 160 мм	1,0	923,74	111,96	924	112	346	1,60	2
		футляр		264,15	1,86	264	2	130	--	--
191	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 110 мм	7,5	244,98	0,28	1 837	2	1 434	0,84	6
		м		146,93	0,11	1 102	1	130	--	--
221	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходников, муфт, отводов, переход муфт, патрубков накладка	298,0	300,57	225,64	89 570	67 241	49 785	0,41	122
		шт		69,53	58,98	20 720	17 576	130	0,23	69

225	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	52,0	1 323,00	--	68 796	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
226	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	90,0	753,00	--	67 770	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
235	СТОО"Полимод"	Отвод полиэтиленовый 22°, DN 160	5,0	9 891,08	--	49 455	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
236	С130804-2786	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	24,0	892,00	--	21 408	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
237	СТОО"Полимод"	Отвод полиэтиленовый 30°, DN 110	3,0	4 216,38	--	12 649	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
238	СТОО"Полимод"	Отвод полиэтиленовый 22°, DN 110	2,0	4 216,38	--	8 433	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
239	СТОО"Полимод"	Отвод полиэтиленовый 11°, DN 110	1,0	2 869,65	--	2 870	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
242	С130804-3307	Переход-муфта полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 160x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6,0	977,00	--	5 862	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
243	С130804-3293	Переход-муфта полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	13,0	518,00	--	6 734	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

246	СТОО"Полимод"	Патрубок-Накладка 160-63	10,0	3 504,52	--	35 045	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
247	СТОО"Полимод"	Патрубок-Накладка 110-63	92,0	2 328,08	--	214 183	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
248	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	179,0	440,21	332,43	78 799	59 506	44 038	0,61	109
		шт		102,38	86,87	18 326	15 550	130	0,33	60
252	С130804-3047	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	84,0	4 322,00	--	363 048	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
253	С130804-2811 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5,0	1 090,00	--	5 450	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
254	С130804-2870 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	90,0	1 273,00	--	114 570	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
Раздел 3. Внутриквартальный газопровод стальной низкого давления (надземный)										
289	СОАО"ГИПРОНИИГАЗ"	Устройство выхода газопровода из земли УВГЗ-0-НС-НД 57x3,5	86,0	23 682,26	--	2 036 674	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
Итого стоимость строительства						8768101,87				
						529166,52				
В т.ч. Оборудование										
Накладные расходы, тенге						818132				
Заработная плата, тенге						122720				
трудоемкость, чел-ч						409				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге						575174				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге						10161408				
Глава 8 Временные здания и сооружения										

Временные здания и сооружения 2,7%				274358				
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				41154				
Итого по главе 8				274358				
Итого по главам 1-8				10435766				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
Затраты на производство строительно-монтажных								
работ в зимнее время (3,118%)				325387				
Затраты на выслугу лет 1%				104358				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				41743				
Итого по главе 9				471488				
Итого по главам 1-9				10907253				
Итого по сметному расчету:								
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге				10907253,42				
в текущих ценах 2016 года, К=2,73677				29850643,95				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				597012,88				
Сметная стоимость в текущем уровне цен				30447656,83				
Договорная сумма согласно тендеру к=0,88				26793938,01				
НДС (12%)				3215272,56				
Стоимость строительства				**30009210,57**				

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" Аманов Д.С.

Подрядчик: Жанпеисов Ф.И.

Технадзор: Сарсенгалиев К.

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Аралтобе, Айтекебийского района Актюбинской области"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2018г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования	организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование код	наименование	код
			№ 105	20.12.2017г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
				из них				
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	99 224 492,23			88 593 296,63			10 631 195,60	99 224 492,23
в т.ч. За июль 2018г.		42 276 647,36		37 747 006,57			4 529 640,79	42 276 647,36

Итого к оплате за июль 2018г: 42 276 647,36 (сорокт два миллиона двести семьдесят шесть тысяч шестьсот сорок семь) тенге (тридцать шесть) тиын.

Заказчик

Руководитель
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунальногохозяйства Актюбинской области"

_____ Аманов Д.С.

Подрядчик

Директор
ТОО "МАШАТ"

_____ Жанпеисов Ф.И.

Приложение 3
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Машат"

Наименование объекта: "Строительство внутрипоселкового газопровода
в с. Аралтобе, Айтекебийского района Актюбинской области"

АКТ № Акт №4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2018 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
		Локальная смета № 2-1-1								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Внутриквартальный газопровод подземный полиэтиленовый среднего давления.								
		Строительные работы.								
14	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,238	51 202,26	20 326,01	12 186	4 838	11 194	179,00	43
		км		30 825,00	5 353,43	7 336	1 274	130	20,64	5
15	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	240,38	231,00	--	55 528	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0119-15-1	Пневматическое испытание полиэтиленовых газопроводов на прочность	2 410,0	78,92	--	190 197	--	215 165	0,33	803
		м		69,75	--	168 098	--	128	--	--
17	Е0119-15-1	Пневматическое испытание полиэтиленовых газопроводов на герметичность	2 410,0	78,92	--	190 197	--	215 165	0,33	803
		м		69,75	--	168 098	--	128	--	--

19	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004-аварийный запас	1,0	231,00	--	231	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0122-11-3	Прокладка футляров из полиэтиленовых труб диам. 110 мм (1шт L=12м)	0,012	58 881,69	25 695,31	707	308	622	194,00	2
		км		33 075,00	6 813,45	397	82	130	26,38	--
43	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	12,0	692,00	--	8 304	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0122-48-1 К=0,1375	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 110 мм	1,0	635,07	76,97	635	77	238	1,10	1
		футляр		181,60	1,28	182	1	130	--	--
45	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 63 мм	12,0	244,98	0,28	2 940	3	2 294	0,84	10
		м		146,93	0,11	1 763	1	130	--	--
46	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	7,0	1 714,17	290,34	11 999	2 032	5 426	2,74	19
		шт		486,00	110,25	3 402	772	130	0,53	4
49	С"Торговый дом СТЗ Арыстан"	Переходник ПЭ-ВП/сталь SDR11, 63/57	8,0	540,91	--	4 327	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С130804-2783 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3,0	281,00	--	843	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	СТОО"Полимод"	Патрубок-Накладка 160-63	6,0	3 504,52	--	21 027	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

56	СТОО"Полимод"	Патрубок-Накладка 110-63	1,0	2 328,08	--	2 328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
Раздел 2. Внутриквартальный газопровод надземный (по опорам) стальной среднего давления										
63	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 108 мм с пневматическим испытанием на почность	0,006	129 222,58	54 072,58	775	324	663	352,00	2
		км		64 575,00	20 425,50	387	123	130	99,76	1
64	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	6,024	629,00	--	3 789	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0122-9-1	Укладка труб стальных диам.57 мм с пневматическим испытанием на почность	0,012	121 367,16	49 858,78	1 456	598	1 252	336,00	4
		км		61 425,00	18 834,75	737	226	130	91,99	1
66	С130806-67 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм	12,048	320,00	--	3 855	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0115-173-3	Окраска суриком стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	5,160	88,51	0,07	457	--	327	0,37	2
		м2		60,30	0,02	311	--	105	--	--
68	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,160	100,70	0,07	520	--	327	0,37	2
		м2		60,30	0,02	311	--	105	--	--
69	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов на герметичность	18,000	78,92	--	1 421	--	1 607	0,33	6
		м		69,75	--	1 256	--	128	--	--

70	СОАО"ГИПРОНИИГАЗ"	Устройство выхода газопровода из земли УВГЗ-0-НС-СД 57х3,5	4,000	28 971,70	--	115 887	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	СОАО"ГИПРОНИИГАЗ"	Устройство выхода газопровода из земли УВГЗ-0-НС-СД 108х4,0	2,000	46 823,56	--	93 647	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0122-9-6	Прокладка футляров из стальных труб диам.219мм	0,0009	199 804,17	95 036,29	180	86	143	458,00	--
		км		86 400,00	35 901,00	78	32	130	175,34	--
73	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам.108мм	0,900	244,98	0,28	220	--	172	0,84	1
		м		146,93	0,11	132	--	130	--	--
74	Е0122-48-1 К=0,27	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 219 мм	1,000	1 247,04	151,15	1 247	151	467	2,16	2
		футляр		356,60	2,51	357	3	130	0,01	--
75	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм для футляра	0,900	1 623,00	--	1 461	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0122-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм футляра	0,0009	724 393,39	96 674,51	652	87	56	64,00	--
		км		11 722,50	36 519,75	11	33	130	178,36	--
77	С11011-504	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщина 0,55 мм, (ТУ 21-2749-76)	0,783	164,00	--	128	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

78	Ц3924-2	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм	1,000	109,10	14,70	109	15	75	0,40	--
		стык		81,00	2,25	81	2	90	0,01	--
79	Ц3924-7	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 8 мм	1,000	177,80	23,80	178	24	124	0,70	1
		стык		135,00	2,25	135	2	90	0,01	--
80	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	1,000	1 313,35	875,72	1 313	876	643	0,96	1
		шт		204,75	330,75	205	331	120	2,12	2
81	Е0125-122-2	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 125 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	1,000	1 666,51	1 086,01	1 667	1 086	805	1,23	1
		шт		261,00	409,50	261	409	120	2,62	3
82	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	5,950	663,75	--	3 949	--	4 463	4,11	24
		м3		663,75	--	3 949	--	113	--	--
83	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	4,574	167,18	--	765	--	864	1,21	6
		м3		167,18	--	765	--	113	--	--

84	Е0106-1-13	Обетонирование опор	1,376	6 678,70	95,97	9 190	132	1 167	4,90	7
		м3		771,75	36,25	1 062	50	105	0,18	--
85	Е0109-56-1	Монтаж опор	0,1567	23 199,51	10 777,33	3 635	1 689	1 248	35,30	6
		т		6 435,00	2 415,02	1 008	378	90	7,99	1
86	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,07436	154 400,00	--	11 481	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	6,000	509,00	--	3 054	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
88	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	8,000	250,00	--	2 000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2,000	497,61	28,48	995	57	918	2,03	4
		шт		342,00	11,25	684	23	130	0,05	--
90	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	4,000	276,46	17,71	1 106	71	1 006	1,07	4
		шт		186,75	6,75	747	27	130	0,03	--
91	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2,000	11 800,00	--	23 600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

92	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4,000	6 880,00	--	27 520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0196	121 294,13	49 389,75	2 377	968	2 075	312,70	6
		т		62 775,00	18 657,00	1 230	366	130	91,12	2
94	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм, 57х5,0мм	4,000	227,00	--	908	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм, 108х6 мм	3,000	401,00	--	1 203	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х6-57х4 мм	1,000	338,00	--	338	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	С130810-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 108х4,0 мм	2,000	243,00	--	486	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 57х4,0 мм	4,000	181,00	--	724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

99	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	8,000	74,06	9,93	592	79	655	0,32	3
		фланец		63,00	--	504	--	130	--	--
100	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4,000	156,43	21,43	626	86	655	0,60	2
		фланец		126,00	--	504	--	130	--	--
101	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	8,000	305,00	--	2 440	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
102	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	4,000	552,00	--	2 208	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
103	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,008336	154 700,00	--	1 290	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	С11011-698	Прокладка герметизирующая "Констан" из ПВХ-В-80М	0,0004	561 700,00	--	225	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
Установка ковера на ПГБ-1шт										
105	Е0131-51-1	Устройство ковера /подземной колонки сжатого воздуха/	1,000	652,21	17,71	652	18	737	3,75	4
		шт		634,50	6,75	635	7	115	0,03	--
106	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,050	250,00	--	13	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

107	С11011-4148 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,00015	50 306,00	--	8	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	С11011-2040 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы 6 мм	0,0075	245,50	--	2	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
109	С130806-30 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 15х2,5 мм	0,800	100,00	--	80	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
110	С151607-99 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	0,0002	2 683,00	--	1	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
Установка ковера на ком.быт.предприятия-6шт										
111	Е0131-51-1	Устройство ковера /подземной колонки сжатого воздуха/	6,000	652,21	17,71	3 913	106	4 425	3,75	23
		шт		634,50	6,75	3 807	41	115	0,03	--
112	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,300	250,00	--	75	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

113	С11011-4148 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,0009	50 306,00	--	45	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	С11011-2040 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы 6 мм	0,045	245,50	--	11	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
115	С130806-30 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 15х2,5 мм	8,400	100,00	--	840	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
116	С151607-99 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	0,006	2 683,00	--	16	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
Раздел 3. Внутриквартальный газопровод полиэтиленовый низкого давления (подземный)										
Земляные работы.										
117	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1 787,35	18,51	17,50	33 094	31 289	9 385	0,01	8
		м3		1,01	4,41	1 805	7 870	97	0,02	20

118	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	27,64	467,10	--	12 911	--	14 589	2,98	82
		м3		467,10	--	12 911	--	113	--	--
119	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	950,97	167,18	--	158 984	--	179 652	1,21	1 151
		м3		167,18	--	158 984	--	113	--	--
120	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3 803,9	6,48	6,48	24 646	24 646	7 773	--	--
		м3		--	2,10	--	8 014	97	0,01	25
121	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3 803,9	21,55	4,52	81 947	17 166	62 837	0,11	405
		м3		17,03	--	64 780	--	97	--	--
122	Е10332-А5-1	Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 5 км	1 299,07	49,90	49,90	64 823	64 823	12 964	--	--
		т		--	9,98	--	12 964	100	0,21	272
				Строительные работы.						
123	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	252,760	862,80	152,52	218 082	38 551	69 276	1,02	257
		м3		153,68	57,15	38 845	14 446	130	0,28	69
124	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка сигнальной желтой ленты	2,118	6 469,41	5 158,75	13 700	10 924	5 733	21	44
		км		1 310,66	724,68	2 776	1 535	133	4,2	9
125	С"Торговый дом СТЗ Арыстан"	Лента сигнальная "опасно ГАЗ"	2 117,61	4,24	--	8 983	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
126	Ц108-141-1	Прокладка алюминиевого провода	2 134,338	22,20	3,10	47 382	6 617	39 741	0,11	235
		м		19,10	0,50	40 766	1 067	95	--	6
134	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	2,339	51 202,26	20 326,01	119 762	47 543	110 008	179,00	419
		км		30 825,00	5 353,43	72 100	12 522	130	20,64	48

135	С130804-1169 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ИСО 4437-2004	2 362,39	158,00	--	373 258	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
139	С130804-1169 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ИСО 4437-2004(аварийный запас)	10	158,00	--	1 580	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
142	Ц3924-2	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм	130,00	109,10	14,70	14 183	1 911	9 740	0,40	52
		стык		81,00	2,25	10 530	292	90	0,01	2
143	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 63 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	14,0	1 313,35	875,72	18 387	12 260	8 996	0,96	13
		шт		204,75	330,75	2 867	4 630	120	2,12	30
144	Ц3924-7	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 8 мм	30	177,80	23,8	5 334	714	3 706	0,7	21
		стык		135	2,25	4 050	68	90	0,01	1
192	Е0122-11-3	Прокладка футляров из полиэтиленовых труб диам. 110 мм (52шт L=12м)	0,624	58 881,69	25 695,31	36 742	16 034	32 358	194,0	121

		км		33 075,00	6 813,45	20 639	4 252	130	26,4	16
193	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	624,000	692,00	--	431 808	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
194	Е0122-48-1 К=0,1375	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 110 мм	52,000	635,07	76,97	33 024	4 003	12 363	1,1	57
		футляр		181,60	1,28	9 443	66	130	--	--
195	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 63 мм	624,000	244,98	0,28	152 864	175	119 279	0,8	527
		м		146,93	0,11	91 684	69	130	--	--
196	Е0122-11-3	Прокладка футляров из полиэтиленовых труб диам. 110 мм (12шт L=11м)	0,132	58 881,69	25 695,31	7 772	3 392	6 845	194,0	26
		км		33 075,00	6 813,45	4 366	899	130	26,4	3
197	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	132,000	692,00	--	91 344	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
198	Е0122-48-1 К=0,1375	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 110 мм	12,000	635,07	76,97	7 621	924	2 853	1,1	13
		футляр		181,60	1,28	2 179	15	130	--	--
199	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 63 мм	132,000	244,98	0,28	32 337	37	25 232	0,8	111
		м		146,93	0,11	19 395	15	130	--	--
200	Е0122-11-3	Прокладка футляров из полиэтиленовых труб диам. 110 мм (6шт L=9м)	0,054	58 881,69	25 695,31	3 180	1 388	2 800	194,0	10
		км		33 075,00	6 813,45	1 786	368	130	26,4	1

201	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	54,000	692,00	--	37 368	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
202	Е0122-48-1 К=0,1375	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 110 мм	6,000	635,07	76,97	3 810	462	1 426	1,1	7
		футляр		181,60	1,28	1 090	8	130	--	--
203	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 63 мм	54,000	244,98	0,28	13 229	15	10 322	0,8	46
		м		146,93	0,11	7 934	6	130	--	--
204	Е0122-11-3	Прокладка футляров из полиэтиленовых труб диам. 110 мм (5шт L=8м)	0,040	58 881,69	25 695,31	2 355	1 028	2 074	194,0	8
		км		33 075,00	6 813,45	1 323	273	130	26,4	1
205	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	40,000	692,00	--	27 680	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
206	Е0122-48-1 К=0,1375	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 110 мм	5,000	635,07	76,97	3 175	385	1 189	1,1	5
		футляр		181,60	1,28	908	6	130	--	--
207	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 63 мм	40,000	244,98	0,28	9 799	11	7 646	0,8	34
		м		146,93	0,11	5 877	4	130	--	--
208	Е0122-11-3	Прокладка футляров из полиэтиленовых труб диам. 110 мм (5шт L=7м)	0,035	58 881,69	25 695,31	2 061	899	1 815	194,0	7
		км		33 075,00	6 813,45	1 158	238	130	26,4	1

209	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	35,000	692,00	--	24 220	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
210	Е0122-48-1 К=0,1375	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 110 мм	5,000	635,07	76,97	3 175	385	1 189	1,1	5
		футляр		181,60	1,28	908	6	130	--	--
211	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 63 мм	35,000	244,98	0,28	8 574	10	6 690	0,8	30
		м		146,93	0,11	5 143	4	130	--	--
212	Е0122-11-3	Прокладка футляров из полиэтиленовых труб диам. 110 мм (6шт L=6,5м)	0,039	58 881,69	25 695,31	2 296	1 002	2 022	194,0	8
		км		33 075,00	6 813,45	1 290	266	130	26,4	1
213	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	39,000	692,00	--	26 988	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
214	Е0122-48-1 К=0,1375	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 110 мм	6,000	635,07	76,97	3 810	462	1 426	1,1	7
		футляр		181,60	1,28	1 090	8	130	--	--
215	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 63 мм	39,000	244,98	0,28	9 554	11	7 455	0,8	33
		м		146,93	0,11	5 730	4	130	--	--
216	Е0122-11-3	Прокладка футляров из полиэтиленовых труб диам. 110 мм (6шт L=6м)	0,036	58 881,69	25 695,31	2 120	925	1 867	194,0	7
		км		33 075,00	6 813,45	1 191	245	130	26,4	1

217	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	36,000	692,00	--	24 912	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
218	Е0122-48-1 К=0,1375	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 110 мм	6,000	635,07	76,97	3 810	462	1 426	1,1	7
		футляр		181,60	1,28	1 090	8	130	--	--
219	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 63 мм	36,000	244,98	0,28	8 819	10	6 881	0,8	30
		м		146,93	0,11	5 289	4	130	--	--
220	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	112,000	1 714,17	290,34	191 987	32 518	86 814	2,7	307
		шт		486,00	110,25	54 432	12 348	130	0,5	59
221	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходников, муфт, отводов, переход муфт, патрубков накладка	1 099,0	300,57	225,64	330 324	247 975	183 602	0,41	457
		шт		69,53	58,98	76 414	64 820	130	0,23	246
223	С"Торговый дом СТЗ Арыстан"	Переходник ПЭ-ВП/сталь SDR11, 63/57	112,0	540,91	--	60 582	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
227	С"Торговый дом СТЗ Арыстан"	Муфта полиэтиленовая электросварная SDR 11, DN 63	987,0	540,91	--	533 881	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
255	Е0122-36-2	Установка ПЭ шаровых кранов диам 110 мм	3,0	497,61	28,48	1 493	85	1 378	2,03	6
		шт		342,00	11,25	1 026	34	130	0,05	--
256	СТОО "Полимод"	Шаровый кран D-110 ПЭ	3,0	26 946,81	--	80 840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

257	Е0122-36-4	Установка ПЭ шаровых кранов диам. 225 мм	1,0	1 469,92	567,67	1 470	568	1 132	3,91	4
		шт		657,00	213,75	657	214	130	1,05	1
258	СТОО "Полимод"	Шаровый кран D-225 ПЭ	1,0	165 149,46	--	165 149	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
259	Е0122-36-3	Установка ПЭ шаровых кранов диам. 160 мм	6,0	991,58	375,08	5 949	2 250	4 212	2,46	15
		шт		398,25	141,75	2 390	851	130	0,69	4
260	СТОО "Полимод"	Шаровый кран D-160 ПЭ	6,0	70 495,53	--	422 973	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
Монтажный набор для шаровых кранов - 10шт.										
261	Е0123-13-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах	0,7	14 301,09	5 028,34	10 011	3 520	5 702	27,10	19
		м3		4 382,55	1 883,03	3 068	1 318	130	9,20	6
262	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(КЦО-1)	0,2	26 500,00	--	5 300	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
263	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм(КЦ-7-3)	2,9	3 310,00	--	9 599	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

264	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	2,7	1 931,14	--	5 214	--	1 763	3,24	9
		м3		531,00	--	1 434	--	123	--	--
265	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,4	6 523,84	--	35 229	--	3 766	3,66	20
		м3		567,00	--	3 062	--	123	--	--
266	Е0123-24-1	Установка люков	10,0	285,39	35,42	2 854	354	2 896	1,31	13
		шт		209,25	13,50	2 093	135	130	0,07	1
267	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	10,0	13 400,00	--	134 000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
268	С130905-1915 Изм. и доп.вып.19	Удлинительный шток телескопический DN 200, длиной от 1,05 м до 1,75 м типа AVK	1,0	7 482,00	--	7 482	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
269	С130905-1909 Изм. и доп.вып.19	Удлинительный шток телескопический DN 150, длиной от 1,05 м до 1,75 м типа AVK	6,0	5 715,00	--	34 290	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
270	С130905-1903 Изм. и доп.вып.19	Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 1,05 м до 1,75 м типа AVK	3,0	5 715,00	--	17 145	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
Раздел 4. Внутриквартальный газопровод стальной низкого давления (надземный)										
271	Е0122-9-6	Укладка стальных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием на прочность	0,003	199 804,17	95 036,29	599	285	477	458,00	1
		км		86 400,00	35 901,00	259	108	130	175,34	1

272	Е0122-9-1	Укладка труб стальных диам.57 мм с пневматическим испытанием на прочность	0,804	121 367,16	49 858,78	97 579	40 086	83 887	336,00	270
		км		61 425,00	18 834,75	49 386	15 143	130	91,99	74
273	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	3,012	1 623,00	--	4 888	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
274	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	807,216	279,00	--	225 213	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
275	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм(аварийный запас)	2,000	279,00	--	558	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
276	Е0115-173-3	Окраска суриком стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	211,110	88,51	0,07	18 686	15	13 371	0,37	78
		м2		60,30	0,02	12 730	4	105	--	--
277	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	211,110	100,70	0,07	21 258	15	13 371	0,37	78
		м2		60,30	0,02	12 730	4	105	--	--
278	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов на герметичность	807,000	78,92	--	63 688	--	72 049	0,33	269
		м		69,75	--	56 288	--	128	--	--

279	Ц3924-2	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм	96,000	109,10	14,70	10 474	1 411	7 193	0,40	38
		стык		81,00	2,25	7 776	216	90	0,01	1
280	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	10,000	1 313,35	875,72	13 134	8 757	6 426	0,96	10
		шт		204,75	330,75	2 048	3 307	120	2,12	21
281	Ц3924-14	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 299 мм, толщина стенки до 8 мм	1,000	327,50	40,80	328	41	221	1,00	1
		стык		243,00	2,25	243	2	90	0,01	--
282	Е0125-122-4	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 200 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	1,000	1 856,81	1 163,81	1 857	1 164	872	1,38	1
		шт		288,00	438,75	288	439	120	2,81	3
283	Е0122-9-8	Прокладка футляров из стальных труб диам.300мм	0,0009	258 148,62	119 848,99	232	108	189	607,00	1
		км		116 100,00	45 274,50	104	41	130	221,12	--

284	С130806-114 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм+ для футляра	0,900	4 697,00	--	4 227	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
285	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам.219мм	0,900	313,94	0,42	283	--	183	0,90	1
		м		156,38	0,16	141	--	130	--	--
286	Е0122-48-1 К=0,40625	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 325 мм	1,000	1 876,34	227,42	1 876	227	702	3,25	3
		футляр		536,55	3,77	537	4	130	0,01	--
287	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм футляра	0,0009	1 043 569,02	111 422,27	939	100	67	82,70	--
		км		14 827,50	42 090,75	13	38	130	205,57	--
288	С11011-504	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщина 0,55 мм, (ТУ 21-2749-76)	1,170	164,00	--	192	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
289	СОАО"ГИПРОНИИГАЗ"	Устройство выхода газопровода из земли УВГЗ-0-НС-НД 57х3,5	115,000	23 682,26	--	2 723 460	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
290	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	170,850	663,75	--	113 402	--	128 144	4,11	702
		м3		663,75	--	113 402	--	113	--	--
291	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	134,268	167,18	--	22 447	--	25 365	1,21	162
		м3		167,18	--	22 447	--	113	--	--

292	Е0106-1-13	Обетонирование опор	36,582	6 678,70	95,97	244 320	3 511	31 036	4,90	179
		м3		771,75	36,25	28 232	1 326	105	0,18	6
293	Е0109-56-1	Монтаж опор	4,57677	23 199,51	10 777,33	106 179	49 325	36 454	35,30	162
		т		6 435,00	2 415,02	29 452	11 053	90	7,99	37
294	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	2,40597	154 400,00	--	371 482	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
295	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	542,700	250,00	--	135 675	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
296	Е0122-36-1	Установка стальных кранов шаровых диам. 50 мм	201,000	276,46	17,71	55 568	3 560	50 562	1,07	215
		шт		186,75	6,75	37 537	1 357	130	0,03	6
297	С130904-140 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005	201,000	7 201,00	--	1 447 401	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
298	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,2414	121 294,13	49 389,75	29 280	11 923	25 555	312,70	75
		т		62 775,00	18 657,00	15 154	4 504	130	91,12	22
299	С130810-15	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 57х5,0 мм	201,000	190,00	--	38 190	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

300	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7, 219х4,0 мм	1,000	1 610,00	--	1 610	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
301	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм, 57х3,5 мм	201,000	227,00	--	45 627	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
302	С130810-122	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х4-57х3,5 мм	1,000	692,00	--	692	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
Установка ковера на ПГБ-1шт										
303	Е0131-51-1	Устройство ковера /подземной колонки сжатого воздуха/	1,000	652,21	17,71	652	18	737	3,75	4
		шт		634,50	6,75	635	7	115	0,03	--
304	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,050	250,00	--	13	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
305	С11011-4148 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,00015	50 306,00	--	8	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

306	С11011-2040 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы 6 мм	0,0075	245,50	--	2	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
307	С130806-30 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 15х2,5 мм	0,800	100,00	--	80	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
308	С151607-99 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	0,0002	2 683,00	--	1	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Установка ковера на ком.быт предприятия - 201шт								
309	Е0131-51-1	Устройство ковера /подземной колонки сжатого воздуха/	201,000	652,21	17,71	131 094	3 560	148 225	3,75	754
		шт		634,50	6,75	127 535	1 357	115	0,03	6
310	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	10,050	250,00	--	2 513	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
311	С11011-4148 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,03015	50 306,00	--	1 517	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

312	С11011-2040 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы 6 мм	1,5075	245,50	--	370	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
313	С130806-30 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 15х2,5 мм	281,400	100,00	--	28 140	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
314	С151607-99 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	0,201	2 683,00	--	539	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
315	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	402,000	74,06	9,93	29 772	3 992	32 924	0,32	129
		фланец		63,00	--	25 326	--	130	--	--
316	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	402,000	305,00	--	122 610	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
317	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,275	154 700,00	--	42 543	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
318	С11011-698	Прокладка герметизирующая "Констан" из ПВХ-В-80М	0,01045	561 700,00	--	5 870	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

Итого стоимость строительства				**11 271 122**				
				1 655 199				
В т.ч. Оборудование								
Накладные расходы, тенге				2 233 811				
Заработная плата, тенге				335 072				
трудоемкость, чел-ч				1 117				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				810 296				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге				14 315 229				
Глава 8 Временные здания и сооружения								
Временные здания и сооружения 2,7%				386 511				
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				57 977				
Итого по главе 8				386 511				
Итого по главам 1-8				14 701 741				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
Затраты на производство строительно-монтажных								
работ в зимнее время (3,118%)				458 400				
Затраты на выслугу лет 1%				147 017				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				58 807				
Итого по главе 9				664 225				
Итого по главам 1-9				15 365 965				
Итого по сметному расчету:								
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге				15 365 965,27				
в текущих ценах 2016 года, К=2,73677				42 053 112,78				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				841 062,26				
Сметная стоимость в текущем уровне цен				42 894 175,03				
Договорная сумма согласно тендеру к=0,88				37 747 006,57				
НДС (12%)				4 529 640,79				
Стоимость строительства				**42 276 647,36**				

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" Аманов Д.С.

Подрядчик: Жанпеисов Ф.И.

Технадзор: Сарсенгалиев К.