Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года №1277
Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года №1328

**Акт**
**государственной приемочной комиссии**
**о приемке построенного объекта в эксплуатацию**

от «11» декабря 2013 г. с.Новоишимкое

Государственная приемочная комиссия, назначенная постановлением акимата района имени Габита Мусрепова от «14» февраля 2013 года №80
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя-представителя местного исполнительного органа: **Мацедон Н.В.– заместитель акима района имени Габита Мусрепова СКО**
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя -представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля: **Казбеков А.Э. – главный специалист отдела ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Северо-Казахстанской области»**
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии-представителей: заказчика: **Шамшетов М.Б. – руководитель ГУ «Отдел строительства района имени Габита Мусрепова»**
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации: **Ашетов М.Е. -директор ГУ «Центр занятости района имени Габита Мусрепова»**
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика: **Шаяхин К.К.–директор ТОО «ПМК-5»**
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика: **Ткачук В.В.– директор ТОО «ПетроградПроект»**
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора:
**Хамзин Б.Г. – начальник УДКГСЭН МЗ РК по СКО по району имени Габита Мусрепова**
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы:
**Бекжанов Б.Б. – и.о. начальника отдела ЧС района имени Габита Мусрепова**
(фамилия, имя, отчество, должность)

представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора:
**Баракаев Н.К.- руководитель ГУ «Отдел занятости и социальных программ района имени Габита Мусрепова»**
(фамилия, имя, отчество, должность)

**Курманов К.М.- аким Новоишимского сельского округа**
(фамилия, имя, отчество, должность)

**Манаенко В.М.- директор ТОО «Управление капитального строительства Северо-Казахстанской области»**
(фамилия, имя, отчество, должность)

**Левицкий В.В.- государственный инспектор госэнергонадзора по району имени Габита Мусрепова**
(фамилия, имя, отчество, должность)

**Наумчук Н.Н.- директор ГКП «Енбек»**
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

**1.** Заказчиком (совместно с подрядчиком)
**ГУ «Отдел строительства района имени Габита Мусрепова», ТОО «ПМК-5»**
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию **одноквартирный жилой дом в селе Новоишимское, по улице Ғабит Мусірепов, 46, район имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанская область» (3-я очередь)**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: **Северо-Казахстанская область, район имени Габита Мусрепова, село Новоишимское, по улице Ғабит Мусірепов, 46**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

**2.** Строительство осуществлено на основании **решения** (постановления, распоряжения) о представлении соответствующего права на землю: **решение акима Новоишимского сельского округа от «20» марта 2013 года №48, №49, №50, №51, №52, №53, №54, №55, №56, №57, №58, №59, №60, №61, №62, №63, №64, №65, №66, №67**
(наименование органа, вынесшего решения)

и в соответствии с уведомление на производство строительно-монтажных работ **от 27 сентября 2013 г. №432 ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Северо-Казахстанской области»**
(наименование органа, выдавшего разрешение)

**3.** Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «ПМК-5»**
(наименование организации)

выполнившим строительство **одноквартирного жилого дом (земляные работы, укладка фундамента и стен, монтаж кровли, установка окон дверей, отделочные работы, строительство хозпостройки и благоустройство)**
(виды работ)

**4.** Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «ПетроградПроект»**
(наименование организации)

выполнившим **альбомы, пояснительная записка, смета**
(наименование частей или разделов документации)

**5.** Исходные данные для проектирования выданы **ГУ «Отдел строительства района имени Габита Мусрепова»**
(наименование научно- исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывает в приложении___ к акту)

**6.** Строительство осуществлялось по проекту (типовом, индивидуальному, повторно применяемому) **индивидуальному**
(номер проекта, номер серии)

**7.** Проектная (проектно-сметная) документация утверждена **филиалом РГП «Госэкспертиза»**
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документация на объект (очередь, пусковой комплекс)

**от 4 февраля 2013 года №17-0045/13**

**8.**Строительно–монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____ **2013 год;**
(месяц, год)
окончание работ _____**2013 год;**
(месяц, год)
при продолжительности строительства **2,0 мес.;**
по норме или по проекту организации строительства **2,0 мес.** фактически _____ **мес.**

**9.** Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация **ПСД, экспертиза, технические условия**
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательными приложением к настоящему акту.

**10.** Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица изм. | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | $м^2$ | 70,0 | 70,0 |
| Число этажей | этаж | 1 | 1 |
| Общий строительный объем | $м^3$ | 450,24 | 220,0 |
| В том числе подземной части | $м^2$ | - | - |
| Площадь встроенных, встроено- пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | 11,0 | 12,5 |
| (хозпостройка) сарай | $м^2$ | 18,0 | 18,1 |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Число квартир | Площадь квартир, $м^2$ | | Число квартир | Площадь квартир $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир в том числе: | 1 | 70,0 | 34,36 | 1 | 70,0 | 34,0 |
| однокомнатных | | | | | | |
| двухкомнатных | | | | | | |
| трехкомнатных | 1 | 70,0 | 34,36 | 1 | 70,0 | 34,0 |
| четырехкомнатных | | | | | | |
| и более | | | | | | |

**11.** Технологические и архетектурно- строителные решения по объекту характеризуются следующими данными:

**Проектные решения:** Рабочим проектом было предусмотрено строительство одноэтажного одноквартирного жилого дома, без внешних инженерных сетей, чертежи по которым разработаны отдельным заказом.

**Генеральный план:** Генеральный план участка одноквартирного жилого дома разработан на основе топографических материалов выполненных в М 1:500, в соответствии с заданием на проектирование, СНиП РК 3.01-02-2001* «Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства». Участок под строительство жилого дома имеет размеры 37,5х42,0м. Кроме дома на отведенной территории размещена хозяйственная постройка и резервуар-накопитель. К каждому участку предусмотрен подъезд. По периметру участок огражден деревянным штакетником высотой 1.2м, на входе предусмотрено устройство ворот и калитки. Вокруг зданий жилого дома и хозпостройки устроена бетонная отмостка шириной 0,7м. Покрытие площадки перед домом выполнены из брусчатки с бордюрным камнем. Вертикальная планировка выполнена с учётом формирования рельефа застраиваемой территории, проектные уклоны территории участка не превышают допустимых пределов и обеспечивают сток поверхностных вод от дома и хозпостройки самотеком на рельеф.

**Архитектурно-планировочные решения:** Здание одноквартирного жилого дома свободной ориентации, одноэтажное, без подвала, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 9,0х7,6м, с пристроенной верандой. Высота этажа в чистоте - 2,5 м.

Уровень ответственности - II.

Степень огнестойкости - III.

Класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.4. В состав помещений дома входят три изолированные жилые комнаты, кухня, прихожая, совмещенный санузел, топочная и веранда. В здание был предусмотрен один вход. Отопление местное от котла КВр-0.0116К на твердом топливе. Окна - двухкамерные стеклопакеты в конструкциях из ПВХ профилей по ГОСТ 30674-99. Двери наружные - деревянные по ГОСТ 24698-81. Двери внутренние -

деревянные по ГОСТ 6629-88. Внутренняя отделка -потолки гипсокартонные листы, OSB-панель, затирка, покраска; стены - штукатурка, затирка, окраска, оклейка обоями.

**Конструктивные решения:** Несущими конструкциями здания являются наружные и внутренние стены. Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой стен и перекрытия. *Фундаменты* - буронабивные сваи диаметром 350мм длиной 2,50м от спланированной поверхности земли, выполнены из бетона класса В12.5, W4. *Сваи* армируются стержнями 12-А-III и 6-А-I по ГОСТ 5781-82*. *Цоколь* - монолитный железобетонный ростверк сечением 400х350(п)мм из бетона класса В12,5 W4, F50. Перегородки толщиной 100мм - кладка из пенобетонных блоков У=1000кг/м$^3$ (ГОСТ 21520-89) на растворе М50 с армированием сетками с ячейками 50х50мм из проволоки 5-Вр-I в каждом ряду. *Перемычки* - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 в.1 и металлические из уголков 100х7мм по ГОСТ 8509-93. *Перекрытие цокольное* - щиты наката по деревянным балкам 50х175 мм. *Утеплитель цокольного перекрытия* - минераловатные плиты Y=125 кг/м$^3$ толщиной 100 мм (ГОСТ 9573-96). *Перекрытие чердачное* - щиты наката по деревянным балкам 50х150 мм с подшивкой гипсокартонными листами (ГОСТ6266-97) толщиной 10 мм. *Утеплитель чердачного перекрытия* - минераловатные плиты Y=125 кг/м$^3$ толщиной 270 мм (ГОСТ 9573-96*). Крыша - чердачная двускатная*, по деревянным стропилам сечением 50х180 мм. Кровля - из волнистых асбестоцементных листов 54/200-7,5 ГОСТ30340-95 по деревянной обрешетке 50х60 мм с шагом 750 мм. *Полы* в жилых помещениях - ДВП толщиной 5 мм по черновому настилу из досок толщиной 25 мм, в топочной - бетонные с железнением, в санузле - керамическая плитка.

**Хозпостройка:** Здание одноэтажное, без подвала, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 6,0х3,0 м. *Фундаменты* - мелкозаглубленные монолитные сечением 200х400(h) мм из бетона класса В12.5, W4, F50 по щебеночной подготовке толщиной 150 мм. *Каркас* - стойки и обвязка из бруса 100х100 мм.*Стены* - обшивка плоскими асбестоцементными листами толщиной 10 мм (ГОСТ 8747-88) по деревянной обрешетке 32х125 мм. *Крыша* - бесчердачная односкатная по деревянным стропилам сечением 50х150мм. *Кровля* - из волнистых асбестоцементных листов 54/200-7,5 ГОСТ 30340-95 по обрешетке из брусков 50х50 мм с шагом 750 мм. *Полы* - бетонные по уплотненному щебнем грунту.

**Антикоррозийная защита:** Мероприятия по антикоррозийной защите были предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП РК 2.01-19-2004* «Защита строительных конструкций от коррозии». Боковые поверхности ростверка, соприкасающиеся с грунтом, обмазаны горячим битумом БН70/30 за два раза. Металлические элементы и конструкции защищены от коррозии покраской эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-75* в 2 слоя по грунтовке ПФ 0142 ТУ6-10-1698-78. Все несущие деревянные конструкции крыши антисептируются и подвергаются пропитке антипиренами. В местах соприкосновения с металлическими и каменными конструкциями деревянные элементы защищены 2-мя слоями рубероида. Наружная поверхность волнистых асбестоцементных листов покрыты слоем гидрофобизирующей жидкости ГКЖ -1

**Инженерное обеспечение:** *Отопление и вентиляция.* Система отопления и вентиляции жилого дома выполнены на основании задания на проектирование и в соответствии с требованиями СНиП РК 3.02-43-2007*, СНиП РК 4.02-42-2006*. Расчет системы отопления произведен для расчетной температуры наружного воздуха -36°С (средняя температура наиболее холодной пятидневки). Теплоснабжение местное от котла КВр-0,05 производительностью 0,05 МВт (0,043 Гкал/час) производства ТОО "Тепловик" г.Петропавловск. В качестве топлива принят уголь. Теплоноситель - вода с параметрами 95-

70° С. Вода, подаваемая на заполнение котла, соответствует требованиям ГОСТ 2874-82* «Вода питьевая». Источник водоснабжения - внутренний хозяйственно-питьевой водопровод. Система отопления - однотрубная, горизонтальная, с нижней разводкой теплоносителя. В качестве нагревательных приборов установлены чугунные секционные радиаторы "М-90" по ГОСТ 31311-2005. Удаление воздуха из системы отопления осуществляется через расширительный бак, установленный в помещении топочной, а также через краны конструкции Маевского, установленные в высших точках отопительных приборов. В качестве регулирующей арматуры установлены краны двойной регулировки, установленные на подводках к отопительным приборам. Трубопроводы системы отопления и отопительные приборы окрашены эмалью синтетической за 2 раза по ГОСТ 9640-85.* Трубопроводы в помещении топочной, в подпольном канале и над входной дверью покрыты масляно-битумной краской (ОСТ6-10-426-79) по грунту ГФ-021 (ГОСТ 25129-82), теплоизолируются полотном холсто-прошивным из отходов стекловолокна марки ХПС-Т-5 с последующим покрытием стеклопластиком рулонным РСТ-А-Л-В (ТУ6-11-145-85). Вентиляция жилого дома предусмотрена вытяжная с естественным побуждением. Удаление воздуха из топочной и санузла осуществляется системой ВЕ-1. Приток воздуха в помещения неорганизованный и осуществляется через окна, двери и неплотности в ограждающих конструкциях. Удаление дымовых газов от котла осуществляется через дымовентиляционный канал высотой 5.8 м.

Монтаж систем отопления и вентиляции производились согласно требований СНиП 3.05.01-

*Внутренний водопровод.* Рабочий проект был выполнен на основании задания на проектирование в соответствии СНиП РК 4.01-41-2006* «Внутренний водопровод и канализация здания». Водоснабжение жилого дома от проектируемой водопроводной сети. Ввод водопровода предусмотрен из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR33 - 63х2,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 в футляре из стальных электросварных труб диаметром 273х4мм по ГОСТ 10704-91. Хозяйственно-питьевой водопровод обеспечивает подачу воды на бытовые нужды. Необходимый напор на хозяйственно-питьевые нужды 10м. Гарантированный напор в наружной сети водопровода в точке подключения 50 м.

Сети холодного и горячего водопровода жилого дома запроектированы из полипропиленовых труб «Рандом Сополимер» «PPRC» PN 10 и PN 16 соответственно диаметром 20мм и 25мм. Учет расхода воды предусмотрен счетчиком холодной воды диаметром 15мм марки «Шлюмберже». Приготовление горячей воды предусмотрено электроводонагревателем емкостью 50 литров. Монтаж систем произведен согласно СНиП 3.05.01-85. *Внутренняя канализация.* Система канализации - бытовая. Отвод сточных вод от санитарно-технических приборов смонтирован в дворовую сеть канализации с последующим сбросом в накопитель емкостью 2,35 м$^3$. Стоки по мере накопления откачиваются и вывозятся в места, отведенные СЭС. Сеть канализации смонтирована из пластмассовых канализационных труб диаметром 50 мм 1000 мм по ГОСТ 22689-89. На сети предусмотрены ревизия и прочистка. Стояк канализации смонтирован на 0,5 м выше кровли.

*Электротехническая часть.* Рабочий проект был выполнен на основании задания на проектирование в соответствии с требованиями СН РК 4.04-23-2004 * "Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования" и ПУЭ РК. Электроснабжение выполнено на напряжение 220В. На вводе электросети, на стене жилого дома, на высоте 2,75м установлен бокса для размещения электросчетчика и вводного автоматического выключателя на 32А. Искусственное освещения выполнено согласно СНиП РК 2.04-05-2002* «Естественное и искусственное освещение». Типы светильников выбраны с учетом условий окружающей среды и характера работы в помещениях. Сеть освещения и питания штепсельных розеток принята раздельная, 3-х проводная (L,N,PE - проводники, с системой

заземления TN-C-S). Сеть электроосвещения выполнено кабелем ВВГп, в гофрошланге, в штрабе, под слоем штукатурки. Для заземления металлических нетоковедущих частей электрооборудования использован нулевой защитный проводник. Вводное устройство соединено с наружным контуром заземления. Для ванной комнаты выполнена дополнительная система уравнивания потенциалов. Все электромонтажные работы выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ РК и СНиП РК 4.04-10-2002 «Электротехнические устройства».

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

**12.** На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении_____ к настоящему акту)

**13.** Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом: *Охрана труда и техника безопасности в строительстве.* Архитектурно-строительные, санитарно-технические и электротехнические работы выполнены согласно СН РК 1.03-14-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве». *Противопожарные мероприятия.* Степень огнестойкости жилого дома - III. Противопожарные мероприятия выполнены в соответствии с требованиями СНиП РК 3.02-27-2004 «Дома жилые одноквартирные» и СНиП РК 2.02-05-2009* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». В доме предусмотрен один эвакуационный выход непосредственно наружу. Оконные блоки имеют форточки. Строительные материалы, примененные для отделки поверхностей на путях эвакуации, использованы негорючие. Все несущие деревянные конструкции подвергаются глубокой пропитке антипиренами. К проектируемому жилому дому предусмотрен беспрепятственный подъезд пожарных машин. *Охрана окружающей среды.* В составе проектной документации разработан раздел «Оценка воздействия на окружающую среду», по которому получено положительное заключение государственной экологической экспертизы.

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении _____ к акту

**14.** Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергосбережения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городским эксплуатационными организациями. (перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен к приложении __ к акту)

**15.** Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а так же отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены.

| Виды работ | Единица измерения | Объем работ | Срок исполнения |
|---|---|---|---|
| Площадь брусчатки и отмостки | $м^2$ | 53,3 | выполнены |
| Площадь грунтового покрытия | $м^2$ | 1404,0 | выполнены |

**16.** Сметная стоимость по утверждённой проектно-сметной документации: всего **10,238 тыс. тенге**, в том числе: строительно-монтажных работ **8,134 тыс.тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **0,035тыс.тенге**, прочие затраты **2,069 тыс.тенге**.

**17.**Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____ **тыс. тенге**, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_____ **тыс. тенге**.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ **тыс. тенге**

**18.** На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкции)_____

# РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке:

**«Строительство одноквартирного жилого дома в селе Новоишимское, по улице Ғабит Мүсірепов, 46, район имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанская область» (3-я очередь)**

(наименование объекта)

**ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.**

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ Македон Н.В.
(подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ Казбеков А.Э.
(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии _____ Баракаев Н.К.
(подпись)

_____ Ткачук В.В.
(подпись)

_____ Ашетов М.Е.
(подпись)

_____ Манаенко В.М.
(подпись)

_____ Бекжанов Б.Б.
(подпись)

_____ Хамзин Б.Г.
(подпись)

_____ Левицкий В.В.
(подпись)

_____ Курманов К.М.
(подпись)

_____ Шамшетов М.Б.
(подпись)

_____ Наумчук Н.Н.
(подпись)

_____ Шаяхин К.К.
(подпись)

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата подписания акта

## *Декларация о соответствии*

*"11" декабря 2013 года*

*Подрядчик (генеральный подрядчик)* ***Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-5" Лицензия: № ГСЛ № 017267 от 31.12.2004 года, II-категория, Республика Казахстан, село Новоишимское, ул.Локомотивное 16, района им.Габита Мусрепова СКО***

наименование организации, юридический адрес

*в лице* ***директора Шаяхина Карыбая Кауашовича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

*по объекту:* ***«Строительство одноквартирного жилого дома в селе Новоишимское по улице Габит Мусрепов д.46, района им.Габита Мусрепова СКО»***

наименование, местонахождения объекта

*заказчиком которого является* ***ГУ «Отдел строительства района имени Габита Мусрепова», руководитель Шамшетов М.Б.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

*удостоверяет, что:*

*1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденнымпроектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфереархитектурной, градостроительной и строительной деятельности;*

*2. Субподрядные организации:* ***Товарищество с ограниченной ответсвтенностью «Кокше-НП»***

наименование организации

*3. Проект (проектно-сметная документация)* ***ТОО «ПетроградПроект»***

наименование проектной организации

*4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и томуподобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)*

*Жилой дом имеет следующие показатели:*

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | М2 | 70 | 70 |
| Число этажей | этаж | 1 | 1 |
| Общий строительный объем | М3 | 450,24 | 450,24 |
| В том числе подземной части | М2 | | |
| Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений | М2 | | 12,5 |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Число квартир | Площадь м2 | | Число квартир | Площадь м2 | |
| | | общая | жил | | общая | жил |
| Всего квартир в том числе: | 1 | 70 | 34,36 | 1 | 70 | 34,36 |
| Однокомнатных | | | | | | |
| Двухкомнатных | | | | | | |
| Трехкомнатных | 1 | 70 | 34,36 | 1 | 70 | 34,36 |

*5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:*

*6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;*

*7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаро-безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;*

*8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:*

*начало работ* ***2013 год.***

*месяц, год*

*окончание работ* ***2013 год.***

*месяц, год*

*при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц:* ***2,0*** *фактически, месяц:* ***2,0***

*9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;*

*10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальнуюэксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.*

*Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект* ***«Строительство одноквартирного жилого дома в селе Новошимское по улице Габит Мусрепов д.46, района им.Габита Мусрепова СКО»*** ***готовым к приемке в эксплуатацию***

наименование объекта (комплекса)

*гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, ипринимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательствомРеспублики Казахстан.*

*Подрядчик (генеральный подрядчик)* ***Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-5" Лицензия: № ГСЛ № 017267 от 31.12.2004 года, II-категория, Республика Казахстан, село Новошимское, ул.Локомотивное 16, района им.Габита Мусрепова СКО***

***директор*** ***Шаяхин Карыбая Кауашович***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

"ПМК-5"

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

**Заказчик:** **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-5"** **БИН 041240008884**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

**Исполнитель:** **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше-НП"** **БИН 030640000640**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

**Договор (контракт):** **№23 от 10.06.2013.**

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период с | Отчетный период по |
|---|---|---|---|
| **34** | **11.12.2013.** | | |

## АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) | Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | цена за единицу | стоимость без НДС | сумма НДС, в KZT | сумма с НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Устройство шатровой крыши, установка платиковых окон, установка дверей, сантехнические работы, внутренняя отделка, устроство отопления и электричества в одноквартирном жилом доме по улице Габита Мусрепова д.46 в селе Новоишимское района им.Габита Мусрепова СКО | - | работа | 1 | 2 408 660,71 | 2 408 660,71 | 289 039,29 | 2 697 700,00 |
| | | | **Итого** | | | **2 408 660,71** | **289 039,29** | **2 697 700,00** |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации

Принял (Заказчик) Директор / Шаяхин К.К.
*должность* *подписьасшифровка подпис*

**М.П.**

Сдал (Исполнитель) Директор / / Искаков Л.Д.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

**М.П.**