Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования района Тереңкөл"
Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"
Договор о государственных закупках работ №103 от 22.04.2019 года

Форма 2

АКТ №1

выполненных работ от 17 июня 2019 года

Капитальный ремонт кровли здания ГУ "Октябрьская СОШ Качирского района"

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	711,5	219,72	1,51	156 334	1 076	–	111 786	289 570
					218,21	0	155 258	0	–	21 450	
2	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	711,5	137,75	18,13	98 006	12 902	–	63 829	174 782
					119,61	4,99	85 104	3 548	–	12 947	
5	1208-0101-0302	Окна слуховые прямоугольные односкатные. Разборка НР = 72 %	окно	3	2442	1,67	7 326	5	–	5 271	13 605
					2440,33	0	7 321	0	–	1 008	
6	4131-0102-0301	Пиломатериалы. Погрузка	т	10,642	386		4 108		–	0	4 437
					0		0		–	329	
7	4131-0102-0302	Пиломатериалы. Разгрузка	т	10,642	587		6 247		–	0	6 747
					0		0		–	500	
8	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	16,681	70		1 168		–	0	1 261
					0		0		–	93	

9	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	10,642	119		1 266		–	0	1 367
					0		0		–	101	
10	4101-0104-1005	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	16,681	266		4 437		–	0	4 792
					0		0		–	355	
Раздел 2 Восстановительные работы											
11	1208-0101-0603	Ноги стропильные из брусьев. Смена НР = 72 %	м	54	3183,78	8,19	171 924	442	97971	53 063	242 986
					1361,31	3,46	73 511	187	–	17 999	
21	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой из пленки паронепроницаемой НР = 92 %	м2	850	89,72	14,46	76 263	12 292		61 306	148 575
					75,26	3,14	63 972	2 666	–	11 006	
22	2110-0404-0307	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная	м2	935	165		154 275		154275	0	166 617
					0		0		–	12 342	
23	1110-0114-0506	Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство контробрешетки НР = 90 %	м2 покрытия	850	752,21	66,87	639 380	56 840	363157	216 952	924 839
					258,1	25,5	219 384	21 673	–	68 507	
24	2107-0201-0307	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной 50 мм, толщиной 32 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,061	21816		23 147		23147	0	24 999
					0		0		–	1 852	
25	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	518,1	5510,99	116,27	2 855 150	60 240	1852511	880 404	4 034 399
					1819,01	28,11	942 399	14 562	–	298 844	

26 2107-0201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, 2 сорта	м3	9,56	55988	535 245	535245	0	578 065
				0	0	–	42 820	

Итого по смете	**6 781 205**
Накладные расходы, тенге	1 404 367
Сметная прибыль (8 %), тенге	502 311
Понижающий коэффициент	0,9620286
Итого с учетом понижающего коэффициента	6 523 713,17
НДС 12%	782 845,58
Итого с учетом НДС 12%	7 306 558,75

Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования района Тереңкөл" _____ **Билялова Ж. К.**

Эксперт технического надзора _____ **Третьяков А. Н.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г. С.**

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования района Тереңкөл"
Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"
Договор о государственных закупках работ №103 от 22.04.2019 года

АКТ №2

выполненных работ от 28 июня 2019 года

Капитальный ремонт кровли здания ГУ "Октябрьская СОШ Качирского района"

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Восстановительные работы										
13	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3	5,94	93266,16	1170,54	554 001	6 953	412409	123 783	732 007
					22666,5	487,88	134 639	2 898	–	54 223	
16	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка крепления стропил, мауэрлатов, стоек, лежней	т стальных элементов	0,26214	73186,08	7473,11	19 185	1 959	2191	18 173	40 347
					57354,85	1396,2	15 035	366	–	2 989	
17	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 6727-80	т	0,01254	213051		2 672		2672	0	2 886
					0		0		–	214	
18	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 12 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00675	291240		1 966		1966	0	2 123
					0		0		–	157	
19	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т	0,16275	194468		31 650		31650	0	34 182
					0		0		–	2 532	
20	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т	0,084	189401		15 910		15910	0	17 183
					0		0		–	1 273	
21	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой из пленки паронепроницаемой НР = 92 %	м2	535	89,72	14,46	48 001	7 737		38 587	93 515

				75,26	3,14	40 265	1 678	–	6 927	
22 2110-0404-0307	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная	м2	588,5	165		97 103		97103	0	104 871
				0		0		–	7 768	
23 1110-0114-0506	Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство контробрешетки НР = 90 %	м2 покрытия	535	752,21	66,87	402 433	35 775	228575	136 552	582 104
				258,1	25,5	138 083	13 641	–	43 119	
24 2107-0201-0307	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м	м3	0,669	21816		14 595		14595	0	15 762
				0		0		–	1 168	
25 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	866,9	5510,99	116,27	4 777 480	100 798	3099780	1 473 167	6 750 831
				1819,01	28,11	1 576 902	24 367	–	500 052	
26 2107-0201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,	м3	15,91	55988		890 769		890769	0	962 031
				0		0		–	71 262	
27 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3	0,87	10090,8	64,37	8 779	56	8001	670	10 205
				829,89	25,29	722	22	–	756	
28 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3	5,94	8236,7	46,13	48 926	274	36542	10 998	64 718
				2038,72	18,52	12 110	110	–	4 794	
29 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита обрешетки и контробрешетки к=2 (-164163 тенге мат ошибка взята в 1 акте)	м2	2770	350,62	2,97	971 217	8 216	875887	81 405	972 669
				31,45	1,2	87 114	3 336	–	84 210	
30 1208-0101-1601	Покрытие из рулонных материалов. Устройство насухо без промазки кромок НР = 72 %	м2 слоя	255	167,82	1,48	42 795	377	33163	6 783	53 544
				36,29	0,65	9 255	166	–	3 966	
31 1208-0101-1801	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство разжелобков НР = 72 %	м	83,6	1326,89	3,11	110 928	260	85115	18 485	139 766

32 1208-0101-1805	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство брандмауэров, парапетов НР = 72 %			305,66	1,45	25 553	121	–	10 353	
		м	21,1	2040,42	4,11	43 053	87	34065	6 438	53 451
				421,88	1,92	8 902	41	–	3 959	
33 1208-0101-1806	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным									
		м	14,2	947,13	2,68	13 449	38	11614	1 307	15 937
				126,58	1,26	1 797	18	–	1 181	
34 1208-0101-1802	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов НР = 72 %									
		м	174	1194,33	2,48	207 813	432	174595	23 752	250 090
				188,43	1,16	32 787	202	–	18 525	
35 1208-0101-1901	Трубы водосточные. Навеска	м труб	93,6	1334,59	0,36	124 918	34	89332	25 597	162 556
				379,83	0	35 552	0	–	12 041	
2.1 Слуховое окно - 3 шт										
40 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	3	17745,67	935,33	53 237	2 806	31406	18 100	77 044
				6341,67	362	19 025	1 086	–	5 707	
42 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	18	5224,11	116,28	94 034	2 093	63603	26 536	130 216
				1574,33	28,11	28 338	506	–	9 646	
43 1208-0101-1811	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство фартуков к слуховым окнам	шт.	3	13660,33	0,33	40 981	1	40150	598	44 905
				276,67	0,33	830	1	–	3 326	
44 2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями (стремянка ЛВ-6-18)	т	0,04908	550830		27 035		27035	0	29 198
				0		0		–	2 163	
2 . Добавить в смету										
Раздел 1 Демонтажные работы										
1 1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	673,5	219,72	1,51	147 984	1 018	0	105 816	274 104
				218,21	0	146 966	0	–	20 304	
2 1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	673,5	137,75	18,13	92 772	12 213	0	60 420	165 447

				119,61	4,99	80 559	3 359	–	12 255	
3 1208-0101-0603	Ноги стропильные из брусьев. Демонтаж и монтаж с укреплением (материал заказчика) (выравнивание провисов)	м	243	2243,34	8,19	545 132	1990	440871	238 783	846 627
				1361,32	3,46	330 801	841	–	62 713	
4 2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	1,92	9792		18 801		15863	0	20 305
				0		0		–	1 504	
5 1115-0501-0103	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм НР = 80 %	м2	1,92	1108,64	20,37	2 129	39	1659	353	2 680
				224,07	5,56	430	11	–	199	
6 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6	397		2 382		1588	0	2 573
				0		0		–	191	
7 2109-0404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	3	396		1 188		792	0	1 283
				0		0		–	95	
8 2109-0404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	3	4249		12 747		8498	0	13 766
				0		0		–	1 019	
9 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3	21,5281	10090	63,33	217 219	1 363	197987	16 613	252 538
				830	26,67	17 868	574	–	18 706	
10 1208-0101-1805	Снегозадерживающий уголок из оцинкованной стали	м	143	2040,42	4,11	291 780	588	230864	43 635	362 248
				421,88	1,92	60 329	275	–	26 833	
11 1208-0101-1601	Покрытие из рулонных материалов. Устройство насухо без промазки кромок НР = 72 %	м2 слоя	445	167,82	1,48	74 681	659	57873	11 837	93 439
				36,29	0,65	16 150	289	–	6 921	

2 3105-0601-0102	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м (для крепления снегозащиты, труб)	маш.-ч	40	4487	4487	179480	179480	–	–	193 838
				–	1084	0	43360	–	14358	

Итого по смете	**13 570 991**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 820 011
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	365 245
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	97 267
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 308 126
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы, тенге	2 488 388
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 017 408
Понижающий коэффициент	0,9620286
Итого с учетом понижающего коэффициента	13 055 681,53
НДС 12%	1 566 681,78
Итого с учетом НДС 12%	14 622 363,31

Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования района Тереңкөл" _____ **Билялова Ж. К.**

Эксперт технического надзора _____ **Третьяков А. Н.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г. С.**

Эксперт авторского надзора _____ **Каирбеков А.Т.**

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«01» июля 2019 г.

Заказчик **ГУ «Отдел образования района Терецкол», с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 243**
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от «28» июня 2019 года ТОО «НВС-Строитель», г.Павлодар ул.Торайгырова 56-44, директор Любушкин Геннадий Семенович.**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «28» июня 2019 года, ИП Третьяков Александр Николаевич в лице директора Третьякова Александра Николаевича.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от «28» июня 2019 года, ТОО "АрхПроект-А", директор Уахитова Дана Аблаевна.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **Капитальный ремонт кровли здания ГУ «Октябрьская СОШ»**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Павлодарская область, район Терецкол, с.Октябрьское, ул.Кривенко, 1.**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____
_____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **Капитальный ремонт кровли здания ГУ «Октябрьская СОШ», по адресу Павлодарская область, район Терецкол, с.Октябрьское, ул.Кривенко, 1. ТОО «фирма Павлодарлесхолдинг», государственная лицензия №13017240 от 30 октября 2013 года (II категория), г. Павлодар.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Отдел образования района Терецкол», руководитель Билялова Жайнат Каликайдаровна**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **«01» июня 2019 год**
месяц, год
окончание работ **«28» июня 2019 год**
месяц, год
при продолжительности строительства, **1 месяц.**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1 месяц.**
фактически, месяц: **1 месяц.**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **разборка покрытий кровли из асбестоцементных листов, разборка обрешетки, частичная замена стропил, устройство пароизоляции, устройство**

контробрешетки и обрешетки, устройство кровли из металлочерепицы, огнезащита деревянных конструкций.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 21 928 922.06 тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тенге; оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ Капитальный ремонт кровли здания ГУ «Октябрьская СОШ», по адресу Павлодарская область, район Теренкол, с.Октябрьское, ул.Кривенко, 1 принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик
Руководитель
ГУ «Отдел образования района Теренкол» _____ **Билялова Ж.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор
Директор ТОО «АрхПроект-А» _____ **Уахитова Д.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Технический надзор
Директор ИП Тетьяков Александр Николаевич _____ **Третьяков А.Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «НВС-Строитель» _____ **Любушкин Г.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.