Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года №1277
Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года №1328

Акт
государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «11» декабря 2013 г. с.Новоишимкое

Государственная приемочная комиссия, назначенная постановлением акимата района имени Габита Мусрепова от «14» февраля 2013 года №80
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председателя-представителя местного исполнительного органа: **Мацедон Н.В.– заместитель акима района имени Габита Мусрепова СКО**
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя -представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля: **Казбеков А.Э. – главный специалист отдела ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Северо-Казахстанской области»**
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии-представителей: заказчика: **Шамшетов М.Б. – руководитель ГУ «Отдел строительства района имени Габита Мусрепова»**
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации: **Ашетов М.Е. -директор ГУ «Центр занятости района имени Габита Мусрепова»**
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика: **Шаяхин К.К.–директор ТОО «ПМК-5»**
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика: **Ткачук В.В.– директор ТОО «ПетроградПроект»**
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора:
Хамзин Б.Г. – начальник УДКГСЭН МЗ РК по СКО по району имени Габита Мусрепова
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы:
Бекжанов Б.Б. – и.о. начальника отдела ЧС района имени Габита Мусрепова
(фамилия, имя, отчество, должность)

представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора:
Баракаев Н.К.- руководитель ГУ «Отдел занятости и социальных программ района имени Габита Мусрепова»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Курманов К.М.- аким Новоишимского сельского округа
(фамилия, имя, отчество, должность)

Манаенко В.М.- директор ТОО «Управление капитального строительства Северо-Казахстанской области»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Левицкий В.В.- государственный инспектор госэнергонадзора по району имени Габита Мусрепова
(фамилия, имя, отчество, должность)

Наумчук Н.Н.- директор ГКП «Енбек»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком)
ГУ «Отдел строительства района имени Габита Мусрепова», ТОО «ПМК-5»
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию **одноквартирный жилой дом в селе Новоишимское, по улице Ғабит Мусірепов, 49, район имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанская область» (3-я очередь)**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: **Северо-Казахстанская область, район имени Габита Мусрепова, село Новоишимское, по улице Ғабит Мусірепов, 49**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании **решения** (постановления, распоряжения) о представлении соответствующего права на землю: **решение акима Новоишимского сельского округа от «20» марта 2013 года №48, №49, №50, №51, №52, №53, №54, №55, №56, №57, №58, №59, №60, №61, №62, №63, №64, №65, №66, №67**
(наименование органа, вынесшего решения)

и в соответствии с уведомление на производство строительно-монтажных работ **от 27 сентября 2013 г. №432 ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Северо-Казахстанской области»**
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «ПМК-5»**
(наименование организации)

выполнившим строительство **одноквартирного жилого дом (земляные работы, укладка фундамента и стен, монтаж кровли, установка окон дверей, отделочные работы, строительство хозпостройки и благоустройство)**
(виды работ)

4. Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «ПетроградПроект»**
(наименование организации)

выполнившим **альбомы, пояснительная записка, смета**
(наименование частей или разделов документации)

5. Исходные данные для проектирования выданы **ГУ «Отдел строительства района имени Габита Мусрепова»**
(наименование научно- исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывает в приложении___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовом, индивидуальному, повторно применяемому) **индивидуальному**
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена **филиалом РГП «Госэкспертиза»**
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документация на объект (очередь, пусковой комплекс)

от 4 февраля 2013 года №17-0045/13

8.Строительно–монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____ **2013 год;**
(месяц, год)
окончание работ _____**2013 год;**
(месяц, год)
при продолжительности строительства **2,0 мес.;**
по норме или по проекту организации строительства **2,0 мес.** фактически _____ **мес.**

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация **ПСД, экспертиза, технические условия**
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательными приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица изм.	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	70,0	70,0
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	$м^3$	450,24	220,0
В том числе подземной части	$м^2$	-	-
Площадь встроенных, встроено- пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	11,0	12,5
(хозпостройка) сарай	$м^2$	18,0	18,1

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир в том числе:	1	70,0	34,36	1	70,0	34,0
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных	1	70,0	34,36	1	70,0	34,0
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архетектурно- строителные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проектные решения: Рабочим проектом было предусмотрено строительство одноэтажного одноквартирного жилого дома, без внешних инженерных сетей, чертежи по которым разработаны отдельным заказом.

Генеральный план: Генеральный план участка одноквартирного жилого дома разработан на основе топографических материалов выполненных в М 1:500, в соответствии с заданием на проектирование, СНиП РК 3.01-02-2001* «Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства». Участок под строительство жилого дома имеет размеры 37,5х42,0м. Кроме дома на отведенной территории размещена хозяйственная постройка и резервуар-накопитель. К каждому участку предусмотрен подъезд. По периметру участок огражден деревянным штакетником высотой 1.2м, на входе предусмотрено устройство ворот и калитки. Вокруг зданий жилого дома и хозпостройки устроена бетонная отмостка шириной 0,7м. Покрытие площадки перед домом выполнены из брусчатки с бордюрным камнем. Вертикальная планировка выполнена с учётом формирования рельефа застраиваемой территории, проектные уклоны территории участка не превышают допустимых пределов и обеспечивают сток поверхностных вод от дома и хозпостройки самотеком на рельеф.

Архитектурно-планировочные решения: Здание одноквартирного жилого дома свободной ориентации, одноэтажное, без подвала, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 9,0х7,6м, с пристроенной верандой. Высота этажа в чистоте - 2,5 м.

Уровень ответственности - II.

Степень огнестойкости - III.

Класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.4. В состав помещений дома входят три изолированные жилые комнаты, кухня, прихожая, совмещенный санузел, топочная и веранда. В здание был предусмотрен один вход. Отопление местное от котла КВр-0.0116К на твердом топливе. Окна - двухкамерные стеклопакеты в конструкциях из ПВХ профилей по ГОСТ 30674-99. Двери наружные - деревянные по ГОСТ 24698-81. Двери внутренние -

деревянные по ГОСТ 6629-88. Внутренняя отделка -потолки гипсокартонные листы, OSB-панель, затирка, покраска; стены - штукатурка, затирка, окраска, оклейка обоями.

Конструктивные решения: Несущими конструкциями здания являются наружные и внутренние стены. Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой стен и перекрытия. *Фундаменты* - буронабивные сваи диаметром 350мм длиной 2,50м от спланированной поверхности земли, выполнены из бетона класса В12.5, W4. *Сваи* армируются стержнями 12-А-III и 6-А-I по ГОСТ 5781-82*. *Цоколь* - монолитный железобетонный ростверк сечением 400х350(п)мм из бетона класса В12,5 W4, F50. Перегородки толщиной 100мм - кладка из пенобетонных блоков У=1000кг/м^3 (ГОСТ 21520-89) на растворе М50 с армированием сетками с ячейками 50х50мм из проволоки 5-Вр-I в каждом ряду. *Перемычки* - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 в.1 и металлические из уголков 100х7мм по ГОСТ 8509-93. *Перекрытие цокольное* - щиты наката по деревянным балкам 50х175 мм. *Утеплитель цокольного перекрытия* - минераловатные плиты Y=125 кг/м^3 толщиной 100 мм (ГОСТ 9573-96). *Перекрытие чердачное* - щиты наката по деревянным балкам 50х150 мм с подшивкой гипсокартонными листами (ГОСТ6266-97) толщиной 10 мм. *Утеплитель чердачного перекрытия* - минераловатные плиты Y=125 кг/м^3 толщиной 270 мм (ГОСТ 9573-96*). Крыша - чердачная двускатная*, по деревянным стропилам сечением 50х180 мм. Кровля - из волнистых асбестоцементных листов 54/200-7,5 ГОСТ30340-95 по деревянной обрешетке 50х60 мм с шагом 750 мм. *Полы* в жилых помещениях - ДВП толщиной 5 мм по черновому настилу из досок толщиной 25 мм, в топочной - бетонные с железнением, в санузле - керамическая плитка.

Хозпостройка: Здание одноэтажное, без подвала, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 6,0х3,0 м. *Фундаменты* - мелкозаглубленные монолитные сечением 200х400(h) мм из бетона класса В12.5, W4, F50 по щебеночной подготовке толщиной 150 мм. *Каркас* - стойки и обвязка из бруса 100х100 мм.*Стены* - обшивка плоскими асбестоцементными листами толщиной 10 мм (ГОСТ 8747-88) по деревянной обрешетке 32х125 мм. *Крыша* - бесчердачная односкатная по деревянным стропилам сечением 50х150мм. *Кровля* - из волнистых асбестоцементных листов 54/200-7,5 ГОСТ 30340-95 по обрешетке из брусков 50х50 мм с шагом 750 мм. *Полы* - бетонные по уплотненному щебнем грунту.

Антикоррозийная защита: Мероприятия по антикоррозийной защите были предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП РК 2.01-19-2004* «Защита строительных конструкций от коррозии». Боковые поверхности ростверка, соприкасающиеся с грунтом, обмазаны горячим битумом БН70/30 за два раза. Металлические элементы и конструкции защищены от коррозии покраской эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-75* в 2 слоя по грунтовке ПФ 0142 ТУ6-10-1698-78. Все несущие деревянные конструкции крыши антисептируются и подвергаются пропитке антипиренами. В местах соприкосновения с металлическими и каменными конструкциями деревянные элементы защищены 2-мя слоями рубероида. Наружная поверхность волнистых асбестоцементных листов покрыты слоем гидрофобизирующей жидкости ГКЖ -1

Инженерное обеспечение: *Отопление и вентиляция.* Система отопления и вентиляции жилого дома выполнены на основании задания на проектирование и в соответствии с требованиями СНиП РК 3.02-43-2007*, СНиП РК 4.02-42-2006*. Расчет системы отопления произведен для расчетной температуры наружного воздуха -36°С (средняя температура наиболее холодной пятидневки). Теплоснабжение местное от котла КВр-0,05 производительностью 0,05 МВт (0,043 Гкал/час) производства ТОО "Тепловик" г.Петропавловск. В качестве топлива принят уголь. Теплоноситель - вода с параметрами 95-

70° С. Вода, подаваемая на заполнение котла, соответствует требованиям ГОСТ 2874-82* «Вода питьевая». Источник водоснабжения - внутренний хозяйственно-питьевой водопровод. Система отопления - однотрубная, горизонтальная, с нижней разводкой теплоносителя. В качестве нагревательных приборов установлены чугунные секционные радиаторы "М-90" по ГОСТ 31311-2005. Удаление воздуха из системы отопления осуществляется через расширительный бак, установленный в помещении топочной, а также через краны конструкции Маевского, установленные в высших точках отопительных приборов. В качестве регулирующей арматуры установлены краны двойной регулировки, установленные на подводках к отопительным приборам. Трубопроводы системы отопления и отопительные приборы окрашены эмалью синтетической за 2 раза по ГОСТ 9640-85.* Трубопроводы в помещении топочной, в подпольном канале и над входной дверью покрыты масляно-битумной краской (ОСТ6-10-426-79) по грунту ГФ-021 (ГОСТ 25129-82), теплоизолируются полотном холсто-прошивным из отходов стекловолокна марки ХПС-Т-5 с последующим покрытием стеклопластиком рулонным РСТ-А-Л-В (ТУ6-11-145-85). Вентиляция жилого дома предусмотрена вытяжная с естественным побуждением. Удаление воздуха из топочной и санузла осуществляется системой ВЕ-1. Приток воздуха в помещения неорганизованный и осуществляется через окна, двери и неплотности в ограждающих конструкциях. Удаление дымовых газов от котла осуществляется через дымовентиляционный канал высотой 5.8 м.

Монтаж систем отопления и вентиляции производились согласно требований СНиП 3.05.01-

Внутренний водопровод. Рабочий проект был выполнен на основании задания на проектирование в соответствии СНиП РК 4.01-41-2006* «Внутренний водопровод и канализация здания». Водоснабжение жилого дома от проектируемой водопроводной сети. Ввод водопровода предусмотрен из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR33 - 63х2,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 в футляре из стальных электросварных труб диаметром 273х4мм по ГОСТ 10704-91. Хозяйственно-питьевой водопровод обеспечивает подачу воды на бытовые нужды. Необходимый напор на хозяйственно-питьевые нужды 10м. Гарантированный напор в наружной сети водопровода в точке подключения 50 м.

Сети холодного и горячего водопровода жилого дома запроектированы из полипропиленовых труб «Рандом Сополимер» «PPRC» PN 10 и PN 16 соответственно диаметром 20мм и 25мм. Учет расхода воды предусмотрен счетчиком холодной воды диаметром 15мм марки «Шлюмберже». Приготовление горячей воды предусмотрено электроводонагревателем емкостью 50 литров. Монтаж систем произведен согласно СНиП 3.05.01-85. *Внутренняя канализация.* Система канализации - бытовая. Отвод сточных вод от санитарно-технических приборов смонтирован в дворовую сеть канализации с последующим сбросом в накопитель емкостью 2,35 $м^3$. Стоки по мере накопления откачиваются и вывозятся в места, отведенные СЭС. Сеть канализации смонтирована из пластмассовых канализационных труб диаметром 50 мм 1000 мм по ГОСТ 22689-89. На сети предусмотрены ревизия и прочистка. Стояк канализации смонтирован на 0,5 м выше кровли.

Электротехническая часть. Рабочий проект был выполнен на основании задания на проектирование в соответствии с требованиями СН РК 4.04-23-2004 * "Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования" и ПУЭ РК. Электроснабжение выполнено на напряжение 220В. На вводе электросети, на стене жилого дома, на высоте 2,75м установлен бокса для размещения электросчетчика и вводного автоматического выключателя на 32А. Искусственное освещения выполнено согласно СНиП РК 2.04-05-2002* «Естественное и искусственное освещение». Типы светильников выбраны с учетом условий окружающей среды и характера работы в помещениях. Сеть освещения и питания штепсельных розеток принята раздельная, 3-х проводная (L,N,PE - проводники, с системой

заземления TN-C-S). Сеть электроосвещения выполнено кабелем ВВГп, в гофрошланге, в штрабе, под слоем штукатурки. Для заземления металлических нетоковедущих частей электрооборудования использован нулевой защитный проводник. Вводное устройство соединено с наружным контуром заземления. Для ванной комнаты выполнена дополнительная система уравнивания потенциалов. Все электромонтажные работы выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ РК и СНиП РК 4.04-10-2002 «Электротехнические устройства».

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении_____ к настоящему акту)

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом: *Охрана труда и техника безопасности в строительстве.* Архитектурно-строительные, санитарно-технические и электротехнические работы выполнены согласно СН РК 1.03-14-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве». *Противопожарные мероприятия.* Степень огнестойкости жилого дома - III. Противопожарные мероприятия выполнены в соответствии с требованиями СНиП РК 3.02-27-2004 «Дома жилые одноквартирные» и СНиП РК 2.02-05-2009* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». В доме предусмотрен один эвакуационный выход непосредственно наружу. Оконные блоки имеют форточки. Строительные материалы, примененные для отделки поверхностей на путях эвакуации, использованы негорючие. Все несущие деревянные конструкции подвергаются глубокой пропитке антипиренами. К проектируемому жилому дому предусмотрен беспрепятственный подъезд пожарных машин. *Охрана окружающей среды.* В составе проектной документации разработан раздел «Оценка воздействия на окружающую среду», по которому получено положительное заключение государственной экологической экспертизы.

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении _____ к акту

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергосбережения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городским эксплуатационными организациями. (перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен к приложении __ к акту)

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а так же отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены.

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок исполнения
Площадь брусчатки и отмостки	$м^2$	53,3	выполнены
Площадь грунтового покрытия	$м^2$	1404,0	выполнены

16. Сметная стоимость по утверждённой проектно-сметной документации: всего **10,238 тыс. тенге**, в том числе: строительно-монтажных работ **8,134 тыс.тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **0,035тыс.тенге**, прочие затраты **2,069 тыс.тенге**.

17.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____ **тыс. тенге**, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_____ **тыс. тенге**.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ **тыс. тенге**

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкции)_____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке:

«Строительство одноквартирного жилого дома в селе Новоишимское, по улице Ғабит Мүсірепов, 49, район имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанская область» (3-я очередь)

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ Мацедон Н.В.
(подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ Казбеков А.Э.
(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии: _____ Баракаев Н.К.
(подпись)

_____ Ткачук В.В.
(подпись)

_____ Ашетов М.Е.
(подпись)

_____ Манаенко В.М.
(подпись)

_____ Бекжанов Б.Б.
(подпись)

_____ Хамзин Б.Г.
(подпись)

_____ Левицкий В.В.
(подпись)

_____ Курманов К.М.
(подпись)

_____ Шамшетов М.Б.
(подпись)

_____ Паумчук Н.Н.
(подпись)

_____ Шаяхин К.К.
(подпись)

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата подписания акта

Декларация о соответствии

"11" декабря 2013 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-5" Лицензия: № ГСЛ № 017267 от 31.12.2004 года, II-категория, Республика Казахстан, село Новоишимское, ул.Локомотивное 16, района им.Габита Мусрепова СКО***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Шаяхина Карыбая Кауашовича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство одноквартирного жилого дома в селе Новоишимское по улице Габит Мусрепов д.49, района им.Габита Мусрепова СКО»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Отдел строительства района имени Габита Мусрепова», руководитель Шамшетов М.Б.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденнымпроектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфереархитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***Товарищество с ограниченной ответсвтенностью «Кокше-НП»***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «ПетроградПроект»***

наименование проектной организации

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и томуподобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	М2	70	70
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	М3	450,24	450,24
В том числе подземной части	М2		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	М2		12,5

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь м2		Число квартир	Площадь м2	
		общая	жил		общая	жил
Всего квартир в том числе:	1	70	34,36	1	70	34,36
Однокомнатных						
Двухкомнатных						
Трехкомнатных	1	70	34,36	1	70	34,36

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаро-безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***2013 год.***

месяц, год

окончание работ ***2013 год.***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***2,0*** *фактически, месяц:* ***2,0***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальнуюэксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство одноквартирного жилого дома в селе Новошимское по улице Габит Мусрепов д.49, района им.Габита Мусрепова СКО» готовым к приемке в эксплуатацию***

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, ипринимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательствомРеспублики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-5" Лицензия: № ГСЛ № 017267 от 31.12.2004 года, II-категория, Республика Казахстан, село Новошимское, ул.Локомотивное 16, района им.Габита Мусрепова СКО***

директор ***Шаяхин Карыбая Кауашович***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

"ПМК-5"

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-5"** **БИН 041240008884**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше-НП"** **БИН 030640000640**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): **№23 от 10.06.2013.**

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
28	**11.12.2013.**		

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях,	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость без НДС	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Устройство шатровой крыши, установка платиковых окон, установка дверей, сантехнические работы, внутренняя отделка, устроство отопления и электричества в одноквартирном жилом доме по улице Г.Мусрепова д.49 в селе Новоишимское района им.Габита Мусрепова СКО	-	работа	1	2 408 660,71	2 408 660,71	289 039,29	2 697 700,00
			Итого			**2 408 660,71**	**289 039,29**	**2 697 700,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Принял (Заказчик) Директор / Шаяхин К.К.
должность *подпись расшифровка подписи*
М.П.

Сдал (Исполнитель) Директор / /
должность *подпись* Искаков Л.Д.
М.П. *расшифровка подписи*