Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования района Тереңкөл"
Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"
Договор о государственных закупках работ №104 от 22.04.2019 года

Форма 2

АКТ №1

выполненных работ от 17 июня 2019 года

Капитальный ремон кровли здания ГУ "Ивановская СОШ Качирского района"

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	900	219,72	1,51	197 752	1361	–	141 402	366 285
					218,21	0	196 391	0	–	27 132	
2	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	900	137,746	18,13	123 971	16320	–	80 740	221 088
					119,61	4,99	107 652	4487	–	16 377	
5	1208-0101-0301	Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка НР = 72 %	окно	2	2694,5	1,5	5 389	3	–	3 878	10 008
					2693	0	5 386	0	–	741	
		Итого по разделу 1					**597 382**				
	Раздел 2 Восстановительные работы										
11	1208-0101-0603	Ноги стропильные из брусьев. Смена НР = 72 %	м	30	3183,79	8,19	95 514	246	54428	29 479	134 992
					1361,32	3,46	40 840	104	–	9 999	
14	1110-0114-0506	Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	440	752,21	66,87	330 973	29422	187987	112 305	478 740
					258,1	25,5	113 564	11219	–	35 462	
15	2107-0201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,6	55988		257 545		918203	0	278 148

				0		0		–	20 604	
16	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3	0,6	10090	63,33	6 054	38	5518	463	7 038
					830	26,67	498	16	–	521	
17	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2	440	350,62	2,97	154 273	1 305	139130	12 931	180 580
					31,45	1,2	13 838	530	–	13 376	
18	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2	440	3711,84	23,47	1 633 209	10 325	1342352	261 358	2 046 132
					637,57	8,07	280 532	3 553	–	151 565	
	Итого по разделу 2						**3 125 630**				

Итого по смете	**3 723 012**
Понижающий коэффициент	0,96202859
Итого с учетом понижающего коэффициента	3 581 644,00
НДС 12%	429 797,28
Итого с учетом НДС 12%	4 011 441,28

Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования района Тереңкөл" **Билялова Жайнат Каликайдаровна**

Эксперт технического надзора **Третьяков А. Н.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" **Любушкин Г. С.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования района Теренкөл"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Договор о государственных закупках работ №104 от 22.04.2019 года

АКТ №2

выполненных работ от 12 июля 2019 года

Капитальный ремон кровли здания ГУ "Ивановская СОШ Качирского района"

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	667,72	219,72	1,51	146 714	1010	–	104 907	271 751
					218,21	0	145 705	0	–	20 130	
2	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	667,72	137,746	18,13	91 976	12108	–	59 902	164 028
					119,61	4,99	79 868	3329	–	12 150	
4	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка слуховых окон и вентшахт	м2 кровли	12	219,73	1,51	2 637	18	–	1 885	4 884
					218,22	0	2 619	0	–	362	
6	4131-0102-0301	Пиломатериалы. Погрузка	т	31,115	386		12 010		–	0	12 971
					0		0		–	961	
7	4131-0102-0302	Пиломатериалы. Разгрузка	т	31,115	587		18 265		–	0	19 727
					0		0		–	1 461	
8	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	31,115	119		3 703		–	0	3 999
					0		0		–	296	
9	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	35,288	70		2 470		–	0	2 668
					0		0		–	198	

4101-0104-1005	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	35,288	266		9 387		–	0	10 138
				0		0		–	751	
Раздел 2 Восстановительные работы										
11 1208-0101-0603	Ноги стропильные из брусьев. Смена	м	49,4	3183,79	8,19	157 279	405	89626	48 543	222 288
				1361,32	3,46	67 249	171	–	16 466	
14 1110-0114-0506	Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам	м2 покрытия	1127,7	752,21	66,87	848 269	75408	481803	287 831	1 226 989
				258,1	25,5	291 058	28755	–	90 888	
15 2107-0201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	11,8	55988		660 658		918203	0	713 511
				0		0		–	52 853	
17 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	1127,7	350,62	2,97	395 394	3 345	356584	33 141	462 818
				31,45	1,2	35 465	1 358	–	34 283	
18 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	1127,7	3711,84	23,47	4 185 840	26 462	3440386	669 849	5 244 144
				637,57	8,07	718 992	9 106	–	388 455	
19 1208-0101-1805	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство конька	м	81,83	440,34	4,11	36 033	336	1174	24 970	65 883
				421,89	1,92	34 523	157	–	4 880	
20 2110-0102-0112	Планка конька	м	81,83	1318		107 852		107852	0	116 480
				0		0		–	8 628	
22 1208-0101-1802	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов	м	229,6	1194,33	2,48	274 218	570	230385	31 342	330 005
				188,43	1,16	43 263	267	–	24 445	
23 1208-0101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	149	1334,61	0,37	198 857	55	142207	40 748	258 773
				379,83	0	56 595	0	–	19 168	

1120-0701-0406	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения Установка	зонт	4	14790	181,5	59 160	726	50786	7 676	72 183
				1912	46,25	7 648	185	–	5 347	
2.1 Слуховое окно										
26 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство	окно	2	17745	935	35 490	1870	20937	12 066	51 360
				6341,5	362	12 683	724	–	3 804	
27 2109-0101-9901	Блоки оконные СТ РК 950-92	м2	1,62	9792		15 863		15863	0	17 132
				0		0		–	1 269	
28 1115-0501-0103	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом	м2	1,62	1108,64	20,37	1 796	33	1400	298	2 262
				224,07	5,56	363	9	–	168	
29 2109-0404-0201	Петля накладная	шт.	4	397		1 588		1588	0	1 715
				0		0		–	127	
30 2109-0404-0507	Задвижка накладная	шт.	2	396		792		792	0	855
				0		0		–	63	
31 2109-0404-1003	Ручки-скобы	пара	2	4249		8 498		8498	0	9 177
				0		0		–	680	
32 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	12	3711,8	23,44	44 542	281	36609	7 128	55 802
				637,59	8,1	7 651	98	–	4 133	
33 1208-0101-1811	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство фартуков к слуховым окнам	шт.	2	13660,5	0,5	27 321	1	26766	399	29 938
				277	0	554	0	–	2 218	
34 2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03272	550830		18 023		18023	0	19 465
				0		0		–	1 442	
2. Добавить в смету										
1 1110-0105-0101	Стропила. Установка (козырек и котельная)	м3	1,125	83599,11	1254,22	94049	1411	71207	19764	122918
				19049,78	470,22	21431	529	–	9105	
2 1208-0101-0603	Ноги стропильные из брусьев. Демонтаж и монтаж с укреплением (материал заказчика) (выравнивание провисов)	м	312,9848	2243,34	8,19	702 131	2563	567843	307 553	1 090 459
				1361,32	3,46	426 072	1083	–	80 775	

3	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3	18,9	10090	63,33	190 701	1 197	173817	14 585	221 708
					830	26,67	15 687	504	–	16 423	
4	1208-0101-1805	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство конька	м	50	440,34	4,11	22 017	206	717	15 257	40 256
					421,89	1,92	21 095	96	–	2 982	
5	2110-0102-0112	Планка конька для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием	м	50	1318		65 900		65 900	0	71 172
					0		0		–	5 272	

Итого по смете	**10 937 460**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 988 521
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	128 005
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	46 370
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 828 966
- перевозка грузов, тенге	45 835
Накладные расходы, тенге	1 687 845
Сметная прибыль (8 %), тенге	810 181
Понижающий коэффициент	0,96202859
Итого с учетом понижающего коэффициента	10 522 148,90
НДС 12%	1 262 657,87
Итого с учетом НДС 12%	11 784 806,77

Руководитель: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования района Тереңкөл" _____ **Билялова Жайнат Каликайдаровна**

Эксперт технического надзора _____ **Третьяков А. Н.**

Эксперт авторского надзора _____ **Каирбеков А.Т.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г. С.**

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«15» июля 2019 г.

Заказчик **КГУ «Отдел образования района Терецкөл», с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 243**
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от «12» июля 2019 года ТОО «НВС-Строитель», г.Павлодар ул.Торайгырова 56-44, директор Любушкин Геннадий Семенович.**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «12» июля 2019 года, ИП Третьяков Александр Николаевич, эксперт технического надзора Третьяков Александр Николаевич, аттестат KZ18VJE00030137 от 06.09.2017 года.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от «12» июля 2019 года, ТОО "АрхПроект-А", эксперт авторского надзора Каирбеков Алибек Тоганбекович, аттестат №KZ44VJE00046450 от 13.05.2019 года.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **Капитальный ремонт кровли здания ГУ «Ивановская СОШ»**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Павлодарская область, район Терецкөл, с.Ивановка, ул.Школьная, 1.**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____
_____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **Капитальный ремонт кровли здания ГУ «Ивановская СОШ», по адресу Павлодарская область, район Терецкөл, с.Ивановка, ул.Школьная, 1. ТОО «фирма Павлодарлесхолдинг», государственная лицензия №13017240 от 30 октября 2013 года (II категория), г. Павлодар.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **КГУ «Отдел образования района Терецкөл», руководитель Билялова Жайнат Каликайдаровна**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **«15» июня 2019 год**
месяц, год
окончание работ **«12» июля 2019 год**
месяц, год
при продолжительности строительства, **1 месяц.**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1 месяц.**
фактически, месяц: **1 месяц.**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **разборка покрытий кровли из асбестоцементных листов, разборка обрешетки, частичная замена стропил, устройство обрешетки, устройство кровли из профилированного листа, огнезащита деревянных конструкций.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 15 796 248.05 тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тенге; оборудования, инструмента и инвентаря _____тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ Капитальный ремонт кровли здания ГУ «Ивановская СОШ», по адресу Павлодарская область, район Теренкол, с.Ивановка, ул.Школьная, 1 принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик
Руководитель
КГУ «Отдел образования района Теренкол» _____ **Билялова Ж.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Эксперт авторского надзора _____ **Каирбеков А.Т.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Эксперт технического надзора _____ **Третьяков А.Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «НВС-Строитель» _____ **Любушкин Г.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.