Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Зыряновского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район, Зыряновск, СОВЕТСКАЯ, дом № 16** — **130440013041**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt",070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, улица Заводская, дом № 110, тел.: 61-02-00** — **970340000010**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №БД-2019-369 от 29.04.2019 года

Номер документа	Дата составления
112	**25.10.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт родильного дома расположенного по адресу ул.Панфилова,15 г. Зыряновска, ВКО			работа	1	45 643 054,46	45 643 054,46
				Итого	1	x	45 643 054,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шакиров М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.10.2019

М.П.

Форма КС-3

Заказчик - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Зыряновского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата

Реквизиты: Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район, г.Зыряновск, СОВЕТСКАЯ, 16

БИН 130440013041 БИК TSESKZKA ИИК KZ26998LTB0000294744 АО "Цеснабанк"

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г. А., г. Усть-Каменогорск,Заводская,110

БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор №БД-2019-369 от 29.04.2019 года

Наименование объекта: Капитальный ремонт родильного дома расположенного по адресу ул.Панфилова,15 г. Зыряновска, ВКО

СПРАВКА № 5 от 25.10.2019 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2019 года

№№ п/п	Наименование объектов этапов, затрат	Стоимость работ по договору	Выполнено				Остаток средств по договору	Итого к оплате
			С начала работ		За отчетный период			
			Всего	В том числе оборудование	Всего	В том числе оборудование		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Капитальный ремонт родильного дома расположенного по адресу ул.Панфилова,15 г. Зыряновска, ВКО**	**341 859 575,23**	**301 785 491,96**	23 667 559,78	**45 643 054,46**	582 842,74	**40 074 083,27**	**39 253 026,84**
	Погашение аванса за отчётный месяц		**42 249 968,87**		**6 390 027,62**			
	ИТОГО:		**259 535 523,09**	23 667 559,78	**39 253 026,84**	582 842,74		

Заказчик:
Заместитель главного врача по ОМКиКК

_____ Е.К. Абдуллина

Подрядчик:
Директор ТОО "DK Proekt"

_____ М. А. Шакиров

Технический надзор:
Директор
ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж. А.

Приложение № 3

Форма №2 В

Заказчик - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Зыряновского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата

Реквизиты: Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район, г.Зыряновск, СОВЕТСКАЯ, 16

БИН 130440013041 БИК TSESKZKA ИИК KZ26998LTB0000294744 АО "Цеснабанк"

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г. А., г. Усть-Каменогорск,Заводская,110

БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор №БД-2019-369 от 29.04.2019 года

Наименование объекта: Капитальный ремонт родильного дома расположенного по адресу ул.Панфилова,15 г. Зыряновска, ВКО

Акт приёмки выполненных работ № 5 за октябрь 2019 года (от 25.10.2019г.)

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-2									
		Общестроительные работы.									
		Раздел 1 Кровля.									
		1.1 утепление деревянного чердачного перекрытия (болк 1)									
1	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	поверхности	425	98,64	14,52	41923	6172	–	30836	78580
					84,12	3,51	35751	1490	–	5821	
3	1112-0101-1305	Покрытия. Утепление плитами стекловолокна насухо (прим.) НР = 92 %	ого покрытия	425	559,91	158,5	237962	67362	21922	139991	408189
					349,83	47,98	148678	20393	–	30236	
5	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	поверхности	425	98,64	14,52	41923	6172	–	30836	78580
					84,12	3,51	35751	1490	–	5821	

Раздел 2 Усиление конструкций.

2.2 металлический пояс для усиления стен.

26	1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР = 84 %	т	16,66527	262030,02	31856,31	4366801	530894	141920	2924543	7874652
					221657,79	10468,24	3693987	174456	–	583308	
27	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	15,81	322146		5093128		5093128	–	5500578
					–		–		–	407450	
28	2113-0201-0308	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87 / прим /	кг	238,216	202		48120		48120	–	51970
					–		–		–	3850	
29	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 К=44,000;	кг	8,8	317		2790		2790	–	3013
					–		–		–	223	
30	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,1281	219456		28112		28112	–	30361
					–		–		–	2249	
31	2105-0103-0112	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,48015	1511051		725531		725531	–	783573
					–		–		–	58042	
32	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	13	15738		204594		204594	–	220962
					–		–		–	16368	

2.3 усиление оконного проема

33	1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР = 84 %	т	0,0732	266639,34	31871,58	19518	2333	960	12845	34952
					221653,01	10464,48	16225	766	–	2589	

34	2105-0304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0014	231908		325		325	–	351
					–		–		–	26	
35	2105-0201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,06544	34977		2289		2289	–	2472
					–		–		–	183	
36	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00084	215893		181		181	–	195
					–		–		–	14	
37	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00552	328438		1813		1813	–	1958
					–		–		–	145	
38	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1	92	3	92	3	42	29	131
					47	–	47	–	–	10	
39	1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	2	308	2	616	4	577	22	689
					17,5	0,5	35	1	–	51	
	2.4 усиление дверных проемов - 2 шт										
40	1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР = 84 %	т	0,2166	266620,5	31860,57	57750	6901	2838	38011	103422
					221657,43	10470,91	48011	2268	–	7661	
41	2105-0304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) К=2,000;	т	0,0028	231908		649		649	–	701

				–		–		–	52	
42 2105-0201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,19714	34977		6895		6895	–	7447
				–		–		–	552	
43 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,00224	215893		484		484	–	523
				–		–		–	39	
44 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,0144	328438		4730		4730	–	5108
				–		–		–	378	
45 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,95	92,2	3,05	272	9	125	86	387
				46,78	–	138	–	–	29	
46 1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	5,9	307,8	2,2	1816	13	1700	66	2033
				17,46	0,51	103	3	–	151	

Раздел 5 Полы - Блок 1.

5.1 тип 1 - помещение техподполья

88 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	227,11	780,61	32,84	177284	7459	87911	72392	269650
				360,68	16,1	81914	3656	–	19974	
89 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	поверхности	227,11	1571,15	95,42	356823	21671	174785	138336	534772
				706,12	13,87	160367	3151	–	39613	
90 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	поверхности	227,11	997,56	47,42	226556	10769	119027	83378	334729

				426,05	7,91	96760	1796	–	24795	
91	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	227,11	780,61	32,84	177284	7459	87911	72392	269650
					360,68	16,1	81914	3656	–	19974	
92	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	227,11	1096,31	111,4	248982	25301	140616	78140	353292
					365,75	40,94	83065	9299	–	26170	
93	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 НР = 94 % К=-2,000;	м2 покрытия	-454,22	109,96	4,82	-49948	-2188	-42974	-4974	-59316
					10,54	2,41	-4786	-1094	–	-4394	

5.2 тип 2 - помещения 101,102

94	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	12,1	802,89	32,81	9715	397	4954	3857	14658
					360,66	16,12	4364	195	–	1086	
95	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	36,3	112,18	5,59	4072	203	3707	219	4634
					4,46	2,67	162	97	–	343	
96	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	поверхности	12,1	1571,16	95,45	19011	1155	9312	7370	28491
					706,12	13,88	8544	168	–	2110	
97	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	поверхности	12,1	997,36	47,36	12068	573	6340	4442	17831
					426,03	7,85	5155	95	–	1321	

5.3 тип 3 - помещения 103, 105, 107-109, 111, 115-120, 122- 124, 128-131, 134 и 135

99	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	297,44	780,61	32,84	232184	9769	115134	94810	353154
					360,68	16,1	107281	4788	–	26160	

100	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	892,32	106,57	5,57	95099	4974	86147	5375	108512
					4,46	2,66	3978	2375	–	8038	
5.4 тип 4 - помещения 110, 112, 114, 121 и 125-127											
102	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	23,38	780,62	32,85	18251	768	9050	7452	27759
					360,69	16,08	8433	376	–	2056	
103	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	70,14	106,59	5,57	7476	391	6772	423	8531
					4,46	2,67	313	187	–	632	
104	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	поверхности	23,38	1571,17	95,42	36734	2231	17994	14242	55054
					706,12	13,9	16509	325	–	4078	
105	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	поверхности	23,38	997,52	47,39	23322	1108	12253	8584	34458
					426,05	7,91	9961	185	–	2552	
5.5 тип 5 - помещения 104, 106, 113, 132 и 133											
107	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	50,75	1173,24	32,91	59542	1670	34314	20621	86576
					464,2	16,1	23558	817	–	6413	
108	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	101,5	178,93	5,58	18161	566	17134	618	20281
					4,54	2,66	461	270	–	1502	
109	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	50,75	753,95	32,85	38263	1667	18291	16177	58795
					360,69	16,1	18305	817	–	4355	
110	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	50,75	99,9	5,58	5070	283	4561	305	5805

				4,45	2,66	226	135	–	430	
5.6 тип 6 - помещения 204, 222, 224, 225										
112	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	8,21	780,51	32,89	6408	270	3177	2617	9747
					360,66	16,08	2961	132	–	722	
113	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-16,42	106,58	5,6	-1750	-92	-1585	-99	-1997
					4,45	2,68	-73	-44	–	-148	
114	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	поверхности	8,21	1571,13	95,49	12899	784	6318	5001	19332
					706,09	13,89	5797	114	–	1432	
115	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	поверхности	8,21	997,56	47,38	8190	389	4303	3014	12100
					426,07	7,92	3498	65	–	896	
Раздел 10 Наружняя отделка.											
10.2 фасад											
190	1211-0102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм / восстановление разрушенных элементов карнизной часть центрального фасада / НР = 72 %	м2	1,5	2278,22	0,22	3417	0	666	1783	5616
					1834	–	2751	–	–	416	
191	2105-0308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,5	1039		1559		1559	–	1684
					–		–		–	125	

192	1115-0109-0101	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек НР = 80 %	и облицовки	712	9195,86	54,22	6547452	38605	169761	4569986	12006833
					8903,21	11,4	6339086	8117	–	889395	
193	1115-0108-1806	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 1200 мм из П-образного профиля НР = 80 %	м2	533	1845,76	14,67	983790	7819	383664	427805	1524523
					1111,27	3,5	592307	1866	–	112928	
194	2111-0103-0102	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95 К=0,100;	м3	26	10022		260572		260572	–	281418
					–		–		–	20846	
195	2203-0101-0201	Плита фиброцементная толщиной 8 мм К=1,030;	м2	254	22716		5769864		5769864	–	6231453
					–		–		–	461589	
196	1115-0212-0305	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм / колонны, карнизы, фронтоны / НР = 80 %	м2	124	844,15	5,49	104675	681	7877	69423	188026
					775,14	2,45	96117	304	–	13928	
197	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм. Устройство НР = 80 %	м	756	2147	6,11	1623132	4619	1258846	259668	2033424
					475,75	1,3	359667	983	–	150624	

Итого по смете	**40 030 302**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**12 087 321**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**769 164**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**243 698**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**15 067 986**
Накладные расходы, тенге	**9 140 622**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**2 965 209**

Локальная смета № 2-1-4

Отопление.

Раздел 1 Система отопления 1-3.

1	1118-0301-0102	Радиаторы стальные панельные. Установка НР = 98 %	кВт	40	980,07	75,84	39203	3034	10331	26733	71211
					645,96	36,02	25838	1441	–	5275	
7	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	50	2012,98	76,26	100649	3813	15030	80764	195926
					1636,11	12,11	81806	606	–	14513	
15	1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка НР = 98 %	шт.	2	2163,75	271	4328	542	159	3789	8766
					1813,25	119,25	3627	239	–	649	
21	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	убопровода	100	78,23	0,93	7823	93	50	7526	16577
					76,8	–	7680	–	–	1228	
22	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	убопровода	20	587,08	64,65	11742	1293	5140	4495	17536
					265,44	30,27	5309	605	–	1299	
23	2111-0403-1206	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +150 °С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	20	2736		54720		54720	–	59098
					–		–		–	4378	

Раздел 2 Система теплоснабжения установок П1-П3, К1-К3.

26	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	2038,83	102,17	8155	409	1202	6508	15836
					1636,08	24,25	6544	97	–	1173	

27	2304-0902-1518	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	11286		11286		11286	–	12189
					–		–		–	903	
29	2304-0902-1520	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	11328		11328		11328	–	12234
					–		–		–	906	
30	2304-1001-3003	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 80 °С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	30595		61190		61190	–	66085
					–		–		–	4895	
32	2304-1001-3005	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/2, Тмакс 80 °С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	1	48679		48679		48679	–	52573
					–		–		–	3894	
33	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	2038,83	102,17	8155	409	1202	6508	15836
					1636,08	24,25	6544	97	–	1173	
34	2304-1009-0804	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	36732		36732		36732	–	39671
					–		–		–	2939	
35	2304-1009-0805	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	46365		92730		92730	–	100148
					–		–		–	7418	
36	2304-1009-0806	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	58054		58054		58054	–	62698
					–		–		–	4644	

37	2304-1009-0807	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	80102		80102		80102	–	86510
					–		–		–	6408	
38	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	2	19005,17	377,17	38010	754	7278	29620	73040
					14989	122,83	29978	246	–	5410	
39	5102-0602-0165(	Насосы циркуляционные модели Stratos 30/1-8 CAN PN 6/10, типа WILO / прим /	шт.	2	160487		320974		–	–	320974
					–		–		320974	–	
40	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	7	2012,95	76,24	14091	534	2104	11307	27430
					1636,1	12,1	11453	85	–	2032	
41	2304-0902-3109	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	3	3115		9345		9345	–	10093
					–		–		–	748	
42	2304-1010-2705	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170 °С, типа Watts	шт.	5	4268		21340		21340	–	23047
					–		–		–	1707	
43	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	4	424,75	–	1699	–	244	1426	3375
					363,67	–	1455	–	–	250	
44	2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	4	1698		6792		6792	–	7335
					–		–		–	543	
45	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	4	2497,33	–	9989	–	8882	1085	11960
					276,75	–	1107	–	–	886	
57	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	эубопровода	301	587,08	64,65	176711	19460	77354	67648	263908
					265,44	30,28	79897	9114	–	19549	

58 2111-0403-1205	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +150 °С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	2,6	2426	6308	6308	–	6813
				–	–	–	505	
59 2111-0403-1207	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +150 °С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	49,5	2998	148401	148401	–	160273
				–	–	–	11872	
60 2111-0403-1208	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +150 °С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 45 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	3,8	3476	13209	13209	–	14266
				–	–	–	1057	
61 2111-0403-1211	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +150 °С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 57мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	30	4046	121380	121380	–	131090
				–	–	–	9710	

62	2111-0403-1212	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +150 °С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	6,6	4820		31812		31812	–	34357
					–		–		–	2545	
63	2111-0403-1213	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +150 °С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	23,4	5234		122476		122476	–	132274
					–		–		–	9798	
64	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	73	542		39566		39566	–	42731
					–		–		–	3165	
65	2113-0816-2404	Рукав резинотканевый диаметром 16 мм ГОСТ 18698-79	м	4	344		1376		1376	–	1486
					–		–		–	110	

Раздел 3 Тепловой узел.

86	2304-1001-0104	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20 °С до 130 °С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	7790		7790		7790	–	8413
					–		–		–	623	
93	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2038,67	102	2039	102	301	1627	3959
					1636	24,33	1636	24	–	293	
102	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	6	2497,22	–	14983	–	13322	1628	17940

				276,78	–	1661	–	–	1329	
103 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	4	424,6	–	1698	–	244	1425	3373
				363,6	–	1454	–	–	250	
104 2305-1501-0303	Термометр угловой технический жидкостный, Т от +0 °С до +100 °С	шт.	4	459		1836		1836	–	1983
				–		–		–	147	
105 1312-0901-0103	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	6144,67	245,67	6145	246	2266	2277	9096
				3633	99	3633	99	–	674	
106 1312-0901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	3	1460,14	79,14	4380	237	2036	1286	6119
				702,43	0,14	2107	0,42	–	453	
107 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	ɔубопровода	4	3733,2	65,5	14933	262	11089	3597	20012
				895,4	22	3582	88	–	1482	
108 1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	ɔубопровода	3	2951,38	65,63	8854	197	5971	2697	12475
				895,38	22	2686	66	–	924	
109 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	ɔубопровода	2	1483,5	37,5	2967	75	1526	1364	4677
				683	13,17	1366	26	–	346	
110 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	ɔубопровода	4	1278,7	37,4	5115	150	2233	2729	8472
				683	13,2	2732	53	–	628	

111 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	рубопровода	6	78,22	0,94	469	6	2	452	995
				76,78	–	461	–	–	74	
112 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	рубопровода	6	78,25	0,94	470	6	3	452	996
				76,81	–	461	–	–	74	
113 1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	рубопровода	12	587,06	64,65	7045	776	3084	2696	10520
				265,44	30,26	3185	363	–	779	
114 2111-0403-1214	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +150 °С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	4	6580		26320		26320	–	28426
				–		–		–	2106	
115 2111-0403-1213	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +150 °С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	3,8	5234		19889		19889	–	21480
				–		–		–	1591	
116 2111-0403-1208	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +150 °С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 45 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	2,6	3476		9038		9038	–	9761
				–		–		–	723	

117	2111-0403-1207	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +150 °С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	4	2998		11992		11992	–	12951
					–		–		–	959
119	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	17	542		9214		9214	–	9951
					–		–		–	737
121	2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 / гребенка распределительная -2 шт по 1,5 м /	м	1	1411		1411		1411	–	1524
					–		–		–	113

Раздел 4 Холодоснабжение.

122	1312-0104-0101	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 18 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	эубопровода	20	1085,05	84,93	21701	1699	626	12254	36671
					968,8	35,6	19376	712	–	2716	
123	2900-0001-0001(	Труба медная по ГОСТ 617-2006 д.16х2	м	10	5062		50620		50620	–	54670
					–		–		–	4050	
124	2900-0001-0002(	Труба медная по ГОСТ 617-2006 д.18х2,0	м	10	5548		55480		55480	–	59918
					–		–		–	4438	
125	1312-0104-0102	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 28 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	эубопровода	5	1322,13	34,47	6611	172	384	3741	11180
					1211	15,6	6055	78	–	828	
126	2900-0001-0003(	Труба медная по ГОСТ 617-2006 д.22х2,0	м	5	7860		39300		39300	–	42444
					–		–		–	3144	

127 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	рубопровода	12	1222,26	17,14	14667	206	10145	4305	20490
				359,66	6,4	4316	77	–	1518	
128 1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	рубопровода	25	587,09	64,65	14677	1616	6425	5619	21920
				265,44	30,28	6636	757	–	1624	
129 2111-0403-1102	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +150 °С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 20мм, диаметром 16 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	11	1253		13783		13783	–	14886
				–		–		–	1103	
130 2111-0403-1103	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +150 °С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 20 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	11	1293		14223		14223	–	15361
				–		–		–	1138	
131 2111-0403-1104	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +150 °С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	5,5	1474		8107		8107	–	8756
				–		–		–	649	
	Корректировка №3 акта									
22 1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	рубопровода	-73	587,08	64,65	-42857	-4719	-18761	-21155	-69133
				265,44	30,27	-19377	-2210	–	-5121	
22 1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	рубопровода	73	587,08	64,65	42857	4719	18761	16406	64004

				265,44	30,27	19377	2210	–	4741	
66	5102-1302-0113(	Шкаф управления ШУ ТП/3-1Н "AUHAL" /прим./	шт.	-1	257243		-257243		-257243	–	-277822
				–		–		–	-20579	
66	5102-1302-0113(	Шкаф управления ШУ ТП/3-1Н "AUHAL" /прим./	шт.	1	257243		257243		–	–	257243
				–		–		257243	–	
87	1312-1101-0303	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	-1	5658	103	-5658	-103	-105	-5388	-11930
				5450	48	-5450	-48	–	-884	
87	1312-1101-0303	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	5658	103	5658	103	105	3354	9733
				5450	48	5450	48	–	721	
118	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	убопровода	-2	1957,5	17	-3915	-34	-3162	-556	-4829
				359,5	6	-719	-12	–	-358	
118	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	убопровода	2	1957,5	17	3915	34	3162	716	5001
				359,5	6	719	12	–	370	
120	1118-0601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса до 108 мм. Установка / прим / НР = 98 %	шт.	-2	8606	186,5	-17212	-373	-224	-12716	-32322
				8307,5	58,5	-16615	-117	–	-2394	
120	1118-0601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса до 108 мм. Установка / прим / НР = 98 %	шт.	2	8606	186,5	17212	373	224	16397	36298
				8307,5	58,5	16615	117	–	2689	

122	1312-0104-0101	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 18 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	убопровода	-40	1085,05	84,93	-43402	-3397	-1253	-30534	-79851
					968,8	35,6	-38752	-1424	–	-5915	
122	1312-0104-0101	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 18 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	убопровода	40	1085,05	84,93	43402	3397	1253	24507	73342
					968,8	35,6	38752	1424	–	5433	
125	1312-0104-0102	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 28 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	убопровода	-10	1322,13	34,47	-13221	-345	-766	-9322	-24346
					1211	15,6	-12110	-156	–	-1803	
125	1312-0104-0102	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 28 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	убопровода	10	1322,13	34,47	13221	345	766	7482	22359
					1211	15,6	12110	156	–	1656	
127	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	убопровода	-23	1222,26	17,14	-28112	-394	-19446	-6398	-37271
					359,66	6,4	-8272	-147	–	-2761	
127	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	убопровода	23	1222,26	17,14	28112	394	19446	8251	39272
					359,66	6,4	8272	147	–	2909	

Итого по смете	**2 546 500**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	322 585
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	36 091
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 873
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 177 219
- оборудование, тенге	578 217
Накладные расходы, тенге	286 602
Сметная прибыль (8 %), тенге	145 799

Итого по акту	**42 576 802**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 409 906
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	805 255
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	258 571
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 245 205
- оборудование, тенге	578 217
Накладные расходы, тенге	9 427 224
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 111 008

Итого по акту на подряд, тенге	**42 576 802**
Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8	503 983
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	935 056
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	396 215
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	868 752
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с 26.03.2018 г.	45 280 808,00
Итого сумма с учетом договорной скидки в текущих ценах к= 0,9	40 752 727,20
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	4 890 327,26
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	**45 643 054,46**

Заказчик:
Заместитель главного врача по ОМКиКК

_____Е. К. Абдуллина

Подрядчик:
Директор ТОО "DK Proekt"

_____ М. А. Шакиров

Технический надзор:
ТОО "VK ETNA"

_____Каребаева Ж. А.