Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное казенное предприятие "Абайский районный Дом культуры",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Абайский район, с.Караул, ул. МАМАЙ, 40** — **010940003157**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Қыс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а, тел.: +7 (7222) 53-72-07** — **010440003397**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 070 от 31 октября 2018 года

Номер документа	Дата составления
94	12.11.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт теплотрассы здания "Жастар үйі" в с.Карауыл,Абайского района,ВКО			работа	1	3 925 986,40	3 925 986,40
				Итого	1	x	3 925 986,40

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Винтер Г.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Нурпейсов С.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.11.2018

М.П.

Наименование объекта: Текущий ремонт теплотрассы здания "Жастар үйі" в с.Карауыл,Абайского района,ВКО

Заказчик: **КГКП "Абайский районный Дом культуры"**

Исполнитель: **ТОО "ЖЫЛЫ ҚЫС"**

Договор о государственных закупках работ № 070 от 31 октября 2018 года

Акт № 1

приемки выполненных работ от 12 ноября 2018 года

Текущий ремонт теплотрассы здания "Жастар үйі" в с.Карауыл,Абайского района,ВКО

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		Раздел 1 Земляные и строительные работы								
1	Е1-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 (1,0+2,0)/2х1,5х103)	232	69,93	65,46	16224	15187	6454	0,03105	7
		м3 грунта		4,47	24,21	1037	5617	97	0,09675	22
2	Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы	23,2	251,77	–	5841	–	6600	1,771	41
		м3 грунта		251,77	–	5841	–	113	–	–
3	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы, толщиной 15 см	15,45	1022,98	190,65	15805	2946	4984	1,173	18
		м3 основания		176,73	71,44	2730	1104	130	0,34875	5
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	23,2	154,22	–	3578	–	4043	1,1178	26
		м3 грунта								

			154,22	–	3578	–	113	–	–
5	Е1-71-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы с перемещением до 5 м	232	15,63	15,63	3626	3626	104	–
		м3 грунта							
				–	0,46	–	107	97	0,00125	–
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	232	25,23	5,65	5853	1311	4407	0,1242	29
		м3 уплотненного грунта							
				19,58	–	4543	–	97	–	–
7	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	412	1,76	1,76	725	725	147	–	–
		м2 спланированной площади							
				–	0,37	–	152	97	0,00124	1
8	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	309	22,31	–	6894	–	6687	0,14145	44
		м2 спланированной площади							
				22,31	–	6894	–	97	–	–
9	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,03	23418,12	2349,84	47539	4770	6132	10,189	21
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев							
				1650,83	673,04	3351	1366	130	2,57625	5
10	11-4-15	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	9477		9477				
		комплект							
		Раздел 2 Монтажные работы								
11	Е24-8-3	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 80 мм в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,206	233552,77	90960,27	48112	18738	44096	771,65	159
		км трубопровода								
				139725	24935	28783	5137	130	118,2	24
12	8-6-493	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х3,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	206	2382		490692				
		м								
13	8-6-546	Отвод Ст 89х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	6	9065		54390				
		шт								

14	8-10-78	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 80, 89x3,5 мм	4	321		1284				
		шт								
15	Е13-16-9	Огрунтовка металлических поверхностей стыковых соединений трубопроводов д - 89 мм, грунтовкой ЭП за один раз (0,3 м - 38 стыков)	3,2	305,56	0,18	978	1	14	0,02519	–
		м2								
				5,09	0,06	16	–	90	0,00038	–
16	Е26-11-1	Изоляция стыковых соединений трубопроводов (38 шт по 0,3 м) диаметром 89 мм пеной монтажной и трубами ПП D-160 мм, при толщине изоляционного слоя 35,5 мм	11,4	925,35	39,96	10549	456	978	0,39445	4
		м трубопровода								
				70,9	14,91	808	170	100	0,0725	1
17	2-1-263	Опоры неподвижные - 2 шт (швеллер №12 - 8 п/м, косынки 100x150 мм из стали толщ. 6 мм - 32 шт)К=1,020;	0,09588	89539		8585				
		т								
18	Е7-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона толщиной 500 мм (0,5x0,5x0,8x2x2 м3)	0,8	10864,95	310,07	8692	248	1841	9,0275	7
		м3 конструкций								
				1529,21	114,78	1223	92	140	0,53375	–
19	Е16-15-3	Установка кранов шаровых стальных сварных типа Ballomax, на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм	4	691,4	116,04	2766	464	2938	3,0797	12
		шт								
				530,36	43,45	2121	174	128	0,206	1
20	9-4-73	Краны шаровые стальные сварные типа Ballomax,Т до +200 °С, PN 25, DN 80 мм	4	13226		52904				
		шт								
21	Е65-30-1	Демонтаж электрокотла N -24 кВт	1	290,84	17,55	291	18	353	1,8126	2
		прибор								
				273,29	2,77	273	3	128	0,0238	–
22	Е69-1-4	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в бетонном блоке толщиной 600 мм	1	1553,21	1088,65	1553	1089	882	3,0673	3
		отверстие								

			464,56	417,36	465	417	100	2,29	2
23 Е69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 150 мм	2	341,53	229,14	683	458	402	0,7339	1
	отверстие								
			112,39	88,29	225	177	100	0,484	1
24 Е18-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	2	4973,82	88,32	9948	177	3759	8,12567	16
	шт								
			1436,5	31,87	2873	64	128	0,16738	–
25 Е18-16-4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм	2	22677,39	200,32	45355	401	2097	4,24051	8
	шт								
			743,57	75,32	1487	151	128	0,3605	1
26 Е16-15-2	Установка кранов шаровых стальных сварных типа Ballomax, на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм	4	367,43	50,52	1470	202	1646	1,74122	7
	шт								
			301,16	20,28	1205	81	128	0,09013	–
27 9-4-70	Краны шаровые стальные сварные типа Ballomax,, Т до +200 °С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	4	5145		20580				
	шт								
28 Е16-15-1	Установка кранов шаровых проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм	4	367,43	50,52	1470	202	1646	1,74122	7
	шт								
			301,16	20,28	1205	81	128	0,09013	–
29 9-4-53	Краны шаровые проходные муфтовые для горячей воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	4	1390		5560				
	шт								
30 Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов МС-90 (4 прибора по 7 секций)	4,2	5102,13	44,71	21429	188	781	0,80783	3
	кВт		128,46	16,75	540	70	128	0,08176	–
31 Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	4	244,25	5,1	977	20	326	0,3518	1
	м трубопровода								

			61,83	1,92	247	8	128	0,0094	–
32	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	26	189,25	5,1	4921	133	2122	0,3518	9
		м трубопровода		61,83	1,92	1608	50	128	0,0094	–
33	8-10-75	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	8	100		800				
		шт								
34	Е16-27-5	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром 40 мм	4	1074,06	29,73	4296	119	4998	5,28287	21
		врезка		964,78	11,59	3859	46	128	0,0515	–
35	Е16-27-7	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром 80 мм	2	1744,3	143,75	3489	288	3750	7,88877	16
		врезка		1409,85	55,04	2820	110	128	0,2575	1
36	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления диаметром до 50 мм	30	12,96	–	389	–	486	0,05934	2
		м трубопровода		12,66	–	380	–	128	–	–
		Всего прямые затраты				**917725**	**51767**			**464**
						78112	**15177**			**64**
		В том числе стоимость: материалов, тенге.				787846				
		Накладные расходы, тенге				112673				
		- заработная плата, тенге				16901				
		- трудоемкость, чел-ч				56				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				61824				
		Всего				**1092222**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				10922				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4369				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1107513**				

Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге (Имрп = 3,103)	**3436613**
- материалы, тенге	2444686
- сметная заработная плата, тенге	389368
- нормативная трудоемкость, чел-ч	584
Налог (2 %)	68732
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3505345**
НДС (12 %)	420 641,40
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3 925 986,40**

Заказчик:
КГКП "Абайский районный Дом культуры"
РК, ВКО, Абайский район, с.Карааул, МАМАЙ, 40
БИН 010940003157
ИИК KZ976010261000160329
АО «Народный Банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX

Исполнитель:
ТОО "ЖЫЛЫ ҚЫС"
РК, ВКО, г. Семей ул. Космонавтов, 1а
БИН 010440003397
ИИК KZ296017261000000668
АО «Народный Банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX

Руководитель
М.п.
_____ **Нурпейсов Сайлау Каримгожинович**

Директор
М.п.
_____ **Винтер Генрих Карлович**