Форма 2В

Наименование стройки - Реконструкция русла реки Есиль (расширение водозаборной насосной станции в районе пос.Тельмана на реке Есиль"

Наименование объекта - Благоустройство и озеленение территории

Объект номер - 01-001-14/76-14-0-ГП

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

на Благоустройство и озеленение

Основание: РП ГП-1-5

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-001-(14/76)-14-0-ГП-СМ-1								
		РАЗДЕЛ 1.Благоустройство								
		Малые формы								
1	У1-43-5	**Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типа III, строительные работы**	22	17179,24	447,10	377943	9836	45890	11,00	242
		скамья		1831,50	155,10	40293	3412	105	0,76	17
2	У1-49-8	**Урна типа II, строительные работы**	12	1343,73	16,59	16125	199	2192	1,00	12
		урна		168,30	5,64	2020	68	105	0,03	--
3	У1-49-9	**Урна типа II, монтаж металлоконструкций**	12	1471,62	2,50	17659	30	3839	2,10	25
		урна		355,42	--	4265	--	90	--	--
		Укрепление земляного полотна георешеткой								
4	Е0127-81-5	**Устройство прослойки "Грунт в обойме" из нетканого синтетического материала в земляном полотне**	1896	16,35	5,64	30997	10691	31569	0,07	137
		м2		10,69	1,83	20268	3468	133	0,01	11
5	С11011-8431 Изм. и доп. вып. 20	**Геокаркас длиной ячейки 220 мм, высотой ребра ячейки 150 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм**	1896	406,00	--	769776	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1212500**	**20756**			**417**
			Тенге			**66846**	**6948**			**28**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1194841**				
	Материалы -		Тенге			**341758**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**69529**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			769776				
		Накладные расходы -	Тенге			79652				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11948			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76470				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1350962				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							460
		Сметная заработная плата -	Тенге				81477			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			17659				
	Материалы -		Тенге			13364				
	Всего заработная плата -		Тенге				4265			
		Накладные расходы -	Тенге			3839				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				576			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1290				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			22788				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4841			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1373750				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							487
		Сметная заработная плата -	Тенге				86317			
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					1 373 750				
	Итого с временными зданиями и сооружениями 3,44%		1373750	47257,00	1421007,00					
	Итого с зимними удорожаниями 4,4%		1421007,00	62524,31	1483531,31					
	Итого с затратами на выслугу лет 1%		1421007,00	14210,07	1497741,38					
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%		1421007,00	5684,03	1503425,41					
	Итого в текущих ценах 2016,2017 г. К=2,88		1503425,41	4329865,17						
	Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%		4329865,17	86597,30	4416462,47					
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12 %	529975,50						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					4 946 438				
						4 686 187,81				

РАЗДЕЛ 2.Озеленение

6	Е0147-3-1	**Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом**	18465	2,01	2,01	37110	37110	15542	--	--
		м2		--	0,65	--	12048	129	--	46
7	Е0101-166-2ПРИМ.	**Устройство дренажа из щебня (засыпка) при посадке деревьев**	21	134,10	--	2816	--	3182	0,97	20
		м3		134,10	--	2816	--	113	--	--
8	С143008-6 Изм. и доп. вып. 23	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 200 фракция 20-40 мм**	21	631,00	--	13251	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0147-4-20	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 0,8х0,6 м	36	1582,14	34,81	56957	1253	20652	3,00	108
		яма		431,33	13,37	15528	481	129	0,05	2
10	Е0147-5-15	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 1,0х1,0х0,6 м	67	3191,45	78,00	213827	5226	73413	5,72	383
		яма		819,45	29,95	54903	2006	129	0,12	8
11	Е0147-9-4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м	36	549,13	190,70	19769	6865	16681	1,80	65
		шт		312,30	46,89	11243	1688	129	0,20	7
12	Е0147-9-7	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	67	1032,19	286,81	69157	19216	64326	3,88	260
		шт		674,55	69,71	45195	4670	129	0,29	20
13	Е0147-34-3	Заготовка перегноя вручную	52,21	605,03	--	31589	--	40749	4,30	224
		м3		605,03	--	31589	--	129	--	--
14	С143012-581 Изм. и доп. вып. 22	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	67	3627,00	--	243009	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0147-15-5	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%	122	356,44	12,39	43485	1511	17807	0,76	93
		яма		108,45	4,70	13231	573	129	0,02	2
16	Е0147-17-2	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,7х0,5 м	122	35,28	--	4304	--	5524	0,21	26
		шт		35,10	--	4282	--	129	--	--
17	С143012-784 Изм. и доп. вып. 22	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81	122	250,00	--	30500	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0147-25-6	**Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных**								
			9541	19,01	--	181374	--	101048	0,05	501
		м2		8,21	--	78332	--	129	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			947148	71182			1680
			Тенге			257118	21467			85
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			947148				
	Материалы -		Тенге			6003				
	Всего заработная плата -		Тенге				278586			
	Местные материалы -		Тенге			612845				
		Накладные расходы -	Тенге			358925				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							179
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53839			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78364				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1384437				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1944
		Сметная заработная плата -	Тенге				332424			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1384437				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1944
		Сметная заработная плата -	Тенге				332424			
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					1 384 437				
	Итого с временными зданиями и сооружениями 3,44%		1384437	47624,63	1432061,63					
	Итого с зимними удорожаниями 4,4%		1432061,63	63010,71	1495072,34					
	Итого с затратами на выслугу лет 1%		1432061,63	14320,62	1509392,96					
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%		1432061,63	5728,25	1515121,21					
	Итого в текущих ценах 2016,2017 г. К=2,88		1515121,21	4363549,08						
	Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%		4363549,08	87270,98	4450820,06					
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12 %	534098,41						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					4 984 918				
						4 722 643,00				

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2159648	91938			2097
			Тенге			323964	28416			113
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2141989				
	Материалы -		Тенге			347761				
	Всего заработная плата -		Тенге				348114			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			769776				
	Местные материалы -		Тенге			612845				
		Накладные расходы -	Тенге			438576				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							219
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				65786			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			154834				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2735399				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2404
		Сметная заработная плата -	Тенге				413901			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			17659				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			13364				
	Всего заработная плата -		Тенге				4265			
		Накладные расходы -	Тенге			3839				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				576			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1290				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			22788				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4841			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2758187				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2431
		Сметная заработная плата -	Тенге				418742			
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					2 758 187				
	Итого с временными зданиями и сооружениями 3,44%		2758187	94881,63	2853068,63					
	Итого с зимними удорожаниями 4,4%		2853068,63	125535,02	2978603,65					
	Итого с затратами на выслугу лет 1%		2853068,63	28530,69	3007134,34					
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%		2853068,63	11412,27	3018546,61					
	Итого в текущих ценах 2016,2017 г. К=2,88		3018546,61	8693414,25						
	Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%		8693414,25	173868,28	8867282,53					
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12 %	1064073,90						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					9 931 356				
						9 408 830,81				

Заказчик _____ Генподрядчик _____