Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление внутренних дел города Семей Департамента внутренних дел Восточно-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Семей, ул. Б. Момышулы, 17** — **970440001220**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Қыс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а, тел.: +7 (7222) 53-72-07** — **010440003397**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 374 от 01 октября 2018 года

Номер документа	Дата составления
88	29.10.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт системы отопления в здании АОП УВД г.Семей, расположенного по адресу ул.Сорокина,10.			работа	1	9 609 600,00	9 609 600,00
				Итого	1	x	9 609 600,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / Винтер Г.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Начальник / [подпись] / Казакпаев Д.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.10.2018

М.П.

Стар. ОТО Кенченбаев А.М.
Нач. ОТО Кунторов М.Б.
техник смотритель зданий ОТО Местакова В.Т.

Наименование объекта: Текущий ремонт системы отопления в здании АОП УВД г.Семей, расположенного по адресу ул.Сорокина,10.

Заказчик: **ГУ "Управление внутренних дел города Семей Департамента внутренних дел Восточно-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"**

Исполнитель: **ТОО "Жылы Қыс"**

Договор о государственных закупках работ № 374 от 01.10.2018 года

Акт №1

приемки выполненных работ от 29 октября 2018 года

Текущий ремонт системы отопления в здании АОП УВД г.Семей, расположенного по адресу ул.Сорокина,10.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-2-1.								
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	Е18-15-1 (ДМ	Демонтаж гребенок водораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	2	733,84	35,3	1468	71	1640	3,2928	7
		шт		698,54	14,26	1397	29	115	0,0624	–
2	Е65-32-2	Демонтаж манометров	2	5,26	–	11	–	13	0,02772	–
		шт		5,26	–	11	–	115	–	–
3	Е65-32-3	Демонтаж термометров	2	10,01	–	20	–	23	0,05292	–
		шт		10,01	–	20	–	115	–	–
4	Е65-20-1	Демонтаж грязевиков диаметрпом патрубков89 мм	2	463,07	12,38	926	25	1042	2,39436	5
		прибор		450,69	2,28	901	5	115	0,01632	–

5	Е65-3-4	Демонтаж задвижек чугунных фланцевых диаметром 80 мм	6	444	9,84	2664	59	3008	2,292	14
		шт		434,16	1,81	2605	11	115	0,01296	–
6	Е16-15-2 (ДМ	Демонтаж задвижек чугунных фланцевых диаметром 50 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	2	166,8	20,35	334	41	358	0,7056	1
		шт		146,45	9,07	293	18	115	0,0336	–
7	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 15-25 мм	582	73,4	0,85	42719	495	48665	0,3984	232
		м		72,55	0,16	42224	93	115	0,0012	1
8	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 32-40 мм	394	127,06	1,54	50062	607	57004	0,6828	269
		м		125,52	0,29	49455	114	115	0,00204	1
9	Е65-1-3	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 50 мм	156	167,97	2,24	26203	349	29808	0,9048	141
		м		165,73	0,42	25854	66	115	0,00312	–
10	Е65-18-3	Разборка трубопроводов диаметром 76 мм	64	185,45	1,86	11869	119	13539	0,98964	63
		м		183,59	0,36	11750	23	115	0,0024	–
11	Е65-18-5	Разборка трубопроводов диаметром 89-108 мм	99	238,4	2,46	23602	244	26915	0,89436	89
		м		235,94	0,46	23358	46	115	0,00324	–
12	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов МС-90, (806 секций), массой до 80 кг	122	280,75	19,76	34252	2411	37127	1,44708	177
		шт		260,99	3,63	31841	443	115	0,02604	3
13	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов МС-140, МО- 300 мм (261 секция), массой до 80 кг	49	280,75	19,76	13757	968	14912	1,44708	71
		шт		260,99	3,63	12789	178	115	0,02604	1
14	Е65-24-1	Промывка радиаторов МС-90 (319 секций), массой до 80 кг	47	413,55	–	19437	–	22353	2,14212	101

		шт							
				413,55	–	19437	–	115	–	–
15	E69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 150 мм	106	458	296,16	48548	31393	27568	0,88068	93
		отверстие								
				161,84	127,13	17155	13476	90	0,5808	62
16	E69-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных перегородках	61	636,13	429,32	38804	26189	21437	1,13316	69
		отверстие								
				206,81	183,67	12615	11204	90	0,8424	51
17	E69-1-2	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	17	923,77	624,06	15704	10609	8663	1,64268	28
		отверстие								
				299,71	266,45	5095	4530	90	1,224	21
		Раздел 2 Монтаж узла управления								
18	E18-15-1	Установка гребенок водораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	2	5631,19	113,63	11262	227	4863	9,7508	20
		шт								
				2068,56	45,89	4137	92	115	0,20085	–
19	E18-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	2	20625,7	258,46	41251	517	2712	5,08861	10
		шт								
				1070,74	108,46	2141	217	115	0,4326	1
20	E16-15-3	Установка кранов шаровых стальных сварных типа Ballomax, на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм	6	4023,45	149,68	24141	898	5701	3,69564	22
		шт								
				763,72	62,57	4582	375	115	0,2472	1
21	9-4-73	Краны шаровые стальные сварные типа Ballomax, Т до +200 °С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	6	13226		79356				
		шт								
22	E16-15-2	Установка кранов шаровых стальных сварных типа Ballomax, на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм	2	2471,14	65,49	4942	131	1064	2,08946	4
		шт								
				433,67	29,2	867	58	115	0,10815	–

23	9-4-71	Краны шаровые стальные сварные типа Ballomax, T до +200 °C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	2	5945		11890				
		шт								
24	Е16-15-1	Установка кранов шаровых стальных сварных типа Ballomax, на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм (дренаж)	6	514,91	65,49	3089	393	3194	2,08946	13
		шт		433,67	29,2	2602	175	115	0,10815	1
25	9-4-68	Краны шаровые стальные сварные типа Ballomax, T до +200 °C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	6	3637		21822				
		шт								
26	Е16-15-1	Установка кранов трех- ходовых на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм	2	514,91	65,49	1030	131	1064	2,08946	4
		шт		433,67	29,2	867	58	115	0,10815	–
27	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 (для манометров)	2	431		862				
		шт								
28	Е18-22-2	Установка манометров "ЭнКо" с обратным клапаном д-15 мм	2	77,14	2,43	154	5	159	0,31271	1
		комплект		69,08	–	138	–	115	–	–
29	99-1-1Прайс	Манометр "ЭнКо" 1-10 ати	2	1480		2960				
		шт								
30	Е18-22-4	Установка термометров "ЭнКо" 1-100 градусов цельсия	2	101,11	–	202	–	212	0,44063	1
		комплект		92,11	–	184	–	115	–	–
31	99-1-1Прайс	Термометр "ЭнКо" 1-100 градусов цельсия	2	1350		2700				
		шт								
		Раздел 3 Монтаж системы отопления								
32	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов МС-140, МО-300 мм (49 шт, 261 секция)	31,32	276,62	57,68	8664	1807	7531	0,96939	30
		кВт		184,98	24,12	5794	755	115	0,09811	3

33	12-4-15	Радиаторы отопительные чугунные марки М-140 высотой: полной 382 мм, монтажной 300 мм (49 шт, 261 секция) *экм*	60,03	2010		120660				
34	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов МС-90 (122 шт, 806 секций) *кВт*	120,9	276,62	57,68	33443	6974	29072	0,96939	117
				184,98	24,12	22364	2916	115	0,09811	12
35	12-4-13	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90 (75 шт, 487 секций), высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005 *кВт*	73,05	4895		357580				
36	8-10-49	Кронштейны для алюминиевых радиаторов *комплект*	171	205		35055				
37	99-1-1Прайс	Пробки чугунные радиаторные 1 1/4" х 3/4" *шт*	94	135		12690				
38	Е18-22-5	Установка кранов воздушных Маевского д-15 мм *комплект*	100	78,01	–	7801	–	4414	0,17057	17
				38,38	–	3838	–	115	–	–
39	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	56	233,87	6,58	13097	368	5912	0,42216	24
				89,04	2,76	4986	155	115	0,01128	1
40	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	489	274,14	6,58	134054	3218	51625	0,42216	206
				89,04	2,76	43541	1350	115	0,01128	6
41	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	37	349,67	6,58	12938	243	3905	0,42216	16
				89,04	2,76	3294	102	115	0,01128	–
42	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	293	423,18	6,58	123992	1928	30933	0,42216	124

	м трубопровода		89,04	2,76	26089	809	115	0,01128	3
43 Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	101	498,72	6,58	50371	665	10663	0,42216	43
	м трубопровода		89,04	2,76	8993	279	115	0,01128	1
44 Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	156	703,84	23,45	109799	3658	32466	0,78603	123
	м трубопровода		171,16	9,81	26701	1530	115	0,03986	6
45 Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 76 мм	64	894,26	26,56	57233	1700	15393	0,93244	60
	м трубопровода		198,03	11,11	12674	711	115	0,04511	3
46 Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 89 мм	96	1041,58	34,54	99992	3316	26168	1,03052	99
	м трубопровода		222,59	14,44	21369	1386	115	0,05871	6
47 Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 108 мм	3	1346,58	34,54	4040	104	818	1,03052	3
	м трубопровода		222,59	14,44	668	43	115	0,05871	–
48 8-10-75	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	15	100		1500				
	шт								
49 8-10-75	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	12	100		1200				
	шт								
50 8-10-76	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	16	147		2352				

		шт							
51	8-10-77	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	4	250		1000			
		шт							
52	8-10-78	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 80, 89x3,5 мм	12	321		3852			
		шт							
53	Е16-15-1	Установка кранов шаровых проходных и стальных сварных типа Ballomax, на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм	349	514,91	65,49	179704	22856	185773	2,08946	729
		шт		433,67	29,2	151351	10191	115	0,10815	38
54	9-4-67	Краны шаровые стальные сварные типа Ballomax, Т до +200 °С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	48	3321		159408			
		шт							
55	9-4-1009	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 20 ГОСТ 21345-2005	301	862		259462			
		шт							
56	8-10-59	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	301	40		12040			
		шт							
57	Е16-27-1	Врезка в стояки трубопроводов отопления, резьб для спускников, диаметром 15 мм	48	1488,79	38,46	71462	1846	77609	6,33944	304
		врезка		1389,28	16,69	66685	801	115	0,0618	3
58	Е16-15-1	Установка кранов шаровых спускных, на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм	48	514,91	65,49	24716	3144	25551	2,08946	100
		шт		433,67	29,2	20816	1402	115	0,10815	5

59 9-4-1008	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	48	674		32352				
	шт								
60 Е16-15-3	Установка кранов шаровых стальных сварных типа Ballomax, на трубопроводах из стальных труб диаметром 65 мм	4	4727,45	149,68	18910	599	3801	3,69564	15
	шт		763,72	62,57	3055	250	115	0,2472	1
61 9-4-72	Краны шаровые стальные сварные типа Ballomax, Т до +200 °С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	4	9330		37320				
	шт								
62 Е16-15-2	Установка кранов шаровых стальных сварных типа Ballomax, на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм	6	2471,14	65,49	14827	393	3194	2,08946	13
	шт		433,67	29,2	2602	175	115	0,10815	1
63 9-4-69	Краны шаровые стальные сварные типа Ballomax, Т до +200 °С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	6	4074		24444				
	шт								
64 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром до 50 мм	1132	18,53	–	20976	–	23731	0,07121	81
	м трубопровода		18,23	–	20636	–	115	–	–
65 Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром до 100 мм	211	18,67	–	3939	–	4424	0,07121	15
	м трубопровода		18,23	–	3847	–	115	–	–
66 Н7-71-2	Пуск и регулировка внутренней системы отопления здания, тепловая нагрузка свыше 0,2 до 0,4 Гкал/ч	1	9163,63	–	9164	–	6232	27	27
	система		9163,63	–	9164	–	68	–	–
	Всего прямые затраты				**2596078**	**128701**			**3581**
					730785	**54066**			**232**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1736593				
	Накладные расходы, тенге				882259				
	- заработная плата, тенге				132339				

- трудоемкость, чел-ч	441
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	7258
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	209136
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3687473**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1768 тенге (Имрп = 2,2811732)	**8411765**
- материалы, тенге	3961169
- сметная заработная плата, тенге	2092110
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4254
Налог (2 %)	168235
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8580000**
НДС (12 %)	1 029 600
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9 609 600**

Заказчик:

ГУ "Управление внутренних дел города Семей Департамента внутренних дел Восточно-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
РК, ВКО, г.Семей, ул. БАУЫРЖАНА МОМЫШУЛЫ, 17
БИН 970440001220
ИИК KZ48070102KSN1801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК"
БИК KKMFKZ2A

Начальник

_____ **Казакпаев Дулат Тулегенович**

М.п.

Исполнитель:

ТОО "Жылы Қыс"

РК, ВКО, г. Семей ул. Космонавтов, 1а
БИН 010440003397
ИИК KZ569260303l8J697000
АО "Казкоммерцбанк"
БИК KZKOKZKX

Директор

_____ **Винтер Генрих Карлович**

М.п.