Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 8 "Балбөбек" государственного учреждения "Отдел образования города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Семей, улица Селевина, 12 "А"** — **070640002016**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Қыс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а, тел.: +7 (7222) 53-72-07** — **010440003397**

полное наименование, адрес, данные о.средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 23 от 16 мая 2018 года

Номер документа	Дата составления
26	20.06.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по установке (монтажу) отопительных систем и связанного с этим оборудования: Текущий ремонт отопления (подвал) КГКП "Ясли-Сад №8 "Балбобек"			работа	1	4 131 456,00	4 131 456,00
				Итого	1	x	4 131 456,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Винтер Г.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Жумагалиева Г.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.06.2018

М.П.

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Наименование объекта: Работы по установке (монтажу) отопительных систем и связанного с этим оборудования

Заказчик: **КГКП "Ясли-Сад №8 "Балбобек" ГУ "Отдел образования города Семей ВКО"**

Подрядчик: **ТОО "Жылы Қыс"**

Договор о государственных закупках работ № 23 от 16.05.2018 года

Акт № 1

приемки выполненных работ от 20 июня 2018 года

Текущий ремонт отопления (подвал) КГКП "Ясли-Сад №8" "Балбобек"

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	Е26-3-11 (ДМ	Разборка изоляции трубопроводов kмат1=0;	961	68,79	9,39	66107	9024	54489	0,35	336
		м трубопровода		59,4	3,6	57083	3460	90	0,017	16
2	Е65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 20 мм на резьбе	208	67,96	0,5	14136	104	16159	0,4357	91
		м		67,46	0,09	14032	19	115	0,0007	–
3	Е65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 32 мм на резьбе	390	67,96	0,5	26504	195	30296	0,4357	170
		м		67,46	0,09	26309	35	115	0,0007	–
4	Е65-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 40 мм на резьбе	66	100,07	1	6605	66	7533	0,6404	42
		м		99,07	0,16	6539	11	115	0,0014	–
5	Е65-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 50 мм на резьбе	128	100,07	1	12809	128	14606	0,6404	82
		м		99,07	0,16	12681	20	115	0,0014	–

6	Е65-18-3	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 76 мм на резьбе	169	128,99	1,5	21799	254	24826	0,8247	139
		м		127,49	0,25	21546	42	115	0,002	–
7	Е65-3-4	Демонтаж задвижек	16	309,45	7,95	4951	127	5571	1,91	31
		шт		301,5	1,26	4824	20	115	0,0108	–
8	Е65-3-3	Демонтаж кранов	216	11,72	0,09	2532	19	2893	0,066	14
		шт		11,63	0,02	2512	4	115	0,0001	–
9	Е65-20-2	Демонтаж грязевиков дм 219	2	456,47	22,53	913	45	1006	2,8096	6
		прибор		433,94	3,56	868	7	115	0,0306	–
10	Е65-32-2	Демонтаж манометров	4	3,65	–	15	–	17	0,0231	–
		шт		3,65	–	15	–	115	–	–
11	Е65-32-3	Демонтаж термометров	4	6,95	–	28	–	32	0,0441	–
		шт		6,95	–	28	–	115	–	–
12	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	4,69	27,1	27,1	127	127	80	–	–
		т		–	18,97	–	89	90	0,03984	–
13	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	4,69	108,2	108,2	507	507	91	–	–
		т		–	21,64	–	101	90	0,04544	–
		Раздел 2 Монтажные работы								
14	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	208	124,25	5,1	25844	1061	15249	0,3518	73
		м трубопровода		61,83	1,92	12861	399	115	0,0094	2

15	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	390	168,25	5,1	65618	1989	28592	0,3518	137
		м трубопровода		61,83	1,92	24114	749	115	0,0094	4
16	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	66	189,25	5,1	12491	337	4839	0,3518	23
		м трубопровода		61,83	1,92	4081	127	115	0,0094	1
17	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	128	242,68	10,24	31063	1311	11980	0,44063	56
		м трубопровода		77,56	3,82	9928	489	115	0,01867	2
18	Е16-9-3	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 76 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	169	927,81	26,78	156800	4526	31992	0,85876	145
		м трубопровода		154,58	10,03	26124	1695	115	0,04893	8
19	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	38,44	200		7688				
		кг								
20	Е16-15-2	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	4	531,66	50,52	2127	202	1479	1,74122	7
		шт		301,16	20,28	1205	81	115	0,09013	–
21	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	4	2549		10196				
		шт								

22 8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	8	426		3408				
	шт								
23 Е16-15-3	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	12	1000,45	116,04	12005	1392	7918	3,0797	37
	шт		530,36	43,45	6364	521	115	0,206	2
24 9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	12	4011		48132				
	шт								
25 8-9-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	24	618		14832				
	шт								
26 Е16-15-1	Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 15 мм	108	531,66	50,52	57419	5456	39922	1,74122	188
	шт		301,16	20,28	32525	2190	115	0,09013	10
27 9-4-52	Краны шаровые Ру 1 МПа, Dy 15 мм	108	1250		135000				
	шт								
28 8-10-50	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, D 15 мм	108	9		972				
	шт								
29 Е16-15-1	Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 20 мм	108	531,66	50,52	57419	5456	39922	1,74122	188
	шт		301,16	20,28	32525	2190	115	0,09013	10
30 9-4-53	Краны шаровые Ру 1 МПа, Dy 20 мм	108	1390		150120				
	шт								
31 8-10-51	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, D 20 мм	108	13		1404				
	шт								
32 Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	4	866,62	2,02	3466	8	221	0,26059	1
	комплект		47,97	–	192	–	115	–	–

33	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	4	613,96	–	2456	–	294	0,3672	1
		комплект		63,96	–	256	–	115	–	–
34	Е18-16-7	Установка грязевиков д- 219 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	2	43156,27	488,97	86313	978	5716	13,38485	27
		шт		2302,67	182,5	4605	365	115	0,90125	2
35	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	664	12,96	–	8605	–	9667	0,05934	39
		м трубопровода		12,66	–	8406	–	115	–	–
36	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения д- до 100 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	297	13,1	–	3891	–	4324	0,05934	18
		м трубопровода		12,66	–	3760	–	115	–	–
37	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	111,1	156,85	0,09	17426	10	13112	0,7429	83
		м2 окрашиваемой поверхности		124,2	0,03	13799	3	95	0,00013	–
38	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	95,81	102	0,09	9773	9	6315	0,42435	41
		м2 окрашиваемой поверхности		69,35	0,03	6644	3	95	0,00013	–
39	Е26-3-2	Изоляция трубопроводов диаметром 20 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 50 мм	208	100,63	8,86	20931	1843	11048	0,3335	69
		м трубопровода		55,64	3,38	11573	703	90	0,01625	3

40	Е26-3-4	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 50 мм	390	103,59	9,53	40400	3717	21446	0,345	135
		м трубопровода		57,44	3,66	22402	1427	90	0,0175	7
41	Е26-3-6	Изоляция трубопроводов диаметром 40 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 50 мм	66	105,14	9,53	6939	629	3707	0,345	23
		м трубопровода		58,74	3,66	3877	242	90	0,0175	1
42	Е26-3-8	Изоляция трубопроводов диаметром 50 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 50 мм	128	107,8	10,2	13798	1306	7399	0,3565	46
		м трубопровода		60,29	3,94	7717	504	90	0,01875	2
43	Е26-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 50 мм	169	119,14	11,74	20135	1984	11075	0,4025	68
		м трубопровода		68,31	4,5	11544	761	90	0,02125	4
44	1-3-178	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KT AL фольгированные	10,35	7605		78712				
		м3								
		Всего прямые затраты				**1262416**	**42810**			**2316**
						390939	**16257**			**74**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				828670				
		Накладные расходы, тенге				433816				
		- заработная плата, тенге				65072				
		- трудоемкость, чел-ч				217				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				38882				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				104107				
		Всего				**1800339**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				18003				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7201
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1825543**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=1536 тенге (Имрп = 1,9810385)	**3616471**
- материалы, тенге	1621707
- сметная заработная плата, тенге	974161
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2607
Налог (2 %)	72329
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3688800**
НДС (12 %)	442656
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4131456**

Заказчик:
КГКП "Ясли-Сад №8" "Балбобек"
ГУ "Отдел образования города Семей ВКО"
РК, ВКО, г. Семей, ул. Селевина, 12"А"
БИН 070640002016
ИИК KZ476010261000017863
АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX
Руководитель
М.п. _____ Жумагалиева Г.Б.

Подрядчик:
ТОО "Жылы Қыс"

РК, ВКО, г. Семей ул. Космонавтов, 1а
БИН 010440003397
ИИК KZ56926030318J697000
АО "Казкоммерцбанк "
БИК KZKOKZKX
Директор
М.п. _____ Винтер Г.К.