Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Канонерская средняя школа" Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Бескарагайский район, с. Канонерка, улица Маяковского** — **981140002480**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Қыс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а, тел.: +7 (7222) 53-72-07** — **010440003397**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 64 от 17 сентября 2018 года

Номер документа	Дата составления
69	24.09.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт теплосети КГУ "Канонерская средняя школа Бескарагайского района ВКО"			услуга	1	1 420 067,00	1 420 067,00
				Итого	1	x	1 420 067,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Винтер Г.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / подпись / Кудушева Б.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.09.2018

М.П.

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Наименование объекта: Текущий ремонт теплосети КГУ "Канонерская средняя школа Бескарагайского района ВКО"

Заказчик: **КГУ "Канонерская средняя школа" Бескарагайского района ВКО**

Подрядчик: **ТОО "Жылы Қыс"**

Договор о государственных закупках работ № 64 от «17» сентября 2018 года

Акт № 1

приемки выполненных работ от 24 сентября 2018 года.

Текущий ремонт теплосети КГУ "Канонерская средняя школа Бескарагайского района ВКО"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 6-1-1								
		Раздел 1 Разработка грунта								
1	Е1-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3	230	80,41	75,27	18494	17312	6599	0,03571	8
		м3 грунта		5,14	27,84	1182	6403	87	0,11126	26
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	23	289,53	–	6659	–	6792	2,03665	47
		м3 грунта		289,53	–	6659	–	102	–	–
		Раздел 2 Демонтажные работы								
7	Е7-3-4 (ДМ)	Демонтаж плит перекрытия каналов теплосети (1200х1500х100 мм - 96 м) ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	64	391,06	214,07	25028	13700	19517	1,0557	68
		шт сборных конструкций								

				176,99	65,05	11327	4163	126	0,26655	17
8	Е26-3-9 (ДМ)	Демонтаж изоляции трубопроводов диаметром 57 мм из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 50 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	96	43,88	5,84	4212	561	3474	0,2277	22
		м трубопровода								
				38,04	2,17	3652	208	90	0,01035	1
9	Е26-4-1 (ДМ)	Демонтаж изоляции трубопроводов диаметром 108 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 50 мм ОПс п. 2.8г: км1=0; ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6;	192	59,52	8,29	11428	1592	9390	0,30084	58
		м трубопровода								
				51,23	3,11	9836	597	90	0,01518	3
10	Е24-13-1 (ДМ	Демонтаж вентилей диаметром 50 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	2	487,73	268,83	975	538	663	1,1937	2
		комплект								
				218,9	64,27	438	129	117	0,2622	1
11	Е24-13-3 (ДМ	Демонтаж задвижек диаметром 100 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	4	843,82	458,8	3375	1835	2307	2,1045	8
		комплект								
				385,02	108,05	1540	432	117	0,4485	2
12	Е24-2-1 (ДМ)	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,096	84477,89	32003,39	8110	3072	7213	292,56	28
		км трубопровода								
				52474,5	11740,53	5038	1127	117	60,9753	6
13	Е24-2-4 (ДМ)	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,192	99089	36212,75	19025	6953	16765	340,86	65
		км трубопровода								

			62876,25	11754,51	12072	2257	117	61,0581	12
14	E1-164-2								
	Очистка лотков теплосети от строительного мусора	9,6	289,53	–	2779	–	2835	2,03665	20
	м3 грунта								
			289,53	–	2779	–	102	–	–
15	E69-1-4								
	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в бетонном фундаменте	2	1553,21	1042,19	3106	2084	1638	3,37403	7
	отверстие								
			511,02	399,08	1022	798	90	2,519	5
	Раздел 3 Монтажные работы								
16	8-1-50								
	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 57х3,5 мм (стоимость)К=1,010;	96,96	503		48771				
	м								
17	8-1-53								
	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 108х4 мм (стоимость)	192	1080		207360				
	м								
21	9-4-71								
	Краны шаровые стальные сварные типа Ballomax, Т до +200 °С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	2	5945		11890				
	шт								
23	9-4-74								
	Краны шаровые стальные сварные типа Ballomax, Т до +200 °С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	4	18117		72468				
	шт								
	Всего прямые затраты				443680	47647			333
					55545	**16114**			73
	В том числе стоимость: материалов, тенге				340489				
	Накладные расходы, тенге				77193				
	- заработная плата, тенге				11579				
	- трудоемкость, чел-ч				39				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				438435				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				57558				
	Всего				**578431**				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5784
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2314
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**586529**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=1643 тенге (Имрп = 2,1193424)	**1243056**
- материалы, тенге	721613
- сметная заработная плата, тенге	193572
- нормативная трудоемкость, чел-ч	445
Налог (2 %)	24861
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1267917**
НДС (12 %)	152 150
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 420 067**

Заказчик:
КГУ "Канонерская средняя школа"
Бескарагайского района ВКО
РК, ВКО, Бескарагайский район, Канонерский с.о.,
с.Канонерка, Маяковского, -
БИН 981140002480
ИИК KZ30070103KSN1821000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК"
БИК KKMFKZ2A

Директор _____ Кудушева Бибигуль Мухамедкановна

М.п.

Подрядчик:
ТОО "Жылы Қыс"

РК, ВКО, г. Семей ул. Космонавтов, 1а

БИН 010440003397
ИИК KZ569260303181697000
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"
БИК KZKOKZKX

Директор _____ Винтер Генрих Карлович

М.п.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Канонерская средняя школа" Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Бескарагайский район, с. Канонерка, улица Маяковского** — **981140002480**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Қыс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а, тел.: +7 (7222) 53-72-07** — **010440003397**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 64 от 17 сентября 2018 года

Номер документа	Дата составления
72	28.09.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт теплосети КГУ "Канонерская средняя школа Бескарагайского района ВКО"			работа	1	1 591 389,00	1 591 389,00
				Итого	1	x	1 591 389,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Винтер Г.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / подпись / Кудушева Б.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.09.2018

М.П.

Наименование объекта: Текущий ремонт теплосети КГУ "Канонерская средняя школа Бескарагайского района ВКО"

Заказчик: **КГУ "Канонерская средняя школа" Бескарагайского района ВКО**

Подрядчик: **ТОО "Жылы Қыс"**

Договор о государственных закупках работ № 64 от «17» сентября 2018 года

Акт № 2

приемки выполненных работ от 28 сентября 2018 года.

Текущий ремонт теплосети КГУ "Канонерская средняя школа Бескарагайского района ВКО"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №6-1-1								
		Раздел 1 Разработка грунта								
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	230	9,31	9,31	2141	2141	605	–	–
		м3 грунта		–	3,02	–	695	87	0,01159	3
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	230	29,01	6,49	6672	1493	4507	0,14283	33
		м3 уплотненного грунта		22,52	–	5180	–	87	–	–
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	23	177,35	–	4079	–	4161	1,28547	30
		м3 грунта		177,35	–	4079	–	102	–	–
6	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	576	25,66	–	14780	–	12859	0,16267	94
		м2 спланированной площади		25,66	–	14780	–	87	–	–

Раздел 3 Монтажные работы

16	Е24-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,096	171709,74	66673,72	16484	6401	14044	560,74	54
		км трубопровода		100576,13	24459,42	9655	2348	117	127,03188	12
17	Е24-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,192	211351,03	75443,21	40579	14485	32573	653,315	125
		км трубопровода		120512,81	24488,53	23138	4702	117	127,20438	24
18	8-10-76	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	6	147		882				
		шт								
19	8-10-79	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 100, 108х4 мм	12	401		4812				
		шт								
20	Е24-13-1	Установка кранов шаровых стальных сварных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	2	2091,61	560,07	4183	1120	1295	2,28793	5
		комплект		419,56	133,91	839	268	117	0,54625	1
22	Е24-13-3	Установка кранов шаровых стальных сварных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	2	3827,35	955,84	7655	1912	2253	4,03363	8
		комплект		737,96	225,12	1476	450	117	0,93438	2
23	9-4-74	Краны шаровые стальные сварные типа Ballomax, Т до +200 °С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005К=-1,000;	-2	18117		-36234				
		шт								
24	Е16-27-6	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов диаметром 50 мм	2	1677,82	91,86	3356	184	3148	7,4589	15
		врезка		1333,08	35,58	2666	71	115	0,1725	–

25	E16-27-8	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов диаметром 100 мм	4	2195,01	160,5	8780	642	7523	8,80785	35
		врезка		1574,11	61,45	6296	246	115	0,2875	1
26	E16-15-1	Установка кранов ішаровых проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм	3	1282,41	56,41	3847	169	1239	1,94408	6
		шт		336,25	22,64	1009	68	115	0,10063	–
27	8-10-51	Резьбы стальные, D 20 мм	3	13		39				
		шт								
28	E13-16-9	Огрунтовка металлических поверхностей трубопроводов грунтовкой ЭП за один раз	82,3	104,44	0,2	8595	16	395	0,02896	2
		м2		5,86	0,07	482	6	81	0,00043	–
29	E26-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм матами URSA из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 50 мм	96	222,75	12,18	21384	1169	6691	0,43643	42
		м трубопровода		72,91	4,53	6999	435	90	0,02156	2
30	E26-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм матами URSA минераловатными при толщине изоляционного слоя 50 мм	192	335,37	47,51	64391	9122	21331	0,58455	112
		м трубопровода		105,64	17,8	20283	3418	90	0,08625	17
31	E26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 57 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	96	278,55	9,19	26741	882	3729	0,25392	24
		м трубопровода		39,58	3,57	3800	343	90	0,01725	2
32	E26-23-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 108 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	192	302,31	14,5	58044	2784	8101	0,26186	50
		м трубопровода		41,37	5,51	7943	1058	90	0,02588	5

33 Е7-3-4	Укладка плит перекрытия каналов теплосети с заделкой швов раствором М50	64	905,02	445,99	57921	28543	38283	2,02343	130
	шт сборных конструкций		339,22	135,52	21710	8673	126	0,55531	36
34 30-18-70	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5 (1200х1500х100 мм - 8 шт)	1,44	26520		38189				
	м3								
	Локальная смета №6-1-1-0 (Техническое решение)								
	Раздел2. Добавить								
35 Е24-12-1 (ДМ	Демонтаж П-образных компенсаторов из труб диаметром 57 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	1	399,09	38,91	399	39	428	1,932	2
	компенсатор		360,18	6,21	360	6	117	0,0276	–
36 Е24-12-4 (ДМ	Демонтаж П-образных компенсаторов из труб диаметром 108 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	2	863,06	462,51	1726	925	1193	2,1459	4
	компенсатор		400,55	109,6	801	219	117	0,4554	1
37 Ц12-1400-7	Изготовление П-образных компенсаторов, Dн 57 мм, размером 2500х3000х2500 мм (1 шт)	8	195,25	29,49	1562	236	1068	0,7475	6
	м		158,06	6,85	1264	55	81	–	–
38 Ц12-1400-10	Изготовление П-образных компенсаторов, Dн 108 мм, размером 2500х3000х2500 мм (2 шт)	16	342,04	43,38	5473	694	3701	1,311	21
	м		275,51	10,05	4408	161	81	–	–
39 Е24-12-1	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 57 мм (без стоимости)	1	823,15	81,05	823	81	823	3,703	4
	компенсатор		690,35	12,94	690	13	117	0,0575	–
40 Е24-12-4	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 108 мм (без стоимости)	2	1825,78	963,57	3652	1927	2331	4,11298	8
	компенсатор		767,71	228,35	1535	457	117	0,94875	2

41	8-10-76	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм (поз.18)	6	147		882			
		шт							
42	8-10-79	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 100, 108х4 мм (поз.19)	12	401		4812			
		шт							
43	Е9-62-7	Изготовление скользящих опор д- 57 мм (110х60х110 мм, L-250 мм, 26 шт), д- 108 мм (150х100х150 мм, L-250 мм 44 шт), из листовой стали толщиной 4,0 мм	0,19447	65842,83	23558,68	12804	4581	6825	212,9225	41
		т конструкций		38326,05	5000,92	7453	973	81	18,71625	4
44	99-1-1Прайс	Сталь листовая толщиной 4,0 мм	194,465	111,48		21679				
		кг								
45	Е24-109-2	Установка байпаса из стальных труб диаметром 32 мм	1	2575,8	1147,01	2576	1147	1171	2,23503	2
		байпас		568,34	433,41	568	433	117	2,11313	2
46	Е24-13-1	Установка кранов шаровых стальных сварных типа Ballomax, диаметром 32 мм для горячей воды и пара	3	5105,38	560,07	15316	1680	1943	2,28793	7
		комплект		419,56	133,91	1259	402	117	0,54625	2
		Всего прямые затраты				**429645**	**82252**			**856**
						147934	**25472**			**116**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				199457				
		Накладные расходы, тенге				181599				
		- заработная плата, тенге				27240				
		- трудоемкость, чел-ч				91				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				4931				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				36971				
		Всего				**648215**				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6482
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2593
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**657290**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=1643 тенге (Имрп = 2,1193424)	**1393023**
- материалы, тенге	512343
- сметная заработная плата, тенге	400272
- нормативная трудоемкость, чел-ч	962
Налог (2 %)	27860
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1420883**
НДС (12 %)	170 506
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 591 389**

Заказчик:
КГУ "Канонерская средняя школа"
Бескарагайского района ВКО
РК, ВКО, Бескарагайский район, Канонерский с.о.,
с.Канонерка, Маяковского
БИН 981140002480
ИИК KZ30070103KSN1821000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК"
БИК KKMFKZ2A

Директор _____ **Кудушева Бибигуль Мухамедкановна**

М.п.

Подрядчик:
ТОО "Жылы Қыс"

РК, ВКО, г. Семей ул. Космонавтов, 1а

БИН 010440003397
ИИК KZ569260303l8J697000
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"
БИК KZKOKZKX

Директор _____ **Винтер Генрих Карлович**

М.п.