Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Знаменская средняя общеобразовательная школа" государственного учреждения "Отдел образования города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Семей** — **991240001319**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Қыс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а, тел.: +7 (7222) 53-72-07** — **010440003397**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 25 от 25 августа 2018 года

Номер документа	Дата составления
57	10.08.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт котельной КГУ "Знаменская средняя общеобразовательная школа" государственного учреждения "Отдел образования города Семей Восточно-Казахстанской области"			работа	1	2 114 560,00	2 114 560,00
				Итого	1	x	2 114 560,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Винтер Г.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Абугалиев А.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.08.2018

М.П.

№_____

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Наименование объекта: Работы по установке (монтажу) котельного оборудования

Заказчик: **КГУ "Знаменская средняя общеобразовательная школа" ГУ "Отдел образования города Семей ВКО"**

Подрядчик: **ТОО "Жылы Қыс"**

Договор о государственных закупках работ № 25 от «25» июля 2018 года

АКТ № 1

приемки выполненных работ от 10 августа 2018 года.

Текущий ремонт котельной КГУ "Знаменская средняя общеобразовательная школа" ГУ "Отдел образования города Семей ВКО"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 4-1-1								
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	Е65-31-1	Отсоединение котлов от трубопроводов	1	2976,91	–	2977	–	3424	15,75	16
		котел		2976,91	–	2977	–	115	–	–
2	Е18-2-3 (ДМ)	Демонтаж котлов стальных водогрейных на твердом топливе КВ-0,4 Гкал/час ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	1	7389,14	1388,66	7389	1389	7568	28,704	29
		котел		6000,48	580,61	6000	581	115	2,3616	2
3	Е52-1-5	Разборка фундаментов котлов из кирпича керамического	2,1	4225,16	619,04	8873	1300	7318	20,376	43
		м3		3606,12	265,75	7573	558	90	1,212	3

4	Е65-1-3	Разборка трубопроводов обвязки котлов диаметром 50 мм	1	167,97	2,24	168	2	191	0,9048	1
		м		165,73	0,42	166	–	115	0,00312	–
5	Е65-18-5	Разборка трубопроводов обвязки котлов диаметром 100 мм	2	238,4	2,46	477	5	544	0,89436	2
		м		235,94	0,46	472	1	115	0,00324	–
6	Е65-3-4	Демонтаж задвижек чугунных д-100 мм обвязки котлов	2	444	9,84	888	20	1003	2,292	5
		шт		434,16	1,81	868	4	115	0,01296	–
7	Ц7-169-1 (ДМ	Демонтаж вентиляторов поддува ОПм п.6.1.1б: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	1	828,24	24,72	828	25	655	3,84	4
		шт		803,52	5,18	804	5	81	0,02544	–
8	Е9-4-1 (ДМ)	Демонтаж газоходов из тонколистовой стали массой до 0,1 т ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,021	20056,73	4234,03	421	89	267	71,496	2
		т конструкций		14560,56	1125,2	306	24	81	4,452	–
9	Е18-13-2 (ДМ	Демонтаж насоса К80-65-160 центробежного с электродвигателем N - 7,5 кВт, n -3000 об/мин ОПм п.6.1.1б: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	1	1721,14	114,1	1721	114	1903	7,824	8
		насос		1607,04	47,95	1607	48	115	0,1968	–
		Раздел 2 Строительные работы								
10	Е8-6-9	Кладка стен каналов внутрикотельных боровов 400х600 мм, из кирпича керамического, в 1 кирпич (3,0 м)	1,2	8320,92	382,38	9985	459	1879	7,14	9
		м3 кладки		1318,68	158,76	1582	191	106	0,648	1

11	Е20-13-16	Установка котловых шиберов 300х800 мм периметром до 2200 мм	2	5510,71	72,06	11021	144	3192	6,8796	14
		клапан		1357,4	30,62	2715	61	115	0,126	–
12	Е7-61-1	Устройство перекрытия каналов внутрикотельных боровов,(3,0 м) из кирпича керамического	0,4	18803,97	724,23	7522	290	554	3,996	2
		м3 сборных конструкций		816,48	281,49	327	113	126	0,90396	–
13	Е8-6-9	Кладка фундамента котла из кирпича керамического	2,1	8614,32	477,98	18090	1004	3818	8,211	17
		м3 кладки		1516,48	198,45	3185	417	106	0,81	2
14	Е8-39-3	Кладка необлицованных и неоштукатуренных отопительных печей с топкой под уголь (обмуровка) из кирпича шамотного и керамического	3,4	15443,91	662,99	52509	2254	11063	14,352	49
		м3 кладки (без вычета пустот)		2794,5	275,4	9501	936	106	1,125	4
15	Е45-22-1	Уплотнительная обмазка поверхности котлов глиной	26	448,97	27,3	11673	710	9880	1,518	39
		м2 покрываемой поверхности		353,97	11,43	9203	297	104	0,0465	1
16	Е15-61-1	Простая штукатурка обмуровки котла цементно-известковым раствором	26	299,05	5,3	7775	138	4818	0,897	23
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,75	1,3	5038	34	95	0,07575	2

<u>Раздел 3 Монтажные работы</u>

3.1 Установка котла

17	Е18-2-3	Установка котлов КСТ-0,4 Гкал/час, стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе	1	26683,93	4469,76	26684	4470	22584	84,99972	85
		котел		17768,92	1868,83	17769	1869	115	7,6014	8
18	80-1-1(пл)Пр	Котел стальной водогрейный КСТ-0,4 Гкал/час	1	351270		351270				
		К-т								

19	Е9-61-14	Монтаж колосников с балками, топочных и зольных дверец	0,325	13194,26	2522,46	4288	820	2794	46,092	15
		т конструкций		9948,42	665,42	3233	216	81	2,58	1
20	Е16-15-1	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб д- 20 мм	1	1904,91	65,49	1905	65	532	2,08946	2
		шт		433,67	29,2	434	29	115	0,10815	–
21	Е18-22-2	Установка манометров "Энко" с обратным клапаном д- 15 мм	1	2276,14	2,43	2276	2	79	0,31271	–
		комплект		69,08	–	69	–	115	–	–
22	Е18-22-4	Установка термометров "Энко" 1-100 градусов цельсия	1	1551,11	–	1551	–	106	0,44063	–
		комплект		92,11	–	92	–	115	–	–
		3.2 Обвязка котла								
23	Е16-11-2	Прокладка трубопроводов обвязки котлов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	1	908,28	17,49	908	17	185	0,71496	1
		м трубопровода		154,28	7,3	154	7	115	0,02982	–
24	Е16-11-4	Прокладка трубопроводов обвязки котлов из стальных электросварных труб диаметр 100 мм	2	1783,47	32,14	3567	64	547	1,06321	2
		м трубопровода		224,52	13,44	449	27	115	0,05469	–
25	8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57х3 мм	1	147		147				
		шт								
26	8-10-79	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 100, 108х4 мм	1	401		401				
		шт								
27	Е16-27-8	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов диаметром 100 мм	2	2431,3	185,71	4863	371	4852	9,46652	19
		врезка		2030,19	79,26	4060	159	115	0,309	1

28	Е16-15-3								
	Установка задвижек чугунных, кранов шаровых стальных сварных типа Ballomax, на трубопроводах из стальных труб диаметром 100 мм	2	4727,45	149,68	9455	299	1900	3,69564	7
	шт		763,72	62,57	1527	125	115	0,2472	–
29	9-2-4								
	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	2	8478		16956				
	шт								
30	Е16-15-2								
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм	1	1575,14	65,49	1575	65	532	2,08946	2
	шт		433,67	29,2	434	29	115	0,10815	–
31	9-3-33								
	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	1	3877		3877				
	шт								
32	Е16-29-1								
	Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50 мм	1	18,53	–	19	–	21	0,07121	–
	м трубопровода		18,23	–	18	–	115	–	–
33	Е16-29-2								
	Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 100 мм	2	18,67	–	37	–	41	0,07121	–
	м трубопровода		18,23	–	36	–	115	–	–
	3.3 Вентилятор поддува								
34	Ц7-169-1								
	Установка вентиляторов радиальных общего назначения с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т	1	2247,6	61,8	2248	62	1638	9,6	10
	шт		2008,8	12,96	2009	13	81	0,0636	–
35	13-1-73								
	Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 (Вр300-45) из углеродистой стали N2,5А с электродвигателем 4АМ100S2, N=1,1 кВт, n -3000 об/мин	1	27530		27530				
	комплект								

36	Е9-62-1	Изготовление листовых конструкций газоходов 150х150х1250 мм	0,021	113446,64	22437,92	2382	471	557	126,684	3
		т конструкций		27363,74	5382,11	575	113	81	15,33	–
37	Е9-4-1	Устройство газоходов из тонколистовой стали массой до 0,1 т	0,021	37992,78	7560,76	798	159	509	137,034	3
		т конструкций		27907,74	2009,29	586	42	81	7,95	–
		3.4 Насос сетевой								
38	Е18-13-2	Установка сетевого насоса центробежного с электродвигателем мощностью 7,5 кВт, 3000 об/мин	1	7288,71	367,26	7289	367	5650	23,16882	23
		насос		4758,85	154,35	4759	154	115	0,63345	1
39	10-2-19	Насос конденсатный консольный центробежный, тип К 80-65-160, подача 50 м3/ч, напор 32 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 3000 об/мин	1	53300		53300				
		шт								
		Всего прямые затраты				**665643**	**15175**			**435**
						88528	**6053**			**26**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				210673				
		оборудования, тенге				351270				
		Накладные расходы, тенге				100604				
		- заработная плата, тенге				15091				
		- трудоемкость, чел-ч				50				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24899				
		Всего				**791146**				
		- сметная заработная плата, тенге				4455				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				27				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**791146**				
		Итого в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге (Имрп = 3,103). Идог=2,339619				**1850980**				
		- материалы, тенге				492895				
		- оборудование, тенге				821838				
		- сметная заработная плата, тенге				281433				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				406				

Налог (2 %)	50105
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 888 000**
НДС (12 %)	226 560
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2 114 560**

Заказчик
КГУ "Знаменская средняя общеобразовательная школа"
ГУ "Отдел образования города Семей ВКО"
РК, ВКО г. Семей
БИН 991240001319
ИИК KZ20070103KSN1827000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик
ТОО "Жылы Қыс"

РК, ВКО г. Семей ул. Космонавтов, 1а
БИН 010440003397
ИИК KZ56926030318J697000
БИК KZKOKZKX
АО "Казкоммерцбанк "

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
071418, ЗНАМЕНКА АУЫЛЫ
"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ "ЗНАМЕНКА ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕБІ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
№_____
_____
_____

Руководитель
Мп
по Узакбаева С.С. _____ **Абугалиев Аскар Тулегенович**

Директор
Мп
_____ **Винтер Генрих Карлович**

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ СЕМЕЙ ҚАЛАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"ЖЫЛЫ ҚЫС"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ВКО ГОРОД СЕМЕЙ