Форма N 2в

Заказчик:ГУ «Управление энергетики и жилищно коммунального хозяйства ЗКО

Подрядчик:ТОО «ЛАЙГЭ»

Договор №18 30 марта 2012 г

Наименование строительства и его адрес: Стройтельство газопровода к с.Тасмола Чингирлауского района ЗКО

Наименование обьекта: Газоснабжение с.Тасмола Чингирлауского района ЗКО

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ТРАССЫ И ПЕРЕНОС ИХ В НАТУРУ								
1	1. С Сб.цен-На изыск. работы прил 3 таб 20 прим 1 пар.1 К=0,2	востановление трассы магистральных трубопроводов	км	25,00	821,80	--	20545	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2	2. С Сб.цен-На изыск Работы Прил 3 Таб 20 пар.2	закрепление трасс магистральных трубопроводов	км	25,00	4607,00	--	115175	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3	3. С Сб.цен-На изыск Работы Прил 3 Таб 16 пар.1	закладка реперов	шт	2,00	5976,00	--	11952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4	4. С Сб.цен-На изыск. Работы Таб 22	техническое невелирование	км	25,00	904,00	--	22600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ТРАССЫ И ПЕРЕНОС ИХ В НАТУРУ 170272

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ								
5.	Е0101-24-5	Снятие плодородного слоя толщ.20 см с перемещением во временный отвал	м3	33000,00	4,85 ---	4,85 1,68	160083 ---	160083 55539	-- 0,01	-- 182
6.	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с),при перемещении 1 группы грунтов добовлять на каждые последующие 10 м.	м3	33000,00	7,32 ---	7,32 2,38	241676 ---	241676 78464	-- 0,01	-- 301
7.	Е0101-30-2	Планировка минерального грунта В зоне рекультивации после засыпки траншей	м2	9900,00	0,20 ---	0,20 0,07	2008 ---	2008 697	-- 0,00	-- 2
8.	Е0101-150-1	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108л.с.) глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3	77000,00	2,12 ---	2,12 0,62	163161 ---	163161 47595	-- 0,00	-- 156
		Итого по разделу: ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ								566929
		Раздел: ПРОКЛАДКА ТРУБ								
9.	Е0101-42-3	Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, глубина траншеи 1,4 м в грунтах 3 группы в сухих грунтах	км	5,25	155523,37 28125,00	127398,37 23007,60	816498 147656	668841 120790	196,00 90,76	1029 476
10.	Е0122-11-3	Сварка и укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	5,25	58881,69 33075,00	25695,31 6813,45	309129 173644	134900 35771	194,00 26,38	1019 138
11.	С130804-3 98	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,79 МПа, SDR 13,6 Dв 92,8 мм (110х8,1)мм	м	5250,00	722,00 ---	-- --	3790500 --	-- --	-- --	-- --
12.	Ц0108-141 -1	Укладка изолированного проводника	м	5250,00	26,40 19,10	3,10 0,50	138600 100275	16275 2625	0,11 0,00	578 15
13.	С151607-1 01	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой		5,25	6650,00 ---	-- --	34912 --	-- --	-- --	-- --

	жилой, марка АПВ сечение 4 мм2	1000м							
14. Спрайс ООО"Новатек -полимер 2008г	Сигнальная лента ЛСГ200 (250мх 200мм)цена:1125.5.1,06.1,02:1,0 6:1,02:1,6426	ролик	25,00	3424,45 --	-- --	85611 --	-- --	-- --	--
15. Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	км	5,25	92630,43 9000,00	67711,68 11625,86	486310 47250	355486 61036	43,50 43,04	228 226
16. Е0125-46-1	Испытание воздухом отпередвижных компрессорных установок на давление до 6 МПА/60,5 кгс/см2 трубопровода диаметром 350 мм	км	5,25	214942,93 32175,00	180223,18 32204,48	1128450 168919	946172 169074	172,00 121,11	903 636
17. Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	10,00	2327,99 391,50	1344,74 508,50	23280 3915	13447 5085	1,95 3,25	20 33
18. Ц3924-11	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 194 мм, толщина стенки до 14 мм	стык	51,00	268,40 203,00	35,20 2,25	13688 10353	1795 115	1,00 0,01	51 1
	Итого по разделу: ПРОКЛАДКА ТРУБ								6826979
ИТОГО:						7564178 652012	2703848 576791		3827 2165

Накладные расходы :	
На монтажные работы	107176
На общестроительные работы	1255792
Всего накладных расходов:	1362968
Итого с накладными	8927146
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	525413
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9452559
Временные здания и сооружения 2,7 %	250621
Итого	9703180
Зимние удорожания, 3,12 %	297430
Доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,68 %	160150
Дополнительные отпуска, 0,4 %	38130
Выслуга лет, 1 %	95330
Итого в ценах 2001г.	10294220
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	20083700
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	401670
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	20485370
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2458240
Итого с НДС	22943610

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление энергетики и жилищно коммунального хозяйства ЗКО» Амиргалиев А.Б

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО «ЛАЙГЭ» Жумашев Н.С.

ТЕХНАДЗОР: Директор ТОО Сектор строительных услуг «Сенимди-Сапа» Утегалиев Г.Б.

эксперт технадзор Исанова З.С

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно коммунального хозяйства ЗКО Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «ЛАЙГЭ»

Договор №18 30 марта 2012 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода к с.Тасмола Чингирлауского района ЗКО

Наименование обьекта: Газоснабжение с.Тасмола Чингирлауского района ЗКО

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПРОКЛАДКА ТРУБ								
1.	Е0101-42-3	Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, глубина траншеи 1,4 м в грунтах 3 группы в сухих грунтах	км	3,25	155523,37	127398,37	505451	414045	196,00	637
					28125,00	23007,60	91406	74775	90,76	295
2.	Е0122-11-3	Сварка и укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	км	3,24	58881,69	25695,31	190485	83253	194,00	629
					33075,00	6813,45	107163	22076	26,38	85
3.	С130804-398	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,79 МПа, SDR 13,6 Dв 92,8 (110х8,1)мм	м	3250,02	722,00	--	2346514	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Ц0108-141-1	Укладка изолированного проводника	м	3230,00	26,40	3,10	85272	10013	0,11	355
					19,10	0,50	61693	1615	0,00	9
5.	С151607-101	Провода силовые для электроустановок с	1000м	3,24	6650,00	--	21546	--	--	--

	поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 4 мм2			--	--	--	--	--	--
6. Спрайс "Новатек-Полимер" 2008 г.	Сигнальная лента ЛСГ200(250мх200мм) цена:1125.5.1.1,06.1,02:1,06:1,02: 1,6426	ролик	15,00	3424,45 --	-- --	51367 --	-- --	-- --	-- --
7. Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	км	3,25	92630,43 9000,00	67711,68 11625,86	301049 29250	220063 37784	43,50 43,04	141 140
8. Е0125-46-1	Испытание воздухом отпередвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа/60,5КГс/см2/трубопровода диаметром 350 мм	км	3,25	214942,93 32175,00	180223,18 32204,48	698565 104569	585725 104665	172,00 121,11	559 394
	Итого по разделу: ПРОКЛАДКА ТРУБ								4200249

ИТОГО:	4200249 394081	1313100 240915	2321 923

Накладные расходы :
==========

На монтажные работы	60143
На общестроительные работы	660726
Всего накладных расходов:	720869
Итого с накладными	4921118

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	295267
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5216385
Итого с временными, 2,7 %	5357227
Итого с зимними удорожаниями, 3,12 %	5524372
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,68 %	5614373
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5635802
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5689374
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	11099969
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	221999
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11321968
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1358636
Итого с НДС	12680604

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление энергетики и жилищно коммунального хозяйства ЗКО Амиргалиев А.Б

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО «ЛАЙГЭ» Жумашев Н.С.

ТЕХНАДЗОР: Директор ТОО Сектор строительных услуг «Сенимди Сапа» Утегалиев Г.Б.

Эксперт технадзор Искакова Э.С

Заказчик ГУ "Управление энергетики и жилищно коммунального хозяйства ЗКО"

Подрядчик ТОО "ЛАЙГЭ"

Форма N 2в

Договор №18 30 марта 2012 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода к с Тасмола Чингирлауского района

Наименование обьекта: Газоснабжение с.Тасмола Чингирлауского района ЗКО

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Эксплуатация машин	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ								
1.	Е0101-24-5	Снятие плодородного слоя толщ.20см с перемещением во временный отвал	м3	22000,00	4,85	4,85	106722	106722	--	--
					--	1,68	--	37026	0,01	121
2.	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с),при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие10м	м3	22000,00	7,32	7,32	161118	161118	--	--
					--	2,38	--	52310	0,01	200
3.	Е0101-30-2	Планировка минерального грунта в зоне рекультивации после засыпки	м2	6600,00	0,20	0,20	1319	1319	--	--

4.	E0101-150 -1	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт(108 л.с),глубина рыхления до 0,35м,длина разрыхляемого участка до 100 м	м3	68000,00	2,12 -- --	2,12 0,62 --	144091 -- 42032	144[illegible] -- 0,00	-- -- --	-- -- 137
Итого по разделу: ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ										413269
Раздел: ПРОКЛАДКА ТРУБ										
5.	E0101-42-3	Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, глубина траншеи 1,4 м в грунтах 3 группы в сухих грунтах	км	5,10	155523,37 28125,00	127398,37 23007,60	793169 143438	649732 117339	196,00 90,76	1000 463
6.	E0122-11-3	Сварка и укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	км	5,10	58881,69 33075,00	25695,31 6813,45	300297 168682	131046 34749	194,00 26,38	989 135
7.	C130804-398	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,79 МПа, SDR 13,6 Dв 92,8 мм (110x8,1)мм	м	5100,00	722,00 --	-- --	3682200 --	-- --	-- --	-- --
8.	Ц0108-141 -1	Укладка изолированного проводника	м	5100,00	26,40 19,10	3,10 0,50	134640 97410	15810 2550	0,11 0,00	561 15
9.	C151607-101	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 4 мм2	1000м	5,10	6650,00 --	-- --	33915 --	-- --	-- --	-- --
10.	СПрайс ООО"Новатек-Полимер"2008г	Сигнальная лента ЛСГ200(250мх200мм) цена:11[illegible].5.1,06.1,02:1,06: 1, :1,6426	ролик	25,00	3424,45 --	-- --	85611 --	-- --	-- --	-- --
Специальные виды работ										
11.	E0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 250 мм	км	[illegible]	92630,43 9000,00	67711,68 11625,86	472[illegible] 4[illegible]	[illegible]5330 [illegible]0292	43,50 43,04	222 220
12.	E0125-46-	Испытание воздухом отпередвижных	км	[illegible]	[illegible]1942,93	180223,18	109[illegible]	[illegible]0138	172,00	977

	МПа/60 [illegible] тс/см2/трубопровода диаметром 350 мм			32175,00	32204,48	164092	1647[illegible]	121,11	618
13. Ц3955-1	Изготовление образцов для испытания , толщиной стенки до 6 мм	образец	3,00	249,94	56,70	750	170	1,00	3
				191,00	6,75	573	20	0,04	0
14. Ц3942-1	Испытание на растяжение, сталь перлитная, толщиной стенки до 12 мм	образец	3,00	780,00	526,00	2340	1578	1,00	3
				254,00	49,50	762	149	0,29	1
15. Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	10,00	2327,99	1344,74	23280	13447	1,95	20
				391,50	508,50	3915	5085	3,25	33
16. Ц3924-11	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 194 мм, толщина стенки до 14 мм	стык	49,00	268,40	35,20	13152	1725	1,00	49
				203,00	2,25	9947	110	0,01	1
	Итого по разделу: ПРОКЛАДКА ТРУБ								6637978
ИТОГО:						7051248	2491246		3724
						634719	515370		1944

Накладные расходы :

На монтажные работы	105367
На общестроительные работы	1176323
Всего накладных расходов:	1281690
Итого с накладными	8332938

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	499976
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8832914

Итого с [illegible] затратами на транспорт привозных материалов, 1,68 %	935443
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	950683
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	954311
	9633831
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	18795294
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	375906
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	19171200
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2300544
Итого с НДС	21471744

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО Амиргалиев А.Б

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО «ЛАЙГЭ» Жумашев Н.С.

ТЕХНАДЗОР: Директор ТОО Сектор строительных услуг «Сенимди-Сапа» Утегалиев Г.Б.

ЭКСПЕРТ ТЕХНАДЗОР: ТОО Сектор строительных услуг «Сенимди-Сапа» Искакова З.С.

Заказчик ГУ "Управление энергетики и жилищно коммунального хозяйства ЗКО" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ЛАЙГЭ"

Договор №18 30 марта 2012 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода к с Тасмола Чингирлауского района

Наименование обьекта: Газоснабжение с.Тасмола Чингирлауского района ЗКО

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2012 г.

N	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим.ед., тенге: Всего	Стоим.ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим. тенге: Всего	Общая стоим. тенге: Экспл.маш.	Затраты руда,чел.-ч: На един.	Затраты руда,чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ								
1	E0101-24-5	Снятие плодородного слоя толщ.20см с перемещением во временный отвал	м3	20000,00	4,85	4,85	97020	97020	--	--
					--	1,68	--	33660	0,01	110
2	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с),при перемещении 1 группы грунтов добовлять на каждые последующие10м	м3	20000,00	7,32	7,32	146471	146471	--	--
					--	2,38	--	47554	0,01	182
3	E0101-30-2	Планировка минерального грунта в зоне рекультивации после засыпки траншей	м2	6000,00	0,20	0,20	1217	1217	--	--
					--	0,07	--	422	0,00	1
4	E0101-150-1	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с),глубина рыхления до 0,35м,длина разрыхляемого участка до 100 м	м3	30000,00	2,12	2,12	63569	63569	--	--
					--	0,62	--	18544	0,00	61
5	E0101-24-	Возвращение плодородного слоя из	м3	22500,00	4,85	4,85	109148	109148	--	--

5	временного отвала									
					--	1,68	--	37868	0,01	124
6. Е0101-30-2	Планировка полосы временного отвала	м2	210000,00		0,20	0,20	42601	42601	--	--
					--	0,07	--	14780	0,00	48
	Итого по разделу: ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ									
460025										
	Раздел: ПРОКЛАДКА ТРУБ									
7. Е0101-42-3	Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, глубина траншеи 1,4 м в грунтах 3 группы в сухих грунтах	км	5,10		155523,37	127398,37	793169	649732	196,00	1000
					28125,00	23007,60	143438	117339	90,76	463
8. Е0122-11-3	Сварка и укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	км	5,10		58881,69	25695,31	300297	131046	194,00	989
					33075,00	6813,45	168682	34749	26,38	135
9. С130804-398	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,79 МПа, SDR 13,6 Dв 92,8 мм (110х8,1)мм	м	5100,00		722,00	--	3682200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
Изм.и доп. Вып.9 СН.РК. 8.02-04-2002 СН.РК 8.02-04С-2004 СН РК 8,02-06 ОБ-2002										
10. Ц0108-141-1	Укладка изолированного проводника	м	5100,00		26,40	3,10	134640	15810	0,11	561
					19,10	0,50	97410	2550	0,00	15
11. С151607-101	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 4 мм2	1000м	5,10		6650,00	--	33915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12. СПрайс ООО"Новатек-" - Полимер"2008г	Сигнальная лента ЛСГ200(250мх200мм) цена:1125.5.1,06.1,02:1,06: 1,02:1,6426	ролик	25,00		3424,45	--	85611	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	Специальные виды работ									
13. Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	км	5,10		92630,43	67711,68	472415	345330	43,50	222
					9000,00	11625,86	45900	59292	43,04	220

14.	Е0125-46-1	Испытание воздухом отпередвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа/60,5КГс /см2/ трубопровода диаметром 350 мм	км	5,10	214942,93 32175,00	180223,18 32204,48	1096209 164092	919138 164243	172,00 121,11	877 618
15.	Ц3955-1	Изготовление образцов для испытания , толщиной стенки до 6 мм	образец	3,00	249,94 191,00	56,70 6,75	750 573	170 20	1,00 0,04	3 0
16.	Ц3942-1	Испытание на растяжение, сталь перлитная, толщиной стенки до 12 мм	образец	3,00	780,00 254,00	526,00 49,50	2340 762	1578 149	1,00 0,29	3 1
17.	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	3,00	2327,99 391,50	1344,74 508,50	6984 1174	4034 1525	1,95 3,25	6 10
18.	Ц3924-11	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 194 мм, толщина стенки до 14 мм	стык	15,00	268,40 203,00	35,20 2,25	4026 3045	528 34	1,00 0,01	15 0

Итого по разделу: ПРОКЛАДКА ТРУБ

6612556

Итого по разделу: ПРОКЛАДКА ТРУБ 6637978

ИТОГО:	7051248 634719	2491246 515370	3724 1944

Накладные расходы :

На монтажные работы	105367
На общестроительные работы	1176323
Всего накладных расходов:	1281690
Итого с накладными	8332938

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	499976

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8832914
Итого с временными, 2,7 %	9071403
Итого с зимними удорожаниями, 3,12 %	9354431
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,68 %	9506831
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9543117
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9633831
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	18795294
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	375906
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	19171200
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2300544
Итого с НДС	21471744

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление энергетики и жилищно коммунального хозяйства ЗКО Амиргалиев А.В

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО «ЛАЙГЭ» Жумашев Н.С.

ТЕХНАДЗОР: Директор ТОО Сектор строительных услуг «Сенимди-Сапа» Утегалиев Г.Б.

ЭКСПЕРТ ТЕХНАДЗОР: ТОО Сектор строительных услуг «Сенимди-Сапа» Искакова З.С.

Эксперт-технадзор
Искакова
Замзагуль Сериковна