Заказчик ГУ "Управление энергетики и жилищно коммунального хозяйства ЗКО"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ЛАЙГЭ"

Договор №18 30 марта 2012 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода к с Тасмола Чингирлауского района

Наименование обьекта: Газоснабжение с.Тасмола Чингирлауского района ЗКО

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	Е0101-42-3	Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, глубина траншеи 1,4 м в грунтах 3 группы в сухих грунтах	км	1,40	155523,37	127398,37	217748	178370	196,00	274				
					28125,00	23007,60	39378	32213	90,76	127				
2.	Е0122-11-3	Сварка и укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	км	1,40	58881,69	25695,31	82434	35973	194,00	272				
					33075,00	6813,45	46305	9539	26,38	37				
3.	С130804-398	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,79 МПа, SDR 13,6 Dв 92,8 мм (110х8,1)мм	м	1400,00	722,00	--	1010800	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
4.	Ц0108-141-1	Укладка изолированного проводника	м	1400,00	26,40	3,10	36960	4340	0,11	154				
					19,10	0,50	26740	700	0,00	4				
5.	С151607-101	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 4 мм2	1000м	1,40	6650,00	--	9310	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				

6. СПрайс ООО"Новатек-" Полимер"2008г	Сигнальная лента ЛСГ200(250мх200мм) цена:1125.5.1,06.1,02:1,06: 1,02:1,6426	ролик	7,00	3424,45 ---	-- --	2371 --	-- --	-- --	-- --
7. Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	км	1,40	92630,43 9000,00	67711,68 11625,86	129683 12600	94796 16276	43,50 43,04	61 60
8. Е0125-46-1	Испытание воздухом отпередвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа/60,5КГс/см2/трубопровода диаметром 350 мм	км	1,40	214942,93 32175,00	180223,18 32204,48	300920 45045	252312 45086	172,00 121,11	241 170

ИТОГО:	1811826 170068	565793 103814
		1002 398

Накладные расходы :

На монтажные работы	26068
На общестроительные работы	284849
Всего накладных расходов:	310917
Итого с накладными	2122743

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	127365
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2250108
Итого с временными, 2,7 %	2310861
Итого с зимними удорожаниями, 3,12 %	2382960
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,68 %	2421782
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2431025
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2454134
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	4787987
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	95759
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4883746
Налог на добавленную стоимость, 12 %	586049
Итого с НДС	5469795

ЗАКАЗЧИК:	ГУ «Управление энергетики и жилищно коммунальн хозяйства ЗКО	Амиргалиев А.Б
ПОДРЯДЧИК:	Директор ТОО «ЛАЙГЭ»	Жумашев Н.С.
ТЕХНАДЗОР:	Директор ТОО Сектор строительных услуг «Сенимди-Сапа»	Утегалиев Г.Б.
ЭКСПЕРТ ТЕХНАДЗОР:	ТОО Сектор строительных услуг «Сенимди-Сапа»	Искакова З.С.

Эксперт-технадзор
Искакова
Замзагуль Сериковна

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Управление энергетики и жилищно коммунального хозяйства ЗКО"

Подрядчик ТОО "ЛАЙГЭ"

Договор №18 30 марта 2012 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода к с Тасмола Чингирлауского района

Наименование обьекта: Газоснабжение с.Тасмола Чингирлауского района ЗКО

А К Т N 1 от 23.08.2012

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ								
1.	Е0101-24-5	Возвращение плодородного слоя из временного отвала	м3	52500,00	4,85	4,85	254678	254678	--	--
					--	1,68	--	87005	0,01	284
2.	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с),при перемещении 1 группы грунтов добовлять на каждые последующие10м	м3	75000,00	7,32	7,32	549265	549265	--	--
					--	2,38	--	178328	0,01	683
3.	Е101-30-2	Планировка полосы временного отвала	м2	490000,00	0,20	0,20	99401	99401	--	--
					--	0,07	--	34486	0,00	113
4.	Е0147-107-8 К=2	Культивация почвы без боронования	га	70,00	653,40	653,40	45738	45738	--	--
					--	262,62	--	18383	0,51	36
		ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ ГАЗОПРОВОДА								
5.	Е0101-42-	Рытье и засыпка траншей для	км	4,75	155523,37	127398,37	738580	605015	196,00	931

3	трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, глубина траншеи 1,4 м в грунтах 3 группы в сухих грунтах			2125,00	23007,60	133566	109263	90,76	431
6. E0101-149 -4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	3,00	162,72	143,86	488	432	0,13	0
				18,86	36,68	57	110	0,14	0
7. E0101-164 -2	Доработка вручную до проектных размеров квадрата 0,7х0,7м	м3	0,0397	262,72	--	10	--	1,85	0
Т.ч. П.3.187 К=2				262,72	--	10	--	--	--
8. E0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов под опоры из бетона	м3	1,26	10202,15	95,97	12855	121	4,90	6
				771,75	36,25	972	46	0,18	0
9. C143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,26	127,00	--	160	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
10. C143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,26	361,00	--	455	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
11. C143001-6 4	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	1,26	840,00	--	1058	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
12. E0109-34-1	Установка опор	т	0,0514	17355,76	2191,28	892	113	73,60	4
				12555,00	101,25	645	5	0,49	0
13. C12041-13 3	Окраска опор	т	0,0514	18000,00	--	925	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
14. C12021-24 6	Конструкции стальные опор из труб и профилей	т	0,0514	162200,00	--	8332	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
15. E0125-5-1	Сварка трубопроводов 3-4 категории на сварочной базе и трассе, диаметр трубопровода 108 мм	км	0,012	242753,01	149007,16	2913	1788	276,00	3
				54225,00	33789,31	651	405	129,39	2

16.	Е0125-7-1	Укладка [illegible]бопровода по опорам, диаметр [illegible]бопровода 108х3,5 мм мм	км	0,01[illegible]	02307,14	218457,76	3628	2621	[illegible]83,00	5
					72000,00	53473,85	864	642	189,18	2
17.	С130806-7 8	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3,5 мм	м	12,12	550,80	--	6676	--	--	--
	Изм.и доп. Вып.9 СН.РК. 8.02-04-2002 СН.РК 8.02-04С-2004 Т.ч.п.5 К-1,02				--	--	--	--	--	--
18.	Е0113-16-6 К-2	Огрунтовка надземного газопровода за 2 раза V 0,5.12.2	м2	12,00	21,80	0,05	262	1	0,03	0
					5,81	0,02	70	--	0,00	0
19.	Е0113-26-6 К-2	Окраска надземного газопровода эмалью за 2 раза	м2	12,00	36,54	0,02	438	--	0,02	0
					4,16	--	50	--	--	--
20.	Е0122-11-3	Сварка и укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.110 мм	км	4,75	58881,69	25695,31	279570	122001	194,00	921
					33075,00	6813,45	157040	32350	26,38	125
21.	С130804-3 98	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,79 МПа, SDR 13,6 Dв 92,8 (110х8,1)	м	4950	722,00	--	3573914	--	--	--
	Изм.и доп. Вып.5 СН.РК. 8.02-04-2002 СН.РК 8.02-04С-2004 СН РК 8,02-06 ОБ-2002				--	--	--	--	--	--
22.	С130804-3 76	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 88,8 (110х10)	м	36,36	874,00	--	31779	--	--	--
	Изм.и доп. Вып.5 СН.РК. 8.02-04-2002 СН.РК 8.02-04С-2004 СН РК 8,02-06 ОБ-2002				--	--	--	--	--	--
23.	Е0125-22-1	Транспортировка секций труб диаметром до 800 мм от	т/км	1707,61	102,09	95,97	174330	163879	0,04	62

	установк[illegible] трассе с погрузкой и разгрузко[illegible]бьем 24838х0,0055.25:2									
24.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3,00	300,57	225,64	902	677	0,41	1
					69,53	58,98	209	177	0,23	1
25.	С130804-60	Отводы пэ	10шт	0,3	6190,00	--	1857	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Ц0108-141-1	Укладка изолированного проводника	м	4758,00	26,40	3,10	125611	14750	0,11	523
					19,10	0,50	90878	2379	0,00	14
27.	С151607-101	Провада силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напрежение до 450В с алюминовой жилой,марка АПВ сечение 4 мм2	1000м	4,75	6650,00	--	31508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СПрайс ООО"Новатек-Полимер"2008г	Сигнальная лента ЛСГ200(250мх200мм) цена:1125.5.1,06.1,02:1,06: 1,02:1,6426	ролик	2,35	3424,45	--	8054	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	УЗ-34-2	Контакное устройство на трубопроводах для подключения провода-спутника	устройст	8,00	15481,43	1380,64	123851	11045	45,60	365
					7846,04	240,37	62768	1923	1,20	10
30.	С прайс катодзащит А-2010 г	Контактное устройство скип цена:2616РР с НДСХ5Х1,06Х1,02:1,18:1,8232:1,02:1,06	шт	8,00	6079,83	--	48639	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОМОБИЛЬНУЮ ДОРОГУ БЕСТРАНШЕЙНЫМ СПОСОБОМ (МЕТОДОМ НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ)								
31.	Е0104-67-1 Изм.и доп Вып.3 СН.РК. 8.02-05-2002 СН.РК 8.02-03-2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	установ.	1,00	849,44	360,98	849	361	2,70	3
					488,46	138,60	488	139	0,56	1
32.	Е0104-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	установ.	1,00	676,53	251,39	677	251	2,35	2

Изм.и доп Вып.3 СН.РК. 8.02-05-2002 СН.РК 8.02-03-2002				425,14	96,53	425	97	0,39	0
33. Е0104-69-1 Изм.и доп Вып.8 СН.РК. 8.02-05-2002 СН.РК 8.02-06-2004 СН.РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	м	28,00	831,43 / 49,84	781,34 / 63,41	23280 / 1396	21877 / 1775	0,28 / 0,30	8 / 8
34. Е0104-69-2 Изм.и доп Вып.8 СН.РК. 8.02-05-2002 СН.РК 8.02-06-2004 СН.РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	м	28,00	1089,57 / 64,08	1024,24 / 86,02	30508 / 1794	28679 / 2409	0,36 / 0,41	10 / 11
35. Е0104-69-3 Изм.и доп Вып.8 СН.РК. 8.02-05-2002 СН.РК 8.02-06-2004 СН.РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	м	28,00	1823,56 / 106,80	1713,61 / 144,87	51060 / 2990	47981 / 4056	0,60 / 0,68	17 / 19

	ПРИМЕНИТ буровой [illegible]и			--------	--------	--------	--------	--------	--------
				--	--	--	--	--	--
37. С11061-22 5 Изм.и доп Вып.5 СН.РК. 8.02-04-2002 СН.РК 8.02-04С-2004 СН.РК 8,02-06ОБ-2002	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,0063	180000,00	--	1134	--	--	--
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				--	--	--	--	--	--
38. Е0104-69-6 Изм.и доп Вып.8 СН.РК. 8.02-05-2002 СН.РК 8.02-06-2004 СН.РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН протаскивание футляра	м	28,00	5063,58	4756,84	141780	133191	1,68	47
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				299,04	396,18	8373	11093	1,87	52
39. С130804-3 85 Изм.и доп Вып.5 СН.РК. 8.02-04-2002 СН.РК 8.02-04С-2004 СН.РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 254,4 (315х28,6)мм	м	28,28	7160,00	--	202485	--	--	--
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				--	--	--	--	--	--
40. Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 110 мм	м	28,00	244,97	0,28	6859	8	0,84	24
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				146,93	0,11	4114	3	0,00	0
41. Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	1,00	4618,68	559,80	4619	560	7,99	8
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				1320,75	9,29	1321	9	0,02	0
	УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ Д-57 ММ ОТ ЗАЩИТНОГО								
42. Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	1,00	958,17	290,34	958	290	2,74	3
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				486,00	110,25	486	110	0,53	1

43.	С130806-1 84 Изм.и доп Вып.9 СН.РК. 8.02-04-2002 СН.РК 8.02-04С-2004	Трубы ст[illegible]ные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х4,5 мм	м	2,2[illegible]	415,00 ---	-- ---	913 ---	-- ---	-- ---	-- ---
44.	С143001-7 Изм.и доп Вып.6 СН.РК. 8.02-04-2002 СН.РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473/ Класса В15 /М-200/	м3	0,12	8220,00 ---	-- ---	986 ---	-- ---	-- ---	-- ---
45.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,12	127,00 ---	-- ---	15 ---	-- ---	-- ---	-- ---
46.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,12	361,00 ---	-- ---	43 ---	-- ---	-- ---	-- ---
47.	С143001-6 4	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	0,12	840,00 ---	-- ---	101 ---	-- ---	-- ---	-- ---
48.	Е0125-12- 1	Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями /трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ/, диаметр трубопровода 350 мм	шт	3,00	49441,20 --- 12825,00	22144,20 --- 5979,00	148324 --- 38475	66433 --- 17937	78,00 --- 22,62	234 --- 68
49.	Е0122-49- 1	Подвешивание трубопровода при пересечении их трассой трубопровода	км	0,012	20732,90 --- 9495,00	424,40 --- 159,75	249 --- 114	5 --- 2	59,30 --- 0,78	1 --- 0
		СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ								
50.	Е0125-50- 1	Вычитается позиция:Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 350 мм,учтенное в прокладке полиэтиленовых тр-в по сборнику 22	км	24,84	-114341,83 --- -8190,00	-100633,70 --- -13090,40	-2840022 --- -203423	-2499540 --- -325139	-37,50 --- -50,22	-931 --- -1247

1	диаметром [illegible]50 мм	км	[illegible] 4,[illegible]	[illegible]2630,43	67711,68	439902	321563	[illegible]43,50	207
				9000,00	11625,86	42741	55211	43,04	204
52. E0125-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм	км	4,75	214942,93	180223,18	1020764	855880	172,00	817
				32175,00	32204,48	152799	152939	121,11	575
53. Ц3955-1	Изготовление образцов для испытания , толщиной стенки до 6 мм	образец	2,00	249,94	56,70	500	113	1,00	2
				191,00	6,75	382	14	0,04	0
54. Ц3942-1	Испытание на растяжение, сталь перлитная, толщиной стенки до 12 мм	образец	2,00	780,00	526,00	1560	1052	1,00	2
				254,00	49,50	508	99	0,29	1
55. E0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	3,00	2327,99	1344,74	6984	4034	1,95	6
				391,50	508,50	1174	1525	3,25	10
56. Ц3924-11	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 194 мм, толщина стенки до 14 мм	стык	15,00	268,40	35,20	4026	528	1,00	15
				203,00	2,25	3045	34	0,01	0
	УКАЗАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ								
57. E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	30,00	218,93	--	6568	--	1,54	46
				218,93	--	6568	--	--	--
58. E0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	19,44	9630,95	95,97	187226	1866	4,90	95
				771,75	36,25	15003	705	0,18	3
59. C143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	19,44	127,00	--	2469	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
60. C143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	19,44	361,00	--	7018	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
61. C143001-6	Надбавка к сметной стоимости при	м3	19,44	840,00	--	16330	--	--	--

	водонепр[illegible]даемости Свыше 4: за 4 кг/см2			--	--	--	--	--	--
62.	Е0109-34-1 Установка стоек	т	1,32	17355,76	2191,28	22910	2892	73,60	97
				12555,00	101,25	16573	134	0,49	1
63.	С12021-24-5 Конструкции стальные опознавательного столба	т	1,32	172800,00	--	228096	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
64.	С12041-13-3 Окраска столба и креплений	т	1,32	18000,00	--	23760	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
65.	Е0127-84-1 Установка знаков	шт	68,00	157,67	--	10722	--	0,69	47
				119,03	--	8094	--	--	--
66.	С11011-95-4 Указательные знаки	шт	68,00	359,00	--	24412	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
	ЛИНЕЙНАЯ ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА								
67.	Е0122-36-2 Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	2,00	497,61	28,48	995	57	2,03	4
				342,00	11,25	684	22	0,05	0
68.	С130902-12 Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	11800,00	--	23600	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
69.	С130809-75 Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	компл	4,00	2350,00	--	9400	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
	ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ ЗАДВИЖКИ 2ШТ								
70.	Е0107-24-11 Установка оград металлических по метталлич.столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой 1,6 м	м	22,00	506,61	240,24	11145	5285	1,42	31
				249,75	65,38	5494	1438	0,24	5
71.	С143001-7 Бетон тяжелый класса в15 (м-200)	м3	2,60	8220,00	--	21372	--	--	--
	Изм.и доп. Вып.6 СН.РК. 8.02-04-2002 СН.РК 8.02-04С-2004			--	--	--	--	--	--
72.	С143001-54 Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	2,60	127,00	--	330	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

	2	изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
74.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	2,60	840,00 -------- --	-- -------- --	2184 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
75.	Е0107-25-8	Устройство калиток	шт	2,00	1488,85 -------- 1435,50	33,47 -------- 12,65	2978 -------- 2871	67 -------- 25	7,85 -------- 0,06	16 -------- 0
76.	С12021-245	Изготовление и стоимость элементов ограды	т	0,624	172800,00 -------- --	-- -------- --	107827 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
77.	С11011-760	Сетка пелетная с квадратными ячейками N50 оцинкованная из проволоки	м2	32,9	187,00 -------- --	-- -------- --	6152 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
78.	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,624	18000,00 -------- --	-- -------- --	11232 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ ЗАДВИЖКИ 16М2-2ШТ								
79.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм М600	м2	32,00	573,35 -------- 6,01	34,29 -------- 8,79	18347 -------- 192	1097 -------- 281	0,04 -------- 0,03	1 -------- 1
80.	Е0127-26-3 К=2	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	м2	32,00	-90,40 -------- -0,20	-2,73 -------- -0,80	-2893 -------- -6	-88 -------- -26	-0,00 -------- -0,00	-0 -------- -0
		УСТАНОВКА ШКАФНОГО ГАЗОРЕГУЛЯТОРНОГО ПУНКТА								
81.	Ц0107-1-2	Установка шкафного газорегуляторного пункта	шт	1,00	32082,00 -------- 20000,00	5750,00 -------- 2003,01	32082 -------- 20000	5750 -------- 2003	107,00 -------- 11,62	107 -------- 12
82.	СПисьмо №73 от 1.12.2010	Шкафной пунк редуцирования газа ГРПШ-13-1В-У1 в с обогревом, с регулятором давления газа РДГ-50В,с узлом учета расхода газа СГ16МТ-100,с транспортными расходами до г.Уральска цена:181071.5.1,03.1,012:1,823:1,02	шт	1,00	507516,07 -------- --	-- -------- --	507516 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
83.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	м3	1,00	10088,71 --------	260,48 --------	10089 --------	260 --------	3,94 --------	4 --------

84.	Е0106-3-7	Дополнит[illegible]ные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов	м3	1,0[illegible]	119,07	0,23	119	--	[illegible] 0,61	1
85.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,004	96,75 172357,31	0,09 536,06	97 689	-- 2	0,00 289,00	0 1
86.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,00	47475,00 127,00	202,50 --	190 127	1 --	0,99 --	0 --
87.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,00	-- 361,00	-- --	-- 361	-- --	-- --	-- --
88.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	1,00	-- 840,00	-- --	-- 840	-- --	-- --	-- --
89.	Ц0108-471-2	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 63х63х6 мм	шт	1,00	-- 568,80	-- 27,80	-- 569	-- 28	-- 1,00	-- 1
90.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	11,00	149,00 61,90	4,50 3,30	149 681	4 36	0,03 0,14	0 2
91.	Е0134-130-1	Устройство молниеотвода	шт	1,00	23,00 170,43	0,40 --	253 170	4 --	0,00 0,70	0 1
92.	Е0122-33-5	Установка и приварка патрубков,фасонных частей	т	0,02	110,25 247994,13	-- 49389,75	110 4389	-- 874	-- 312,70	-- 6
93.	С12041-133	Окраска стальных фасонных частей	т	0,08	62775,00 18000,00	18657,00 --	1111 1386	330 --	91,12 --	2 --
		ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ ГРПШ								
94.	Е0107-24-11	Установка оград металлических по металлич. столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	м	17,00	506,61 249,75	240,24 65,38	8612 4246	4084 1111	1,42 0,24	24 4
95.	С143001-7 Изм.и доп. /ГОСТ7473-94/класса в15 /М-200/ Вып.6 СН.РК. 8.02-04-2002 СН.РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый	м3	2,56	8220,00	--	21043	--	--	--

96.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	2,5	127,00 ---	-- ---	325 ---	-- ---	-- ---	-- ---
97.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	2,56	361,00 ---	-- ---	924 ---	-- ---	-- ---	-- ---
98.	С143001-6 4	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	2,56	840,00 ---	-- ---	2150 ---	-- ---	-- ---	-- ---
99.	Е0107-25- 8	Устройство калиток	шт	2,00	1488,85 --- 1435,50	33,47 --- 12,65	2978 --- 2871	67 --- 25	7,85 --- 0,06	16 --- 0
100.	С12021-24 5	Изготовление и стоимость элементов ограды	т	0,728	172800,00 ---	-- ---	125798 ---	-- ---	-- ---	-- ---
101.	С11011-76 0	Сетка плетеная с квадратными ячейками N50 оцинкованная из проволоки	м2	39,60	187,00 ---	-- ---	7405 ---	-- ---	-- ---	-- ---
102.	С12041-13 3	Окраска м.констр.ограды двумя слоями эмали ПФ-115 по огрунтовке	т	0,728	18000,00 ---	-- ---	13104 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ ГРПШ 32М2								
103.	Е0127-26- 1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм м600	м2	32,00	573,35 --- 6,01	34,29 --- 8,79	18347 --- 192	1097 --- 281	0,04 --- 0,03	1 --- 1
104.	Е0127-26- 3 К=2	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	32,00	-90,40 --- -0,20	-2,73 --- -0,80	-2893 --- -6	-88 --- -26	-0,00 --- -0,00	-0 --- -0
		ВЫХОД П/Э ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИФС Д150ММ 3ШТ								
105.	Е0124-101 -3	Устройство выхода газопровода из земли	ввод	3,00	16050,48 --- 2124,00	1620,50 --- 612,00	48151 --- 6372	4861 --- 1836	11,70 --- 2,99	35 --- 9
106.	Е0122-34- 1	Установка неразъемных соединений полиэтилен-сталь	шт	3,00	300,57 --- 69,53	225,64 --- 58,98	902 --- 209	677 --- 177	0,41 --- 0,23	1 --- 1
107.	СПрайс ООО"Новатек -Полимер"	Переход полиэтилен-сталь д110х108мм цена:990 РР с НДС.5.1,06.1,02:1,18:1,06:1,02:1,5	шт	3,00	2783,62 ---	-- ---	8351 ---	-- ---	-- ---	-- ---

108.	У3-56-28	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 1,2 МПа/12кгс/см2/,ДУ 1500мм	соедине н	3,00	7712,69	904,28	23138	2713	9,50	29
					1629,81	305,37	4889	916	1,50	5
109.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных подушки из бетона в15	м3	0,678	10202,15	95,97	6917	65	4,90	3
					771,75	36,25	523	25	0,18	0
110.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,678	127,00	--	86	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,678	361,00	--	245	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С143001-6 4	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	0,678	840,00	--	570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	С12041-21	Арматура класса А-III	т	0,003	58600,00	--	176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	Изм.и доп. Вып.9 СН.РК. 8.02-04-2002 СН.РК 8.02-04С-2004									
114.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под соединение	м3	3,00	2418,20	152,52	7255	458	1,02	3
					153,68	57,15	461	171	0,28	1
115.	Е0124-103 -3	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 100 мм	врезка	1,00	6530,76	3418,13	6531	3418	6,43	6
					1505,25	1291,50	1505	1291	6,31	6
116.	Е0124-106 -3	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 100 мм	отключ	1,00	2895,89	1788,43	2896	1788	3,63	4
					864,00	675,00	864	675	3,30	3
	ИТОГО:						6944974	861850		3840
							610233	456086		1741

Накладные расходы :

На монтажные работы	197056
На общестроительные работы	926766
На металломонтажные работы	15621
Всего накладных расходов:	1139444
Итого с накладными	8084417

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	485065
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8569482
Итого с временными, 2,7 %	8800858
Итого с зимними удорожаниями, 3,12 %	9075445
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,68 %	9223299
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9258502
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9346511
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	18234742
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	364695
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	18599437
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2231933
Итого с НДС	20831370

ЗАКАЗЧИК:	ГУ «Управление энергетики и жилищно коммунального хозяйства ЗКО	Кочалиев К.Н.
ПОДРЯДЧИК:	Директор ТОО «ЛАЙГЭ»	Жумашев Н.С.
ТЕХНАДЗОР:	Директор ТОО Сектор строительных услуг «Сенимди-Сапа»	Утегалиев Г.Б.
ЭКСПЕРТ ТЕХНАДЗОР:	ТОО Сектор строительных услуг «Сенимди-Сапа»	Искакова З.С.

Эксперт-технадзор
Искакова
Замзагуль Сериковна

"Сектор строительных услуг "Сенімді сапа"

Гурсомов