Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2014 г

Ф2В

на выполнение "Капитальный ремонт детского сада "Шолпан" по ул.Н. Савичева 37 в г.Уральске ЗКО"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кровля основного здания								
1	Е0158-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	475	17,19	2,02	8165	960	7799	0,10	50
		м2		15,17	0,16	7206	76	107,1	--	1
2	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	142,5	29,02	2,02	4135	288	4170	0,17	25
		м2		27,00	0,32	3848	46	107,1	--	--
3	Е0153-2-1	Разборка кирпичных столбиков	0,5	4899,14	1880,99	2450	940	1888	21,24	11
		м3		3018,15	538,09	1509	269	106,2	2,91	1
4	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	142,5	36,77	1,67	5240	238	5401	0,23	32
		м2		35,10	0,29	5002	41	107,1	--	--
5	Е0165-28-1	Прочистка вентиляционных коробов	116	47,32	0,51	5489	59	4324	0,21	24
		м		32,27	0,09	3743	10	115,2	--	--
6	Е0169-18-1	Очистка кровли от мусора	475	6,08	--	2888	--	2599	0,05	22
		м2		6,08	--	2888	--	90	--	--
7	Е0110-15-1 К=1,15 К=1,25	Устройство слуховых окон	1	3237,88	93,85	3238	94	1112	6,08	6
		шт		1107,45	36,22	1107	36	97,2	0,17	--
8	Е0110-14-1 К=1,15 К=1,25	Установка стропил+ усиление стропильных ног из брусьев	3	21864,59	384,42	65594	1153	11816	22,10	66
		м3		3907,13	144,90	11721	435	97,2	0,71	2
9	Е0112-7-5 К=1,15 К=1,25	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон из профилированного листа	475	527,12	9,43	250382	4479	146560	1,71	812
		м2		313,89	3,54	149099	1682	97,2	0,02	8
10	С11011-426	Профлист НС-44 с антикоррозионным эмалевым покрытием	525,35	490,00	--	257422	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0112-15-1 К=1,15 К=1,25	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	475	32,42	1,37	15399	650	14575	0,16	74
		м2		31,05	0,52	14749	246	97,2	--	1
12	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,5225	30400,00	--	15884	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0112-7-6 К=1,15 К=1,25	Устройство покрытия слуховых окон профлистом	5	1171,57	9,43	5858	47	1338	1,48	7
		м2		271,69	3,54	1358	18	97,2	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	E0158-27-5	Установка воронок и отливов водосточных труб	4	512,97	0,31	2052	1	310	0,45	2
		1шт		72,45	--	290	--	107,1	--	--
15	E0158-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	36	393,86	0,16	14179	6	2396	0,35	13
		м		62,12	0,02	2236	1	107,1	--	--
16	E0112-12-1 К=1,15 К=1,25	Ограждение кровель перилами	63	547,45	2,86	34489	180	746	0,06	4
		м		11,13	1,06	701	67	97,2	0,01	--
17	E0115-172-4 К=1,15 К=1,25	Масляная окраска ограждения кровель	32,85	164,61	0,08	5407	3	3966	0,65	21
		м2		124,20	0,02	4080	1	97,2	--	--
18	E0112-8-2 К=1,15 К=1,25	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	475	32,20	0,06	15294	27	4099	0,05	23
		м2		8,86	0,02	4206	11	97,2	--	--
19	E0158-18-9	Устройство конька из листовой стали	51,2	600,78	1,14	30760	58	3403	0,40	20
		м		61,88	0,18	3168	9	107,1	--	--
20	E0110-3-4 К=1,15 К=1,25	Обшивка свеса досками	73,5	820,18	9,97	60283	733	8864	0,68	50
		м2		120,32	3,75	8844	276	97,2	0,02	1
21	E0158-18-11	Устройство фартуков к слуховым окнам из листовой стали	1	4581,79	1,01	4582	1	53	0,32	--
		шт		49,28	0,23	49	--	107,1	--	--
22	E0110-51-1 К=1,15 К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	20,05	596,52	32,33	11960	648	3011	0,78	16
		м3		142,31	12,17	2853	244	97,2	0,06	1
23	E0110-52-1 К=1,15 К=1,25	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	475	21,32	1,05	10127	497	2665	0,03	14
		м2		5,38	0,39	2556	186	97,2	--	1
24	E0158-18-6 К=1,15 К=1,25	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали	66,14	307,33	0,97	20327	64	1662	0,14	10
		м		25,69	0,16	1699	11	97,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			851603	11127			1301
			Тенге			232914	3664			20
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			846114				
	Материалы -		Тенге			332569				
	Всего заработная плата -		Тенге				232824			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			273305				
		Накладные расходы -	Тенге			228432				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34265			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64473				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1139019				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1411

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				267089			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5489				
	Материалы -		Тенге			1420				
	Всего заработная плата -		Тенге				3754			
	Местные материалы -		Тенге			266				
		Накладные расходы -	Тенге			4324				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				649			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			589				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10402				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4402			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1149421				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1437
		Сметная заработная плата -	Тенге				271491			
		Окна								
25	E0156-1-1	**Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	43	215,57	21,24	9270	913	9178	1,29	55
		шт		194,33	3,31	8356	142	108	0,03	1
26	E0156-2-2	**Снятие оконных переплетов остекленных**	93,5	74,90	6,81	7003	637	6985	0,46	43
		м2		68,09	1,08	6366	101	108	0,01	1
27	E0156-3-2	**Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных**	30,96	146,99	6,63	4551	205	4728	0,95	29
		м2		140,36	1,04	4346	32	108	0,01	--
28	E0110-91-5 К=1,15 К=1,25	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**	41,64	458,28	22,22	19083	925	8947	1,11	46
		м2		213,70	7,35	8899	306	97,2	0,04	1
29	E0110-91-6 К=1,15 К=1,25	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2**	51,86	369,34	21,70	19154	1125	8280	0,82	42
		м2		156,91	7,35	8137	381	97,2	0,04	2
30	С12061-188 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками**	93,5	8680,00	--	811580	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
31	С11011-936 К=0,5	**Поправка на 3-е стекло**	93,5	1400,00	--	130900	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
32	E0110-22-2 К=1,15 К=1,25	**Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**	12,96	251,27	6,42	3256	83	1393	0,59	8
		м2		108,16	2,44	1402	32	97,2	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0110-22-3 К=1,15 К=1,25	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	15,82	170,79	4,42	2702	70	1167	0,40	6
		м2		74,27	1,66	1175	26	97,2	0,01	--
34	Е0110-22-1 К=1,15 К=1,25	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	2,18	457,81	11,97	998	26	442	1,11	2
		м2		203,89	4,53	444	10	97,2	0,02	--
35	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	48,78	3680,00	--	179510	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1188007	3985			233
			Тенге			39125	1030			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1188007				
	Материалы -		Тенге			22190				
	Всего заработная плата -		Тенге				40155			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1121990				
	Местные материалы -		Тенге			716				
		Накладные расходы -	Тенге			41120				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6168			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73748				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1302874				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							260
		Сметная заработная плата -	Тенге				46323			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1302874				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							260
		Сметная заработная плата -	Тенге				46323			
		Полы								
		Демонтаж								
36	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	431,3	51,33	4,89	22139	2109	22569	0,34	145
		1м2		46,44	0,83	20030	358	110,7	0,01	4
37	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	431,3	11,07	0,04	4774	17	5276	0,08	33
		1м2		11,03	0,02	4757	9	110,7	--	--
38	Е0146-41-1 К=1,15 К=1,25	Разборка бетонных оснований под полы на грави	25,29	2758,90	1273,67	69772	32211	48340	7,70	195
		м3		1485,23	481,27	37561	12171	97,2	2,35	59
39	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	325,9	17,38	0,93	5664	303	5985	0,11	37
		1м2		16,45	0,14	5361	46	110,7	--	--
40	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	908,4	5,64	0,19	5123	173	5501	0,04	34
		1м		5,45	0,02	4951	18	110,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0157-23-2	Разборка плинтусов цементных	101,16	50,17	2,01	5075	203	2876	0,15	15
		1м		25,36	0,32	2565	32	110,7	--	--
42	Е0157-22-1	Разборка бетонных покрытий площадью до 20 м2	84,3	324,92	35,06	27390	2956	9308	0,67	56
		1м2		94,23	5,51	7944	464	110,7	0,03	3
		1 этаж,тип керамическая плитка								
43	Е0101-136-1 К=1,15 К=1,25	Уплотнение грунта оснований под полы	124,2	4,96	4,96	616	616	253	--	--
		м2		--	2,09	--	260	97,2	0,01	1
44	Е0111-1-2 К=1,15 К=1,25	Уплотнение грунта щебнем	124,2	114,10	3,01	14171	374	1597	0,07	8
		м2		12,09	1,14	1501	141	97,2	0,01	1
45	Е0111-8-3 К=1,15 К=1,25	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	9,69	4769,56	301,14	46217	2918	6483	3,44	33
		м3		574,43	113,85	5566	1103	97,2	0,55	5
46	Е0111-11-3 К=1,15 К=1,25	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	124,2	262,61	15,44	32617	1918	8009	0,37	45
		м2		60,55	5,80	7520	720	97,2	0,03	4
47	Е0111-11-4 К=1,15 К=1,25 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	124,2	84,59	1,54	10506	191	244	0,01	1
		м2		1,45	0,57	180	71	97,2	--	--
		1этаж,тип бетонные								
48	Е0101-136-1 К=1,15 К=1,25	Уплотнение грунта оснований под полы	75,3	4,96	4,96	374	374	153	--	--
		м2		--	2,09	--	158	97,2	0,01	1
49	Е0111-1-2 К=1,15 К=1,25	Уплотнение грунта щебнем	75,3	114,10	3,01	8592	227	968	0,07	5
		м2		12,09	1,14	910	86	97,2	0,01	--
50	Е0111-11-3 К=1,15 К=1,25	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	75,3	262,61	15,44	19775	1163	4856	0,37	28
		м2		60,55	5,80	4559	436	97,2	0,03	2
51	Е0157-22-1	Устройство бетонных покрытий площадью до 20 м2	75,3	324,92	35,06	24466	2640	8314	0,67	50
		1м2		94,23	5,51	7096	415	110,7	0,03	2
		1этаж тип деревянные покрытые линолеумом								
52	Е0101-136-1 К=1,15 К=1,25	Уплотнение грунта оснований под полы	5	4,96	4,96	25	25	10	--	--
		м2		--	2,09	--	10	97,2	0,01	--
53	Е0111-4-1 К=1,15 К=1,25	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	5	339,30	21,18	1697	106	519	0,42	2
		м2		98,84	7,95	494	40	97,2	0,04	--
54	Е0111-4-2 К=1,15 К=1,25	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	5	224,37	10,41	1122	52	303	0,25	1
		м2		58,48	3,91	292	20	97,2	0,02	--
55	Е0157-12-2	Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью свыше 10 м2	5	594,79	8,95	2974	45	643	0,76	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2		114,73	1,42	574	7	110,7	0,02	--
56	Е0157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	5	1920,69	5,23	9603	26	669	0,75	4
		1м2		120,11	0,83	601	4	110,7	0,01	--
		1этаж,покрытые линолеумом								
57	Е0101-136-1 К=1,15 К=1,25	Уплотнение грунта оснований под полы	192,1	4,96	4,96	953	953	391	--	--
		м2		--	2,09	--	402	97,2	0,01	2
58	Е0111-1-2 К=1,15 К=1,25	Уплотнение грунта щебнем	192,1	114,10	3,01	21919	579	2469	0,07	13
		м2		12,09	1,14	2322	219	97,2	0,01	1
59	Е0111-8-3 К=1,15 К=1,25	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	28,82	4769,56	301,14	137459	8679	19281	3,44	99
		м3		574,43	113,85	16555	3281	97,2	0,55	16
60	Е0111-11-3 К=1,15 К=1,25	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	192,1	262,61	15,44	50448	2967	12388	0,37	70
		м2		60,55	5,80	11631	1113	97,2	0,03	5
61	Е0111-11-4 К=1,15 К=1,25 К=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	192,1	507,54	9,25	97498	1776	2268	0,05	10
		м2		8,69	3,45	1670	663	97,2	0,02	3
62	Е0157-22-1	Устройство бетонных покрытий площадью до 20 м2	192,1	324,92	35,06	62416	6735	21210	0,67	129
		1м2		94,23	5,51	18102	1058	110,7	0,03	6
		1этаж деревянные								
63	Е0101-136-1 К=1,15 К=1,25	Уплотнение грунта оснований под полы	15,5	4,96	4,96	77	77	32	--	--
		м2		--	2,09	--	32	97,2	0,01	--
64	Е0111-8-3 К=1,15 К=1,25	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	2,33	4769,56	301,14	11113	702	1559	3,44	8
		м3		574,43	113,85	1338	265	97,2	0,55	1
65	Е0111-4-1 К=1,15 К=1,25	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	15,5	339,30	21,18	5259	328	1609	0,42	6
		м2		98,84	7,95	1532	123	97,2	0,04	1
66	Е0111-4-2 К=1,15 К=1,25	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	15,5	224,37	10,41	3478	161	940	0,25	4
		м2		58,48	3,91	906	61	97,2	0,02	--
67	Е0157-12-2	Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью свыше 10 м2	15,5	594,79	8,95	9219	139	1993	0,76	12
		1м2		114,73	1,42	1778	22	110,7	0,02	--
68	Е0157-17-4 К=1,15 К=1,25	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	15,5	1939,49	6,01	30062	93	2095	0,75	12
		1м2		138,13	0,95	2141	15	97,2	0,01	--
		2этаж,тип керамическая плитка								
69	Е0111-11-3 К=1,15 К=1,25	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм до 30мм	13,5	262,61	15,44	3545	209	871	0,37	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		60,55	5,80	817	78	97,2	0,03	--
70	Е0111-11-4 К=1,15 К=1,25 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	13,5	84,59	1,54	1142	21	27	0,01	--
		м2		1,45	0,57	20	8	97,2	--	--
71	Е0111-27-2 К=1,15 К=1,25	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	13,5	1987,19	13,48	26827	182	2657	1,06	14
		м2		197,43	5,05	2665	68	97,2	0,02	--
		2этаж, тип деревянные покрытые линолеумом								
72	Е0111-4-1 К=1,15 К=1,25	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	199,2	339,30	21,18	67589	4220	20677	0,42	83
		м2		98,84	7,95	19689	1583	97,2	0,04	8
73	Е0111-4-2 К=1,15 К=1,25	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	199,2	224,37	10,41	44695	2073	12080	0,25	50
		м2		58,48	3,91	11649	779	97,2	0,02	4
74	Е0111-12-3 К=1,15 К=1,25	Укладка лаг по плитам перекрытий	199,2	274,21	2,97	54622	591	11690	0,32	64
		м2		59,26	1,12	11804	222	97,2	0,01	1
75	Е0157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	199,2	1920,69	5,23	382601	1042	26669	0,75	150
		1м2		120,11	0,83	23926	165	110,7	0,01	2
		2этаж,тип деревянные								
76	Е0111-4-1 К=1,15 К=1,25	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	19,8	339,30	21,18	6718	419	2055	0,42	8
		м2		98,84	7,95	1957	157	97,2	0,04	1
77	Е0111-4-2 К=1,15 К=1,25	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	19,8	224,37	10,41	4443	206	1201	0,25	5
		м2		58,48	3,91	1158	77	97,2	0,02	--
78	Е0111-12-3 К=1,15 К=1,25	Укладка лаг по плитам перекрытий	19,8	274,21	2,97	5429	59	1162	0,32	6
		м2		59,26	1,12	1173	22	97,2	0,01	--
79	Е0157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	19,8	1920,69	5,23	38030	104	2651	0,75	15
		1м2		120,11	0,83	2378	16	110,7	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1378236	80960			1462
			Тенге			247675	27002			136
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1378236				
	Материалы -		Тенге			598520				
	Всего заработная плата -		Тенге				274677			
	Местные материалы -		Тенге			451080				
		Накладные расходы -	Тенге			280848				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42127			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99545				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1758628				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1738
		Сметная заработная плата -	Тенге				316805			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1758628				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1738
		Сметная заработная плата -	Тенге				316805			
		ИТОГО				4210923				
		Временные здания и сооружения1,44%				60637				
		итого				4271560				
		Дополнительные затраты на строительство								
		Удорожание работ в зимнее время в зимнее время 1,98%				84577				
		Доп.затраты за выслугу лет 1% от СМР по гл 1-8				42716				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				17086				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г				4415939				
		В текущих ценах 2013г к=2,23355				9863221				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %				197264				
		Итого				10060485				
		НДС 12%				1207258				
		Всего стоимость:				11267743				

Принял:
Подрядчик ТОО "Уральскстройинвест"
Директор

Сдал
Субподрядчик ТОО
Директор