Счет-фактура № 00000000026 от 1 июля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041140010872, г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0048092, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ764500239870001617, в банке АО "Банк Астаны" , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда на СМР №9 от 24.02.2016г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул. Абая, 241

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 041140010872, Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97",г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140013977, ГУ "Управление строительства Алматинской области",г.Талдыкорган, ул. Шевченко, 131

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140008504, г.Талдыкорган, ул. Абая, 241

ИИК получателя: KZ41070103KSN0922000, в банке ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство Выставочного комплекса в г. Талдыкорган Алматинской области	шт	1	138 621 809,82	138 621 809,82	12%	16 634 617,18	155 256 427,00		
Всего по счету:					138 621 809,82		16 634 617,18	155 256 427,00		

Руководитель: Есбергенов Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Атыманова К. У.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана",г.Талдыкорган, ул. Абая, 241** ИИН/БИН **060140008504**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97",г.Алматы, мкр.Мирас,ул Кошек батыра 25Б** **041140010872**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда на СМР №9 от 24.02.2016г от "____" _____ 20____ г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000020	01.07.2016		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство Выставочного комплекса в г. Талдыкорган Алматинской области		шт	1	155 256 427,00	155 256 427,00	16 634 617,18	155 256 427,00
			Итого	1	x	155 256 427,00	16 634 617,18	155 256 427,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) директор / Еберенов / Еберенов

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№170

ачик: ГУ «Отдел строительства города Талдыкоргана» БИН 060140008504
дрядчик: ТОО "Стройсервис-97" БИН 041140010872
менование строительства и его адрес: "Строительство Выставочного комплекса в г.Талдыкорган Алматинской области"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за июль 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		9	24.02.2016				

Наименование пусковых комплексов объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих работ не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
гельство очного сса в корган нской области"	481 450 459	138 621 810	147 698 415	47 474 764	0	0	0	0	16 634 617	155 256 427

М.П.

Заказчик Руководитель отдела Шаяхметов А.К. 2016 года

Подрядчик Директор Есбергенов Н.М. 2016 года

Технический надзор ТОО "УКС" Квас И.А. 2016 года

Наименование строительства и его адрес: "Строительство выстовочного комплекса в г. Талдыкорган

Заказчик ГУ «Отдел строительства города Талдыкоргана»
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.

№170

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2016 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: КМ смета 2-1-3								
1	**Е0109-1-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006#т.ч. п-1.6#прим.3#К=1,03**	**Монтаж каркасовмногоэтажных гражданских зданий высотой до 25 м**								
		т	**138,228**	**8227,97**	**2893,45**	**1137336**	**399955**	**602536**	**22,76**	**3146**
				4131,48	**711,85**	**571087**	**98398**	**90**	**2,44**	**337**
8	**Е0113-16-6**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**								
		м2	**6681,02**	**21,8**	**0,05**	**145630**	**334**	**35055**	**0,03**	**197**
				5,81	**0,02**	**38817**	**134**	**90**	**0**	**1**
9	**Е0113-29-6**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2**								
		м2	**6681,02**	**2234,73**	**99,18**	**14930276**	**662624**	**924185**	**0,59**	**3935**
				116,55	**37,15**	**778673**	**248200**	**90**	**0,18**	**1212**
10	**Е0109-49-2**	**Постановка высокопрочных строительных болтов**								
		шт	**100**	**59,75**	**0,42**	**5975**	**42**	**2606**	**0,16**	**16**
				28,8	**0,16**	**2880**	**16**	**90**	**0**	**0**
		Итого по разделу: КМ								
		смета 2-1-1				**16219216**				
		Раздел: Перекрытия на отм +4,400, +8,300								
75	**Е0109-42-1**	**Монтаж профилированного листа**								
		м2	**1931,26**	**112,45**	**34,24**	**217178**	**66134**	**103471**	**0,32**	**612**
				51,08	**8,45**	**98649**	**16319**	**90**	**0,03**	**58**
77	**Е0106-55-4**	**Установка каркасов и сеток в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг**								
		1т	**27,702**	**3552,65**	**475,4**	**98416**	**13170**	**88364**	**20,01**	**554**
				2909,25	**128,67**	**80592**	**3564**	**105**	**0,49**	**14**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Е0106-54-2	Бетонирование перекрытий толщиной до 16 см в крупнощитовой опалубке	1931,26	39,21	14,46	75733	27935	58128	0,16	317
		м2		24,75	3,92	47799	7561	105	0,02	39
79	С143001-10 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	216	5404		1167264				
		м3								
		Итого по разделу: Перекрытия на отм +4,400, +8,300				1558591				
		Раздел: Лестничный марш цокольного этажа								
91	Е0106-22-5	Устройство лестничного марша Лм-1	3,96	12510,61	379,21	49542	1502	9399	13	51
		м3		2117,25	143,26	8384	567	105	0,7	3
96	Е0106-22-5	Устройство лестничного марша Лм-1	4,46	12510,61	379,21	55797	1691	10586	13	58
		м3		2117,25	143,26	9443	639	105	0,7	3
101	Е0106-22-5	Устройство лестничного марша Лм-1	1,56	12510,61	379,21	19517	592	3703	13	20
		м3		2117,25	143,26	3303	223	105	0,7	1
106	Е0106-18-2	Устройство балок	2,24	12987,02	407,3	29091	912	5971	14,4	32
		м3		2385	153,86	5342	345	105	0,75	2
109	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,184	70437,87	304,24	12961	56	1891	58	11
		1т		9675	114,75	1780	21	105	0,56	0
135	Е0106-17-3	Устройство шахты лифта 2,4х2,3, толщиной до 200 мм	26,29	11276,09	442,42	296448	11631	69829	14	368
		м3		2362,5	167,13	62110	4394	105	0,82	21
136	Е0106-22-2	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м	1,51	11971,67	241,1	18077	364	4104	15,6	24
		м3		2497,5	91,08	3771	138	105	0,44	1
147	Е0106-17-3	Устройство шахты лифта 3х2,3, толщиной до 200 мм	29,8	11276,09	442,42	336028	13184	79152	14	417
		м3		2362,5	167,13	70403	4980	105	0,82	24
148	Е0106-22-2	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м	1,84	11971,67	241,1	22028	444	5001	15,6	29
		м3		2497,5	91,08	4595	168	105	0,44	1
		Итого по разделу: Лестничный марш цокольного этажа				839488				
		Раздел: Кладка стен, перегородок цокольного этажа								
153	Е0109-53-1	Монтаж перемычек Мп-2	0,1408	14806,01	1133,15	2085	160	1685	82,1	12
		т		12892,5	398,25	1816	56	90	1,95	0
154	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,1408	154400		21746				
		т								
155	Е0109-53-1	Монтаж перемычек Мп-4	0,026	14806,01	1133,15	385	29	311	82,1	2
		т		12892,5	398,25	335	10	90	1,95	0
156	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,026	154400		4014				
		т								
157	Е0109-53-1	Монтаж перемычек Мп-5	0,0958	14806,01	1133,15	1418	109	1145	82,1	8
		т		12892,5	398,25	1235	38	90	1,95	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0958	154400		14785				
		т								
159	Е0109-53-1	Монтаж перемычек Мп-6	0,0095	14806,01	1133,15	140	11	113	82,1	1
		т		12892,5	398,25	122	4	90	1,95	0
160	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0095	154400		1459				
		т								
161	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	244	132,03	66,18	32215	16148	24932	0,34	82
		отверст.		63,23	38,95	15428	9504	100	0,06	15
162	Е0146-25-17 К=5	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	244	8,05	3,8	-1963	-928	-1426	0,02	-5
		отверст.		3,6	2,24	-878	-548	100	0	-1
163	Е0106-11-1	Установка анкеров в готовые гнезда с заделкой	0,0647	52657,31	536,06	3405	35	3237	289	19
		1т		47475	202,5	3070	13	105	0,99	0
165	Е0109-17-1	Монтаж металлических сердечников Мс-1	0,9284	4646,85	2285,57	4314	2122	1835	9,35	9
		т		1579,5	617,13	1466	573	90	2,34	2
166	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,9284	147100		136571				
		т								
167	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	124	132,03	66,18	16371	8206	12670	0,34	42
		отверст.		63,23	38,95	7841	4830	100	0,06	8
168	Е0146-25-17 К=5	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	124	8,05	3,8	-998	-472	-725	0,02	-2
		отверст.		3,6	2,24	-446	-278	100	0	0
169	Е0106-11-1	Установка анкеров в готовые гнезда с заделкой	0,0329	52657,31	536,06	1730	18	1645	289	9
		1т		47475	202,5	1560	7	105	0,99	0
171	Е0109-17-1	Монтаж металлических сердечников Мс-2	0,5633	4646,85	2285,57	2617	1287	1114	9,35	5
		т		1579,5	617,13	890	348	90	2,34	1
172	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,5633	147100		82857				
		т								
173	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	16	132,03	66,18	2112	1059	1635	0,34	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверст.		63,23	38,95	1012	623	100	0,06	1
174	Е0146-25-17 К=5	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	16	8,05	3,8	-129	-61	-94	0,02	0
		отверст.		3,6	2,24	-58	-36	100	0	0
175	Е0106-11-1	Установка анкеров в готовые гнезда с заделкой	0,0042	52657,31	536,06	223	2	212	289	1
		1т		47475	202,5	201	1	105	0,99	0
177	Е0109-17-1	Монтаж металлических сердечников Мс-3	0,0515	4646,85	2285,57	239	118	102	9,35	0
		т		1579,5	617,13	81	32	90	2,34	0
178	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0515	147100		7573				
		т								
179	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	32	132,03	66,18	4225	2118	3270	0,34	11
		отверст.		63,23	38,95	2023	1246	100	0,06	2
180	Е0146-25-17 К=5	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	32	8,05	3,8	-257	-122	-187	0,02	-1
		отверст.		3,6	2,24	-115	-72	100	0	0
181	Е0106-11-1	Установка анкеров в готовые гнезда с заделкой	0,0085	52657,31	536,06	449	5	427	289	2
		1т		47475	202,5	404	2	105	0,99	0
183	Е0109-17-1	Монтаж металлических сердечников Мс-4	0,103	4646,85	2285,57	478	235	204	9,35	1
		т		1579,5	617,13	163	64	90	2,34	0
184	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,103	147100		15145				
		т								
185	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	426	175,98	88,16	74970	37554	58400	0,45	193
		отверст.		85,05	52,04	36231	22169	100	0,08	35
186	Е0146-26-17 К=5	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	426	14,4	7,01	-6133	-2984	-4637	0,04	-15
		отверст.		6,75	4,14	-2876	-1762	100	0,01	-3
187	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	600	132,03	66,18	79217	39708	61308	0,34	202
		отверст.		63,23	38,95	37938	23370	100	0,06	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188	Е0146-25-17 К=5	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	600	8,05	3,8	-4827	-2282	-3507	0,02	-11
		отверст.		3,6	2,24	-2160	-1347	100	0	-2
189	Е0106-11-1	Установка анкеров в готовые гнезда с заделкой	0,3263	52657,31	536,06	17183	175	16336	289	94
		1т		47475	202,5	15492	66	105	0,99	0
191	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней	140,72	1400,02	372,83	197011	52465	121797	3,72	523
		м3		594	139,5	83588	19630	118	0,68	96
194	С143001-7 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	2,36	4815		11363				
		м3								
195	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	75	530		39750				
		шт								
196	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,359	8679,65	422,15	11793	574	13491	56,4	77
		т		8257,5	157,5	11219	214	118	0,77	1
200	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	46	175,98	88,16	8095	4055	6306	0,45	21
		отверст.		85,05	52,04	3912	2394	100	0,08	4
201	Е0146-26-17 К=5	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	46	14,4	7,01	-662	-322	-501	0,04	-2
		отверст.		6,75	4,14	-311	-190	100	0,01	0
202	Е0106-11-1	Установка анкеров в готовые гнезда с заделкой	0,0122	52657,31	536,06	645	7	613	289	4
		1т		47475	202,5	581	2	105	0,99	0
203	Е0109-53-1	Монтаж обрамлений	0,5039	14806,01	1133,15	7460	571	6027	82,1	41
		т		12892,5	398,25	6496	201	90	1,95	1
204	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,489	154400		75505				
		т								
		Итого по разделу: Кладка стен, перегородок цокольного этажа				864580				
		Раздел: Наружные стены, перегородки 1 этаж на отм. 0.000								
206	Е0108-10-1	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	55,48	6022,74	335,84	334142	18632	59509	5,07	281
		м3		783	126	43441	6990	118	0,61	34
209	Е0106-18-9	Устройство перемычек МП-1	0,52	12430,61	367,51	6464	191	1279	13,1	7
		м3		2202,75	138,83	1145	72	105	0,68	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	E0106-18-9	Устройство перемычек МП-2	0,18	12430,61	367,51	2238	66	443	13,1	
		м3		2202,75	138,83	396	25	105	0,68	
215	E0106-18-9	Устройство монолитного обрамления ОБ-1	0,8	12430,61	367,51	9944	294	1967	13,1	
		м3		2202,75	138,83	1762	111	105	0,68	
219	E0106-18-9	Устройство монолитного обрамления ОБ-2	0,5	12430,61	367,51	6215	184	1229	13,1	
		м3		2202,75	138,83	1101	69	105	0,68	
223	E0106-18-9	Устройство монолитного обрамления ОБ-3	0,51	12430,61	367,51	6340	187	1254	13,1	
		м3		2202,75	138,83	1123	71	105	0,68	
227	E0106-18-9	Устройство монолитного обрамления ОБ-4	4,48	12430,61	367,51	55689	1646	11015	13,1	
		м3		2202,75	138,83	9868	622	105	0,68	
231	E0106-18-9	Устройство монолитного обрамления ОБ-5	0,57	12430,61	367,51	7085	209	1401	13,1	
		м3		2202,75	138,83	1256	79	105	0,68	
235	E0106-18-9	Устройство монолитного обрамления ОБ-6	0,66	12430,61	367,51	8204	243	1623	13,1	
		м3		2202,75	138,83	1454	92	105	0,68	
239	E0106-18-9	Устройство монолитного обрамления ОБ-10	1,06	12430,61	367,51	13176	390	2606	13,1	
		м3		2202,75	138,83	2335	147	105	0,68	
243	E0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников Мс-1	0,54	9624,46	990,15	5197	535	1145	10,4	
		м3		1644,75	374,04	888	202	105	1,83	
246	E0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников Мс-2	1,68	9624,46	990,15	16169	1663	3561	10,4	
		м3		1644,75	374,04	2763	628	105	1,83	
249	E0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников Мс-2.1	0,56	9624,46	990,15	5390	554	1187	10,4	
		м3		1644,75	374,04	921	209	105	1,83	
252	E0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников Мс-2.2	2,52	9624,46	990,15	24254	2495	5342	10,4	
		м3		1644,75	374,04	4145	943	105	1,83	
255	E0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников Мс-3	0,1	9624,46	990,15	962	99	212	10,4	
		м3		1644,75	374,04	164	37	105	1,83	
258	E0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников Мс-4	0,52	9624,46	990,15	5005	515	1102	10,4	
		м3		1644,75	374,04	855	195	105	1,83	
261	E0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников Мс-4.1	0,16	9624,46	990,15	1540	158	339	10,4	
		м3		1644,75	374,04	263	60	105	1,83	
264	E0109-53-1	Монтаж перемычек Мп-1	0,0272	14806,01	1133,15	403	31	326	82,1	
		т		12892,5	398,25	351	11	90	1,95	
265	C12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0272	154400		4206				
		т								
266	E0109-53-1	Монтаж перемычек Мп-2	0,0503	14806,01	1133,15	745	57	602	82,1	
		т		12892,5	398,25	648	20	90	1,95	
267	C12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0503	154400		7766				
		т								
268	E0109-53-1	Монтаж перемычек Мп-3	0,0055	14806,01	1133,15	82	6	66	82,1	
		т		12892,5	398,25	71	2	90	1,95	
269	C12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0055	154400		852				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
270	Е0109-53-1	Монтаж перемычек Мп-5	0,008	14806,01	1133,15	118	9	95	82,1	1
		т		12892,5	398,25	103	3	90	1,95	0
271	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,008	154400		1232				
		т								
272	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	108	132,03	66,18	14259	7147	11035	0,34	36
		отверст.		63,23	38,95	6829	4207	100	0,06	7
273	Е0146-25-17 К=5	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	108	8,05	3,8	-869	-411	-631	0,02	-2
		отверст.		3,6	2,24	-389	-242	100	0	0
274	Е0106-11-1	Установка анкеров в готовые гнезда с заделкой	0,0286	52657,31	536,06	1507	15	1433	289	8
		1т		47475	202,5	1359	6	105	0,99	0
276	Е0109-17-1	Монтаж металлических сердечников Мс 5	0,5235	4646,85	2285,57	2433	1197	1035	9,35	5
		т		1579,5	617,13	827	323	90	2,34	1
277	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,5235	147100		77011				
		т								
278	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	112	132,03	66,18	14787	7412	11444	0,34	38
		отверст.		63,23	38,95	7082	4362	100	0,06	7
279	Е0146-25-17 К=5	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	112	8,05	3,8	-901	-426	-655	0,02	-2
		отверст.		3,6	2,24	-403	-251	100	0	0
280	Е0106-11-1	Установка анкеров в готовые гнезда с заделкой	0,0297	52657,31	536,06	1563	16	1486	289	9
		1т		47475	202,5	1409	6	105	0,99	0
282	Е0109-17-1	Монтаж металлических сердечников Мс 6	0,5981	4646,85	2285,57	2779	1367	1182	9,35	6
		т		1579,5	617,13	945	369	90	2,34	1
283	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,5981	147100		87978				
		т								
284	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	16	132,03	66,18	2112	1059	1635	0,34	5
		отверст.		63,23	38,95	1012	623	100	0,06	1