2891

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и ЖКХ ЗКО»

Подрядчик: ТОО «Лайгэ»

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство подводящих газопроводов к населенным пунктам левобережья р.Урал Теректинского и Акжаикского районов (газоснабжение с.Есенсай, Кенсуат, Курайлысай, Сайкудук)

АКТ №1
Приемки выполненных работ за июнь 2013 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Смета 1-1.Подводящий газопровод к населенным пунктам.Разбивка основных осей здания и вынос их в натуру														
1	СПрайс	-разбивка трассы	48	10052,98	-	482543	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			482543	-			-						
			Тенге			-	-			-						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			482543	-	-		-						
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			482543	-	-		-						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28953	-	-		-						
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			511495	-	-		-						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			511495	-	-		-						
		РАЗДЕЛ 2. Смета 1-2.Подводящий газопровод к населенным пунктам.Рекультивация нарушаемых земель														
2	Е0101-26-1	-Разработка грунта	81500	4,49	4,49	366167	366167	71363	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м		-	0,9	-	73570	97	-	240
		м3								
3	Е0101-30-3	-Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)	472276	0,26	0,26	122277	122277	23831	-	-
				-	0,05	-	24568	97	-	80
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			488444	488444			-
			Тенге			-	98138			321
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			488444	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	98138	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			95194	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14279	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35018	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			618656	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		368
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	112417	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			618656	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		368
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	112417	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Смета 2-4.Подводящий газопровод от ПК-0 до с.Есенсай, с.Атибек, с.Курайлысай Р 0,6 МПА								
4	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	7105,2	27,84	26,18	197773	185979	61064	0,01	82
				1,66	7,2	11795	51157	97	0,03	178
		м3								
5	Е0101-164-2-	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом/	220,8	262,72	-	58008	-	65549	1,85	408
	т.ч.			262,72	-	58008	-	113	-	-
	п-1.55									
	п-3.180									
	к=1,2	м3								
6	Е 123-1-1	-Устройство основания под трубопроводы из мелкогранулированного грунта	534	306,2	152,52	163511	81446	146358	1,02	545
				153,68	57,15	82065	30518	130	0,28	149
		м3								
7	С130804-382-	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 181,5 мм	6800	3660	-	24888000	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.5			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	м								
8	С130804-429 Изм. и доп.вып.5	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,63 МПа, SDR 17 Dв 275,4 мм	91	4850	-	441350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				25748642	267424			1034
		Тенге				151867	81676			327
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				25748642	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	233543	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				25329350	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				272970	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		136
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	40946	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1561297	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				27582909	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1498
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	274489	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				27582909	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1498
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	274489	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге				26719629	755869			1034
		Тенге				151867	179813			647
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				26719629	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	331681	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				25811893	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				368164	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		184
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	55225	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1625268	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				28713061	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1866
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	386905	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			28713061	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1866
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	386905	-		-

Пересчет итогов в цены на 2013 г.

Итого прямых затрат			26719628,29
Накладные расходы			368164,11
Ненормируемые и непредвиденные затраты			1625267,6
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			28713060
Итого с временными зданиями и сооружениями	28713059,971 X 2,7 %	775252,619	29488313
Итого с зимними удорожаниями	29488312,59 X 2,97 %	875802,884	30364115
Итого с затратами на выслугу лет	29488312,59 X 1 %	294883,126	30658999
Итого с затратами на доп. отпуска	29488312,59 X 0,4 %	117953,25	30776952
Итого затраты по снегоуборью 0,988%	30776952x0,988%	304076,285	31081028
Итого в текущих ценах на 2013	31081028 X 2,234		69421030
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	69421030 X 2 %	1388421	70809451
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		8497134
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			79306585

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и ЖКХ ЗКО» Турсынов Б.А.

Подрядчик: Директор ТОО «Лайгэ» Жумашев Н.С.

Технический надзор ТОО «Сана Маркет» эксперт Куспанов Б.Ж.

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство подводящих газопроводов к населенным пунктам левобережья р.Урал Теректинского и Акжаикского районов (газоснабжение с.Есенсай, Кенсуат, Курайлысай, Сайкудук)

АКТ № 2

Приемки выполненных работ за июнь 2013 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-26-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	28300	4,49	4,49	127148	127148	24780	-	-
				-	0,9	-	25546	97	-	83
		м3								
2	E0101-30-3	-Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)	157000	0,26	0,26	40649	40649	7922	-	-
				-	0,05	-	8167	97	-	27
		м2								
		РАЗДЕЛ 1. Смета 2-4								
3	E0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	620	27,84	26,18	17258	16229	5328	0,01	7
				1,66	7,2	1029	4464	97	0,03	16
		м3								
4	C130804-382 Изм. и доп.вып.5	-Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 181,5 мм	6750	3660	-	24705000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002		м									
5	С130804-429- Изм. и доп.вып.5	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,63 МПа, SDR 17 Dв 275,4 мм	18,3	4850	-	88755	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002		м									
6	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	7,2	139336,75	90794,12	1003225	653718	636085	286	2059		
				48375	19582,83	348300	140996	130	84,07	605		
			км									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24793755	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2664	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			674116	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		337
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	101117	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1599369	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28255519	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3134
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	629621	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			28255519	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3134
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	629621	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.	
Итого прямых затрат	25982033,122
Накладные расходы	674115,84
Ненормируемые и непредвиденные затраты	1599369

ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			28255518
Итого с временными зданиями и сооружениями	28255517,938 X 2,7 %	762898,984	29018417
Итого с зимними удорожаниями	29018416,922 X 2,97 %	861846,983	29880264
Итого с затратами на выслугу лет	29018416,922 X 1 %	290184,169	30170448
Итого с затратами на доп. отпуска	29018416,922 X 0,4 %	116073,668	30286522
Итого по снегоборьбе	29018416,922 X 0,988%	286701,950	30573224
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	30573224,742 X 2,23355		68286826
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	68286826,12 X 2 %	1365736,52	69652562
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		8358308
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			78010870

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и ЖКХ ЗКО»

Технадзор:

Подрядчик: ТОО «ЛАЙГЭ»

10401

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и ЖКХ ЗКО»

Подрядчик: ТОО «Лайге»

Основание: ДОГОВОР № 19 от 18 мая 2013г.

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство подводящих газопроводов к населенным пунктам левобережья р. Урал Теректинского и Акжаикского районов ЗКО(газоснабжение с. Есенсай,Кенсуат, Курайлысай, Сайкудук)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство подводящих газопроводов к населенным пунктам левобережья р. Урал Теректинского и Акжаикского районов ЗКО(газоснабжение с. Есенсай,Кенсуат, Курайлысай, Сайкудук)

АКТ № 3

Приемки выполненных строительно- монтажных работ за июль 2013 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Смета 1-2. Снятие плодородного слоя										
1	Е0101-26-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	54806	4,49	4,49	246235	246235	47989	-	-		
				-	0,9	-	49473	97	-	162		
		м3										
		Смета 2-4. Подводящий газопровод от ПКО до с. Есенсай, с. Атибек, С. Курайлысай Р 0,6МПа (полиэтилен, подземный)										
2	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	16514,31	27,84	26,18	459676	432262	141927	0,01	190		
				1,66	7,2	27414	118903	97	0,03	413		
		м3										
3	Е0101-164-2	-Зачитска дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	485	262,72	-	127417	-	143982	1,85	896		
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	127417	-	113	-	-		
		м3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0123-1-1	-Устройство основания под трубопроводы из мелкогранулированного грунта	1200	306,2	152,52	367440	183024	328895	1,02	1224
				153,68	57,15	184416	68580	130	0,28	335
		м3								
5	Е0122-11-6	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	6,217	139706,75	90794,12	868557	564467	549242	286	1778
				48375	19582,83	300747	121746	130	84,07	523
		км								
6	С130804-382 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 181,5 мм	6217	3660	-	22754220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	24823545	1425988			4088
	Тенге	639994	358703			1432
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	24823545	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1212035	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		606
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	181805	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1562135	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	27597715	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		6126
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1180502	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	27597715	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		6126
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1180502	-		-

Пересчет итогов в цены на 2013 г.

Итого прямых затрат			24823544,836
Накладные расходы			1212034,364
Ненормируемые и непредвиденные затраты			1562134,8
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			27597715
Итого с временными зданиями и сооружениями 2,7%	27597715,00x2,7%	745138,305	28342853,305
Зимние удорожания 2,97%	28342853,305x2,97	841782,743	
Затраты на выслугу лет 1%	28342853,305x1%	283428,533	
Затраты на доп отпуска 0,4%	28342853,305x0,4%	113371,413	
Затраты по снегоуборью 0,988%	28342853,305x0,988%	280027,391	
Итого в текущих ценах 2013г.	29861463,96x2,23355	66697072,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	66697072,83	X 2 %	1333941,456		68031014,29			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	68031014,29	x12 %	8163721,71		76194736,00			

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и ЖКХ З

Подрядчик: Директор ТОО «ЛАЙГЭ»

Технадзор: ТОО «САНА МАРКЕТ» / Куспанов Б.Ж.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛАЙГЭ"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство подводящих газопроводов к населенным пунктам левобережья р.Урал Теректинского и Акжаикского районов ЗКО (газоснабжение с.Есенсай,с.Кенсуат,с.Курайлысай,с.Сайкудук)

ФОРМА 2В

АКТ №4
выполненных работ за август 2013 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0122-11-6	- Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	2,104	139336,75	90794,12	293165	191031	185878	286	602
				48375	19582,83	101781	41202	130	84,07	177
		км								
2	С130804-382 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубыгазовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 181,5 мм	2104	3660	-	7700640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
3	Е0122-9-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытание	22,45	199804,17	95036,29	4485604	2133565	3569355	458	10282
				86400	35901	1939680	805977	130	175,34	3936
		км								

4 С130804-429-Трубы газовые из полиэтилена	171,6	4850	-	832260	-	-	-	-
Изм. и	HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р	---	---	---	---	---	---	---
доп.вып.5	0,63 МПа, SDR 17 Dв 275,4 мм	-	-	-	-	-	-	-
СН РК 8.								
02-04-2002	м							
СН РК								
8.02-04С-								
2004, СН								
РК								
8,02-06ОБ-								
2002								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	13311668	2324596		10884
	---	---	---		---
	Тенге	2041461	847180		4113
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	13311668	-	-	-
Материалы -	Тенге	412359	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2888641	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	8532900	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	778	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	3755233	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1878
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	563285	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1024014	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	18090915	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	16875
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3451926	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	18090915	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	16875
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3451926	-	-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.

Итого прямых затрат			13311667,595
Накладные расходы			3755232,9
Ненормируемые и непредвиденные затраты			1024014,1
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			18090915
Итого с временными зданиями и сооружениями	18090914,606 X 2,7 %	488454,694	18579369
Итого с зимними удорожаниями	18579369,3 X 2,97 %	551807,268	19131177
Итого с затратами на выслугу лет	18579369,3 X 1 %	185793,693	19316970
Итого с затратами на доп. Отпуска	18579369,3 X 0,4 %	74317,477	19391288
Затраты по снегоборьбе	18579369,3 X 0,988%	183564,169	19574852
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	19391287,738 X 2,23355		43721411

Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	43721411,006 X 2 %	874428,221	44595839
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		5351501
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			49947340

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и ЖКХ ЗКО»

Подрядчик: ТОО «Лайгэ»

Технадзор: ТОО «СанаМаркет»

Жумашев Н.С.

Куспанов Б.Ж.

2891

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛАЙГЭ"

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство подводящих газопроводов к населенным пунктам левобережья р.Урал Теректинского и Акжаикского районов ЗКО (газоснабжение с.Есенсай,с.Кенсуат,с.Курайлысай,с.Сайкудук)

АКТ №5
выполненных работ за август 2013 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-26-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	15736	4,49	4,49	70699	70699	13779	-	-
				-	0,9	-	14205	97	-	46
2	E0101-30-3	-Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.) м3	458855	0,26	0,26	118802	118802	23154	-	-
				-	0,05	-	23870	97	-	78
3	E0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м2	16315	27,84	26,18	454128	427045	140214	0,01	188
				1,66	7,2	27083	117468	97	0,03	408
4	E0101-164-2	-Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах т.ч.и траншеях разработанных м3	457	262,72	-	120061	-	135669	1,85	845
				262,72	-	120061	-	113	-	-

	п-1.55 п-3.180 к=1,2	механизированным способом м3							
5	Е0123-1-1	-Устройство основания под трубопроводы из мелкогранулированного грунта м3	1257	306,2 153,68	152,52 57,15	384893 193176	191718 71838	344517 130	1,02 0,28	1282 351
6	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм км	2,048	139336,75 48375	90794,12 19582,83	285362 99072	185946 40106	180931 130	286 84,07	586 172
7	С130804-382 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 181,5 мм м	2048	3660 -	- -	7495680 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге ---- Тенге	8929626 439392	994211 267486			2900 1055
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	8929626	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	706878	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	7495680	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	758	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	838264	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		419
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	125740	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	586073	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	10353963	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		4374
Сметная заработная плата -	Тенге	-	832617	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	10353963	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		4374
Сметная заработная плата -	Тенге	-	832617	-		

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.

Итого прямых затрат			8929625,174
Накладные расходы			838264,07
Ненормируемые и непредвиденные затраты			586073,4
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			10353963
Итого с временными зданиями и сооружениями	10353962,647 X 2,7 %	279556,991	10633520
Итого с зимними удорожаниями	10633519,638 X 3,3.0,9 %	315815,533	10949335
Итого с затратами на выслугу лет	10633519,638 X 1 %	106335,196	11055670
Итого с затратами на доп. Отпуска	10633519,638 X 0,4 %	42534,079	11098204
Затраты по снегоборьбе	10633529,638 X 0,988%	106,059,18	11204263
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	11204263,180 X 2,23355		25026399
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	25026399,840 X 2 %	500505,640	25526906
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		3063094
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			28590000

Заказчик: ГУ Управление энергетики и ЖКХ ЗКО

Подрядчик: ТОО «Лайгэ»

Технадзор: Сана Маркет

2891

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛАЙГЭ"

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство подводящих газопроводов к населенным пунктам левобережья р.Урал Теректинского и Акжаикского районов ЗКО (газоснабжение с.Есенсай,с.Кенсуат,с.Курайлысай,с.Сайкудук)

АКТ №6
выполненных работ за август 2013г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Накладные расходы Тенге на единицу	Накладные расходы Тенге всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм км	9,103	139336,75	90794,12	1268382	826499	804206	286	2603						
				48375	19582,83	440358	178263	130	84,07	765						
2	С130804-382- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 181,5 мм м	9103	3660	-	33316980	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			34585362	826499			2603						
			Тенге			440358	178263			765						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34585362	-	-		-						

Всего заработная плата -	Тенге	-	618620	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	33316980	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	3368	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	804206	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	402
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	120631	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2123374	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	37512943	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3771
Сметная заработная плата -	Тенге	-	739251	-	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	37512943	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3771
Сметная заработная плата -	Тенге	-	739251	-	-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.			
Итого прямых затрат			34585361,543
Накладные расходы			804206,16
Ненормируемые и непредвиденные затраты			2123374,1
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			37512942
Итого с временными зданиями и сооружениями	37512941,824 X 2,7 %	1012849,429	38525791
Итого с зимними удорожаниями	38525791,253 X 3,3.0,9 %	1144216	39670007
Итого с затратами на выслугу лет	38525791,253 X 1 %	385257,913	40055265
Итого с затратами на доп. Отпуска	38525791,253 X 0,4 %	154103,165	40209368
Затраты по снегоборьбе	38525791,253 X 0,988%	380634,24	40590002
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	40209368,331 X 2,234		90659799
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	90659798,851 X 2 %	1811564,00	92471362
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		11096006
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			103567368

Заказчик: Управление энергетики и ЖКХ ЗКО

Подрядчик: ТОО «Лайгэ»

Технадзор: Сана Маркет

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛАЙГЭ"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство подводящих газопроводов к населенным пунктам левобережья р.Урал Теректинского и Акжаикского районов ЗКО (газоснабжение с.Есенсай,с.Кенсуат,с.Курайлысай,с.Сайкудук)

ФОРМА 2В

АКТ № 7
выполненных работ за сентябрь 2013г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.Снятие плодородного слоя почвы								
1	1-26-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	28764	4,49	4,49	129232	129232	25186	-	-
				-	0,9	-	25965	97	-	85
		м3								
		2, Планировка площади перед нанесением плодородного слоя почвы								
2	1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180) (л.с.)	86584	0,26	0,26	22417	22417	4369	-	-
				-	0,05	-	4504	97	-	15
		м2								
		3. Нанесение плодородного слоя почвы								
3	1-26-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	84106	4,49	4,49	377876	377876	73645	-	-
				-	0,9	-	75922	97	-	248
		м3								

4.Планировка нанесенного плодородного слоя почвы

4	1-30-3 - К=3	Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)	214715	0,78	0,78	166776	166776	32503	-	-
				-	0,16	-	33508	97	-	110
		м2								

Смета 2-4 на подводящий газопровод от ПК до с.Есенсай, с.Атибек, с.Курайлысай,Р 0,6МПА (полиэтилен, подземный)

5	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	5850,7	27,84	26,18	162854	153142	50282	0,01	67
				1,66	7,2	9712	42125	97	0,03	146
		м3								
6	1-164-2 т.ч. п-3.187 к=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	258	262,72	-	67781	-	76592	1,85	477
				262,72	-	67781	-	113	-	-
		м3								
7	23-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мелкогранулированного грунта	645	306,2	152,52	197499	98375	176781	1,02	658
				153,68	57,15	99124	36862	130	0,28	180
		м3								
8	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2958,4	134,1	-	396721	-	448295	0,97	2876
				134,1	-	396721	-	113	-	-
		м3								
9	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	14833,6	6,48	6,48	96113	96113	30269	-	-
				-	2,1	-	31205	97	0,01	120
		м3								
10	1-27-8 к=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	14833,6	16	16	237302	237302	74733	-	-
				-	5,19	-	77044	97	0,02	295
		м3								

11	22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	12,778	139336,75	90794,12	1780445	1160167	1128875	286	3655
				48375	19582,83	618136	250229	130	84,07	1074
12	8-4-382-Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 181,5 мм км м	10732,54	3660	-	39281096	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	42219812	1745100			7732
	Тенге	1191474	437465			1815
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	42219812	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1628939	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	39281096	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	4728	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1985827	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		993
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	297874	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2652338	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - Тенге		46857977	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		10540
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1926813	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	46857977	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		10540
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1926813	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	42916113	2441401			7732
	Тенге	1191474	577366			2272
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	42916113	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1768839	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	39281096	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	4728	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	2121530	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1061
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	318230	-		-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2702259	-	-	-	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	47739902	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2087069	-	11065	
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	47739902	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2087069	-	11065	
Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.						
Итого прямых затрат			42916113,031			
Накладные расходы			2121530,1			
Ненормируемые и непредвиденные затраты			2702258,6			
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			47739902			
Итого с временными зданиями и сооружениями	47739901,704 X 2,7 %	1288977,346	49028879			
Итого с зимними удорожаниями	49028879,05 X 3,3.0,9 %	1456157,708	50485037			
Итого с затратами на выслугу лет	49028879,05 X 1 %	490288,79	50975326			
Итого с затратами на доп. Отпуска	49028879,05 X 0,4 %	196115,516	51171441			
Итого с затратами по снегоборьбе	49028879,05 X 0,988%	484405,325	51655846			
Итого в текущих ценах на 1.01.2012	51171441,064 X 2,23355		115375915,55			
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	115375915,559 X 2 %	2307355,091	117683270,65			
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		14121992,50			
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	131805263,15					

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства" Турсынов Б.А.

Подрядчик: ТОО «Лайгэ» Жумашев Н.С.

Технадзор: ТОО «Сана Маркет» Куспанов Б.Ж.

2891

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)
Заказчик :Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»

Подрядчик : товарищество с ограниченной ответственность «ЛАЙГЭ»

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство подводящих газопроводов к населенным пунктам левобережья р.Урал Теректинского и Акжаикского районов (газоснабжение с.Есенсай, Кенсуат, Курайлысай, Сайкудук)

АКТ № 8
выполненных работ за сентябрь 2013 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	8-141-1-	Прокладка провода в готовых траншеях	15327	26,4	3,1	404633	47514	285389	0,11	1686						
				19,1	0,5	292746	7663	95	-	44						
2	16-7-99 -	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	м 15,93	4150	-	66110	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
3	10-926-1-ТЧ СБ.10, ОТД.12,Р.4, П.6 к=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	1000м 15,93	6469,41	5158,75	103058	82179	43123	6,3	100						
				1310,66	724,68	20879	11544	133	4,2	67						
4	ПР.ЛИСТ «ТОО ВИАСТ»	-Сигнальная лента ЛСГ 200 опасно ГАЗ КР/Ж	км 15927	4,59	-	73105	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
5	22-11-5 -	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150	м 1,45	78005	36133,62	113107	52394	97008	247	358						

				2					
		мм		41850	9612,9	60683	13939	130	37,3	54
		км								
6 8-4-379-Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 129 мм		1451,12	1860	-	2699083	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге				3459095	182086			2144
		Тенге				374307	33146			165
Стоимость монтажных работ -		Тенге				573800	-	-		-
Материалы -		Тенге				64373	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге				-	332832	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				66110	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге				328511	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		164
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	49277	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				54139	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге				956450	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		2062
Сметная заработная плата -		Тенге				-	382109	-		-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2885295	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге				-	74621	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2772188	-	-		-
Местные материалы -		Тенге				348	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге				97008	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		49
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	14551	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				178938	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3161241	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		461
Сметная заработная плата -		Тенге				-	89172	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге				4117691	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		2523
Сметная заработная плата -		Тенге				-	471281	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.

Итого прямых затрат			3459095,007
Накладные расходы			425518,8
Ненормируемые и непредвиденные затраты			233076,85
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			4117690,7
Итого с временными зданиями и сооружениями	4117690,653 X 2,7 %	111177,648	4228868,3
Итого с зимними удорожаниями	4228868,301 X 3,3.0,9 %	125597,389	4354465,7
Итого с затратами на выслугу лет	4228868,301 X 1 %	42288,683	4396754,4
Итого с затратами на доп. отпуска	4228868,301 X 0,4 %	16915,473	4413669,8
Затраты по снегоборьбе	422868,301 X 0,988%	41779,939	4455449,7
Итого в текущих ценах на 1.01.2012	44554,846 X 2,23355		10232443,9
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	10232443,972 X 2 %	197202,769	10234416
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		1228262
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			11462678

Заказчик: ГУ «Управление и энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО» Турсынов Б.А.

ТОО «Лайгэ» Жумашев Н.С

Технадзор: ТОО «Сана Маркет» Куспанов Б.М

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
Подрядчик: ТОО «Лайгэ»
Договор №19 от 18 марта 2013 года

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство подводящих газопроводов к населенным пунктам левобережья р.УралТеректинского и Акжаикского районов ЗКО (Газоснабжение с.Есенсай, Кенсуат, Курайлысай, Сайкудук)

ФОРМА 2В

АКТ № 9
выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	22-11-6	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	2,34	139336,75	90794,12	326048	212458	206728	286	669
				48375	19582,83	113198	45824	130	84,07	197
		км								
2	8-4-382 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 181,5 мм	2340	3660	-	8564400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
3	8-141-1	-Прокладка провода в готовых траншеях	2340	26,4	3,1	61776	7254	43571	0,11	257
				19,1	0,5	44694	1170	95	-	7
		м								
4	16-7-99	-Провода силовые для электроустановок с	2,34	4150	-	9711	-	-	-	-

поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ		-	-	-	-	-	-	-
сечение 2,5 мм2								
5 10-926-1-Прокладка сигнальной ленты в ТЧ СБ.10 траншее ОТД.12,Р. п.6 к=0,3	1000м 2,34	6469,41	5158,75	15138	12071	6334	6,3	15
		41310,66	724,68	3067	1696	133	4,2	10
6 Пр.лист ТОО»ВИАСТ» -Сигнальная лента ЛСГ200 Опасно ГАЗ КР/Ж	км 2340	4,59	-	10738	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	м							
	Тенге			8987811	231784			941
	Тенге			160958	48690			213
Стоимость монтажных работ -	Тенге			86625	-	-		-
Материалы -	Тенге			9828	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	50627	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9711	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			49905	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7486	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8192	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			144722	-	-		314
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге			-	58112	-		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8901186	-	-		-
Материалы -	Тенге			392	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	159021	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8575138	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			206728	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		103
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	31009	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			546475	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9654388	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		969
Сметная заработная плата -	Тенге			-	190030	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			9799111	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1283

Сметная заработная плата - Тенге - 248143 - -

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.

Итого прямых затрат			8987810,472
Накладные расходы			256632,9
Ненормируемые и непредвиденные затраты			554666,65
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			9799110
Итого с временными зданиями и сооружениями	9799110,014 X 2,7 %	264575,97	10063686
Итого с зимними удорожаниями	10063685,984 X 3,3.0,9 %	298891,474	10362577
Итого с затратами на выслугу лет	10063685,984 X 1 %	100636,86	10414637
Итого с затратами на доп. отпуска	10063685,984 X 0,4 %	40254,744	10454891
Итого доп.транспорт	10063685,984 X 0,988%	99429,217	10554321
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	10554320,700 X 2,23355		23573603
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	23573603,033 X 2 %	473642,066	24047245,4
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		2885669,45
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			26932914,85

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО" Турсынов Б.А.

Подрядчик: ТОО «Лайгэ» Жумашев Н.С.

Технадзор: ТОО «Сана Маркет» Куспанов Б.Ж.

10401

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
Подрядчик: ТОО «Лайге»

Основание: Дополнительное соглашение №1 от 06 февраля 2014 года к ДОГОВОРУ № 19 от 18 мая 2013г.

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство подводящих газопроводов к населенным пунктам левобережья р. Урал Теректинского и Акжаикского районов ЗКО(газоснабжение с. Есенсай,Кенсуат, Курайлысай, Сайкудук)

АКТ № 10

Приемки выполненных строительно- монтажных работ за февраль 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 1-2.								
		111. ННанесение плодородного слоя почвы								
1	Е0101-26-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	125000	4,49	4,49	561606	561606	109452	-	-
		м3		-	0,9	-	112838	97	-	369
		Планировка нанесенного плодородного слоя почвы								
2	Е0101-30-3 к=3	-Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)	500000	0,78	0,78	388365	388365	75689	-	-
		м2		-	0,16	-	78030	97	-	255
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			949971	949971			-
			Тенге			-	190868			624
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			949971	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			185141	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		93
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	27771	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68107	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1203219	-	-		716
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	218639	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1203219	-	-		716
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	218639	-		
		РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 2-1 на подводящий газопровод от ПК0 до с. Кенсуат П 0,6 МПА								
3	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	10530,3	27,84	26,18	293111	275631	90500	0,01	121
				1,66	7,2	17480	75818	97	0,03	263
4	Е0101-164-2-	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	м3	262,72	-	85567	-	96690	1,85	602
	т.ч.		325,7	262,72	-	85567	-	113	-	-
	п-1.55		м3							
	п-3.180									
	к=1,2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			378678	275631			723
			Тенге			103047	75818			263
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			378678	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			187190	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		94
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	28078	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33952	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			599819	-	-		1080
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	206944	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			599819	-	-		1080
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	206944	-		
		РАЗДЕЛ 3. Локальная смета 2-4. Подводящий газопровод от ПК0 до с. Есенсай, с. Курайлысай Р0,6 МПа								
5	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	4907,54832	27,84	26,18	136602	128455	42176	0,01	56
				1,66	7,2	8147	35334	97	0,03	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	м3 -Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	178,307589	262,72 262,72	- -	46844 46844	- -	52934 113	1,85 -	330 -
7	Е0123-1-1	м3 -Устройство основания под трубопроводы из мелкогранулированного грунта	489,118983	306,2 153,68	152,52 57,15	149768 75168	74600 27953	134057 130	1,02 0,28	499 136
8	Е0101-166-2	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5725,47304	134,1 134,1	- -	767786 767786	- -	867598 113	0,97 -	5565 -
9	Е0101-27-2	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	20448,118	6,48 -	6,48 2,1	132492 -	132492 43016	41725 97	- 0,01	- 165
10	Е0101-27-8 к=5	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	20448,118	16 -	16 5,19	327121 -	327121 106205	103019 97	- 0,02	- 407
11	Е0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	32580,8861	21,55 17,03	4,52 -	701989 554852	147137 -	538207 97	0,11 -	3519 -
12	Е0122-11-5	м3 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	2,83002	78005 41850	35679,04 9460,8	220756 118436	100972 26774	188774 130	247 37,3	699 106
13	Е0122-11-6	км -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	6,265303	139336,75 48375	90523,12 19492,16	872987 303084	567155 122124	552771 130	286 84,07	1792 527
14	С130804-379 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН	км -Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 129 мм м	2870,91577	1860 -	- -	5339903 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 8,02-06ОБ-2002									
15	С130804-382 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 181,5 мм м	3151,90563	3660 -	- -	11535975 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0122-9-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием км	4,01601	160329,25 82575	60626,12 22902,75	643884 331622	243475 91978	550680 130	442 111,85	1775 449
17	Е0122-9-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием км	17,176419	199804,17 86400	95036,29 35901	3431920 1484043	1632383 616651	2730901 130	458 175,34	7867 3012
18	Ц0108-141-1	-Прокладка провода в готовых траншеях м	28842,4794	26,4 19,1	3,1 0,5	761441 550891	89412 14421	537047 95	0,11 -	3173 84
19	С151607-99	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2 1000м	28,349271	4150 -	- -	117649 -	- -	- -	- -	- -
20	Ц0110-926-1	-Прокладка ОК в траншее км	28,349271	6469,41 1310,66	5158,75 724,68	183403 37156	146247 20544	76741 133	6,3 4,2	179 119
	к=0,3									
21	СПрайс	-Сигнальная лента ЛСГ 200 "Опасно ГАЗ" КР/Ж м	28349,2708	4,59 -	- -	130089 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге		25500610	3589450			25453
				Тенге		4278030	1105001			5127
	Стоимость монтажных работ -			Тенге		1062494	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		613788	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		307
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	92068	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100577	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1776859	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3861
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	715081	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24438116	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5802843	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2901
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	870426	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1814458	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32055417	-	-		29927
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5630444	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			33832276	-	-		33788
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6345525	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			26829259	4815051			26176
			----			---	---			---
			Тенге			4381076	1371687			6014
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1062494	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			613788	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		307
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	92068	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100577	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1776859	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3861
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	715081	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25766765	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6175174	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3088
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	926276	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1916516	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33858456	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31723
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6056026	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			35635315	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		35584
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6771108	-		-

Пересчет итогов в цены на 2014 г.			26829258,679
Итого прямых затрат			6788962,5
Накладные расходы			2017093,3
Ненормируемые и непредвиденные затраты			35635314
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	35635314,457 X 2,7 %	962153,49	36597468
Итого с временными зданиями и сооружениями	36597467,947 X 2,97 %	1086944,798	37684413
Итого с зимними удорожаниями			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет	36597467,947 X 1 %			365974,679	38050387			
		Итого с затратами на доп. отпуска	36597467,947 X 0,4 %			146389,872	38196777			
		Итого доп. транспорт	36597467,947 X0,988%			361582,983	38558359,98			
		Итого в текущих ценах на 2014	МРП=2014г 92142120,009 X 2 %			1842842,40	92142120,01 93984962,41			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами					11278195,49			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				105263157,90			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)								

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО" Утешев Р.К.

Подрядчик: ТОО «Лайгэ» Жумашев Н.С.

Технадзор: ТОО «Сана Маркет» Куспанов Б.Ж.

10401

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»

Подрядчик: ТОО «Лайгэ»

Основание: Дополнительное соглашение №1 от 06 февраля 2014 года к ДОГОВОРУ № 19 от 18 мая 2013г.

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство подводящих газопроводов к населенным пунктам левобережья р. Урал Теректинского и Акжаикского районов ЗКО(газоснабжение с. Есенсай,Кенсуат, Курайлысай, Сайкудук)

АКТ № 11

Приемки выполненных строительно- монтажных работ за февраль 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 2-1 на подводящий газопровод от ПК0 до с. Кенсуат П 0,6 МПА										
1	Е0123-1-1	-Устройство основания под трубопроводы из мелкогранулированного грунта м3	976	306,2	152,52	298851	148860	267501	1,02	996		
				153,68	57,15	149992	55778	130	0,28	272		
2	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	2,30403	58881,69	25695,31	135665	59203	119475	194	447		
				33075	6813,45	76206	15698	130	26,38	61		
3	С130804-376 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-	-Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 88,8 мм м	2304,03	874	-	2013722	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2002									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2448239	208062			1443
			Тенге			226197	71477			333
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2448239	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			386977	-	-		193
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	58046	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			170113	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3005328	-	-		1969
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	355721	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3005328	-	-		1969
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	355721	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 2-4. Подводящий газопровод от ПК0 до с. Есенсай, с. Курайлысай Р0,6 МПа								
4	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1092,45	27,84	26,18	30408	28595	9389	0,01	13
				1,66	7,2	1813	7866	97	0,03	27
5	Е0101-164-2	-Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	м3 39,692411	262,72	-	10428	-	11783	1,85	73
	т.ч.			262,72	-	10428	-	113	-	-
	п-1.55									
	п-3.180									
	к=1,2									
6	Е0123-1-1	-Устройство основания под трубопроводы из мелкогранулированного грунта	м3 108,881017	306,2	152,52	33340	16607	29842	1,02	111
				153,68	57,15	16733	6223	130	0,28	30
7	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 1274,52696	134,1	-	170914	-	193133	0,97	1239
				134,1	-	170914	-	113	-	-
8	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3 4551,882	6,48	6,48	29494	29494	9288	-	-
				-	2,1	-	9576	97	0,01	37
9	Е0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3 4551,882	16	16	72819	72819	22933	-	-
	к=5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м		-	5,19	-	23642	97	0,02	91
10	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	7252,7139	21,55 17,03	4,52 -	156268 123514	32754 -	119808 97	0,11 -	783 -
11	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм км	0,62998	78005 41850	35679,04 9460,8	49141 26365	22477 5960	42022 130	247 37,3	156 23
12	Е0122-11-6	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм км	1,394697	139336,75 48375	90523,12 19492,16	194333 67468	126252 27186	123050 130	286 84,07	399 117
13	С130804-379 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 129 мм м	639,08423	1860 -	- -	1188697 -	- -	- -	- -	- -
14	С130804-382 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 181,5 мм м	701,63437	3660 -	- -	2567981 -	- -	- -	- -	- -
15	Е0122-9-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием км	0,89399	160329,25 82575	60626,12 22902,75	143333 73821	54199 20475	122585 130	442 111,85	395 100
16	Е0122-9-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием км	3,823581	199804,17 86400	95036,29 35901	763968 330357	363379 137270	607916 130	458 175,34	1751 670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Ц0108-141-1	-Прокладка провода в готовых траншеях	6420,5206	26,4	3,1	169502	19904	119550	0,11	706
				19,1	0,5	122632	3210	95	-	19
		м	6,310729	4150	-	26190	-	-	-	-
18	С151607-99	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		1000м	6,310729	6469,41	5158,75	40827	32555	17083	6,3	40
19	Ц0110-926-1	-Прокладка ОК в траншее		1310,66	724,68	8271	4573	133	4,2	27
	к=0,3	км	6310,7292	4,59	-	28959	-	-	-	-
20	СПрайс	-Сигнальная лента ЛСГ 200 "Опасно ГАЗ" КР/Ж		-	-	-	-	-	-	-
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	5676599	799034			5666
	Тенге	952317	245980			1141
Стоимость монтажных работ -	Тенге	236518	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	136633	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		68
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	20495	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	22389	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	395540	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		859
Сметная заработная плата -	Тенге	-	159182	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5440081	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1291750	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		646
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	193763	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	403910	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7135741	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		6662
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1253373	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	7531281	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		7521
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1412555	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	8124838	1007097			7108
	Тенге	1178514	317457			1474
Стоимость монтажных работ -	Тенге	236518	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	136633	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		68
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	20495	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22389	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			395540	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		859
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	159182	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7888320	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1678727	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		839
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	251809	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			574023	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10141069	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8631
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1609094	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			10536610	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9490
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1768275	-		-

Пересчет итогов в цены на 2014 г.			
Итого прямых затрат			8124837,038
Накладные расходы			1815359,8
Ненормируемые и непредвиденные затраты			596411,86
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			10536609
Итого с временными зданиями и сооружениями	10536608,723 X 2,7 %	284488,436	10821097
Итого с зимними удорожаниями	10821097,159 X 3,3x0,9 %	321386,586	11142484
Итого с затратами на выслугу лет	10821097,159 X 0,988 %	106912,44	11249396
Итого с затратами на доп. отпуска	10821097,159 X 0,4 %	43284,389	11292681
Итого в текущих ценах на 2014	МРП=1852		26989244,95
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	26989244,951 X 2 %	539784,899	27529029,85
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		3303483,58
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			30832513,43

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО" Турсынов Б.А.

Подрядчик: ТОО «Лайгэ» Жумашев Н.С.

Технадзор: ТОО «Сана Маркет» Куспанов Б.Ж.