ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»
ПОДРЯДЧИК; ТОО «Лайгэ»
Основание: Дополнительное соглашение №1 от 06 февраля 2014 года к ДОГОВОРУ № 19 от 18 мая 2013г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство подводящих газопроводов к населенным пунктам левобережья р.Урал Теректинского и Акжайкского районов ЗКО (газоснабжение с.Есенсай, Кенсуат, Курайлысай, Сайкудук)

ФОРМА 2В

АКТ № 12
выполненных строительно монтажных работ за апрель 2014 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей и машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей и машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 2-1 на подводящий газопровод от ПК0 до с.Кенсуат П 0,6 МПА										
1	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2344,9	134,1	-	314451	-	355330	0,97	2279		
				134,1	-	314451	-	113	-	-		
2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	7535,1 м3	6,48	6,48	48823	48823	15376	-	-		
				-	2,1	-	15851	97	0,01	61		
3	Е0101-27-8 К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при	7535,1 м3	16	16	120544	120544	37962	-	-		
				-	5,19	-	39137	97	0,02	150		

		перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
4	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	7535,1	21,55 17,03	4,52 -	162352 128323	34029 -	124473 97	0,11 -	814 -
5	E0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	м3	10,03597	58881,69 33075	25695,31 6813,45	590935 331940	257877 68380	520415 130	194 26,38	1947 265
6	E0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,105	47586,09 29700	17780,93 4666,5	4997 3119	1867 490	4691 130	173 18,1	18 2
7	C130804-100-3 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПА SDR 11 ДВ - 88,8мм	км м	10161,39	874 -	- -	8881055 -	- -	- -	- -	- -
8	C130804-100-0 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПА SDR 11 ДВ - 40,2мм	км м	106,05	182 -	- -	19301 -	- -	- -	- -	- -
9	E0122-9-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	км	12,34	129222,58 64575	54072,58 20425,5	1594607 796856	667256 252051	1363578 130	352 99,76	4344 1231
10	E0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим	км	0,105	121367,16 61425	49858,78 18834,75	12744 6450	5235 1978	10955 130	336 91,99	35 10

	испытанием									
11	39-24-2	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8мм	км	2	109,1 --	109,1 -	218 -	218 -	- -	- -	- -
12	39-24-8	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 14мм	стык	210	191,1 -	191,1 -	40131 -	40131 -	- -	- -	- -
13	Ц0108-141-1	-Прокладка провода в готовых траншеях	стык	12203	26,4 19,1	3,1 0,5	322159 233077	37829 6101	227220 95	0,11 -	1342 35
14	С151607-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	м	12,2	4150 -	- -	50642 -	- -	- -	- -	- -
15	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 к=0,3	-Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	12,2	6469,41 1310,66	5158,75 724,68	78946 15990	62937 8841	33025 133	6,3 4,2	77 51
16	СПрайс	-Сигнальная лента ЛСГ 200 "Опасно ГАЗ" КР/Ж	км	12203	4,59 -	- -	55997 -	- -	- -	- -	- -
17	Е0127-81-1	-Устройство прослойки из нетканого синтетического	м	5125	3,05	-	15631	-	20721	0,02	106

	материала (НСМ) полосами		4 3,04	-	15580	-	133	-	-
18	СПрайс -Геотекстиль марки ГТ KGS 300	м2 5125	м2 77,13	-	395301	-	-	-	-
		м2	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12708802	1276746			10962
		---- Тенге			1845785	392828			1805
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			451716	-	-		-
	Материалы -	Тенге			51253	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	264010	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			50630	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			260245	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		130
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	39037	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42718	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			754679	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1636
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	303047	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3356730	-	-		-
	Материалы -	Тенге			131828	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	1974603	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			451298	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			906	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			2453502	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1227
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	368025	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			348614	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6158846	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12487
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	2342628	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8900356	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8900356	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			534021	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9434377	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			16347902	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14123
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	2645675	-		-

РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 2-3 на подводящий газопровод до с.Тасоба П 0,6 МПА

Бестраншейная прокладка труб способом ГНБ через овраг - 193,5м

19	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установ.	1	849,44 488,46	360,98 138,6	849 488	361 139	652 104	2,7 0,56	3 1
20	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов установ.	1	676,53 425,14	251,39 96,53	677 425	251 97	543 104	2,35 0,39	2 -
21	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/ м	193,5	831,44 49,84	781,34 63,92	160883 9644	151188 12369	22893 104	0,28 0,3	54 58
22	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25	193,5	5063,58 299,04	4756,84 399,26	979802 57864	920448 77257	140526 104	1,68 1,87	325 362

	8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	м							
23	С11061-3	-Глина бентонитовая марки ПБМГ	т	0,78	6450	-	5031	-	-	-	-
24	С11061-225 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004, СН РК 8,02-060Б-2002	-Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,08	180000	-	14400	-	-	-	-
25	С130804-100 0 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПА SDR 11 ДВ - 40,2мм	м	193,5	174	-	33669	-	-	-	-

Бестраншейная прокладка труб способом ГНБ через автодорогу - 47,5м

26	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	-Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	установ.	1	849,44	360,98	849	361	652	2,7	3
					488,46	138,6	488	139	104	0,56	1
27	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-	-Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	установ.	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
					425,14	96,53	425	97	104	0,39	-

28	E0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	47,5	831,44	781,34	39493	37113	5620	0,28	13
				49,84	63,92	2367	3036	104	0,3	14
		м								
29	E0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	47,5	5063,58	4756,84	240520	225950	34496	1,68	80
				299,04	399,26	14204	18965	104	1,87	89
		м								
30	C11061-3	-Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,18	6450	-	1161	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
31	C11061-225 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004, СН РК 8,02-060Б- 2002	-Полимер для стабилизации буровых скважин	0,02	180000	-	3600	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
32	C130804-100 0 Изм. и	-Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р	47,5	174	-	8265	-	-	-	-

доп.вып.14	1,6 МПА SDR 11 ДВ - 40,2мм		-	-	-	-	-	-	-	
				8						
СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002		м								

Бестраншейная прокладка труб способом ГНБ через вал - 68,6м

33	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	849,44	360,98	849	361	652	2,7	3
				488,46	138,6	488	139	104	0,56	1
		установ.								
34	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
				425,14	96,53	425	97	104	0,39	-
		установ.								
35	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопроводас диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	68,6	831,44	781,34	57036	53600	8116	0,28	19
				49,84	63,92	3419	4385	104	0,3	21
		м								
36	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.	-Бестраншейная прокладка трубопроводас диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного	68,6	5063,58	4756,84	347361	326319	49820	1,68	115
				299,04	399,26	20514	27389	104	1,87	128

	02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	м										
37	С11061-3	-Глина бентонитовая марки ПБМГ	т	0,25	6450	-	1613	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
38	С11061-225 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,03	180000	-	5400	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
39	С130804-100-0 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПА SDR 11 ДВ - 40,2мм	м	68,6	174	-	11936	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		

смета 2-4

Бестраншейная прокладка труб способом ГНБ через А/Д Уральск-Атырау - 96,5м

40	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	установ.	1	849,44	360,98	849	361	652	2,7	3		
					488,46	138,6	488	139	104	0,56	1		
41	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-	-Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	установ.	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2		
					425,14	96,53	425	97	104	0,39	-		

42	E0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-Бестраншейная прокладка трубопроводас диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	м	96,5	831,44 49,84	781,34 63,92	80233 4810	75399 6168	11417 104	0,28 0,3	27 29
43	E0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	м	96,5	1089,57 64,08	1024,24 86,68	105144 6184	98839 8365	15131 104	0,36 0,41	35 40
44	E0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода	м	96,5	1823,56 106,8	1713,61 145,97	175974 10306	165363 14086	25368 104	0,6 0,68	58 66

		диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/								
45	Е0104-69-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/	м	96,5	3251,24	3053,05	313745	294619	44939	1,08	104
					192,24	255,54	18551	24660	104	1,2	116
46	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	м	193	5063,58	4756,84	977271	918070	140163	1,68	324
					299,04	399,26	57715	77058	104	1,87	361
47	С11061-3	-Глина бентонитовая марки ПБМГ	т	1,05	6450	-	6773	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
48	С11061-225 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004, СН РК	-Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,105	180000	-	18900	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	8,02-06ОБ-2002					12							
49	С130804-115-8 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба газовая из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПА SDR 17 - DB 310,3 мм	м	96,5	6170 - -	- - -	595405 - -	- - -	- - -	- - -	- - -		

Бестраншейная прокладка труб способом ГНБ через канал Азнабай-Тайпак - 66,3м

50	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	установ.	1	849,44 488,46	360,98 138,6	849 488	361 139	652 104	2,7 0,56	3 1		
51	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	установ.	1	676,53 425,14	251,39 96,53	677 425	251 97	543 104	2,35 0,39	2 -		
52	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопроводас диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/		66,3	831,44 49,84	781,34 63,92	55124 3304	51803 4238	7844 104	0,28 0,3	19 20		

53	E0104-69-2	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/ Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м	66,3	1089,57 13	1024,24	72239	67907	10395	0,36	24
					64,08	86,68	4249	5747	104	0,41	27
54	E0104-69-3	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/ Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м	66,3	1823,56	1713,61	120902	113612	17429	0,6	40
					106,8	145,97	7081	9678	104	0,68	45
55	E0104-69-4	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м	66,3	3251,24	3053,05	215557	202417	30876	1,08	72
					192,24	255,54	12746	16942	104	1,2	80

		диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/							
		м							
56	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	132,6	5063,58 299,04	4756,84 399,26	671430 39653	630757 52942	96299 104	1,68 1,87	223 248
		м							
57	С11061-3	-Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,72	6450 -	- -	4644 -	- -	- -	- -	- -
		т							
58	С11061-225 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Полимер для стабилизации буровых скважин	0,072	180000 -	- -	12960 -	- -	- -	- -	- -
		т							
59	С130804-123-5 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба газовая из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПА SDR 17 - DB 275,4 мм	66,3	4850 -	- -	321555 -	- -	- -	- -	- -
		м							
60	39-24-2	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65	3	109,1 -	109,1 -	327 -	327 -	- -	- -	- -

мм, толщина стенки до 8мм

					15					
61	39-24-8	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 14мм	стык	1	191,1	191,1	191	191	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
62	39-24-12	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 24мм	стык	84	411	411	34524	34524	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
63	39-24-16	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 24мм	стык	843	469,2	469,2	395536	395536	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
64	E0127-81-1	-Устройство балластировки из нетканых синтетических материалов	стык	55200	3,05	-	168360	-	223185	0,02	1137
					3,04	-	167808	-	133	-	-
65	СПрайс	-Геотекстиль марки ГТ KGS 300	м2	55200	77,13	-	4257682	-	-	-	-
			м2		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	10522276	4767045		2694
	----	---	---		---
	Тенге	444987	364462		1707
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	9551446	-	-	-
Материалы -	Тенге	7251	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	809449	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4332163	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	890491	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	445
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	133574	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	626516	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	11068453	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4846
Сметная заработная плата -	Тенге	-	943022	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	970830	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	970830	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	58250	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1029080	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	12097533	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4846
Сметная заработная плата -	Тенге	-	943022	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	23231078	6043791		13656
	----	---	---		---
	Тенге	2290771	757290		3512
Стоимость монтажных работ -	Тенге	451716	-	-	-
Материалы -	Тенге	51253	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	264010	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	50630	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	260245	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	130
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	39037	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	42718	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	754679	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1636
Сметная заработная плата -	Тенге	-	303047	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	12908175	-	-	-
Материалы -	Тенге	139079	-	-	-

Всего заработная плата -	Тенге	-	2784052	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4783461	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	906	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	3343993	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1672
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	501599	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	975130	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	17227298	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	17334
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3285650	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	9871186	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	9871186	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	592271	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	10463458	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	28445435	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	18970
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3588697	-	-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.

Итого прямых затрат			23231077,372
Накладные расходы			3604238,1
Ненормируемые и непредвиденные затраты			1610119
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			28445434
Итого с временными зданиями и сооружениями	28445434,446 X 2,7 %	768026,73	29213461
Итого с зимними удорожаниями	29213461,176 X 3,3.0,9 %	867639,797	30081101
Итого с затратами на выслугу лет	29213461,176 X 1 %	292134,612	30373236
Итого с затратами на доп.отпуска	29213461,176 X 0,4 %	116853,845	30490089
Итого доп.транспорт	29213461,176 X 0,988	288628,996	30778718
Итого в текущих ценах на 1.01.2014	30490089,43 X 2,38968		73551287
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	73551286,830 X 2 %	1471025,737	75022313
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		9002678
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			84024991

Заказчик; ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО» Турсунов Б.А

Подрядчик: ТОО «Лайгэ» Жумашев Н.С

Технадзор: ТОО «Сана Маркет» Куспанов Б.М

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно коммунального хозяйства ЗКО»

Подрядчик: ТОО «Лайгэ»

Основание: Дополнительное соглашение №1 от 06 февраля 2014 года к ДОГОВОРУ № 19 от 18 марта 2013г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство подводящих газопроводов к населенным пунктам левобережья р. Урал Теректинского и Акжаикского районов ЗКО(газоснабжение с. Есенсай,Кенсуат, Курайлысай, Сайкудук)

ФОРМА 2В

АКТ № 13

Приемки выполненных строительно- монтажных работ за май 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 2-2. Подводящий газопровод до с. Сайкудук Р0,6 МПА								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	6047 м3	27,84	26,18	168318	158280	51969	0,01	70
				1,66	7,2	10038	43538	97	0,03	151
2	Е0101-164-2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	187 м3	262,72	-	49128	-	55515	1,85	346
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	49128	-	113	-	-
3	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мелкогрнулированного грунта	295 м3	306,2	152,52	90329	44993	80853	1,02	301
				153,68	57,15	45336	16859	130	0,28	82
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей,	1408,1 м3	134,1	-	188826	-	213374	0,97	1369

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		134,1	-	188826	-	113	-	-
		м3								
				Выход газопровода из земли диам.150 (3 выхода)						
5	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	6,563893	78245	36133,62	513592	237177	439136	247	1621
				41850	9612,9	274699	63098	130	37,3	245
		км								
6	С130804-379 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 129 мм	6564,96873	1860	-	12210842	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
7	Е0122-9-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	6,563893	160329,25	60626,12	1052384	397943	900048	442	2901
				82575	22902,75	542013	150331	130	111,85	734
		км								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			14273419	838394			6607
			Тенге			1110040	273827			1212
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14273419	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1740895	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		870
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	261134	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			960859	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16975173	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		8690
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1645001	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			16975173	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		8690
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1645001	-		-

РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 2-4. Подводящий газопровод от ПК0 до с. Есенсай, с. Атибек,с. Курайлысай Р 0,6 МПа(полиэтилен, подземный)

				Детали трубопроводов						
8	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	15	300,57	225,64	4509	3385	2506	0,41	6
				69,53	58,98	1043	885	130	0,23	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
9	пр. лист ТОО "Мега призма"	-Отвод Д225 ПЭ100 SDR11(753101020) 14821:1,12:1,02:2,08774:1,06	15	5862,42	-	87936	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
10	Е0127-81-1	-Устройство балластировки из нетканных синтетических материалов	55200	3,05	-	168360	-	223185	0,02	1137
				3,04	-	167808	-	133	-	-
		м2								
11	пр. лист ТОО "Мега призма"	-Геотекстиль марки ГТ KGS 300 195:1,12:1,02:2,08774:1,06	55200	77,13	-	4257682	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4518487	3385			1143
			----			---	---			---
			Тенге			168851	885			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4518487	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			225691	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		113
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	33854	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			284651	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5028828	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1260
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	203589	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5028828	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1260
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	203589	-		-

РАЗДЕЛ 3. Локальная смета 2-7. Газопровод среднего давления PN 0,3 МПА (3кгс/см2) с. Есенсай акжаикского района (подземный)

12	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1551,84	27,84	26,18	43195	40619	13337	0,01	18
				1,66	7,2	2576	11173	97	0,03	39
		м3								
13	Е0101-164-2	-Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	48	262,72	-	12610	-	14250	1,85	89
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	12610	-	113	-	-
		м3								
14	Е0123-1-1	-Устройство основания под трубопроводы толщ.10см.из мелкогрнулированного грунта	58	306,2	152,52	17760	8846	15897	1,02	59
				153,68	57,15	8913	3315	130	0,28	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	369,68	134,1 134,1 м3	-	49574 49574	- -	56019 113	0,97 -	359 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		123140	49466			525
				---- Тенге		---- 73674	---- 14488			---- 55
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		123140	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		99502	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	14925	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		13358	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		236000	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		630
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	103087	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		236000	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		630
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	103087	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		18915045	891244			8276
				---- Тенге		---- 1352565	---- 289200			---- 1271
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		18915045	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		2066087	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1033
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	309913	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1258868	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		22240000	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		10579
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1951678	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге		22240000	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		10579
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1951678	-		-

Пересчет итогов в цены на 2014 г.

Итого прямых затрат			16670562,764
Накладные расходы			4310568,1
Ненормируемые и непредвиденные затраты			1258867,9
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			22239999
Итого с временными зданиями и сооружениями	22239998,749 X 2,7 %	600479,966	22840479
Итого с зимними удорожаниями	22840478,715 X 2,97 %	678362,218	23518841
Итого с затратами на выслугу лет	22840478,715 X 1 %	228404,787	23747246
Итого с затратами на доп. отпуска	22840478,715 X 0,4 %	91361,915	23838608
Итого с затратами на доп.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		транспорт	22840478,715	X 0,988 %		225663,929	24064271,93			
		Итого в текущих ценах на 2014					57505897,235			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	57505897,235	X 2 %		1150117,944	58656015,18			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				7038721,82			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					65694737,00			

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно коммунального хозяйства ЗКО» Подрядчик: Директор ТОО «ЛАЙГЭ»

_____ / Утешев Р.К. _____ _____ / Жумашев Н.С._____

Технадзор: ТОО «САНА МАРКЕТ»

_____/ Куспанов Б.Ж.

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»

Подрядчик: ТОО «Лайгэ»

Основание: Дополнительное соглашение №1 от 06 февраля 2014 года к ДОГОВОРУ № 19 от 18 мая 2013г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство подводящих газопроводов к населенным пунктам левобережья р. Урал Теректинского и Акжаикского районов ЗКО(газоснабжение с. Есенсай,Кенсуат, Курайлысай, Сайкудук)

ФОРМА 2В

АКТ № 14
Приемки выполненных строительно- монтажных работ за июнь 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Земляные работы												
1	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	14882,7	27,84	26,18	414260	389555	127905	0,01	171				
				1,66	7,2	24705	107155	97	0,03	372				
		м3												
2	Е0101-164-2	-Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах	460,3	262,72	-	120928	-	136649	1,85	851				
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	и траншеях разработанных механизированным способом		262,72	-	120928	-	113	-	-				
		м3												
3	Е0123-1-1	-Устройство основания под трубопроводы из мелкогрнулированного грунта	723	306,2	152,52	221383	110272	198159	1,02	737				
				153,68	57,15	111111	41319	130	0,28	202				
		м3												

РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 2-2. Подводящий газопровод до с. Сайкудук Р0,6 МПА (полиэтилен, подземный)

Выход газопровода из земли диам.150 (3 выхода)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	9,07431	78245	36133,62	710019	327888	607087	247	2241
				41850	9612,9	379760	87230	130	37,3	338
		км								
5	С130804-379 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 129 мм	9074,31	1860	-	16878217	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
6	Е0122-9-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	10	160329,25	60626,12	1603293	606261	1371211	442	4420
				82575	22902,75	825750	229027	130	111,85	1119
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19948099	1433976			8421
			Тенге			1462254	464733			2031
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19948099	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2441011	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1221
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	366152	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1343347	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23732457	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11672
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2293138	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23732457	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11672
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2293138	-		-

РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 2-7. Газопровод среднего давления PN 0,3 МПА (3кгс/см2) с. Есенсай акжаикского района (подземный)

7	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм.	1,84	58791,69	25695,31	108177	47279	95413	194	357
			33075	6813,45	60858	12537	130	26,38	49	
		км								
8	С130804-419 Изм. и доп.вып.5	-Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,63 МПа, SDR 17 Dв 79,6 мм	772,65	400	-	309060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	м								
9	С130804-420 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,63 МПа, SDR 17 Dв 97,4 мм м	1082,72	598	-	647467	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1064703	47279			357
		Тенге				60858	12537			49
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1064703	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				95413	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		48
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	14312	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				69607	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1229723	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		453
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	87707	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1229723	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		453
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	87707	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге				21012803	1481255			8778
		Тенге				1523112	477270			2079
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				21012803	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				2536424	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		1268
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	380464	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1412954	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				24962180	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		12125
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	2380845	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				24962180	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		12125
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	2380845	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет итогов в цены на 2014 г.				
Итого прямых затрат				21012801,605
Накладные расходы				2536424,2
Ненормируемые и непредвиденные затраты				1412953,6
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				24962179
Итого с временными зданиями и сооружениями	24962179,39	X 2,7 %	673978,844	25636158
Итого с зимними удорожаниями	25636158,234	X 2,97 %	761393,9	26397552
Итого с затратами на выслугу лет	25636158,234	X 1 %	256361,582	26653914
Итого с затратами на доп. Отпуска	25636158,234	X 0,4 %	102544,633	26756458
Итого с транспортом материалов				27009739,22
Итого в текущих ценах				64544633,63
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	64544633,637	X 2 %	1290892,672	65835526,31
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %			7900263,16
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				73735789,47

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО» / Утешев

Подрядчик: Директор ТОО «ЛАЙГЭ» / Жумашев Н.С.

Технадзор: ТОО «САНА МАРКЕТ» / Куспанов Б.Ж.