Стройка: Строительство инженерных сетей и благоустройство к семидесятипятиквартирному жилому дому (позиция 5) в микрорайоне Молодёжный города Державинска Жаркаинского района Акмолинской области»

Адрес стройки: Акмолинская область Жаркаинский район г.Державинск

Акт приемки выполненных работ

за сентябрь месяц 2015 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И НАРУЖНОГО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ								
		КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4КВ L=0,135КМ LTP=77м								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	56,56	27,84	26,18	1574	1480	486	0,01	1
		м3		1,66	7,20	94	407	97	0,03	1
2	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2,73	32,55	30,98	89	85	28	0,01	--
		м3		1,53	9,01	4	25	97	0,03	--
3	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	5,051	49,50	49,50	250	250	50	--	--
		т		--	9,90	--	50	100	0,21	1
4	Е0101-27-1	Засыпка траншейи котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1группы грунтов до 5 м	56,56	5,55	5,55	314	314	99	--	--
		м3		--	1,80	--	102	97	0,01	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	56,56	21,55	4,52	1219	255	934	0,11	6
		м3		17,03	--	963	--	97	--	--
6	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле втраншее	77	36,70	27,80	2826	2141	1148	0,06	5
		м		8,80	6,90	678	531	95	0,04	3
7	Ц0108-142-2	Устройство постели при одном кабеле втраншее	33	11,20	7,90	370	261	166	0,02	1
		м		3,30	2,00	109	66	95	0,01	--
8	С143008-92	Песок природный	2,1	707,00	--	1485	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0134-103-1	Устройство трубопроводовиз полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,07	21603,38	--	1512	--	1601	133,00	9
		кан.-км		20790,00	--	1455	--	110	--	--
10	С130804-803 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 90х2,2 ГОСТ 18599-2001	70	136,00	--	9520	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	70	60,40	15,60	4228	1092	2826	0,24	17
		м		38,70	3,80	2709	266	95	0,02	2
12	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый вготовых траншеях без покрытий, масса 1 м до6 кг	40	44,00	10,60	1760	424	1189	0,18	7
		м		29,00	2,30	1160	92	95	0,01	1
13	Ц108-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг В КТПГ	25	113,20	42,70	2830	1067	1183	0,25	6
		м		40,50	9,30	1013	233	95	0,05	1
14	С151601-549 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х120 мм2	0,138	940900,00	--	129844	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-163-2	Заделка концевая сухая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 120 мм2	4	376,40	--	1506	--	1148	2,00	8
		шт		302,00	--	1208	--	95	--	--
16	СЕрЖасПромКомпании	Муфта концевая 4ПКВТ-1-(70-120)	4	2156,07	--	8624	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 к=0,3	Прокладка сигнальной ленты	0,077	6469,41	5158,75	498	397	208	6,30	--
		км		1310,66	724,68	101	56	133	4,20	--
18	СЭлектроКомплект	Сигнальная лента СЭ-250	77	34,55	--	2661	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Шкаф учета для установки в КТПГ-10/0,4кв 2шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	2	514,00	105,00	1028	210	521	2,00	4
		шт		254,00	20,30	508	41	95	0,12	--
20	ССайман	Шкаф учета ШУЭН-02-1Н-000-00	2	1451,20	--	2902	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	2	1008,70	32,70	2017	65	846	2,00	4
		шт		441,00	4,50	882	9	95	0,03	--
22	С220VOLT	Автоматический выключательВА 88-35 3Р 250А	2	4761,32	--	9523	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	6	493,60	18,60	2962	112	2004	2,00	12
		шт		347,00	4,50	2082	27	95	0,03	--
24	С.220VOLT	Трансформатор тока Т-0,66 200/5А	6	534,73	--	3208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	166,90	5,40	334	11	305	1,00	2
		шт		158,00	2,30	316	5	95	0,01	--
26	С220VOLT	Стоимость счетчика 3-х фазного типа "Меркурий-230ART01 5-50А	2	9522,64	--	19045	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			212129	8164			82
			Тенге			13282	1909			11
	Стоимость оборудования -		Тенге			31776				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			31776				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			175394				
	Материалы -		Тенге			3813				
	Всего заработная плата -		Тенге				12090			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			153551				
	Ресурсы на опробование -		Тенге			1485				
		Накладные расходы -	Тенге			11545				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1732			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11216				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			198155				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
		заработная плата -	Тенге				13821			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4958				
	Материалы -		Тенге			57				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего заработная плата -			Тенге				3100			
		Накладные расходы -	Тенге			3198				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге				480			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			489				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			8646				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		заработная плата -	Тенге				3580			
		ИТОГО	Тенге			238577				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							100
		заработная плата -	Тенге				17402			

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	60,49	27,84	26,18	1684	1583	520	0,01	1
		м3		1,66	7,20	100	436	97	0,03	2
2	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	14,01	39,74	37,82	557	530	175	0,01	--
		м3		1,87	11,00	26	154	97	0,04	1
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. /Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,3	262,72	--	604	--	683	1,85	4
		м3		262,72	--	604	--	113	--	--
4	Е010333-А5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	25,218	61,82	61,82	1559	1559	312	--	--
		т		--	12,36	--	312	100	0,26	7
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	14,01	3,78	3,24	53	45	22	--	--
		м3		0,48	1,12	7	16	97	--	--
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,27	134,10	--	841	--	950	0,97	6
		м3		134,10	--	841	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	56,48	6,48	6,48	366	366	115	--	--
		м3		--	2,10	--	119	97	0,01	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	56,48	21,55	4,52	1217	255	933	0,11	6
		м3		17,03	--	962	--	97	--	--
		Канал железобетонный КЛ 600х450								
9	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1,4745	992,90	97,07	1464	143	258	0,78	1
		м3		112,50	36,00	166	53	118	0,18	--
10	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	2,5995	1986,57	564,43	5164	1467	2775	3,33	9
		м3		567,00	195,49	1474	508	140	0,75	2
11	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость лотков Л4-8 из бетона м300	1,8	19800,00	--	35640	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость плит перекрытия П5-8 из бетона м200	0,7995	19800,00	--	15830	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,7995	-191,00	--	-153	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,7995	-355,00	--	-284	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 к=1,36	Стоимость опорных подушек ОП-1	0,064	23256,00	--	1488	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Угол поворота КЛ60х450								
16	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,59	992,90	97,07	586	57	103	0,78	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		112,50	36,00	66	21	118	0,18	--
17	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	1,01	1986,57	564,43	2006	570	1078	3,33	3
		м3		567,00	195,49	573	197	140	0,75	1
18	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость лотков ЛУ4-8 из бетона м300	0,69	19800,00	--	13662	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость плит перекрытия из бетона М200	0,32	19800,00	--	6336	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,32	-191,00	--	-61	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,32	-355,00	--	-114	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0108-6-9	Кладка из кирпича	0,08	9014,85	296,60	721	24	97	5,95	--
		м3		915,75	110,25	73	9	118	0,54	--
23	Е0107-20-1	Монтаж и стоимость М-14	0,001	89308,57	2434,57	89	2	46	170,00	--
		т		31950,00	920,25	32	1	140	4,49	--
		Деформационные швы в канале КЛ600х450 - 2 шт								
24	Е0107-57-7	Заливка швов битумной мастикой	4,92	188,70	63,44	928	312	367	0,18	1
		м		29,25	23,96	144	118	140	0,12	1
25	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	1	610,28	8,23	610	8	100	0,47	--
		м2		81,68	3,08	82	3	118	0,02	--
26	Е0108-6-9	Кирпичная кладка швов	0,072	9014,85	296,60	649	21	87	5,95	--
		м3		915,75	110,25	66	8	118	0,54	--
27	Е0106-19-2	Пригрузка из бетона М100	0,02	8057,26	283,24	161	6	17	4,15	--
		м3		722,25	106,99	14	2	105	0,52	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Трубопроводы								
28	Е0124-8-2	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 70 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,046	195592,19	71409,94	8997	3285	8028	632,00	29
		км		114300,00	19947,99	5258	918	130	94,56	4
29	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	46	333,00	--	15318	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400,00	--	20800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	458,00	--	1832	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С130901-112	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	6460,00	--	12920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С130809-32	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	285,00	--	1140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0113-26-21	Анкоррозийное битумное покрытие труб	12,88	16,31	0,02	210	--	36	0,02	--
		м2		3,13	--	40	--	90	--	--
35	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	46	331,06	9,39	15229	432	2898	0,35	16
		м		59,40	3,60	2732	166	100	0,02	1
36	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	46	114,31	6,39	5258	294	1491	0,19	9
		м		29,93	2,48	1377	114	100	0,01	1
37	С11011-2254Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 прим	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-420 ГОСТ 10923-93	25,9	57,00	--	1476	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0112-698-4	Закладные для манометра и термометра	4	150,70	18,80	603	75	407	1,00	4
		шт		113,00	--	452	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			175389	11036			92
			Тенге			15090	3154			19
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			603				
		Материалы -	Тенге			76				
		Всего заработная плата -	Тенге				452			
		Накладные расходы -	Тенге			407				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				61			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1070				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				513			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			173646				
		Материалы -	Тенге			20461				
		Всего заработная плата -	Тенге				17791			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			52346				
		Местные материалы -	Тенге			75240				
		Накладные расходы -	Тенге			21091				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3164			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11684				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			206422				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							117
		заработная плата -	Тенге				20955			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1140				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1140				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1208				
		ИТОГО	Тенге			208700				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							121
		заработная плата -	Тенге				21468			

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ								
		Сети водопровода								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	165	27,84	26,18	4593	4319	1418	0,01	2
		м3		1,66	7,20	274	1188	97	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	3,2	39,74	37,82	127	121	40	0,01	--
		м3		1,87	11,00	6	35	97	0,04	--
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. /Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,8	262,72	--	998	--	1128	1,85	7
		м3		262,72	--	998	--	113	--	--
4	Е010333-А5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	6,84	61,82	61,82	423	423	85	--	--
		т		--	12,36	--	85	100	0,26	2
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	3,2	3,78	3,24	12	10	5	--	--
		м3		0,48	1,12	2	4	97	--	--
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,27	134,10	--	1243	--	1405	0,97	9
		м3		134,10	--	1243	--	113	--	--
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	159,53	6,48	6,48	1034	1034	326	--	--
		м3		--	2,10	--	336	97	0,01	1
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	159,53	25,65	5,38	4091	858	3137	0,13	21
		м3		20,27	--	3234	--	97	--	--
		Трубопроводы и арматура								
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,99	1083,90	152,52	3241	456	819	1,02	3
		м3		153,68	57,15	460	171	130	0,28	1
10	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,023	58881,69	25695,31	1354	591	1193	194,00	4
		км		33075,00	6813,45	761	157	130	26,38	1
11	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	23,23	302,00	--	7015	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,023	8287,75	--	191	--	240	51,50	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		8032,50	--	185	--	130	--	--
13	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0202	247994,13	49389,75	5009	996	2138	312,70	6
		т		62775,00	18657,00	1268	377	130	91,12	2
14	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	3	411,46	17,71	1234	53	930	1,40	4
		шт		231,75	6,75	695	20	130	0,03	--
15	С130902-67 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	3	12939,00	--	38817	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	6	156,43	21,43	939	129	983	0,60	4
		фланец		126,00	--	756	--	130	--	--
17	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	1	74,06	9,93	74	10	82	0,32	--
		фланец		63,00	--	63	--	130	--	--
18	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	11	492,00	--	5412	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	285,00	--	285	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	1	916,73	180,25	917	180	603	2,01	2
		врезка		396,00	67,50	396	68	130	0,33	--
21	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	5	300,57	225,64	1503	1128	835	0,41	2
		шт		69,53	58,98	348	295	130	0,23	1
22	Прайс лист ТОО "Инжиниринг+Е"	Стоимость втулки полиэтиленовой Д110	5	539,02	--	2695	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С130804-861 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,606	650,00	--	394	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,68	7993,52	1879,87	13429	3158	4311	8,86	15
		м3		1435,50	538,43	2412	905	130	2,06	3
25	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	1,78	6610,00	--	11766	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	0,58	5175,00	--	3002	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	0,77	26000,00	--	20020	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
29	С12021-267	Стоимость стремянки	0,0171	133700,00	--	2286	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,098	9014,85	296,60	883	29	119	5,95	1
		м3		915,75	110,25	90	11	118	0,54	--
31	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	5,35	310,23	33,28	1660	178	117	0,03	--
		м2		5,00	11,49	27	61	133	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5,35	382,03	--	2044	--	176	0,14	1
		м2		24,75	--	132	--	133	--	--
		Сети канализации								
		Земляные работы								
33	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	350,25	27,84	26,18	9749	9168	3010	0,01	4
		м3		1,66	7,20	581	2522	97	0,03	9
34	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	11,22	39,74	37,82	446	424	140	0,01	--
		м3		1,87	11,00	21	123	97	0,04	--
35	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	12,34	262,72	--	3242	--	3663	1,85	23
		м3		262,72	--	3242	--	113	--	--
36	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	20,196	49,50	49,50	1000	1000	200	--	--
		т		--	9,90	--	200	100	0,21	4
37	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	11,22	3,78	3,24	42	36	17	--	--
		м3		0,48	1,12	5	13	97	--	--
38	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	26,93	134,10	--	3611	--	4081	0,97	26
		м3		134,10	--	3611	--	113	--	--
39	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котловановбульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	335,66	7,57	7,57	2542	2542	801	--	--
		м3		--	2,46	--	825	97	0,01	3
40	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	335,66	21,55	4,52	7232	1516	5545	0,11	36
		м3		17,03	--	5716	--	97	--	--
41	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	9,72	1083,90	152,52	10536	1482	2664	1,02	10
		м3		153,68	57,15	1494	555	130	0,28	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0122-6-5	Укладка канализационных напорных раструбных труб диам. 150 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,0748	119459,54	1969,36	8936	147	6549	397,00	30
		км		66600,00	744,75	4982	56	130	3,63	--
43	С130804-2312 Изм. и доп. вып.17	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 150 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	74,8	555,00	--	41514	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	0,98	9074,08	2308,84	8893	2263	4014	13,87	14
		м3		2286,00	864,68	2240	847	130	4,22	4
45	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	0,89	4140,00	--	3685	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=1,25	Кольца для смотровыхколодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	0,29	5175,00	--	1501	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	0,3	26000,00	--	7800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	6	8060,00	--	48360	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	10,05	8164,45	1538,85	82053	15465	28641	9,66	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1615,95	576,23	16240	5791	130	2,81	28
50	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	13,01	7271,00	--	94596	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	2,5	26000,00	--	65000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С12021-267	Стоимость стремянки	0,0743	133700,00	--	9934	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,147	9014,85	296,60	1325	44	178	5,95	1
		м3		915,75	110,25	135	16	118	0,54	--
54	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укаткекаменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	32,1	310,23	33,28	9958	1068	704	0,03	1
		м2		5,00	11,49	161	369	133	0,04	1
55	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных изитой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	32,1	382,03	--	12263	--	1057	0,14	5
		м2		24,75	--	794	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			578968	48830			328
			Тенге			52571	15028			69
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			525234				
	Материалы -		Тенге			28913				
	Всего заработная плата -		Тенге				67599			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			111038				
	Местные материалы -		Тенге			283881				
		Накладные расходы -	Тенге			81352				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12203			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36395				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			642981				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							438
		заработная плата -	Тенге				79802			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12220				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12220				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			733				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12953				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			41514				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			41514				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2491				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			44005				
		ИТОГО	Тенге			699939				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							438
		заработная плата -	Тенге				79799			
		ВСЕГО				1 147 216				
		в т.ч. оборудование				31 776				
		в т.ч. Прочие								
		в т.ч. смр				1 115 440				
		Временные здания и сооружения 1,1 %				12 270				
		итого смр				1 127 710				
		Дополнительные затраты на строительство								
		Удорожание работ в зимнее время 1,4х1,05=1,47 %				16 577				
		Доп.затраты за выслугу лет 1% от СМР по гл 1-8				11 277				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				4 511				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г				1 191 851				
		В текущих ценах 2014г к=2,39				2 848 524				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %				56 970				
		Итого				2905494,00				
		НДС 12%				348659,28				
		Всего стоимость:				3254153,28				

Принял:

Подрядчик ТОО "Уральскстройинвест"

Сдал

Субподрядчик ТОО "Лидер"