приложение 4-1
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
РК от 19.09.2018 № 656

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области», БИН 060240010054, СКО, с.Смирново, Зеленая, 13, тел.: 8 71532 21028

Подрядчик: ТОО «СК-Максимум», БИН 010440004127, СКО, г.Петропавловск, ул. Универсальная, 15, тел.: 8 7152 50-10-35

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Киялы Аккайынского района СКО"

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		44	20 августа 2019 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Киялы Аккайынского района СКО	82136725	42594824	68608606	39443090					5111379	47706203

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области"
БИН 060240010054

Руководитель Нурсаитов М.Т.

Подрядчик:
ТОО «СК-Максимум»,
БИН 010440004127

Зам. директора Щеголев Ю.В.

Технический надзор:
ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза»,

Эксперт Мукашев М.К.

Авторский надзор:
ТОО "ГеоСтрой-Север"

Директор Кириленко С.И.

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области», БИН 060240010054, СКО, с.Смирново, Зеленая, 13, тел.: 8 71532 21028

Подрядчик: ТОО «СК-Максимум»,БИН 010440004127, СКО, г.Петропавловск, ул. Универсальная, 15, тел.: 8 7152 50-10-35

Стройка: "Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Киялы Аккайынского района СКО"

Объект: "Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Киялы Аккайынского района СКО"

Договор подряда №44 от 20 августа 2019 года

Акт приемки выполненных работ №3

за октябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	**Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**		**7555**	**147,44**	**140,48**	**1113917**	**1061334**	**--**	**205770**	**1425263**
		НР - 72%; СП - 8%				**6,96**	**30,87**	**52583**	**233209**		**105575**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0091	68,83	764,00		52583,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0198	149,59							
1.3	2263 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0198	149,589		7095,00		1061334,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0198	149,589		1559,00		233209,25			
2	**Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**		**23223**	**236,07**	**224,91**	**5482158**	**5223120**	**--**	**1012843**	**7014601**
		НР - 72%; СП - 8%				**11,15**	**49,42**	**259039**	**1147688**		**519600**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0146	339,06	764,00		259039,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	736,17							
2.3	2263 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0317	736,1691		7095,00		5223120,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0317	736,1691		1559,00		1147687,63			

3	**Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креп лений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**		**942**	**2624,83**	**--**	**2472592**	**--**	**--**	**1780266**	**4593086**
		НР - 72%; СП - 8%				**2624,83**	**--**	**2472592**	**--**		**340229**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	2,98	2803,39	882,00		2472592,00				
4	**Е11-010205-0107 1101-0205-0107 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	**м3 грунта**		**42,2544**	**1728,72**	**--**	**73046**	**--**	**--**	**52593**	**135690**
		НР - 72%; СП - 8%				**1728,72**	**--**	**73046**	**--**		**10051**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,96	82,82	882,00		73046,00				
5	**Е11-010205-0109 1101-0205-0109 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	**м3 грунта**		**211**	**3360,42**	**--**	**709049**	**--**	**--**	**510515**	**1317129**
		НР - 72%; СП - 8%				**3360,42**	**--**	**709049**	**--**		**97565**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	3,81	803,91	882,00		709049,00				
6	**Е11-010205-1002 1101-0205-1002 РСНБ РК 2015**	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые**	**м2 креплений**		**561**	**519,19**	**23,14**	**291265**	**12984**	**174818**	**78214**	**399038**
		НР - 72%; СП - 8%				**184,43**	**9,21**	**103463**	**5168**		**29558**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,202	113,32	913,00		103463,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0072	4,04							
6.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	1,6269		4326,00		7038,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	1,6269		1559,00		2536,34			
6.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0043	2,4123		2465,00		5946,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0043	2,4123		1091,00		2631,82			
6.5	131020 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,00011	0,06171	408888,00				25232,00		
6.6	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,22	123,42	1212,00				149585,00		
7	**Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**		**23381**	**35,78**	**35,78**	**836506**	**836506**	**--**	**206787**	**1126757**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**12,28**	**--**	**287205**		**83463**	

7.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	220,25							
7.2	257 С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00942	220,24902		3798,00		836506,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00942	220,24902		1304,00		287204,72			
8	**Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**		**23381**	**157,31**	**74,75**	**3678065**	**1747730**	**--**	**1963787**	**6093200**
		НР - 72%; СП - 8%				**82,56**	**34,09**	**1930335**	**797146**		**451348**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,129	3016,15	640,00		1930335,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0313	730,66							
8.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03125	730,65625		2336,00		1706813,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03125	730,65625		1091,00		797145,97			
8.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,125	2922,625		14,00		40917,00			
9	**Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**		**3435**	**1013,98**	**--**	**3483021**	**--**	**--**	**2507775**	**6470060**
		НР - 72%; СП - 8%				**1013,98**	**--**	**3483021**	**--**		**479264**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,21	4156,35	838,00		3483021,00				
		ВОДОВОД										
25	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**		**4,75**	**298956,16**	**92447,84**	**1420042**	**439127**	**23476**	**1065243**	**2684107**
		НР - 99%; СП - 8%				**201566,00**	**24960,89**	**957439**	**118564**		**198823**	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	194	921,5	1039,00		957439,00				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	127,44							
25.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	116,85		3542,00		413883,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	116,85		913,00		106684,05			
25.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	1,52		3997,00		6075,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	1,52		1304,00		1982,08			
25.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	57		65,00		3705,00			
25.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	6,6025		1420,00		9376,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	6,6025		1091,00		7203,33			
25.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	2,47		2465,00		6089,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	2,47		1091,00		2694,77			
25.8	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	2,09	228,00				477,00		
25.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	85,5	269,00				23000,00		
26	**С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 п итьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**		**4797,5**	**1078,00**	**--**	**5171705**	**--**	**5171705**	**--**	**5585441**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**413736**	
		ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ										
59	**Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**		**14**	**898,67**	**54,72**	**12581**	**766**	**861**	**10844**	**25300**
		НР - 99%; СП - 8%				**782,40**	**--**	**10954**	**--**		**1874**	
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	0,6	8,4	1304,05		10954,00				
59.2	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,36	5,04		152,00		766,00			
59.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,00406	212247,00				862,00		
60	**С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**		**14**	**2267,00**	**--**	**31738**	**--**	**31738**	**--**	**34277**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2539**	
64	**Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отвод ы, колени, патрубки, переходы, втулки, муфты, седл а, заглушки. Установка**	**шт.**		**14**	**1215,11**	**799,87**	**17012**	**11198**	**--**	**8623**	**27685**
		НР - 99%; СП - 8%				**415,24**	**206,91**	**5813**	**2897**		**2051**	
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	0,414	5,8	1002,93		5813,00				
64.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	3,16							
64.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	3,136		3542,00		11108,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	3,136		913,00		2863,17			
64.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,014		3997,00		56,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,014		1304,00		18,26			
64.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,014		2465,00		35,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,014		1091,00		15,27			
69	**С123-020302-8010 2302-0302-8010**	**Втулка под фланец полиэтиленоваялитая ПЭ 100 SDR 17,**	**шт.**		**14**	**1485,00**	**--**	**20790**	**--**	**20790**	**--**	**22453**

		СП - 8%				--	--	--	--		1663	
		КОЛОДЦЫ										
88	**Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкци**		**37,4**	**34315,24**	**8106,63**	**1283390**	**303188**	**665738**	**425176**	**1845251**
		ПР - 99%; СП - 8%				**8408,14**	**3075,04**	**314464**	**115006**		**136685**	
88.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,86	331,36	949,00		314464,00				
88.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,22	82,95							
88.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,935		4245,00		3969,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,935		1091,00		1020,09			
88.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	52,36		4326,00		226509,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	52,36		1559,00		81629,24			
88.5	1005 С	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	1,1968		190,00		227,00			
88.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,5984		1420,00		850,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,5984		1091,00		652,85			
88.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	29,0598		2465,00		71632,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	29,0598		1091,00		31704,24			
88.8	100055 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	8,4524	4322,00				36531,00		
88.9	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	4,9742	21274,00				105821,00		
88.10	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,374	17213,00				6438,00		
88.11	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,1496	40426,00				6048,00		
88.12	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,004114	31968,00				132,00		
88.13	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	2,992	310,00				928,00		
88.14	249132 С	Вода техническая	м3	0,00031	0,011594	32,00				0,37		
88.15	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	4,488	1212,00				5439,00		

88.16	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	2,3936	210729,00				504401,00		
90	**С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 197 1-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**		**2**	**21219,00**	**--**	**42438**	**--**	**42438**	**--**	**45833**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3395**	
93	**С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**		**17**	**20343,00**	**--**	**345831**	**--**	**345831**	**--**	**373497**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**27666**	
97	**С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 С Т РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**		**8**	**7437,00**	**--**	**59496**	**--**	**59496**	**--**	**64256**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4760**	
101	**С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**		**9**	**13900,00**	**--**	**125100**	**--**	**125100**	**--**	**135108**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**10008**	
106	**С123-010501-1118 2301-0501-1118 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 225х10,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**		**4,2**	**5524,00**	**--**	**23201**	**--**	**23201**	**--**	**25057**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1856**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**39443090**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**10371798**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**9635953**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**2706883**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**6685192**		
		- Накладные расходы	Тенге								**9828436**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**2921709**	
		Итого по главам 1-7	Тенге									**39443090**
		Временные здания и сооружения 2,9%										**1143850**
		Итого										**40586940**

		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%										1473306
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ										1864864
		Итого										43925110
		Непредвиденные работы и затраты-2%										841205
		Итого										44766315
		Итого с к=0,9514927632349										42594824
		НДС 12%										5111379
		ВСЕГО ПО АКТУ										**47706203**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области"
БИН 060240010054

Руководитель Нурсаитов М.Г.

Подрядчик:
ТОО «СК-Максимум»,
БИН 010440004127

Зам. директора Щеголев Ю.В.

Технический надзор:
ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза»,

Эксперт Мукашев М.К.

Авторский надзор:
ТОО "ГеоСтрой-Север"

Директор Кириленко С.И.