Заказчик: ГККП "Ясли-сад № 12 с государственным языком обучения" отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара

Форма 2

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Договор о государственных закупках работ №17 от "30" марта 2018 года

АКТ №1

выполненных работ от 21 мая 2018 года

Капитальный ремонт кровли ГККП "Ясли-сад № 12 с государственным языком обучения" отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1. Демонтажные работы							
1	11-460401-0701	**Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка**	м2		**634,5**	**100,49**	**63760**	**50,8** / **30989**
2	11-120101-0401	**Демонтаж примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам**	м примыканий		**207,6**	**170,21**	**35336**	**56,4** / **17342**
3	12-080101-2001	**Стяжка выравнивающая цементная. Разборка**	м2		**634**	**297,28**	**188478**	**59,1** / **100259**
7	12-080101-0401	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м		**207,6**	**60,88**	**12639**	**59,1** / **7465**
	Раздел 2 - Монтаж							
11	11-120101-1402	**Покрытия. Утепление керамзитом (для уклона)**	м3 утеплителя		**63,45**	**8807,29**	**558823**	**56,4** / **74879**
12	11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки		**634,5**	**501,42**	**318150**	**56,4**

							64554
13	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	634,5	228,57	145029	56,4
							4559
14	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,698	9724,07	6787	48,5
							3102
15	21-050309-0104	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 3 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	м2	634,5	215,76	136900	–
16	11-120101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	634,5	78,46	49783	56,4
							12087
22	12-150101-1001	Прочистка водосточных труб	1 трубопровода	19,5	331,86	6471	59,1
							2599
Раздел 3 Раздел 3 - Прочее							
25	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	12	521	6252,00	–
26	41-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	12	267,85	3214,20	–
Раздел 2. Добавить в смету							
1	11-460401-0701	Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка К=2	м2	1268	100,49	127419	50,8
							61930
2	12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Разборка	м2	634	297,28	188478	59,1
							100259

3 11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	1268	228,57	289829	56,4
						9110
6 41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	80,1	521	41729	–
7 41-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	80,1	267,85	21453	–
8 11-160801-0101	Воронки водосточные. Установка	воронка	2	12476,5	24953	60,4
						2568

Итого прямые затраты по смете	**2 225 485**
Накладные расходы I уровня, тенге	491 702
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 717 187
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	97 819
Итого, тенге	2 815 006
Сметная прибыль (8 %), тенге	225 200
Итого по смете на подряд, тенге	**3 040 206**
Временные здания и сооружения 1,2%	**36 481**
Итого по главам 1-9	**3 076 687**
Понижающий коэффициент	**0,97060983**
Итого с учетом понижающего коэффициента	**2 986 262,73**
НДС 12%	**358 351,53**
Итого с учетом НДС 12%	**3 344 614,26**

И.О. руководителя ГККП "Ясли-сад № 12 с государственным языком обучения" отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара _____ **Асанаева Ж. К.**

Техническое сопровождение _____ **Аипов А.М.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г.С.**

Заказчик: ГККП "Ясли-сад № 12 с государственным языком обучения" отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара Форма 2
Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"
Договор о государственных закупках работ №17 от "30" марта 2018 года

АКТ №2

выполненных работ от 21 июня 2018 года

Капитальный ремонт кровли ГККП Ясли - сад №12 города Павлодара

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1. Демонтажные работы							
4	**11-460401-0104**	**Стены кирпичные. Разборка**	м3		**0,96**	**7584,29**	7281	**50,8**
								3091,43
	Раздел 2 - Монтаж							
17	**11-120101-0208**	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя**	м2 кровли		**634,5**	**1637,57**	1039040	**56,4**
								53269
18	**11-120101-0404**	**Примыкания кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков**	м примыканий		**207,6**	**1383,57**	287229	**56,4**
								29817
19	**12-030101-1601**	**Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами**	м3		**0,96**	**44141,59**	42376	**59,1**
								14017

20 11-120101-1901	Примыкания воронки, фан/стояки (прим.). Устройство	шт.	8	1119,4	8955	56,4
						1570
Раздел 2. Добавить в смету						
16 11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	57,35	1251,71	71 786	50,8
						35051
17 11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	50,09	2000,76	100 218	59,8
						23055
18 21-090201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	50,09	26644,95	1 334 646	–
19 11-100501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	4,8	2596,36	12 463	59,8
						3041
20 21-090201-0401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	4,8	17945,37	86 138	–
21 11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка .	п/м	29,1	777,33	22 620	59,8
						3129
22 21-090205-0202	Доски подоконные шириной 200 мм	м	22,5	785,35	17 670	–
23 21-090205-0203	Доски подоконные шириной 250 мм	м	6,6	982,65	6 485	–
24 12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	29,1	752	21 883	59,1
						3284
32 21-110101-0100(пл)	Маскитная сетка с установкой	шт	9	3500	31 500	–

33 11-100501-0201	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов	**2,457**	**2664,63**	6 547	**59,8**
						985
34 21-090202-0701	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	м2	**2,457**	**36203,2**	88 951	–
	Итого прямые затраты по смете				**3 185 787**	
	Накладные расходы I уровня, тенге				170 309	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 356 096	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				120 819	
	Итого, тенге				3 476 916	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				278 153	
	Итого по смете на подряд, тенге				**3 755 069**	
	Временные здания и сооружения 1,2%				**45 059**	
	Итого по главам 1-9				**3 800 127**	
	Понижающий коэффициент				**0,97060983**	
	Итого с учетом понижающего коэффициента				**3 688 441,07**	
	НДС 12%				442 612,93	
	Итого с учетом НДС 12%				4 131 054,00	

И.О. руководителя ГККП "Ясли-сад № 12 с государственным языком обучения" отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара _____ **Асанаева Ж.К.**

Техническое сопровождение _____ **Аипов А.М.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г.С.**

НВС - СТР

Заказчик: ГККП "Ясли-сад № 12 с государственным языком обучения" отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара Форма 2
Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"
Договор о государственных закупках работ №17 от "30" марта 2018 года

АКТ №3

выполненных работ от 24 июля 2018 года

Капитальный ремонт кровли ГККП Ясли - сад №12 города Павлодара

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1. Демонтажные работы							
5	**11-070105-0201**	**Плиты покрытий площадью до 1 м2. Разборка**	орных конструкций	**2**		**321,65**	**643,29**	**62,1** / **323,81**
	Раздел 2 - Монтаж							
21	**11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	**111,92**		**2240,55**	**250761,90**	**56,4** / **44981,02**
23	**11-070105-0201**	**Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**	орных конструкций	**2**		**427,22**	**854,44**	**62,1** / **404,76**
24	**21-040302-0201**	**Плиты ПД 75.150.12-1.5**	м3	**0,26**		**47055,3**	**12234,38**	–
	Раздел 2. Добавить в смету							
4	**11-070105-0201**	**Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка.**	шт. сборных конструкций	**154**		**427,22**	**65792**	**62,1**

							31167
5 99-040302-0201(пл)	Плита плоская с.1.243.1-4	шт		154	1600	246400	–
9 13-080305-0603	Прожектор . Установка на крыше здания	шт.		8	5176,88	41415	42,8
							12258
10 23-070106-0501	Светильники прожекторного типа светодиодные 50 Вт	шт.		8	21064,47	168516	–
11 13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		2	1731	3462	42,8
							682
12 23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		2	439,18	878	–
13 13-080206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля		140	238,75	33425	42,8
							8268
14 23-060145-0304	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,14	142931,78	20010	–
15 13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		100	298,23	29823	42,8
							7501
25 11-340108-0703	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности		19,701	3457,84	68 123	62,1
							8343
26 21-130816-3500(пл)	Стартовый профиль п-образный пластиковый	шт	11		300	3 300	
27 21-130816-3500(пл)	Откос "Комфорт"	шт	11		660	7 260	
28 21-130816-3500(пл)	Крышка откоса "Комфорт"	шт	11		750	8 250	
29 21-130816-3500(пл)	Угол экструдированный 100х25	шт	11		1080	11 880	

30 11-260101-0504	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)**	м3	**0,98505**	**22233,33**	21 901	**55,3**
						9914
31 21-110101-0102	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	м3	**0,98505**	**25310,04**	24 932	–
35 12-110103-0401	**Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство**	м2	**3,00**	**1997,39**	5 992	**59,1**
						947
36 12-110102-0103	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2	**54,81**	**1597,81**	87 568	**59,1**
						40 613
37 11-150203-0503	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	туриваемой поверхности	**54,81**	**922,55**	50 561	**54,8**
						16 331
38 11-150405-0103	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	шиваемой поверхности	**54,81**	**423,66**	23 219	**54,8**
						8830
39 11-080701-0102	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	тикальной проекции	**54,81**	**510,63**	27 985	**50,8**
						8769

40 11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	**18,08**	**2240,55**	**40509**	**56,4**
						7266
	Итого прямые затраты по смете				**1 255 695**	
	Накладные расходы I уровня, тенге				206 446	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 462 141	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				52 637	
	Итого, тенге				1 514 778	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				121 182	
	Итого по смете на подряд, тенге				**1 635 961**	
	Временные здания и сооружения 1,2%				**19 631**	
	Итого по главам 1-9				**1 655 591**	
	Понижающий коэффициент				**0,97060983**	
	Итого с учетом понижающего коэффициента				**1 606 933,20**	
	НДС 12%				192831,98	
	Итого с учетом НДС 12%				1 799 765,18	

И.О. руководителя ГККП "Ясли-сад № 12 с государственным языком обучения" отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара _____ **Асанаева Ж.К.**

Техническое сопровождение _____ **Аипов А.М.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г.С.**

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» июля 2018 г.

Заказчик ГККП «Ясли - сад №12 с государственным языком обучения» отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара, г.Павлодар, ул.Ак.Чокина, 96/1

наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «24» июля 2018 года ТОО «НВС-Строитель», г.Павлодар ул.Торайгырова 56-44 в лице Директора Любушкина Геннадия Семеновича

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «25» июля 2018 года, ТОО «Engineering Supervision Service» в лице директора Сулейменова Серика Ербулатовича

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «25» июля 2018 года, ТОО «Жолағаш-ПВ» в лице директора Аиповой Талант Шакеновны

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта Капитальный ремонт мягкой кровли ГККП «Ясли - сад №12 с государственным языком обучения» отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: г.Павлодар, ул.Ак.Чокина, 96/1

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Жолағаш-ПВ», Капитальный ремонт мягкой кровли ГККП «Ясли - сад №12 с государственным языком обучения» отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара, по адресу: г.Павлодар, ул.Ак.Чокина, 96/1

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГККП «Ясли - сад №12 с государственным языком обучения» отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2018 год
месяц, год
окончание работ июль 2018 год
месяц, год
при продолжительности строительства, 2 месяца:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2 месяца:
фактически, месяц: 2 месяца:

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: разборка существующего покрытия кровли;
устройство керамзитового гравия объемным весом 550 кг/$м^3$ для уклона;

устройство выравнивающей цементной стяжки, армированной сеткой из проволоки Вр-1 диаметром 3 мм;

огрунтовка праймером битумным концентрированным 1 слой;

устройство рулонного покрытия 3 слоя;

устройство примыкания к парапетам, вентшахтам из рулонных материалов и листовой оцинкованной стали.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 9 275 433,44 тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 9 275 433,44 тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ Капитальный ремонт мягкой кровли ГККП «Ясли - сад №12 с государственным языком обучения» отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик
И.о. руководителя ГККП «Ясли - сад №12
с государственным языком обучения» отдела
образования города Павлодара, акимата
города Павлодара _____ Асанаева Ж.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор
Директор ТОО «Жолағаш-ПВ» _____ Аипова Т.Ш.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Технический надзор
Директор ТОО «Engineering Supervision Service» _____ Сулейменов С.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «НВС-Строитель» _____ Любушкин Г.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.