Форма3

Заказчик: АО "КазТрансОйл"
Подрядчик: ТОО "АралСервис"
Договор: № СС 407/2017 от 11.09.2017г
Наименование строительства и его адрес:
Замена трубы нефтепровода "Узень-Атырау-Самара". на участке 1031-1065 км ЛПДС Уральск

СПРАВКА Р40.34/Р99 № 6
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		СС 407/2017	11.09.2017г.				

Наименование пусковых комплектов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно, в текущих ценах /с НДС/	в отчетный месяц, за май /без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат. не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Нефтепровод Узень-Атырау-Самара" .Замена трубы на участке 1031-1065км ЛПДС Уральск	**4 539 352 361,88**	**212 317 588,65**	**4 050 609 679,42**	**212 238 658,70**		**1 500 343,83**			**486 359 190,63**	**237 795 699,29**

Заказчик:

Начальник ЛПДУ АО "КазТрансОйл"

Рзаев С.А.

МП

Подрядчик:

Директор ТОО "АралСервис"

Габитов Р.Х.

МП

Форма №2в

Заказчик: АО "КазТрансОйл"
Подрядчик: ТОО "АралСервис"
Договор: № СС 407/2017 от 11.09.2017г
Наименование строительства и его адрес:
Замена трубы нефтепровода "Узень-Атырау-Самара". на участке 1031-1065 км ЛПДС Уральск

АКТ Р40.34/Р99 № 6
приемки выполненных работ за май 2018 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	% выполнения	Сметная стоимость выполненных работ, в тенге			ВСЕГО стоимость выполненных работ, в тенге
				строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1		**ГЛАВА 2.**					
1.1	2-1-1	Линейная часть.Магистральные нефтепроводы	3,04%	203 559 313,00			203 559 313,00
2		**Итого по главе - 2**		**203 559 313,00**	**0,00**	**0,00**	**203 559 313,00**
3		**ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-7**		**203 559 313,00**	**0,00**	**0,00**	**203 559 313,00**
4		**ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения**					
5	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,84%		3 745 491,36			3 745 491,36
6		**Итого по главе - 8**		**3 745 491,36**	**0,00**	**0,00**	**3 745 491,36**
7		**ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8**		**207 304 804,36**	**0,00**	**0,00**	**207 304 804,36**
8	**Глава 9. Дополнительные затраты на строительство**						
9	9-1	Транспортировка материалов и оборудования	0,00%				0,00
10	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,08%		4 311 939,93			4 311 939,93
11	НДЗ РК 8.04-06-2016	Затраты по снегоборьбе 0,3%		621 914,41			621 914,41

12	Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК, прил.1,п.9.6.Сметный расчет на	Затраты, связанные с осущетвлением работ вахтовым методом	0,00038074349			78 929,95	78 929,95
13		**Итого по главе - 9**		**4 933 854,34**	**0,00**	**78 929,95**	**5 012 784,29**
14		**ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9**		**212 238 658,70**	**0,00**	**78 929,95**	**212 317 588,65**
15		**ИТОГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**		**212 238 658,70**	**-**	**78 929,95**	**212 317 588,65**
16		НДС - 12 %				25 478 110,64	25 478 110,64
17		**ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА**		**212 238 658,70**		**25 557 040,59**	**237 795 699,29**

Заказчик

Начальник АНУ АО "КазТрансОйл"

Рзиев С.А.

МП

Подрядчик:

ТОО "Арал Сервис"

Директор

Габитов Р.Х.

МП

Заказчик: АО "КазТрансОйл" форма 2

Подрядчик: ТОО "Арал Сервис"

Договор: № СС 407/2017 от 11.09.2017г

Наименование строительства и его адрес:

Замена трубы нефтепровода "Узень-Атырау-Самара". на участке 1031-1065 км ЛПДС Уральск

АКТ Р40.34/Р99 №6

приемки выполненных работ за май 2018 года

Магистральные нефтепроводы

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ТРУБЫ					
13	Е11-250115-0101 11-250115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=17	**Секции труб диаметром до 800 мм. Транспортировка от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе**	**т/км**	**0,0381**		**14233,05**	**542**
		Итого оплата труда:				**4328,31**	**165**
		Итого эксплуатация машин:				**13672,43**	**521**
		Накладные расходы	%	--		3245,22	124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1398,26	53
		Сметная стоимость:				**18876,53**	**719**
27	Ц13-390201-0110 13-390201-0110 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы, диаметр до 720 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	**стык**	**40,0000**		**471,17**	**18847**
		Итого оплата труда:				**471,17**	**18847**
		Накладные расходы	%	--		219,12	8765
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,22	2209
		Сметная стоимость:				**745,51**	**29820**
28	Е11-250128-0104 11-250128-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 700 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	**стык**	**40,0000**		**35607,75**	**1424310**
		Итого оплата труда:				**9869,58**	**394783**
		Итого эксплуатация машин:				**23914,08**	**956563**
		Итого материалов:				**8216,00**	**328640**
		Накладные расходы	%	--		7532,29	301292
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3451,20	138048
		Сметная стоимость:				**46591,25**	**1863650**
		Переход через а/д, (L=58м) составляющие					
41	Е11-250110-0105 11-250110-0105 РСНБ РК 2015	**Трубопровод диаметром 700 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух**	**м кожуха**	**58,0000**		**8870,96**	**514516**

		Итого оплата труда:				**3330,07**	**193144**
		Итого эксплуатация машин:				**6943,48**	**402722**
		Итого материалов:				**396,54**	**22999**
		Накладные расходы	%	--		2409,43	139747
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		902,43	52341
		Сметная стоимость:				**12182,83**	**706604**
42	Е11-090501-0302 11-090501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Постановка болтов высокопрочных**	**болт**	**976,0000**		**204,31**	**199410**
		Итого оплата труда:				**165,19**	**161225**
		Итого эксплуатация машин:				**2,17**	**2119**
		Итого материалов:				**37,46**	**36565**
		Накладные расходы	%	--		113,41	110685
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		25,42	24808
		Сметная стоимость:				**343,14**	**334903**
43	С123-021103-0612 23-021103-0612 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 700**	**шт.**	**61,0000**		**21405,09**	**1305710**
		Накладные расходы	%	--		899,01	54840
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1784,33	108844
		Сметная стоимость:				**24088,43**	**1469394**
44	Е11-221401-0403 11-221401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 1000 мм. Установка манжет**	**футляр**	**1,0000**		**12241,31**	**12241**
		Итого оплата труда:				**8777,40**	**8777**
		Итого эксплуатация машин:				**118,18**	**118**
		Итого материалов:				**3407,10**	**3407**
		Накладные расходы	%	--		6193,84	6194
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1474,81	1475
		Сметная стоимость:				**19909,96**	**19910**
45	С123-021104-2102 23-021104-2102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 1000 мм**	**шт.**	**2,0000**		**3727,08**	**7454**
		Накладные расходы	%	--		156,54	313
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		310,69	621
		Сметная стоимость:				**4194,31**	**8389**
		Изоляция					
75	Е11-250118-0105 11-250118-0105 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 700 мм из труб с заводской изоляцией. Изоляция стыков труб и укладка в траншею**	**км трубопровода**	**6,0000**		**996523,76**	**5979143**
		Итого оплата труда:				**354757,45**	**2128545**
		Итого эксплуатация машин:				**726621,71**	**4359730**
		Итого материалов:				**95796,33**	**574778**
		Накладные расходы	%	--		258842,81	1553057
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		100429,33	602576
		Сметная стоимость:				**1355795,90**	**8134775**
76	Е11-130601-0205 11-130601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Поверхности сплошные наружные. Очистка кварцевым песком**	**м2**	**250,0000**		**1161,54**	**290384**
		Итого оплата труда:				**659,42**	**164855**
		Итого эксплуатация машин:				**902,72**	**225681**
		Итого материалов:				**23,26**	**5815**

		Накладные расходы	%	--	421,20	105300
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	126,62	31655
		Сметная стоимость:			**1709,36**	**427339**
77	**Ц13-121001-0221 13-121001-0221 РСНБ РК 2015**	**Подогрев термоманжет**	**стык**	**246,0000**	**8865,30**	**2180864**
		Итого оплата труда:			**5907,26**	**1453186**
		Итого эксплуатация машин:			**1342,99**	**330376**
		Итого материалов:			**2213,75**	**544581**
		Накладные расходы	%	--	2871,42	706369
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	938,94	230979
		Сметная стоимость:			**12675,66**	**3118211**
78	**С123-021104-2210 23-021104-2210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Манжета термоусадочная DEKOTEC-HTS70 Type L DN700(в комплекте) для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 700 мм**	**шт.**	**246,0000**	**7215,80**	**1775087**
		Накладные расходы	%	--	303,06	74554
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	601,51	147971
		Сметная стоимость:			**8120,37**	**1997612**
79	**Ц13-390201-0420 13-390201-0420 РСНБ РК 2015**	**Проверка сплошности изоляции искровым дефектоскопом**	**м2**	**13778,1000**	**8536,35**	**117614745**
		Итого оплата труда:			**8433,31**	**116195016**
		Итого материалов:			**103,04**	**1419729**
		Накладные расходы	%	--	3926,26	54096353
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	997,01	13736888
		Сметная стоимость:			**13459,62**	**185447986**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			
Итого прямые затраты:	Тенге		**131323253**
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		**119020656**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		**6277831**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		**1697887**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		**6024766**
- перевозка грузов	Тенге		**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге		**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге		**49560476**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге		**180883729**
Накладные расходы II уровня	Тенге		**7597117**
ИТОГО:	Тенге		**188480845**
Сметная прибыль	Тенге		**15078468**
ИТОГО по смете:	Тенге		**203559313**
Итого по акту			**203 559 313,00**

		ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения					
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,84%	1,84%				3 745 491,36
		Итого по главе - 8					3 745 491,36
		Итого по главе 1-8					207 304 804,36
		ГЛАВА 9. Дополнительные затраты на строительство					-
	9-1	**Транспортировка материалов и оборудования**					4 311 939,93
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,08%					621 914,41
	НДЗ РК 8.04-06-2016	Затраты по снегоборьбе 0,3%					

	Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК, прил.1,п.9.6.Сметный расчет на основании ПОС	Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом	0,00038074349				78 929,95
		Всего по главе					**5 012 784,29**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9					**212 317 588,65**
		ИТОГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ					**212 317 588,65**
		НДС - 12 %					25 478 110,64
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО ДОГОВОРУ					**237 795 699,29**

Заказчик

Начальник АНУ АО "КазТрансОйл"

Рзиев С.А.

МП

Подрядчик:

ТОО "АралСервис"

Директор

Габитов Р.Х.

МП

Заказчик: АО "КазТрансОйл"
Подрядчик: ТОО "АралСервис"
Договор: № СС 407/2017 от 11.09.2017г
Наименование строительства и его адрес:
Замена трубы нефтепровода "Узень-Атырау-Самара", на участке 1031-1065 км ЛПДС Уральск

Форма3

Исправленная С П Р А В К А Р40.34/Р99 №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		СС 407/2017	11.09.2017г				

Наименование пусковых комплектов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно, в текущих ценах /с НДС/	в отчетный месяц, за апрель /без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Нефтепровод Узень-Атырау-Самара" Замена трубы на участке 1031-1065км ЛПДС Уральск	3 301 653 418,09	173 762 780,00	2 946 814 986,65	173 698 182,96		1 089 850,93			353 748 580,51	194 614 313,60

Заказчик:

Начальник АНУ АО "КазТрансОйл"

Рзиев С.А.

МП

Начальник ЛПДС "Уральск" Тулеушев К.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "АралСервис"

Гайнов Р.Х.

МП

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы
ҚҰЖАТТАР ҮШІН
Арал Сервис
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ ТОО
город Алматы Республика Казахстан

Заказчик: АО "КазТрансОйл"

Форма №2в

Подрядчик: ТОО "АралСервис"

Договор: № СС 407/2017 от 11.09.2017г

Наименование строительства и его адрес:

Замена трубы нефтепровода "Узень-Атырау-Самара". на участке 1031-1065 км ЛПДС Уральск

Исправленный АКТ Р40.34/Р99 № 4

приемки выполненных работ за апрель 2018 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	% выполнения	Сметная стоимость выполненных работ, в тенге			ВСЕГО стоимость выполненных работ, в тенге
				строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1		**ГЛАВА 2.**					
2	2-1-1	Линейная часть.Магистральные нефтепроводы	2,49%	166 594 922,00			166 594 922,00
3	1-1	Рекультивация	0,00%				0,00
4		**Итого по главе - 2**		**166 594 922,00**	**0,00**	**0,00**	**166 594 922,00**
5		**ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-7**		**166 594 922,00**	**0,00**	**0,00**	**166 594 922,00**
6		**ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения**					
7	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,84%		3 065 346,56			3 065 346,56
8		**Итого по главе - 8**		**3 065 346,56**	**0,00**	**0,00**	**3 065 346,56**
9		**ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8**		**169 660 268,56**	**0,00**	**0,00**	**169 660 268,56**
10		**Глава 9. Дополнительные затраты на строительство**					
11	9-1	Транспортировка материалов и оборудования	0,00%				0,00
12	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,08%		3 528 933,59			3 528 933,59
13	НДЗ РК 8.04-06-2016	Затраты по снегоборьбе 0,3%		508 980,81			508 980,81

14	Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК, прил.1,п.9.6.Сметный расчет на	Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом	0,00038074349			64 597,04	64 597,04
15		**Итого по главе - 9**		**4 037 914,38**	**0,00**	**64 597,04**	**4 102 511,42**
16		**ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9**		**173 698 182,96**	**0,00**	**64 597,04**	**173 762 780,00**
17		**ИТОГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**		**173 698 182,96**	-	**64 597,04**	**173 762 780,00**
18		НДС - 12 %				20 851 533,60	20 851 533,60
19		**ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА**		**173 698 182,96**		**20 916 130,64**	**194 614 313,60**

Заказчик
Начальник АНУ АО "КазТрансОйл"

Рзиев С.А.

МП

Подрядчик:

ТОО "Арал Сервис"
Директор

Тайбатов Р.Х.

МП

Начальник ЛПДС „Уральск" Тулушев К.В.

СКСлкр Н.С. Пономарев.

СЭМТ А.К. Батырбаев.

Начальник СПН „Сахарный" Утемисов А.М.

Заказчик: АО "КазТрансОйл"

Подрядчик: ТОО "Арал Сервис"

Договор: № СС 407/2017 от 11.09.2017г

Наименование строительства и его адрес:

Замена трубы нефтепровода "Узень-Атырау-Самара". на участке 1031-1065 км ЛПДС Уральск

форма 2

Исправленный АКТ Р40.34/Р99 №4
приемки выполненных работ за апрель 2018 года

Магистральные нефтепроводы

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
	Акт №-Р40.34/Р99 №4 о приемке выполненых работ за апрель месяц 2018г.						
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	59112,0000		98,75	5837179
		Итого оплата труда:				35,43	2094173
		Итого эксплуатация машин:				91,39	5402121
		Накладные расходы	%	--		25,96	1534799
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,98	589758
		Сметная стоимость:				134,69	7961736
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1828,0000		1646,01	3008913
		Итого оплата труда:				1646,01	3008913
		Накладные расходы	%	--		1082,78	1979329
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		218,30	399059
		Сметная стоимость:				2947,10	5387301
10	Е11-250101-0205 11-250101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.32 Кзтр=1,2, Кэм=1,15, Кмр=1,55 ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.42 Кзтр=1,08, Кэм=1,07, Кмр=1,11	Трубопроводы 3-4 категории диаметром 700 мм. Сварка на сварочной базе и трассе. Сборка и сварка трубопроводов диаметром 700 - 800 мм с предварительным подогревом стыков, применены коэффициенты к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,2, к нормам времени эксплуатации машин - 1,15, к расходу материалов - 1,55. Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,08, к нормам времени эксплуатации машин - 1,07, к расходу материалов - 1,11	км трубопровода	11,7890		1588663,72	18728757
		Итого оплата труда:				770431,06	9082612
		Итого эксплуатация машин:				895405,94	10555941
		Итого материалов:				210737,27	2484382
		Накладные расходы	%	--		537961,11	6342024
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		170129,99	2005662
		Сметная стоимость:				2296754,83	27076443
14	Е11-250107-0103 11-250107-0103 РСНБ РК 2015	Части стальные фасонные для трубопроводов диаметром 700 мм. Установка	т фасонных частей	3,7510		567972,63	2130465

		Итого оплата труда:			253318,48	950198
		Итого эксплуатация машин:			414003,92	1552929
		Итого материалов:			15947,18	59818
		Накладные расходы	%	--	178798,11	670672
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	59741,66	224091
		Сметная стоимость:			806512,40	3025228
15	Коммерческое ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение	Стоимость отвода ОГ 9град. 720(11)-К52-5,5-0,75-10DN-1250/1250-Х.Л, ТУ102-488.1-05, с усиленной изоляцией, температура до +65град.С	шт	6,0000	1771392,74	10628356
		Накладные расходы	%	--	74398,50	446391
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	147663,30	885980
		Сметная стоимость:			1993454,54	11960727
16	Коммерческое ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение	Стоимость отвода ОГ 13град. 720(11)-К52-5,5-0,75-10DN-1450/1450-Х.Л, ТУ102-488.1-05, с усиленной изоляцией, температура до +65град.С	шт	1,0000	2033252,89	2033253
		Накладные расходы	%	--	85396,62	85397
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	169491,96	169492
		Сметная стоимость:			2288141,47	2288141
17	Коммерческое ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение	Стоимость отвода ОГ 14град. 720(11)-К52-5,5-0,75-10DN-1500/1500-Х.Л, ТУ102-488.1-05, с усиленной изоляцией, температура до +65град.С	шт	1,0000	2097677,36	2097677
		Накладные расходы	%	--	88102,45	88102
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	174862,38	174862
		Сметная стоимость:			2360642,19	2360642
18	Коммерческое ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение	Стоимость отвода ОГ 15град. 720(11)-К52-5,5-0,75-10DN-1600/1600-Х.Л, ТУ102-488.1-05, с усиленной изоляцией, температура до +65град.С	шт	1,0000	2226525,43	2226525
		Накладные расходы	%	--	93514,07	93514
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	185603,16	185603
		Сметная стоимость:			2505642,66	2505643
19	Коммерческое ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение	Стоимость отвода ОГ 18град. 720(11)-К52-5,5-0,75-10DN-1800/1800-Х.Л, ТУ102-488.1-05, с усиленной изоляцией, температура до +65град.С	шт	1,0000	2225941,81	2225942
		Накладные расходы	%	--	93489,56	93490
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	185554,51	185555
		Сметная стоимость:			2504985,88	2504986
21	Коммерческое ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение	Стоимость отвода ОГ 30град. 720(11)-К52-5,5-0,75-10DN-2550/2550-Х.Л, ТУ102-488.1-05, с усиленной изоляцией, температура до +65град.С	шт	2,0000	3426719,07	6853438
		Накладные расходы	%	--	143922,20	287844
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	285651,30	571303
		Сметная стоимость:			3856292,57	7712585
22	Коммерческое ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение	Стоимость отвода ОГ 37град. 720(11)-К52-5,5-0,75-10DN-3000/3000-Х.Л, ТУ102-488.1-05, с усиленной изоляцией, температура до +65град.С	шт	1,0000	4007601,04	4007601
		Накладные расходы	%	--	168319,24	168319
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	334073,62	334074
		Сметная стоимость:			4509993,90	4509994
25	Коммерческое ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение	Стоимость отвода ОГ 45град. 720(11)-К52-5,5-0,75-10DN-3100/3100-Х.Л, ТУ102-488.1-05, с усиленной изоляцией, температура до +65град.С	шт	2,0000	4121957,23	8243915
		Накладные расходы	%	--	173122,20	346244
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	343606,36	687213
		Сметная стоимость:			4638685,79	9277372
27	Ц13-390201-0110 13-390201-0110 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 720 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	1264,0000	471,17	595556

		Итого оплата труда:					
		Накладные расходы	%		--	471,17	595556
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	219,12	276965
		Сметная стоимость:				55,22	69802
28	Е11-250128-0104 11-250128-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы 1-4 категория диаметром 700 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	**стык**	**1264,0000**		745,51 **35607,75**	942323 **45008199**
		Итого оплата труда:				**9869,58**	**12475143**
		Итого эксплуатация машин:				**23914,08**	**30227395**
		Итого материалов:				**8216,00**	**10385029**
		Накладные расходы	%		--	7532,29	9520816
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	3451,20	4362321
		Сметная стоимость:				**46591,25**	**58891336**
75	Е11-130601-0205 11-130601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Поверхности сплошные наружные. Очистка кварцевым песком**	**м2**	**911,0000**		**1161,54**	**1058160**
		Итого оплата труда:				**659,42**	**600733**
		Итого эксплуатация машин:				**902,72**	**822382**
		Итого материалов:				**23,26**	**21189**
		Накладные расходы	%		--	421,20	383715
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	126,62	115350
		Сметная стоимость:				**1709,36**	**1557224**
76	Ц13-121001-0221 13-121001-0221 РСНБ РК 2015	**Подогрев термоманжет**	**стык**	**896,0000**		**8865,30**	**7943308**
		Итого оплата труда:				**5907,26**	**5292903**
		Итого эксплуатация машин:				**1342,99**	**1203322**
		Итого материалов:				**2213,75**	**1983516**
		Накладные расходы	%		--	2871,42	2572792
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	938,94	841288
		Сметная стоимость:				**12675,66**	**11357388**
77	С123-021104-2210 23-021104-2210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Манжета термоусадочная DEKOTEC-HTS70 Type L DN700(в комплекте) для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 700 мм**	**шт.**	**896,0000**		**7215,80**	**6465357**
		Накладные расходы	%		--	303,06	271545
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	601,51	538952
		Сметная стоимость:				**8120,37**	**7275854**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		**Тенге**				**129092600**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	**Тенге**				**19612514**
		- затраты на эксплуатацию машин	**Тенге**				**49764089**
		- в том числе зарплата машинистов	**Тенге**				**14487716**
		- материалов, изделий и конструкций	**Тенге**				**59715997**
		- перевозка грузов	**Тенге**				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	**Тенге**				**0**
	Накладные расходы I уровня		**Тенге**				**18944403**
	Итого с накладными расходами I уровня		**Тенге**				**148037004**
	Накладные расходы II уровня		**Тенге**				**6217554**
	ИТОГО:		**Тенге**				**154254558**
	Сметная прибыль		**Тенге**				**12340365**
	ИТОГО по смете:		**Тенге**				**166594922**
		ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения					
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,84%	1,84%				3 065 346,56
		Итого по главе - 8					3 065 346,56

		Итого по главе 1-8					169 660 268,56
		ГЛАВА 9. Дополнительные затраты на строительство					
	9-1	**Транспортировка материалов и оборудования**					
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,08%					3 528 933,59
	НДЗ РК 8.04-06-2016	Затраты по снегоборьбе 0,3%					508 980,81
	Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК, прил.1,п.9.6 Сметный расчет на основании ПОС	Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом	0,00038074349				64 597,04
		Всего по главе					**4 102 511,44**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9					**173 762 780,00**
		ИТОГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ					**173 762 780,00**
		НДС - 12 %					20 851 533,60
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО ДОГОВОРУ					**194 614 313,60**

Заказчик

Начальник АНУ АО "КазТрансОйл"

Рзиев С.А.

МП

Подрядчик:

ТОО "АралСервис"

Директор

Габитов Р.Х.

МП

Начальник ИПДС „Уральск" Пузырнов К.Н.

СКИКР Н.С. Пономарев

СЭПТ И.К. Ватырбаев

Начальник СПП Сахарный Ужемасов А.Ж.

Форма3

Заказчик: АО "КазТрансОйл"
Подрядчик: ТОО "АралСервис"
Договор: № СС 407/2017 от 11.09.2017г
Наименование строительства и его адрес:
Замена трубы нефтепровода "Узень-Атырау-Самара". на участке 1031-1065 км ЛПДС Уральск

СПРАВКА Р40.34/Р99 № 7
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		СС 407/2017	11.09.2017г.				

Наименование пусковых комплектов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно, в текущих ценах /с НДС/	в отчетный месяц, за июль /без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат. не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Нефтепровод Узень-Атырау-Самара" .Замена трубы на участке 1031-1065км ЛПДС Уральск	**5 350 426 929,66**	**724 173 721,23**	**4 694 323 390,70**	**643 713 711,28**		**1 769 617,78**			**573 260 037,18**	**811 074 567,78**

Заказчик:

Начальник АНУ АО "КазТрансОйл"

_____ **Рзиев С.А.**

МП

Начальник ЛПДС "Уральск" АНУ АО "КазТрансОйл"

_____ **Тулеушев К.Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "АралСервис"

_____ **Рабитов Р.Х.**

МП

Форма №2в

Заказчик: АО "КазТрансОйл"
Подрядчик: ТОО "АралСервис"
Договор: № СС 407/2017 от 11.09.2017г
Наименование строительства и его адрес:
Замена трубы нефтепровода "Узень-Атырау-Самара". на участке 1031-1065 км ЛПДС Уральск

АКТ Р40.34/Р99 № 7
приемки выполненных работ за июль 2018 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	% выполнения	Сметная стоимость выполненных работ, в тенге			ВСЕГО стоимость выполненных работ, в тенге
				строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		**ГЛАВА 1.**					
	1-1	Рекультивация	75,02%	88390022			88390022
2		**ГЛАВА 2.**					
2.1.	2-1-1	Линейная часть.Магистральные нефтепроводы	6,70%	448 906 482,95			448 906 482,95
2.2	2-1-2	Пункт контроля управления на участке 31,9км. Архитектурно-строительные решения	100,00%	19 705 670,00			19 705 670,00
2.3	2-2-1	Линейная часть. Электрохимзащита	100,00%	33 576 177,00	13 780 744,00		47 356 921,00
2.4	4-1-1	Пункт контроля управления на участке 31,9км. Архитектурно-строительные решения	100,00%	860 908,00			860 908,00
2.5	4-1-2	Линейная часть. ПКУ на 31,9км.Силовое оборудование	100,00%	951 230,00	46 888 829,00		47 840 059,00
2.6	4-2-1	Линейная часть. Электроснабжение	100,00%	3 246 809,00	12 082 151,00		15 328 960,00
2.7	5-1-1	Линейная часть. Автоматика	100,00%	4 678 376,00	7 439 012,00		12 117 388,00
		Итого по главе - 2		**600 315 674,95**	**80 190 736,00**	**0,00**	**680 506 410,95**

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-7		**600 315 674,95**	**80 190 736,00**	**0,00**	**680 506 410,95**
3		**ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения**					
	8-1	Прокладка временного подводящего трубопровода для гидравлического испытания нефтепровода	100,00%	**4 780 202,00**			**4 780 202,00**
	8-2	Временный амбар для сброса воды после гидроиспытания	100,00%	**10 899 434,00**			**10 899 434,00**
5	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,84%		11 045 808,40			11 045 808,40
6		**Итого по главе - 8**		**26 725 444,40**	**0,00**	**0,00**	**26 725 444,40**
7		**ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8**		**627 041 119,35**	**80 190 736,00**	**0,00**	**707 231 855,35**
8		**Глава 9. Дополнительные затраты на строительство**					
9	9-1	Транспортировка материалов и оборудования	5,11%	1 749 013,29			1 749 013,29
10	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,08%		13 042 455,28			13 042 455,28
11	НДЗ РК 8.04-06-2016	Затраты по снегоборьбе 0,3%		1 881 123,36			1 881 123,36
12	Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК, прил.1,п.9.6.Сметный расчет на	Затраты, связанные с осущетвлением работ вахтовым методом	0,00038074349			269 273,95	269 273,95
13		**Итого по главе - 9**		**16 672 591,93**	**0,00**	**269 273,95**	**16 941 865,88**
14		**ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9**		**643 713 711,28**	**80 190 736,00**	**269 273,95**	**724 173 721,23**
15		**ИТОГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**		**643 713 711,28**	**80 190 736,00**	**269 273,95**	**724 173 721,23**
16		НДС - 12 %				86 900 846,55	86 900 846,55
17		**ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА**		**643 713 711,28**		**87 170 120,50**	**811 074 567,78**

Заказчик
Начальник АНУ АО "КазТрансОйл"

Рзиев С.А.

МП

Начальник ЛПДС "Уральск" АНУ АО "КазТрансОйл"

Тулеушев К.Б.

Подрядчик:

ТОО "Арал Сервис"
Директор

Габитов Р.Х.

МП

Начальник ООО Кубеев Б.Р
Нач. сект. ПДС Уральск А Батырбаев
Начальник СПП "Сакарчи" Ж Утешов

форма 2

Заказчик: АО "КазТрансОйл"
Подрядчик: ТОО "Арал Сервис"
Договор: № СС 407/2017 от 11.09.2017г
Наименование строительства и его адрес:
Замена трубы нефтепровода "Узень-Атырау-Самара". на участке 1031-1065 км ЛПДС Уральск

АКТ Р40.34/Р99 №7
приемки выполненных работ за июль 2018 года

Магистральные нефтепроводы

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		смета 1-1 Рекультивация					
1	Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015	**Снятие плодородного слоя с перемещением до 10 м**	**м3 грунта**	**8661,7390**		**41,96**	**363407**
		Итого оплата труда:				**13,72**	**118835**
		Итого эксплуатация машин:				**41,96**	**363407**
		Накладные расходы	%	--		10,21	88444
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,17	36148
		Сметная стоимость:				**56,34**	**488000**
2	Е11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК 2015	**Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**8661,7400**		**35,24**	**305262**
		Итого оплата труда:				**11,52**	**99821**
		Итого эксплуатация машин:				**35,24**	**305262**
		Накладные расходы	%	--		8,58	74293
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,51	30364
		Сметная стоимость:				**47,33**	**409920**

	8-2	Временный амбар ддля сбрпоса воды					10 899 434,00
		Итого по главе - 8					
		Итого по главе 1-8					707 231 855,35
		ГЛАВА 9. Дополнительные затраты на строительство					
	9-1	**Транспортировка материалов и оборудования**					1 749 013,29
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,08%					13 042 455,28
	НДЗ РК 8.04-06-2016	Затраты по снегоборьбе 0,3%					1 881 123,36
	Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства	Затраты, связанные с осущетвлением работ вахтовым методом	0,00038074349				269 273,95
		Всего по главе					**16 941 865,88**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9					**724 173 721,23**
		ИТОГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ					**724 173 721,23**
		НДС - 12 %					86 900 846,55
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО ДОГОВОРУ					**811 074 567,78**

Заказчик

Начальник АНУ АО "КазТрансОйл"

269 273,95 **Рзиев С.А.**

МП

Начальник ЛПДС "Уральск" АНУ АО "КазТрансОйл"

Тулеушев К.Б.

начальник СЭДО Кубеев Б.Р

начальник СЭПТ Батырбаев А.К.

начальник СПП „Сахарный" Утемисов А.Т.

Подрядчик:

ТОО "АралСервис"

Директор

Габитов Р.Х.

МП

Форма3

Заказчик: АО "КазТрансОйл"
Подрядчик: ТОО "АралСервис"
Договор: № СС 407/2017 от 11.09.2017г
Наименование строительства и его адрес:
Замена трубы нефтепровода "Узень-Атырау-Самара". на участке 1031-1065 км ЛПДС Уральск

СПРАВКА Р40.34/Р99 № 5
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		СС 407/2017	11.09.2017г.				

Наименование пусковых комплектов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно, в текущих ценах /с НДС/	в отчетный месяц, за май /без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат. не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Нефтепровод Узень-Атырау-Самара" .Замена трубы на участке 1031-1065км ЛПДС Уральск	**4 301 556 662,59**	**892 770 754,02**	**3 838 371 020,72**	**891 556 034,07**		**1 421 413,88**			**460 881 070,99**	**999 903 244,50**

Заказчик:

Начальник АНУ АО "КазТрансОйл"

_____Рзиев С.А.
МП

Подрядчик:

Директор ТОО "АралСервис"

_____Габитов Р.Х.
МП

Начальник ЛПДС «Уральск» Тулеушев К.Б.

Форма №2в

Заказчик: АО "КазТрансОйл"
Подрядчик: ТОО "АралСервис"
Договор: № СС 407/2017 от 11.09.2017г
Наименование строительства и его адрес:
Замена трубы нефтепровода "Узень-Атырау-Самара". на участке 1031-1065 км ЛПДС Уральск

АКТ Р40.34/Р99 № 5
приемки выполненных работ за май 2018 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	% выполнения	Сметная стоимость выполненных работ, в тенге			ВСЕГО стоимость выполненных работ, в тенге
				строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1		**ГЛАВА 2.**					
2	2-1-1	Линейная часть.Магистральные нефтепроводы	12,77%	855 096 498,00			855 096 498,00
3	1-1	Рекультивация	0,00%				0,00
4		**Итого по главе - 2**		**855 096 498,00**	**0,00**	**0,00**	**855 096 498,00**
5		**ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-7**		**855 096 498,00**	**0,00**	**0,00**	**855 096 498,00**
6		**ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения**					
7	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,84%		15 733 775,56			15 733 775,56
8		**Итого по главе - 8**		**15 733 775,56**	**0,00**	**0,00**	**15 733 775,56**
9		**ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8**		**870 830 273,56**	**0,00**	**0,00**	**870 830 273,56**
10	**Глава 9. Дополнительные затраты на строительство**						
11	9-1	Транспортировка материалов и оборудования	2,58%				883 157,00
12	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,08%		18 113 269,69			18 113 269,69
13	НДЗ РК 8.04-06-2016	Затраты по снегоборьбе 0,3%		2 612 490,82			2 612 490,82

14	Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК, прил.1,п.9.6.Сметный расчет на	Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом	0,00038074349			331 562,95	331 562,95
15		**Итого по главе - 9**		**20 725 760,51**	**0,00**	**331 562,95**	**21 940 480,46**
16		**ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9**		**891 556 034,07**	**0,00**	**331 562,95**	**892 770 754,02**
17		**ИТОГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**		**891 556 034,07**	**-**	**331 562,95**	**892 770 754,02**
18		НДС - 12 %				107 132 490,48	107 132 490,48
19		**ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА**		**891 556 034,07**		**107 464 053,43**	**999 903 244,50**

Заказчик
Начальник АНУ АО "КазТрансОйл"

Рзиев С.А.

МП

Подрядчик:

ТОО "Арал Сервис"
Директор

Габитов Р.Х.

МП

Заказчик: АО "КазТрансОйл"

форма 2

Подрядчик: ТОО "Арал Сервис"

Договор: № СС 407/2017 от 11.09.2017г

Наименование строительства и его адрес:

Замена трубы нефтепровода "Узень-Атырау-Самара". на участке 1031-1065 км ЛПДС Уральск

АКТ Р40.34/Р99 №5

приемки выполненных работ за май 2018 года

Магистральные нефтепроводы

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Смета 2-1-1.Линейная часть					
1	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кэм=1,06**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**	**103447,0000**		**98,75**	**10215161**
		Итого оплата труда:				**35,43**	**3664837**
		Итого эксплуатация машин:				**91,39**	**9453803**
		Накладные расходы	%	--		25,96	2685924
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,98	1032087
		Сметная стоимость:				**134,69**	**13933172**
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**3199,2800**		**1646,01**	**5266058**
		Итого оплата труда:				**1646,01**	**5266058**
		Накладные расходы	%	--		1082,78	3464129
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		218,30	698415
		Сметная стоимость:				**2947,10**	**9428602**
3	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.17 Кэм=1**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1**	**м3 грунта**	**109694,0800**		**23,84**	**2615305**
		Итого оплата труда:				**9,49**	**1041439**
		Итого эксплуатация машин:				**23,84**	**2615305**
		Накладные расходы	%	--		6,85	751184
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,46	269319
		Сметная стоимость:				**33,14**	**3635808**
4	**Е11-010104-0408 11-010104-0408 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.17 Кэм=1**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1**	**м3 грунта**	**109694,0800**		**11,77**	**1291428**
		Итого оплата труда:				**4,69**	**514259**
		Итого эксплуатация машин:				**11,77**	**1291428**
		Накладные расходы	%	--		3,38	370932
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,21	132989
		Сметная стоимость:				**16,37**	**1795349**

	205-0502 11-205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка и подсыпка под трубопровод вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12188,1600	787,05	9592712
		Итого оплата труда:			787,05	9592712
		Накладные расходы	%	--	517,74	6310297
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	104,38	1272241
		Сметная стоимость:			1409,18	17175250
11	Е11-250101-0105 11-250101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.32 Кзтр=1,2, Кэм=1,15, Кмр=1,55 ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.42 Кзтр=1,08, Кэм=1,07, Кмп=1,11	Трубопроводы 1-2 категории диаметром 700 мм. Сварка на сварочной базе и трассе. Сборка и сварка трубопроводов диаметром 700 - 800 мм с предварительным подогревом стыков, применены коэффициенты к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,2, к нормам времени эксплуатации машин - 1,15, к расходу материалов - 1,55. Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,08, к нормам времени эксплуатации машин - 1,07, к расходу материалов - 1,11	км трубопровода	2,0000	1794275,63	3588551
		Итого оплата труда:			837255,77	1674512
		Итого эксплуатация машин:			987897,17	1975794
		Итого материалов:			285415,38	570831
		Накладные расходы	%	--	587470,42	1174941
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	190539,68	381079
		Сметная стоимость:			2572285,73	5144571
12	Ценовое ТЦЕНОВОЕ предложение АО "ArcelorMittal Tubular Products Aktau"	Трубы стальные электросварные, марка стали 17Г1С, класс прочности К 52, D 720 мм, толщина стенки 11,0 мм ГОСТ 20295-85, тип 2, с внешним трехслойным полиэтиленовым покрытием 3LPE, толщина покрытия 3,5 мм	т	188,2339	602221,28	113358459
		Накладные расходы	%	--	25293,29	4761055
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	50201,17	9449561
		Сметная стоимость:			677715,73	127569076
13	Е11-250115-0101 11-250115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=17	Секции труб диаметром до 800 мм. Транспортировка от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе	т/км	188,2339	14233,05	2679143
		Итого оплата труда:			4328,31	814735
		Итого эксплуатация машин:			13672,43	2573616
		Накладные расходы	%	--	3245,22	610860
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1398,26	263200
		Сметная стоимость:			18876,53	3553203
27	Ц13-390201-0110 13-390201-0110 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 720 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	139,0000	471,17	65492
		Итого оплата труда:			471,17	65492
		Накладные расходы	%	--	219,12	30457
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	55,22	7676
		Сметная стоимость:			745,51	103626
28	Е11-250128-0104 11-250128-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 700 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	139,0000	35607,75	4949478
		Итого оплата труда:			9869,58	1371871
		Итого эксплуатация машин:			23914,08	3324057
		Итого материалов:			8216,00	1142025
		Накладные расходы	%	--	7532,29	1046988
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3451,20	479717
		Сметная стоимость:			46591,25	6476183
75	Е11-250118-0105 11-250118-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 700 мм из труб с заводской изоляцией. Изоляция стыков труб и укладка в траншею	км трубопровода	20,0000	996523,76	19930475

		Итого оплата труда:				**354757,45**	**7095149**
		Итого эксплуатация машин:				**726621,71**	**14532434**
		Итого материалов:				**95796,33**	**1915927**
		Накладные расходы	%	--		258842,81	5176856
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100429,33	2008587
		Сметная стоимость:				**1355795,90**	**27115918**
76	**Е11-130601-0205 11-130601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Поверхности сплошные наружные. Очистка кварцевым песком**	**м2**	**20,3475**		**1161,54**	**23634**
		Итого оплата труда:				**659,42**	**13418**
		Итого эксплуатация машин:				**902,72**	**18368**
		Итого материалов:				**23,26**	**473**
		Накладные расходы	%	--		421,20	8570
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,62	2576
		Сметная стоимость:				**1709,36**	**34781**
77	**Ц13-121001-0221 13-121001-0221 РСНБ РК 2015**	**Подогрев термоманжет**	**стык**	**1000,0000**		**8865,30**	**8865299**
		Итого оплата труда:				**5907,26**	**5907258**
		Итого эксплуатация машин:				**1342,99**	**1342993**
		Итого материалов:				**2213,75**	**2213746**
		Накладные расходы	%	--		2871,42	2871420
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		938,94	938938
		Сметная стоимость:				**12675,66**	**12675656**
78	**С123-021104-2210 23-021104-2210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Манжета термоусадочная DEKOTEC-HTS70 Type L DN700(в комплекте) для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 700 мм**	**шт.**	**1000,0000**		**7215,80**	**7215800**
		Накладные расходы	%	--		303,06	303064
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		601,51	601509
		Сметная стоимость:				**8120,37**	**8120373**
79	**Ц13-390201-0420 13-390201-0420 РСНБ РК 2015**	**Проверка сплошности изоляции искровым дефектоскопом**	**м2**	**45940,0000**		**8536,35**	**392160123**
		Итого оплата труда:				**8433,31**	**387426353**
		Итого материалов:				**103,04**	**4733770**
		Накладные расходы	%	--		3926,26	180372219
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		997,01	45802587
		Сметная стоимость:				**13459,62**	**618334929**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**581817120**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**413538292**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**37127798**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**10909803**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**131151030**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**178025507**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**759842627**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**31913390**
	ИТОГО:		Тенге				**791756017**
	Сметная прибыль		Тенге				**63340481**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**855096498**

Транспортировка труб, фасонных частей с г.Уральск на расстояние 142км

	...10103-0102 41-...0103-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка с вагонов**	**т**	**188,2339**	**402,00**	**75670**
		НР второго уровня	%	4,2	16,88	3178
		Накладные расходы	%	--	16,88	3178
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	33,51	6308
		Сметная стоимость:			**452,39**	**85156**
2	**С341-310103-0101 41-310103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка**	**т**	**188,2339**	**402,00**	**75670**
		НР второго уровня	%	4,2	16,88	3178
		Накладные расходы	%	--	16,88	3178
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	33,51	6308
		Сметная стоимость:			**452,39**	**85156**
3	**С341-080201-1030 41-080201-1030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**188,2339**	**919,08**	**173002**
		НР второго уровня	%	4,2	38,60	7266
		Накладные расходы	%	--	38,60	7266
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	76,61	14421
		Сметная стоимость:			**1034,30**	**194690**
4	**С341-080201-1991 41-080201-1991 РСНБ РК 2015 К=112 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км**	**т·км**	**188,2339**	**2446,08**	**460435**
		НР второго уровня	%	4,2	102,74	19338
		Накладные расходы	%	--	102,74	19338
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	203,91	38382
		Сметная стоимость:			**2752,72**	**518155**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
	Итого прямые затраты:		Тенге			**784777**
	в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге			**0**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			**0**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			**0**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге			**0**
		- перевозка грузов	Тенге			**784777**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге			**0**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге			**784777**
	Накладные расходы II уровня		Тенге			**32961**
	ИТОГО:		Тенге			**817738**
	Сметная прибыль		Тенге			**65419**

	...по смете:		Тенге				883157
	...го по акту						855 096 498,00
		ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения					
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,84%	1,84%				15 733 775,56
		Итого по главе - 8					15 733 775,56
		Итого по главе 1-8					870 830 273,56
		ГЛАВА 9. Дополнительные затраты на строительство					
	9-1	**Транспортировка материалов и оборудования**					883 157,00
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,08%					18 113 269,69
	НДЗ РК 8.04-06-2016	Затраты по снегоборьбе 0,3%					2 612 490,82
	Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК, прил.1,п.9.6.Сметный расчет на основании ПОС	Затраты, связанные с осущетвлением работ вахтовым методом	0,00038074349				331 562,95
		Всего по главе					**21 940 480,46**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9					**892 770 754,02**
		ИТОГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ					**892 770 754,02**
		НДС - 12 %					107 132 490,48
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО ДОГОВОРУ					**999 903 244,50**

Заказчик

Начальник АНУ АО "КазТрансОйл"

_____Рзиев С.А.

МП

Подрядчик:

ТОО "АралСервис"

Директор

Габитов Р.Х.

МП

Казахстан Республикасы Алматы қаласы ЖШС ҚҰЖАТТАР ҮШІН Арал Сервис ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ ТОО город Алматы Республика Казахстан

на основании ПДС и Проекта

сметчик Н.С Пономарь.

экономист А.К. Бакирбой

начальник СПП „Сахарный" Надеб Умеласов. А.Т.

Заказчик: АО "КазТрансОйл" Форма3
Подрядчик: ТОО "АралСервис"
Договор: № СС 407/2017 от 11.09.2017г
Наименование строительства и его адрес:
Замена трубы нефтепровода "Узень-Атырау-Самара". на участке 1031-1065 км ЛПДС Уральск

С П Р А В К А Р40.34/Р99 № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		СС 407/2017	11.09.2017г.				

Наименование пусковых комплектов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно, в текущих ценах /с НДС/	в отчетный месяц, за март /без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат. не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Нефтепровод Узень-Атырау-Самара" .Замена трубы на участке 1031-1065км ЛПДС Уральск	3 107 039 104,49	1 858 877 757,63	2 773 116 803,69	1 858 190 784,13		1 025 253,89			332 897 046,91	2 081 943 088,55

Заказчик:

Начальник АНУ АО "КазТрансОйл"

_____ **Рзиев С.А.**

МП

Начальник ЛПДС «Уральск»

Тулеушев К.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "АралСервис"

_____ **Габитов Р.Х**

МП

Форма №2в

Заказчик: АО "КазТрансОйл"
Подрядчик: ТОО "АралСервис"
Договор: № СС 407/2017 от 11.09.2017г
Наименование строительства и его адрес:
Замена трубы нефтепровода "Узень-Атырау-Самара". на участке 1031-1065 км ЛПДС Уральск

АКТ Р40.34/Р99 № 3
приемки выполненных работ за март 2018 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	% выполнения	Сметная стоимость выполненных работ, в тенге			ВСЕГО стоимость выполненных работ, в тенге
				строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1		**ГЛАВА 2.**					
2	2-1-1	Линейная часть.Магистральные нефтепроводы	26,45%	1 771 695 597,00			1 771 695 597,00
3	1-1	Рекультивация	0,00%				0,00
4		**Итого по главе - 2**		**1 771 695 597,00**	**0,00**	**0,00**	**1 771 695 597,00**
5		**ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-7**		**1 771 695 597,00**	**0,00**	**0,00**	**1 771 695 597,00**
6		**ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения**					
7	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,84%		32 599 198,98			32 599 198,98
8		**Итого по главе - 8**		**32 599 198,98**	**0,00**	**0,00**	**32 599 198,98**
9		**ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8**		**1 804 294 795,98**	**0,00**	**0,00**	**1 804 294 795,98**
10		**Глава 9. Дополнительные затраты на строительство**					
11	9-1	Транспортировка материалов и оборудования	32,01%	10 953 772,00			10 953 772,00
12	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,08%		37 529 331,76			37 529 331,76
13	НДЗ РК 8.04-06-2016	Затраты по снегоборьбе 0,3%		5 412 884,39			5 412 884,39

14	Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК, прил.1,п.9.6.Сметный расчет на	Затраты, связанные с осущетвлением работ вахтовым методом	0,00038074349			686 973,50	686 973,50
15		**Итого по главе - 9**		**53 895 988,15**	**0,00**	**686 973,50**	**54 582 961,65**
16		**ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9**		**1 858 190 784,13**	**0,00**	**686 973,50**	**1 858 877 757,63**
17		**ИТОГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**		**1858190784,13**	**0,00**	**686 973,50**	**1 858 877 757,63**
18		НДС - 12 %				223 065 330,92	223 065 330,92
19		**ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА**		**1858190784,13**		**223752304,42**	**2 081 943 088,55**

Заказчик
Начальник АНУ АО "КазТрансОйл"

Рзиев С.А.

МП

Подрядчик:

ТОО "Арал Сервис"
Директор

Габитов Р.Х.

МП

Нач. ЛПДС „Уральск" Тулеушев К.Б.

СКС и КР Пономарёв И.С.

СЭМТ Исмагулов Ж.В

Начальник ЕПИ „сахарный" Д. Утешова

Нач. СИС и ИР АНУ Э. Балбаев

Нач. СЭМТ АНУ Мендиоанов М.

Заказчик: АО "КазТрансОйл"
Подрядчик: ТОО "Арал Сервис"
Договор: № СС 407/2017 от 11.09.2017г
Наименование строительства и его адрес:

форма 2

Замена трубы нефтепровода "Узень-Атырау-Самара". на участке 1031-1065 км ЛПДС Уральск

АКТ Р40.34/Р99 №3
приемки выполненных работ за март 2018 года

Магистральные нефтепроводы

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Смета 2-1-1.Линейная часть					
10	Е11-250101-0205 11-250101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.32 Кзтр=1,2, Кэм=1,15, Кмр=1,55 ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.42 Кзтр=1,08, Кэм=1,07, Кмр=1,11	**Трубопроводы 3-4 категории диаметром 700 мм. Сварка на сварочной базе и трассе. Сборка и сварка трубопроводов диаметром 700 - 800 мм с предварительным подогревом стыков, применены коэффициенты к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,2, к нормам времени эксплуатации машин - 1,15, к расходу материалов - 1,55. Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,08, к нормам времени эксплуатации машин - 1,07, к расходу материалов - 1,11**	**км трубопровода**	**10,0000**		**1588663,72**	**15886637**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	471,744	4717,44	1022,84	4825205
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	236,268	2362,683	1218,57	2879105
		Итого оплата труда:				**770431,06**	**7704311**
10. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	67,062	670,622	3152,71	2114278
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж: 1 чел.	чел-ч	67,062	670,622	981,60	658283
10. 4	204 С (32-040107-0101)	Базы трубосварочные полевые для труб диаметром 350-800 мм	маш.-ч	19,196	191,958	10954,92	2102885
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 3 чел.	чел-ч	57,588	575,874	981,60	565278
10. 5	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	12,797	127,972	3837,30	491067
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж: 1 чел.	чел-ч	12,797	127,972	1143,29	146309
10. 6	847 С (32-040102-0102)	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	41,96	419,601	5189,00	2177307
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	41,96	419,601	1143,29	479726
10. 7	1448 С (32-040107-0302)	Центраторы внутренние гидравлические для труб диаметром 700-800 мм	маш.-ч	41,96	419,601	332,24	139408
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж: 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 8	1904 С (33-040201-0101)	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	52,321	523,209	2212,32	1157505
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	52,321	523,209	981,60	513582
10. 9	1959 С (32-040108-0601)	Установка для подогрева стыков	маш.-ч	2,695	26,948	895,33	24127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж: 1 чел.	чел-ч	2,695	26,948	754,98	20345
10.10	2014 С (31-060202-0401)	Установки для автоматической сварки под слоем флюса	маш.-ч	15,578	155,781	765,98	119325

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10.11	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	28,302	283,015	163,41	46247
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10.12	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,846	18,457	1799,25	33210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,846	18,457	852,37	15732
10.13	2639 С (33-020201-0101)	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	52,321	523,209	131,59	68849
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**895405,94**	**8954059**
10.14	128013 С (21-050307-0704)	Проволока сварочная для магистральных нефтепроводов, класс прочности труб до К 52 ГОСТ 2246-70	кг	86,025	860,25	205,02	176368
10.15	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	25,635	256,355	180,96	46390
10.16	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	35,614	356,143	91,04	32423
10.17	147344 С (21-130812-1042)	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,20646	2,065	466725,48	963601
10.18	147493 С (21-130814-2202)	Скобы металлические	кг	12,56	125,596	146,56	18407
10.19	147756 С (21-130816-3203)	Флюс АН-47 ГОСТ 9087-81	т	0,123876	1,239	213799,14	264846
10.20	187508 С (23-021104-1201)	Заглушки инвентарные металлические	т	0,161727	1,617	226338,00	366050
10.21	248315 С (21-070101-9902)	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м3	0,6882	6,882	34769,93	239287
		Итого материалов:				**210737,27**	**2107373**
		НР первого уровня	%	58,7		452243,03	4522430
		НР второго уровня	%	4,2		85718,08	857181
		Накладные расходы	%	--		537961,11	5379611
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		170129,99	1701300
		Сметная стоимость:				**2296754,83**	**22967548**
12	**Ценовое ТЦЕНОВОЕ предложение АО "ArcelorMittal Tubular Products Aktau"**	**Трубы стальные электросварные, марка стали 17Г1С, класс прочности К 52, D 720 мм, толщина стенки 11,0 мм ГОСТ 20295-85, тип 2, с внешним трехслойным полиэтиленовым покрытием 3LPE, толщина покрытия 3,5 мм**	**т**	**2362,7680**		**602221,28**	**1422909157**
		НР второго уровня	%	4,2		25293,29	59762185
		Накладные расходы	%	--		25293,29	59762185
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50201,17	118613707
		Сметная стоимость:				**677715,73**	**1601285049**
13	**Е11-250115-0101 11-250115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=17**	**Секции труб диаметром до 800 мм. Транспортировка от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе**	**т/км**	**2315,3463**		**14233,05**	**32954444**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=754,98)	чел-ч	0,6188	1432,736	905,98	1298025
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,011	6970,813	1251,43	8723511
		Итого оплата труда:				**4328,31**	**10021535**
13. 3	776 С (31-050102-0104)	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,30566	707,709	4134,46	2925994
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,30566	707,709	1143,29	809117
13. 4	847 С (32-040102-0102)	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	0,83504	1933,407	5189,00	10032448
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,83504	1933,407	1143,29	2210445

5	1470 С (33-050104-0101)	Плетевозы на автомобильном ходу, до 12 т	маш.-ч	1,87	4329,698	3982,74	17244060
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	1,87	4329,698	981,60	4250032
		Итого эксплуатация машин:				**13672,43**	**31656419**
		НР первого уровня	%	58,7		2540,72	5882641
		НР второго уровня	%	4,2		704,50	1631158
		Накладные расходы	%	--		3245,22	7513799
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1398,26	3237459
		Сметная стоимость:				**18876,53**	**43705702**
20	**Коммерческое ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение**	**Стоимость отвода ОГ 26град. 720(11)-К52-5,5-0,75-10DN-2300/2300-ХЛ, ТУ102-488.1-05, с усиленной изоляцией, температура до +65град.С**	**шт**	**1,0000**		**3118032,90**	**3118033**
		НР второго уровня	%	4,2		130957,38	130957
		Накладные расходы	%	--		130957,38	130957
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259919,22	259919
		Сметная стоимость:				**3508909,51**	**3508910**
21	**Коммерческое ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение**	**Стоимость отвода ОГ 30град. 720(11)-К52-5,5-0,75-10DN-2550/2550-ХЛ, ТУ102-488.1-05, с усиленной изоляцией, температура до +65град.С**	**шт**	**12,0000**		**3426719,07**	**41120629**
		НР второго уровня	%	4,2		143922,20	1727066
		Накладные расходы	%	--		143922,20	1727066
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		285651,30	3427816
		Сметная стоимость:				**3856292,57**	**46275511**
23	**Коммерческое ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение**	**Стоимость отвода ОГ 38град. 720(11)-К52-5,5-0,75-10DN-3100/3100-ХЛ, ТУ102-488.1-05, с усиленной изоляцией, температура до +65град.С**	**шт**	**1,0000**		**4128013,02**	**4128013**
		НР второго уровня	%	4,2		173376,55	173377
		Накладные расходы	%	--		173376,55	173377
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		344111,17	344111
		Сметная стоимость:				**4645500,74**	**4645501**
24	**Коммерческое ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение**	**Стоимость отвода ОГ 40град. 720(11)-К52-5,5-0,75-10DN-3100/3100-ХЛ, ТУ102-488.1-05, с усиленной изоляцией, температура до +65град.С**	**шт**	**1,0000**		**4111770,30**	**4111770**
		НР второго уровня	%	4,2		172694,35	172694
		Накладные расходы	%	--		172694,35	172694
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		342757,17	342757
		Сметная стоимость:				**4627221,82**	**4627222**
25	**Коммерческое ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение**	**Стоимость отвода ОГ 45град. 720(11)-К52-5,5-0,75-10DN-3100/3100-ХЛ, ТУ102-488.1-05, с усиленной изоляцией, температура до +65град.С**	**шт**	**2,0000**		**4121957,23**	**8243914**
		НР второго уровня	%	4,2		173122,20	346244
		Накладные расходы	%	--		173122,20	346244
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		343606,36	687213
		Сметная стоимость:				**4638685,79**	**9277372**
26	**Коммерческое ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение**	**Стоимость днища Ду720х11 ст.09Г2С Ру6,3МПа**	**шт**	**2,0000**		**207433,27**	**414867**
		НР второго уровня	%	4,2		8712,20	17424
		Накладные расходы	%	--		8712,20	17424
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17291,64	34583
		Сметная стоимость:				**233437,10**	**466874**

27	Ц13-390201-0110 13-390201-0110 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы, диаметр до 720 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	**стык**	**500,0000**		**471,17**	**235584**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=981,6)	чел-ч	0,4	200	1177,92	235584
		Итого оплата труда:				**471,17**	**235584**
		НР первого уровня	%	40,6		191,29	95647
		НР второго уровня	%	4,2		27,82	13912
		Накладные расходы	%	--		219,12	109559
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,22	27611
		Сметная стоимость:				**745,51**	**372754**
28	**Е11-250128-0104 11-250128-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 700 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	**стык**	**500,0000**		**35607,75**	**17803876**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	3,4	1700	1022,84	1738835
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,659	2329,5	1371,95	3195953
		Итого оплата труда:				**9869,58**	**4934788**
28. 3	950 С (32-040105-0301)	Лаборатории для контроля сварных соединений, высокопроходимые передвижные	маш.-ч	4,659	2329,5	4904,22	11424380
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,659	2329,5	1143,29	2663294
		Итого эксплуатация машин:				**23914,08**	**11957039**
28. 4	147204 С (21-130810-0201)	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	27,12	13560	302,95	4108002
		Итого материалов:				**8216,00**	**4108002**
		НР первого уровня	%	58,7		5793,44	2896720
		НР второго уровня	%	4,2		1738,85	869425
		Накладные расходы	%	--		7532,29	3766145
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3451,20	1725602
		Сметная стоимость:				**46591,25**	**23295623**
75	**Е11-130601-0205 11-130601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Поверхности сплошные наружные. Очистка кварцевым песком**	**м2**	**508,6800**		**1161,54**	**590850**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=754,98)	чел-ч	0,26	132,257	905,98	119821
75. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4144	210,797	1022,85	215613
		Итого оплата труда:				**659,42**	**335434**
75. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,02	10,174	3422,17	34816
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	10,174	852,37	8672
75. 4	153 С (34-020102-0101)	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,22	111,91	144,90	16216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,0044	2,2382	852,50	1908
75. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,27	137,344	1909,23	262221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	137,344	852,37	117068
75. 6	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	5,087	35,59	181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	61,042	1799,25	109829
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	61,042	852,37	52030
		Итого эксплуатация машин:				**902,72**	**459198**
75. 8	100393 С (21-010405-0101)	Песок кварцевый	т	0,032	16,278	726,83	11831
		Итого материалов:				**23,26**	**11831**

		НР первого уровня	%	54,2		357,41	181805
		НР второго уровня	%	4,2		63,80	32452
		Накладные расходы	%	--		421,20	214257
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,62	64409
		Сметная стоимость:				**1709,36**	**869516**
76	Ц13-121001-0221 13-121001-0221 РСНБ РК 2015	**Подогрев термоманжет**	**стык**	**500,0000**		**8865,30**	**4432649**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	5,19	2595	1022,84	2654280
76. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5	250	1197,40	299349
		Итого оплата труда:				**5907,26**	**2953629**
76. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	125	3173,59	396699
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	125	1143,29	142911
76. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,25	125	1799,25	224906
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,25	125	852,37	106546
		Итого эксплуатация машин:				**1342,99**	**671497**
76. 5	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00038	0,19	1827177,70	347164
76. 6	147065 С (21-130803-1701)	Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1 толщиной 1,8 мм ГОСТ 6102-94	т	0,00039	0,195	1526318,60	297632
76. 7	188276 С (23-060101-0105)	Кабели силовые СБГУ 3х50-1 ГОСТ 18410-73	км	0,00011	0,055	1955115,60	107531
76. 8	237208 С (23-060907-0116)	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком ПСУ-180, сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00005	0,025	215516,82	5388
76. 9	244589 С (26-010103-0101)	Электроэнергия	кВт/ч	36,7	18350	17,60	322960
76.10	248658 С (21-110205-9906)	Маты высокотемпературные марки МВТ-20 ГОСТ 16381-77	м	0,26	130	201,52	26198
		Итого материалов:				**2213,75**	**1106873**
		НР первого уровня	%	40,6		2398,35	1199173
		НР второго уровня	%	4,2		473,07	236537
		Накладные расходы	%	--		2871,42	1435710
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		938,94	469469
		Сметная стоимость:				**12675,66**	**6337828**
77	С123-021104-2210 23-021104-2210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Манжета термоусадочная DEKOTEC-HTS70 Type L DN700(в комплекте) для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 700 мм**	**шт.**	**500,0000**		**7215,80**	**3607900**
		НР второго уровня	%	4,2		303,06	151532
		Накладные расходы	%	--		303,06	151532
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		601,51	300755
		Сметная стоимость:				**8120,37**	**4060186**
78	Ц13-390201-0420 13-390201-0420 РСНБ РК 2015	**Проверка сплошности изоляции искровым дефектоскопом**	**м2**	**--**		**8536,35**	**--**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				**1559558325**
Итого прямые затраты:			Тенге				**10871750**
в том числе:		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**53698212**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**15313531**
		- в том числе зарплата машинистов					

		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1494988362
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				14778418
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1574336743
	Накладные расходы II уровня		Тенге				66122143
	ИТОГО:		Тенге				1640458886
	Сметная прибыль		Тенге				131236711
	ИТОГО по смете:		Тенге				1771695597
		Смета 9-1 Транспортировка материалов и оборудования					
		Транспортировка труб, фасонных частей с г.Уральск на расстояние 142км					
1	С341-310103-0102 41-	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка с вагонов**	**т**	**2334,6600**		**402,00**	**938533**
		НР второго уровня	%	4,2		16,88	39418
		Накладные расходы	%	--		16,88	39418
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,51	78236
		Сметная стоимость:				**452,39**	**1056188**
2	С341-310103-0101 41-	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка**	**т**	**2334,6600**		**402,00**	**938533**
		НР второго уровня	%	4,2		16,88	39418
		Накладные расходы	%	--		16,88	39418
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,51	78236
		Сметная стоимость:				**452,39**	**1056188**
3	С341-080201-1030 41-	**Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов.**	**т**	**2334,6600**		**919,08**	**2145739**
		НР второго уровня	%	4,2		38,60	90121
		Накладные расходы	%	--		38,60	90121
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,61	178869
		Сметная стоимость:				**1034,30**	**2414729**
4	С341-080201-1991 41-	**Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов.**	**т·км**	**2334,6600**		**2446,08**	**5710765**
		НР второго уровня	%	4,2		102,74	239852
		Накладные расходы	%	--		102,74	239852
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		203,91	476049
		Сметная стоимость:				**2752,72**	**6426667**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				9733571
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				0
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				9733571
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				9733571
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				408810
	Накладные расходы II уровня						

ИТОГО:			Тенге				**10142381**
Сметная прибыль			Тенге				**811390**
ИТОГО по смете:			Тенге				**10953772**
Итого по акту							**1 771 695 597,00**

		ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения					
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,84%	1,84%				32 599 198,98
		Итого по главе - 8					32 599 198,98
		Итого по главе 1-8					1 804 294 795,98
		ГЛАВА 9. Дополнительные затраты на строительство					
	9-1	**Транспортировка материалов и оборудования**					10 953 772,00
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,08%					37 529 331,76
	НДЗ РК 8.04-06-2016	Затраты по снегоборьбе 0,3%					5 412 884,39
	Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК, прил.1,п.9.6.Сметный расчет на основании ПОС	Затраты, связанные с осущетвлением работ вахтовым методом	0,00038074349				686 973,50
		Всего по главе					**54 582 961,65**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9					**1 858 877 757,63**
		ИТОГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ					**1 858 877 757,63**
		НДС - 12 %					223 065 330,92
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО ДОГОВОРУ					**2 081 943 088,55**

Заказчик

Начальник АНУ АО "КазТрансОйл"

Рзиев С.А.

МП

Подрядчик:

ТОО "АралСервис"

Директор **Габитов Р.Х.**

МП

Нач. ЛПДС "Уральск" Шишурин Г.К.

СКС и КР Поспелов

СДМТ Исмагулов Ж.В.

Начальник ОТН и сварочных работ Ибрашев

Нач. СДМТ ЖУ Мендыкаев

Форма3

Заказчик: АО "КазТрансОйл"
Подрядчик: ТОО "АралСервис"
Договор: № СС 407/2017 от 11.09.2017г
Наименование строительства и его адрес:
Замена трубы нефтепровода "Узень-Атырау-Самара". на участке 1031-1065 км ЛПДС Уральск

СПРАВКА Р40.34/Р99 № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		СС 407/2017	11.09.2017г.				

Наименование пусковых комплектов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно, в текущих ценах /с НДС/	в отчетный месяц, за февраль /без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат. не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Нефтепровод Узень-Атырау-Самара" .Замена трубы на участке 1031-1065км ЛПДС Уральск	1 025 096 015,94	826 885 418,02	914 926 019,56	826 579 819,77		338 280,39			109 831 715,99	926 111 668,18

Заказчик:
Начальник АПУ АО "КазТрансОйл"
_____ Рзцев С.А.
МП

Начальник ЛПДС "Уральск"
Тулеушев К.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "АралСервис"
_____ Габитов Р.Х.
МП

Форма №2в

Заказчик: АО "КазТрансОйл"
Подрядчик: ТОО "АралСервис"
Договор: № СС 407/2017 от 11.09.2017г
Наименование строительства и его адрес:
Замена трубы нефтепровода "Узень-Атырау-Самара". на участке 1031-1065 км ЛПДС Уральск

АКТ Р40.34/Р99 № 2
приемки выполненных работ за февраль 2018 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	% выполнения	Сметная стоимость выполненных работ, в тенге			ВСЕГО стоимость выполненных работ, в тенге
				строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1		**ГЛАВА 2.**					
2	2-1-1	Линейная часть.Магистральные нефтепроводы	11,56%	774 301 628,00			774 301 628,00
3	1-1	Рекультивация	11,74%	13 832 239,00			13 832 239,00
4		**Итого по главе - 2**		**788 133 867,00**	**0,00**	**0,00**	**788 133 867,00**
5		**ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-7**		**788 133 867,00**	**0,00**	**0,00**	**788 133 867,00**
6		**ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения**					
7	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,84%		14 501 663,15			14 501 663,15
8		**Итого по главе - 8**		**14 501 663,15**	**0,00**	**0,00**	**14 501 663,15**
9		**ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8**		**802 635 530,15**	**0,00**	**0,00**	**802 635 530,15**
10		**Глава 9. Дополнительные затраты на строительство**					
11	9-1	Транспортировка материалов и оборудования	14,15%	4 841 564,00			4 841 564,00
12	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,08%		16 694 819,03			16 694 819,03
13	НДЗ РК 8.04-06-2016	Затраты по снегоборьбе 0,3%		2 407 906,59			2 407 906,59

14	Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК, прил.1,п.9.6.Сметный расчет на	Затраты, связанные с осущетвлением работ вахтовым методом	0,00038074349			305 598,25	305 598,25
15		**Итого по главе - 9**		**23 944 289,62**	**0,00**	**305 598,25**	**24 249 887,87**
16		**ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9**		**826 579 819,77**	**0,00**	**305 598,25**	**826 885 418,02**
17		**ИТОГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**		**826579819,77**	**0,00**	**305 598,25**	**826 885 418,02**
18		НДС - 12 %				99 226 250,16	99 226 250,16
19		**ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА**		**826579819,77**		**99531848,41**	**926 111 668,18**

Заказчик
Начальник АНУ АО "КазТрансОйл"

Рзиев С.А.

МП

Подрядчик:
ТОО "Арал Сервис"
Директор

Габитов Р.Х.

МП

Нач. ЛПДС «Уральск» Гулиев К.Б.

СКС и КР /Н.Пономарев/

Начальник СМТ А. Батырбаев

Начальник СТУ «Сахарный» А. Ушенова

Нач. СИС и ИР АНУ Э. Балбаев

Зам. нач СЭМТ АНУ В. Радченко

Заказчик: АО "КазТрансОйл" форма 2

Подрядчик: ТОО "Арал Сервис"

Договор: № СС 407/2017 от 11.09.2017г

Наименование строительства и его адрес:

Замена трубы нефтепровода "Узень-Атырау-Самара". на участке 1031-1065 км ЛПДС Уральск

АКТ Р40.34/Р99 №2

приемки выполненных работ за февраль 2018 года

Магистральные нефтепроводы

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Смета 2-1-1.Линейная часть					
10	**Е11-250101-0205 11-250101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.32 Кзтр=1,2, Кэм=1,15, Кмр=1,55 ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.42 Кзтр=1,08, Кэм=1,07, Кмп=1,11**	**Трубопроводы 3-4 категории диаметром 700 мм. Сварка на сварочной базе и трассе. Сборка и сварка трубопроводов диаметром 700 - 800 мм с предварительным подогревом стыков, применены коэффициенты к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,2, к нормам времени эксплуатации машин - 1,15, к расходу материалов - 1,55. Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,08, к нормам времени эксплуатации машин - 1,07, к расходу материалов - 1,11**	**км трубопровода**	**5,3570**		**1588663,72**	**8510472**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	471,744	2527,133	1022,84	2584862
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	236,268	1265,689	1218,57	1542337
		Итого оплата труда:				**770431,06**	**4127199**
10. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	67,062	359,252	3152,71	1132619
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	67,062	359,252	981,60	352642
10. 4	204 С (32-040107-0101)	Базы трубосварочные полевые для труб диаметром 350-800 мм	маш.-ч	19,196	102,832	10954,92	1126515
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 3 чел.	чел-ч	57,588	308,496	981,60	302820
10. 5	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	12,797	68,555	3837,30	263065
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,797	68,555	1143,29	78378
10. 6	847 С (32-040102-0102)	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	41,96	224,78	5189,00	1166383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	41,96	224,78	1143,29	256989
10. 7	1448 С (32-040107-0302)	Центраторы внутренние гидравлические для труб диаметром 700-800 мм	маш.-ч	41,96	224,78	332,24	74681
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 8	1904 С (33-040201-0101)	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	52,321	280,283	2212,32	620075
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	52,321	280,283	981,60	275126
10. 9	1959 С (32-040108-0601)	Установка для подогрева стыков	маш.-ч	2,695	14,436	895,33	12925
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,695	14,436	754,98	10899
10.10	2014 С (31-060202-0401)	Установки для автоматической сварки под слоем флюса	маш.-ч	15,578	83,452	765,98	63923

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10.11	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	28,301	151,611	163,41	24775
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10.12	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,846	9,888	1799,25	17790
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,846	9,888	852,37	8428
10.13	2639 С (33-020201-0101)	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	52,321	280,283	131,59	36882
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**895405,94**	**4796690**
10.14	128013 С (21-050307-0704)	Проволока сварочная для магистральных нефтепроводов, класс прочности труб до К 52 ГОСТ 2246-70	кг	86,025	460,836	205,02	94481
10.15	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	25,635	137,329	180,96	24851
10.16	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	35,614	190,786	91,04	17369
10.17	147344 С (21-130812-1042)	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,20646	1,106	466725,48	516201
10.18	147493 С (21-130814-2202)	Скобы металлические	кг	12,56	67,282	146,56	9861
10.19	147756 С (21-130816-3203)	Флюс АН-47 ГОСТ 9087-81	т	0,123876	0,663604	213799,14	141878
10.20	187508 С (23-021104-1201)	Заглушки инвентарные металлические	т	0,161727	0,866372	226338,00	196093
10.21	248315 С (21-070101-9902)	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м3	0,6882	3,687	34769,93	128186
		Итого материалов:				**210737,27**	**1128920**
		НР первого уровня	%	58,7		452243,03	2422666
		НР второго уровня	%	4,2		85718,08	459192
		Накладные расходы	%	--		537961,11	2881858
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		170129,99	911386
		Сметная стоимость:				**2296754,83**	**12303716**
12	**Ценовое ТЦЕНОВОЕ предложение АО "ArcelorMittal Tubular Products Aktau"**	**Трубы стальные электросварные, марка стали 17Г1С, класс прочности К 52, D 720 мм, толщина стенки 11,0 мм ГОСТ 20295-85, тип 2, с внешним трехслойным полиэтиленовым покрытием 3LPE, толщина покрытия 3,5 мм**	**т**	**1031,9190**		**602221,28**	**621443576**
		НР второго уровня	%	4,2		25293,29	26100630
		Накладные расходы	%	--		25293,29	26100630
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		50201,17	51803536
		Сметная стоимость:				**677715,73**	**699347743**
13	**Е11-250115-0101 11-250115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=17**	**Секции труб диаметром до 800 мм. Транспортировка от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе**	**т/км**	**1031,9190**		**14233,05**	**14687357**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=754,98)	чел-ч	0,6188	638,551	905,98	578512
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,011	3106,799	1251,43	3887952
		Итого оплата труда:				**4328,31**	**4466465**
13. 3	776 С (31-050102-0104)	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,30566	315,416	4134,46	1304076
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,30566	315,416	1143,29	360612
13. 4	847 С (32-040102-0102)	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	0,83504	861,694	5189,00	4471328
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,83504	861,694	1143,29	985166
13. 5	1470 С (33-050104-0101)	Плетевозы на автомобильном ходу, до 12 т	маш.-ч	1,87	1929,689	3982,74	7685448

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,87	1929,689	981,60	1894183
		Итого эксплуатация машин:				**13672,43**	**14108844**
		НР первого уровня	%	58,7		2540,72	2621815
		НР второго уровня	%	4,2		704,50	726985
		Накладные расходы	%	--		3245,22	3348800
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1398,26	1442893
		Сметная стоимость:				**18876,53**	**19479049**
27	**Ц13-390201-0110 13-390201-0110 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы, диаметр до 720 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	**стык**	**912,0000**		**471,17**	**429705**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=981,6)	чел-ч	0,4	364,8	1177,92	429705
		Итого оплата труда:				**471,17**	**429705**
		НР первого уровня	%	40,6		191,29	174460
		НР второго уровня	%	4,2		27,82	25375
		Накладные расходы	%	--		219,12	199835
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,22	50363
		Сметная стоимость:				**745,51**	**679904**
28	**Е11-250128-0104 11-250128-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 700 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	**стык**	**912,0000**		**35607,75**	**32474270**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	3,4	3100,8	1022,84	3171635
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,659	4249,008	1371,95	5829418
		Итого оплата труда:				**9869,58**	**9001053**
28. 3	950 С (32-040105-0301)	Лаборатории для контроля сварных соединений, высокопроходимые передвижные	маш.-ч	4,659	4249,008	4904,22	20838070
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,659	4249,008	1143,29	4857848
		Итого эксплуатация машин:				**23914,08**	**21809640**
28. 4	147204 С (21-130810-0201)	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	27,12	24733,44	302,95	7492996
		Итого материалов:				**8216,00**	**7492996**
		НР первого уровня	%	58,7		5793,44	5283618
		НР второго уровня	%	4,2		1738,85	1585831
		Накладные расходы	%	--		7532,29	6869449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3451,20	3147498
		Сметная стоимость:				**46591,25**	**42491217**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:				
Итого прямые затраты:	Тенге			**677545379**
в том числе:				
- зарплата рабочих-строителей	Тенге			**6764715**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			**40715174**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге			**11259707**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге			**630065491**
- перевозка грузов	Тенге			**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге			**10502559**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге			**688047938**
Накладные расходы II уровня	Тенге			**28898013**
ИТОГО:	Тенге			**716945952**
Сметная прибыль	Тенге			**57355676**
ИТОГО по смете:	Тенге			**774301628**

смета 1-1-1 Рекультивация

1	E11-010104-0202 11-	**Снятие плодородного слоя с перемещением до 10 м**	**м3 грунта**	**134985,3900**		**41,96**	**5663377**
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	1349,854	1371,95	1851929
		Итого оплата труда:				**13,72**	**1851929**
1. 2	259 С (31-010101-0104)	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01	1349,854	3966,89	5354722
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,01	1349,854	1143,29	1543275
		Итого эксплуатация машин:				**41,96**	**5663377**
		НР первого уровня	%	59,1		8,11	1094490
		НР второго уровня	%	4,2		2,10	283830
		Накладные расходы	%	--		10,21	1378321
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,17	563336
		Сметная стоимость:				**56,34**	**7605033**
2	E11-010104-0210 11-	**Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**131582,9357**		**35,24**	**4637325**
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	1105,297	1371,95	1516410
		Итого оплата труда:				**11,52**	**1516410**
2. 2	259 С (31-010101-0104)	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0084	1105,297	3966,89	4384590
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	1105,297	1143,29	1263675
		Итого эксплуатация машин:				**35,24**	**4637325**
		НР первого уровня	%	59,1		6,81	896198
		НР второго уровня	%	4,2		1,77	232408
		Накладные расходы	%	--		8,58	1128606
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,51	461274
		Сметная стоимость:				**47,33**	**6227206**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							**10300702**
Итого прямые затраты:			Тенге				
в том числе:							**0**
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**10300702**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**3368339**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**1990688**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**12291390**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**516238**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**12807629**
ИТОГО:			Тенге				**1024610**
Сметная прибыль			Тенге				**13832239**
ИТОГО по смете:							
		Смета 9-1 Транспортировка материалов и оборудования					
		Транспортировка труб, фасонных частей с г.Уральск на расстояние 142км					
1	С341-310103-0102 41-	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка с вагонов**	**т**	**1031,9190**		**402,00**	**414831**
		НР второго уровня	%	4,2		16,88	17423

		Накладные расходы	%	--		16,88	17423
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,51	34580
		Сметная стоимость:				**452,39**	**466835**
2	С341-310103-0101 41-	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка**	**т**	**1031,9190**		**402,00**	**414831**
		НР второго уровня	%	4,2		16,88	17423
		Накладные расходы	%	--		16,88	17423
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,51	34580
		Сметная стоимость:				**452,39**	**466835**
3	С341-080201-1030 41-	**Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов.**	**т**	**1031,9190**		**919,08**	**948416**
		НР второго уровня	%	4,2		38,60	39833
		Накладные расходы	%	--		38,60	39833
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,61	79060
		Сметная стоимость:				**1034,30**	**1067310**
4	С341-080201-1991 41-	**Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов.**	**т·км**	**1031,9190**		**2446,08**	**2524156**
		НР второго уровня	%	4,2		102,74	106015
		Накладные расходы	%	--		102,74	106015
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		203,91	210414
		Сметная стоимость:				**2752,72**	**2840585**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**4302235**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**
		- перевозка грузов	Тенге				**4302235**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**0**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**4302235**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**180694**
	ИТОГО:		Тенге				**4482929**
	Сметная прибыль		Тенге				**358634**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**4841564**
	Итого по акту						**788 133 867,00**

		ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения					
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,84%	1,84%				14 501 663,15
		Итого по главе - 8					14 501 663,15
		Итого по главе 1-8					802 635 530,15
		ГЛАВА 9. Дополнительные затраты на строительство					
	9-1	**Транспортировка материалов и оборудования**					4 841 564,00

	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,08%					16 694 819,03
	НДЗ РК 8.04-06-2016	Затраты по снегоборьбе 0,3%					2 407 906,59
	Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК, прил.1,п.9.6.Сметный расчет на основании ПОС	Затраты, связанные с осущетвлением работ вахтовым методом	0,00038074349				305 598,25
		Всего по главе					**24 249 887,87**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9					**826 885 418,02**
		ИТОГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ					**826 885 418,02**
		НДС - 12 %					99 226 250,16
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО ДОГОВОРУ					**926 111 668,18**

Заказчик

Начальник АНУ АО "КазТрансОйл"

_____ **Рзиев С.А.**

МП

Подрядчик:

ТОО "Арал Сервис"

Директор

_____ **Габитов Р.Х.**

МП

Начальник МПДС. Уральск Тулеушев К.Б.

СКСиКР /Пономарев/

Начальник СЭМТ А. Батырбаев.

Начальник ЕСТИ «Сахарный» А. Ушенков

Нач. СИС и ИР АНУ Э. Бантонов

Зам. нач. СЭМТ АНУ В. Радченко

Форма3

Заказчик: АО "КазТрансОйл"
Подрядчик: ТОО "АралСервис"
Договор: № СС 407/2017 от 11.09.2017г
Наименование строительства и его адрес:
Замена трубы нефтепровода "Узень-Атырау-Самара". на участке 1031-1065 км ЛПДС Уральск

С П Р А В К А Р40.34/Р99 № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь 2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		СС 407/2017	11.09.2017г.				

Наименование пусковых комплектов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно, в текущих ценах /с НДС/	в отчетный месяц, за январь /без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат. не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Нефтепровод Узень-Атырау-Самара" .Замена трубы на участке 1031-1065км ЛПДС Уральск	98 984 347,76	88 378 881,93	88 346 199,79	88 378 881,93		32 682,14			10 605 465,83	98 984 347,76

Заказчик:

Начальник АНУ АО "КазТрансОйл"

_____ **Рзаев С.А.**

МП

Начальник ЛПДС "Уральск" АО "КазТрансОйл"

_____ **Кулушев К.Б.**

МП

Подрядчик:

Директор ТОО "АралСервис"

_____ **Габитов Р.Х.**

МП

Форма №2в

Заказчик: АО "КазТрансОйл"
Подрядчик: ТОО "АралСервис"
Договор: № СС 407/2017 от 11.09.2017г
Наименование строительства и его адрес:
Замена трубы нефтепровода "Узень-Атырау-Самара". на участке 1031-1065 км ЛПДС Уральск

АКТ Р40.34/Р99 № 1
приемки выполненных работ за январь 2018 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	% выполнения	Сметная стоимость выполненных работ, в тенге			ВСЕГО стоимость выполненных работ, в тенге
				строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1		**ГЛАВА 2.**					
2	2-1-1	Линейная часть.Магистральные нефтепроводы	1,20%	80 609 773,00			80 609 773,00
3	1-1	Рекультивация	3,12%	3 677 026,00			3 677 026,00
4		**Итого по главе - 2**		**84 286 799,00**	**0,00**	**0,00**	**84 286 799,00**
5		**ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-7**		**84 286 799,00**	**0,00**	**0,00**	**84 286 799,00**
6		**ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения**					
7	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,84%		1 550 877,10			1 550 877,10
8		**Итого по главе - 8**		**1 550 877,10**	**0,00**	**0,00**	**1 550 877,10**
9		**ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8**		**85 837 676,10**	**0,00**	**0,00**	**85 837 676,10**
10		**Глава 9. Дополнительные затраты на строительство**					
11	9-1	Транспортировка материалов и оборудования	1,36%	465 587,00			465 587,00
12	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,08%		1 785 423,66			1 785 423,66
13	НДЗ РК 8.04-06-2016	Затраты по снегоборьбе 0,3%		257 513,03			257 513,03

14	Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК, прил.1,п.9.6.Сметный расчет на	Затраты, связанные с осущетвлением работ вахтовым методом	0,00038074349			32 682,14	32 682,14
15		**Итого по главе - 9**		**2 508 523,69**	**0,00**	**32 682,14**	**2 541 205,83**
16		**ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9**		**88 346 199,79**	**0,00**	**32 682,14**	**88 378 881,93**
17		**ИТОГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**		**88346199,79**	**0,00**	**32682,14**	**88 378 881,93**
18		НДС - 12 %				10 605 465,83	10 605 465,83
19		**ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА**		**88346199,79**		**10638147,97**	**98 984 347,76**

Заказчик С.Рзиев

Начальник ЛПДС "Уральск" АО "КазТрансОйл"

Тулеушев К.Б.

МП

Подрядчик:

ТОО "Арал Сервис"

Директор

Габитов Р.Х.

МП

СКСиКР /Н.Пономарёв/

Начальник СЭМТ А.Батырбаев

Начальник СТИ, сварный А. Ужемеев

Начальник СКСиКР Э.Балбаев

Начальник СЭМТ А.Дюангиров

Заказчик: АО "КазТрансОйл" форма 2

Подрядчик: ТОО "Арал Сервис"

Договор: № СС 407/2017 от 11.09.2017г

Наименование строительства и его адрес:

Замена трубы нефтепровода "Узень-Атырау-Самара". на участке 1031-1065 км ЛПДС Уральск

АКТ Р40.34/Р99 №1

приемки выполненных работ за январь 2018 года

Магистральные нефтепроводы

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Смета 2-1-1.Линейная часть					
10	**Е11-250101-0205 11-250101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.32 Кзтр=1,2, Кэм=1,15, Кмр=1,55 ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.42 Кзтр=1,08, Кэм=1,07, Кмр=1,11**	**Трубопроводы 3-4 категории диаметром 700 мм. Сварка на сварочной базе и трассе. Сборка и сварка трубопроводов диаметром 700 - 800 мм с предварительным подогревом стыков, применены коэффициенты к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,2, к нормам времени эксплуатации машин - 1,15, к расходу материалов - 1,55. Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,08, к нормам времени эксплуатации машин - 1,07, к расходу материалов - 1,11**	**км трубопровода**	**5,0000**		**1588663,72**	**7943319**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	471,744	2358,72	1022,84	2412603
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	236,268	1181,342	1218,57	1439553
		Итого оплата труда:				**770431,06**	**3852155**
10. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	67,062	335,311	3152,71	1057139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	67,062	335,311	981,60	329141
10. 4	204 С (32-040107-0101)	Базы трубосварочные полевые для труб диаметром 350-800 мм	маш.-ч	19,196	95,979	10954,92	1051442
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 3 чел.	чел-ч	57,588	287,937	981,60	282639
10. 5	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	12,797	63,986	3837,30	245533
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,797	63,986	1143,29	73155
10. 6	847 С (32-040102-0102)	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	41,96	209,8	5189,00	1088653
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	41,96	209,8	1143,29	239862
10. 7	1448 С (32-040107-0302)	Центраторы внутренние гидравлические для труб диаметром 700-800 мм	маш.-ч	41,96	209,8	332,24	69704
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 8	1904 С (33-040201-0101)	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	52,321	261,604	2212,32	578752
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	52,321	261,604	981,60	256790
10. 9	1959 С (32-040108-0601)	Установка для подогрева стыков	маш.-ч	2,695	13,474	895,33	12064
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,695	13,474	754,98	10173
10.10	2014 С (31-060202-0401)	Установки для автоматической сварки под слоем флюса	маш.-ч	15,578	77,891	765,98	59663
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

10.11	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	28,302	141,507	163,41	23124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10.12	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,846	9,229	1799,25	16605
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,846	9,229	852,37	7867
10.13	2639 С (33-020201-0101)	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	52,321	261,604	131,59	34425
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**895405,94**	**4477030**
10.14	128013 С (21-050307-0704)	Проволока сварочная для магистральных нефтепроводов, класс прочности труб до К 52 ГОСТ 2246-70	кг	86,025	430,125	205,02	88184
10.15	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	25,635	128,177	180,96	23195
10.16	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	35,614	178,072	91,04	16212
10.17	147344 С (21-130812-1042)	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,20646	1,032	466725,48	481801
10.18	147493 С (21-130814-2202)	Скобы металлические	кг	12,56	62,798	146,56	9204
10.19	147756 С (21-130816-3203)	Флюс АН-47 ГОСТ 9087-81	т	0,123876	0,61938	213799,14	132423
10.20	187508 С (23-021104-1201)	Заглушки инвентарные металлические	т	0,161727	0,808635	226338,00	183025
10.21	248315 С (21-070101-9902)	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м3	0,6882	3,441	34769,93	119643
		Итого материалов:				**210737,27**	**1053686**
		НР первого уровня	%	58,7		452243,03	2261215
		НР второго уровня	%	4,2		85718,08	428590
		Накладные расходы	%	--		537961,11	2689806
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		170129,99	850650
		Сметная стоимость:				**2296754,83**	**11483774**
12	**Ценовое ТЦЕНОВОЕ предложение АО "ArcelorMittal Tubular Products Aktau"**	**Трубы стальные электросварные, марка стали 17Г1С, класс прочности К 52, D 720 мм, толщина стенки 11,0 мм ГОСТ 20295-85, тип 2, с внешним трехслойным полиэтиленовым покрытием 3LPE, толщина покрытия 3,5 мм**	**т**	**99,2345**		**602221,28**	**59761139**
		НР второго уровня	%	4,2		25293,29	2509968
		Накладные расходы	%	--		25293,29	2509968
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50201,17	4981689
		Сметная стоимость:				**677715,73**	**67252796**
13	**Е11-250115-0101 11-250115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=17**	**Секции труб диаметром до 800 мм. Транспортировка от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе**	**т/км**	**99,2345**		**14233,05**	**1412410**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=754,98)	чел-ч	0,6188	61,406	905,98	55633
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,011	298,765	1251,43	373885
		Итого оплата труда:				**4328,31**	**429518**
13. 3	776 С (31-050102-0104)	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,30566	30,332	4134,46	125407
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,30566	30,332	1143,29	34678
13. 4	847 С (32-040102-0102)	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	0,83504	82,865	5189,00	429985
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,83504	82,865	1143,29	94739
13. 5	1470 С (33-050104-0101)	Плетевозы на автомобильном ходу, до 12 т	маш.-ч	1,87	185,569	3982,74	739071
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,87	185,569	981,60	182155
		Итого эксплуатация машин:				**13672,43**	**1356777**
		НР первого уровня	%	58,7		2540,72	252127
		НР второго уровня	%	4,2		704,50	69911

		Накладные расходы	%	--		3245,22	322037
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1398,26	138756
		Сметная стоимость:				**18876,53**	**1873203**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				**69116868**
Итого прямые затраты:							
в том числе:			Тенге				**2468235**
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**5833807**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1813438**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**60814825**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**2513342**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**71630210**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**3008469**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**74638679**
ИТОГО:			Тенге				**5971094**
Сметная прибыль			Тенге				**80609773**
ИТОГО по смете:							

смета 1-1-1 Рекультивация

1	**Е11-010104-0202 11-**	**Снятие плодородного слоя с перемещением до 10 м**	**м3 грунта**	**35712,1510**		**41,96**	**1498320**
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	357,122	1371,95	489952
		Итого оплата труда:				**13,72**	**489952**
1. 2	259 С	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01	357,122	3966,89	1416662
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	357,122	1143,29	408294
		Итого эксплуатация машин:				**41,96**	**1498320**
		НР первого уровня	%	59,1		8,11	289562
		НР второго уровня	%	4,2		2,10	75091
		Накладные расходы	%	--		10,21	364653
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,17	149038
		Сметная стоимость:				**56,34**	**2012011**
2	**Е11-010104-0210 11-**	**Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**35182,3243**		**35,24**	**1239917**
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	295,532	1371,95	405454
		Итого оплата труда:				**11,52**	**405454**
2. 2	259 С	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0084	295,532	3966,89	1172341
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	295,532	1143,29	337879
		Итого эксплуатация машин:				**35,24**	**1239917**
		НР первого уровня	%	59,1		6,81	239623
		НР второго уровня	%	4,2		1,77	62141
		Накладные расходы	%	--		8,58	301764
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,51	123334
		Сметная стоимость:				**47,33**	**1665015**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				**2738237**
Итого прямые затраты:							
в том числе:			Тенге				**0**
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2738237**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**895406**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**
		- материалов, изделий и конструкций					

		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				529185
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				3267422
	Накладные расходы II уровня		Тенге				137232
	ИТОГО:		Тенге				3404654
	Сметная прибыль		Тенге				272372
	ИТОГО по смете:		Тенге				3677026
		Смета 9-1 Транспортировка материалов и оборудования					
		Транспортировка труб, фасонных частей с г.Уральск на расстояние 142км					
1	С341-310103-0102 41-	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка с вагонов**	т	99,2340		402,00	39892
		НР второго уровня	%	4,2		16,88	1675
		Накладные расходы	%	--		16,88	1675
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,51	3325
		Сметная стоимость:				452,39	44893
2	С341-310103-0101 41-	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка**	т	99,2340		402,00	39892
		НР второго уровня	%	4,2		16,88	1675
		Накладные расходы	%	--		16,88	1675
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,51	3325
		Сметная стоимость:				452,39	44893
3	С341-080201-1030 41-	**Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов.**	т	99,2340		919,08	91204
		НР второго уровня	%	4,2		38,60	3831
		Накладные расходы	%	--		38,60	3831
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,61	7603
		Сметная стоимость:				1034,30	102637
4	С341-080201-1991 41-	**Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов.**	т·км	99,2340		2446,08	242734
		НР второго уровня	%	4,2		102,74	10195
		Накладные расходы	%	--		102,74	10195
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		203,91	20234
		Сметная стоимость:				2752,72	273163
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				413722
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				0
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0
		- перевозка грузов	Тенге				413722
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				0
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				413722
	Накладные расходы II уровня		Тенге				17376
	ИТОГО:		Тенге				431099
	Сметная прибыль		Тенге				34488
	ИТОГО по смете:		Тенге				465587

	Итого по акту						84286799,00
		ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения					
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,84%	1,84%				1 550 877,10
		Итого по главе - 8					1 550 877,10
		Итого по главе 1-8					85 837 676,10
		ГЛАВА 9. Дополнительные затраты на строительство					
	9-1	**Транспортировка материалов и оборудования**					465 587,00
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,08%					1 785 423,66
	НДЗ РК 8.04-06-2016	Затраты по снегоборьбе 0,3%					257 513,03
	Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК, прил.1,п.9.6.Сметный расчет на основании ПОС	Затраты, связанные с осущетвлением работ вахтовым методом	0,00038074349				32 682,14
		Всего по главе					**2 541 205,83**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9					**88 378 881,93**
		ИТОГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ					**88 378 881,93**
		НДС - 12 %					10 605 465,83
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО ДОГОВОРУ					**98 984 347,76**

Заказчик С. Рзиев

Начальник ЛПДС "Уральск" АО "КазТрансОйл"

Тулеушев К.Б.

МП

Подрядчик:

ТОО "АралСервис"

Директор

Габитов Р.Х.

МП

СКС и КР /И. Пономарёв/

Начальник СЭМТ А. Батырбаев

Начальник СТИ и сосредоточ. А. Утегенов

Начальник СКС и КР Э. Балбаев

Начальник СЭМТ А. Джанжиров