приложение 4-1
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
РК от 19.09.2018 № 656

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акиматя Аккайынского района Северо-Казахстанской
Подрядчик: ТОО «СК-Максимум», БИН 010440004127, СКО, г.Петропавловск, ул. Универсальная, 15, тел.: 8 7152 50-10-35
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция разводящих сетей, водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в селе

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		45	20 августа 2019 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция разводящих сетей, водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в селе Токуши, Аккайынского района, СКО	95831215	37592205	82695306	36332032					4511065	42103270

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области"
БИН 060240010054

Руководитель Нурсаитов М.Т.

Подрядчик:
ТОО «СК-Максимум»,
БИН 010440004127

Главный инженер Щеголев Ю.В.

Эксперт технического надзора:
ТОО «Строительная группа

Эксперт Исаков В.Н.

Эксперт авторского надзора:
ТОО"Строительная группа "Архитектор"

Эксперт Толсубеков Р.Е.

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области», БИН 060240010054, СКО, с.Смирново, Зеленая, 13, тел.: 8 71532 21028

Подрядчик: ТОО «СК-Максимум»,БИН 010440004127, СКО, г.Петропавловск, ул. Универсальная, 15, тел.: 8 7152 50-10-36

Стройка: "Реконструкция разводящих сетей, водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в селе Токуши, Аккайынского района, СКО"

Объект: "Реконструкция разводящих сетей, водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в селе Токуши, Аккайынского района, СКО"

Договор подряда №45 от 20 августа 2019 года

Акт приемки выполненных работ №3

за октябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.Водопроводные сети старые Токушы.(Локальная смета 2-4)												
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
1	**1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10**	**м3 грунта**		**2213**	**22,86**	**22,86**	**50597**	**50597**	**--**	**13662**	**69400**
		НР - 72%, СП - 8%				--	**8,57**	--	**18975**		**5141**	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	12,17							
1.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	12,1715		4157,00		50597,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	12,1715		1559,00		18975,37			
2	**1101-0104-0113 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**		**2213**	**19,79**	**19,79**	**43789**	**43789**	**--**	**11824**	**60062**
		НР - 72%, СП - 8%				--	**7,42**	--	**16422**		**4449**	
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	10,53							
2.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00476	10,53388		4157,00		43789,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00476	10,53388		1559,00		16422,32			
3	**1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Восстановление растительного грунта с перемещением до 20м/**	**м3 грунта**		**2213**	**22,86**	**22,86**	**50597**	**50597**	**--**	**13662**	**69400**
		НР - 72%, СП - 8%				--	**8,57**	--	**18975**		**5141**	

3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	12,17							
3.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	12,1715		4157,00		50597,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	12,1715		1559,00		18975,37			
4	**1101-0104-0113 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**		**2213**	**19,79**	**19,79**	**43789**	**43789**	**--**	**11824**	**60062**
		НР - 72%, СП - 8%				**--**	**7,42**	**--**	**16422**		**4449**	
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	10,53							
4.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00476	10,53388		4157,00		43789,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00476	10,53388		1559,00		16422,32			
5	**1101-0101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.**	**м3 грунта**		**4773**	**236,07**	**224,91**	**1126743**	**1073503**	**--**	**208169**	**1441704**
		НР - 72%, СП - 8%				**11,15**	**49,42**	**53240**	**235883**		**106793**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0146	69,69	764,00		53240,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	151,3							
5.3	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0317	151,3041		7095,00		1073503,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0317	151,3041		1559,00		235883,09			
6	**1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**		**5246**	**259,67**	**247,40**	**1362242**	**1297874**	**--**	**251678**	**1743033**
		НР - 72%, СП - 8%				**12,27**	**54,36**	**64368**	**285185**		**129114**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0161	84,25	764,00		64368,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0349	182,93							
6.3	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,03487	182,92802		7095,00		1297874,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03487	182,92802		1559,00		285184,78			

7	**1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1, Кэм=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**		**310**	**2887,32**	**--**	**895068**	**--**	**--**	**644449**	**1662678**
		НР - 72%, СП - 8%				**2887,32**	**--**	**895068**	**--**		**123161**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	3,27	1014,82	882,00		895068,00				
8	**1101-0205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	**м3 грунта**		**3,6**	**2187,36**	**--**	**7874**	**--**	**--**	**5670**	**14628**
		НР - 72%, СП - 8%				**2187,36**	**--**	**7874**	**--**		**1084**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	2,48	8,93	881,94		7874,00				
9	**1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1, Кэм=1,1**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.**	**м3 грунта**		**4,2**	**2406,10**	**--**	**10106**	**--**	**--**	**7276**	**18772**
		НР - 72%, СП - 8%				**2406,10**	**--**	**10106**	**--**		**1391**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	2,73	11,46	882,03		10106,00				
10	**1101-0205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**		**1303**	**998,14**	**998,14**	**1300576**	**1300576**	**--**	**614439**	**2068216**
		НР - 72%, СП - 8%				**--**	**654,94**	**--**	**853387**		**153201**	
10.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	1117,97							
10.2	3205-0101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	3726,58		349,00		1300576,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,858	1117,974		763,33		853386,82			
11	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./после ручной разработки с разравниванием лишнего грунта на месте/ Группа грунтов 1**	**м3 грунта**		**7,8**	**645,17**	**--**	**5032**	**--**	**--**	**3623**	**9348**
		НР - 72%, СП - 8%				**645,17**	**--**	**5032**	**--**		**692**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,885	6,9	728,96		5032,00				

12	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./над верхом трубы/ Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**162,3**	**708,59**	**--**	**115004**	**--**	**--**	**82803**	**213631**
		НР - 72%; СП - 8%				**708,59**	**--**	**115004**	**--**		**15825**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	157,76	729,00		115004,00				
13	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/ Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**5953**	**15,80**	**15,80**	**94037**	**94037**	**--**	**25392**	**128984**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**5,92**	**--**	**35267**		**9554**	
13.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	22,62							
13.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	22,6214		4157,00		94037,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	22,6214		1559,00		35266,76			
14	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**		**8929**	**131,91**	**62,79**	**1177824**	**560652**	**--**	**628479**	**1950808**
		НР - 72%; СП - 8%				**69,12**	**28,64**	**617172**	**255715**		**144504**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	964,33	640,00		617172,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	234,39							
14.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	234,38625		2336,00		547526,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	234,38625		1091,00		255715,40			
14.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	937,545		14,00		13126,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**6283279**	**4515415**	**--**	**2522950**	**9510726**
								1767864	**1736232**	**--**	**704499**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**6283279**				
	Всего заработная плата		Тенге						**3504096**			
		Накладные расходы	Тенге					**2522949**				
		Сметная прибыль	Тенге					**704498**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**9510726**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**4073**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3504096**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**9510726**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**4073**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3504096**			

РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы и арматура

19	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**		**1,5**	**298956,16**	**92447,84**	**448434**	**138672**	**7413**	**336392**	**847613**
		НР - 99%; СП - 8%				**201566,00**	**24960,89**	**302349**	**37441**		**62786**	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	194	291	1039,00		302349,00				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	40,24							
19.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	36,9		3542,00		130700,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	36,9		913,00		33689,70			
19.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,48		3997,00		1919,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,48		1304,00		625,92			
19.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	18		65,00		1170,00			
19.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	2,085		1420,00		2961,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	2,085		1091,00		2274,74			
19.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,78		2465,00		1923,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,78		1091,00		850,98			
19.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,66	228,00				150,00		
19.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	27	269,00				7263,00		
20	**2301-0501-1313 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**		**202**	**1631,00**	**--**	**329462**	**--**	**329462**	**--**	**355819**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**26357**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**777896**	**138672**	**336875**	**336392**	**1203432**
								302349	**37441**	**--**	**89143**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**448434**				
	Материалы		Тенге					**7413**				
	Всего заработная плата		Тенге						**339790**			
		Накладные расходы	Тенге					**336392**				
		Сметная прибыль	Тенге					**62786**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**847613**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**331**
		Сметная заработная плата	Тенге						**339790**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**329462**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**329462**				
		Сметная прибыль	Тенге					**26357**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**355819**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**1203432**				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										331
		Сметная заработная плата	Тенге						339790				
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы											
		Колодцы диам.1,5м (62шт)											
91	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**		**8**	**17553,00**	**--**	**140424**	**--**	**140424**	**--**	**151658**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**11234**	
93	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**		**8**	**16442,00**	**--**	**131536**	**--**	**131536**	**--**	**142059**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**10523**	
94	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а**	**шт.**		**8**	**16442,00**	**--**	**131536**	**--**	**131536**	**--**	**142059**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**10523**	
95	**2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1,3ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**		**8**	**17082,00**	**--**	**136656**	**--**	**136656**	**--**	**147588**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**10932**	
98	**2104-0302-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**		**8**	**8664,00**	**--**	**69312**	**--**	**69312**	**--**	**74857**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5545**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**609464**	**--**	**609464**	**--**	**658221**
								--	**--**	**--**	**48757**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**609464**				
	Местные материалы		Тенге					**609464**				
		Сметная прибыль	Тенге					**48757**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**658221**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**658221**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					**7670639**	**4654087**	**946339**	**2859342**	**11372379**
								2070213	**1773674**	**--**	**842399**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**7341177**				
	Материалы		Тенге					**7413**				
	Всего заработная плата		Тенге						**3843887**			
	Местные материалы		Тенге					**609464**				
		Накладные расходы	Тенге					**2859342**				
		Сметная прибыль	Тенге					**816042**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**11016560**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**4404**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3843887**			

	Стоимость сантехнических работ		Тенге					329462					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					329462					
		Сметная прибыль	Тенге					26357					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					355819					
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					11372379					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										4404
		Сметная заработная плата	Тенге						3843887				

ОТДЕЛ 2.Внутрипоселковые водопроводные сети новые Токушы.водопроводные сети (Локальная смета 2-7)

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	**1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м/**	**м3 грунта**		**3977**	**22,86**	**22,86**	**90928**	**90928**	**--**	**24553**	**124719**
		НР - 72%, СП - 8%				**--**	**8,57**	**--**	**34101**		**9238**	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	21,87							
1.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	21,8735		4157,00		90928,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	21,8735		1559,00		34100,79			
2	**1101-0104-0113 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**		**3977**	**19,79**	**19,79**	**78694**	**78694**	**--**	**21249**	**107939**
		НР - 72%, СП - 8%				**--**	**7,42**	**--**	**29513**		**7995**	
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	18,93							
2.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00476	18,93052		4157,00		78694,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00476	18,93052		1559,00		29512,68			
3	**1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Восстановление растительного грунта с перемещением до 20м/**	**м3 грунта**		**3977**	**22,86**	**22,86**	**90928**	**90928**	**--**	**24553**	**124719**
		НР - 72%, СП - 8%				**--**	**8,57**	**--**	**34101**		**9238**	
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	21,87							
3.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	21,8735		4157,00		90928,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	21,8735		1559,00		34100,79			
4	**1101-0104-0113 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**		**3977**	**19,79**	**19,79**	**78694**	**78694**	**--**	**21249**	**107939**

		НР - 72%, СП - 8%				--	7,42	--	29513		7995		
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	18,93								
4.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00476	18,93052		4157,00		78694,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00476	18,93052		1559,00		29512,68				
5	**1101-0101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.**	**м3 грунта**		**8388**	**236,07**	**224,91**	**1980121**	**1886558**	**--**	**365832**		**2533629**
		НР - 72%, СП - 8%				**11,15**	**49,42**	**93563**	**414537**		**187676**		
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0146	122,46	764,00		93563,00					
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	265,9								
5.3	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0317	265,8996		7095,00		1886558,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0317	265,8996		1559,00		414537,48				
6	**1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**		**10485**	**259,67**	**247,40**	**2722666**	**2594017**	**--**	**503020**		**3483740**
		НР - 72%, СП - 8%				**12,27**	**54,36**	**128649**	**569989**		**258055**		
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0161	168,39	764,00		128649,00					
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0349	365,61								
6.3	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,03487	365,61195		7095,00		2594017,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03487	365,61195		1559,00		569989,03				
7	**1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1, Кэм=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**		**584**	**2887,32**	**--**	**1686192**	**--**	**--**	**1214058**		**3132270**
		НР - 72%, СП - 8%				**2887,32**	**--**	**1686192**	**--**		**232020**		

7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	3,27	1911,78	882,00		1686192,00				
8	**1101-0205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	**м3 грунта**		**19**	**2187,36**	**--**	**41560**	**--**	**--**	**29923**	**77202**
		НР - 72%, СП - 8%				**2187,36**	**--**	**41560**	**--**		**5719**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	2,48	47,12	882,00		41560,00				
9	**1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1, Кэм=1,1**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**м3 грунта**		**24**	**2406,10**	**--**	**57746**	**--**	**--**	**41577**	**107270**
		НР - 72%, СП - 8%				**2406,10**	**--**	**57746**	**--**		**7946**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	2,73	65,47	882,00		57746,00				
10	**1101-0205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**		**3611**	**998,14**	**998,14**	**3604284**	**3604284**	**--**	**1702792**	**5731641**
		НР - 72%, СП - 8%				**--**	**654,94**	**--**	**2364988**		**424566**	
10.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	3098,24							
10.2	3205-0101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	10327,46		349,00		3604284,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,858	3098,238		763,33		2364988,34			
11	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (после ручной разработки с разравниванием лишнего грунта на месте)**	**м3 грунта**		**43**	**708,59**	**--**	**30469**	**--**	**--**	**21938**	**56600**
		НР - 72%, СП - 8%				**708,59**	**--**	**30469**	**--**		**4193**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	41,8	728,99		30469,00				
12	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./над верхом трубы/ Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**182**	**708,59**	**--**	**128963**	**--**	**--**	**92853**	**239562**
		НР - 72%, СП - 8%				**708,59**	**--**	**128963**	**--**		**17745**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	176,9	729,00		128963,00				
13	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/ Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**19026**	**15,80**	**15,80**	**300546**	**300546**	**--**	**81154**	**412236**
		НР - 72%, СП - 8%				**--**	**5,92**	**--**	**112714**		**30536**	
13.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	72,3							

13.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	72,2988		4157,00		300546,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	72,2988		1559,00		112713,83			
14	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**		**21652**	**131,91**	**62,79**	**2856115**	**1359529**	**--**	**1524004**	**4730529**
		НР - 72%, СП - 8%				**69,12**	**28,64**	**1496586**	**620086**		**350410**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	2338,42	640,00		1496586,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	568,37							
14.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	568,365		2336,00		1327701,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	568,365		1091,00		620086,21			
14.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	2273,46		14,00		31828,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**13747907**	**10084178**	**--**	**5668755**	**20969995**
								3663729	**4209542**	**--**	**1553332**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**13747907**				
	Всего заработная плата		Тенге						**7873271**			
		Накладные расходы	Тенге					**5668755**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1553333**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**20969995**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**9324**
		Сметная заработная плата	Тенге						**7873271**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**20969995**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**9324**
		Сметная заработная плата	Тенге						**7873271**			

РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы и арматура

26	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**		**2,285**	**298956,16**	**92447,84**	**683115**	**211243**	**11294**	**512438**	**1291197**
		НР - 99%, СП - 8%				**201566,00**	**24960,89**	**460578**	**57036**		**95644**	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	194	443,29	1039,00		460578,00				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	61,31							
26.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	56,211		3542,00		199099,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	56,211		913,00		51320,64			
26.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,7312		3997,00		2923,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,7312		1304,00		953,48			
26.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	27,42		65,00		1782,00			
26.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	3,17615		1420,00		4510,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	3,17615		1091,00		3465,18			
26.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	1,1882		2465,00		2929,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	1,1882		1091,00		1296,33			
26.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	1,0054	228,00				229,00		
26.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	41,13	269,00				11064,00		
29	**1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм.Укладка**	**км трубопровода**		**0,975**	**396074,26**	**130874,94**	**386172**	**127603**	**12687**	**277907**	**717206**
		НР - 99%, СП - 8%				**252187,00**	**35725,20**	**245882**	**34832**		**53126**	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	247	240,82	1021,00		245882,00				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	37,28							
29.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	33,4425		3542,00		118453,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	33,4425		913,00		30533,00			
29.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,507		3997,00		2026,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,507		1304,00		661,13			
29.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	19,5		65,00		1268,00			
29.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	2,262		1420,00		3212,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	2,262		1091,00		2467,84			
29.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	1,0725		2465,00		2644,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	1,0725		1091,00		1170,10			
29.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,429	228,00				98,00		
29.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	46,8	269,00				12589,00		
41	**1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка футляров**	**км трубопровода**		**0,182**	**524892,68**	**211684,64**	**95530**	**38527**	**141**	**67032**	**175567**

		НР - 99%, СП - 8%				**312426,00**	**59600,46**	**56862**	**10847**		**13005**	
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	306	55,69	1021,01		56862,00				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	63,4	11,54							
41.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	54,5	9,919		3542,00		35133,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	54,5	9,919		913,00		9056,05			
41.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,62	0,11284		3997,00		451,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,62	0,11284		1304,00		147,14			
41.5	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,06	0,73892		1420,00		1049,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,06	0,73892		1091,00		806,16			
41.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,22	0,76804		2465,00		1893,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,22	0,76804		1091,00		837,93			
41.7	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	0,62426	228,00				142,00		
42	**1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**		**182**	**-69,19**	**--**	**-12592**	**--**	**--**	**-12340**	**-26927**
		НР - 98%, СП - 8%				**-69,19**	**--**	**-12592**	**--**		**-1995**	
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,3)	чел-ч	0,0501	9,12	-1380,97		-12592,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**1152225**	**377373**	**24122**	**845037**	**2157043**
								750730	**102715**	**--**	**159780**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1164818**				
	Материалы		Тенге					**24123**				
	Всего заработная плата		Тенге						**866037**			
		Накладные расходы	Тенге					**857377**				
		Сметная прибыль	Тенге					**161776**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2183970**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**850**
		Сметная заработная плата	Тенге						**866037**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**-12592**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-12592**			
		Накладные расходы	Тенге					**-12340**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-1995**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**-26927**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-9**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-12592**			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2157043					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										841
		Сметная заработная плата	Тенге						853445				
		РАЗДЕЛ 4. Колодцы											
		Колодцы диам.2,0м (120шт)											
133	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	шт.		5	28042,00	--	140210	--	140210	--		151427
		СП - 8%				--	--	--	--		11217		
135	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	шт.		17	24667,00	--	419339	--	419339	--		452886
		СП - 8%				--	--	--	--		33547		
137	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 на сспц, круглые СТ РК 937-92 - 2ПП20-1**	м3		1,92	57379,00	--	110168	--	110168	--		118981
		СП - 8%				--	--	--	--		8813		
139	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	шт.		1	6105,00	--	6105	--	6105	--		6593
		СП - 8%				--	--	--	--		488		
140	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	шт.		9	8664,00	--	77976	--	77976	--		84214
		СП - 8%				--	--	--	--		6238		
		Колодцы диам.1,5м (42шт)											
144	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	шт.		11	17553,00	--	193083	--	193083	--		208530
		СП - 8%				--	--	--	--		15447		
145	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	шт.		15	13656,00	--	204840	--	204840	--		221227
		СП - 8%				--	--	--	--		16387		
146	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	шт.		29	16442,00	--	476818	--	476818	--		514963
		СП - 8%				--	--	--	--		38145		
148	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1,3ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.		4	17082,00	--	68328	--	68328	--		73794
		СП - 8%				--	--	--	--		5466		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1696867	--	1696867	--		1832615
								--	--	--	135748		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1696867					
	Местные материалы		Тенге					1696867					

		Сметная прибыль	Тенге					135749					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1832616					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1832616					
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**					16596999	10461551	1720989	6513792		24959653
								4414459	4312257	--	1848860		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					16609591					
	Материалы		Тенге					24123					
	Всего заработная плата		Тенге						8739308				
	Местные материалы		Тенге					1696867					
		Накладные расходы	Тенге					6526132					
		Сметная прибыль	Тенге					1850858					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					24986581					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										10174
		Сметная заработная плата	Тенге						8739308				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					-12592					
	Всего заработная плата		Тенге						-12592				
		Накладные расходы	Тенге					-12340					
		Сметная прибыль	Тенге					-1995					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					-26927					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										-9
		Сметная заработная плата	Тенге						-12592				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					24959654					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										10165
		Сметная заработная плата	Тенге						8726716				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**										36332032
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					6484672					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						15115637				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						6085930				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2667328			
		- Накладные расходы	Тенге								9373134		
		- Сметная прибыль	Тенге								2691259		
		Итого по главам 1-7	Тенге										36332032
		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге										842903
		Итого	Тенге										37174935
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	Тенге										1226773
		Итого	Тенге										38401708
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге										768034

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					6484672				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						15115637			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						6085930			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2667328		
		- Накладные расходы	Тенге								9373134	
		- Сметная прибыль	Тенге								2691259	
		Итого по главам 1-7	Тенге									36332032
		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге									842903
		Итого	Тенге									37174935
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	Тенге									1226773
		Итого	Тенге									38401708
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге									768034
		Итого текущих ценах К=1	Тенге									39169742
		Итого текущих ценах К=0,9597256	Тенге									37592205
		Налог на добавленную стоимость 12 %	Тенге									4511065
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге									**42103270**

Заказчик: КГУ "Отдел ар
жилищно-коммунального
транспорта и автомобиль
Аккайынского района Се
БИН 060240010054

Руководитель Нурсаитов М.Т.

Подрядчик:
ТОО «СК-Максимум»,
БИН 070340004127

Зам.директора Щеголев Ю.В.

Эксперт технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция»

Эксперт Щелков В.Н.

Эксперт авторского надзора:
ТОО"Строительная группа "Архитектор"

Эксперт Толеубеков Р.Е.