Заказчик: АО "ИО Казахстанская Ипотечная Компания"
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Наименование строительства и адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса, 25-ти 5-ти этажных домов по адресу мкр. Жас Канат в Турксибском районе г.Алматы, пятно 35 (38кв)

АКТ___
приемки выполненных работ
за май 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ								
30	Е0108-4-3	Гидроизоляция в 2 слоя приямка гидроизолом	1,2	707,91	11,21	849	13	51	0,20	--
		м2		31,50	4,21	38	5	118	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			849	13			--
			Тенге			38	5			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			849				
	Материалы -		Тенге			712				
	Всего заработная плата -		Тенге				43			
	Местные материалы -		Тенге			86				
		Накладные расходы -	Тенге			51				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			954				
		Сметная заработная плата -	Тенге				50			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			954				
		Сметная заработная плата -	Тенге				50			
		РАЗДЕЛ 2.Стены								
31	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен толщиной до 300 мм /В25 W4/	144,003	9206,47	341,75	1325760	49213	265151	9,80	1411
		м3		1624,50	129,11	233933	18592	105	0,63	91
32	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,337077	55620,00	--	18748	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,11526	52102,00	--	6005	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,2906465	53000,00	--	68404	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	8,8888875	52400,00	--	465778	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	10,60356	51000,00	--	540782	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,659252	50900,00	--	84456	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	6,3435345	48300,00	--	306393	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2816325	49213			1411
			Тенге			233933	18592			91
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2816325				
	Материалы -		Тенге			286805				
	Всего заработная плата -		Тенге				252525			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1490566				
	Местные материалы -		Тенге			755809				
		Накладные расходы -	Тенге			265151				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							133
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39773			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			184889				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3266365				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				292298			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3266365				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1635
		Сметная заработная плата -	Тенге				292298			
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытия								
42	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /В25 W4	90,4	10369,97	241,10	937445	21795	130380	8,06	729
		м3		1282,50	91,08	115938	8234	105	0,44	40
45	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,3617	55620,00	--	20118	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,64432	53600,00	--	34536	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	11,4389	52400,00	--	599398	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1384	51000,00	--	7058	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,033	93997,62	304,24	3102	10	1150	198,00	7
		1т		33075,00	114,75	1091	4	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1601657	21805			735
			Тенге			117029	8237			40
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1601657				
		Материалы -	Тенге			327242				
		Всего заработная плата -	Тенге				125267			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			661110				
		Местные материалы -	Тенге			474470				
		Накладные расходы -	Тенге			131530				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19730			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103991				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1837179				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							841
		Сметная заработная плата -	Тенге				144996			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1837179				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							841
		Сметная заработная плата -	Тенге				144996			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4418832	71032			2147
			Тенге			351000	26835			131
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4418832				
	Материалы -		Тенге			614759				
	Всего заработная плата -		Тенге				377835			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2151676				
	Местные материалы -		Тенге			1230365				
		Накладные расходы -	Тенге			396732				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							198
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				59510			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			288934				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5104498				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2476
		Сметная заработная плата -	Тенге				437345			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5104498				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2476
		Сметная заработная плата -	Тенге				437345			

Итого	5 104 498
Временные здания и сооружения (1,1%)	56 149
Доп.затраты в зимнее время 1,08%	55 735
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	51 606
На оплату доп.отпусков (0,4%)	20 643
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	5 288 632
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982 тенге	13 525 249
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	13 795 754
Всего по акту с учетом НДС 12%	15 451 244

М.П. Заказчик
Заместитель Председателя Правления
АО "Байтерек-девелопмент"
(по доверенности №06-183 от 23.11.2016г.)

_____ Ильясов Т.А. _____2017 года

Представитель
АО "Байтерек-девелопмент"

_____ Магазеев А.А. _____2017 года

М.П. Технадзор ТОО "Сейсмострозащита"

_____ Рамазан Н.Ш. _____2017 года

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ Жакпанов У.Т. _____2017 года

Заказчик: АО "ИО Казахстанская Ипотечная Компания"
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Наименование строительства и адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса, 25-ти 5-ти этажных домов по адресу мкр. Жас Канат в Турксибском районе г.Алматы, пятно 35 (38кв)

АКТ___
приемки выполненных работ
за июнь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены								
31	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен толщиной до 300 мм /В25 W4/	72,0015	9206,47	341,75	662880	24607	132576	9,80	706
		м3		1624,50	129,11	116966	9296	105	0,63	45
32	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1685385	55620,00	--	9374	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,05763	52102,00	--	3003	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,6453233	53000,00	--	34202	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,4444437	52400,00	--	232889	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	5,30178	51000,00	--	270391	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,829626	50900,00	--	42228	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	3,1717672	48300,00	--	153196	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1408163	24607			706
			Тенге			116966	9296			45
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1408163				
	Материалы -		Тенге			143402				
	Всего заработная плата -		Тенге				126263			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			745283				
	Местные материалы -		Тенге			377905				
		Накладные расходы -	Тенге			132576				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19886			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92444				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1633183				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							817
		Сметная заработная плата -	Тенге				146149			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1633183				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							817
		Сметная заработная плата -	Тенге				146149			
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытия								
49	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,033	93997,62	304,24	3102	10	1150	198,00	7
		1т		33075,00	114,75	1091	4	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3102	10			7
			Тенге			1091	4			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3102				
	Материалы -		Тенге			2000				
	Всего заработная плата -		Тенге				1095			
		Накладные расходы -	Тенге			1150				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				173			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			255				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4507				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1268			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4507				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1268			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1411265	24617			712
			Тенге			118058	9300			45
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1411265				
	Материалы -		Тенге			145403				
	Всего заработная плата -		Тенге				127358			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			745283				
	Местные материалы -		Тенге			377905				
		Накладные расходы -	Тенге			133726				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20059			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92699				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1637690				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							824
		Сметная заработная плата -	Тенге				147417			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1637690				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							824
		Сметная заработная плата -	Тенге				147417			

Итого	1 637 690
Временные здания и сооружения (1,1%)	18 015
Доп.затраты в зимнее время 1,08%	17 882
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	16 557
На оплату доп.отпусков (0,4%)	6 623
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	1 696 766
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982 тенге	4 339 342
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	4 426 129
Всего по акту с учетом НДС 12%	4 957 265

М.П. Заказчик
Заместитель Председателя Правления
АО "Байтерек-девелопмент"
(по доверенности №06-183 от 23.11.2016г.) Ильясов Т.А. _____2017 года

Представитель
АО "Байтерек-девелопмент" Магазеев А.А. _____2017 года

М.П. Технадзор ТОО "Сейсмостройзащита" Рамазан Н.Ш. _____2017 года

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ" Жакпанов У.Т. _____2017 года