Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Щербактинского района"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Договор о государственных закупках работ №53 от "30" марта 2017 года

# АКТ №1

## приемки выполненных работ от 24 апреля 2017 года

Капитальный ремонт здания ГУ "Аппарат акима Щербактинского района" с.Шарбакты

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | %<br>% | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 1 Потолки** | | | | | | | | | |
| 3 | Е15-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков из сухих растворных смесей<br>*м2 оштукатуриваемой поверхности* | 106,7 | 106,2<br>102,11 | 3,94<br>1,49 | 11 332<br>10 895 | 420<br>159 | 10 446<br>94,5 | 0,5535<br>0,00729 | 59<br>1 |
| 4 | 30-2-56 | Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе<br>*кг* | 241,355 | 37 | | 8 930 | | | | |
| 5 | Е15-180-6 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску<br>*м2 окрашиваемой поверхности* | 102,624 | 257,14<br>43,65 | 2,33<br>0,88 | 26 389<br>4 480 | 239<br>90 | 4 319<br>94,5 | 0,26<br>0,0043 | 27<br>0 |
| 6 | Е15-35-1 | Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит<br>*м2* | 26 | 326,29<br>319,5 | 2,21<br>0,83 | 8 484<br>8 307 | 57<br>22 | 7 871<br>94,5 | 1,76<br>0,0041 | 46<br>0 |
| 7 | 1-1-651 | Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими<br>*м2* | 26 | 1070 | | 27 820 | | | | |
| | | **Итого по разделу 1** | | | | **82 955** | | **22 634** | | **132** |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 22 634 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 6 335 | | | | |
| | | **Всего по разделу, тенге** | | | | **111 924** | | | | |
| | **Раздел 2 Стены** | | | | | | | | | |
| 9 | Е46-24-2 | Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков | 240 | 32,87 | 0 | 7 889 | 0 | 7 100 | 0,2282 | 55 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м2* | | | | | | | |
| | | | | 32,87 | 0 | 7 889 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 10 | E62-36-4 | Очистка вручную стен от масляной окраски | 200 | 37,04 | 0 | 7 408 | 0 | 7 001 | 0,257 | 51 |
| | | *м2* | | | | | | | |
| | | | | 37,04 | 0 | 7 408 | 0 | 94,5 | 0 | 0 |
| 11 | E62-36-1 | Очистка вручную сен от известковой окраски | 100 | 25,7 | 0 | 2 570 | 0 | 2 429 | 0,178 | 18 |
| | | *м2* | | | | | | | |
| | | | | 25,7 | 0 | 2 570 | 0 | 94,5 | 0 | 0 |
| 12 | E53-1-1 | Разборка деревянных панелей | 48 | 20,04 | 2,92 | 962 | 140 | 914 | 0,123 | 6 |
| | | *м2 стен* | | | | | | | |
| | | | | 17,12 | 0,5 | 822 | 24 | 108 | 0,0045 | 0 |
| 13 | E55-3-1 | Разборка кирпичных перегородок | 3,2 | 2719,44 | 399,69 | 8 702 | 1 279 | 8 098 | 15,88 | 51 |
| | | *м3 кладки* | | | | | | | |
| | | | | 2319,75 | 63 | 7 423 | 202 | 106,2 | 0,54 | 2 |
| 15 | E15-61-3 | Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором | 140 | 168,08 | 4,07 | 23 531 | 570 | 18 079 | 0,74 | 104 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | | | | | | |
| | | | | 135,68 | 0,97 | 18 995 | 136 | 94,50 | 0,0517 | 7 |
| 16 | 30-2-28 | Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3 | 2 | 10100 | | 20 200 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 19 | E15-36-1 | Облицовка стен листовыми материалами с креплением на пристенный металлический каркас | 4,68 | 572,99 | 4,85 | 2 682 | 23 | 992 | 1,288 | 6 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 222,86 | 1,41 | 1 043 | 7 | 94,5 | 0,0062 | 0 |
| 20 | 1-1-375 | Листы гипсовые обшивочные | 4,914 | 250 | | 1 229 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 21 | E15-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм | 200 | 77,28 | 3,43 | 15 456 | 686 | 14 183 | 0,4552 | 91 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 73,73 | 1,31 | 14 746 | 262 | 94,5 | 0,0063 | 1 |
| 22 | 30-2-56 | Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе | 300 | 37 | | 11 100 | | | | |
| | | *кг* | | | | | | | | |
| 23 | E15-180-5 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску | 100 | 251,66 | 1,88 | 25 166 | 188 | 3 747 | 0,231 | 23 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 38,93 | 0,72 | 3 893 | 72 | 94,50 | 0,0035 | 0 |
| 24 | E15-17-5 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 64,7 | 1681,05 | 4,62 | 108 764 | 299 | 15 781 | 1,52 | 98 |
| | | *м2 облицовки* | | | | | | | | |
| | | | | 254,97 | 3,14 | 16 497 | 203 | 94,5 | 0,0162 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по разделу 2** | | | | **235 658** | | **78 321** | | **503** |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 78 321 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 18 839 | | | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | **332 818** | | | | |
| | **Раздел 3 Полы** | | | | | | | | |
| 32 | E57-2-7 | 53,4 | 116,63 | 10,56 | 6 228 | 564 | 6 369 | 0,6987 | 37 |
| | Разборка покрытия полов из керамических плиток | | | | | | | | |
| | *м2* | | 106,07 | 1,67 | 5 664 | 89 | 110,7 | 0,0144 | 1 |
| 33 | E57-2-1 | 43,5 | 51,33 | 4,89 | 2 233 | 213 | 2 276 | 0,336 | 15 |
| | Разборка дощатого покрытия полов | | | | | | | | |
| | *м2* | | 46,44 | 0,83 | 2 020 | 36 | 110,7 | 0,0086 | 0 |
| 34 | E57-2-5 | 89,3 | 17,38 | 0,93 | 1 552 | 83 | 1 640 | 0,1139 | 10 |
| | Разборка покрытия полов из линолеума и релина | | | | | | | | |
| | *м2* | | 16,45 | 0,14 | 1 469 | 13 | 110,7 | 0,0013 | 0 |
| 36 | E11-2-9 | 4 | 10506,18 | 0 | 42 025 | 0 | 2 511 | 3,66 | 15 |
| | Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками | | | | | | | | |
| | *м3 подстилающего слоя* | | 567 | 0 | 2 268 | 0 | 110,7 | 0 | 0 |
| 37 | E11-27-2 | 40 | 337,38 | 11,72 | 13 495 | 469 | 7 796 | 1,06 | 42 |
| | Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе | | | | | | | | |
| | *м2 покрытия* | | 171,68 | 4,39 | 6 867 | 176 | 110,7 | 0,0214 | 1 |
| 38 | 1-1-1169 | 40 | 1350 | | 54 000 | | | | |
| | Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная | | | | | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 39 | E11-27-2 | 18,9 | 337,38 | 11,72 | 6 376 | 222 | 3 684 | 1,06 | 20 |
| | Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе | | | | | | | | |
| | *м2 покрытия* | | 171,68 | 4,39 | 3 245 | 83 | 110,7 | 0,0214 | 0 |
| 40 | 1-1-534 | 19,278 | 624 | | 12 029 | | | | |
| | Ковры из плиток керамических для полов неглазурованных гладких одноцветных, толщина 4-6 мм | | | | | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 42 | E11-11-1 | 70 | 289,31 | 9,95 | 20 252 | 697 | 4 335 | 0,356 | 25 |
| | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | | | | | | | | |
| | *м2 стяжки* | | 52,2 | 3,74 | 3 654 | 262 | 110,7 | 0,0182 | 1 |
| 43 | E11-4-1 | 18,4 | 323,65 | 18,42 | 5 955 | 339 | 1 891 | 0,416 | 8 |
| | Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике | | | | | | | | |
| | *м2 изолируемой поверхности* | | 85,95 | 6,91 | 1 581 | 127 | 110,7 | 0,0337 | 1 |
| 44 | E11-4-2 | 18,4 | 215,39 | 9,05 | 3 963 | 167 | 1 106 | 0,251 | 5 |
| | Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике | | | | | | | | |
| | *м2 изолируемой поверхности* | | 50,85 | 3,4 | 936 | 63 | 110,8 | 0,0165 | 0 |
| | **Итого по разделу 3** | | | | **168 108** | | **31 608** | | **175** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Накладные расходы, тенге | | | | 31 608 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 11 983 | | | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | **211 698** | | | | |
| | **Раздел 6 Электрические работы** | | | | | | | | |
| 72 E67-7-1 | Демонтаж выключателей, розеток | 10 | 8,42 | 0 | 84 | 0 | 82 | 0,0584 | 1 |
| | *шт* | | 8,42 | 0 | 84 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| 78 E67-7-3 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 4 | 9,32 | 0,23 | 37 | 1 | 35 | 0,0632 | 0 |
| | *шт* | | 9,09 | 0,05 | 36 | 0 | 97 | 0,0003 | 0 |
| | **Итого по разделу 6** | | | | **119** | | **117** | | **0** |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 117 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 14 | | | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | **251** | | | | |
| | **Раздел 2 Добавить в смету** | | | | | | | | |
| | **2.2 Стены** | | | | | | | | |
| 6 E61-2-3 | Ремонт штукатурки внутренних стен | 10,0 | 528,05 | 33,79 | 5 281 | 338 | 2 976 | 1,741 | 17 |
| | *м2* | | 291,98 | 5,62 | 2 920 | 56 | 100 | 0,031 | 0 |
| | **1.3 Полы** | | | | | | | | |
| 10 E12-14-2 | Засыпка шлаком пространства под полом | 21 | 628,22 | 245,72 | 13 193 | 5 160 | 10 701 | 2,71 | 57 |
| | *м3* | | 382,5 | 92,85 | 8 033 | 1 950 | 107,2 | 0,45 | 9 |
| 11 E11-27-2 | Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе | 15,1 | 337,38 | 11,72 | 5 094 | 177 | 2 943 | 1,06 | 16 |
| | *м2 покрытия* | | 171,68 | 4,39 | 2 592 | 66 | 110,7 | 0,0214 | 0 |
| 12 1-1-534 | Ковры из плиток керамических для полов неглазурованных гладких одноцветных, толщина 4-6 мм | 15,402 | 624 | | 9 611 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 13 E11-4-1 | Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике | 15,1 | 323,65 | 18,42 | 4 887 | 278 | 1 552 | 0,416 | 6 |
| | *м2 изолируемой поверхности* | | 85,95 | 6,91 | 1 298 | 104 | 110,7 | 0,0337 | 1 |
| 14 E11-4-2 | Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике | 15,1 | 215,39 | 9,05 | 3 252 | 137 | 907 | 0,251 | 4 |
| | *м2 изолируемой поверхности* | | 50,85 | 3,4 | 768 | 51 | 110,8 | 0,0165 | 0 |
| | **1.5 Сантехнические работы** | | | | | | | | |
| 18 E17-3-1 | Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным | 2 | 9126,62 | 39,24 | 18 253 | 78 | 928 | 2,22 | 4 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *комплект* | | | | | | | |
| | | | | 387 | 15,75 | 774 | 32 | 115,2 | 0,07 | 0 |
| 19 | Е17-2-3 | Установка смесителей | 2 | 1793,32 | 1,57 | 3 587 | 3 | 290 | 0,7 | 1 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 126 | 0 | 252 | 0 | 115 | 0 | 0 |
| 20 | Е17-1-6 | Установка одиночных умывальников | 2 | 5930,28 | 21,53 | 11 861 | 43 | 819 | 1,95 | 4 |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| | | | | 346,5 | 9 | 693 | 18 | 115,2 | 0,04 | 0 |
| | | **Всего прямые затраты по разделу добавить** | | | | **75 018** | | **21 116** | | **110** |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 21 116 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 5 768 | | | | |
| | | **Всего по разделу добавить** | | | | **101 903** | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **561 857** | | **153 795** | | **919** |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 153 795 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 42 939 | | | | |
| | | **Всего по смете** | | | | **758 591** | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 7 586 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 3 034 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **769 211** | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге** | | | | **1 838 184** | | | | |
| | | Налог (2 %) | | | | 36 764 | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | | | | **1 874 948** | | | | |
| | | **Понижающий коэфициент** | | | | **0,952** | | | | |
| | | Итого с учетом понижающего коэфициента | | | | **1 785 714** | | | | |
| | | НДС (12 %) | | | | 214 286 | | | | |
| | | **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | | | | **2 000 000** | | | | |

Руководитель ГУ "Аппарат акима Щербактинского района" _____ Усина Р.К.

Эксперт по техническому надзору _____ Нуртазин Ж

Директор ТОО "НВС - Строитель" _____ Любушкин Г.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Щербактинского района" Форма 2

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Договор о государственных закупках работ №53 от "30" марта 2017 года

# АКТ №2

## приемки выполненных работ от 25 мая 2017 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 1 Потолки** | | | | | | | | | |
| 1 | Е15-37-9 | Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе | 5,73 | 660,34 | 2,86 | 3 784 | 16 | 1 532 | 1,63 | 9 |
| | | *м2* | | 282,04 | 0,94 | 1 616 | 5 | 94,5 | 0,0046 | 0 |
| 2 | 1-1-375 | Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) | 6,0165 | 250 | | 1 504 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 5 | Е15-180-6 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску | 4,076 | 257,14 | 2,33 | 1 048 | 9 | 172 | 0,26 | 1 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 43,65 | 0,88 | 178 | 4 | 94,5 | 0,0043 | 0 |
| 6 | Е15-35-1 | Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит | 109 | 326,29 | 2,21 | 35 566 | 241 | 32 996 | 1,76 | 192 |
| | | *м2* | | 319,5 | 0,83 | 34 826 | 90 | 94,5 | 0,0041 | 0 |
| 7 | 1-1-651 | Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими | 109 | 1070 | | 116 630 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 8 | Е11-40-1 | Устройство галтелей | 17,4 | 123,31 | 0,16 | 2 146 | 3 | 313 | 0,0899 | 2 |
| | | *м плинтусов* | | 16,18 | 0,07 | 282 | 1 | 110,7 | 0,0003 | 0 |
| | **Раздел 2 Стены** | | | | | | | | | |
| 10 | Е62-36-4 | Очистка вручную стен от масляной окраски | 264 | 37,04 | 0 | 9 779 | 0 | 9 241 | 0,257 | 68 |
| | | *м2* | | 37,04 | 0 | 9 779 | 0 | 94,5 | 0 | 0 |
| 11 | Е62-36-1 | Очистка вручную сен от известковой окраски | 76,45 | 25,7 | 0 | 1 965 | 0 | 1 857 | 0,178 | 14 |
| | | *м2* | | 25,7 | 0 | 1 965 | 0 | 94,5 | 0 | 0 |
| 15 | Е15-61-3 | Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором | 125 | 168,08 | 4,07 | 21 010 | 509 | 16 142 | 0,74 | 93 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 30-2-28 | | | 135,68 | 0,97 | 16 960 | 121 | 94,50 | 0,0517 | 6 |
| | | Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3 | 2,9555 | 10100 | | 29 851 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 17 | E10-35-1 | Установка радиаторных решеток | 5 | 332,3 | 23,87 | 1 662 | 119 | 591 | 0,677 | 3 |
| | | *шт* | | 100,35 | 9,02 | 502 | 45 | 108 | 0,044 | 0 |
| 18 | 6-8-30 | Решетки радиаторные | 5 | 1250 | | 6 250 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 19 | E15-36-1 | Облицовка стен листовыми материалами с креплением на пристенный металлический каркас | 9,32 | 572,99 | 4,85 | 5 340 | 45 | 1 975 | 1,288 | 12 |
| | | *м2* | | 222,86 | 1,41 | 2 077 | 13 | 94,5 | 0,0062 | 0 |
| 20 | 1-1-375 | Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) | 9,786 | 250 | | 2 447 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 21 | E15-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм | 454,12 | 77,28 | 3,43 | 35 094 | 1 558 | 32 203 | 0,4552 | 207 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 73,73 | 1,31 | 33 482 | 595 | 94,5 | 0,0063 | 3 |
| 22 | 30-2-56 | Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе | 1179,619 | 37 | | 43 646 | | | | |
| | | *кг* | | | | | | | | |
| 23 | E15-180-5 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску | 554,12 | 251,66 | 1,88 | 139 450 | 1 042 | 20 763 | 0,231 | 128 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 38,93 | 0,72 | 21 572 | 399 | 94,50 | 0,0035 | 2 |
| 24 | E15-17-5 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 6,3 | 1681,05 | 4,62 | 10 591 | 29 | 1 537 | 1,52 | 10 |
| | | *м2 облицовки* | | 254,97 | 3,14 | 1 606 | 20 | 94,5 | 0,0162 | 0 |
| 25 | E65-29-1 | Смена вентиляционных решеток | 4 | 647,19 | 0,3 | 2 589 | 1 | 335 | 0,4619 | 2 |
| | | *шт* | | 72,63 | 0,05 | 291 | 0 | 115,2 | 0,0005 | 0 |
| **Раздел 3 Полы** | | | | | | | | | | |
| 33 | E57-2-1 | Разборка дощатого покрытия полов | 78,7 | 51,33 | 4,89 | 4 040 | 385 | 4 118 | 0,336 | 26 |
| | | *м2* | | 46,44 | 0,83 | 3 655 | 65 | 110,7 | 0,0086 | 1 |
| 34 | E57-2-5 | Разборка покрытия полов из линолеума и релина | 70,65 | 17,38 | 0,93 | 1 228 | 66 | 1 297 | 0,1139 | 8 |
| | | *м2* | | 16,45 | 0,14 | 1 162 | 10 | 110,7 | 0,0013 | 0 |
| 36 | E11-2-9 | Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками | 8,7 | 10506,18 | 0 | 91 404 | 0 | 5 461 | 3,66 | 32 |
| | | *м3 подстилающего слоя* | | 567 | 0 | 4 933 | 0 | 110,7 | 0 | 0 |
| 37 | E11-27-2 | Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе | 87,3 | 337,38 | 11,72 | 29 453 | 1 023 | 17 015 | 1,06 | 93 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | |
| | | | | 171,68 | 4,39 | 14 988 | 383 | 110,7 | 0,0214 | 2 |
| 38 | 1-1-1169 | Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная | 89,846 | 1350 | | 121 292 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 41 | E11-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 98 | 260 | 0,32 | 25 480 | 31 | 4 528 | 0,236 | 23 |
| | | *м плинтусов* | | | | | | | | |
| | | | | 41,63 | 0,11 | 4 080 | 11 | 110,7 | 0,0006 | 0 |
| 42 | E11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 91,3 | 289,31 | 9,95 | 26 414 | 908 | 5 654 | 0,356 | 33 |
| | | *м2 стяжки* | | | | | | | | |
| | | | | 52,2 | 3,74 | 4 766 | 341 | 110,7 | 0,0182 | 2 |
| 47 | E57-19-2 | Устройство покрытий площадью свыше 10 м2 из плит древесноволокнистых в один слой на мастике | 36,2 | 527,14 | 1,66 | 19 082 | 60 | 3 304 | 0,5185 | 19 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 82,19 | 0,27 | 2 975 | 10 | 110,7 | 0,0027 | 0 |
| 48 | E11-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 36,2 | 925,06 | 4,9 | 33 487 | 177 | 2 419 | 0,382 | 14 |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | | 58,5 | 1,85 | 2 118 | 67 | 110,7 | 0,009 | 0 |
| | | **Раздел 4 Окна и двери** | | | | | | | | |
| 52 | E46-44-3 | Разборка заполнений дверных и воротных проемов | 6 | 158,38 | 23,78 | 950 | 143 | 776 | 0,9115 | 5 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 134,6 | 8,98 | 808 | 54 | 90 | 0,0439 | 0 |
| 55 | E10-91-2 | Установка перегородок из ПВХ профилей | 12,2 | 378,27 | 18,53 | 4 615 | 226 | 2 138 | 0,934 | 11 |
| | | *м2 проемов* | | | | | | | | |
| | | | | 156,07 | 6,18 | 1 904 | 75 | 108 | 0,0302 | 0 |
| 56 | 6-1-181 | Перегородки из ПВХ профилей | 12,2 | 5240 | | 63 928 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | **Раздел 5 Сантехнические работы** | | | | | | | | |
| 60 | E65-4-3 | Демонтаж унитазов со смывным бачком | 4 | 244,84 | 6,45 | 979 | 26 | 1 104 | 1,43 | 6 |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| | | | | 238,39 | 1,04 | 954 | 4 | 115,2 | 0,0088 | 0 |
| 61 | E17-3-1 | Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным | 4 | 9126,62 | 39,24 | 36 506 | 157 | 1 856 | 2,22 | 9 |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| | | | | 387 | 15,75 | 1 548 | 63 | 115,2 | 0,07 | 0 |
| 62 | E17-2-3 | Установка смесителей | 2 | 1793,32 | 1,57 | 3 587 | 3 | 290 | 0,7 | 1 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 126 | 0 | 252 | 0 | 115 | 0 | 0 |
| 63 | E17-1-6 | Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды | 2 | 5930,28 | 21,53 | 11 861 | 43 | 819 | 1,95 | 4 |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| | | | | 346,5 | 9 | 693 | 18 | 115,2 | 0,04 | 0 |
| 64 | E16-14-12 | Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре | 8 | 59,31 | 0 | 474 | 0 | 545 | 0,337 | 3 |
| | | *м подводок* | | | | | | | | |
| | | | | 59,15 | 0 | 473 | 0 | 115,2 | 0 | 0 |
| 65 | 8-4-33 | Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм | 8 | 659 | | 5 272 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | E62-29-13 | Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб | 8 | 158,06 | 0,07 | 1 264 | 1 | 772 | 0,634 | 5 |
| | | *м2* | | 102,15 | 0,02 | 817 | 0 | 94,5 | 0,0001 | 0 |
| 67 | E62-29-11 | Окраска масляными составами за два раза поверхностей стальных труб | 3 | 162,41 | 0,07 | 487 | 0 | 338 | 0,741 | 2 |
| | | *м2* | | 119,45 | 0,02 | 358 | 0 | 94,4 | 0,0001 | 0 |
| 68 | E65-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 6 | 145,63 | 3,27 | 874 | 20 | 987 | 0,853 | 5 |
| | | *м* | | 142,36 | 0,52 | 854 | 3 | 115,2 | 0,0044 | 0 |
| 69 | E65-2-1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 8 | 118,01 | 1,59 | 944 | 13 | 1 075 | 0,688 | 6 |
| | | *м* | | 116,42 | 0,25 | 931 | 2 | 115,2 | 0,0022 | 0 |
| | | **Раздел 6 Электрические работы** | | | | | | | | |
| 73 | E21-22-2 | Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | 8 | 35,4 | 0 | 283 | 0 | 229 | 0,187 | 1 |
| | | *шт* | | 29,48 | 0 | 236 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| 74 | 18-1-11 | Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220 | 8 | 134 | | 1 072 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 75 | E21-22-8 | Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке | 2 | 34,7 | 0 | 69 | 0 | 57 | 0,188 | 0 |
| | | *шт* | | 29,48 | 0 | 59 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| 76 | 18-1-148 | Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220 | 2 | 66 | | 132 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 77 | 18-1-132 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 | 0,01 | 16300 | | 163 | | | | |
| | | *1000шт* | | | | | | | | |
| | | **Раздел 2 Добавить в смету** | | | | | | | | |
| | | **2.1 Потолки** | | | | | | | | |
| 1 | E62-36-4 | Очистка вручную потолков и откосов от окраски | 239,9 | 37,04 | 0 | 8 886 | 0 | 8 398 | 0,257 | 62 |
| | | *м2* | | 37,04 | 0 | 8 886 | 0 | 94,5 | 0 | 0 |
| 2 | E15-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков и откосов из сухих растворных смесей | 133,2 | 106,2 | 3,94 | 14 146 | 525 | 13 041 | 0,5535 | 74 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 102,11 | 1,49 | 13 601 | 198 | 94,5 | 0,00729 | 1 |
| 3 | 30-2-56 | Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе | 301,032 | 37 | | 11 138 | | | | |
| | | *кг* | | | | | | | | |
| 4 | E15-180-6 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков и откосов, подготовленных под окраску | 133,2 | 257,14 | 2,33 | 34 251 | 310 | 5 605 | 0,26 | 35 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | 43,65 | 0,88 | 5 814 | 117 | 94,5 | 0,0043 | 1 |
| **2.2 Стены** | | | | | | | | | |
| 5 Е62-36-4 | Очистка вручную стен от окраски | 123,55 | 37,04 | 0 | 4 576 | 0 | 4 325 | 0,257 | 32 |
| | *м2* | | | | | | | | |
| | | | 37,04 | 0 | 4 576 | 0 | 94,5 | 0 | 0 |
| 6 Е61-2-3 | Ремонт штукатурки внутренних стен | 34,0 | 528,05 | 33,79 | 17 954 | 1 149 | 10 118 | 1,741 | 59 |
| | *м2* | | | | | | | | |
| | | | 291,98 | 5,62 | 9 927 | 191 | 100 | 0,031 | 1 |
| 7 Е15-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм | 112,317 | 77,28 | 3,43 | 8 680 | 385 | 7 965 | 0,4552 | 51 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | 73,73 | 1,31 | 8 281 | 147 | 94,5 | 0,0063 | 1 |
| 8 30-2-56 | Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе | 253,836 | 37 | | 9 392 | | | | |
| | *кг* | | | | | | | | |
| 9 Е15-180-5 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску | 110,88 | 251,66 | 1,88 | 27 904 | 208 | 4 155 | 0,231 | 26 |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | 38,93 | 0,72 | 4 317 | 80 | 94,50 | 0,0035 | 0 |
| 10 Е11-40-1 | (Прим) Монтаж перфорированного уголка на откосах | 208 | 95,001 | 0,16 | 19 760 | 33 | 3 742 | 0,09 | 19 |
| | *м* | | | | | | | | |
| | | | 16,18 | 0,07 | 3 365 | 15 | 110,7 | 0 | 0 |
| **2.3 Полы** | | | | | | | | | |
| 11 Е12-14-2 | Засыпка шлаком пространства под полом | 33,88 | 628,22 | 245,72 | 21 284 | 8 325 | 17 264 | 2,71 | 92 |
| | *м3* | | | | | | | | |
| | | | 382,5 | 92,85 | 12 959 | 3 146 | 107,2 | 0,45 | 15 |
| 16 Е57-19-2 | Устройство покрытий площадью свыше 10 м2 из плит древесноволокнистых в один слой на мастике | 111,3 | 527,14 | 1,66 | 58 671 | 185 | 10 160 | 0,5185 | 58 |
| | *м2* | | | | | | | | |
| | | | 82,19 | 0,27 | 9 148 | 30 | 110,7 | 0,0027 | 0 |
| 17 Е11-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 111,3 | 925,06 | 4,9 | 102 959 | 545 | 7 436 | 0,382 | 43 |
| | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | 58,5 | 1,85 | 6 511 | 206 | 110,7 | 0,009 | 1 |
| 18 Е11-40-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридные | 143,3 | 123,31 | 0,16 | 17 670 | 23 | 2 578 | 0,09 | 13 |
| | *м* | | | | | | | | |
| | | | 16,18 | 0,07 | 2 319 | 10 | 110,7 | 0 | 0 |
| **2.4 Окна и двери** | | | | | | | | | |
| 19 Е10-92-1 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей, площадь проема до 3 м2 | 9,576 | 367,11 | 19,34 | 3 515 | 185 | 1 508 | 0,8342 | 8 |
| | *м2 проемов* | | | | | | | | |
| | | | 139,39 | 6,57 | 1 335 | 63 | 108 | 0,0321 | 0 |
| 20 6-1-191 | Двери из ПХВ профилей : однопольные | 9,576 | 10900 | | 104 378 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 21 Е10-91-2 | Установка перегородок из ПВХ профилей | 7,844 | 378,27 | 18,53 | 2 967 | 145 | 1 375 | 0,934 | 7 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м2 проемов* | | | | | | | | |
| | | | 156,07 | 6,18 | 1 224 | 48 | 108 | 0,0302 | 0 |
| 22 1999П | Перегородки из коричневого ПВХ профиля (ц.о. 18613/2,3897/1,02) | 7,844 | 7509,53 | | 58 905 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 23 Е10-92-1 | | | | | | | | | |
| | Установка дверных блоков из ПХВ профилей | 2,814 | 367,11 | 19,34 | 1 033 | 54 | 443 | 0,8342 | 2 |
| | *м2 проемов* | | | | | | | | |
| | | | 139,39 | 6,57 | 392 | 18 | 108 | 0,0321 | 0 |
| 24 1999П | Дверь из коричневого(дуб) ПХВ профиля : двупольная (ц.о. 46197/2,3897/1,02) | 2,814 | 18952,9 | | 53 333 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| **2.5 Сантехнические работы** | | | | | | | | | |
| 28 Е16-14-12 | Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре | 6 | 59,31 | 0 | 356 | 0 | 409 | 0,337 | 2 |
| | *м подводок* | | | | | | | | |
| | | | 59,15 | 0 | 355 | 0 | 115,2 | 0 | 0 |
| 29 8-4-33 | | | | | | | | | |
| | Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм | 6 | 659 | | 3 954 | | | | |
| | *комплект* | | | | | | | | |
| 30 Е62-29-13 | | | | | | | | | |
| | Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб | 55,6 | 158,06 | 0,07 | 8 788 | 4 | 5 368 | 0,634 | 35 |
| | *м2* | | | | | | | | |
| | | | 102,15 | 0,02 | 5 680 | 1 | 94,5 | 0,0001 | 0 |
| 31 Е62-29-11 | Окраска масляными составами за два раза поверхностей стальных труб | 16,6 | 162,41 | 0,07 | 2 696 | 1 | 1 872 | 0,741 | 12 |
| | *м2* | | | | | | | | |
| | | | 119,45 | 0,02 | 1 983 | 0 | 94,4 | 0,0001 | 0 |
| 32 Е16-13-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб д 50 мм | 6,97 | 620,54 | 0,64 | 4 325 | 4 | 855 | 0,584 | 4 |
| | *м* | | | | | | | | |
| | | | 106,2 | 0,25 | 740 | 2 | 115,2 | 0,0012 | 0 |
| 33 Е16-13-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб д 100 мм | 21,5 | 748,88 | 1,43 | 16 101 | 31 | 2 550 | 0,56 | 12 |
| | *м* | | | | | | | | |
| | | | 102,38 | 0,54 | 2 201 | 12 | 115,2 | 0,0026 | 0 |
| 34 Е16-14-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб д20 | 34,7 | 499,47 | 12,19 | 17 332 | 423 | 11 869 | 1,64 | 57 |
| | *м* | | | | | | | | |
| | | | 292,25 | 4,57 | 10 141 | 159 | 115,2 | 0,0223 | 1 |
| 35 Е16-15-1 | Утановка вентилей д15 | 7 | 473,47 | 39,24 | 3 314 | 275 | 2 177 | 1,47 | 10 |
| | *шт* | | | | | | | | |
| | | | 254,25 | 15,75 | 1 780 | 110 | 115,2 | 0,07 | 0 |
| 36 9-1-24 | Вентили д15мм | 7 | 328 | | 2 296 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 37 Е18-3-1 | Установка водоподогревателей | 2 | 3259,94 | 446,81 | 6 520 | 894 | 3 857 | 8,49 | 17 |
| | *шт* | | | | | | | | |
| | | | 1507,5 | 166,5 | 3 015 | 333 | 115,2 | 0,82 | 2 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1999П | Водоподогреватель V=30L(ц.о. 54135/2,3897/1,02/1,12) | 2 | 19829,7 | | 39 659 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | **Раздел 6 Электрические работы** | | | | | | | | |
| 39 | Е69-4-2 | Пробивка борозд для устройства электропроводки в | 30,000 | 113,54 | 73,85 | 3406 | 2216 | 1830 | 0,26240 | 8 |
| | | кирпичных стенах | | 39,69 | 28,10 | 1191 | 843 | 90 | 0,15400 | 5 |
| | | 1м борозды | | | | | | | | |
| 40 | Ц8-403-3 | Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под | | | | | | | | |
| | | штукатурку по стенам или в бороздах | 37 | 47,2 | 14,8 | 1 746 | 548 | 974 | 0,16 | 6 |
| | | *м* | | | | | | | | |
| | | | | 26,3 | 4,3 | 973 | 159 | 86 | 0,025 | 1 |
| 41 | Е69-9-1 | Заделка борозд подвал,4 и 5 й этаж | 30,000 | 75,64 | 0,81 | 2269 | 24 | 1745 | 0,32700 | 10 |
| | | 1м борозды | | 64,49 | 0,14 | 1935 | 4 | 90 | 0,00070 | 0 |
| 42 | Е21-18-7 | Монтаж светильников светодиодных | 27 | 470,33 | 142,64 | 12 699 | 3 851 | 10 027 | 1,75 | 47 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 297 | 85,86 | 8 019 | 2 318 | 97 | 0,378 | 10 |
| 43 | 17-2-18 | Светильник светодиодный матовый под армстронг | 17 | 3540,0 | | 60 180 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 44 | 1999П | Светильник светодиодный круглый накладной (ц.о.=2950/2,3897/1,12/1,02) | 10 | 1080,59 | | 10 806 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Всего прямые затраты** | **1 733 543** | **316 083** | **1 843** |
| Накладные расходы, тенге | 316 083 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 122 978 | | |
| **Всего по смете** | **2 172 604** | | |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 21 726 | | |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 8 690 | | |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **2 203 021** | | |
| **Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге** | **5 264 559** | | |
| Налог (2 %) | 105 291 | | |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **5 369 850** | | |
| **Понижающий коэфициент** | **0,952** | | |
| **Итого с учетом понижающего коэфициента** | **5 114 286** | | |
| НДС (12 %) | 613 714 | | |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **5 728 000** | | |

Руководитель ГУ "Аппарат акима Щербактинского района" Усина Р.К.

Эксперт по техническому надзору Нуртазин Ж

Директор ТОО "НВС - Строитель" Любушкин Г.

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

«26» июня 2017 г.

Заказчик Государственное учреждение «Аппарат акима Щербактинского района, с .Шарбакты ул.Советова 51

наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «23» июня 2017 года ТОО «НВС-Строитель», г.Павлодар ул.Торайгырова 56-44 в лице Директора Любушкина Геннадия Семеновича

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «23» июня 2017 года, ТОО «EG COMPANI-ПВ» директор Нуртазин Жанат Абенович, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Лермонтова, 1 в лице эксперта Нуртазина Жаната Абеновича, аттестат №KZ96VJE00025726 от 03.05.2017 года, аттестат №KZ10VJE00025722 от 03.05.2017 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «23» июня 2017 года, ИП Сембина А.К., Гос.лицензия №000311-1 от 24 июля 2006 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта Капитальный ремонт здания ГУ «Аппарат акима Щербактинского района» с .Шарбакты

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Павлодарская область, Шербактинский район, с.Шарбакты, ул.Советова, 51

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ИП Сембина А.К. ,рабочий проект

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) филиал РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области №16-0179/14 от 11 апреля 2014г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 3 апреля 2017 года

месяц, год

окончание работ 23 июня 2017 года

месяц, год

при продолжительности строительства, 3 месяца:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 месяца:

фактически, месяц: 3 месяца:

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| | | | | | |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | $м^2$ | | |
| Число этажей | этаж | 2 | 2 |
| Общий строительный объем | $м^3$ | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Потолки в коридоре – армстронг, в кабинетах выравнивание окраска потолков, стены выравнивание окраска, пол – в коридоре керамогранит, в кабинетах линолеум по ДВП, замена унитазов и умывальников, установка перегородок ПХВ в туалетах.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 8 287 655 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 8 287 655 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 8 287 655 тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

**РЕШИЛ Капитальный ремонт здания ГУ «Аппарат акима Щербактинского района» с .Шарбакты принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик
Руководитель Государственное учреждение
«Аппарат акима Щербактинского района _____ Усина Р.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор _____ Нуртазин Ж.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор _____ Сембина А.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «НВС-Строитель» _____Любушкин Г.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.