Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"

Инженер: ТОО "Шымкент Күрделі Құрылыс". Договор №188 от 21.08.2012г

Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен". Договор №182 от 13.08.2012г.

Авторский на, ТОО "ARNA ПРОЕКТ". Договор №194 от 22.08.2012г

Форма 2

Наименование объекта - Строительство школы на 1200 мест в населенном пункте "Ворошиловка" г.Шымкент ЮКО (корректировка)

АКТ

о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2012 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Блок "А","Б","В","Г","Д" СМЕТА 02-01-01 Земляные работы										
1	1	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	15384,3	23,36	22,08	0	359365	339673	0	102048	0,01	137
				м3	1,28	5,56	0	19692	85512	0	97	0,02	297
2	2	1-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	607,275	123,98	51,24	0,51	75293	31120	310	50640	0,48	292
				м3	72,23	13,74	0	43863	8343	0	97	0,05	29
3	3	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	202,425	262,72	0	0	53180	0	0	60094	1,85	374
				м3	262,72	0	0	53180	0	0	113	0	0
4	4	1-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м с подъемом по пути от 10 до 20% СЪЕЗДЫ	326	7,21	7,21	0	2350	2350	0	791	0	0
				м3	0	2,5	0	0	815	0	97	0,01	3
5	5	1-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	13824	89	88,73	0,02	1230375	1226642	276	333355	0	25
				м3	0,25	24,61	0	3456	340209	0	97	0,08	1173
6	6	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2183,4	3,35	3,35	0	7318	7318	0	2463	0	0
				м3	0	1,16	0	0	2539	0	97	0	8
7	7	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	242,6	122,18	0	0	29641	0	0	33494	0,89	215
				м3	122,18	0	0	29641	0	0	113	0	0
8	8	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2183,4	21,55	4,52	0	47044	9860	0	36068	0,11	236
				м3	17,03	0	0	37183	0	0	97	0	0
9	9	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2183,4	14,12	12	0,5	30824	26195	1092	9245	0,01	27
				м3	1,62	2,75	0	3537	5993	0	97	0,01	27
10	10	1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	270	26,19	25,02	0,02	7073	6756	6	2078	0,01	2
				м3	1,15	6,79	0	311	1832	0	97	0,02	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	472,5	40,5	40,5	0	19136	19136	0	3827	0	0
				т	0	8,1	0	0	3827	0	100	0,17	80
			Итого по разделу: Блок "А","Б","В","Г","Д" СМЕТА 02-01-01 Земляные работы					1861598					
			Раздел: Блок Б СМЕТА 02-02-01 Общестроительные работы										
12	1	6-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5	44,9	8205,37	66,01	7943,61	368421	2964	356668	10404	1,35	61
				м3	195,75	24,93	0	8789	1119	0	105	0,12	5
13	2	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных В12,5	355,82	9651,05	311,32	8898,73	3434037	110774	3166346	208703	2,82	1003
				м3	441	117,61	0	156917	41848	0	105	0,57	204
14	3	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	2,037	5239,08	327,33	3021,75	10671	667	6155	4307	11,6	24
				1т	1890	123,75	0	3850	252	0	105	0,6	1
15	4	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,295	67700		67700	87675		87675			
				т									
16	5	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,6307	62000		62000	39105		39105			
				т									
17	6	6-11-4	Установка анкеров на поддерживающие конструкции при бетонировании КАРКАС КР-1	0,5972	7294,77	680,89	1078,88	4356	407	644	3632	33,1	20
				1т	5535	256,5	0	3306	153	0	105	1,26	1
18	10	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В12,5	6,1	8947,58	0	8380,58	54580	0	51122	4254	3,66	22
				м3	567	0	0	3459	0	0	123	0	0
19	11	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0863	5239,08	327,33	3021,75	452	28	261	182	11,6	1
				1т	1890	123,75	0	163	11	0	105	0,6	0
20	12	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0703	67700		67700	4759		4759			
				т									
21	13	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,016	62000		62000	990		990			
				т									
			Итого по разделу: Блок Б СМЕТА 02-02-01 Общестроительные работы					**4005046**					
			Раздел: Блок Д СМЕТА 02-05-01 Общестроительные работы										
22	1	6-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5	7	8205,37	66,01	7943,61	57438	462	55605	1622	1,35	9
				м3	195,75	24,93	0	1370	175	0	105	0,12	1
23	2	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных В12,5	64,7	9651,05	311,32	8898,73	624423	20142	575748	37949	2,82	182
				м3	441	117,61	0	28533	7609	0	105	0,57	37
24	3	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2857	5239,08	327,33	3021,75	1497	94	863	604	11,6	3
				1т	1890	123,75	0	540	35	0	105	0,6	0
25	4	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2168	67700		67700	14680		14680			
				т									
26	5	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0689	62000		62000	4271		4271			
				т									
27	7	6-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5	6,38	8205,37	66,01	7943,61	52350	421	50680	1478	1,35	9
				м3	195,75	24,93	0	1249	159	0	105	0,12	1
28	8	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны В20	24,28	10905,3	112,36	9771,44	264781	2728	237251	27124	6,34	154
				м3	1021,5	42,44	0	24802	1030	0	105	0,21	5
29	9	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,4014	67700		67700	27176		27176			
				т									
30	10	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,153	45800		45800	52824		52824			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	11	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,156	47400		47400	7394		7394			
				т									
			Итого по разделу: Блок Д СМЕТА 02-05-01 Общестроительные работы					**1106833**					
			Раздел: СМЕТА 06-04 Внеплощадочные сети водопровода, канализации										
32	1	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1174,825	27,84	26,18	0	32701	30751	0	10097	0,01	14
				м3	1,66	7,2	0	1950	8459	0	97	0,03	29
33	2	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	36,335	262,72	0	0	9546	0	0	10787	1,85	67
				м3	262,72	0	0	9546	0	0	113	0	0
34	6	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,972	58881,69	25695,31	111,38	57233	24976	108	50403	194	189
				км	33075	6813,45	0	32149	6623	0	130	26,38	26
35	7	8-4-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм 110X6,6MM	981,72	567		567	556635		556635			
				м									
36	18	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,972	58881,69	25695,31	111,38	57233	24976	108	50403	194	189
				км	33075	6813,45	0	32149	6623	0	130	26,38	26
37	19	8-4-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм 110X6,6MM	981,72	567		567	556635		556635			
				м									
			Итого по разделу: СМЕТА 06-04 Внеплощадочные сети водопровода, канализации					**1269983**					
			Раздел: СМЕТА 04-01 Внеплощадочные и внутриплощадочные электрические сети										
38	6	75-4-17	Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки , типа 2КТПГ-400-6/10/0,4 тупиковая, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный	1	1835400			1835400					
				шт									
			Отпускная цена		1835400			1835400					
			Сметная стоимость оборудования					*1835400*					
39	7	75-3-7	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 400/6-10 У1, мощность 400 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1450x1000x1800 мм	2	467000			934000					
				шт									
			Отпускная цена		467000			934000					
			Сметная стоимость оборудования					*934000*					
40	54	СПрайс-лист	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, сеч 3x95 мм2 АПвВнг	2016,314	1234,17		1234,17	2488470		2488470			
				м									
41	58	СПрайс-лист	Ячейка 10 кВ с вакуумным выключателем К-59	2	939627,18			1879254					
				компл									
			Отпускная цена		939627			1879254					
			Сметная стоимость оборудования					*1879254*					
			Итого по разделу: СМЕТА 04-01 Внеплощадочные и внутриплощадочные электрические сети					**7137124**					
			ИТОГО:					**15380586**	**1888440**				**3253**
			Стоимость оборудования, всего:					**499634**	**523166**				**1959**
								4648654					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					1056051					
			Всего накладных расходов:					1056051					
			Итого с накладными					16436637					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			от сметной себестоимости	6 %				707279					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					17143916					
			Итого с временными, 1,8 %					17368831					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %					17457872					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					17508753					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					17635954					
			Пересчет в текущих ценах, К-2,23355					39390758					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					787815					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					40178573					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					4821429					
			Итого с НДС					45000002					

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Корпорация Атамекен"

_____ М.Ш.Толтебаев

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Шымкент Күрделі Құрылыс"

_____ Абдраев Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"

Инженер: ТОО "Шымкент Курделі Құрылыс". Договор №188 от 21.08.2012г

Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен". Договор №182 от 13.08.2012г.

Авторский на, ТОО "ARNA ПРОЕКТ". Договор №194 от 22.08.2012г

Форма 2

Наименовани Строительство школы на 1200 мест в населенном пункте "Ворошиловка" г.Шымкент ЮКО (корректировка)

А К Т

о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2012 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Материалов	Всего	Экспл. машин	Материалов			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											%	на един.	всего
			Раздел: БЛОК "А" СМЕТА 02-01-02 Общестроительные работы										
1	1	6-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5	20	8205,37	66,01	7943,61	164107	1320	158872	4634	1,35	27
				м3	195,75	24,93	0	3915	499	0	105	0,12	2
2	2	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных В12,5	177,4	9651,05	311,32	8898,73	1712096	55228	1578635	104052	2,82	500
				м3	441	117,61	0	78233	20864	0	105	0,57	102
3	3	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,8962	5239,08	327,33	3021,75	4695	293	2708	1895	11,6	10
				1т	1890	123,75	0	1694	111	0	105	0,6	1
4	4	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,6838	67700		67700	46295		46295			
				т									
5	5	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2124	62000		62000	13166		13166			
				т									
6	7	6-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5	15,58	8205,37	66,01	7943,61	127840	1028	123761	3610	1,35	21
				м3	195,75	24,93	0	3050	388	0	105	0,12	2
7	8	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны В20	61,496	10905,3	112,36	9771,44	670632	6910	600904	68699	6,34	390
				м3	1021,5	42,44	0	62818	2610	0	105	0,21	13
8	9	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,036	67700		67700	70162		70162			
				т									
9	10	6-11-5	Установка анкеров в виде сваренных каркасов при бетонировании	1,714	11199,33	5172,7	469,13	19191	8864	804	13513	30,9	53
				1т	5557,5	1953	0	9523	3347	0	105	9,54	16
10	11	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,51	45800		45800	69140		69140			
				т									
11	12	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,204	47400		47400	9670		9670			
				т									
12	13	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В7,5	22,66	8570,18	0	8003,18	194200	0	181352	15803	3,66	83
				м3	567	0	0	12848	0	0	123	0	0
13	14	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,5047	5239,08	327,33	3021,75	2644	165	1525	1067	11,6	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	15	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1т 0,3811	1890 67700	123,75	0 67700	954 25800	62	0 25800	105	0,6	0
15	16	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т 0,1236	62000		62000	7663		7663			
			Итого по разделу: БЛОК "А" СМЕТА 02-01-02 Общестроительные работы					**3137303**					
			Раздел: Блок В СМЕТА 02-03-01 Общестроительные работы										
16	1	6-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5	44,9 м3	8205,37 195,75	66,01 24,93	7943,61 0	368421 8789	2964 1119	356668 0	10404 105	1,35 0,12	61 5
17	2	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных В12,5	289,703 м3	9651,05 441	311,32 117,61	8898,73 0	2795942 127759	90190 34072	2577993 0	169923 105	2,82 0,57	817 166
18	3	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	2,037 1т	5239,08 1890	327,33 123,75	3021,75 0	10671 3850	667 252	6155 0	4307 105	11,6 0,6	24 1
19	4	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,295 т	67700		67700	87675		87675			
20	5	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,6307 т	62000		62000	39105		39105			
21	6	6-11-4	Установка анкеров на поддерживающие конструкции при бетонировании КАРКАС КР-1	0,5972 1т	7294,77 5535	680,89 256,5	1078,88 0	4356 3306	407 153	644 0	3632 105	33,1 1,26	20 1
22	9	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	152,456 м2	295,54 58,05	4,19 1,58	233,3 0	45057 8850	639 241	35568 0	10727 118	0,38 0,01	58 1
23	10	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В12,5	6,1 м3	8947,58 567	0 0	8380,58 0	54580 3459	0 0	51122 0	4254 123	3,66 0	22 0
24	11	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0863 1т	5239,08 1890	327,33 123,75	3021,75 0	452 163	28 11	261 0	182 105	11,6 0,6	1 0
25	12	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0703 т	67700		67700	4759		4759			
26	13	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,016 т	62000		62000	990		990			
27	14	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	4,56 м2	1563,04 58,05	4,19 1,58	1500,8 0	7127 265	19 7	6844 0	321 118	0,38 0,01	2 0
			Итого по разделу: Блок В СМЕТА 02-03-01 Общестроительные работы					3419136					
			Раздел: Блок Г СМЕТА 02-04-01 Общестроительные работы										
28	1	6-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5	9,25 м3	8205,37 195,75	66,01 24,93	7943,61 0	75900 1811	611 231	73478 0	2143 105	1,35 0,12	12 1
29	2	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных В12,5	79,5 м3	9651,05 441	311,32 117,61	8898,73 0	767258 35060	24750 9350	707449 0	46630 105	2,82 0,57	224 46
30	3	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,3422 1т	5239,08 1890	327,33 123,75	3021,75 0	1793 647	112 42	1034 0	724 105	11,6 0,6	4 0
31	4	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2306 т	67700		67700	15614		15614			
32	5	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1116 т	68200		68200	7611		7611			
33	6	6-11-5	Установка анкеров в виде сваренных каркасов при бетонировании	0,7508 1т	11199,33 5557,5	5172,7 1953	469,13 0	8408 4173	3884 1466	352 0	5921 105	30,9 9,54	23 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	7	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,4656	62100		62100	28914		28914			
				т									
35	8	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1572	68800		68800	10815		10815			
				т									
36	9	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,128	69000		69000	8832		8832			
				т									
			Итого по разделу: Блок Г СМЕТА 02-04-01 Общестроительные работы					**925146**					
			Раздел: СМЕТА 04-01 Внеплощадочные и внутриплощадочные электрические сети										
37	1	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	513,4	27,84	26,18	0	14290	13438	0	4412	0,01	6
				м3	1,66	7,2	0	852	3696	0	97	0,03	13
38	2	1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	163	5,55	5,55	0	905	905	0	285	0	0
				м3	0	1,8	0	0	294	0	97	0,01	1
39	3	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	321,2	6,48	6,48	0	2081	2081	0	655	0	0
				м3	0	2,1	0	0	676	0	97	0,01	3
40	4	33-117-3	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам	1	2766,21	2165,46	0	2766	2165	0	1225	3,62	4
				шт	600,75	566,01	0	601	566	0	105	2,24	2
41	5	33-117-4	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с кабельными вводами	1	4519,03	2804,53	6,75	4519	2805	7	2645	9,33	9
				шт	1707,75	811,13	0	1708	811	0	105	3,37	3
42	8	8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	359	26,4	3,1	4,2	9478	1113	1508	6685	0,11	39
				м	19,1	0,5	0	6857	179	0	95	0	1
43	9	8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	346	27,5	4	4,2	9515	1384	1453	6574	0,12	42
				м	19,3	0,7	0	6678	242	0	95	0	1
44	10	8-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	268	31,5	7,5	4,2	8442	2010	1126	5448	0,12	32
				м	19,8	1,6	0	5306	429	0	95	0,01	2
45	11	8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	1776	32,4	23,7	0,1	57542	42091	178	24465	0,06	107
				м	8,6	5,9	0	15274	10479	0	95	0,03	61
46	12	8-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	2208	18,8	14,2	0,1	41510	31354	221	16781	0,03	66
				м	4,5	3,5	0	9936	7728	0	95	0,02	45
47	13	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100	3,69	9690		9690	35756		35756			
				1000шт									
48	14	34-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	0,495	214698,38	0	192198,38	106276	0	95138	12251	144	71
				кан.-км	22500	0	0	11138	0	0	110	0	0
49	15	8-2-54	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 100 мм, Dн 160 мм	83	67		67	5561		5561			
				шт									
50	16	8-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	8	147,3	73	24,8	1178	584	198	515	0,29	2
				м	49,5	18,3	0	396	146	0	95	0,11	1
51	17	8-409-3	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 76 мм	30	180,3	91,6	31,3	5409	2748	939	2291	0,33	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	18	СПрайс-лист	Труба ПВХ диам.50 мм	м	57,4	23	0	1722	690	0	95	0,13	4
				8	85,04			680					
			Отпускная цена	м									
			Сметная стоимость оборудования		85			680					
								680					
53	19	СПрайс-лист	Труба ПВХ диам.76 мм	30	129,35			3880					
				м									
			Отпускная цена		129			3880					
			Сметная стоимость оборудования					*3880*					
54	20	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	167	27,7	2,1	5,9	4626	351	985	3205	0,1	17
				м	19,7	0,5	0	3290	84	0	95	0	0
55	21	8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	142	38,1	3,2	6,1	5410	454	866	3980	0,15	21
				м	28,8	0,7	0	4090	99	0	95	0	1
56	22	8-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	244	45	6,7	6,1	10980	1635	1488	7835	0,19	46
				м	32,2	1,6	0	7857	390	0	95	0,01	2
57	23	16-1-165	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	0,11	53300		53300	5863		5863			
				1000м									
58	24	16-1-186	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,448	85800		85800	38438		38438			
				1000м									
59	25	16-1-179	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х50+1х25 мм2	0,518	365300		365300	189225		189225			
				1000м									
60	26	16-1-181	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х95+1х50 мм2	0,544	673800		673800	366547		366547			
				1000м									
61	27	8-158-16	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	44	309,2	0	73,2	13605	0	3221	9865	1	44
				шт	236	0	0	10384	0	0	95	0	0
62	28	8-160-2	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	12	749	0	78	8988	0	936	7649	4	48
				шт	671	0	0	8052	0	0	95	0	0
63	29	16-10-8	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией и алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-2-1УЗ СУХАЯ КАБЕЛЬНАЯ ЗАДЕЛКА ПКВ-1	44	5070		5070	223080		223080			
				компл									
64	30	16-10-14	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВЭ-3Х70-10УЗ КОНЦЕВАЯ ЗАДЕЛКА ЭПОКСИДНАЯ ПКВэ-2	12	4580		4580	54960		54960			
				компл									
65	31	8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	35	330,1	24,1	190	11554	844	6650	3940	0,7	25
				шт	116	2,5	0	4060	87	0	95	0,01	1
66	32	8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	175	61,9	3,3	35,6	10833	578	6230	3890	0,14	25
				м	23	0,4	0	4025	70	0	95	0	0
67	42	1504-3065#	Предохранитель номинальный ток 6А с плавкой вставкой ПВД-1,ПВД-2,ПВД-4,ПВД-6 ПРС-6#ТУ 16-522.112-74	21	98,32			2065					
				шт									
			Отпускная цена		1			2065					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					*2065*					
68	46	8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	2426	44	10,6	4,4	106744	25716	10674	72137	0,18	437
				м	29	2,3	0	70354	5580	0	95	0,01	32
69	47	8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	1213	32,4	23,7	0,1	39301	28748	121	16709	0,06	73
				м	8,6	5,9	0	10432	7157	0	95	0,03	42
70	48	8-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	1213	18,8	14,2	0,1	22804	17225	121	9219	0,03	36
				м	4,5	3,5	0	5459	4246	0	95	0,02	25
71	49	34-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением муфтами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	0,09	214698,38	0	192198,38	19323	0	17298	2228	144	13
				кан.-км	22500	0	0	2025	0	0	110	0	0
72	50	8-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	90	60,4	15,6	6,1	5436	1404	549	3634	0,24	22
				м	38,7	3,8	0	3483	342	0	95	0,02	2
73	51	8-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	64	113,2	42,7	30	7245	2733	1920	3028	0,25	16
				м	40,5	9,3	0	2592	595	0	95	0,05	3
74	52	8-165-6	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	14	2908,4	1764	28,4	40718	24696	398	19990	6	84
				шт	1116	387	0	15624	5418	0	95	2,24	31
75	53	8-27-4	Шкаф наружной установки с выключателем	2	7225	1498	687	14450	2996	1374	10167	27	54
				шт	5040	311	0	10080	622	0	95	1,8	4
76	54	СПрайс-лист	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, сеч 3х95 мм2 АПвВнг	723,686	1234,17		1234,17	893150		893150			
				м									
77	55	16-10-19	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3Х70-10УЗ	14	6460		6460	90440		90440			
				шт									
78	56	8-2-54	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 100 мм, Dн 160 мм	15	67		67	1005		1005			
				шт									
79	57	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	10,068	9690		9690	97559		97559			
				1000шт									
80	59	33-103-1	Демонтаж одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	7	124,6	79,04	0	872	553	0	498	0,92	6
				опора	45,56	22,18	0	319	155	0	105	0,31	2
81	60	33-109-8	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2	0,3133	1350,53	202,35	0	423	63	0	402	21,75	7
			Итого по разделу: СМЕТА 04-01 Внеплощадочные и внутриплощадочные электрические сети	**1км**	**1148,18**	**74,52**	**0**	**360**	**23**	**0**	**105**	**1,21**	**0**
								2595434					
			Раздел: СМЕТА 06-05 Газопровод										
82	1	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	504,06	27,84	26,18	0	14030	13194	0	4332	0,01	6
				м3	1,66	7,2	0	837	3629	0	97	0,03	13
83	2	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	15,589	262,72	0	0	4096	0	0	4628	1,85	29
				м3	262,72	0	0	4096	0	0	113	0	0
84	3	1-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	35,012	2,8	2,8	0	98	98	0	33	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	4	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	0	0,97	0	0	34	0	97	0	0
				315,107	3,35	3,35	0	1056	1056	0	355	0	0
86	5	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0	1,16	0	0	366	0	97	0	1
				87,53	122,18	0	0	10694	0	0	12085	0,89	77
87	6	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	122,18	0	0	10694	0	0	113	0	0
				350,119	21,55	4,52	0	7544	1581	0	5784	0,11	38
88	7	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	17,03	0	0	5963	0	0	97	0	0
				39,973	1626,2	152,52	1320	65004	6097	52764	10956	1,02	41
89	8	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм ФУТЛЯР	м3	153,68	57,15	0	6143	2284	0	130	0,28	11
				0,047	58791,69	25695,31	21,38	2763	1208	1	2437	194	9
90	9	8-4-376	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 88,8 мм	км	33075	6813,45	0	1555	320	0	130	26,38	1
				47	874		874	41078		41078			
91	10	22-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. до 100 мм	м									
				47	244,98	0,28	97,77	11514	13	4595	8984	0,84	40
92	11	22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	м	146,93	0,11	0	6906	5	0	130	0	0
				0,516	51202,26	20326,01	51,25	26420	10488	26	24268	179	92
93	12	8-4-373	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 50,7 мм 63Х5,8ММ	км	30825	5353,43	0	15906	2762	0	130	20,64	11
				568,63	290		290	164903		164903			
94	13	24-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	м									
				1	758,61	389,61	51,75	759	390	52	534	1,73	2
95	14	9-2-24	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	компл	317,25	93,15	0	317	93	0	130	0,38	0
				1	10500		10500	10500		10500			
96	15	22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	шт									
				4	74,06	9,93	1,13	296	40	5	328	0,32	1
97	16	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	фланец	63	0	0	252	0	0	130	0	0
				4	285		285	1140		1140			
98	17	22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм ФУТЛЯР	шт									
				0,002	115456,32	31953,19	17128,13	231	64	34	204	360	1
99	18	8-6-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	км	66375	12071,25	0	133	24	0	130	58,95	0
				2	1060		1060	2120		2120			
100	19	3-40-1	Контрольная трубка на трубопроводах	м									
				15	12860,95	213,61	7349,7	192914	3204	110246	96277	30,8	462
101	20	8-141-1	Лента сигнальная, прокладываемая в готовых траншеях без покрытий	пункт	5297,64	51,08	0	79465	766	0	120	0,3	5
				609	26,4	3,1	4,2	16078	1888	2558	11340	0,11	67
102	21	СПрайс-лист	Сигнальная лента "Осторожно ГАЗ"	м	19,1	0,5	0	11632	304	0	95	0	2
				609	35,6		35,6	21680		21680			
103	22	3-32-1	Прокладка сигнального кабеля в траншеях /без стоимости кабеля/, масса 1 м кабеля до 3 кг	м									
				609	291,2	164,67	104,5	177341	100284	63641	45682	0,1	61
104	23	16-7-101	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 4 мм2	м	22,03	40,48	0	13416	24652	0	120	0,2	122
				0,609	6650		6650	4050		4050			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	30	СПрайс-лист	Пункт газорегуляторный шкафного типа ГРПШ-07-У1 с регулятором давления РДНК-1000	1000м									
				1	85522,78			85523					
			Отпускная цена	компл									
			Сметная стоимость оборудования		85523			85523					
106	39	24-103-5	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 150 мм					*85523*					
				1	8711,71	4493,38	1945,83	8712	4493	1946	5160	8,84	9
107	40	19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	врезка	2272,5	1696,5	0	2273	1696	0	130	8,29	8
				563	78,92	0	9,17	44432	0	5163	50265	0,33	187
				м	69,75	0	0	39269	0	0	128	0	0
108	41	25-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/										
				2	1313,35	875,72	232,88	2627	1751	466	1285	0,96	2
109	42	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	шт	204,75	330,75	0	410	661	0	120	2,12	4
				2	218,93	0	0	438	0	0	495	1,54	3
110	43	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за ДВА раз	м3	218,93	0	0	438	0	0	113	0	0
				0,9	43,6	0,1	31,88	39	0	29	9	0,06	0
111	44	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА	м2	11,62	0,04	0	10	0	0	90	0	0
				0,9	49,69	0,04	41,33	45	0	37	7	0,04	0
			Итого по разделу: СМЕТА 06-05 Газопровод	м2	8,32	0	0	7	0	0	90	0	0
								918124					
			Раздел: СМЕТА 07-01 Вертикальная планировка										
112	1	1-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м СРЕЗКА РАСТ СЛОЯ										
				1699	4,85	4,85	0	8242	8242	0	2774	0	0
113	2	1-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ВЫЕМКА	м3	0	1,68	0	0	2859	0	97	0,01	9
				11230	6,01	6,01	0	67452	67452	0	22700	0	0
114	3	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	0	2,08	0	0	23402	0	97	0,01	76
				6878	3,35	3,35	0	23052	23052	0	7758	0	0
115	4	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	0	1,16	0	0	7998	0	97	0	26
				6878	12,51	12,51	0	86028	86028	0	28561	0	0
116	5	1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	0	4,28	0	0	29444	0	97	0,01	96
				6878	3,81	3,81	0	26226	26226	0	7656	0	0
117	6	1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	0	1,15	0	0	7893	0	97	0	26
				6029	26,19	25,02	0,02	157929	150853	143	46411	0,01	48
118	7	Б010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	м3	1,15	6,79	0	6933	40913	0	97	0,02	140
				10249,3	40,5	40,5	0	415097	415097	0	83019	0	0
			Итого по разделу: СМЕТА 07-01 Вертикальная планировка	т	0	8,1	0	0	83019	0	100	0,17	1743
								784025					
			ИТОГО:										
								11779163	**1331543**				**4895**
			Стоимость оборудования, всего:					**800774**	**358753**				**2944**
			Накладные расходы :					**92148**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			На монтажные работы					395577					
			На общестроительные работы					773533					
			На сантехнические работы					50265					
			Всего накладных расходов:					1219376					
			Итого с накладными					12998538					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			от сметной себестоимости	6 %				774383					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					13772929					
			Итого с временными, 1,8 %					14019183					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %					14116672					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					14172380					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					14311651					
			Пересчет в текущих ценах, К-2,23355					31965765					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					639315					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					32605060					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					3912610					
			Итого с НДС					36517690					

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Корпорация Атамекен"

_____ М.Ш.Толтебаев

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Шымкент Курылысжолы"

_____ Абдраев Б.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"

Инженер: ТОО "Шымкент Күрделі Құрылыс". Договор №188 от 21.08.2012г

Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен". Договор №182 от 13.08.2012г.

Авторский на/ ТОО "ARNA ПРОЕКТ". Договор №194 от 22.08.2012г

Наименование объекта - Строительство школы на 1200 мест в населенном пункте "Ворошиловка" г.Шымкент ЮКО (корректировка)

АКТ

о приемке выполненных работ за март месяц 2013 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: БЛОК "А" СМЕТА 02-01-02 Общестроительные работы										
1	1	8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	157,55	6172,04	335,84	5136,45	972405	52912	809248	153514	4,54	715
				м3	699,75	126	0	110246	19851	0	118	0,61	96
2	2	8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	79,8	6130,86	337,41	5122,95	489243	26925	408811	75002	4,38	350
				м3	670,5	126	0	53506	10055	0	118	0,62	49
3	3	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1	0,4275	8679,65	422,15	0	3711	180	0	4245	56,4	24
				т	8257,5	157,5	0	3530	67	0	118	0,77	0
4	4	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,399	41200		41200	16439		16439			
				т									
5	5	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0285	64100		64100	1827		1827			
				т									
6	6	8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	579,4	896,62	34,73	636,89	519499	20123	369012	162726	1,43	829
				м2	225	13,01	0	130365	7538	0	118	0,06	37
7	7	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,1562	50800		50800	7936		7936			
				т									
8	8	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,017	64100		64100	1088		1088			
				т									
9	9	6-19-2	Устройство поясов без опалубки В3,5 ПО ВЕРХУ ПЕРЕГОРОДОК	6,37	9095,6	283,24	8090,11	57939	1804	51534	5546	4,15	26
				м3	722,25	106,99	0	4601	682	0	105	0,52	3
10	10	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0611	41200		41200	2518		2518			
				т									
11	11	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0042	64100		64100	272		272			
				т									
12	12	10-10-2	Устройство каркасно-филенчатых барьеров в гардеробных	11,05	1792,07	37,92	1646,82	19802	419	18197	1613	0,7	8
				м2	107,33	14,33	0	1186	158	0	120	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,167	175710,1	1826,1	165784	29338	305	27681	2055	42,7	7
				т	8100	690,75	0	1352	115	0	140	3,37	1
14	14	6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м В15	1,236	13201,5	990,15	10566,6	16317	1224	13060	2620	10,4	13
				м3	1644,75	374,04	0	2033	462	0	105	1,83	2
15	15	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,196	68800		68800	13485		13485			
				т									
16	16	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0108	69000		69000	742		742			
				т									
17	17	6-19-1	Устройство поясов в опалубке	2,622	11416,62	316,01	9732,61	29934	829	25519	4095	8,25	22
				м3	1368	119,39	0	3587	313	0	105	0,58	2
18	18	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1711	71100		71100	12167		12167			
				т									
19	19	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0207	69000		69000	1428		1428			
				т									
20	20	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок КАРКАС КР-1	0,2195	5239,08	327,33	3021,75	1150	72	663	464	11,6	3
				1т	1890	123,75	0	415	27	0	105	0,6	0
21	21	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2011	64400		64400	12950		12950			
				т									
22	22	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0184	69000		69000	1270		1270			
				т									
23	23	6-11-4	Установка анкеров на поддерживающие конструкции при бетонировании АНКЕР А-1	0,0362	7294,77	680,89	1078,88	264	25	39	220	33,1	1
				1т	5535	256,5	0	200	9	0	105	1,26	0
24	24	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0223	52400		52400	1170		1170			
				т									
25	25	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами ГАЙКА М12, ШАЙБА М12	0,0139	149300		149300	2075		2075			
				т									
26	26	9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали ЖАЛЮЗИЙНАЯ РЕШЕТКА ЖР-1	0,6499	9850,48	1162,95	1330,03	6402	756	864	4367	46,6	30
				т	7357,5	108	0	4781	70	0	90	0,53	0
27	27	2-1-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,6499	180100		180100	117043		117043			
				т									
28	28	13-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	18,847	2234,73	99,18	2019	42117	1869	38051	2607	0,59	11
				м2	116,55	37,15	0	2197	700	0	90	0,18	3
29	29	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	18,847	49,69	0,04	41,33	936	1	779	141	0,04	1
				м2	8,32	0	0	157	0	0	90	0	0
30	30	6-18-9	Устройство перемычек В15	17,842	15704,02	367,51	13133,76	280191	6557	234333	43867	13,1	234
				м3	2202,75	138,83	0	39301	2477	0	105	0,68	12
31	31	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,8437	64400		64400	54337		54337			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,4702	64500		64500	30325		30325			
				т									
33	33	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1203	68800		68800	8279		8279			
				т									
34	34	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0817	71100		71100	5807		5807			
				т									
35	35	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,7153	69000		69000	49356		49356			
				т									
36	36	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций НАД НИШАМИ, ОТВЕРСТИЯМИ В СТЕНЕ	0,0928	8679,65	422,15	0	805	39	0	921	56,4	5
				т	8257,5	157,5	0	766	15	0	118	0,77	0
37	37	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0089	53000		53000	472		472			
				т									
38	38	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0838	52400		52400	4393		4393			
				т									
			Итого по разделу: БЛОК "А" СМЕТА 02-01-02 Общестроительные работы					**2815434**					
			Раздел: БЛОК "А" СМЕТА 02-01-02 Дополнительные общестроительные работы										
39	39	6-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5	5	8205,37	66,01	7943,61	41027	330	39718	1159	1,35	7
				м3	195,75	24,93	0	979	125	0	105	0,12	1
40	40	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных В12,5	29,8	9651,05	311,32	8898,73	287601	9277	265182	17479	2,82	84
				м3	441	117,61	0	13142	3505	0	105	0,57	17
41	41	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1538	5239,08	327,33	3021,75	806	50	465	325	11,6	2
				1т	1890	123,75	0	291	19	0	105	0,6	0
42	42	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1389	67700		67700	9404		9404			
				т									
43	43	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0593	62000		62000	3677		3677			
				т									
44	44	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	10,16	295,54	4,19	233,3	3003	43	2370	715	0,38	4
				м2	58,05	1,58	0	590	16	0	118	0,01	0
45	45	6-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5	3,62	8205,37	66,01	7943,61	29703	239	28756	839	1,35	5
				м3	195,75	24,93	0	709	90	0	105	0,12	0
46	46	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны В20	17,44	10905,3	112,36	9771,44	190188	1960	170414	19483	6,34	111
				м3	1021,5	42,44	0	17815	740	0	105	0,21	4
47	47	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3236	67700		67700	21908		21908			
				т									
48	48	6-11-5	Установка анкеров в виде сваренных каркасов при бетонировании	0,4064	11199,33	5172,7	469,13	4551	2102	191	3205	30,9	13
				1т	5557,5	1953	0	2259	794	0	105	9,54	4
49	49	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,3804	45800		45800	17422		17422			
				т									
50	50	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,024	47400		47400	1138		1138			
				т									
51	51	6-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м В25	4,94	15768,29	1032,29	11439,75	77895	5100	56512	19120	20,6	102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3	3296,25	389,95	0	16283	1926	0	105	1,9	9
52	52	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,3481	56200		56200	19563		19563			
				т									
53	53	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0334	62000		62000	2071		2071			
				т									
54	54	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм ХМ-1	0,1644	47400		47400	7793		7793			
				т									
55	55	6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм В 25	7,86	16266,04	407,3	13473,74	127851	3201	105904	20953	14,4	113
				м3	2385	153,86	0	18746	1209	0	105	0,75	6
56	56	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,53	58700		58700	89811		89811			
				т									
57	57	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм ХМ-2	0,4017	47400		47400	19041		19041			
				т									
58	58	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0584	52400		52400	3060		3060			
				т									
59	59	4-1-45	Элементы из профильной стали Ш-1	0,0168	42100		42100	707		707			
				т									
60	60	6-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м В25	0,9	15768,29	1032,29	11439,75	14191	929	10296	3483	20,6	19
				м3	3296,25	389,95	0	2967	351	0	105	1,9	2
61	61	6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм В 25	0,36	16266,04	407,3	13473,74	5856	147	4851	960	14,4	5
				м3	2385	153,86	0	859	55	0	105	0,75	0
62	62	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,51	56200		56200	84862		84862			
				т									
63	63	6-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м В25	2,4	15768,29	1032,29	11439,75	37844	2477	27455	9289	20,6	49
				м3	3296,25	389,95	0	7911	936	0	105	1,9	5
64	64	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,623	56200		56200	35013		35013			
				т									
65	65	6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм В 25	1,52	16266,04	407,3	13473,74	24724	619	20480	4052	14,4	22
				м3	2385	153,86	0	3625	234	0	105	0,75	1
66	66	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	7,26	56200		56200	408012		408012			
				т									
67	67	6-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м В25	1,8	15768,29	1032,29	11439,75	28383	1858	20592	6967	20,6	37
				м3	3296,25	389,95	0	5933	702	0	105	1,9	3
68	68	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,88	56200		56200	105656		105656			
				т									
69	69	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,214	56200		56200	12027		12027			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	70	6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм В 25	0,39	16266,04	407,3	13473,74	6344	159	5255	1040	14,4	6
				м3	2385	153,86	0	930	60	0	105	0,75	0
71	71	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм ХМ-2	0,0803	47400		47400	3806		3806			
				т									
72	72	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм А-1	0,0218	52400		52400	1142		1142			
				т									
73	73	4-1-45	Элементы из профильной стали Ш-1	0,0024	42100		42100	101		101			
				т									
74	74	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	657,4	13347,44	241,1	11823,84	8774607	158499	7772992	948141	8,06	5299
				м3	1282,5	91,08	0	843116	59876	0	105	0,44	292
75	75	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	19,07	52400		52400	999268		999268			
				т									
76	76	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	21,446	65900		65900	1413314		1413314			
				т									
77	77	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,63	47400		47400	124662		124662			
				т									
78	78	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,903	50600		50600	45692		45692			
				т									
79	79	6-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,101	7294,77	680,89	1078,88	737	69	109	614	33,1	3
				1т	5535	256,5	0	559	26	0	105	1,26	0
80	80	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,101	50600		50600	5111		5111			
				т									
81	81	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,9893	5239,08	327,33	3021,75	5183	324	2989	2092	11,6	11
				1т	1890	123,75	0	1870	122	0	105	0,6	1
82	82	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5793	52400		52400	30355		30355			
				т									
83	83	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,413	45300		45300	18709		18709			
				т									
84	84	6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,2028	18837,97	11119,34	158,63	3820	2255	32	2504	42,5	9
				1т	7560	4200,75	0	1533	852	0	105	20,52	4
85	85	8-6-51	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 100х4,5 мм	12	987		987	11844		11844			
				м									
86	86	8-6-53	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 150х4,5 мм	3,2	1440		1440	4608		4608			
				м									
			Итого по разделу: БЛОК "А" СМЕТА 02-01-02 Дополнительные общестроительные работы					**13164091**					
			Раздел: Блок Б СМЕТА 02-02-01 Общестроительные работы										
87	87	8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	255,75	6172,04	335,84	5136,45	1578499	85891	1313647	249199	4,54	1161
				м3	699,75	126	0	178961	32225	0	118	0,61	156
88	88	8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	289,3	6130,86	337,41	5122,95	1773658	97613	1482069	271904	4,38	1267
				м3	670,5	126	0	193976	36452	0	118	0,62	179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	89	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1	0,5625	8679,65	422,15	0	4882	237	0	5585	56,4	32
				т	8257,5	157,5	0	4645	89	0	118	0,77	0
90	90	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,525	41200		41200	21630		21630			
				т									
91	91	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0375	64100		64100	2404		2404			
				т									
92	92	8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	403,3	896,62	34,73	636,89	361605	14007	256856	113268	1,43	577
				м2	225	13,01	0	90743	5247	0	118	0,06	26
93	93	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0355	50800		50800	1804		1804			
				т									
94	94	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0033	64100		64100	210		210			
				т									
95	95	6-19-2	Устройство поясов без опалубки ПО ВЕРХУ ПЕРЕГОРОДОК	0,18	9095,6	283,24	8090,11	1637	51	1456	157	4,15	1
				м3	722,25	106,99	0	130	19	0	105	0,52	0
96	96	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0151	41200		41200	623		623			
				т									
97	97	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0009	64100		64100	57		57			
				т									
98	98	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,033	175710,1	1826,1	165784	5805	60	5478	407	42,7	1
				т	8100	690,75	0	268	23	0	140	3,37	0
99	99	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0038	8679,65	422,15	0	33	2	0	38	56,4	0
				т	8257,5	157,5	0	31	1	0	118	0,77	0
100	100	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0038	53000		53000	201		201			
				т									
101	101	6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м В15	1,116	13201,5	990,15	10566,6	14733	1105	11792	2366	10,4	12
				м3	1644,75	374,04	0	1836	417	0	105	1,83	2
102	102	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1705	68800		68800	11732		11732			
				т									
103	103	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0102	69000		69000	705		705			
				т									
104	104	6-19-1	Устройство поясов в опалубке	2,717	11416,62	316,01	9732,61	31019	859	26444	4243	8,25	22
				м3	1368	119,39	0	3717	324	0	105	0,58	2
105	105	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1773	71100		71100	12607		12607			
				т									
106	106	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0215	69000		69000	1480		1480			
				т									
107	107	6-18-9	Устройство перемычек В15	27,574	15704,02	367,51	13133,76	433030	10134	362157	67796	13,1	361
				м3	2202,75	138,83	0	60740	3828	0	105	0,68	19
108	108	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,403	64400		64400	154721		154721			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	109	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1611	64500		64500	10391		10391			
				т									
110	110	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1015	68800		68800	6987		6987			
				т									
111	111	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,028	69000		69000	70902		70902			
				т									
			Итого по разделу: Блок Б СМЕТА 02-02-01 Общестроительные работы					4501358					
			Раздел: БЛОК "Б" СМЕТА 02-02-01 Дополнительные общестроительные работы										
112	112	6-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5	6,3	8205,37	66,01	7943,61	51694	416	50045	1460	1,35	9
				м3	195,75	24,93	0	1233	157	0	105	0,12	1
113	113	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных В12,5	33,78	9651,05	311,32	8898,73	326012	10516	300599	19813	2,82	95
				м3	441	117,61	0	14897	3973	0	105	0,57	19
114	114	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,07	67700		67700	4739		4739			
				т									
115	115	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0358	62000		62000	2220		2220			
				т									
116	116	6-11-4	Установка анкеров в виде сваренных каркасов при бетонировании	0,4416	7294,77	680,89	1078,88	3221	301	476	2685	33,1	15
				1т	5535	256,5	0	2444	113	0	105	1,26	1
117	117	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,9088	59900		59900	54437		54437			
				т									
118	118	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,13	66000		66000	8580		8580			
				т									
119	119	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм Д25ММ	2,85	56200		56200	160170		160170			
				т									
120	120	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм Д28ММ	3,41	56200		56200	191642		191642			
				т									
121	121	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,5292	47400		47400	25084		25084			
				т									
122	122	6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм В 25	0,18	16266,04	407,3	13473,74	2928	73	2425	480	14,4	3
				м3	2385	153,86	0	429	28	0	105	0,75	0
123	123	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,14	56200		56200	64068		64068			
				т									
124	124	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1764	47400		47400	8361		8361			
				т									
125	125	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	491,415	13347,44	241,1	11823,84	6559132	118480	5810412	708748	8,06	3961
				м3	1282,5	91,08	0	630240	44758	0	105	0,44	219
126	126	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	15,28	52400		52400	800672		800672			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
127	127	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	24,6	65900		65900	1621140		1621140			
				т									
128	128	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,56	47400		47400	73944		73944			
				т									
129	129	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,62	50600		50600	81972		81972			
				т									
130	130	6-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,101	7294,77	680,89	1078,88	737	69	109	614	33,1	3
				1т	5535	256,5	0	559	26	0	105	1,26	0
131	131	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,101	50600		50600	5111		5111			
				т									
132	132	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,5216	5239,08	327,33	3021,75	2733	171	1576	1103	11,6	6
				1т	1890	123,75	0	986	65	0	105	0,6	0
133	133	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3339	52400		52400	17496		17496			
				т									
134	134	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,1877	45300		45300	8503		8503			
				т									
135	135	6-11-6	Установка стальных конструкций, оставшихся в теле бетона	0,2336	18837,97	11119,34	158,63	4401	2597	37	2885	42,5	10
				1т	7560	4200,75	0	1766	981	0	105	20,52	5
136	136	8-6-51	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 100х4,5 мм	14,4	987		987	14213		14213			
				м									
137	137	8-6-53	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 150х4,5 мм	0,6	1440		1440	864		864			
				м									
138	138	8-6-52	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 125х4,5 мм	3,2	1210		1210	3872		3872			
				м									
			Итого по разделу: БЛОК "Б" СМЕТА 02-02-01 Дополнительные общестроительные работы					**10097946**					
			Раздел: Блок В СМЕТА 02-03-01 Общестроительные работы										
139	139	8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	239,177	6172,04	335,84	5136,45	1476212	80325	1228523	233051	4,54	1086
				м3	699,75	126	0	167364	30136	0	118	0,61	146
140	140	8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	270,553	6130,86	337,41	5122,95	1658725	91287	1386031	254285	4,38	1185
				м3	670,5	126	0	181406	34090	0	118	0,62	168
141	141	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1	0,5261	8679,65	422,15	0	4566	222	0	5224	56,4	30
				т	8257,5	157,5	0	4344	83	0	118	0,77	0
142	142	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,491	41200		41200	20228		20228			
				т									
143	143	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0351	64100		64100	2248		2248			
				т									
144	144	8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	377,166	896,62	34,73	636,89	338173	13099	240212	105928	1,43	539
				м2	225	13,01	0	84862	4907	0	118	0,06	24
145	145	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0332	50800		50800	1687		1687			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
146	146	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0031	64100		64100	197		197			
				т									
147	147	6-19-2	Устройство поясов без опалубки ПО ВЕРХУ ПЕРЕГОРОДОК	0,1683	9095,6	283,24	8090,11	1531	48	1362	147	4,15	1
				м3	722,25	106,99	0	122	18	0	105	0,52	0
148	148	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0141	41200		41200	583		583			
				т									
149	149	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0008	64100		64100	54		54			
				т									
150	150	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,033	175710,1	1826,1	165784	5805	60	5478	407	42,7	1
				т	8100	690,75	0	268	23	0	140	3,37	0
151	151	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0038	8679,65	422,15	0	33	2	0	38	56,4	0
				т	8257,5	157,5	0	31	1	0	118	0,77	0
152	152	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0038	53000		53000	201		201			
				т									
153	153	6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м В15	1,044	13201,5	990,15	10566,6	13778	1033	11028	2212	10,4	11
				м3	1644,75	374,04	0	1717	390	0	105	1,83	2
154	154	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1595	68800		68800	10972		10972			
				т									
155	155	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0096	69000		69000	659		659			
				т									
156	156	6-19-1	Устройство поясов в опалубке	2,541	11416,62	316,01	9732,61	29009	803	24730	3968	8,25	21
				м3	1368	119,39	0	3476	303	0	105	0,58	1
157	157	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1658	71100		71100	11790		11790			
				т									
158	158	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0201	69000		69000	1384		1384			
				т									
159	159	6-18-9	Устройство перемычек В15	25,788	15704,02	367,51	13133,76	404970	9477	338689	63403	13,1	338
				м3	2202,75	138,83	0	56804	3580	0	105	0,68	17
160	160	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1197	64500		64500	7721		7721			
				т									
161	161	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,095	68800		68800	6536		6536			
				т									
			Итого по разделу: Блок В СМЕТА 02-03-01 Общестроительные работы					**3997063**					
			Раздел: БЛОК "В" СМЕТА 02-03-01 Дополнительные общестроительные работы										
162	162	6-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5	6,3	8205,37	66,01	7943,61	51694	416	50045	1460	1,35	9
				м3	195,75	24,93	0	1233	157	0	105	0,12	1
163	163	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных В12,5	33,78	9651,05	311,32	8898,73	326012	10516	300599	19813	2,82	95
				м3	441	117,61	0	14897	3973	0	105	0,57	19
164	164	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,07	67700		67700	4739		4739			
				т									
165	165	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0358	62000		62000	2220		2220			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
166	166	6-11-4	Установка анкеров в виде сваренных каркасов при бетонировании	0,4416	7294,77	680,89	1078,88	3221	301	476	2685	33,1	15
				1т	5535	256,5	0	2444	113	0	105	1,26	1
167	167	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,9088	59900		59900	54437		54437			
				т									
168	168	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,13	66000		66000	8580		8580			
				т									
169	169	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм Д25ММ	2,85	56200		56200	160170		160170			
				т									
170	170	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм Д28ММ	3,41	56200		56200	191642		191642			
				т									
171	171	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,5292	47400		47400	25084		25084			
				т									
172	172	6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм В 25	0,18	16266,04	407,3	13473,74	2928	73	2425	480	14,4	3
				м3	2385	153,86	0	429	28	0	105	0,75	0
173	173	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,14	56200		56200	64068		64068			
				т									
174	174	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1764	47400		47400	8361		8361			
				т									
175	175	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	491,415	13347,44	241,1	11823,84	6559132	118480	5810412	708748	8,06	3961
				м3	1282,5	91,08	0	630240	44758	0	105	0,44	219
176	176	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	15,28	52400		52400	800672		800672			
				т									
177	177	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	24,6	65900		65900	1621140		1621140			
				т									
178	178	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,56	47400		47400	73944		73944			
				т									
179	179	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,62	50600		50600	81972		81972			
				т									
180	180	6-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,101	7294,77	680,89	1078,88	737	69	109	614	33,1	3
				1т	5535	256,5	0	559	26	0	105	1,26	0
181	181	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,101	50600		50600	5111		5111			
				т									
182	182	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,5216	5239,08	327,33	3021,75	2733	171	1576	1103	11,6	6
				1т	1890	123,75	0	986	65	0	105	0,6	0
183	183	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3339	52400		52400	17496		17496			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
184	184	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,1877	45300		45300	8503		8503			
				т									
185	185	6-11-6	Установка стальных конструкций, оставшихся в теле бетона	0,2336	18837,97	11119,34	158,63	4401	2597	37	2885	42,5	10
				1т	7560	4200,75	0	1766	981	0	105	20,52	5
186	186	8-6-51	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 100х4,5 мм	14,4	987		987	14213		14213			
				м									
187	187	8-6-53	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 150х4,5 мм	0,6	1440		1440	864		864			
				м									
188	188	8-6-52	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 125х4,5 мм	3,2	1210		1210	3872		3872			
				м									
			Итого по разделу: БЛОК "В" СМЕТА 02-03-01 Дополнительные общестроительные работы					**10097946**					
			Раздел: Блок Г СМЕТА 02-04-01 Общестроительные работы										
189	189	8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	167,6	6172,04	335,84	5136,45	1034434	56287	860869	163307	4,54	761
				м3	699,75	126	0	117278	21118	0	118	0,61	102
190	190	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1	0,3855	8679,65	422,15	0	3346	163	0	3828	56,4	22
				т	8257,5	157,5	0	3183	61	0	118	0,77	0
191	191	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,301	41200		41200	12401		12401			
				т									
192	192	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 3 мм	0,0215	64100		64100	1378		1378			
				т									
193	193	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,063	50800		50800	3199		3199			
				т									
194	194	6-11-4	Установка анкеров на поддерживающие конструкции при бетонировании АС-1	0,0275	7294,77	680,89	1078,88	201	19	30	167	33,1	1
				1т	5535	256,5	0	152	7	0	105	1,26	0
195	195	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0275	50600		50600	1392		1392			
				т									
196	196	6-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м В15 МС-1, МС-2	26,2	15088,24	1032,29	10759,7	395312	27046	281904	101407	20,6	540
				м3	3296,25	389,95	0	86362	10217	0	105	1,9	50
197	197	6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м В15 МС-3, МС-4	1,227	13201,5	990,15	10566,6	16198	1215	12965	2601	10,4	13
				м3	1644,75	374,04	0	2018	459	0	105	1,83	2
198	198	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,137	62100		62100	70585		70585			
				т									
199	199	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5012	68800		68800	34484		34484			
				т									
200	200	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2992	69000		69000	20647		20647			
				т									
201	201	6-19-1	Устройство поясов в опалубке В12,5	2,072	11416,62	316,01	9732,61	23655	655	20166	3236	8,25	17
				м3	1368	119,39	0	2834	247	0	105	0,58	1
202	202	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2331	71100		71100	16575		16575			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
203	203	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0572	69000		69000	3947		3947			
				т									
204	204	6-18-9	Устройство перемычек В15	4,35	15704,02	367,51	13133,76	68312	1599	57132	10695	13,1	57
				м3	2202,75	138,83	0	9582	604	0	105	0,68	3
205	205	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,3204	64500		64500	20666		20666			
				т									
206	206	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0095	68800		68800	652		652			
				т									
207	207	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ХМ-1	0,1436	50600		50600	7266		7266			
				т									
			Итого по разделу: Блок Г СМЕТА 02-04-01 Общестроительные работы					**1734650**					
			Раздел: Блок Д СМЕТА 02-05-01 Общестроительные работы										
208	208	8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	60,513	6172,04	335,84	5136,45	373489	20323	310822	58963	4,54	275
				м3	699,75	126	0	42344	7625	0	118	0,61	37
209	209	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1	0,2623	8679,65	422,15	0	2277	111	0	2605	56,4	15
				т	8257,5	157,5	0	2166	41	0	118	0,77	0
210	210	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,2442	41200		41200	10060		10060			
				т									
211	211	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0181	64100		64100	1163		1163			
				т									
212	212	8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	450,6	896,62	34,73	636,89	404015	15649	286981	126552	1,43	644
				м2	225	13,01	0	101385	5862	0	118	0,06	29
213	213	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,1213	50800		50800	6160		6160			
				т									
214	214	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0112	64100		64100	718		718			
				т									
215	215	6-19-2	Устройство поясов без опалубки В3,5 ПО ВЕРХУ ПЕРЕГОРОДОК	0,51	9095,6	283,24	8090,11	4639	144	4126	444	4,15	2
				м3	722,25	106,99	0	368	55	0	105	0,52	0
216	216	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,049	41200		41200	2017		2017			
				т									
217	217	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0029	64100		64100	185		185			
				т									
			Итого по разделу: Блок Д СМЕТА 02-05-01 Общестроительные работы					**804722**					
			ИТОГО:					**47213205**	**1098454**				**25372**
								4006560	**412831**				**2014**
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					**4855062**					
			На металлромонтажные работы					**4367**					
			Всего накладных расходов:					**4859428**					
			Итого с накладными					**52072634**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			от сметной себестоимости	6 %				**3124360**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					55196994					
			Итого с временными, 1,8 %					56190540					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %					56583874					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					56808636					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					57370541					
			Пересчет в текущих ценах, К-2,23355					128139881					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					2562798					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					130702679					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					15684321					
			Итого с НДС					146387000					

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Корпорация Атамекен"

_____ М.Ш.Толтебаев

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Шымкент Күрделі Құрылыс"

_____ Абдраев Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"

Форма 2

Инженер: ТОО "Шымкент Күрделі Құрылыс". Договор №188 от 21.08.2012г

Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен". Договор №182 от 13.08.2012г.

Авторский на, ТОО "ARNA ПРОЕКТ". Договор №194 от 22.08.2012г

Наименование объекта - Строительство школы на 1200 мест в населенном пункте "Ворошиловка" г.Шымкент ЮКО (корректировка)

АКТ

о приемке выполненных работ за апрель месяц 2013 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: БЛОК "А" СМЕТА 02-01-02 Общестроительные работы										
1	1	10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	103,95	767,86	7,54	545,67	79819	784	56722	27132	1,43	149
				м2	214,65	2,86	0	22313	297	0	120	0,01	1
2	2	10-49-1	Укладка по фермам прогонов из досок ЛОБОВАЯ ДОСКА	0,5681	4008,43	311,18	1379,75	2277	177	784	1660	13,2	7
				м3	2317,5	117	0	1317	66	0	120	0,57	0
3	3	1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, II сорта	0,5681	13800		13800	7840		7840			
				м3									
4	4	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	543,63	484,95	8,2	203,8	263632	4458	110790	178569	1,71	930
				м2	272,95	3,08	0	148384	1674	0	119	0,01	8
5	5	СПрайс-лист	Металлочерепица "Монтерей"	601,255	455,04		455,04	273595		273595			
				м2									
6	6	СПрайс-лист	Притворная планка	205	399,51		399,51	81900		81900			
				м									
7	7	СПрайс-лист	J профиль	142	93,63		93,63	13295		13295			
				м									
8	8	10-12-3	Подшивка потолков САЙДИНГОМ	93,8	117,12	4,48	5,99	10986	420	562	12195	0,67	63
				м2	106,65	1,69	0	10004	159	0	120	0,01	1
9	9	1-1-944	САЙДИНГ (СОФИТНЫЕ ПЛАНКИ)	9,849	4230		4230	41661		41661			
				10м2									
10	10	СПрайс-лист	Коньковая планка	52,2	515,21		515,21	26894		26894			
				м									
11	11	СПрайс-лист	Окончание коньковой планки	2	1615,05		1615,05	3230		3230			
				м									
12	12	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	1309	37,08	0,99	24,5	48538	1296	32071	18646	0,07	91
				м2	11,59	0,38	0	15171	497	0	119	0	2
13	13	1-1-971	ПРОКЛАДНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ Т.А.К.	1,44	444900		444900	640612		640612			
				1000м2									
14	14	12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой РУБЕРОИД	156	229,96	1,19	201,77	35873	186	31475	5096	0,15	24
				м2	27	0,45	0	4212	70	0	119	0	0
15	15	12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой ТОЛЬ	54,6	234,36	1,19	206,16	12796	65	11257	1784	0,15	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2	27	0,45	0	1474	25	0	119	0	0
16	16	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг МНД-2, МС-1 - МС-4	0,129	93997,62	304,24	60618,38	12129	39	7822	4497	198	26
				1т	33075	114,75	0	4268	15	0	105	0,56	0
17	17	10-15-1	Устройство слуховых окон	2	1155,99	81,61	111,38	2312	163	223	2387	6,08	12
				шт	963	31,5	0	1926	63	0	120	0,15	0
18	18	1-2-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	0,162	13800		13800	2236		2236			
				м3									
19	19	1-2-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта	0,174	13200		13200	2297		2297			
				м3									
20	20	1-2-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	0,01	12700		12700	127		127			
				м3									
21	21	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	0,34	715,87	1,24	561,4	243	0	191	62	0,97	0
				м2	153,23	0,47	0	52	0	0	119	0	0
22	22	12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	10,4	351,85	8,2	107,4	3659	85	1117	2962	1,48	15
				м2	236,25	3,08	0	2457	32	0	119	0,01	0
23	23	СПрайс-лист	Металлочерепи ца "Монтерей"	11,502	455,04		455,04	5234		5234			
				м2									
24	24	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	10,4	37,08	0,99	24,5	386	10	255	148	0,07	1
				м2	11,59	0,38	0	121	4	0	119	0	0
25	25	1-1-971	ПРОКЛАДНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ Т.А.К.	0,0114	444900		444900	5090		5090			
				1000м2									
26	26	6-1-151	Блоки оконные глухие одинарной конструкции	1,4	1630		1630	2282		2282			
				м2									
27	27	15-203-3	Остекление оконным стеклом толщиной4 мм окон с одинарным переплетом	1,4	553,28	2,13	464,3	775	3	650	129	0,56	1
				м2	86,85	0,81	0	122	1	0	105	0	0
28	28	10-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,64	375,5	30,89	152,68	240	20	98	156	1,23	1
				м2	191,93	11,68	0	123	7	0	120	0,06	0
29	29	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 8-8	0,64	12300		12300	7872		7872			
				м2									
30	30	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380	1380		1380			
				комплект									
31	31	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,084	4787,92	316,57	983,85	402	27	83	364	22,5	2
				м3	3487,5	119,25	0	293	10	0	120	0,58	0
32	32	1-2-29	Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	0,084	18300		18300	1537		1537			
				м3									
33	33	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т СКОБА СК-1	0,0009	154400		154400	131		131			
				т									
34	34	9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0305	13711,47	5475,87	3195,6	418	167	97	181	28,9	1
				т	5040	1552,87	0	154	47	0	90	5,46	0
35	35	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0305	133700		133700	4078		4078			
				т									
36	36	13-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	0,9092	2234,73	99,18	2019	2032	90	1836	126	0,59	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2	116,55	37,15	0	106	34	0	90	0,18	0
37	37	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,9092	148,4	0,07	40,33	135	0	37	103	0,65	1
				м2	108	0,02	0	98	0	0	105	0	0
38	38	12-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	96	210,03	7,39	18,14	20163	709	1741	21394	1,16	111
				м	184,5	2,77	0	17712	266	0	119	0,01	1
39	39	СПрайс-лист	Желоб водосточный 3м	48	825,89		825,89	39643		39643			
				шт									
40	40	СПрайс-лист	Воронка расширительная	8	391,77		391,77	3134		3134			
				шт									
41	41	СПрайс-лист	Соединитель желобов	49	105,88		105,88	5188		5188			
				шт									
42	42	СПрайс-лист	Заглушка желобов	2	105,88		105,88	212		212			
				шт									
43	43	СПрайс-лист	Угол внешний 90°	2	391,77		391,77	784		784			
				шт									
44	44	СПрайс-лист	Кронштейн желоба металлическкй	144	366,79		366,79	52818		52818			
				шт									
45	45	СПрайс-лист	Кронштейн желоба пластиковый	144	95,3		95,3	13724		13724			
				шт									
46	46	СПрайс-лист	Труба водосточная 3м	32	1185,88		1185,88	37948		37948			
				шт									
47	47	СПрайс-лист	Соединитель труб	33	160,74		160,74	5304		5304			
				шт									
48	48	СПрайс-лист	Колено 60°	16	243,53		243,53	3897		3897			
				шт									
49	49	СПрайс-лист	Соединитель колен	8	52,95		52,95	424		424			
				шт									
50	50	СПрайс-лист	Хомут трубы пластиковый	64	132,36		132,36	8471		8471			
				шт									
51	51	СПрайс-лист	Держатель трубы металлический	64	537,73		537,73	34415		34415			
				шт									
52	52	СПрайс-лист	Наконечник водосточный	8	285,89		285,89	2287		2287			
				шт									
			Итого по разделу: БЛОК "А" СМЕТА 02-01-02 Общестроительные работы					**1826352**					
			Раздел: Блок Б СМЕТА 02-02-01 Общестроительные работы										
53	53	10-14-1	Установка стропил КРОВЕЛЬНЫЙ КАРКАС	31,242	21304,82	334,28	17573,04	665605	10444	549017	132097	22,1	690
				м3	3397,5	126	0	106145	3936	0	120	0,62	19
54	54	10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	128,25	767,86	7,54	545,67	98478	967	69982	33475	1,43	183
				м2	214,65	2,86	0	27529	367	0	120	0,01	2
55	55	10-49-1	Укладка по фермам прогонов из досок ЛОБОВАЯ ДОСКА	0,4902	4008,43	311,18	1379,75	1965	153	676	1432	13,2	6
				м3	2317,5	117	0	1136	57	0	120	0,57	0
56	56	1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, II сорта	0,4902	13800		13800	6765		6765			
				м3									
57	57	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1177	484,95	8,2	203,8	570782	9651	239869	386616	1,71	2013
				м2	272,95	3,08	0	321262	3625	0	119	0,01	18
58	58	СПрайс-лист	Металлочерепица "Монтерей"	1301,762	455,04		455,04	592353		592353			
				м2									
59	59	СПрайс-лист	Притворная планка	172	399,51		399,51	68716		68716			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
60	60	СПрайс-лист	J профиль	117	93,63		93,63	10955		10955			
				м									
61	61	10-12-3	Подшивка потолков САЙДИНГОМ	67,7	117,12	4,48	5,99	7929	303	406	8802	0,67	45
				м2	106,65	1,69	0	7220	114	0	120	0,01	1
62	62	1-1-944	САЙДИНГ (СОФИТНЫЕ ПЛАНКИ)	7,109	4230		4230	30069		30069			
				10м2									
63	63	СПрайс-лист	Коньковая планка	62	515,21		515,21	31943		31943			
				м									
64	64	СПрайс-лист	Окончание коньковой планки	3	1615,05		1615,05	4845		4845			
				м									
65	65	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	1177	37,08	0,99	24,5	43643	1165	28837	16766	0,07	82
				м2	11,59	0,38	0	13641	447	0	119	0	2
66	66	1-1-971	ПРОКЛАДНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ Т.А.К.	1,295	444900		444900	576012		576012			
				1000м2									
67	67	12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой РУБЕРОИД	1024,45	229,96	1,19	201,76	235577	1219	206698	33464	0,15	159
				м2	27	0,45	0	27660	461	0	119	0	2
68	68	12-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	58,45	203,08	1,15	184,04	11870	67	10757	1274	0,1	6
				м2	17,89	0,43	0	1046	25	0	119	0	0
69	69	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг МНД-2, МС-1 - МС-4	0,3689	93997,62	304,24	60618,38	34677	112	22363	12856	198	73
				1т	33075	114,75	0	12202	42	0	105	0,56	0
70	70	10-15-1	Устройство слуховых окон	4	1155,99	81,61	111,38	4624	326	446	4774	6,08	24
				шт	963	31,5	0	3852	126	0	120	0,15	1
71	71	1-2-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	0,324	13800		13800	4471		4471			
				м3									
72	72	1-2-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта	0,348	13200		13200	4594		4594			
				м3									
73	73	1-2-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	0,02	12700		12700	254		254			
				м3									
74	74	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	0,68	715,87	1,24	561,4	487	1	382	124	0,97	1
				м2	153,23	0,47	0	104	0	0	119	0	0
75	75	12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	20,8	351,85	8,2	107,4	7319	171	2234	5924	1,48	31
				м2	236,25	3,08	0	4914	64	0	119	0,01	0
76	76	СПрайс-лист	Металлочерепи ца "Монтерей"	23,005	455,04		455,04	10468		10468			
				м2									
77	77	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	20,8	37,08	0,99	24,5	771	21	510	296	0,07	1
				м2	11,59	0,38	0	241	8	0	119	0	0
78	78	1-1-971	ПРОКЛАДНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ Т.А.К.	0,0229	444900		444900	10179		10179			
				1000м2									
79	79	6-1-151	Блоки оконные глухие одинарной конструкции	2,8	1630		1630	4564		4564			
				м2									
80	80	15-203-3	Остекление оконным стеклом толщиной4 мм окон с одинарным переплетом	2,8	553,28	2,13	464,3	1549	6	1300	258	0,56	2
				м2	86,85	0,81	0	243	2	0	105	0	0
81	81	12-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	144	210,03	7,39	18,14	30244	1064	2612	32091	1,16	167
				м	184,5	2,77	0	26568	399	0	119	0,01	2
82	82	СПрайс-лист	Желоб водосточный 3м	60	825,89		825,89	49553		49553			
				шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	83	СПрайс-лист	Воронка расширительная	12	391,77		391,77	4701		4701			
				шт									
84	84	СПрайс-лист	Соединитель желобов	46	105,88		105,88	4870		4870			
				шт									
85	85	СПрайс-лист	Заглушка желобов	2	105,88		105,88	212		212			
				шт									
86	86	СПрайс-лист	Угол внешний 90°	4	391,77		391,77	1567		1567			
				шт									
87	87	СПрайс-лист	Угол внутренний 90°	2	391,77		391,77	784		784			
				шт									
88	88	СПрайс-лист	Кронштейн желоба металлический	580	366,79		366,79	212738		212738			
				шт									
89	89	СПрайс-лист	Кронштейн желоба пластиковый	580	95,3		95,3	55275		55275			
				шт									
90	90	СПрайс-лист	Труба водосточная 3м	48	1185,88		1185,88	56922		56922			
				шт									
91	91	СПрайс-лист	Соединитель труб	24	160,74		160,74	3858		3858			
				шт									
92	92	СПрайс-лист	Колено 60°	24	243,53		243,53	5845		5845			
				шт									
93	93	СПрайс-лист	Соединитель колен	12	52,95		52,95	635		635			
				шт									
94	94	СПрайс-лист	Хомут трубы пластиковый	144	132,36		132,36	19059		19059			
				шт									
95	95	СПрайс-лист	Держатель трубы металлический	96	537,73		537,73	51623		51623			
				шт									
96	96	СПрайс-лист	Наконечник водосточный	12	285,89		285,89	3431		3431			
				шт									
			Итого по разделу: Блок Б СМЕТА 02-02-01 Общестроительные работы					**3542782**					
			Раздел: Блок В СМЕТА 02-03-01 Общестроительные работы										
97	97	10-14-1	Установка стропил КРОВЕЛЬНЫЙ КАРКАС	31,242	21304,82	334,28	17573,04	665605	10444	549017	132097	22,1	690
				м3	3397,5	126	0	106145	3936	0	120	0,62	19
98	98	10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	128,25	767,86	7,54	545,67	98478	967	69982	33475	1,43	183
				м2	214,65	2,86	0	27529	367	0	120	0,01	2
99	99	10-49-1	Укладка по фермам прогонов из досок ЛОБОВАЯ ДОСКА	0,4902	4008,43	311,18	1379,75	1965	153	676	1432	13,2	6
				м3	2317,5	117	0	1136	57	0	120	0,57	0
100	100	1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, II сорта	0,4902	13800		13800	6765		6765			
				м3									
101	101	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1177	484,95	8,2	203,8	570782	9651	239869	386616	1,71	2013
				м2	272,95	3,08	0	321262	3625	0	119	0,01	18
102	102	СПрайс-лист	Металлочерепица "Монтерей"	1301,762	455,04		455,04	592353		592353			
				м2									
103	103	СПрайс-лист	Притворная планка	172	399,51		399,51	68716		68716			
				м									
104	104	СПрайс-лист	J профиль	117	93,63		93,63	10955		10955			
				м									
105	105	10-12-3	Подшивка потолков САЙДИНГОМ	67,7	117,12	4,48	5,99	7929	303	406	8802	0,67	45
				м2	106,65	1,69	0	7220	114	0	120	0,01	1
106	106	1-1-944	САЙДИНГ (СОФИТНЫЕ ПЛАНКИ)	7,109	4230		4230	30069		30069			
				10м2									
107	107	СПрайс-лист	Коньковая планка	62	515,21		515,21	31943		31943			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
108	108	СПрайс-лист	Окончание коньковой планки	3	1615,05		1615,05	4845		4845			
				м									
109	109	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	1177	37,08	0,99	24,5	43643	1165	28837	16766	0,07	82
				м2	11,59	0,38	0	13641	447	0	119	0	2
110	110	1-1-971	ПРОКЛАДНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ Т.А.К.	1,295	444900		444900	576012		576012			
				1000м2									
111	111	12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой РУБЕРОИД	1024,45	229,96	1,19	201,76	235577	1219	206698	33464	0,15	159
				м2	27	0,45	0	27660	461	0	119	0	2
112	112	12-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	58,45	203,08	1,15	184,04	11870	67	10757	1274	0,1	6
				м2	17,89	0,43	0	1046	25	0	119	0	0
113	113	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг МНД-2, МС-1 - МС-4	0,3689	93997,62	304,24	60618,38	34677	112	22363	12856	198	73
				1т	33075	114,75	0	12202	42	0	105	0,56	0
114	114	10-15-1	Устройство слуховых окон	4	1155,99	81,61	111,38	4624	326	446	4774	6,08	24
				шт	963	31,5	0	3852	126	0	120	0,15	1
115	115	1-2-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	0,324	13800		13800	4471		4471			
				м3									
116	116	1-2-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта	0,348	13200		13200	4594		4594			
				м3									
117	117	1-2-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	0,02	12700		12700	254		254			
				м3									
118	118	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	0,68	715,87	1,24	561,4	487	1	382	124	0,97	1
				м2	153,23	0,47	0	104	0	0	119	0	0
119	119	12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	20,8	351,85	8,2	107,4	7319	171	2234	5924	1,48	31
				м2	236,25	3,08	0	4914	64	0	119	0,01	0
120	120	СПрайс-лист	Металлочерепи ца "Монтерей"	23,005	455,04		455,04	10468		10468			
				м2									
121	121	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	20,8	37,08	0,99	24,5	771	21	510	296	0,07	1
				м2	11,59	0,38	0	241	8	0	119	0	0
122	122	1-1-971	ПРОКЛАДНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ Т.А.К.	0,0229	444900		444900	10179		10179			
				1000м2									
123	123	6-1-151	Блоки оконные глухие одинарной конструкции	2,8	1630		1630	4564		4564			
				м2									
124	124	15-203-3	Остекление оконным стеклом толщиной4 мм окон с одинарным переплетом	2,8	553,28	2,13	464,3	1549	6	1300	258	0,56	2
				м2	86,85	0,81	0	243	2	0	105	0	0
125	125	12-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	144	210,03	7,39	18,14	30244	1064	2612	32091	1,16	167
				м	184,5	2,77	0	26568	399	0	119	0,01	2
126	126	СПрайс-лист	Желоб водосточный 3м	60	825,89		825,89	49553		49553			
				шт									
127	127	СПрайс-лист	Воронка расширительная	12	391,77		391,77	4701		4701			
				шт									
128	128	СПрайс-лист	Соединитель желобов	46	105,88		105,88	4870		4870			
				шт									
129	129	СПрайс-лист	Заглушка желобов	2	105,88		105,88	212		212			
				шт									
130	130	СПрайс-лист	Угол внешний 90°	4	391,77		391,77	1567		1567			
				шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
131	131	СПрайс-лист	Угол внутренний 90°	2	391,77		391,77	784		784			
				шт									
132	132	СПрайс-лист	Кронштейн желоба металлический	580	366,79		366,79	212738		212738			
				шт									
133	133	СПрайс-лист	Кронштейн желоба пластиковый	580	95,3		95,3	55275		55275			
				шт									
134	134	СПрайс-лист	Труба водосточная 3м	48	1185,88		1185,88	56922		56922			
				шт									
135	135	СПрайс-лист	Соединитель труб	24	160,74		160,74	3858		3858			
				шт									
136	136	СПрайс-лист	Колено 60°	24	243,53		243,53	5845		5845			
				шт									
137	137	СПрайс-лист	Соединитель колен	12	52,95		52,95	635		635			
				шт									
138	138	СПрайс-лист	Хомут трубы пластиковый	144	132,36		132,36	19059		19059			
				шт									
139	139	СПрайс-лист	Держатель трубы металлический	96	537,73		537,73	51623		51623			
				шт									
140	140	СПрайс-лист	Наконечник водосточный	12	285,89		285,89	3431		3431			
				шт									
			Итого по разделу: Блок В СМЕТА 02-03-01 Общестроительные работы					**3542782**					
			Раздел: Блок Г СМЕТА 02-04-01 Общестроительные работы										
141	141	14-34-1	Покрытие пленкой ПАРОИЗОЛЯЦИЯ "ИЗОСПАН"	651,87	72,38	0,07	53,75	47185	46	35041	12838	0,12	80
				м2	18,56	0,02	0	12099	13	0	106	0	0
142	142	26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо ТОЛЩ 100ММ	71,706	2139,46	330,46	0	153411	23696	0	138589	10,58	759
				м3	1809	123,75	0	129716	8874	0	100	0,6	43
143	143	СПрайс-лист	Утепли тель "ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА"	73,14	3161,84		3161,84	231256		231256			
				м3									
144	144	14-34-1	Покрытие пленкой ПАРОИЗОЛЯЦИЯ "ИЗОСПАН"	651,87	72,38	0,07	53,75	47185	46	35041	12838	0,12	80
				м2	18,56	0,02	0	12099	13	0	106	0	0
145	145	9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК	733,4	112,45	34,24	27,13	82474	25114	19897	39293	0,32	232
				м2	51,08	8,45	0	37462	6197	0	90	0,03	22
146	146	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	733,4	1190		1190	872746		872746			
				м2									
147	147	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	1,83	154400		154400	282621		282621			
				т									
			Итого по разделу: Блок Г СМЕТА 02-04-01 Общестроительные работы					**1716879**					
			ИТОГО:					**10628795**	**108931**				**9562**
								1529209	**37710**				**176**
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					**1782171**					
			На металломонтажные работы					**39474**					
			Всего накладных расходов:					**1821646**					
			Итого с накладными					**12450440**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			от сметной себестоимости	6 %				**747025**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**13197465**					
			Итого с временными, 1,8 %					**13435019**					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %					**13529064**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					13582804					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					13717154					
			Пересчет в текущих ценах, К-2,23355					30637263					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					612745					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					31250008					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					3750001					
			Итого с НДС					35000009					

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Корпорация Атамекен"

М.Ш.Толтебаев

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Шымкент Күнделі Құрылыс"

Абдрайев Б.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"

Инженер: ТОО "Шымкент Курделі Құрылыс". Договор №188 от 21.08.2012г

Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен". Договор №182 от 13.08.2012г.

Авторский на, ТОО "ARNA ПРОЕКТ". Договор №194 от 22.08.2012г

Наименование объекта - Строительство школы на 1200 мест в населенном пункте "Ворошиловка" г.Шымкент ЮКО (корректировка)

А К Т

о приемке выполненных работ за апрель месяц 2013 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Материалов	Всего	Экспл. машин	Материалов			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
											%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: БЛОК "А" СМЕТА 02-01-02 Общестроительные работы										
1	1	10-14-1	Установка стропил КРОВЕЛЬНЫЙ КАРКАС	31,83	21304,82	334,28	17573,04	678132	10640	559350	134584	22,1	703
				м3	3397,5	126	0	108142	4011	0	120	0,62	20
2	2	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	765,37	484,95	8,2	203,8	371164	6276	155980	251405	1,71	1309
3	3	СПрайс-лист	Металлочерепица "Монтерей"	м2	272,95	3,08	0	208908	2357	0	119	0,01	11
				846,499	455,04		455,04	385191		385191			
			Итого по разделу: БЛОК "А" СМЕТА 02-01-02 Общестроительные работы	**м2**				**1434487**					
			Раздел: Блок Г СМЕТА 02-04-01 Общестроительные работы										
4	4	6-19-1	Устройство поясов в опалубке В12,5	7,812	11416,62	316,01	9732,61	89187	2469	76031	12200	8,25	64
				м3	1368	119,39	0	10687	933	0	105	0,58	5
5	5	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2295	67700		67700	15539		15539			
				т									
6	6	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1218	50600		50600	6165		6165			
				т									
7	7	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1, ЗД-3	0,2456	70437,87	304,24	60458,63	17300	75	14849	2525	58	14
				1т	9675	114,75	0	2376	28	0	105	0,56	0
8	8	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-2	0,1885	93997,62	304,24	60618,38	17719	57	11427	6569	198	37
				1т	33075	114,75	0	6235	22	0	105	0,56	0
9	9	9-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м ФЕРМА Ф-1	8,513	9523,56	4795,68	1015,38	81070	40824	8643	38917	23	196
				т	3712,5	1367,15	0	31603	11638	0	90	5,24	45
10	10	2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	8,513	146000		146000	1242834		1242834			
				т									
11	11	9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	5,108	13864,97	4022,39	752,58	70816	20545	3844	46712	56,5	289
				т	9090	1071,86	0	46428	5475	0	90	3,81	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	5,108	154400		154400	788610		788610			
				т									
13	13	9-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	7,795	5030,5	2020,02	737,98	39212	15746	5752	19467	14,1	110
				т	2272,5	502,43	0	17714	3916	0	90	1,79	14
14	14	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	7,795	101700		101700	792737		792737			
				т									
			Итого по разделу: Блок Г СМЕТА 02-04-01 Общестроительные работы					**3161188**					
			Раздел: Блок Д СМЕТА 02-05-01 Общестроительные работы										
15	15	8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	192,287	6172,04	335,84	5136,45	1186803	64578	987673	187362	4,54	873
				м3	699,75	126	0	134553	24228	0	118	0,61	117
16	16	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,1003	175710,1	1826,1	165784	17624	183	16628	1234	42,7	4
				т	8100	690,75	0	812	69	0	140	3,37	0
17	17	6-18-9	Устройство перемычек В15	12,368	15704,02	367,51	13133,76	194227	4545	162438	30409	13,1	162
				м3	2202,75	138,83	0	27244	1717	0	105	0,68	8
18	18	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,5468	64400		64400	35216		35216			
				т									
19	19	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,3726	64500		64500	24033		24033			
				т									
20	20	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1535	68800		68800	10564		10564			
				т									
21	21	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0058	71100		71100	415		415			
				т									
22	22	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ХМ	0,3715	50600		50600	18800		18800			
				т									
23	23	6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м В15	3,15	13201,5	990,15	10566,6	41585	3119	33285	6677	10,4	33
				м3	1644,75	374,04	0	5181	1178	0	105	1,83	6
24	24	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,053	64400		64400	3416		3416			
				т									
25	25	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,186	68800		68800	12800		12800			
				т									
26	26	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0326	69000		69000	2247		2247			
				т									
27	27	6-19-1	Устройство поясов в опалубке В12,5	2,068	11416,62	316,01	9732,61	23610	654	20127	3230	8,25	17
				м3	1368	119,39	0	2829	247	0	105	0,58	1
28	28	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2322	71100		71100	16508		16508			
				т									
29	29	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0658	69000		69000	4540		4540			
				т									
30	30	6-19-1	Устройство поясов в опалубке В15	14,88	11629,77	316,01	9945,76	173051	4702	147993	23239	8,25	123
				м3	1368	119,39	0	20356	1777	0	105	0,58	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,4598	67700		67700	31129		31129			
				т									
32	32	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2431	50600		50600	12301		12301			
				т									
33	33	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1, ЗД-3	0,1999	70437,87	304,24	60458,63	14081	61	12086	2055	58	12
				1т	9675	114,75	0	1934	23	0	105	0,56	0
34	34	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-2	0,1885	93997,62	304,24	60618,38	17719	57	11427	6569	198	37
				1т	33075	114,75	0	6235	22	0	105	0,56	0
35	35	7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	93	1424,85	373,54	585,56	132511	34739	54457	78227	2,66	247
				шт	465,75	135,07	0	43315	12562	0	140	0,61	56
36	36	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	602,58	3080		3080	1855946		1855946			
				м2									
37	37	30-17-8	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	602,58	45		45	27116		27116			
				м2									
38	38	30-17-70	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	602,58	223		223	134375		134375			
				м2									
39	39	6-19-1	Устройство поясов в опалубке В12,5	17	11416,62	316,01	9732,61	194083	5372	165454	26550	8,25	140
				м3	1368	119,39	0	23256	2030	0	105	0,58	10
40	40	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,6941	64700		64700	44908		44908			
				т									
41	41	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1687	69000		69000	11642		11642			
				т									
42	42	2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	6,553	146000		146000	956718		956718			
				т									
			Итого по разделу: Блок Д СМЕТА 02-05-01 Общестроительные работы					**5197966**					
			ИТОГО:					**9793644**	**214645**				**4371**
								697808	**72233**				**322**
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					**772834**					
			На металломонтажные работы					**105096**					
			Всего накладных расходов:					**877930**					
			Итого с накладными					**10671574**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			от сметной себестоимости	**6 %**				**640290**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**11311864**					
			Итого с временными, 1,8 %					**11515478**					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %					**11596090**					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					**11642152**					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					**11757303**					
			Пересчет в текущих ценах, К-2,23355					**26260504**					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					**525210**					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**26785714**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**3214286**					
			Итого с НДС					**30000000**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Корпорация Атамекен"

_____ М.Ш.Толтебаев

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Шымкент Курделі Құрылыс"

_____ Абдрайев Б.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"

Инженер: ТОО "Шымкент Күрделі Құрылыс". Договор №188 от 21.08.2012г

Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен". Договор №182 от 13.08.2012г.

Авторский на, ТОО "ARNA ПРОЕКТ". Договор №194 от 22.08.2012г

Наименование объекта - Строительство школы на 1200 мест в населенном пункте "Ворошиловка" г.Шымкент ЮКО (корректировка)

А К Т

о приемке выполненных работ за май месяц 2013 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции нормятива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: БЛОК "А" СМЕТА 02-01-02 Общестроительные работы										
1	1	15-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ	712,809	298,2	2,39	146	212560	1704	104070	112799	0,69	494
				м2	149,81	0,9	0	106786	642	0	105	0	3
2	2	15-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм ШПАКЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	712,809	301	2,39	148,8	214556	1704	106066	112799	0,69	494
				м2	149,81	0,9	0	106786	642	0	105	0	3
3	3	15-169-6	Вычитается позиция: Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	712,809	26,6	0,05	0	-18961	-36	0	-19886	0,15	-107
				м2	26,55	0,02	0	-18925	-14	0	105	0	0
4	4	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1615,044	298,23	4,07	158,48	481652	6566	255957	231731	0,74	1195
				м2	135,68	0,97	0	219129	1567	0	105	0,05	83
5	5	15-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм ШПАКЛЕВКА	1461,386	241,57	2,26	138,6	353027	3303	202548	155855	0,49	711
				м2	100,71	0,86	0	147176	1257	0	105	0	6
6	6	15-169-5	Вычитается позиция: Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	1461,386	19,22	0,05	0	-28088	-73	0	-29446	0,11	-159
				м2	**19,17**	**0,02**	**0**	**-28015**	**-29**	**0**	**105**	**0**	**0**
			Итого по разделу: БЛОК "А" СМЕТА 02-01-02 Общестроительные работы					**1214745**					
			ИТОГО:					**1214746**	**13169**				**2629**
								532937	**4065**				**96**
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					**563850**					
			Всего накладных расходов:					**563850**					
			Итого с накладными					**1778596**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			от сметной себестоимости	**6%**				**106716**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					1885312					
			Итого с временными, 1,8 %					1919248					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %					1932683					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					1940360					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					1959552					
			Пересчет в текущих ценах, К-2,23355					4376751					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					87535					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					4464286					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					535714					
			Итого с НДС					5000000					

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Корпорация Атамекен"

М.Ш.Толтебаев

ИНВЕСТОР:

ТОО "Шымкент Курылы Құрылыс"

Абдрайев Б.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"

Инженер: ТОО "Шымкент Курделі Құрылыс". Договор №188 от 21.08.2012г

Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен". Договор №182 от 13.08.2012г.

Авторский надзор: ТОО "ARNA ПРОЕКТ". Договор №194 от 22.08.2012г

Наименование объекта - Строительство школы на 1200 мест в населенном пункте "Ворошиловка" г.Шымкент ЮКО (корректировка)

АКТ

о приемке выполненных работ за июнь месяц 2013 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: БЛОК "А" СМЕТА 02-01-02 Общестроительные работы										
1	1	15-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ	2118,241	298,2	2,39	146	631659	5063	309263	335202	0,69	1469
				м2	149,81	0,9	0	317334	1906	0	105	0	9
2	2	15-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм ШПАКЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	2118,241	301	2,39	148,8	637591	5063	315194	335202	0,69	1469
				м2	149,81	0,9	0	317334	1906	0	105	0	9
3	3	15-169-6	Вычитается позиция: Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	2118,241	26,6	0,05	0	-56345	-106	0	-59096	0,15	-318
				м2	26,55	0,02	0	-56239	-42	0	105	0	0
4	4	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	4799,65	298,23	4,07	158,48	1431391	19513	760662	688666	0,74	3552
				м2	135,68	0,97	0	651217	4656	0	105	0,05	248
5	5	15-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм ШПАКЛЕВКА	4342,774	241,57	2,26	138,6	1049084	9815	601908	463150	0,49	2113
				м2	100,71	0,86	0	437361	3735	0	105	0	18
6	6	15-169-5	Вычитается позиция: Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	4342,774	19,22	0,05	0	-83468	-217	0	-87505	0,11	-473
				м2	19,17	0,02	0	-83251	-87	0	105	0	0
			Итого по разделу: БЛОК "А" СМЕТА 02-01-02 Общестроительные работы					**3609912**					
			Раздел: Блок Б СМЕТА 02-02-01 Общестроительные работы										
7	7	15-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ	1952,406	298,2	2,39	146	582207	4666	285051	308959	0,69	1354
				м2	149,81	0,9	0	292490	1757	0	105	0	9
8	8	15-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм ШПАКЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	1952,406	301	2,39	148,8	587674	4666	290518	308959	0,69	1354
				м2	149,81	0,9	0	292490	1757	0	105	0	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1952,406	253,73	2,33	207,75	495384	4549	405612	91288	0,26	508
				м2	43,65	0,88	0	85223	1718	0	105	0	8
10	10	15-169-6	Вычитается позиция: Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	1952,406	26,6	0,05	0	-51934	-98	0	-54469	0,15	-293
				м2	26,55	0,02	0	-51836	-39	0	105	0	0
11	11	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	3379,294	298,23	4,07	158,48	1007801	13738	535560	484870	0,74	2501
				м2	135,68	0,97	0	458503	3278	0	105	0,05	175
12	12	15-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм ШПАКЛЕВКА	3099,91	241,57	2,26	138,6	748845	7006	429648	330601	0,49	1508
				м2	100,71	0,86	0	312192	2666	0	105	0	13
13	13	15-169-5	Вычитается позиция: Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	3099,91	19,22	0,05	0	-59580	-155	0	-62462	0,11	-338
				м2	19,17	0,02	0	-59425	-62	0	105	0	0
14	14	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2320,23	274,88	2,1	207,75	637785	4872	482028	160353	0,39	905
				м2	65,03	0,79	0	150885	1833	0	105	0	9
15	15	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	779,68	141,48	1,88	61,3	110309	1466	47794	64691	0,47	365
				м2	78,3	0,72	0	61049	561	0	105	0	3
16	16	15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	318,172	1861,06	2,1	1525,96	592137	668	485518	111513	2	636
				м2	333	0,79	0	105951	251	0	105	0	1
			Итого по разделу: Блок Б СМЕТА 02-02-01 Общестроительные работы					**4650628**					
			Раздел: Блок В СМЕТА 02-03-01 Общестроительные работы										
17	17	15-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ	778,103	298,2	2,39	146	232030	1860	113603	123131	0,69	540
				м2	149,81	0,9	0	116568	700	0	105	0	3
18	18	15-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм ШПАКЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	778,103	301	2,39	148,8	234209	1860	115782	123131	0,69	540
				м2	149,81	0,9	0	116568	700	0	105	0	3
19	19	15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	778,103	253,73	2,33	207,75	197428	1813	161651	36381	0,26	202
				м2	43,65	0,88	0	33964	685	0	105	0	3
20	20	15-169-6	Вычитается позиция: Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	778,103	26,6	0,05	0	-20698	-39	0	-21708	0,15	-117
				м2	26,55	0,02	0	-20659	-16	0	105	0	0
21	21	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1346,768	298,23	4,07	158,48	401644	5475	213440	193238	0,74	997
				м2	135,68	0,97	0	182729	1306	0	105	0,05	70
22	22	15-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм ШПАКЛЕВКА	1235,423	241,57	2,26	138,6	298441	2792	171230	131756	0,49	601
				м2	100,71	0,86	0	124419	1062	0	105	0	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	23	15-169-5	Вычитается позиция: Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	1235,423	19,22	0,05	0	-23745	-62	0	-24893	0,11	-135
				м2	19,17	0,02	0	-23683	-25	0	105	0	0
24	24	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	924,693	274,88	2,1	207,75	254180	1942	192105	63906	0,39	361
				м2	65,03	0,79	0	60133	731	0	105	0	4
25	25	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	310,73	141,48	1,88	61,3	43962	584	19048	25782	0,47	145
				м2	78,3	0,72	0	24330	224	0	105	0	1
26	26	15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	126,646	1861,06	2,1	1525,96	235696	266	193257	44387	2	253
				м2	333	0,79	0	42173	100	0	105	0	0
			Итого по разделу: Блок В СМЕТА 02-03-01 Общестроительные работы					**1853148**					
													19698
			ИТОГО:					**10113713**	**96996**				**600**
								3887831	**31261**				
			Накладные расходы :					**4115047**					
			На общестроительные работы					**4115047**					
			Всего накладных расходов:					**14228760**					
			Итого с накладными										
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :					**853726**					
			от сметной себестоимости	**6%**				**15082486**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**15353971**					
			Итого с временными, 1,8 %					**15461449**					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %					**15522865**					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					**15676405**					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					**35014006**					
			Пересчет в текущих ценах, К-2,23355					**780280**					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					**38114286**					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**1028571**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**40000000**					
			Итого с НДС										

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Корпорация Атамекен"

М.Ш.Толтебаев

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Шымкент Курделі Құрылыс"

Андрайев Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"

Инженер: ТОО "Шымкент Күрделі Құрылыс". Договор №188 от 21.08.2012г

Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен". Договор №182 от 13.08.2012г. Договор №205 от 17.09.2012г. Доп.соглашение №205/1 от 18.02.2013г. Доп.соглашение 5/3 от 26.02.2014г.

Авторский надзор: ТОО "ARNA ПРОЕКТ". Договор №194 от 22.08.2012г

Наименование объекта - Строительство школы на 1200 мест в населенном пункте "Ворошиловка" г.Шымкент ЮКО (корректировка)

ВЕДОМОСТЬ ОБЬЕМОВ РАБОТ ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2014 года

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п	Код работы ОКРУС / Номер пункта в смете	Код работы	Наименование видов работ	Единица измерения	Количество (объем)	Стоимость единицы	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
Работы, не отнесенные в ведомости объёмов работ к укрупненным видам работ							
1.	1.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	1153,631	109,84	126714,85
2.	2.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	1078,16	167,96	181092,07
3.	3.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	2831,05	253,73	718322,32
4.	4.	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен ЦОКОЛЬ	м2	77,4	2376,68	183954,88
5.	5.	Е0116-26-3	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 80 мм	1счетчик	1	1279,83	1279,83
6.	7.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1	858,70	858,70
7.	8.	Е0118-21-7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	1фильтр	1	447,46	447,46
8.	11.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	55,58	398,48	22147,51
9.	12.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	15,94	634,99	10121,74
10.	13.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	657	253,73	166700,61
11.	14.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В10	м3	0,81	8947,58	7247,54
12.	15.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,01	5239,08	52,60

№ п.п	Код работы ОКРУС / Номер пункта в смете	Код работы	Наименование видов работ	Единица измерения	Количество (объем)	Стоимость единицы	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
13.	17.	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	м2	3,15	558,69	1759,87
14.	18.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В10	м3	1,36	8947,58	12168,71
15.	19.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,014	5239,08	73,98
16.	21.	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	м2	5,04	558,69	2815,80
17.	22.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,008	93997,62	733,18
18.	23.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1	т	0,101	13711,47	1383,49
19.	25.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	2,926	148,40	434,22
20.	26.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 ОК-1	м2	108,066	348,93	37707,80
21.	28.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 ОК-2	м2	2,184	472,81	1032,62
22.	30.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 ОК-3, ОК-5	м2	77,121	498,09	38412,84
23.	32.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 ОК-4	м2	21,744	346,04	7524,34
24.	34.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	480,849	233,57	112311,90
25.	36.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	37	715,87	26487,19
26.	37.	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	6,14	323,79	1988,04
27.	40.	Е0110-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	м2	6,14	70,46	432,63
28.	41.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	79,4	398,48	31639,30
29.	42.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	22,77	634,99	14458,72
30.	44.	Е0109-44-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	м2	3,06	985,60	3015,92
31.	47.	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке	м2	3,15	965,99	3042,88
32.	49.	Е0109-43-5	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного алюминиевого листа при высоте здания до 90 м	м2	1,008	339,81	342,53
33.	53.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	77,7	5447,36	423259,87
34.	54.	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	45	1082,44	48709,80
35.	55.	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	562,5	464,28	261158,06
36.	56.	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	1090,3	266,09	290117,93
37.	57.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В10	м3	0,81	8947,58	7247,54

№ п.п	Код работы ОКРУС / Номер пункта в смете	Код работы	Наименование видов работ	Единица измерения	Количество (объем)	Стоимость единицы	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
38.	58.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,01	5239,08	52,60
39.	60.	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	м2	3,15	558,69	1759,87
40.	61.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В10	м3	1,36	8947,58	12168,71
41.	62.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,014	5239,08	73,98
42.	64.	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	м2	5,04	558,69	2815,80
43.	65.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,008	93997,62	733,18
44.	66.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1	т	0,101	13711,47	1383,49
45.	68.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	2,926	148,40	434,22
46.	69.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	56	143,32	8025,92
47.	72.	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	комплект	7	1512,32	10586,24
48.	74.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	103	10,99	1131,97
49.	77.	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	комплект	10	1412,70	14127,00
50.	80.	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	651,87	464,28	302650,86
51.	81.	Е0111-35-2	Устройство покрытий из щитов деревянных реечных	м2	651,87	108,77	70901,94
52.	82.	Е0111-33-2прим	Устройство покрытий дощатых РЕЙКИ 55Х70	м2	651,87	127,96	83410,68
53.	84.	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	м2	35,853	131,98	4731,86
54.	85.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	697,501	109,84	76613,50
55.	86.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	651,87	167,96	109490,69
56.	87.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,24	8679,65	2083,12
57.	89.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	333,31	979,76	326563,81
58.	90.	Е0115-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм "АСПОЛ"	м2	596,72	416,46	248510,01
59.	91.	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	м2	9,64	558,69	5385,77
60.	92.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	28	62,81	1758,54
61.	93.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	204	10,99	2241,96
62.	94.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	85,44	148,40	12678,95
63.	96.	Е0110-22-2	Установка ПВХ подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	149,433	233,57	34903,11
64.	98.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	41,7	5447,36	227154,91
65.	100.	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	345,95	266,09	92053,84
66.	101.	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	345,95	1905,05	659050,66
67.	102.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	370,166	109,84	40659,09
68.	103.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	345,95	167,96	58107,15
69.	104.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,276	8679,65	2395,58
70.	106.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	684	979,76	670155,84

№ п.п	Код работы ОКРУС / Номер пункта в смете	Код работы	Наименование видов работ	Единица измерения	Количество (объем)	Стоимость единицы	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
71.	107.	Е0115-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм "АСПОЛ"	м2	684	416,46	284858,64
72.	108.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В12,5	м3	2,28	8947,58	20400,48
73.	109.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,034	5239,08	176,56
74.	111.	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	м2	19,3	558,69	10782,72
75.	112.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,013	93997,62	1184,37
76.	113.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1	т	0,099	13711,47	1358,81
77.	115.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	2,874	148,40	426,48
78.	116.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	8,113	573,75	4654,79
79.	117.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	30	398,77	11963,16
80.	118.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	501,20	501,20
81.	120.	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	6	313,00	1878,00
82.	123.	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	4	47,00	188,00
83.	126.	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	20	108,60	2172,00
84.	128.	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	20	10,60	212,00
			Итого по работам, не отнесенным к укрупненным видам работ				**6172751**
			Затраты на материальные ресурсы и другие внересурсные затраты				
85.	6.	СПрайс-лист	Счетчик холодной воды турбинный ВТ-65-Х "Метер"	шт	1	11267,65	11267,65
86.	9.	СПрйас-лист	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый диам.100 мм FVF, "DANFOSS"	шт	1	14499,26	14499,26
87.	10.	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	2	583,00	1166,00
88.	16.	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00	413,65
89.	20.	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,014	41200,00	581,74
90.	24.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,101	133700,00	13490,33

№ п.п	Код работы ОКРУС / Номер пункта в смете	Код работы	Наименование видов работ	Единица измерения	Количество (объем)	Стоимость единицы	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
91.	27.	С12061-188 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м2	108,066	8680,00	938012,88
92.	29.	С12061-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	м2	2,184	14500,00	31668,00
93.	31.	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	77,121	5240,00	404114,04
94.	33.	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	21,744	8050,00	175039,20
95.	35.	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м	227,4	2030,00	461622,00
96.	38.	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	2	2980,00	5960,00
97.	39.	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	2	583,00	1166,00
98.	43.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	54	1380,00	74520,00
99.	45.	С12031-46	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 13-09Н из алюминиевых сплавов	шт	2	11900,00	23800,00
100.	46.	С12031-44	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 06-12Н из алюминиевых сплавов	шт	2	9360,00	18720,00
101.	48.	С12031-28	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными двупольными неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 21-15П	шт	1	18400,00	18400,00
102.	50.	С12031-106	Алюминиевый лицевой элемент	100м2	0,01	62200,00	626,98
103.	51.	С11011-819	Петля накладная	шт	4	40,00	160,00
104.	52.	С11011-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	шт	1	688,00	688,00

№ п.п	Код работы ОКРУС / Номер пункта в смете	Код работы	Наименование видов работ	Единица измерения	Количество (объем)	Стоимость единицы	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
105.	59.	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00	413,65
106.	63.	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,014	41200,00	581,74
107.	67.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,101	133700,00	13490,33
108.	70.	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	компл	49	1430,00	70070,00
109.	71.	С131101-101прим	Смесители ДЛЯ БИДЕ ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАБОРТНЫЙ	компл	7	5570,00	38990,00
110.	73.	СПрайс-лист	Эл.воднагреватель "Аристон" V 80л	шт	7	11701,02	81907,12
111.	75.	С130804-56прим	ПРОЧИСТКА, d-50 мм	10шт	3,5	820,00	2870,00
112.	76.	С130804-60прим	ПРОЧИСТКА, d-100 мм	10шт	1,2	6190,00	7428,00
113.	78.	С130810-182прим	Ревизии С КРЫШКОЙ к канализационным трубам, d 50 мм	шт	22	227,00	4994,00
114.	79.	С130810-183прим	Ревизии С КРЫШКОЙ к канализационным трубам, диаметр 100 мм	шт	12	523,00	6276,00
115.	83.	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	35,853	13800,00	494769,33
116.	88.	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,24	50600,00	12144,00
117.	95.	С131312-76	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,5 м2	м2	2	894,00	1788,00
118.	97.	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004прим	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 300 мм	м	70	2030,00	142100,00
119.	99.	С11011-280	Дисперсия поливинилацетатная пластифицированная	кг	273,62	438,00	119845,56

№ п.п	Код работы ОКРУС / Номер пункта в смете	Код работы	Наименование видов работ	Единица измерения	Количество (объем)	Стоимость единицы	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
120.	105.	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,276	50600,00	13965,60
121.	110.	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,034	41200,00	1388,44
122.	114.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,099	133700,00	13249,67
123.	119.	СПрайс-лист	Выключатель автоматический 1-но полюсный АП50-2МТ	шт	1	850,45	850,45
124.	121.	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	6	871,00	5226,00
125.	122.	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	6	39,00	234,00
126.	124.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	4	156,00	624,00
127.	125.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,004	16300,00	65,20
128.	127.	СПрайс-лист	Труба ПВХ диам.15 мм	м	20	9,49	189,87
129.	129.	СПрайс-лист	Провод медный сеч.3х1,5мм2 ПУНП-0,38	м	20	40,35	806,93
130.	130.	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2	1000шт	0,007	18000,00	126,00
			Итого по материальным ресурсам и другим внересурсным затратам				**3230310**
			Итого по ведомости объёмов работ				**9403061**

Начальник участка _____ **С. Есенгалиев**

Начальник ПТО _____ **К. Куттымуратов**

Мастер _____ **Ж. Омаров**

Технадзор _____ **Б. Абдрайев**

Директор ТОО "Корпорация Атамекен" _____ **М. Толтебаев**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Шымкент"

Форма 2

Инженер: ТОО "Шымкент Күрделі Құрылыс". Договор №188 от 21.08.2012 г.

Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен". Договор №182 от 13.08.2012 г.

Авторский надзор ТОО "ARNA ПРОЕКТ". Договор №194 от 22.08.2012 г.

Наименование Строительство школы на 1200 мест в населенном пункте "Ворошиловка" г.Шымкент ЮКО

Акт приемки выполненных работ за май 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
1	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	171,5	263,98	3,95	45273	678	11764	0,30	51
		м		52,10	1,49	8936	255	128	0,01	1
2	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	385	421,69	3,95	162350	1522	26409	0,30	114
		м		52,10	1,49	20059	573	128	0,01	3
3	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	409,5	471,59	3,95	193118	1619	28089	0,30	122
		м		52,10	1,49	21336	609	128	0,01	3
4	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм 76Х3	49	800,26	15,96	39213	782	7643	0,66	32
		м		115,88	5,98	5678	293	128	0,03	1
5	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	231	4323,32	35,70	998688	8248	36921	0,70	162
		1кВт		111,49	13,38	25755	3090	128	0,07	15
6	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	493,5	148,12	0,07	73096	34	55868	0,65	319
		м2		107,80	0,02	53198	10	105	--	--
7	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	143,5	62,69	--	8996	--	4249	0,12	18
		комплект		23,13	--	3319	--	128	--	--

8	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	14	436,18	--	6107	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130901-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	7	654,77	--	4583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130901-53	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	7	917,28	--	6421	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	17,5	81,35	5,46	1424	96	751	0,24	4
		м		40,87	2,03	715	35	100	0,01	--
12	Е0126-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	7	83,58	6,00	585	42	311	0,25	2
		м		42,22	2,25	296	16	100	0,01	--
13	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	0,35	17567,02	--	6148	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром ДО 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	24,5	114,10	6,38	2795	156	793	0,19	5
		м		29,87	2,48	732	61	100	0,01	--
15	С11011-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,018	179163,63	--	3225	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 ЗА 2 РАЗА	10,5	39,21	0,04	412	--	59	0,03	--
		м2		6,25	--	66	--	90	--	--
17	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1015	10,97	--	11134	--	13862	0,05	51
		м		10,67	--	10830	--	128	--	--

18	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	143,5	193,42	--	27755	--	21173	1,00	144
		шт		163,94	--	23526	--	90	--	--
19	СПрайс-лист" Данфосс"	Регулирующий клапан с повышенной пропускной способностью Ду 20 мм RA-G	143,5	2006,04	--	287867	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	СПрайс-лист" Данфосс"	Головка термостатическая RA-2994	143,5	1943,03	--	278824	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	175	199,63	--	34934	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2192949	13177			1023
			Тенге			174446	4941			24
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			27755				
		Материалы -	Тенге			4230				
		Всего заработная плата -	Тенге				23526			
		Накладные расходы -	Тенге			21173				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3176			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2936				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			51864				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							154
		Сметная заработная плата -	Тенге				26702			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			87685				
		Материалы -	Тенге			22977				
		Всего заработная плата -	Тенге				55128			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9373				
		Накладные расходы -	Тенге			57782				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8667			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8728				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			154195				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							359
		Сметная заработная плата -	Тенге				63795			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2077509				
		Материалы -	Тенге			1349959				
		Всего заработная плата -	Тенге				100733			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			618737				

	Местные материалы -		Тенге			51					
	Сдача и испытание -		Тенге			1087					
		Накладные расходы -	Тенге			128938					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19341				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132387					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2338833					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								638
		Сметная заработная плата -	Тенге				120073				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2544893					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1151
		Сметная заработная плата -	Тенге				210571				
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция									
22	Е0120-12-10	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм**	115,5	320,24	16,93	36988	1955	28587	1,12	130
		шт		186,29	7,07	21516	817	128	0,03	4
23	Е0120-51-1	**Установка камер воздушных ВК-0,5 /В-622 мм/ производительностью до 10 тыс. м3-час**	3,5	1320,97	104,09	4623	364	4690	5,70	20
		шт		1006,90	40,09	3524	140	128	0,19	1
24	СПрайс-лист" Хладо"	**Кондиционер настенный N 0,8 кВт "ВЕКО"**	3,5	16052,95	--	56185	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			97797	2319			150
			Тенге			25040	957			4
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			97797				
	Материалы -		Тенге			14252				
	Всего заработная плата -		Тенге				25998			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			56185				
	Сдача и испытание -		Тенге			1303				
		Накладные расходы -	Тенге			33277				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4992			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7864				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			138938				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							171
		Сметная заработная плата -	Тенге				30989			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			138938				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							171
		Сметная заработная плата -	Тенге				30989			
		РАЗДЕЛ 3. Сеть В1								

25	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	14	403,27	5,27	5646	74	3408	1,05	15
		м		188,20	1,98	2635	28	128	0,01	--
26	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	144,2	408,36	7,89	58886	1137	43239	1,29	186
		м		231,32	2,94	33356	425	128	0,01	2
27	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	220,85	498,54	12,17	110102	2687	83821	1,64	362
		м		291,95	4,56	64478	1007	128	0,02	5
28	С130904-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	24,5	431,19	--	10564	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0117-2-3	Установка смесителей	24,5	143,05	1,57	3505	38	3944	0,70	17
		шт		125,76	--	3081	--	128	--	--
30	С131101-95	Смесители для умывальников См-Ум-НВФА настенные, с верхним изливом, фарфоровым корпусом и аэратором	24,5	1626,95	--	39860	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
31	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	10,5	327,39	--	3438	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	3,5	470,12	--	1645	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	10,5	1509,49	96,89	15850	1017	18865	7,87	83
		комплект		1367,68	35,93	14361	377	128	0,18	2
34	СПрайс-лист"Теплолюкс"	Водонагреватель Аристон 80 л	7	10672,45	--	74707	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	СПрайс-лист"Теплолюкс"	Водонагреватель Аристон 30 л	3,5	7380,67	--	25832	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

36	СПрайс-лист"Теплолюкс"	Клипсы диам.32 мм	14	7,38	--	103	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	СПрайс-лист"Теплолюкс"	Клипсы диам.20 мм	224	5,54	--	1240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СПрайс-лист"Теплолюкс"	Клипсы диам.25 мм	147	5,54	--	814	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			352192	4954			663
			Тенге			117910	1837			9
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			352192				
	Материалы -		Тенге			71124				
	Всего заработная плата -		Тенге				119747			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			158204				
		Накладные расходы -	Тенге			153276				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22991			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30328				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			535796				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							748
		Сметная заработная плата -	Тенге				142738			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			535796				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							748
		Сметная заработная плата -	Тенге				142738			
		РАЗДЕЛ 4. Сеть Т3								
39	Е0116-32-2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 20 мм	113,4	180,66	3,67	20487	417	24392	0,94	107
		м		167,01	1,04	18939	118	128	--	--
40	С130804-95 Изм. и доп. вып.17	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-20 / 25 мм	111,699	121,77	--	13602	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	10,5	327,39	--	3438	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	СПрайс-лист"Теплолюкс"	Клипсы диам.20 мм	115,5	5,54	--	639	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	113,4	10,97	--	1244	--	1549	0,05	6
		м		10,67	--	1210	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			39410	417			112
			Тенге			20149	118			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			39410				
	Материалы -		Тенге			1160				
	Всего заработная плата -		Тенге				20266			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17679				
	Местные материалы -		Тенге			6				
		Накладные расходы -	Тенге			25941				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3891			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3921				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			69271				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							125
		Сметная заработная плата -	Тенге				24157			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			69271				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							125
		Сметная заработная плата -	Тенге				24157			
		РАЗДЕЛ 5. Сеть К1								
44	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	36,75	710,72	10,56	26119	388	5785	0,70	26
		м		119,03	3,95	4374	145	128	0,02	1
45	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	77,35	747,48	1,43	57817	110	10171	0,56	43
		м		102,19	0,54	7904	42	128	--	--
46	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	191,45	619,38	0,64	118580	122	26037	0,58	112
		м		106,00	0,25	20294	48	128	--	--
47	С130804-60прим	ОТВОД, d-100 мм	1,4	6178,40	--	8650	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С130804-56прим	ОТВОД, d-50 мм	2,8	818,46	--	2292	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С130804-60	Тройник, d-100Х100 мм, 90°, 45°	2,8	6178,40	--	17300	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--

50	С130804-58прим	Тройник, d-100Х50 мм, 90°, 45°	1,75	1806,61	--	3162	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С130804-56	Тройник, d-50Х50 мм, 90°, 45°	5,25	818,46	--	4297	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
52	С130804-60прим	РЕВИЗИЯ, d-100 мм	0,7	6178,40	--	4325	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С130804-56прим	РЕВИЗИЯ, d-50 мм	2,45	818,46	--	2005	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С130804-66прим	КОЛЕНО, d-50 мм	3,5	835,43	--	2924	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С130804-67прим	ПРОЧИСТКА, d-100 мм	0,7	1477,23	--	1034	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
56	С130804-66прим	ПРОЧИСТКА, d-50 мм	2,45	835,43	--	2047	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	49	459,42	21,49	22511	1053	22255	1,95	96
		комплект		345,85	8,98	16947	440	128	0,04	2
58	С131101-69	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	49	5280,09	--	258724	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	17,5	9109,52	39,17	159417	685	9005	2,22	39
		комплект		386,27	15,72	6760	275	128	0,07	1
60	Е0117-1-8	Установка биде	3,5	7372,77	28,43	25805	99	2213	2,75	10
		комплект		482,84	11,23	1690	39	128	0,05	--
61	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм ЩС	3,5	661,76	151,72	2316	531	1263	2,00	7
		шт		348,35	31,44	1219	110	95	0,18	1
62	СПрайс-лист"Электрокомплект"	Корпус щитка ЩУРв-1/24	3,5	2144,08	--	7504	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

63	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	3,5	860,38	27,95	3011	98	1143	2,00	7
		шт		339,36	4,49	1188	16	95	0,03	--
64	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	38,5	500,26	13,18	19260	507	8371	1,00	39
		шт		226,57	2,30	8723	88	95	0,01	1
65	СПрайс-лист"Электрокомплект"	Выключатель автоматический ИЭК ВД1-63 2Р 63А	3,5	1059,13	--	3707	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	СПрайс-лист"Электрокомплект"	Выключатель автоматический ИЭК ВД1-63 2Р 25А	28	915,20	--	25626	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	СПрайс-лист"Электрокомплект"	Выключатель автоматический ИЭК ВА-47-29 1Р 16А	10,5	71,96	--	756	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	3,5	62,78	5,39	220	19	187	--	--
		шт		53,90	2,30	189	8	95	0,01	--
69	СПрайс-лист"Электрокомплект"	Счетчик однофазный СЕ 102 5-60А	3,5	2542,64	--	8899	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	182	243,91	65,24	44392	11873	36512	0,95	172
		шт		151,37	34,39	27549	6259	108	0,16	28
71	Е0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	14	376,44	88,81	5270	1243	4662	1,61	23
		шт		258,27	50,07	3616	701	108	0,22	3
72	СПрайс-лист"Электрокомплект"	Светильник с люминисцентными лампами ARS/S 158	21	2140,39	--	44948	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	СПрайс-лист"Электрокомплект"	Светильник с люминисцентными лампами ARS/S 236	91	2251,10	--	204850	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	СПрайс-лист"Электрокомплект"	Светильник с люминисцентными лампами PRS/S 458	14	2144,08	--	30017	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

75	СПрайс-лист"Электрокомплект"	Светильник с люминисцентными лампами ВАТ 218	28	767,59	--	21493	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	СПрайс-лист"Электрокомплект"	Светильник с люминисцентными лампами ВАТ 118	14	608,91	--	8525	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	СПрайс-лист"Электрокомплект"	Светильник с АБП ЛБА-3924а	28	1059,13	--	29656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	10,5	135,30	--	1421	--	1406	0,78	8
		шт		123,97	--	1302	--	108	--	--
79	С151704-1	Указатель световой "Выход" ССА-1002	10,5	456,14	--	4790	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	С151706-81	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/V, тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 / L-58	21	130,75	--	2746	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/V, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 / L-36	182	100,81	--	18348	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/V, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20, L-18	154	81,85	--	12604	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	980	48,61	2,60	47637	2543	26948	0,17	167
		м		28,75	0,20	28171	196	95	--	1
84	Ц0108-409-7	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	52,5	58,69	4,29	3081	225	1603	0,19	10
		м		31,64	0,50	1661	26	95	--	--
85	СПрайс-лист"Электрокомплект"	Труба поливинилхлоридная гофрированная диам.20 мм	980	11,07	--	10850	--	--	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--
86	СПрайс-лист"Электрокомплект"	Труба поливинилхлоридная гофрированная диам.40 мм	52,5	38,75	--	2034	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
87	Ц0108-407-6	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм	437,5	39,43	3,49	17249	1528	11035	0,16	70
		м		25,85	0,70	11310	306	95	--	2
88	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	437,5	55,90	--	24454	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
89	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	1400	8,48	0,10	11878	140	9691	0,05	70
		м		7,29	--	10201	--	95	--	--
90	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	70	27,65	2,10	1935	147	1341	0,10	7
		м		19,66	0,50	1376	35	95	--	--
91	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	945	66,67	18,07	63008	17072	21595	0,12	113
		м		20,26	3,79	19148	3584	95	0,02	21
92	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	52,5	72,96	20,76	3831	1090	1384	0,14	7
		м		23,36	4,39	1226	231	95	0,03	1
93	С151607-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	1,4	16291,41	--	22808	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
94	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,56	52002,37	--	29121	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
95	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,455	60386,63	--	27476	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
96	С151601-346 Изм. и доп.вып.19	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х16 мм2	0,053	264755,94	--	14032	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

97	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	133	34,63	--	4606	--	4227	0,19	25
		шт		29,42	--	3913	--	108	--	--
98	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом	133	67,87	--	9027	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	52,5	82,02	--	4306	--	3031	0,34	18
		шт		53,45	--	2806	--	108	--	--
100	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный	52,5	214,60	--	11266	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	262,5	35,33	--	9275	--	8342	0,19	49
		шт		29,42	--	7724	--	108	--	--
102	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С56-040	262,5	155,71	--	40873	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0121-22-3	Установка 2,3-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	136,5	45,65	--	6232	--	4569	0,20	27
		шт		30,99	--	4230	--	108	--	--
104	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С56-034	70	181,66	--	12716	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	С151801-17	Выключатель 3-х клавишный С56-078	66,5	353,34	--	23497	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип 11-У2	1,057	16269,46	--	17197	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
107	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	3,325	24154,65	--	80314	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
108	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	7	860,38	27,95	6023	196	2287	2,00	14
		шт		339,36	4,49	2376	31	95	0,03	--

109	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	500,26	13,18	3502	92	1522	1,00	7
		шт		226,57	2,30	1586	16	95	0,01	--
110	СПрайс-лист"Электрокомплект"	Автоматический выключатель АП50-3МТ 40А	7	1549,94	--	10850	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	СПрайс-лист"Электрокомплект"	Автоматический выключатель АП50-3МТ 25А	7	1033,29	--	7233	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	27545	48,61	2,60	1338928	71483	757443	0,17	4683
		м		28,75	0,20	791809	5498	95	--	32
113	Ц0108-409-7	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	798	58,69	4,29	46834	3425	24365	0,19	152
		м		31,64	0,50	25249	398	95	--	2
114	СПрайс-лист"СистемаБезопасности"	Труба ПВХ гофрированная диам.16 мм	26600	8,12	--	215958	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
115	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы винипластовые	378,473	648,78	--	245546	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
116	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	31,5	114,19	7,79	3597	245	1473	0,29	9
		м		48,71	0,50	1534	16	95	--	--
117	СПрайс-лист"Электрокомплект"	Металлорукав диам.20 мм	31,5	45,39	--	1430	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
118	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	140	38,03	3,19	5324	447	3916	0,15	21
		м		28,75	0,70	4024	98	95	--	1
119	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг + В МЕТАЛЛОРУКАВЕ	28234,5	27,65	2,10	780630	59181	540805	0,10	2823
		м		19,66	0,50	555177	14091	95	--	82
120	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	591,5	66,67	18,07	39438	10686	13517	0,12	71
		м		20,26	3,79	11985	2243	95	0,02	13

121	СПрайс-лист"Электрокомплект"	Кабель сеч.5х25 ВВнг-0,66	140	924,06	--	129368	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
122	СПрайс-лист"Электрокомплект"	Кабель сеч.5х6 ВВнг-0,66	581	216,62	--	125858	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
123	СПрайс-лист"Электрокомплект"	Кабель сеч.5х4 ВВнг-0,66	857,5	150,57	--	129110	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
124	СПрайс-лист"Электрокомплект"	Кабель сеч.5х1,5 ВВнг-0,66	787,5	62,00	--	48823	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
125	СПрайс-лист"Электрокомплект"	Кабель сеч.3х2,5 ВВнг-0,66	10850	58,68	--	636638	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
126	СПрайс-лист"Электрокомплект"	Кабель сеч.3х1,5 ВВнг-0,66	15750	38,38	--	604477	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
127	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	7	272,69	--	1909	--	1328	1,00	7
		шт		199,63	--	1397	--	95	--	--
128	С151610-52 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3КНТпН 1х16-25	7	2944,47	--	20611	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
129	СПрайс-лист"Электрокомплект"	Наконечник медный М6	105	14,39	--	1511	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
130	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	595	88,73	3,09	52796	1841	15910	0,16	95
		м		27,85	0,30	16569	178	95	--	1
131	С130810-45	Крепления - ДЕРЖАТЕЛИ ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ К188У2 (285ШТ)	44,887	199,63	--	8961	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			6181423	187072			9025
			Тенге			1605229	35119			194

Стоимость оборудования -	Тенге			8899				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			8899				
Стоимость монтажных работ -	Тенге			5431063				
Материалы -	Тенге			796034				
Всего заработная плата -	Тенге				1581389			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2903154				
Накладные расходы -	Тенге			1509873				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							755
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				226481			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			416456				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			7357392				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9645
Сметная заработная плата -	Тенге				1807870			
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			741461				
Материалы -	Тенге			349821				
Всего заработная плата -	Тенге				58958			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			331213				
Накладные расходы -	Тенге			75466				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11320			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49016				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			865943				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							367
Сметная заработная плата -	Тенге				70278			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			8232234				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10012
Сметная заработная плата -	Тенге				1878148			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			8863771	207939			10973
	Тенге			1942773	42972			231
Стоимость оборудования -	Тенге			8899				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			8899				
Стоимость монтажных работ -	Тенге			5458818				
Материалы -	Тенге			800264				
Всего заработная плата -	Тенге				1604915			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2903154				
Накладные расходы -	Тенге			1531046				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							766
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				229657			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			419392				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			7409256				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9799
Сметная заработная плата -	Тенге				1834572			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			87685				
Материалы -	Тенге			22977				
Всего заработная плата -	Тенге				55128			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9373				

		Накладные расходы -	Тенге			57782				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8667			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8728				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			154195				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							359
		Сметная заработная плата -	Тенге				63795			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			3308368				
Материалы -			Тенге			1786317				
Всего заработная плата -			Тенге				325702			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1182018				
Местные материалы -			Тенге			56				
Сдача и испытание -			Тенге			2390				
		Накладные расходы -	Тенге			416898				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							208
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62535			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			223516				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			3948782				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2049
		Сметная заработная плата -	Тенге				388236			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11521133				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12207
		Сметная заработная плата -	Тенге				2286604			

		Итого с Ненормируемыми и непредвиденными затратами				11521133				
		Оборудование								
		Всего с Ненормируемыми и непредвиденными затратами		11521133						
		Итого по акту	тенге	11 521 133						
		Итого: временные здания и сооружения 1,8%	тенге	207380						
		дополнительные затраты на зимнее время 0,7%		82100						
		доп.отпуска 0,4%		46914						
		выслуга лет 1%		117285						
		Итого дополнительные затраты при производстве работ	тенге	453679						
		В ценах 2001 года	тенге	11974813						
		В ценах 2014 года с МРП=1731	тенге	26746323						
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тенге	534 926						
		ИТОГО:	тенге	27 281 250			27 281 250			
		НДС%	тенге				3 273 750			
		Всего:	тенге				30 555 000			

		Всего к оплате	тенге				30 555 000			

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Корпорация Атамекен"

_____ М.Ш.Толтебаев

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Шымкент Күрделі Құрылыс"

_____ Абдраев Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО "Шымкент Күрделі Құрылыс". Договор №188 от 21.08.2012г
Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен". Договор №182 от 13.08.2012г. Договор №205 от 17.09.2012г. Доп.соглашение №205/1 от 18.02.2013г. Доп.соглашение №205/3 от 26.02.2014г.
Авторский надзор: ТОО "ARNA ПРОЕКТ". Договор №194 от 22.08.2012г
Наименование объекта Строительство школы на 1200 мест в населенном пункте "Ворошиловка" г.Шымкент ЮКО (корректировка)

АКТ
выполненных работ за июнь месяц 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы / тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Блок "А","Б","В","Г","Д" СМЕТА 02-01-06 СС								
		Пожарная сигнализация								
1	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей (НА 16 ШЛЕЙФОВ)	1	7509,60	1,60	7510	2	6440	38,00	38
		шт		7155,00	--	7155	--	90	--	--
2	СПрайс-лист	ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ "ГРАНИТ-16"	1	6380,07	--	6380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей (НА 24 ШЛЕЙФА)	1	7509,60	1,60	7510	2	6440	38,00	38
		шт		7155,00	--	7155	--	90	--	--
4	СПрайс-лист	ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ "ГРАНИТ-24"	1	6906,26	--	6906	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении ТЕПЛОВОЙ	229	153,50	--	35152	--	29678	1,00	229
		шт		144,00	--	32976	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	СПрайс-лист	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИП 103-5/4С-А3	229	125,09	--	28645	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ДЫМОВОЙ	105	369,90	1,60	38840	168	32792	2,00	210
		шт		347,00	--	36435	--	90	--	--
8	СПрайс-лист	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП 212-41М с КМЧ	105	273,81	--	28750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	13	97,70	1,60	1270	21	1056	1,00	13
		шт		85,50	--	1112	--	95	--	--
10	СПрайс-лист	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИП 513-10	13	279,72	--	3636	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ОПОВЕЩАТЕЛЬ	1	369,90	1,60	370	2	312	2,00	2
		шт		347,00	--	347	--	90	--	--
12	СПрайс-лист	ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ МАЯК-12К	1	555,50	--	556	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	СПрайс-лист	ТЕСТИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО "ТЕСТЕР-1"	1	219,25	--	219	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	4530	27,70	2,10	125481	9513	86931	0,10	453
		м		19,70	0,50	89241	2265	95	--	13
15	СПрайс-лист	Кабель медный сеч.:1х2х0,5 мм2 КПСВВ	4500	12,90	--	58044	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
16	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,03	52100,00	--	1563	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м								
17	Ц0110-898-1 2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	22	742,00	305,00	16324	6710	11374	2,00	44
				398,00	72,00	8756	1584	110	0,42	9
		коробка								
18	СПрайс-лист	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ УК-2П	22	17,24	--	379	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
19	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	40	147,30	73,00	5892	2920	2576	0,29	12
				49,50	18,30	1980	732	95	0,11	4
		м								
20	СПрайс-лист	Труба поливинилхлоридная d 50 мм	40	85,04	--	3402	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
21	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (D 15 ММ)	70	108,60	48,90	7602	3423	3445	0,22	15
				39,60	12,20	2772	854	95	0,07	5
		м								
22	СПрайс-лист	Труба гофрированная из ПВХ d 15 мм	70	9,49	--	665	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
23	Е0121-12-1	Прокладка коробов	130	145,97	75,12	18977	9766	15674	0,40	52
				63,90	47,74	8307	6206	108	0,21	27
		м короба								
24	СПрайс-лист	Короб (пластмассовый)ПВХ 25х16	80	98,49	--	7879	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
25	СПрайс-лист	Короб (пластмассовый)ПВХ 15х10	50	63,04	--	3152	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
26	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10 (VI-К0)	4	526,00	--	2104	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
27	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	175	66,80	18,10	11690	3168	4007	0,12	21
				20,30	3,80	3553	665	95	0,02	4
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С151604-100	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10	0,175	52800,00	--	9240	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0110-669-5	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства оптико-/фото/электрические: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении	1	1401,20	1,60	1401	2	1215	8,00	8
		шт		1350,00	--	1350	--	90	--	--
30	СПрайс-лист	АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ "ФЛОКС-2"	1	33325,44	--	33325	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Оповещение о пожаре								
31	Ц0110-385-6	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 20 кг	125	1297,80	--	162225	--	157434	7,00	875
		шт		1247,00	--	155875	--	101	--	--
32	СПрайс-лист	ПРИБОР С АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ "АС-2"	125	657,74	--	82217	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0110-898-1 2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	1	742,00	305,00	742	305	517	2,00	2
		коробка		398,00	72,00	398	72	110	0,42	--
34	СПрайс-лист	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ УК-2П	22	16,41	--	361	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1650	27,70	2,10	45705	3465	31664	0,10	165
		м		19,70	0,50	32505	825	95	--	5
36	СПрайс-лист	Кабель медный сеч.: 1х2х1,5 мм2 марка КПСВВ	1650	29,75	--	49083	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
37	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	40	147,30	73,00	5892	2920	2576	0,29	12
		м		49,50	18,30	1980	732	95	0,11	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	СПрайс-лист	Труба поливинилхлоридная d 50 мм	40	85,04	--	3402	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ РЕЧЕВОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПОВЕЩЕНИЯ								
39	Ц0110-397-2	Электроакустические устройства, пульт микшерский на полу, число сквозных каналов до 8 (5 КАНАЛОВ)	1	20756,00	--	20756	--	17503	92,00	92
		шт		17330,00	--	17330	--	101	--	--
40	СПрайс-лист	МОДУЛЬНЫЙ МИКШЕР РАМ-480А	1	46564,75	--	46565	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	СПрайс-лист	УДАЛЕННАЯ МИКРОФОННАЯ ПАНЕЛЬ РАМ-05А	1	10310,77	--	10311	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	СПрайс-лист	МОДУЛЬ CD ПРОИГРЫВАТЕЛЯ РАМ-CDA	1	21619,35	--	21619	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0110-397-1 2	Электроакустические устройства, шкаф коммутации микрофонных линий на стене, количество линий до 30	1	2753,00	--	2753	--	2041	11,00	11
		шт		2021,00	--	2021	--	101	--	--
44	СПрайс-лист	МОДУЛЬ ЦИФРОВОЙ AM/FM ТЮНЕРА НА 30 СТАНЦИЙ РАМ-Т	1	8315,13	--	8315	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	СПрайс-лист	КРОНШТЕЙН ДЛЯ МОНТАЖА РАМ-480	1	2648,52	--	2649	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Ц0110-761-1	Аппаратура громкоговорящей связи типа ГСШ-1м	2	50147,00	--	100294	--	78570	104,00	208
		компл		43650,00	--	87300	--	90	--	--
47	СПрайс-лист	МИКРОФОН ДИНАМИЧЕСКИЙ МД110	2	1247,27	--	2495	--	--	--	--
		комп		--	--	--	--	--	--	--
48	Ц0110-372-1 4	Устройство цифровой регистрации	1	1397,60	--	1398	--	1369	8,00	8
		устр		1355,00	--	1355	--	101	--	--
49	СПрайс-лист	МИКРОСХЕМА ГОЛОСОВОГО ФАЙЛА С ЗАПИСАННЫМ ТРЕВОЖНЫМ СООБЩЕНИЕМ	1	0,42	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комп		--	--	--	--	--	--	--
50	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,20	--	1526	--	1296	9,00	9
		шт		1440,00	--	1440	--	90	--	--
51	СПрайс-лист	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ 2кWt APC SUA 2000j Smart-UPS	1	57220,44	--	57220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Телефонная связь блоки А,Б								
52	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	4	978,90	--	3916	--	3409	7,00	28
		шт		947,00	--	3788	--	90	--	--
53	СПрайс-лист	ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ "Vogtel 8510"	4	626,42	--	2506	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Ц0110-898-1 2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	1	742,00	305,00	742	305	517	2,00	2
		коробка		398,00	72,00	398	72	110	0,42	--
55	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10 (VI-КО)	1	526,00	--	526	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка	4	107,30	--	429	--	400	1,00	4
		шт		99,00	--	396	--	101	--	--
57	СПрайс-лист	РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ 1Р 20 (В КОМПЛЕКТЕ С МОНТАЖНОЙ КОРОБКОЙ И РАМКОЙ)	4	401,03	--	1604	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	230	27,70	2,10	6371	483	4414	0,10	23
		м		19,70	0,50	4531	115	95	--	1
59	С151604-100	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10	0,03	52800,00	--	1584	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
60	СПрайс-лист	Кабель медный сеч.:1х2х0,5 мм2 КПСВВ	200	12,90	--	2580	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		--	--	--	--	--	--	--
61	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	10	147,30	73,00	1473	730	644	0,29	3
		м		49,50	18,30	495	183	95	0,11	1
62	СПрайс-лист	Труба гофрированная из ПВХ d 32 мм	10	29,67	--	297	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
63	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (КАНАЛ ПЛИНТУС)	150	108,60	48,90	16290	7335	7382	0,22	33
		м		39,60	12,20	5940	1830	95	0,07	11
64	С151803-13	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, короб прямой, У1105 У3 (КАНАЛ ПЛИНТУС СС-СТ 15х25)	75	1760,00	--	132000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Электрочасофикация, электрозвонки								
65	Ц0110-699-1	Часы цифровые электронные подвесные	20	283,70	--	5674	--	5022	2,00	40
		шт		279,00	--	5580	--	90	--	--
66	СПрайс-лист	ЧАСЫ ЦИФРОВЫЕ КВАРЦЕВЫЕ ПЕРВИЧНЫЕ	1	6723,55	--	6724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	СПрайс-лист	ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ЦИФРОВЫЕ,СТРЕЛОЧНЫЕ УЧС-344	19	4176,12	--	79346	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	Ц0110-349-5	Аппаратура настенного типа,звонок	5	181,60	--	908	--	864	1,00	5
		шт		171,00	--	855	--	101	--	--
69	СПрайс-лист	ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ МЗ-1	5	917,68	--	4588	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	350	27,70	2,10	9695	735	6717	0,10	35
		м		19,70	0,50	6895	175	95	--	1
71	СПрайс-лист	Кабель медный сеч.:1х2х1,5 мм2 КПСВВ	240	29,75	--	7139	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		--	--	--	--	--	--	--
72	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,11	52100,00	--	5731	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
73	Ц0110-898-1 2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	22	742,00	305,00	16324	6710	11374	2,00	44
		коробка		398,00	72,00	8756	1584	110	0,42	9
74	СПрайс-лист	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ УК-2П	22	16,41	--	361	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	15	108,60	48,90	1629	734	738	0,22	3
		м		39,60	12,20	594	183	95	0,07	1
76	СПрайс-лист	Труба гофрированнаяиз ПВХ d 16 мм	15	9,49	--	142	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Телевидение								
77	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	5	1114,80	--	5574	--	5570	6,00	30
		шт		1103,00	--	5515	--	101	--	--
78	СПрайс-лист	АНТЕННА ЭФИРНАЯ VHF-I R1205	1	4760,78	--	4761	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	СПрайс-лист	АНТЕННА ЭФИРНАЯ VHF-III FX-13	1	4253,30	--	4253	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	СПрайс-лист	АНТЕННА ЭФИРНАЯ UHF-(21-69канал) ЕВ-66	1	7182,93	--	7183	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	СПрайс-лист	АНТЕННА ЭФИРНАЯ UHF-(21-37канал) ЕВ-66	1	7182,93	--	7183	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	СПрайс-лист	АНТЕННА ЭФИРНАЯ FM-50	1	5470,72	--	5471	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
83	Ц0110-513-1	Оборудование коллективного приема телевидения: станции головные настенного типа	1	3479,60	--	3480	--	3477	17,00	17
		шт		3443,00	--	3443	--	101	--	--
84	СПрайс-лист прим.	ГОЛОВНАЯ СТАНЦИЯ MATV (HIRSCHMANN) CMU-115	1	71441,71	--	71442	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	СПрайс-лист	СПЛИТТЕР	1	1106,67	--	1107	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	Ц0110-513-5	Оборудование коллективного приема телевидения: разветвители абонентские РА на стене или в металлическом шкафу	1	465,70	--	466	--	466	3,00	3
		шт		461,00	--	461	--	101	--	--
87	СПрайс-лист	ОТВЕТВИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ	1	194,82	--	195	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка микрофонная	2	107,30	--	215	--	200	1,00	2
		шт		99,00	--	198	--	101	--	--
89	СПрайс-лист	РОЗЕТКА АБОНЕНТСКАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ	2	768,72	--	1537	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	СПрайс-лист	КРЫШКА ДЛЯ РОЗЕТКИ	2	134,19	--	268	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	СПрайс-лист	РАЗЪЕМ НА КАБЕЛЬ RG-6	6	1001,77	--	6011	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	СПрайс-ЛИСТ	СОПРОТИВЛЕНИЕ	4	140,83	--	563	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	75	27,70	2,10	2078	158	1439	0,10	8
		м		19,70	0,50	1478	38	95	--	--
94	СПрайс-лист	КАБЕЛЬ RG-6	60	1,81	--	108	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	СПрайс-лист	КАБЕЛЬ RG-11	15	0,75	--	11	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
96	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	10	108,60	48,90	1086	489	492	0,22	2
		м		39,60	12,20	396	122	95	0,07	1
97	СПрайс-лист	Труба гофрированнаяиз ПВХ d 20 мм	10	11,87	--	119	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
98	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	5	114,40	7,80	572	39	234	0,29	1
		м		48,80	0,50	244	2	95	--	--
99	СПрайс-лист	МЕТАЛЛОРУКАВ d 32 мм	5	63,61	--	318	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
100	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	60	84,60	2,80	5076	168	1858	0,17	10
		м		32,40	0,20	1944	12	95	--	--
101	С12041-43 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,0133	45600,00	--	607	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	Ц0110-172-1	Оборудование станции: стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг	1	1435,90	--	1436	--	1781	8,00	8
		шт		1339,00	--	1339	--	133	--	--
103	СПрайс-лист	СТОЙКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ АНТЕНН	1	4629,19	--	4629	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Компьютерная сеть								
104	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей КОНЦЕНТРАТОР НА 8 ПОРОВ	1	4487,60	1,60	4488	2	3848	23,00	23
		шт		4275,00	--	4275	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	СПрайс-лист	КОНЦЕНТРАТОР SWITCH НА 8 ПОРТОВ D-Link DES-2110	1	7329,64	--	7330	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
106	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей КОНЦЕНТРАТОР НА 16 ПОРОВ	4	7509,60	1,60	30038	6	25758	38,00	152
				7155,00	--	28620	--	90	--	--
		шт								
107	СПрайс-лист	КОНЦЕНТРАТОР SWITCH НА 16 ПОРТОВ D-Link DES-1018 DG	4	6467,33	--	25869	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
108	СПрайс-лист	SPRINTER С 4 ВЫХОДАМИ ADSL LAN 422	1	3382,66	--	3383	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
109	СПрайс-лист	PATCH CORD RG-45 5 cat 1. 5m STP	1	293,50	--	294	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
110	СПрайс-лист	РАЗЪЕМ ИНФОРМАЦИОННЫЙ 5-е кат PJ-45	52	713,09	--	37081	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
111	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка микрофонная КОМПЬЮТЕРНАЯ РОЗЕТКА	26	107,30	--	2790	--	2600	1,00	26
				99,00	--	2574	--	101	--	--
		шт								
112	СПрайс-лист	РОЗЕТКА КОМПЬЮТЕРНАЯ PJ-45	26	1986,88	--	51659	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
113	СПрайс-лист	РАМКА ПОД РОЗЕТКИ PJ-45 НА 2 МОДУЛЯ	26	162,11	--	4215	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
114	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1520	27,70	2,10	42104	3192	29169	0,10	152
				19,70	0,50	29944	760	95	--	4
		м								
115	СПрайс-лист	КАБЕЛЬ UTR 4x2x0,5	1520	17,20	--	26139	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
116	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	240	108,60	48,90	26064	11736	11810	0,22	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		39,60	12,20	9504	2928	95	0,07	17
117	СПрайс-лист	КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 100X60,TA-GN	240	2715,74	--	651777	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	СПрайс-лист	СОЕДИНЕНИЕ НА СТЫК,GAN	15	223,15	--	3347	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
119	СПрайс-лист	УГОЛ ВНЕШНИЙ ИЗМЕНЯЕМЫЙ,NEAV	15	223,15	--	3347	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	СПрайс-лист	УГОЛ ВНУТРЕННИЙ ИЗМЕНЯЕМЫЙ,NEAV	10	553,26	--	5533	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	СПрайс-лист	УГОЛ ПЛОСКИЙ,NEAV	10	630,67	--	6307	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
122	СПрайс-лист	ЗАГЛУШКА,LAN	20	266,37	--	5327	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	СПрайс-лист	ФИКСАТОР КАБЕЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	120	13,00	--	1560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм ГИБКАЯ ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА	10	147,30	73,00	1473	730	644	0,29	3
		м		49,50	18,30	495	183	95	0,11	1
125	СПрайс-лист	Труба гофрированная из ПВХ d 32 мм	10	29,67	--	297	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Система звукоусиления актового зала								
126	Ц0110-397-2	Электроакустические устройства, пульт микшерский на полу, число сквозных каналов до 8	1	20756,00	--	20756	--	17503	92,00	92
		шт		17330,00	--	17330	--	101	--	--
127	СПрайс-лист	МОДУЛЬНЫЙ МИКШЕР PAM-340A	1	42739,79	--	42740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	СПрайс-лист	МОДУЛЬ СД ПРОИГРЫВАТЕЛЯ PAM-CДA	1	21619,35	--	21619	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
129	Ц0110-397-1 2	Электроакустические устройства, шкаф коммутации микрофонных линий на стене, количество линий до 30	1	2753,00	--	2753	--	2041	11,00	11
		шт		2021,00	--	2021	--	101	--	--
130	СПрайс-лист	МОДУЛЬ ЦИФРОВОЙ AM/FM ТЮНЕРА НА 30 СТАНЦИЙ PAM-T	1	8315,13	--	8315	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
131	СПрайс-лист	КРОНШТЕЙН ДЛЯ МОНТАЖА PAM-480	1	2498,61	--	2499	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
132	Ц0110-761-1	Аппаратура громкоговорящей связи типа ГСШ-1м	3	50147,00	--	150441	--	117855	104,00	312
		компл		43650,00	--	130950	--	90	--	--
133	СПрайс-лист	МИКРОФОН БЕСПРОВОДНОЙ С ПРИЕМНИКОМ AKG WMS	2	21507,02	--	43014	--	--	--	--
		комп		--	--	--	--	--	--	--
134	СПрайс-лист	ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ МИКРОФОНА AKG	1	5516,66	--	5517	--	--	--	--
		комп		--	--	--	--	--	--	--
135	СПрайс-лист	МИКРОФОН ДИНАМИЧЕСКИЙ MD-110	1	1247,27	--	1247	--	--	--	--
		комп		--	--	--	--	--	--	--
136	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	10	332,40	--	3324	--	3202	2,00	20
		шт		317,00	--	3170	--	101	--	--
137	СПрайс-лист	НАСТЕННАЯ ЗВУКАВАЯ КОЛОНКА CS-710	10	2646,18	--	26462	--	--	--	--
		комп		--	--	--	--	--	--	--
138	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	160	27,70	2,10	4432	336	3070	0,10	16
		м		19,70	0,50	3152	80	95	--	--
139	СПрайс-лист	КАБЕЛЬ 4x2x0,5 UTP 5e	160	18,40	--	2944	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
140	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	80	147,30	73,00	11784	5840	5153	0,29	23
		м		49,50	18,30	3960	1464	95	0,11	8
141	СПрайс-лист	Труба гофрированная из ПВХ d 32 мм	80	29,67	--	2373	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Система звукоусиления спортивного зала								
142	Ц0110-397-2	Электроакустические устройства, пульт микшерский на полу, число сквозных каналов до 8	1	20756,00	--	20756	--	17503	92,00	92
		шт		17330,00	--	17330	--	101	--	--
143	СПрайс-лист	МОДУЛЬНЫЙ МИКШЕР PAM-340A	1	42739,79	--	42740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
144	СПрайс-лист	МОДУЛЬ СД ПРОИГРЫВАТЕЛЯ PAM-CДA	1	21619,35	--	21619	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
145	Ц0110-397-1 2	Электроакустические устройства, шкаф коммутации микрофонных линий на стене, количество линий до 30	1	2753,00	--	2753	--	2041	11,00	11
		шт		2021,00	--	2021	--	101	--	--
146	СПрайс-лист	МОДУЛЬ ЦИФРОВОЙ AM/FM ТЮНЕРА НА 30 СТАНЦИЙ PAM-T	1	8315,13	--	8315	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
147	СПрайс-лист	КРОНШТЕЙН ДЛЯ МОНТАЖА PAM-480	1	2498,61	--	2499	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
148	Ц0110-761-1	Аппаратура громкоговорящей связи типа ГСШ-1м	3	50147,00	--	150441	--	117855	104,00	312
		комп		43650,00	--	130950	--	90	--	--
149	СПрайс-лист	МИКРОФОН БЕСПРОВОДНОЙ С ПРИЕМНИКОМ AKG WMS	2	21507,02	--	43014	--	--	--	--
		комп		--	--	--	--	--	--	--
150	СПрайс-лист	ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ МИКРОФОНА AKG	1	5516,66	--	5517	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комп								
151	СПрайс-лист	МИКРОФОН ДИНАМИЧЕСКИЙ MD-110	1	1247,27	--	1247	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комп								
152	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	10	332,40	--	3324	--	3202	2,00	20
				317,00	--	3170	--	101	--	--
		шт								
153	СПрайс-лист	НАСТЕННАЯ ЗВУКАВАЯ КОЛОНКА CS-710	10	2646,18	--	26462	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комп								
154	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	160	27,70	2,10	4432	336	3070	0,10	16
				19,70	0,50	3152	80	95	--	--
		м								
155	СПрайс-лист	КАБЕЛЬ 4x2x0,5 UTP 5e	160	18,40	--	2944	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
156	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	80	147,30	73,00	11784	5840	5153	0,29	23
				49,50	18,30	3960	1464	95	0,11	8
		м								
157	СПрайс-лист	Труба гофрированная из ПВХ d 32 мм	80	29,67	--	2373	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3183579	88288			4175
			Тенге			951165	25210			137
	Стоимость оборудования -		Тенге			807683				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			807683				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2375288				
	Материалы -		Тенге			157223				
	Всего заработная плата -		Тенге				976376,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1178611				
		Накладные расходы -	Тенге			923383				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							462
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				138508,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			197920				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3496592				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4774
		Сметная заработная плата -	Тенге				1114883,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			607				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			607				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			644				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4304919				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4774
		Сметная заработная плата -	Тенге				1114883,00			
		РАЗДЕЛ 2.Блок Б СМЕТА 02-02-01 Общестроительные работы								
		Фасад								
158	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	67,5	7627,27	378,22	514841	25530	250290	20,04	1353
		м3		3566,25	141,75	240722	9568	100	0,69	47
159	С11031-102	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 200	65,48	5510,00	--	360767	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
160	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,573	8679,65	422,15	4973	242	5690	56,40	32
		т		8257,50	157,50	4732	90	118	0,77	--
161	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,573	50600,00	--	28994	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
162	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	1350	979,76	4,92	1322676	6642	276299	1,15	1553
		м2		193,05	1,87	260618	2524	105	0,01	12
163	Е0115-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм "АСПОЛ"	1350	416,46	2,16	562221	2916	95554	0,32	434
		м2		66,60	0,81	89910	1093	105	--	5
164	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	1350	101,33	1,65	136789	2228	25161	0,09	125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		17,12	0,63	23112	850	105	--	4
165	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен ЦОКОЛЬ	132,54	2376,68	2,56	315005	339	58690	2,55	338
		м2		420,75	0,97	55766	129	105	--	1
		Крыльца								
		Крыльцо Кр-1								
166	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В10	0,81	8947,58	--	7248	--	565	3,66	3
		м3		567,00	--	459	--	123	--	--
167	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,01	5239,08	327,33	53	3	21	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	19	1	105	0,60	--
168	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01	41200,00	--	414	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
169	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	3,15	558,69	23,26	1760	73	1045	1,57	5
		м2		261,00	8,71	822	27	123	0,04	--
		Крыльцо Кр-2								
170	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В10	1,36	8947,58	--	12169	--	948	3,66	5
		м3		567,00	--	771	--	123	--	--
171	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0141	5239,08	327,33	74	5	30	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	27	2	105	0,60	--
172	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0141	41200,00	--	582	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	5,04	558,69	23,26	2816	117	1672	1,57	8
		м2		261,00	8,71	1315	44	123	0,04	--
174	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0078	93997,62	304,24	733	2	272	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	258	1	105	0,56	--
175	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1	0,1009	13711,47	5475,87	1383	553	599	28,90	3
		т		5040,00	1552,87	509	157	90	5,46	1
176	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1009	133700,00	--	13490	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
177	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,93	148,40	0,07	434	--	332	0,65	2
		м2		108,00	0,02	316	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3287421	38650			3862
			Тенге			679355	14487			70
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3272547				
		Материалы -	Тенге			1834837				
		Всего заработная плата -	Тенге				693177,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			390756				
		Местные материалы -	Тенге			330009				
		Накладные расходы -	Тенге			716568				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							358
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				107485,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			239347				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4228462				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4287
		Сметная заработная плата -	Тенге				800663,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			14874				
		Материалы -	Тенге			322				
		Всего заработная плата -	Тенге				665,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13490				
		Накладные расходы -	Тенге			599				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				90,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			928				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			16401				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				755,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4244863				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4291
		Сметная заработная плата -	Тенге				801418,00			
		РАЗДЕЛ 3.Блок В СМЕТА 02-03-01 Общестроительные работы								
		Полы								
178	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	77,7	5447,36	261,86	423260	20347	57199	3,44	267
		м3		499,50	99,00	38811	7692	123	0,48	37
		Тип Д-1 = 562,5м2								
179	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	45	1082,44	--	48710	--	26277	3,10	140
		м3		474,75	--	21364	--	123	--	--
180	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	562,5	464,28	6,38	261158	3589	49760	0,45	251
		м2		69,53	2,39	39111	1344	123	0,01	7
181	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	562,5	1905,05	11,03	1071588	6204	68717	0,60	338
		м2		95,18	4,14	53539	2329	123	0,02	11
182	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	601,88	109,84	0,46	66110	277	9047	0,08	46
		м		12,04	0,18	7247	108	123	--	--
183	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	562,5	167,96	1,88	94480	1058	46671	0,47	263
		м2		78,30	0,72	44044	405	105	--	2
		Тип К-1 = 57,63м2								
184	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	57,63	34,81	2,62	2006	151	815	0,07	4
		м2		10,51	0,99	606	57	123	--	--
185	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В7,5	4,61	8942,18	--	41227	--	3215	3,66	17
		м3		567,00	--	2614	--	123	--	--
186	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	57,63	221,38	9,95	12758	573	3965	0,36	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		52,20	3,74	3008	216	123	0,02	1
187	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	57,63	340,45	18,42	19620	1062	6582	0,42	24
		м2		85,95	6,91	4953	398	123	0,03	2
188	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	57,63	221,38	9,95	12758	573	3965	0,36	21
		м2		52,20	3,74	3008	216	123	0,02	1
189	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов НА Р-РЕ М150	57,63	1441,04	11,72	83047	675	12481	1,06	61
		м2		171,68	4,39	9894	253	123	0,02	1
190	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	60,51	29,20	0,22	1767	13	1384	0,10	6
		м		18,50	0,09	1119	5	123	--	--
191	Е0115-165-8	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным ПЛИНТУСА	5,76	173,10	1,88	998	11	478	0,47	3
		м2		78,30	0,72	451	4	105	--	--
		Тип П-1 = 235,02м2								
192	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	235,02	34,81	2,62	8182	616	3324	0,07	16
		м2		10,51	0,99	2470	233	123	--	1
193	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В7,5	18,8	8942,18	--	168127	--	13112	3,66	69
		м3		567,00	--	10661	--	123	--	--
194	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов НА Р-РЕ М150	235,02	298,64	11,72	70186	2754	50897	1,06	249
		м2		171,68	4,39	40348	1032	123	0,02	5
195	С11011-4168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	239,72	1180,00	--	282870	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	246,77	29,20	0,22	7206	54	5643	0,10	26
		м		18,50	0,09	4565	22	123	--	--
197	Е0115-165-8	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным ПЛИНТУСА	23,5	173,10	1,88	4068	44	1950	0,47	11
		м2		78,30	0,72	1840	17	105	--	--
		Тип Д-2 = 500+590,3=1090,3м2								
198	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	1090,3	266,09	2,58	290118	2813	70406	0,32	351
		м2		51,53	0,97	56183	1058	123	--	5
199	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	1090,3	1905,05	11,03	2077072	12026	133195	0,60	655
		м2		95,18	4,14	103775	4514	123	0,02	22
200	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	1166,62	109,84	0,46	128142	537	17535	0,08	89
		м		12,04	0,18	14046	210	123	--	1
201	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	1090,3	167,96	1,88	183131	2050	90463	0,47	509
		м2		78,30	0,72	85370	785	105	--	4
		Тип К-2 = 57,63+28,93=86,56м2								
202	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	86,56	221,38	9,95	19163	861	5956	0,36	31
		м2		52,20	3,74	4518	324	123	0,02	2
203	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	86,56	340,45	18,42	29469	1594	9887	0,42	36
		м2		85,95	6,91	7440	598	123	0,03	3
204	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	86,56	221,38	9,95	19163	861	5956	0,36	31
		м2		52,20	3,74	4518	324	123	0,02	2
205	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов НА Р-РЕ М150	86,56	1441,04	11,72	124736	1014	18746	1,06	92
		м2		171,68	4,39	14861	380	123	0,02	2
206	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	90,89	29,20	0,22	2654	20	2078	0,10	9
		м		18,50	0,09	1681	8	123	--	--
207	Е0115-165-8	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным ПЛИНТУСА	8,66	173,10	1,88	1498	16	718	0,47	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		78,30	0,72	678	6	105	--	--
		Тип П-2 = 297,5+235,4=532,9м2								
208	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩ.45ММ	532,9	63,08	9,95	33615	5302	36667	0,36	190
		м2		52,20	3,74	27817	1993	123	0,02	10
209	Е0111-11-2 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	532,9	3,90	2,01	2078	1071	1730	0,01	7
		м2		1,89	0,75	1007	400	123	--	2
210	Е0106-47-20	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 200	35,33	481,32	197,82	17006	6989	14522	2,01	71
		м3		283,50	107,95	10016	3814	105	0,55	19
211	С11011-1008 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400	33,92	10600,00	--	359531	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
212	С143008-95	Песок кварцевый	67,84	457,00	--	31001	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
213	С143101-1	Вода	26,5	5,00	--	132	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
214	С11011-704	Пудра алюминиевая ПП-1	0,0141	270800,00	--	3827	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
215	С11011-433	Мыло твердое хозяйственное 72%	44,16	47,00	--	2076	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
216	С11011-441	Натрий сернокислый /сульфат натрия/ технический, марки А, I сорта	0,1413	14500,00	--	2049	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
217	С11011-280	Дисперсия поливинилацетатная пластифицированная	678,36	438,00	--	297122	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг								
218	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов НА Р-РЕ М150	532,9	298,64	11,72	159145	6246	115408	1,06	565
				171,68	4,39	91488	2339	123	0,02	11
		м2								
219	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	543,56	1180,00	--	641398	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
220	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	559,54	29,20	0,22	16339	123	12794	0,10	58
				18,50	0,09	10352	50	123	--	--
		м								
221	Е0115-165-8	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным ПЛИНТУСА	53,21	173,10	1,88	9210	100	4415	0,47	25
				78,30	0,72	4166	38	105	--	--
		м2								
		Внутрения отделка помещений								
		Потолок								
222	Е0115-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ	2609,41	298,20	2,39	778126	6236	412927	0,69	1810
				149,81	0,90	390916	2348	105	--	12
		м2								
223	Е0115-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм ШПАКЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	2609,41	301,00	2,39	785432	6236	412927	0,69	1810
				149,81	0,90	390916	2348	105	--	12
		м2								
224	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	2609,41	253,73	2,33	662086	6080	122007	0,26	678
				43,65	0,88	113901	2296	105	--	11
		м2								
225	Е0115-169-6	Вычитается позиция: Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	2609,41	-26,60	-0,05	-69410	-130	-72799	-0,15	-391

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		-26,55	-0,02	-69280	-52	105	--	--
		Стены и перегородки								
226	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	4516,46	298,23	4,07	1346936	18361	648033	0,74	3342
		м2		135,68	0,97	612793	4381	105	0,05	234
227	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм ШПАКЛЕВКА	4143,06	241,57	2,26	1000839	9363	441851	0,49	2016
		м2		100,71	0,86	417248	3563	105	--	17
228	Е0115-169-5	Вычитается позиция: Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	4143,06	-19,22	-0,05	-79630	-207	-83481	-0,11	-452
		м2		-19,17	-0,02	-79422	-83	105	--	--
229	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	3101,01	274,88	2,10	852406	6512	214314	0,39	1209
		м2		65,03	0,79	201659	2450	105	--	12
230	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	1042,05	141,48	1,88	147429	1959	86460	0,47	488
		м2		78,30	0,72	81593	750	105	--	4
231	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	425,24	1861,06	2,10	791397	893	149038	2,00	850
		м2		333,00	0,79	141605	336	105	--	2
		Фасад								
232	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	67,5	7627,27	378,22	514841	25530	250290	20,04	1353
		м3		3566,25	141,75	240722	9568	100	0,69	47
233	С11031-102	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 200	65,48	5510,00	--	360767	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
234	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,573	8679,65	422,15	4973	242	5690	56,40	32
		т		8257,50	157,50	4732	90	118	0,77	--
235	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,573	50600,00	--	28994	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
236	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	1350	979,76	4,92	1322676	6642	276299	1,15	1553
		м2		193,05	1,87	260618	2524	105	0,01	12
237	Е0115-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм "АСПОЛ"	1350	416,46	2,16	562221	2916	95554	0,32	434
		м2		66,60	0,81	89910	1093	105	--	5
238	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	1350	101,33	1,65	136789	2228	25161	0,09	125
		м2		17,12	0,63	23112	850	105	--	4
239	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен ЦОКОЛЬ	132,54	2376,68	2,56	315005	339	58690	2,55	338
		м2		420,75	0,97	55766	129	105	--	1
		Крыльца								
		Крыльцо Кр-1								
240	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В10	0,81	8947,58	--	7248	--	565	3,66	3
		м3		567,00	--	459	--	123	--	--
241	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,01	5239,08	327,33	53	3	21	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	19	1	105	0,60	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
242	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,01	41200,00	--	414	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
243	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	3,15	558,69	23,26	1760	73	1045	1,57	5
		м2		261,00	8,71	822	27	123	0,04	--
		Крыльцо Кр-2								
244	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В10	1,36	8947,58	--	12169	--	948	3,66	5
		м3		567,00	--	771	--	123	--	--
245	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0141	5239,08	327,33	74	5	30	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	27	2	105	0,60	--
246	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0141	41200,00	--	582	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
247	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	5,04	558,69	23,26	2816	117	1672	1,57	8
		м2		261,00	8,71	1315	44	123	0,04	--
248	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0078	93997,62	304,24	733	2	272	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	258	1	105	0,56	--
249	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1	0,1009	13711,47	5475,87	1383	553	599	28,90	3
		т		5040,00	1552,87	509	157	90	5,46	1
250	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1009	133700,00	--	13490	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
251	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,93	148,40	0,07	434	--	332	0,65	2
		м2		108,00	0,02	316	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			16632836	173580			19777
			Тенге			3608853	63998			524
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16617962				
	Материалы -		Тенге			8129846				
	Всего заработная плата -		Тенге				3672186,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1979630				
	Местные материалы -		Тенге			2727114				
		Накладные расходы -	Тенге			3953806				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1977
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				593071,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1234306				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21806075				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22275
		Сметная заработная плата -	Тенге				4265257,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14874				
	Материалы -		Тенге			322				
	Всего заработная плата -		Тенге				665,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13490				
		Накладные расходы -	Тенге			599				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				90,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			928				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			16401				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				755,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			21822476				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22279
		Сметная заработная плата -	Тенге				4266012,00			
		РАЗДЕЛ 4.Блок Г СМЕТА 02-04-01 Общестроительные работы								
		Фундаменты								
		Полы								
252	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	41,7	5447,36	261,86	227155	10920	30698	3,44	143
		м3		499,50	99,00	20829	4128	123	0,48	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип ТД110 = 651,87м2								
253	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	651,87	34,81	2,62	22694	1708	9221	0,07	44
		м2		10,51	0,99	6851	645	123	--	3
254	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	651,87	464,28	6,38	302651	4159	57665	0,45	291
		м2		69,53	2,39	45325	1558	123	0,01	8
255	Е0111-35-2	Устройство покрытий из щитов деревянных реечных	651,87	108,77	5,32	70902	3468	80621	0,55	356
		м2		98,55	2,00	64242	1304	123	0,01	6
256	Е0111-33-2п рим	Устройство покрытий дощатых РЕЙКИ 55Х70	651,87	127,96	11,03	83411	7190	79635	0,60	392
		м2		95,18	4,14	62045	2699	123	0,02	13
257	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	35,85	13800,00	--	494769	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
258	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	35,85	131,98	0,55	4732	20	287	0,04	1
		м2		6,48	0,20	232	7	120	--	--
259	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	697,5	109,84	0,46	76613	321	10484	0,08	53
		м		12,04	0,18	8398	126	123	--	1
260	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	651,87	167,96	1,88	109491	1226	54086	0,47	304
		м2		78,30	0,72	51041	469	105	--	2
		Внутренняя отделка помещений								
		Стены и перегородки								
261	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	562,25	298,23	4,07	167679	2286	80673	0,74	416
		м2		135,68	0,97	76286	545	105	0,05	29
262	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм ШПАКЛЕВКА	562,25	241,57	2,26	135823	1271	59963	0,49	274
		м2		100,71	0,86	56624	484	105	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
263	Е0115-169-5	Вычитается позиция: Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	562,25	-19,22	-0,05	-10806	-28	-11329	-0,11	-61
		м2		-19,17	-0,02	-10778	-11	105	--	--
264	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	407,35	274,88	2,10	111972	855	28152	0,39	159
		м2		65,03	0,79	26490	322	105	--	2
265	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	154,9	141,48	1,88	21915	291	12852	0,47	72
		м2		78,30	0,72	12129	112	105	--	1
		Узлы крепления спортивных снарядов к стенам и перекрытиям								
266	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,2215	175710,10	1826,10	38916	404	2726	42,70	9
		т		8100,00	690,75	1794	153	140	3,37	1
267	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	6,42	2234,73	99,18	14353	637	888	0,59	4
		м2		116,55	37,15	749	239	90	0,18	1
268	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	6,42	49,69	0,04	319	--	48	0,04	--
		м2		8,32	--	53	--	90	--	--
		Фасад								
269	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	29,84	7627,27	378,22	227567	11285	110632	20,04	598
		м3		3566,25	141,75	106403	4229	100	0,69	21
270	С11031-102	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 200	28,94	5510,00	--	159464	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
271	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,24	8679,65	422,15	2083	101	2383	56,40	14
		т		8257,50	157,50	1982	38	118	0,77	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
272	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,24	50600,00	--	12144	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
273	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	596,72	979,76	4,92	584642	2936	122128	1,15	686
		м2		193,05	1,87	115197	1116	105	0,01	5
274	Е0115-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм "АСПОЛ"	596,72	416,46	2,16	248510	1289	42236	0,32	192
		м2		66,60	0,81	39742	483	105	--	2
275	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	596,72	101,33	1,65	60463	985	11121	0,09	55
		м2		17,12	0,63	10216	376	105	--	2
276	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен ЦОКОЛЬ	61,97	2376,68	2,56	147283	159	27441	2,55	158
		м2		420,75	0,97	26074	60	105	--	--
		КрыльцО								
277	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В12,5	2,18	8947,58	--	19506	--	1520	3,66	8
		м3		567,00	--	1236	--	123	--	--
278	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0278	5239,08	327,33	145	9	59	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	52	3	105	0,60	--
279	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0278	41200,00	--	1144	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
280	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	9,64	558,69	23,26	5386	224	3198	1,57	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		261,00	8,71	2516	84	123	0,04	--
281	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0068	93997,62	304,24	638	2	237	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	225	1	105	0,56	--
282	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1	0,0407	13711,47	5475,87	558	223	241	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	205	63	90	5,46	--
283	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0407	133700,00	--	5440	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
284	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,18	148,40	0,07	175	--	134	0,65	1
		м2		108,00	0,02	127	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3347738	51939			4189
			Тенге			726284	19232			120
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3341740				
	Материалы -		Тенге			1361018				
	Всего заработная плата -		Тенге				745248,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			667522				
	Местные материалы -		Тенге			535405				
		Накладные расходы -	Тенге			817760				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							409
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				122664,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			249570				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4409070				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4716
		Сметная заработная плата -	Тенге				867912,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5998				
	Материалы -		Тенге			130				
	Всего заработная плата -		Тенге				268,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5440				
		Накладные расходы -	Тенге			241				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			374				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6614				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				304,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4415684				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4718
		Сметная заработная плата -	Тенге				868217,00			

РАЗДЕЛ 5.Блок Г СМЕТА 02-04-02 Отопление, вентиляция

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отопление								
285	СПрайс-лист	Кран шаровый диам.15 мм 11Б27п1	4	134,82	--	539	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
286	СПрайс-лист	Кран шаровый диам.40 мм 11Б27п1	2	825,18	--	1650	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
287	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	44,7	4331,44	35,77	193615	1599	7158	0,70	31
				111,70	13,40	4993	599	128	0,07	3
		1кВт								
288	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	2	266,48	3,96	533	8	137	0,30	1
				52,20	1,49	104	3	128	0,01	--
		м								
289	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	35	264,48	3,96	9257	139	2405	0,30	10
				52,20	1,49	1827	52	128	0,01	--
		м								
290	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	46	422,48	3,96	19434	182	3161	0,30	14
				52,20	1,49	2401	69	128	0,01	--
		м								
291	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	121	472,48	3,96	57170	479	8316	0,30	36
				52,20	1,49	6316	180	128	0,01	1
		м								
292	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	28	62,81	--	1759	--	831	0,12	3
				23,18	--	649	--	128	--	--
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
293	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	204	10,99	--	2242	--	2791	0,05	10
		м		10,69	--	2181	--	128	--	--
294	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	85,44	148,40	0,07	12679	6	9691	0,65	55
		м2		108,00	0,02	9228	2	105	--	--
		Вентиляция								
295	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	8,4	1645,51	11,11	13822	93	2610	1,48	12
		м2		238,61	4,16	2004	35	128	0,02	--
296	С131312-76	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,5 м2	2	894,00	--	1788	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
297	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	22	200,00	--	4400	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			318889	2506			173
			Тенге			29703	940			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12679				
		Материалы -	Тенге			3445				
		Всего заработная плата -	Тенге				9229,00			
		Накладные расходы -	Тенге			9691				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1454,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1342				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23712				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата -	Тенге				10683,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			306210				
		Материалы -	Тенге			274846				
		Всего заработная плата -	Тенге				21414,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8378				
		Местные материалы -	Тенге			10				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сдача и испытание -		Тенге			311				
		Накладные расходы -	Тенге			27410				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4111,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20017				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			353637				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							136
		Сметная заработная плата -	Тенге				25525,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			377348				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							196
		Сметная заработная плата -	Тенге				36208,00			
		РАЗДЕЛ 6.СМЕТА 06-04 Внеплощадочные сети водопровода, канализации								
		Земляные работы								
298	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1174,83	27,84	26,18	32701	30751	10097	0,01	14
		м3		1,66	7,20	1950	8459	97	0,03	29
299	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 и-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	36,33	262,72	--	9546	--	10787	1,85	67
		м3		262,72	--	9546	--	113	--	--
300	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	861,16	3,35	3,35	2886	2886	971	--	--
		м3		--	1,16	--	1001	97	--	3
301	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	215,29	122,18	--	26304	--	29724	0,89	191
		м3		122,18	--	26304	--	113	--	--
302	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	861,16	21,55	4,52	18555	3889	14226	0,11	93
		м3		17,03	--	14665	--	97	--	--
		Водопровод хоз-питьевой В1								
303	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,972	58881,69	25695,31	57233	24976	50403	194,00	189
				33075,00	6813,45	32149	6623	130	26,38	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
304	С130804-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм 110Х6,6ММ	981,72	567,00	--	556635	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
305	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,972	8287,75	--	8056	--	10150	51,50	50
		км		8032,50	--	7808	--	130	--	--
306	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	395,00	--	395	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
307	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,60	1
		фланец		126,00	--	252	--	130	--	--
308	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	492,00	--	984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
309	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм СВОБОДНЫЕ	2	2350,00	--	4700	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
310	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм ПАТРУБОК	0,3	70074,97	10674,97	21022	3202	20614	270,00	81
		км		48825,00	4032,00	14648	1210	130	19,69	6
311	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	0,3	714,00	--	214	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312	Е0122-38-14	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 1000 мм	1	27810,03	3161,65	27810	3162	5707	15,76	16
				3195,00	1194,75	3195	1195	130	5,83	6
		врезка								
313	Ц0112-902-1 прим	Арматура для воды и пара на условное давление до 6,3 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 100 мм	1	6204,00	1236,00	6204	1236	3603	20,00	20
				3893,00	110,00	3893	110	90	0,64	1
		шт								
314	СПрайс-лсит	Седловой отвод с электронагревателем диам.1000х100	1	59265,25	--	59265	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
		Водопровод противопожарный В2								
315	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,468	58881,69	25695,31	27557	12025	24268	194,00	91
				33075,00	6813,45	15479	3189	130	26,38	12
		км								
316	С130804-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм 110Х6,6ММ	504,73	567,00	--	286182	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
317	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	395,00	--	395	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
318	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,60	1
				126,00	--	252	--	130	--	--
		фланец								
319	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	492,00	--	984	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
320	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм СВОБОДНЫЕ	2	2350,00	--	4700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл								
321	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм ПАТРУБОК	0,3	70074,97	10674,97	21022	3202	20614	270,00	81
				48825,00	4032,00	14648	1210	130	19,69	6
		км								
322	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	0,3	714,00	--	214	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
323	Е0122-38-14	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 1000 мм	1	27810,03	3161,65	27810	3162	5707	15,76	16
				3195,00	1194,75	3195	1195	130	5,83	6
		врезка								
324	Ц0112-902-1 прим	Арматура для воды и пара на условное давление до 6,3 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 100 мм	1	6204,00	1236,00	6204	1236	3603	20,00	20
				3893,00	110,00	3893	110	90	0,64	1
		шт								
325	СПрайс-лист	Седловой отвод с электронагревателем диам.1000х100	1	59265,25	--	59265	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
		Водомерный узел №1								
326	Е0109-53-3	Монтаж стелляжей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах ОПОРА ОП-2	0,01	16367,84	681,42	164	7	133	95,00	1
				14670,00	132,75	147	1	90	0,65	--
		т								
327	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,01	154400,00	--	1544	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
328	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,29	24,84	0,02	7	--	1	0,02	--
				4,16	--	1	--	90	--	--
		м2								
329	Е0116-23-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 100 мм и диам. водомера до 80 мм	1	3680,72	191,02	3681	191	1996	8,99	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1узел		1487,25	72,00	1487	72	128	0,35	--
330	С131102-6пр им	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные ВТ-50	1	11400,00	--	11400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
331	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б8бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	331,00	--	331	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
332	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	2	338,00	--	676	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
333	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,40	3
		шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	--
334	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	6480,00	--	12960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
335	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,60	2
		фланец		126,00	--	504	--	130	--	--
336	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	492,00	--	1968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
337	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм СВОБОДНЫЕ	2	2350,00	--	4700	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
338	СПрайс-лист	Втулка под фланец диам.110 мм	2	929,42	--	1859	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водомерный узел №2								
339	E0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах ОПОРА ОП-2	0,01	16367,84	681,42	164	7	133	95,00	1
		т		14670,00	132,75	147	1	90	0,65	--
340	C12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,01	154400,00	--	1544	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
341	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,29	24,84	0,02	7	--	1	0,02	--
		м2		4,16	--	1	--	90	--	--
342	E0116-23-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 100 мм и диам. водомера до 80 мм	1	3680,72	191,02	3681	191	1996	8,99	9
		1узел		1487,25	72,00	1487	72	128	0,35	--
343	C131102-11	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные ВТ-65	1	15600,00	--	15600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
344	C130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б86к1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	331,00	--	331	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
345	C130810-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	2	330,00	--	660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
346	E0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,40	3
		шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	--
347	C130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	6480,00	--	12960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
348	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,60	2
		фланец		126,00	--	504	--	130	--	--
349	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	492,00	--	1968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
350	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм СВОБОДНЫЕ	2	2350,00	--	4700	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
351	СПрайс-лист	Втулка под фланец диам.110 мм	2	929,42	--	1859	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Канализации								
352	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,3945	465331,02	1733,92	183573	684	31600	361,00	142
		км		60966,00	650,25	24051	257	130	3,17	1
		Водопроводные колодцы								
		Водопроводные колодцы диам.2000 мм (1шт)								
353	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,34	3607,98	1879,87	8443	4399	6005	8,86	21
		м3		1435,50	538,43	3359	1260	130	2,06	5
354	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100) УПОРЫ	0,08	7790,00	--	623	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
355	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм КЦ-20.9, КЦ-20.9а	1,78	10300,00	--	18334	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
356	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	1	896,40	--	896	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
357	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,14	32100,00	--	36594	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
358	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,14	-134,00	--	-153	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
359	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,14	-250,00	--	-285	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
360	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,42	94,00	--	227	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
361	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0138	133700,00	--	1850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
362	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений решеток стремянки	0,4014	89,06	--	36	--	35	0,52	--
		м2		82,80	--	33	--	105	--	--
363	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Водопроводные колодцы диам.1500 мм (1шт)								
364	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,42	3607,98	1879,87	5123	2669	3644	8,86	13
		м3		1435,50	538,43	2038	765	130	2,06	3
365	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100) УПОРЫ	0,08	7790,00	--	623	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
366	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм КЦ-15.9, КЦ-15.9а	1,78	8170,00	--	14543	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
367	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	1	896,40	--	896	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
368	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,65	32100,00	--	20865	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
369	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,65	-134,00	--	-87	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
370	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,65	-250,00	--	-163	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
371	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,5	94,00	--	141	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
372	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0138	133700,00	--	1850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
373	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений решеток стремянки	0,4014	89,06	--	36	--	35	0,52	--
		м2		82,80	--	33	--	105	--	--
374	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Отмостка								
375	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	10,68	34,81	2,62	372	28	151	0,07	1
		м2		10,51	0,99	112	11	123	--	--
376	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,6	8666,06	--	13883	--	1117	3,66	6
		м3		567,00	--	908	--	123	--	--
		Канализационные колодцы диам.1000мм (12шт)								
377	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	6.8	6154,88	2308,84	41853	15700	27852	13,87	94
		м3		2286,00	864,68	15545	5880	130	4,22	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
378	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100) УПОРЫ	4,41	7790,00	--	34354	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
379	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ КЦ-10.6	2,95	6132,00	--	18089	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
380	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ КЦ-10.9	8,9	5110,00	--	45479	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
381	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	12	896,40	--	10757	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
382	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	3,36	32100,00	--	107856	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
383	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	3,36	-134,00	--	-450	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
384	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	3,36	-250,00	--	-840	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
385	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	11,21	94,00	--	1054	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
386	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1661	133700,00	--	22205	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
387	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений решеток стремянки	4,82	89,06	--	429	--	419	0,52	2
		м2		82,80	--	399	--	105	--	--
388	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	12	8060,00	--	96720	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Отмостка								
389	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	64,08	34,81	2,62	2231	168	906	0,07	4
		м2		10,51	0,99	673	63	123	--	--
390	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	9,61	8666,06	--	83298	--	6704	3,66	35
		м3		567,00	--	5450	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2140507	114100			1279
			Тенге			209684	32709			134
Стоимость оборудования -			Тенге			118531				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			118531				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			12408				
Материалы -			Тенге			2150				
Всего заработная плата -			Тенге				8006,00			
		Накладные расходы -	Тенге			7205				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1081,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1177				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			20790				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				9087,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1775488				
	Материалы -		Тенге			221315				
	Всего заработная плата -		Тенге				230972,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			842817				
	Местные материалы -		Тенге			401509				
		Накладные расходы -	Тенге			284942				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							142
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42741,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			123626				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2184055				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1494
		Сметная заработная плата -	Тенге				273713,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			29321				
	Материалы -		Тенге			20				
	Всего заработная плата -		Тенге				296,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28994				
		Накладные расходы -	Тенге			266				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1775				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			31363				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				336,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			204760				
	Материалы -		Тенге			4005				
	Всего заработная плата -		Тенге				3119,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			197398				
		Накладные расходы -	Тенге			3992				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				599,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12525				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			221276				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3717,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2576015				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1561
		Сметная заработная плата -	Тенге				286853,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			28910970	469063			33455
			Тенге			6205046	156577			991

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			926214				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			926214				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2387696				
		Материалы -	Тенге			159373				
		Всего заработная плата -	Тенге				984382,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1178611				
		Накладные расходы -	Тенге			930589				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							465
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				139588,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			199097				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3517382				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4819
		Сметная заработная плата -	Тенге				1123970,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25021024				
		Материалы -	Тенге			11550462				
		Всего заработная плата -	Тенге				5350813,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3881332				
		Местные материалы -	Тенге			3994036				
		Накладные расходы -	Тенге			5782767				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2891
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				867415,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1848227				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32652018				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32832
		Сметная заработная плата -	Тенге				6218228,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			65067				
		Материалы -	Тенге			795				
		Всего заработная плата -	Тенге				1895,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			61415				
		Накладные расходы -	Тенге			1705				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				256,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4006				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			70778				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2151,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			510969				
		Материалы -	Тенге			278851				
		Всего заработная плата -	Тенге				24532,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			205776				
		Местные материалы -	Тенге			10				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сдача и испытание -			Тенге			311				
		Накладные расходы -	Тенге			31401				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4710,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32542				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			574913				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							157
		Сметная заработная плата -	Тенге				29243,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			37741305				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37819
		Сметная заработная плата -	Тенге				7373592,00			

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	37 741 305
Итого с временными, 1,8 %	38 403 977
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	38 666 321
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	38 816 232
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	39 191 010
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	87 535 015
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1 750 700
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	89 285 715
Налог на добавленную стоимость, 12 %	10 714 286
Итого с НДС	100 000 000

ИНЖЕНЕР:

главный специалист ОТН
ТОО "Шымкент Курделі Құрылыс"
_____ Абдраиев Б.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Корпорация Атамекен"
_____ М.Толтебаев