Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Шымкент"

Форма 2

Инженер: ТОО "Шымкент Күрделі Құрылыс". Договор №188 от 21.08.2012 г.

Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен". Договор №182 от 13.08.2012 г.

Авторский надзор ТОО "ARNA ПРОЕКТ". Договор №194 от 22.08.2012 г.

Наименование Строительство школы на 1200 мест в населенном пункте "Ворошиловка" г.Шымкент ЮКО

Акт приемки выполненных работ за август 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. БЛОК Д								
		Плиты перекрытия (АС-20,21)								
1	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	128	1884,50	334,01	241215	42754	108006	2,10	269
		шт		482,95	119,76	61818	15330	140	0,39	49
2	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	244	2576,43	551,32	628649	134522	277430	2,74	669
		шт		612,15	200,00	149364	48801	140	0,66	161
3	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	2310,08	4320,24	--	9980092	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	С143017-61-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м	440,96	27,34	--	12057	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
5	С143017-74-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 7,06-7,35 м	1869,12	667,18	--	1247032	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	1161,12	76,44	0,10	88751	111	118055	0,30	346
		м		72,60	0,03	84293	32	140	--	--

		Участки монолитные УМ-1,УМ-2 (АС-50,51)								
7	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм В20	36,12	21042,40	524,84	760051	18957	126517	14,20	513
		м3		3137,64	198,25	113332	7161	105	0,71	26
8	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	4,628	83670,40	--	387227	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,16	88865,62	--	103084	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Участок монолитный УМ-3 (АС-52)								
10	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м В15	6,56	22067,33	518,44	144762	3401	21287	13,00	85
		м3		2894,63	195,86	18989	1285	105	0,70	5
11	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,348	82713,39	--	28784	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,188	88045,32	--	16553	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,044	94334,28	--	4151	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,352	84900,85	--	29885	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

15	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,04	94060,84	--	3762	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,032	76041,63	--	2433	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1	0,068	96300,08	415,95	6548	28	956	58,00	4
		1т		13227,31	156,88	899	11	105	0,56	--
18	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,068	54959,97	--	3737	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	4,48	5660,77	335,94	25360	1505	3460	2,71	12
		м3		522,94	126,12	2343	565	119	0,45	2
		Антисейсмический пояс (АС-20,21)								
20	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке В12,5	50,48	16760,15	432,04	846052	21809	107784	8,25	416
		м3		1870,28	163,23	94412	8240	105	0,58	29
21	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	3,208	97205,32	--	311835	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,996	94334,28	--	93957	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Плита монолитная ПЛМ-1								
23	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм В20	23,64	17457,31	368,04	412691	8700	48654	8,21	194
		м3		1821,06	139,04	43050	3287	105	0,50	12
24	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,196	88865,62	--	17418	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

25	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	1,412	93240,55	--	131656	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Бетонные оголовки (АС-22)								
26	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке В7,5	10,92	16260,59	432,04	177566	4718	23316	8,25	90
		м3		1870,28	163,23	20423	1782	105	0,58	6
		Монолитные сердечники МС-4 (АС-23)								
27	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м В15	1,56	19200,37	1353,70	29953	2112	4521	10,40	16
		м3		2248,64	511,37	3508	798	105	1,83	3
28	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,12	90096,07	--	10812	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04	88865,62	--	3555	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Пояс обвязки (АС-23)								
30	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке В15	13,32	17051,56	432,04	227127	5755	28441	8,25	110
		м3		1870,28	163,23	24912	2174	105	0,58	8
31	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,832	94060,84	--	78259	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,56	94334,28	--	52827	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Решетка Р-1 (13шт)								
33	Е0109-53-2	Монтаж решеток	0,348	13467,21	1589,94	4687	553	3197	46,60	16
		т		10058,90	147,65	3500	51	90	0,53	--
34	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,312	246226,13	--	76823	--	--	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	--
35	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм		14,04	351,36	--	4933	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		9,044	202,88	0,10	1835	1	1402	0,65	6
			м2		147,65	0,03	1335	--	105	--	--
37	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой САМОАНКЕРИРУЮЩИЕСЯ БОЛТЫ		0,004	235640,61	732,88	943	3	274	289,00	1
			1т		64906,08	276,85	260	1	105	0,99	--
38	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,004	54959,97	--	220	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			16197279	244929			2748
				Тенге			622438	89517			301
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			16115769				
	Материалы -			Тенге			535335				
	Всего заработная плата -			Тенге				708403			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1285086				
	Местные материалы -			Тенге			13432035				
		Накладные расходы -		Тенге			870103				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							435
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				130515			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1019152				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			18005025				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							3467
		Сметная заработная плата -		Тенге				838918			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			81509				
	Материалы -			Тенге			633				
	Всего заработная плата -			Тенге				3552			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			76823				
		Накладные расходы -		Тенге			3197				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				480			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5082				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			89788				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -		Тенге				4031			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			18094813				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							3485
		Сметная заработная плата -		Тенге				842950			

		РАЗДЕЛ 2. Кровля (АС-28)								
39	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо ТОЛЩ.100ММ	140,184	2924,99	451,79	410037	63334	370420	10,58	1483
		м3		2473,20	169,19	346703	23717	100	0,60	84
40	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	142,988	10436,93	--	1492355	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой ПОД ЛЕЖЕНЬ	54	140,93	1,35	7610	73	1052	0,07	4
		м2		15,85	0,52	856	28	119	--	--
42	Е0110-14-1	Установка стропил, МАУЭРЛАТ	30,692	29016,27	457,02	890567	14027	177419	22,10	678
		м3		4644,94	172,26	142562	5287	120	0,62	19
43	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев КОНЬКОВЫЙ БРУС	0,368	28188,13	423,30	10373	156	1551	13,80	5
		м3		3352,97	159,96	1234	59	120	0,57	--
44	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев ЛЕЖЕНЬ,ПРОГОН,СТОЙКИ,НАКЛАДКИ,ОПОРНЫЙ БРУС	14,5	30818,22	432,80	446864	6276	85800	22,50	326
		м3		4767,98	163,03	69136	2364	120	0,58	8
45	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	45,56	2546,14	19,37	116002	883	23108	1,88	86
		м3		415,28	7,38	18920	336	120	0,03	1
46	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК,КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	231,8	313,03	10,31	72559	2389	82717	1,43	331
		м2		293,46	3,91	68024	906	120	0,01	3
47	С11021-69	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, IV сорта ПОДШИВКА КАРНИЗА	2,744	10349,43	--	28399	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	1,92	10855,28	--	20842	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С11021-77	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, IV сорта КОБЫЛКИ	2,268	9993,96	--	22666	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

50	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	6,932	2546,14	19,37	17650	134	3516	1,88	13
		м3		415,28	7,38	2879	51	120	0,03	--
51	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков ПОДШИВКИ КАРНИЗА	109,8	268,12	3,69	29440	405	17360	0,65	72
		м2		149,20	1,38	16382	152	105	0,01	1
52	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	2800	898,86	11,21	2516805	31390	1257424	1,71	4788
		м2		373,17	4,21	1044868	11790	119	0,02	42
53	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта КРОВЕЛЬНАЯ ОБРЕШЕТКА	21,28	18046,56	--	384031	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорта КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА	0,512	13261,49	--	6790	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	2800	28,00	1,24	78406	3484	23060	0,03	81
		м2		6,40	0,46	17915	1302	120	--	5
56	Е0114-34-1	Покрытие пленкой кровель	2800	87,18	0,10	244115	268	75393	0,12	344
		м2		25,37	0,03	71049	77	106	--	--
57	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	308	9,02	1,23	2779	379	2911	0,03	11
		м		7,41	0,46	2282	143	120	--	--
58	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта	2,464	10855,28	--	26747	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	0,592	11210,74	--	6637	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	3,056	2546,14	19,37	7781	59	1550	1,88	6
		м3		415,28	7,38	1269	23	120	0,03	--
61	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,136	214304,63	652,88	29145	89	6668	207,00	28
		1т		46449,38	246,09	6317	33	105	0,88	--

62	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 СКРУТОК И БОЛТОВ	4,184	202,88	0,10	849	--	649	0,65	3
		м2		147,65	0,03	618	--	105	--	--
		Слуховое окно-3 шт (АС-29)								
63	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	9	1580,43	111,57	14224	1004	14684	6,08	55
		шт		1316,58	43,07	11849	388	120	0,15	1
64	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорта СТРОПИЛА,РИГЕЛИ,БОБЫШКА	1,098	13261,49	--	14561	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта ОБШИВКА	1,719	17362,98	--	29847	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	2,817	2546,14	19,37	7172	55	1429	1,88	5
		м3		415,28	7,38	1170	21	120	0,03	--
67	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	29,7	827,40	11,21	24574	333	11564	1,48	44
		м2		322,99	4,21	9593	125	119	0,02	--
68	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	4,293	5413,97	--	23242	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
69	С12061-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий	3,726	2720,66	--	10137	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
70	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	9	246,09	--	2215	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0115-203-3	Остекление оконным стеклом толщиной4 мм окон с одинарным переплетом	3,726	756,42	2,91	2818	11	469	0,56	2
		м2		118,74	1,11	442	4	105	--	--
72	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен ОБШИВКИ	53,028	226,46	2,20	12009	117	6795	0,53	28
		м2		121,20	0,83	6427	44	105	--	--

73	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев ЛЕСТНИЦА	0,099	30818,22	432,80	3051	43	586	22,50	2
		м3		4767,98	163,03	472	16	120	0,58	--
74	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	0,099	784,40	38,43	78	4	22	0,78	--
		м3		169,19	14,46	17	1	120	0,05	--
		Выход на чердак (АС-52)								
75	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м В10	0,234	19108,49	329,62	4471	77	461	8,06	2
		м3		1753,39	124,52	410	29	105	0,44	--
76	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	--	76041,63	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,018	128510,11	415,95	2313	7	858	198,00	4
		1т		45218,93	156,88	814	3	105	0,56	--
78	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,192	54959,97	--	10552	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,093	18745,82	7486,41	1743	696	754	28,90	3
		т		6890,50	2123,03	641	197	90	5,46	1
80	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,093	182789,75	--	16999	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,682	202,88	0,10	544	--	416	0,65	2
		м2		147,65	0,03	396	--	105	--	--
82	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	2,43	513,37	42,23	1247	103	812	1,23	3
		м2		262,40	15,97	638	39	120	0,06	--
83	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	2,43	16816,11	--	40863	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
84	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1886,69	--	5660	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Вентшахты (АС-61)								
85	Е0108-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб ВЕНТШАХТ	7,086	10736,51	519,22	76079	3679	23740	11,90	84

		м3		2645,46	193,80	18746	1373	118	0,70	5
86	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м МС-3 В15	12,96	19200,37	1353,70	248837	17544	37558	10,40	135
		м3		2248,64	511,37	29142	6627	105	1,83	24
87	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,459	90096,07	--	41354	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,105	88865,62	--	9331	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,201	11866,50	577,15	2385	116	2729	56,40	11
		т		11289,35	215,33	2269	43	118	0,77	--
90	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,183	56327,13	--	10308	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,015	87635,18	--	1315	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Вентиляционный короб Вк-2 (АС-68)								
92	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,312	8473,30	432,80	2644	135	1846	22,50	7
		м3		4767,98	163,03	1488	51	120	0,58	--
93	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	0,312	11210,74	--	3498	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,312	2546,14	19,37	794	6	158	1,88	1
		м3		415,28	7,38	130	2	120	0,03	--
95	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка КОРОБА ГИПСОКАРТОНОМ	23,13	581,78	6,62	13456	153	7447	1,29	30
		м2		304,69	1,93	7047	45	105	0,01	--

96	С11011-2189 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	24,288	251,56	--	6110	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
97	С11011-57	Болты самоанкерирующие	--	163649,46	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7513885	147429			8677
			Тенге			1902705	55278			197
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7495142				
	Материалы -		Тенге			3028358				
	Всего заработная плата -		Тенге				1957145			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2197460				
	Местные материалы -		Тенге			220527				
		Накладные расходы -	Тенге			2242171				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1121
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				336326			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			584239				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10321551				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9991
		Сметная заработная плата -	Тенге				2293470			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18743				
	Материалы -		Тенге			406				
	Всего заработная плата -		Тенге				838			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16999				
		Накладные расходы -	Тенге			754				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				113			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1170				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			20667				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				951			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10342218				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9995
		Сметная заработная плата -	Тенге				2294422			

РАЗДЕЛ 3. Окна (АС-12)

98	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	188,892	477,05	25,81	90111	4875	55033	1,02	193
		м2		233,80	8,99	44163	1698	120	0,03	6
99	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	13,608	584,47	26,42	7953	359	4291	1,11	15
		м2		254,06	8,74	3457	119	120	0,03	--
100	С12061-188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	188,892	7340,30	--	1386524	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
101	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	13,608	7117,45	--	96854	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	202,5	212,90	7,63	43113	1545	31950	0,59	119
		м2		128,58	2,90	26038	587	120	0,01	2
103	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	105,33	2775,34	--	292327	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	40,425	786,19	1,70	31782	69	10109	0,97	39
		м2		209,49	0,64	8469	26	119	--	--

105	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг КОСТЫЛЬ	0,084	240224,42	2496,58	20179	210	1413	42,70	4
		т		11074,02	944,37	930	79	140	3,37	--
106	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев ПРОБКА	0,129	30818,22	432,80	3976	56	763	22,50	3
		м3		4767,98	163,03	615	21	120	0,58	--
107	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	0,129	784,40	38,43	101	5	28	0,78	--
		м3		169,19	14,46	22	2	120	0,05	--
		Фрамуги								
108	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 ФРАМУГИ	30,96	680,96	26,21	21083	812	12046	1,38	43
		м2		315,77	8,46	9776	262	120	0,03	1
109	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	30,96	6113,95	--	189288	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2183290	7930			416
			Тенге			93470	2794			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2183290				
	Материалы -		Тенге			110506				
	Всего заработная плата -		Тенге				96263			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1964993				
	Местные материалы -		Тенге			6391				
		Накладные расходы -	Тенге			115633				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17345			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137935				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2436858				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							484
		Сметная заработная плата -	Тенге				113608			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2436858				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							484
		Сметная заработная плата -	Тенге				113608			

РАЗДЕЛ 4. Двери (АС-12)

		Двери наружные								
110	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	9,12	442,67	113,66	4037	1037	2514	0,80	7
		м2		189,80	39,88	1731	364	120	0,12	1
111	Е0110-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	9,12	96,33	0,07	879	1	596	0,25	2
		м2		54,45	0,03	497	--	120	--	--
112	С12063-4	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-13ПЩ	9,12	7997,91	--	72941	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0110-28-11	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон	9,12	1343,56	3,09	12253	28	2757	1,22	11
		м2		250,71	1,18	2286	11	120	--	--
114	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	3	4074,15	--	12222	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
115	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	3	797,06	--	2391	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Двери внутренние								
116	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	76,65	544,79	140,18	41758	10744	23556	0,90	69
		м2		207,33	48,77	15892	3738	120	0,14	11
117	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	39,93	868,14	43,54	34665	1739	13288	1,15	46
		м2		260,85	16,46	10416	657	120	0,06	2
118	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	47,34	4839,76	--	229114	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
119	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	16,2	5482,33	--	88814	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
120	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	23,85	5810,44	--	138579	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

121	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние	29,19	5810,44	--	169607	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
122	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	18	2050,75	--	36913	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
123	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	45	1886,69	--	84901	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			929074	13549			136
			Тенге			30822	4770			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			929074				
	Материалы -		Тенге			49221				
	Всего заработная плата -		Тенге				35592			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			835483				
		Накладные расходы -	Тенге			42710				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6407			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58307				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1030091				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							171
		Сметная заработная плата -	Тенге				41998			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1030091				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							171
		Сметная заработная плата -	Тенге				41998			
		РАЗДЕЛ 5. Витражи (АС-12,14)								
124	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	345,084	1320,67	39,43	455742	13608	397921	4,98	1719
		м2		1267,36	13,88	437346	4789	90	0,04	14
125	СПрайс-лист"FDStudio.kz"	Витражи алюминиевые	345,084	13698,40	--	4727100	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5182842	13608			1719
			Тенге			437346	4789			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4727100				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4727100				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			283626				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5010726				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			455742				
	Материалы -		Тенге			4788				

	Всего заработная плата -		Тенге				442134			
		Накладные расходы -	Тенге			397921				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							199
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				59688			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51220				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			904883				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1932
		Сметная заработная плата -	Тенге				501823			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5915609				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1932
		Сметная заработная плата -	Тенге				501823			
		РАЗДЕЛ 6. Полы (АС-16)								
126	Е0111-8-3	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой (АС-10)**	31,59	5597,66	358,01	176830	11309	31794	3,44	109
		м3		682,90	135,35	21573	4276	123	0,48	15
		Дет.133 = 105,35м2								
127	Е0111-1-1	**Уплотнение грунта гравием**	316,05	70,19	3,58	22183	1132	6112	0,07	22
		м2		14,37	1,35	4541	428	123	--	2
128	Е0111-19-1	**Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм ТОЛЩ.50ММ**	316,05	90,29	20,63	28535	6520	24527	0,24	77
		м2		55,37	7,72	17500	2441	123	0,03	9
129	Е0111-19-2 К=5	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий**	316,05	52,64	20,30	16636	6417	15492	0,15	47
		м2		32,33	7,52	10219	2377	123	0,03	9
130	С143010-21	**Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные песчаные, тип Д, М-II**	37,926	6712,77	--	254589	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0111-12-1	**Укладка лаг по кирпичным столбикам**	316,05	642,30	8,72	202999	2757	38224	0,45	141
		м2		95,06	3,27	30043	1033	123	0,01	4
132	Е0111-33-2	**Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм**	316,05	2604,51	15,08	823155	4766	52786	0,60	190
		м2		130,13	5,66	41127	1789	123	0,02	6
133	Е0111-39-1	**Устройство плинтусов деревянных**	338,175	150,17	0,63	50783	213	6949	0,08	26
		м		16,46	0,25	5567	83	123	--	--
134	Е0115-165-3	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов**	316,05	229,63	2,57	72576	812	35851	0,47	148
		м2		107,05	0,98	33833	311	105	--	1
		Дет.400 = 136,33м2								
135	Е0111-1-1	**Уплотнение грунта гравием**	408,99	70,19	3,58	28706	1465	7909	0,07	28
		м2		14,37	1,35	5877	554	123	--	2

136	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.80ММ	32,718	13727,39	--	449133	--	31196	3,66	120
		м3		775,18	--	25362	--	123	--	--
137	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	408,99	353,99	13,60	144777	5564	38473	0,36	146
		м2		71,37	5,11	29188	2091	123	0,02	7
138	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ГИДРОИЗОЛ 2 СЛОЯ	408,99	465,45	25,18	190364	10300	63866	0,42	170
		м2		117,51	9,45	48059	3864	123	0,03	14
139	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	408,99	317,44	12,37	129829	5060	37311	0,25	103
		м2		69,52	4,65	28433	1901	123	0,02	7
140	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	408,99	353,99	13,60	144777	5564	38473	0,36	146
		м2		71,37	5,11	29188	2091	123	0,02	7
141	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов КЕРАМОГРАНИТ НА ЦЕМ.Р-РЕ М150	408,99	2116,48	16,02	865617	6553	121094	1,06	434
		м2		234,71	6,00	95996	2455	123	0,02	9
142	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	429,441	41,41	0,30	17783	129	13425	0,10	45
		м		25,29	0,12	10862	53	123	--	--
143	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным ПЛИНТУСОВ	40,899	161,74	2,20	6615	90	3088	0,31	13
		м2		71,07	0,83	2906	34	105	--	--
		Дет.400 = 29,26м2								
144	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	87,78	70,19	3,58	6161	314	1698	0,07	6
		м2		14,37	1,35	1261	119	123	--	--
145	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.80ММ	7,023	13727,39	--	96407	--	6696	3,66	26
		м3		775,18	--	5444	--	123	--	--
146	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	87,78	353,99	13,60	31073	1194	8257	0,36	31
		м2		71,37	5,11	6265	449	123	0,02	2
147	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ГИДРОИЗОЛ 2 СЛОЯ	87,78	465,45	25,18	40857	2211	13707	0,42	37
		м2		117,51	9,45	10315	829	123	0,03	3

148	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	87,78	317,44	12,37	27865	1086	8008	0,25	22
		м2		69,52	4,65	6102	408	123	0,02	1
149	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	87,78	353,99	13,60	31073	1194	8257	0,36	31
		м2		71,37	5,11	6265	449	123	0,02	2
150	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов НА ЦЕМ.Р-РЕ М150	87,78	1336,95	16,02	117357	1407	25990	1,06	93
		м2		234,71	6,00	20603	527	123	0,02	2
151	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	92,169	41,41	0,30	3817	28	2881	0,10	10
		м		25,29	0,12	2331	11	123	--	--
152	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным ПЛИНТУСОВ	8,778	161,74	2,20	1420	19	663	0,31	3
		м2		71,07	0,83	624	7	105	--	--
		Дет.740 = 16,74м2								
153	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	50,22	70,19	3,58	3525	180	971	0,07	3
		м2		14,37	1,35	722	68	123	--	--
154	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.80ММ	4,017	13727,39	--	55143	--	3830	3,66	15
		м3		775,18	--	3114	--	123	--	--
155	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм В15 ТОЛЩ.20ММ	50,22	561,00	20,18	28173	1013	4896	0,36	18
		м2		71,68	7,57	3600	380	123	0,03	1
156	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	50,22	-134,75	-1,83	-6767	-92	-328	-0,02	-1
		м2		-4,62	-0,68	-232	-34	123	--	--
157	Е0106-36-4	Железнение поверхности	50,22	78,58	0,31	3946	16	3705	0,29	15
		м2		70,14	0,12	3522	6	105	--	--
158	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	50,22	173,67	13,44	8722	675	10040	0,69	35
		м2		157,50	5,04	7910	253	123	0,02	1
		Дет.481 = 290,07м2								
159	Е0111-11-7	Устройство стяжек из древесноволокнистых плит ДСП=16ММ	870,21	71,73	5,93	62422	5163	17721	0,07	63
		м2		14,34	2,21	12480	1927	123	0,01	7
160	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм ТОЛЩ.41ММ У=1200КГ/М3	870,21	597,93	18,36	520321	15978	104835	0,45	392

		м2		91,05	6,89	79235	5996	123	0,02	21
161	Е0111-11-6 К=4,2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	870,21	432,09	3,85	376011	3348	5409	0,02	16
		м2		3,62	1,44	3148	1249	123	0,01	4
162	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	870,21	353,99	13,60	308042	11838	81860	0,36	310
		м2		71,37	5,11	62103	4450	123	0,02	16
163	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 "ТАРКЕТ"	870,21	1372,78	6,70	1194609	5830	88313	0,38	332
		м2		79,98	2,53	69599	2201	123	0,01	8
164	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	931,125	150,17	0,63	139826	586	19134	0,08	71
		м		16,46	0,25	15327	229	123	--	1
165	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных ПЛИНТУСОВ	87,021	229,63	2,57	19983	224	9871	0,47	41
		м2		107,05	0,98	9316	86	105	--	--
		Лестница = 35,66м2								
166	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов КЕРАМОГРАНИТ НА ЦЕМ.Р-РЕ М150	106,98	2098,35	16,02	224481	1714	31675	1,06	113
		м2		234,71	6,00	25110	642	123	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			6920355	122576			3642
			Тенге			794436	46033			164
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6920355				
	Материалы -		Тенге			3519249				
	Всего заработная плата -		Тенге				840469			
	Местные материалы -		Тенге			2484094				
		Накладные расходы -	Тенге			1024661				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							512
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				153699			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			476701				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8421716				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4318
		Сметная заработная плата -	Тенге				994168			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			8421716				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4318
		Сметная заработная плата -	Тенге				994168			

РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка (АС-16)

Потолок

167	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка ЗАТИРКА	1868,28	172,00	1,94	321349	3627	192752	0,45	841
		м2		97,52	0,74	182194	1379	105	--	5
168	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1868,28	444,89	3,19	831177	5951	220215	0,49	915
		м2		111,05	1,20	207481	2248	105	--	8
		Стены								
169	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	3172,812	423,58	5,56	1343932	17635	622392	0,74	2348
		м2		185,50	1,33	588546	4208	105	0,05	164
170	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1357,203	419,04	2,87	568716	3897	128237	0,39	529
		м2		88,91	1,08	120664	1466	105	--	5
171	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	1520,595	236,66	2,57	359858	3908	172489	0,47	712
		м2		107,05	0,98	162778	1497	105	--	5
172	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	295,02	1416,74	2,87	417966	847	141363	2,00	590
		м2		455,27	1,08	134312	319	105	--	1
		Откосы								
173	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	251,7	845,77	8,65	212880	2178	113867	1,79	451
		м2		427,58	3,27	107622	822	105	0,01	3
174	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	251,7	344,06	2,57	86600	647	14326	0,23	58
		м2		53,22	0,98	13396	248	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			4142478	38690			6444
			Тенге			1516995	12186			193
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4142478				
	Материалы -		Тенге			2301962				
	Всего заработная плата -		Тенге				1529181			
	Местные материалы -		Тенге			284831				
		Накладные расходы -	Тенге			1605640				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							803

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				240846			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			344887				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6093005				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7439
		Сметная заработная плата -	Тенге				1770027			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			6093005				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7439
		Сметная заработная плата -	Тенге				1770027			
		РАЗДЕЛ 8. Лестница (АС-38)								
175	Е0106-3-1	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование В15**	1,38	15159,53	356,11	20920	491	1394	3,94	5
		м3		839,78	122,31	1159	169	105	0,35	--
176	Е0106-11-9	**Установка закладных деталей весом более 20 кг ЗД-4**	0,192	87625,43	415,95	16824	80	949	20,00	4
		1т		4552,65	156,88	874	30	105	0,56	--
177	С12041-132	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	0,192	54959,97	--	10552	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
178	Е0109-29-1	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением КОСОУРЫ**	3,282	18745,82	7486,41	61524	24570	26624	28,90	95
		т		6890,50	2123,03	22615	6968	90	5,46	18
179	С12021-146	**Косоуры**	3,315	148337,23	--	491738	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
180	Е0109-29-1	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ОГРАЖДЕНИЕ**	0,372	18745,82	7486,41	6973	2785	3018	28,90	11
		т		6890,50	2123,03	2563	790	90	5,46	2
181	С12021-267	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	0,375	182789,75	--	68546	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
182	Е0115-172-4	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	105,948	202,88	0,10	21495	10	16429	0,65	68
		м2		147,65	0,03	15644	3	105	--	--
		Накладные проступи (АС-37)								
183	Е0106-22-5	**Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м В15**	3,96	22067,33	518,44	87387	2053	12850	13,00	51
		м3		2894,63	195,86	11463	776	105	0,70	3

184	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,243	97205,32	--	23621	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
185	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,12	94334,28	--	11320	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
186	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1,ЗД-2	0,24	128510,11	415,95	30842	100	11435	198,00	48
		1т		45218,93	156,88	10853	38	105	0,56	--
187	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,24	54959,97	--	13190	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
188	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	26,4	796,45	31,80	21026	840	11974	1,57	41
		м2		356,83	11,91	9420	314	123	0,04	1
		Промежуточный антисейсмопояс (АС-34)								
189	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке В15	1,14	17051,56	432,04	19439	493	2434	8,25	9
		м3		1870,28	163,23	2132	186	105	0,58	1
190	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,075	88045,32	--	6603	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
191	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,027	94334,28	--	2547	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
192	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-3	0,183	96300,08	415,95	17623	76	2572	58,00	11
		1т		13227,31	156,88	2421	29	105	0,56	--
193	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,183	54959,97	--	10058	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Площадка								
194	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м В15	3,24	19399,90	329,62	62856	1068	6389	8,06	26

		м3		1753,39	124,52	5681	403	105	0,44	1
195	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,177	56327,13	--	9970	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
196	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное КОСОУРОВ	120	1373,14	6,73	164777	807	37608	1,28	154
		м2		295,92	2,56	35511	307	105	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1179831	33373			524
			Тенге			120334	10012			28
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			551050				
	Материалы -		Тенге			191535				
	Всего заработная плата -		Тенге				97411			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			87862				
	Местные материалы -		Тенге			170479				
		Накладные расходы -	Тенге			104034				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15605			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39305				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			694389				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							478
		Сметная заработная плата -	Тенге				113016			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			628781				
	Материалы -		Тенге			15964				
	Всего заработная плата -		Тенге				32935			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			560284				
		Накладные расходы -	Тенге			29642				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4446			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39505				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			697929				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата -	Тенге				37382			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1392318				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							618
		Сметная заработная плата -	Тенге				150398			
		РАЗДЕЛ 9. Фасад (АС-4,59)								
197	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ЦОКОЛЬ	79,5	347,42	2,68	27620	213	12479	0,61	49
		м2		148,88	0,62	11836	49	105	0,03	2
198	Е0115-157-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности силикатная ЦОКОЛЬ	79,5	53,05	0,19	4217	15	2569	0,13	10

		м2		30,71	0,07	2441	5	105	--	--
199	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,023	11866,50	577,15	12139	590	13888	56,40	58
		т		11289,35	215,33	11549	220	118	0,77	1
200	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,023	69235,89	--	70828	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
201	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	937,44	273,05	1,60	255968	1500	78032	0,35	323
		м2		75,06	0,62	70362	577	110	--	2
202	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен ЦЕМ.-ПЕСЧ.Р-Р	937,44	595,10	6,73	557870	6306	262307	1,15	1078
		м2		263,93	2,56	247419	2397	105	0,01	9
203	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	1012,434	255,66	--	258838	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
204	Е0115-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм "АСПОЛ"	937,44	569,37	2,95	533749	2768	90715	0,32	302
		м2		91,05	1,11	85357	1038	105	--	4
205	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	937,44	100,94	2,26	94623	2115	14628	0,06	58
		м2		14,00	0,86	13124	807	105	--	3
206	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	637,2	148,70	0,82	94752	523	52697	0,32	204
		м		78,45	0,31	49987	200	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1910605	14029			2082
			Тенге			492075	5294			21
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1910605				
		Материалы -	Тенге			711478				
		Всего заработная плата -	Тенге				497369			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			329667				
		Местные материалы -	Тенге			363356				
		Накладные расходы -	Тенге			527315				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							264
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				79097			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			146275				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2584195				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2366
		Сметная заработная плата -	Тенге				576466			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			2584195				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2366
		Сметная заработная плата -	Тенге				576466			
		РАЗДЕЛ 10. Тамбур входа (АС-67)								
207	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов В7,5	1,224	14519,75	131,21	17772	161	1420	4,90	6
		м3		1055,11	49,56	1291	61	105	0,18	--
208	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,372	7162,68	447,51	2665	166	1075	11,60	4
		1т		2583,94	169,19	961	63	105	0,60	--
209	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,372	72459,66	--	26955	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
210	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т СТОЙКИ СТ-1	0,579	6353,01	3124,75	3678	1809	1565	9,35	5
		т		2159,43	843,72	1250	489	90	2,34	1
211	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м МБ-1,МБ-2	0,846	9960,92	4912,83	8427	4156	3494	14,30	12
		т		3260,68	1327,60	2759	1123	90	3,51	3
212	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м ПОЛОСА,КОРОТЫШИ	0,063	18955,68	5499,26	1194	346	788	56,50	4
		т		12427,52	1465,41	783	92	90	3,81	--
213	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м ПР-1	0,261	6877,52	2761,70	1795	721	891	14,10	4
		т		3106,88	686,90	811	179	90	1,79	--
214	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т СТ-1,МБ-1,МБ-2,ПР-1	1,704	211090,03	--	359697	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
215	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т ПОЛОСА	0,042	210816,60	--	8854	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
216	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т КОРОТЫШИ	0,021	222437,49	--	4671	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

217	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,749	742,15	197,58	1298	346	629	1,34	2
		т		399,90	--	699	--	90	--	--
218	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	50,73	55,67	0,05	2824	3	519	0,04	2
		м2		11,37	--	577	--	90	--	--
219	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	30	27,53	0,31	826	9	738	0,12	4
		шт		27,22	0,12	817	4	90	--	--
220	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,003	204117,50	--	612	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
221	Е0110-12-3	Подшивка потолков ГИПСОКАРТОНОМ	45	160,12	6,12	7205	276	7998	0,67	30
		м2		145,81	2,31	6561	104	120	0,01	--
222	С11011-2192 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	47,25	341,79	--	16150	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Парапет								
223	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,576	18955,68	5499,26	10918	3168	7202	56,50	33
		т		12427,52	1465,41	7158	844	90	3,81	2
224	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	0,582	199605,86	--	116171	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
225	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ЖЕЛОБ	11,1	786,19	1,70	8727	19	2776	0,97	11
		м2		209,49	0,64	2325	7	119	--	--
226	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство покрытия ПАРАПЕТА металлочерепицей	31,5	827,40	11,21	26063	353	12265	1,48	47
		м2		322,99	4,21	10174	133	119	0,02	--
		Кровля тамбура								
227	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	44,4	153,74	46,82	6826	2079	3252	0,32	14
		м2		69,83	11,55	3101	513	90	0,03	1

228	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	44,4	1626,92	--	72235	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
229	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,006	718581,10	--	4311	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
230	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ФАРТУК	11,1	786,19	1,70	8727	19	2776	0,97	11
		м2		209,49	0,64	2325	7	119	--	--
231	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	22,2	257,99	86,73	5727	1925	2261	0,18	4
		м		39,99	32,76	888	727	140	0,12	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			724331	15556			192
			Тенге			42481	4346			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			199974				
		Материалы -	Тенге			36954				
		Всего заработная плата -	Тенге				26205			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			120264				
		Местные материалы -	Тенге			14730				
		Накладные расходы -	Тенге			31090				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4664			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13864				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			244928				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата -	Тенге				30869			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			524357				
		Материалы -	Тенге			4952				
		Всего заработная плата -	Тенге				20622			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			489394				
		Накладные расходы -	Тенге			18559				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2784			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32575				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			575491				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата -	Тенге				23405			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			820419				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							229
		Сметная заработная плата -	Тенге				54275			

		РАЗДЕЛ 11. Крыльцо Кр-1 (АС-57)								
232	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев ПГС	32,55	3119,59	--	101543	--	25986	3,10	101
		м3		649,06	--	21127	--	123	--	--
233	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование В15	9,63	15159,53	356,11	145986	3429	9728	3,94	38
		м3		839,78	122,31	8087	1178	105	0,35	3
234	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,435	7162,68	447,51	3116	195	1257	11,60	5
		1т		2583,94	169,19	1124	74	105	0,60	--
235	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,435	56327,13	--	24502	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
236	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг МН 105-4	0,033	128510,11	415,95	4241	14	1572	198,00	7
		1т		45218,93	156,88	1492	5	105	0,56	--
237	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,033	54959,97	--	1814	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
238	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка В20 ТОЛЩ.30ММ	96	786,13	31,80	75469	3053	43541	1,57	151
		м2		356,83	11,91	34256	1143	123	0,04	4
239	Е0111-17-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/	96	273,51	1,83	26257	176	8943	0,31	29
		м2		75,06	0,68	7205	66	123	--	--
240	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ОГРАЖДЕНИЕ	0,228	18745,82	7486,41	4274	1707	1850	28,90	7
		т		6890,50	2123,03	1571	484	90	5,46	1
241	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,231	182789,75	--	42224	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
242	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	6,633	202,88	0,10	1346	1	1029	0,65	4
		м2		147,65	0,03	979	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			430772	8574			341
			Тенге			75842	2950			9

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			384273				
		Материалы -	Тенге			16328				
		Всего заработная плата -	Тенге				76736			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26316				
		Местные материалы -	Тенге			260492				
		Накладные расходы -	Тенге			92057				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13808			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28580				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			504910				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							389
		Сметная заработная плата -	Тенге				90545			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			46498				
		Материалы -	Тенге			996				
		Всего заработная плата -	Тенге				2055			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			42224				
		Накладные расходы -	Тенге			1850				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				277			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2901				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			51249				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				2333			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			556159				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							398
		Сметная заработная плата -	Тенге				92877			
		РАЗДЕЛ 12. Пандус ПС-1 (АС-58)								
243	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы НАСЫПНОЙ ГРУНТ**	8,484	167,04	--	1417	--	1601	0,89	8
		м3		167,04	--	1417	--	113	--	--
244	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В10**	3,186	14229,41	--	45335	--	3038	3,66	12
		м3		775,18	--	2470	--	123	--	--
245	Е0106-11-10	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	0,129	7162,68	447,51	924	58	373	11,60	1
		1т		2583,94	169,19	333	22	105	0,60	--
246	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,129	56327,13	--	7266	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
247	Е0111-17-2	**Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка В20**	32,4	786,13	31,80	25471	1030	14695	1,57	51
		м2		356,83	11,91	11561	386	123	0,04	1

248	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ОГРАЖДЕНИЕ	0,219	18745,82	7486,41	4105	1640	1777	28,90	6
		т		6890,50	2123,03	1509	465	90	5,46	1
249	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,222	182789,75	--	40579	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
250	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	6,333	202,88	0,10	1285	1	982	0,65	4
		м2		147,65	0,03	935	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			126382	2728			82
			Тенге			18226	873			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			81698				
	Материалы -		Тенге			1270				
	Всего заработная плата -		Тенге				17124			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7266				
	Местные материалы -		Тенге			55357				
		Накладные расходы -	Тенге			20689				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3103			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6143				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			108530				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				20228			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			44685				
	Материалы -		Тенге			957				
	Всего заработная плата -		Тенге				1974			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			40579				
		Накладные расходы -	Тенге			1777				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				266			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2788				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			49249				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				2240			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			157779				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							96
		Сметная заработная плата -	Тенге				22468			
		РАЗДЕЛ 13. Лотки и камеры теплотрассы								
		Земляные работы								
251	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	318,237	64,84	61,30	20635	19508	6921	0,02	6

		м3		3,54	18,88	1127	6009	97	0,05	17
252	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	9,843	359,18	--	3535	--	3995	1,85	18
		м3		359,18	--	3535	--	113	--	--
253	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	71,721	8,86	8,86	635	635	200	--	--
		м3		--	2,88	--	206	97	0,01	1
254	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	7,968	167,04	--	1331	--	1504	0,89	7
		м3		167,04	--	1331	--	113	--	--
255	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	71,721	29,46	6,17	2113	443	1620	0,11	8
		м3		23,28	--	1670	--	97	--	--
256	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м НАСЫПНОЙ ГРУНТ	221,7	8,86	8,86	1964	1964	618	--	--
		м3		--	2,88	--	638	97	0,01	2
		Тепловые лотки								
257	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	62,82	2715,97	771,67	170617	48477	91681	3,33	209
		м3		775,18	267,27	48697	16790	140	0,75	47
258	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	38,52	34589,23	--	1332377	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
259	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 В25	4,86	36366,55	--	176741	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
260	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 Л4-8, Л4д-8	35,1	-183,20	--	-6430	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

261	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	35,1	-341,79	--	-11997	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
262	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 Лу4-8	8,28	183,20	--	1517	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
263	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	18,72	35546,25	--	665426	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
264	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 В25	0,72	38280,58	--	27562	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
265	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 П5-8,П5д-8	14,64	-183,20	--	-2682	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
266	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	14,64	-341,79	--	-5004	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
267	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 П5-86	4,8	183,20	--	879	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
268	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5	2,313	12375,52	90,25	28625	209	733	1,35	3
		м3		267,62	34,08	619	79	105	0,12	--
269	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм В15 МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ	0,294	20110,11	2171,52	5912	638	1152	13,20	4
		м3		2989,99	742,06	879	218	105	2,00	1
		Теплофикационная камера УТ-1								
270	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	2,61	12570,75	90,25	32810	236	827	1,35	4
		м3		267,62	34,08	698	89	105	0,12	--

271	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В15	23,04	17296,99	1305,62	398523	30082	46501	6,51	150
		м3		1470,38	451,77	33878	10409	105	1,34	31
272	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,831	93240,55	--	77483	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
273	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,033	76041,63	--	2509	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
274	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,027	71639,36	--	1934	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
275	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	3,78	3870,44	2537,61	14630	9592	10208	4,93	19
		м3		1111,41	817,52	4201	3090	140	2,37	9
276	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные ПО-4 В25	3,66	34589,23	--	126597	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
277	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	3,66	183,20	--	671	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
278	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1 В15	6	1248,22	--	7489	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
279	Е0123-24-1	Установка люков	6	11421,32	48,42	68528	291	2375	1,31	8
		шт		286,08	18,46	1716	111	130	0,07	--
280	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением СКОБЫ ДЛЯ СПУСКА	0,018	18745,82	7486,41	337	135	146	28,90	1
		т		6890,50	2123,03	124	38	90	5,46	--
281	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,018	67237,10	--	1210	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
282	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,48	55,67	0,05	27	--	5	0,04	--
		м2		11,37	--	5	--	90	--	--
283	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	87,45	335,56	5,22	29344	457	5472	0,21	19
		м2		51,06	1,97	4466	172	118	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			3175850	112665			454
			Тенге			102947	37848			108
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3175512				
	Материалы -		Тенге			206207				
	Всего заработная плата -		Тенге				140633			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			83137				
	Местные материалы -		Тенге			2670815				
		Накладные расходы -	Тенге			173813				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26072			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			200960				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3550285				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							649
		Сметная заработная плата -	Тенге				166705			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			337				
	Материалы -		Тенге			79				
	Всего заработная плата -		Тенге				162			
		Накладные расходы -	Тенге			146				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			512				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				184			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			3550797				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							649
		Сметная заработная плата -	Тенге				166889			
		РАЗДЕЛ 14. Теплотрасса								
284	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	6	1670,92	875,74	10026	5254	6997	2,76	17
		компл		685,97	211,02	4116	1266	130	0,63	4
285	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	6	14218,50	--	85311	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

286	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	12	572,84	--	6874	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
287	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,018	204117,50	--	3674	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
288	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	0,96	226,95	--	218	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
289	С130901-110	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм	12	6507,70	--	78092	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
290	С130901-112	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 40 мм	6	8831,88	--	52991	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
291	С130809-69	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	24	1302,91	--	31270	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
292	С130809-71	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	12	1599,58	--	19195	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
293	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром ДО 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,096	172257,42	63411,38	16537	6087	15879	424,00	41
		км		103972,78	23262,63	9981	2233	130	88,37	8
294	Е0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,696	179873,78	65236,78	125192	45405	119567	440,00	306
		км		108894,57	23253,40	75791	16184	130	88,36	61
295	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	96,96	151,76	--	14714	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
296	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	702,96	617,96	--	434400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
297	С12021-262	Опоры скользящие	0,342	147516,93	--	50451	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
298	С12021-263	Опоры неподвижные	0,015	147516,93	--	2213	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
299	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В12,5 /М-150/ (ТС-8)	15	12290,80	--	184362	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
300	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП-1,ОП-2 (ТС-4)	1,206	30077,60	--	36274	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Неподвижная опора (6шт)								
301	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	0,66	12570,75	90,25	8297	60	209	1,35	1
		м3		267,62	34,08	177	22	105	0,12	--
302	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм В15	1,44	20110,11	2171,52	28959	3127	5643	13,20	19
		м3		2989,99	742,06	4306	1069	105	2,00	3
303	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т БАЛКА	0,132	23728,17	2995,84	3132	395	2056	73,60	10
		т		17164,74	138,43	2266	18	90	0,49	--
304	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	0,132	95291,29	--	12578	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
305	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,858	55,67	0,05	215	--	39	0,04	--
		м2		11,37	--	44	--	90	--	--
		Заделка трубопровода Ду 89мм(2шт), Ду 32мм(2шт) в конструкции фундамента здания (АС-7)								
306	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм В15	0,19	20110,11	2171,52	3821	413	745	13,20	3
		м3		2989,99	742,06	568	141	105	2,00	--
307	Е0124-102-1	Устройство подземного ввода в здания газопровода диаметром ДО 100 мм	4	3871,75	1030,81	15487	4123	9901	6,28	25
		ввод		1513,45	390,67	6054	1563	130	1,39	6

308	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм ГИЛЬЗА (2ШТ)	2,02	859,95	--	1737	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
309	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм ГИЛЬЗА (2ШТ)	2,02	1298,81	--	2624	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
310	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм ФЛАНЦЫ,ГРАНБУКСЫ,УПОРЫ САЛЬНИКА И МОН.УЧ-КА	0,09	173219,61	--	15590	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
311	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,004	204117,50	--	816	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Прочее								
312	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой ИЗОЛ В 2 СЛОЯ ПО ИЗОЛЬНОЙ МАСТИКЕ	69	1255,78	7,36	86649	508	16046	0,94	65
		м2		255,32	3,08	17617	212	90	0,01	1
313	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	69	624,92	2,15	43120	148	6304	0,40	28
		м2		101,51	--	7004	--	90	--	--
314	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	32	232,47	7,26	7439	232	4873	0,60	19
		м		149,50	2,78	4784	89	100	0,01	--
315	Е0126-1-11	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	232	370,90	7,26	86050	1684	60093	1,02	237
		м		256,25	2,78	59449	644	100	0,01	2
316	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	0,32	24062,08	--	7700	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

317	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	4,18	20234,02	--	84578	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
318	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром ДО 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	32	156,28	8,74	5001	280	1418	0,19	6
		м		40,92	3,39	1309	108	100	0,01	--
319	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	232	206,11	12,32	47818	2858	14632	0,27	63
		м		58,45	4,62	13560	1072	100	0,02	4
320	С11011-945	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С-РМ	135	192,77	--	26024	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			1639427	70574			838
			Тенге			207025	24622			90
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			840833				
	Материалы -		Тенге			180113				
	Всего заработная плата -		Тенге				229363			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			135589				
	Местные материалы -		Тенге			250193				
		Накладные расходы -	Тенге			262346				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							131
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39352			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66191				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1169370				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1050
		Сметная заработная плата -	Тенге				268715			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			55796				
	Материалы -		Тенге			471				
	Всего заработная плата -		Тенге				2284			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			52664				
		Накладные расходы -	Тенге			2056				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				308			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3471				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			61322				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2592			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			742798				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			742798				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44568				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			787366				

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			2018058				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1060
		Сметная заработная плата -	Тенге				271308			
		РАЗДЕЛ 15. Дренаж								
321	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,006	85539,15	9280,99	513	56	514	253,00	2
		км		62445,19	3506,77	375	21	130	12,52	--
322	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	6,06	341,79	--	2071	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
323	Е0122-18-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,006	133752,14	22593,89	803	136	283	116,00	1
		км		27746,58	8536,23	166	51	130	30,49	--
		Дренажный колодец диам.1500 мм (1шт)								
324	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в котлованах при объеме котлована до 300 м3	8,397	47,39	45,68	398	384	127	0,01	--
		м3		1,71	13,84	14	116	97	0,04	--
325	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,26	359,18	--	93	--	106	1,85	--
		м3		359,18	--	93	--	113	--	--
326	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2,631	8,86	8,86	23	23	7	--	--
		м3		--	2,88	--	8	97	0,01	--
327	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,292	167,04	--	49	--	55	0,89	--
		м3		167,04	--	49	--	113	--	--
328	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2,631	29,46	6,17	78	16	59	0,11	--
		м3		23,28	--	61	--	97	--	--

329	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	1,42	6100,35	2103,86	8662	2987	5533	9,66	14
		м3		2209,27	787,80	3137	1119	130	2,81	4
330	С143008-75	Гравий для строительных работ, марка ДР 8, фракция 20-40 мм	0,333	1118,34	--	372	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
331	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм КЦ-15.9(1ШТ)	0,89	11661,90	--	10379	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
332	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм КЦ-15.6(2ШТ)	1,18	12828,09	--	15137	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
333	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	1	1248,22	--	1248	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
334	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КЦ-7.3(1ШТ)	0,29	6870,00	--	1992	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
335	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КЦ-7.9(1ШТ)	0,89	5496,00	--	4891	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
336	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КЦП1-10	0,27	44842,96	--	12108	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

337	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,27	-183,20	--	-49	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
338	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,27	-341,79	--	-92	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
339	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	11019,34	--	11019	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
340	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	13,847	335,56	5,22	4646	72	867	0,21	3
		м2		51,06	1,97	707	27	118	0,01	--
		Отмостка шириной 1500 мм								
341	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В7,5 ТОЛЩ.100ММ	1,036	12888,22	--	13352	--	988	3,66	4
		м3		775,18	--	803	--	123	--	--
342	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	10,36	543,69	--	5633	--	466	0,14	1
		м2		33,84	--	351	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			93327	3674			25
			Тенге			5757	1342			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			80237				
	Материалы -		Тенге			7397				
	Всего заработная плата -		Тенге				7099			
	Местные материалы -		Тенге			63408				
		Накладные расходы -	Тенге			9005				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1351			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5354				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			94596				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				8449			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13091				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13091				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			785				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13876				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			108472				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				8449			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**52349728**	**849884**			**28318**
			Тенге			**6462899**	**302652**			**1169**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**49737391**				
	Материалы -		Тенге			**10895914**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6258994**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**11800222**				
	Местные материалы -		Тенге			**20276708**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7121266**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3561**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1068190**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3411519**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**60270176**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**31058**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7327184**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1856448**				
	Материалы -		Тенге			**29245**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**506557**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1278967**				
		Накладные расходы -	Тенге			**455901**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**228**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**68385**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**138741**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**2451091**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2217**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**574942**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**755888**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**755888**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**45353**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**801242**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**63522509**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**33275**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7902126**			

		Итого с Ненормируемыми и непредвиденными затратами				**63522509**				
		Оборудование								
		Всего с Ненормируемыми и непредвиденными затратами		**63522509**						
		Итого по акту	тенге	63 522 509						
		Итого: временные здания и сооружения 1,8%	тенге	1143405						
		дополнительные затраты на зимнее время 0,7%		452661						
		доп.отпуска 0,4%		258664						
		выслуга лет 1%		646659						

		Итого дополнительные затраты при производстве работ	тенге	2501389						
		В ценах 2001 года	тенге	66023898						
		В ценах 2014 года с МРП=1731	тенге	147467571						
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тенге	2 949 351						
		ИТОГО:	тенге	150 416 922			150 416 922			
		НДС%	тенге				18 050 031			
		Всего:	тенге				168 466 953			
		Всего к оплате	**тенге**				**168 466 953**			

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Корпорация Атамекен"

..... М.Ш.Толтебаев

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Шымкент Күрделі Құрылыс"

..... Абдраев Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"

Форма 2

Инженер: ТОО "Шымкент Күрделі Құрылыс". Договор №188 от 21.08.2012г

Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен". Договор №182 от 13.08.2012г. Договор №205 от 17.09.2012г. Доп.соглашение №205/1 от 18.02.2013г. Доп.соглашение 5/3 от 26.02.2014г.

Авторский на ТОО "ARNA ПРОЕКТ". Договор №194 от 22.08.2012г

Наименование объекта - Строительство школы на 1200 мест в населенном пункте "Ворошиловка" г.Шымкент ЮКО (корректировка)

АКТ

о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2014 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Материалов	Всего	Экспл. машин	Материалов			
п/п	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
											%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: БЛОК "А" СМЕТА 02-01-02 Общестроительные работы										
1	6	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	75,924	295,54	4,19	233,3	22439	318	17713	5342	0,38	29
				м2	58,05	1,58	0	4407	120	0	118	0,01	1
2	17	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	24,72	1563,04	4,19	1500,8	38638	104	37100	1739	0,38	9
				м2	58,05	1,58	0	1435	39	0	118	0,01	0
3	18	6-33-1	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине до 150 мм В12,5	18,82	13568,12	1343,81	9432,06	255352	25290	177511	64333	16,06	302
				м3	2792,25	463,29	0	52550	8719	0	105	1,77	33
4	19	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	9,31	13134,29	241,1	11610,69	122280	2245	108096	13427	8,06	75
				м3	1282,5	91,08	0	11940	848	0	105	0,44	4
5	20	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,6541	41200		41200	26949		26949			
				т									
6	21	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,882	245,44	3,82	204,27	2425	38	2019	452	0,21	2
				м2	37,35	1,44	0	369	14	0	118	0,01	0
7	22	23-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм	0,018	707854,71	28043,08	595850,63	12741	505	10725	2210	499	9
				км	83961	10500,76	0	1511	189	0	130	51,29	1
8	23	6-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5	0,9	8205,37	66,01	7943,61	7385	59	7149	209	1,35	1
				м3	195,75	24,93	0	176	22	0	105	0,12	0
9	24	6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм в15	6,54	11809,28	954,99	9778,8	77233	6246	63953	9655	6,51	43
				м3	1075,5	330,44	0	7034	2161	0	105	1,34	9
10	25	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0849	41200		41200	3498		3498			
				т									
11	26	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0521	51000		51000	2656		2656			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	27	7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	6	876,16	200,77	376,13	5257	1205	2257	3111	1,74	10
				шт	299,25	71,15	0	1796	427	0	140	0,31	2
13	28	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	0,36	25300		25300	9108		9108			
				м3									
14	29	30-1-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,36	134		134	-48		-48			
				м3									
15	30	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,36	250		250	-90		-90			
				м3									
16	31	8-12-3	Установка металлического настила приямков	0,0308	15834,6	1941,97	6917,63	487	60	213	280	42,3	1
				т	6975	726,75	0	215	22	0	118	3,55	0
17	32	1-1-870	Сталь листовая ромбического рифления, толщина 2,5 мм, из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235	0,0308	43100		43100	1326		1326			
				т									
18	33	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18,96	245,44	3,82	204,27	4654	72	3873	868	0,21	4
				м2	37,35	1,44	0	708	27	0	118	0,01	0
			Рама РМ-1 (2шт)										
19	34	6-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м В25	4,3	15768,29	1032,29	11439,75	67804	4439	49191	16643	20,6	89
				м3	3296,25	389,95	0	14174	1677	0	105	1,9	8
20	35	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,5765	56200		56200	32398		32398			
				т									
21	36	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0096	62000		62000	595		595			
				т									
22	37	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм ХМ-1	0,12	47400		47400	5688		5688			
				т									
23	38	6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм В 25	5,64	16266,04	407,3	13473,74	91740	2297	75992	15035	14,4	81
				м3	2385	153,86	0	13451	868	0	105	0,75	4
24	39	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,7191	58700		58700	42211		42211			
				т									
25	40	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм ХМ-2	0,2588	47400		47400	12266		12266			
				т									
26	41	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0477	52400		52400	2499		2499			
				т									
27	42	4-1-45	Элементы из профильной стали Ш-1	0,0048	42100		42100	202		202			
				т									
			Рама РМ-2 (2шт)										
28	43	6-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м В25	8,34	15768,29	1032,29	11439,75	131508	8609	95408	32280	20,6	172
				м3	3296,25	389,95	0	27491	3252	0	105	1,9	16
29	44	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,9246	56200		56200	51963		51963			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
30	45	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0432	62000		62000	2678		2678			
				т									
31	46	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм ХМ-1	0,2844	47400		47400	13481		13481			
				т									
32	47	6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм В 25	7,8	16266,04	407,3	13473,74	126875	3177	105095	20793	14,4	112
				м3	2385	153,86	0	18603	1200	0	105	0,75	6
33	48	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,3088	56200		56200	17352		17352			
				т									
34	50	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм ХМ-2	0,3822	47400		47400	18116		18116			
				т									
35	51	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм А-1	0,0624	52400		52400	3270		3270			
				т									
36	52	4-1-45	Элементы из профильной стали Ш-1	0,0216	42100		42100	909		909			
				т									
			Рама РМ-3 (4шт)										
37	53	6-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м В25	22,24	15768,29	1032,29	11439,75	350687	22958	254420	86080	20,6	458
				м3	3296,25	389,95	0	73309	8672	0	105	1,9	42
38	54	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,466	56200		56200	138567		138567			
				т									
39	55	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1152	62000		62000	7142		7142			
				т									
40	56	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм ХМ-1	0,7584	47400		47400	35948		35948			
				т									
41	57	6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм В 25	30,72	16266,04	407,3	13473,74	499693	12512	413913	81893	14,4	442
				м3	2385	153,86	0	73267	4727	0	105	0,75	23
42	58	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,8006	56200		56200	44996		44996			
				т									
43	59	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,32	58700		58700	18784		18784			
				т									
44	60	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,357	47400		47400	64322		64322			
				т									
45	61	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0874	52400		52400	4580		4580			
				т									
46	62	4-1-45	Элементы из профильной стали	0,0384	42100		42100	1617		1617			
				т									
			Рама РМ-4 (5шт)										
47	63	6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм В 25	38,4	16266,04	407,3	13473,74	624616	15640	517392	102367	14,4	553
				м3	2385	153,86	0	91584	5908	0	105	0,75	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	64	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	4,568	56200		56200	256736		256736			
				т									
49	65	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм ХМ-1	1,188	47400		47400	56311		56311			
				т									
50	66	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм А-1	0,3276	52400		52400	17166		17166			
				т									
51	67	4-1-45	Элементы из профильной стали Ш-1	0,036	42100		42100	1516		1516			
				т									
			Рама РМ-5 (3шт)										
52	68	6-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м В25	16,68	15768,29	1032,29	11439,75	263015	17219	190815	64560	20,6	344
				м3	3296,25	389,95	0	54981	6504	0	105	1,9	32
53	70	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0864	62000		62000	5357		5357			
				т									
54	71	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм ХМ-1	0,5688	47400		47400	26961		26961			
				т									
55	72	6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм В 25	23,04	16266,04	407,3	13473,74	374770	9384	310435	61420	14,4	332
				м3	2385	153,86	0	54950	3545	0	105	0,75	17
56	73	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,741	56200		56200	154052		154052			
				т									
57	74	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм ХМ-2	0,7275	47400		47400	34482		34482			
				т									
58	75	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм А-1	0,1966	52400		52400	10300		10300			
				т									
59	76	4-1-45	Элементы из профильной стали Ш-1	0,0216	42100		42100	909		909			
				т									
			Рама РМ-6 (1шт)										
60	77	6-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м В25	3,08	15768,29	1032,29	11439,75	48566	3179	35234	11921	20,6	63
				м3	3296,25	389,95	0	10152	1201	0	105	1,9	6
61	78	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,094	56200		56200	5283		5283			
				т									
62	80	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0144	62000		62000	893		893			
				т									
63	81	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм ХМ-1	0,0948	47400		47400	4494		4494			
				т									
64	82	6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм В 25	7,68	16266,04	407,3	13473,74	124923	3128	103478	20473	14,4	111
				м3	2385	153,86	0	18317	1182	0	105	0,75	6
65	83	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,9136	56200		56200	51347		51347			
				т									
66	84	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм ХМ-2	0,1606	47400		47400	7612		7612			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	85	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм А-1	0,0437	52400		52400	2289		2289			
				т									
68	86	4-1-45	Элементы из профильной стали Ш-1	0,0048	42100		42100	202		202			
				т									
			Рама РМ-6 (1шт)										
69	87	6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм В 25	0,86	16266,04	407,3	13473,74	13989	350	11587	2293	14,4	12
				м3	2385	153,86	0	2051	132	0	105	0,75	1
70	88	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,1702	56200		56200	9565		9565			
				т									
71	89	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм ХМ-1	0,0431	47400		47400	2043		2043			
				т									
72	90	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм А-1	0,0073	52400		52400	383		383			
				т									
73	91	4-1-45	Элементы из профильной стали Ш-1	0,0036	42100		42100	152		152			
				т									
			Стены и перегородки										
74	92	8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	157,55	6172,04	335,84	5136,45	972405	52912	809248	153514	4,54	715
				м3	699,75	126	0	110246	19851	0	118	0,61	96
75	93	8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	79,8	6130,86	337,41	5122,95	489243	26925	408811	75002	4,38	350
				м3	670,5	126	0	53506	10055	0	118	0,62	49
76	94	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1	0,4275	8679,65	422,15	0	3711	180	0	4245	56,4	24
				т	8257,5	157,5	0	3530	67	0	118	0,77	0
77	95	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,399	41200		41200	16439		16439			
				т									
78	96	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0285	64100		64100	1827		1827			
				т									
79	97	8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	579,4	896,62	34,73	636,89	519499	20123	369012	162726	1,43	829
				м2	225	13,01	0	130365	7538	0	118	0,06	37
80	98	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,1562	50800		50800	7936		7936			
				т									
81	99	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,017	64100		64100	1088		1088			
				т									
82	100	6-19-2	Устройство поясов без опалубки В3,5 ПО ВЕРХУ ПЕРЕГОРОДОК	6,37	9095,6	283,24	8090,11	57939	1804	51534	5546	4,15	26
				м3	722,25	106,99	0	4601	682	0	105	0,52	3
83	101	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0611	41200		41200	2518		2518			
				т									
84	102	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0042	64100		64100	272		272			
				т									
85	103	10-10-2	Устройство каркасно-филенчатых барьеров в гардеробных	11,05	1792,07	37,92	1646,82	19802	419	18197	1613	0,7	8
				м2	107,33	14,33	0	1186	158	0	120	0,07	1
			Монолитные сердечники, обвязочный пояс										
86	105	6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м В15	1,236	13201,5	990,15	10566,6	16317	1224	13060	2620	10,4	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3	1644,75	374,04	0	2033	462	0	105	1,83	2
87	106	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,196	68800		68800	13485		13485			
				т									
88	107	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0108	69000		69000	742		742			
				т									
89	108	6-19-1	Устройство поясов в опалубке	2,622	11416,62	316,01	9732,61	29934	829	25519	4095	8,25	22
				м3	1368	119,39	0	3587	313	0	105	0,58	2
90	109	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1711	71100		71100	12167		12167			
				т									
91	110	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0207	69000		69000	1428		1428			
				т									
			Перемычки										
92	121	6-18-9	Устройство перемычек В15	17,842	15704,02	367,51	13133,76	280191	6557	234333	43867	13,1	234
				м3	2202,75	138,83	0	39301	2477	0	105	0,68	12
93	122	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,8437	64400		64400	54337		54337			
				т									
94	123	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,4702	64500		64500	30325		30325			
				т									
95	124	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1203	68800		68800	8279		8279			
				т									
96	125	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0817	71100		71100	5807		5807			
				т									
97	126	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,7153	69000		69000	49356		49356			
				т									
98	127	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций НАД НИШАМИ, ОТВЕРСТИЯМИ В СТЕНЕ	0,0928	8679,65	422,15	0	805	39	0	921	56,4	5
				т	8257,5	157,5	0	766	15	0	118	0,77	0
99	128	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0089	53000		53000	472		472			
				т									
100	129	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0838	52400		52400	4393		4393			
				т									
			Итого по разделу: БЛОК "А" СМЕТА 02-01-02 Общестроительные работы					**7290385**					
			Раздел: Блок Б СМЕТА 02-02-01 Общестроительные работы										
101	9	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	152,456	295,54	4,19	233,3	45057	639	35568	10727	0,38	58
				м2	58,05	1,58	0	8850	241	0	118	0,01	1
102	14	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	4,56	1563,04	4,19	1500,8	7127	19	6844	321	0,38	2
				м2	58,05	1,58	0	265	7	0	118	0,01	0
			Рама РМ-1 (9шт)										
103	15	6-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м В25 (18шт)	25,02	15768,29	1032,29	11439,75	394523	25828	286223	96840	20,6	515
				м3	3296,25	389,95	0	82472	9757	0	105	1,9	48
104	17	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1296	62000		62000	8035		8035			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	18	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм ХМ-1	0,8532	47400		47400	40442		40442			
				т									
106	19	6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм В (36шт)	10,8	16266,04	407,3	13473,74	175673	4399	145516	28791	14,4	156
				м3	2385	153,86	0	25758	1662	0	105	0,75	8
107	22	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм А-1	0,0842	52400		52400	4414		4414			
				т									
108	23	4-1-45	Элементы из профильной стали III-1	0,0972	42100		42100	4092		4092			
				т									
			Рама РМ-2 (3шт)										
109	24	6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм В (36шт)	3,6	16266,04	407,3	13473,74	58558	1466	48505	9597	14,4	52
				м3	2385	153,86	0	8586	554	0	105	0,75	3
110	27	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм А-1	0,0281	52400		52400	1471		1471			
				т									
111	28	4-1-45	Элементы из профильной стали III-1	0,0324	42100		42100	1364		1364			
				т									
			Стены и перегородки										
112	29	8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	255,75	6172,04	335,84	5136,45	1578499	85891	1313647	249199	4,54	1161
				м3	699,75	126	0	178961	32225	0	118	0,61	156
113	30	8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	289,3	6130,86	337,41	5122,95	1773658	97613	1482069	271904	4,38	1267
				м3	670,5	126	0	193976	36452	0	118	0,62	179
114	31	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1	0,5625	8679,65	422,15	0	4882	237	0	5585	56,4	32
				т	8257,5	157,5	0	4645	89	0	118	0,77	0
115	32	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,525	41200		41200	21630		21630			
				т									
116	33	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0375	64100		64100	2404		2404			
				т									
117	34	8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	403,3	896,62	34,73	636,89	361605	14007	256856	113268	1,43	577
				м2	225	13,01	0	90743	5247	0	118	0,06	26
118	35	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0355	50800		50800	1804		1804			
				т									
119	36	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0033	64100		64100	210		210			
				т									
120	37	6-19-2	Устройство поясов без опалубки ПО ВЕРХУ ПЕРЕГОРОДОК	0,18	9095,6	283,24	8090,11	1637	51	1456	157	4,15	1
				м3	722,25	106,99	0	130	19	0	105	0,52	0
121	38	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0151	41200		41200	623		623			
				т									
122	39	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0009	64100		64100	57		57			
				т									
			Монолитные сердечники,обвязочный пояс										
123	52	6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м В15	1,116	13201,5	990,15	10566,6	14733	1105	11792	2366	10,4	12
				м3	1644,75	374,04	0	1836	417	0	105	1,83	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
124	53	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1705	68800		68800	11732		11732			
				т									
125	54	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0102	69000		69000	705		705			
				т									
126	55	6-19-1	Устройство поясов в опалубке	2,717	11416,62	316,01	9732,61	31019	859	26444	4243	8,25	22
				м3	1368	119,39	0	3717	324	0	105	0,58	2
127	56	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1773	71100		71100	12607		12607			
				т									
128	57	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0215	69000		69000	1480		1480			
				т									
			Перемычки										
129	68	6-18-9	Устройство перемычек В15	27,574	15704,02	367,51	13133,76	433030	10134	362157	67796	13,1	361
				м3	2202,75	138,83	0	60740	3828	0	105	0,68	19
130	69	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,402	64400		64400	154721		154721			
				т									
131	70	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1611	64500		64500	10391		10391			
				т									
132	71	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1015	68800		68800	6987		6987			
				т									
133	72	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,028	69000		69000	70902		70902			
				т									
			Итого по разделу: Блок Б СМЕТА 02-02-01 Общестроительные работы					**5236074**					
			Раздел: Блок В СМЕТА 02-03-01 Общестроительные работы										
			Фундаменты под стены										
134	2	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных В12,5	66,117	9651,05	311,32	8898,73	638094	20583	588353	38780	2,82	186
				м3	441	117,61	0	29157	7776	0	105	0,57	38
			Рама РМ-1 (9шт)										
135	15	6-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м В25 (18шт)	25,02	15768,29	1032,29	11439,75	394523	25828	286223	96840	20,6	515
				м3	3296,25	389,95	0	82472	9757	0	105	1,9	48
136	17	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1296	62000		62000	8035		8035			
				т									
137	18	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм ХМ-1	0,8532	47400		47400	40442		40442			
				т									
138	19	6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм В (36шт)	10,8	16266,04	407,3	13473,74	175673	4399	145516	28791	14,4	156
				м3	2385	153,86	0	25758	1662	0	105	0,75	8
139	22	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм А-1	0,0842	52400		52400	4414		4414			
				т									
140	23	4-1-45	Элементы из профильной стали III-1	0,0972	42100		42100	4092		4092			
				т									
			Рама РМ-2 (3шт)										
141	24	6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм В (36шт)	3,6	16266,04	407,3	13473,74	58558	1466	48505	9597	14,4	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3	2385	153,86	0	8586	554	0	105	0,75	3
142	27	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм А-I	0,0281	52400		52400	1471		1471			
				т									
143	28	4-1-45	Элементы из профильной стали Ш-1	0,0324	42100		42100	1364		1364			
				т									
			Стены и перегородки										
144	29	8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	272,323	6172,04	335,84	5136,45	1680786	91457	1398771	265347	4,54	1236
				м3	699,75	126	0	190558	34313	0	118	0,61	166
145	30	8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	308,047	6130,86	337,41	5122,95	1888591	103938	1578108	289524	4,38	1349
				м3	670,5	126	0	206545	38814	0	118	0,62	191
146	31	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1	0,5989	8679,65	422,15	0	5199	253	0	5947	56,4	34
				т	8257,5	157,5	0	4946	94	0	118	0,77	0
147	32	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,559	41200		41200	23032		23032			
				т									
148	33	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0399	64100		64100	2560		2560			
				т									
149	34	8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	429,434	896,62	34,73	636,89	385037	14914	273500	120607	1,43	614
				м2	225	13,01	0	96623	5587	0	118	0,06	27
150	35	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0378	50800		50800	1921		1921			
				т									
151	36	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0035	64100		64100	224		224			
				т									
152	37	6-19-2	Устройство поясов без опалубки ПО ВЕРХУ ПЕРЕГОРОДОК	0,1917	9095,6	283,24	8090,11	1743	54	1551	167	4,15	1
				м3	722,25	106,99	0	138	21	0	105	0,52	0
153	38	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0161	41200		41200	663		663			
				т									
154	39	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,001	64100		64100	61		61			
				т									
			Монолитные сердечники, обвязочный пояс										
155	52	6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м В15	1,188	13201,5	990,15	10566,6	15688	1177	12556	2519	10,4	12
				м3	1644,75	374,04	0	1954	444	0	105	1,83	2
156	53	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1816	68800		68800	12492		12492			
				т									
157	54	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0109	69000		69000	751		751			
				т									
158	55	6-19-1	Устройство поясов в опалубке	2,893	11416,62	316,01	9732,61	33029	914	28157	4518	8,25	24
				м3	1368	119,39	0	3958	345	0	105	0,58	2
159	56	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1888	71100		71100	13424		13424			
				т									
160	57	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0228	69000		69000	1576		1576			
				т									
			Перемычки										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
161	68	6-18-9	Устройство перемычек В15	29,361	15704,02	367,51	13133,76	461091	10791	385625	72189	13,1	385
				м3	2202,75	138,83	0	64676	4076	0	105	0,68	20
162	69	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	4,8	64400		64400	309442		309442			
				т									
163	70	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,2025	64500		64500	13059		13059			
				т									
164	71	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1081	68800		68800	7439		7439			
				т									
165	72	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	2,06	69000		69000	141805		141805			
				т									
			Итого по разделу: Блок В СМЕТА 02-03-01 Общестроительные работы					**6114725**					
			Раздел: Блок Г СМЕТА 02-04-01 Общестроительные работы										
166	10	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	35,34	295,54	4,19	233,3	10444	148	8245	2487	0,38	13
				м2	**58,05**	**1,58**	**0**	**2051**	**56**	**0**	**118**	**0,01**	**0**
			Итого по разделу: Блок Г СМЕТА 02-04-01 Общестроительные работы					**10444**					
			Раздел: Блок Д СМЕТА 02-05-01 Общестроительные работы										
167	6	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	27,816	295,54	4,19	233,3	8221	117	6489	1957	0,38	11
				м2	58,05	1,58	0	1615	44	0	118	0,01	0
			Фундаменты под перегородки										
168	12	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В7,5	18,7	8570,18	0	8003,18	160262	0	149659	13042	3,66	68
				м3	567	0	0	10603	0	0	123	0	0
169	13	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,4165	5239,08	327,33	3021,75	2182	136	1259	881	11,6	5
				1т	1890	123,75	0	787	52	0	105	0,6	0
170	14	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3145	67700		67700	21292		21292			
				т									
171	15	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,102	62000		62000	6324		6324			
				т									
172	16	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	20,4	1563,04	4,19	1500,8	31886	85	30616	1435	0,38	8
				м2	58,05	1,58	0	1184	32	0	118	0,01	0
173	17	6-33-1	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине до 150 мм В12,5	3,053	13568,12	1343,81	9432,06	41423	4103	28796	10436	16,06	49
				м3	2792,25	463,29	0	8525	1414	0	105	1,77	5
174	18	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,513	13134,29	241,1	11610,69	19872	365	17567	2182	8,06	12
				м3	1282,5	91,08	0	1940	138	0	105	0,44	1
175	19	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,2226	41200		41200	9170		9170			
				т									
176	20	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности буговой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,54	245,44	3,82	204,27	378	6	315	71	0,21	0
				м2	37,35	1,44	0	58	2	0	118	0,01	0
			Рама РМ-1 (6шт)										
177	21	6-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м В25	12,9	15768,29	1032,29	11439,75	203411	13317	147573	49930	20,6	266
				м3	3296,25	389,95	0	42522	5030	0	105	1,9	25
178	22	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,729	56200		56200	97195		97195			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
179	23	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0288	62000		62000	1786		1786			
				т									
180	24	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм ХМ-1	0,36	47400		47400	17064		17064			
				т									
181	25	6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм В 25	16,92	16266,04	407,3	13473,74	275221	6892	227976	45105	14,4	244
				м3	2385	153,86	0	40354	2603	0	105	0,75	13
182	26	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,157	58700		58700	126634		126634			
				т									
183	27	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм ХМ-2	0,7763	47400		47400	36799		36799			
				т									
184	28	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1431	52400		52400	7498		7498			
				т									
185	29	4-1-45	Элементы из профильной стали III-1	0,0144	42100		42100	606		606			
				т									
			Рама РМ-2 (2шт)										
186	30	6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м В25	5,36	13881,55	990,15	11246,65	74405	5307	60282	11362	10,4	56
				м3	1644,75	374,04	0	8816	2005	0	105	1,83	10
187	31	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,5278	56200		56200	29665		29665			
				т									
188	32	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0336	62000		62000	2083		2083			
				т									
189	33	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм ХМ-1	0,2184	47400		47400	10352		10352			
				т									
190	34	4-1-45	Элементы из профильной стали III-1	0,0288	42100		42100	1212		1212			
				т									
191	35	6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм В 25	11,96	16266,04	407,3	13473,74	194542	4871	161146	31883	14,4	172
				м3	2385	153,86	0	28525	1840	0	105	0,75	9
192	36	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,047	56200		56200	115065		115065			
				т									
193	37	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм ХМ-2	0,5742	47400		47400	27217		27217			
				т									
194	38	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0936	52400		52400	4905		4905			
				т									
195	39	4-1-45	Элементы из профильной стали III-1	0,0108	42100		42100	455		455			
				т									
			Итого по разделу: Блок Д СМЕТА 02-05-01 Общестроительные работы					**1527124**					
			ИТОГО:					**20178750**	**803414**				**15164**
								2406621	**300555**				**1454**
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					**3037926**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Всего накладных расходов:					3037926					
			Итого с накладными					23216676					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			от сметной себестоимости	6 %				1393004					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					24609680					
			Итого с временными, 1,8 %					25052654					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %					25228023					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					25328233					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					25578760					
			Пересчет в текущих ценах, К-2,23355					57131398					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					1142627					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					58274025					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					6992883					
			Итого с НДС					65266908					

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Корпорация Атамекен"

_____ М.Ш.Толтебаев

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Шымкент Курделі Құрылыс"

_____ Абдраев Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"

Инженер: ТОО "Шымкент Күрделі Құрылыс". Договор №188 от 21.08.2012г

Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен". Договор №182 от 13.08.2012г. Договор №205 от 17.09.2012г. Доп.соглашение №205/1 от 18.02.2013г. Доп.соглашение 5/3 от 26.02.2014г.

Авторский надзор: ТОО "ARNA ПРОЕКТ". Договор №194 от 22.08.2012г

Наименование объекта - Строительство школы на 1200 мест в населенном пункте "Ворошиловка" г.Шымкент ЮКО (корректировка)

АКТ
о стоимости выполненных работ и затрат
от 24 мая месяца 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673501	16686	205/3	26.02.2014г	бюджетное финансирование	1	ТОО	17

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
			В отчетном месяце (за апрель) без НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов	дополнительные затраты			
					В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп.расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительно-монтажные работы	91 690 481	27 281 250	11 974 813						3 273 750	30 555 000
	в т.ч.оборудование										
	Итого:	91 690 481	27 281 250	11 974 813						3 273 750	30 555 000

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Зам.руководителя ---------- Жалданов Е.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Корпорация Атамекен»
Директор---------- Толтебаев М.

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Шымкент Күрделі Құрылыс"
Зам.директор---------- Ешимбетов О.

Проверил главный специалист ОТН
Абдрайев Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"

Инженер: ТОО "Шымкент Күрделі Құрылыс". Договор №188 от 21.08.2012г

Форма №3

Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен". Договор №182 от 13.08.2012г. Договор №205 от 17.09.2012г. Доп.соглашение №205/1 от 18.02.2013г. Доп.соглашение №205/3 от 26.02.2014г. Доп.соглашение №205/3 от 26.02.2014г.

Авторский надзор: ТОО "ARNA ПРОЕКТ". Договор №194 от 22.08.2012г

Найменование стройки: Строительство школы на 1200 мест в населенном пункте "Ворошиловка" г.Шымкент ЮКО (корректировка)

АКТ

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673501	16686	205/3	26.02.2014г	бюджетное финансирование	1	ТОО	17

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
			В отчетном месяце (за апрель) без НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов	дополнительные затраты			
					В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп.расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительно-монтажные работы	191 695 481	89 285 715	39 191 010						10 714 286	100 000 000
	в т.ч.оборудование										
	Итого:	191 695 481	89 285 715	39 191 010						10 714 286	100 000 000

ЗАКАЗЧИК:
Зам.руководителя
ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
_____ **Е.Жалданов**

ИНЖЕНЕР:
Директор
ТОО "Корпорация Атамекен"
_____ **М.Толтебаев**

ИНЖЕНЕР:
Зам.директор
ТОО "Шымкент Күрделі Құрылыс"
_____ **О.Ешимбетов**

Проверил главный специалист ОТН
_____ **Б.Абдрайев**

форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ от 18.03.2013 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"

Инженер: ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс», Договор №188 от 21.08.2012 г

Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен", Договор №182 от 13.08.2012 г, № 205 17.09..2012 г., Доп.соглашение 205/1 от 18.02.2013 г.

Авторский надзор: ТОО "ARNA ПРОЕКТ", Договор №194 от 22.08.2012 г

Наименование объекта: Строительство школы на 1200 мест в населенном пункте "Ворошиловка" г.Шымкент ЮКО (корректировка)

№ п/п	Наименование	С начала строительства		С начала года по отчетный месяц		В том числе за отчетный месяц	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
	Общестроительные работы	261 760 357	293 171 600	130 702 679	146 387 000	130 702 679	146 387 000
	в т.ч. Оборудование	9 643 381	10 800 587	-	-	-	-
	Всего затраты подрядчика	**261 760 357**	**293 171 600**	**130 702 679**	**146 387 000**	**130 702 679**	**146 387 000**

Заказчик:
Зам.начальника ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"

Е.Жалданов.

Инженер: "Утверждаю"
ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"

О.Ешимбетов.

Инженер-технадзор

Б.Абдрайев.

Подрядчик:
ТОО "Корпорация Атамкен"

М.Төлтебаев.