Наименование объекта - по строительству объекта "Газоснабжение здания мебельно-столярной мастерской ул. Азербайжанская п. Зачаганск в г. Уральск ЗКО"

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2015 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-10МС								
1	Ц7-34-1	Установка газорегуляторного шкафного пункта	1	6304	151	6304	151	4547	27	27
		шт		5018	33,8	5018	34	90	0,197	-
2	99-1-332 ПРАЙС ТОО "Виаст"	Газорегуляторный шкаф ГРПШ-10МС 52000:2,088:1,12:1,06:1,02	1	20565,95		20566				
		шт								
3	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	0,33	402,75	-	133	-	150	2,80	1
		м3 грунта		402,75	-	133	-	113	-	-
4	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,39	9620,75	95,97	3752	37	331	4,90	2
		м3		771,75	36,25	301	14	105	0,1771	-
5	Е9-34-1	Установка опор	0,02	17355,76	2191,28	347	44	228	73,60	1
		т конструкций		12555,00	101,25	251	2	90	0,49	-
6	2-1-262	Стоимость опор	0,02	107900,00		2158				
		т								
7	Е20-30-1	Установка уголков и распорных связей под шкаф	2,6	107,48	1,20	279	3	29	0,0502	-
		кг изделия		8,53	0,45	22	1	128	0,0022	-
8	Е13-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз	1,8	32,52	0,05	59	-	9	0,0295	-
		м2		5,81	0,02	10	-	90	0,0001	-
9	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 к1трр=2;к1зир=2;к1мат=2	1,8	49,67	0,02	89	-	14	0,0426	-
		м2		8,32	-	15	-	90	-	-
10	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	6	700,82	24,55	4205	147	362	0,263	2
		м2 покрытия		39,83	9,2	239	55	123	0,0449	-
11	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный из круглой стали, диаметр 12мм	9	51,7	2,8	465	25	238	0,16	1
		м		27,5	0,3	248	3	95	0,002	-
12	Е34-130-1	Устройство молниеотвода	1	170,43	-	170	-	121	0,7	1
		молниеотвод		110,25	-	110	-	110	-	-
		2.1. Ограждение ГРПШ (2,0х3,0)								

13	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	0,41	402,75	-	165	-	186	2,80	1
		м3 грунта		402,75	-	165	-	113	-	-
14	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,8	775,43	24,55	620	20	48	0,263	-
		м2 покрытия		39,83	9,2	32	7	123	0,0449	-
15	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,41	9630,95	95,97	3949	39	348	4,9	2
		м3		771,75	36,25	316	15	105	0,1771	-
16	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за примменение сульфатостойкого цемента	0,41	127		52				
		м3								
17	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	5,6	245,44	3,82	1374	21	256	0,212	1
		м2 поверхности		37,35	1,44	209	8	118	0,007	-
18	Е9-34-1	Установка опор	0,145	17355,76	2191,28	2517	318	1652	73,6	11
		т конструкций		12555	101,25	1820	15	90	0,49	-
19	2-1-262	Стоимость опор	0,145	107900		15646				
		т								
20	Е9-35-1	Монтаж защитных ограждений	0,131	17937,37	627,69	2350	82	1686	86,50	11
		т конструкций		14197,5	101,25	1860	13	90	0,49	-
21	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1т	0,105	154400		16212				
		т								
22	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d=2,5мм	18	187		3366				
		м2								
23	99-1-427	Окраска м-ий	0,25	6512		1628				
		тн								
24	1-1-816	Замок навесной	1	583		583				
		шт								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			86989	887			61
			Тенге			10749	167			-
	Стоимость: материалов, тенге		Тенге			75353				
	Накладные расходы, тенге		Тенге			10205				
	заработная плата, тенге		Тенге			1531				
	трудоемкость, чел-ч		чел.-ч			5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты,		Тенге			5832				
	6,00%, тенге									
										60
	ВСЕГО по разделу, тенге		Тенге			103026				
	заработная плата, тенге		Тенге			12447				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч		чел.-ч			66				

ИТОГО 103026

Временные здания и сооружения 1,5% 1545

итого	104571
Дополнительные затраты на строительство	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,98%	2071
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	1046
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	418
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г	108106
В текущих ценах 2012г МРПтек.=1618 тенге (Имрп=2,088)	225725
Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	4515
Итого	230240,00
НДС 12%	27628,80
Всего стоимость:	257868,80

Принял
Подрядчик: ТОО "Уральскстройинвест"
_____

Сдал
Субпдрядчик: ТОО "Лидер"