форма 3

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат 25 ДЕКАБРЬ 2017г.

Заказчик: ГУ "Отдел стротительства г.Шымкент"

Технадзор: ТОО "Туран курылыс"

Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"

Авторский надзор: ТОО "Сити Инжиниринг"

Наименование объекта: Повторное применение рабочего проекта "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкенте ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома (повторное применение на 8 домов). Жилой дом №35

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	677330909	758610619	30065304	33673740
	в т.ч. Оборудование	17816181	19954122	7270	8142
	Всего к оплате	677330909	758610619	30065304	33673740

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ"Отдел стротельства г.Шымкент"
_____ Турханов А.

Технадзор:
Директор
ТОО"Туран курылыс"
_____ М.Курманов

Самбетов А.К.
Инженер эксперт
ТОО «Туран курылыс»

Инженер-эксперт
_____ А.Самбетов

Подрядчик:
Директор
ТОО"Корпорация Атамекен"
_____ Ш.Тюлтебаев

Заказчик ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Туран Курылыс»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «Сити Инжиниринг»

Наименование объекта - Повторное применение рабочего проекта "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома" (повто рное применение на 8 домов). Жилой дом №35

ФОРМА 2

АКТ

Выполненных работ за 25 ДЕКАБРЬ 2017 года

Составлен(а) 2001г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Наружная отделка САЙДИНГ								
1	СПРАЙД-ЛИСТ	-Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля м2	4104,54	206,34	-	846931	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т т	0,8797	154200	-	135650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1497,6	40,72	0,04	60978	60	10093	0,04	64
				8,32	-	12460	-	81	-	-

	м2								
4	СПРАЙС-ЛИСТ-Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	4104,54	57,37	-	235477	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)			2					10140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
5	СПРАЙС-ЛИСТ-Сайдинг Lбрус-14х240		4104,54	569,21	-	2336345	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3615381	60			64
			Тенге			12460	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3479732	-	-		-
	Материалы -		Тенге			48458	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	12460	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3418753	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			10093	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1514	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			209389	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3699214	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		69
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	13974	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			135650	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			135650	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8139	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			143789	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3843002	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		69
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	13974	-		-
		РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ								
6	С11031-603 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-96	5,3139	6632	-	35242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
7	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	60,94	926,93	11,72	56487	714	11878	1,06	65
				171,68	4,39	10462	268	110,7	0,02	1
		м2 Цоколь								
8	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	14,3577	1639,71	372,83	23542	5353	11184	3,72	53
				594	139,5	8528	2003	106,2	0,68	10

9	СПРАЙС-ЛИСТ-Брусок сплитерный стр.13	м3	4546,605	86,24	-	392099	-	-	-	-
				3					10140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	СПРАЙС-ЛИСТ-Брусок сплитерный стр.15	шт	18	-	-	-	-	-	-	-
				3957,1	-	71228	-	-	-	-
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-
11	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	120	623,7	14,12	74844	1694	14604	0,55	66
				100,35	5,29	12042	635	115,2	0,03	3
12	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	1074	120,7	14,12	129632	15165	130703	0,55	594
				100,35	5,29	107776	5681	115,2	0,03	28
13	С130801-48 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 38х2 мм	230	210	-	48300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С130801-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм	160	171	-	27360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С130801-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	684	127	-	86868	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Е0122-8-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,0216	64200,36	8122,48	1387	175	1238	254	5
				45900	3069	991	66	117	14,99	-
17	С130806-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	21,6864	384	-	8328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием		45675	2565	548	31	117	12,52	-
19	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	км -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	12,048	250	-	3012	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Е0119-15-1	м -Пневматическое испытание газопроводов	1194	78,92	-	94230	-	95940	0,33	398
				69,75	-	83282	-	115,2	-	-
21	С130904-22	м -Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 9,8 кПа /0,1 кгс/см2/, Dу 15 мм	288	326	-	93888	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С130904-25	шт -Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dу 40 мм	16	567	-	9072	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С130810-45	шт -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	285,8094	200	-	57162	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	Е0113-16-6 К=2	кг -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	103,8	43,6	0,1	4525	10	980	0,06	6
				11,62	0,04	1206	4	81	-	-
25	Е0113-26-6 К=2	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	103,8	40,72	0,04	4226	4	700	0,04	4
				8,32	-	864	-	81	-	-
26	Е0119-1-2	м2 -Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	144	332,58	54,7	47892	7877	34712	1,15	166
				189	20,25	27216	2916	115,2	0,1	14
27	С131401-10	прибор -Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	144	22600	-	3254400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	Ц0111-350-1-	шт -Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе -	144	193,78	-	27904	-	19158	1	144
				164,25	-	23652	-	81	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм								
		шт								
29	СПРАЙС-ЛИСТ-стр.46	Счетчик газа G-1.6	144	1860,17	-	267864	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
30	Е0120-12-10-	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	342	320,85	16,96	109729	5799	76325	1,12	384
				186,64	7,09	63830	2424	115,2	0,03	11
		шт								
31	Е0120-21-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	4	1149,1	7,3	4596	29	403	0,51	2
				85,05	2,36	340	9	115,2	0,01	-
		шт								
32	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение	11,4	3977,4	13,9	45342	158	3723	1,56	18
				279	4,5	3181	51	115,2	0,03	-
		комплект								
		Узел ввода								
33	Е0118-16-3	-Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	4	15431,34	160,26	61725	641	3257	3,69	15
				646,58	60,25	2586	241	115,2	0,29	1
		1шт								
34	Ц0111-350-4-	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 80 мм	2	845,67	1,58	1691	3	1050	4	8
				648	-	1296	-	81	-	-
		шт								
35	СПРАЙС-ЛИСТ-	Расходомер-счетчик	2	98115,7	-	196231	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5239559	37706			1931
			Тенге			347801	14330			69
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			29596	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4645	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	24948	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20208	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3031	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2988	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			52792	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		162
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27979	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			126160	-	-		-
		Материалы -	Тенге			46173	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	24972	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			35242	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			15807	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26657	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3999	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9169	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			161986	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		162
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28970	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4352612	-	-		-
		Материалы -	Тенге			236374	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	312211	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3784621	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			3427	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			359667	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		180
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	53950	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			282737	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4995015	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1880
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	366160	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			731191	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43871	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			775063	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5984855	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2204
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	423110	-		-

РАЗДЕЛ 3. Электроосвещения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	30	501,2	13,2	15036	396	5882	1	30
				227	2,3	6810	69	85,5	0,01	-
37	СПРАЙС-ЛИСТ стр.47	Автомат ВА 47-29 3Ф 25А шт	4	215,78	-	863	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	СПРАЙС-ЛИСТ стр.47	Автомат ВА 47-29 1Ф 16А шт	26	72,72	-	1891	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях шт	162	244,37	65,36	39588	10588	29304	0,95	153
				151,65	34,45	24567	5581	97,2	0,16	25
40	СРПАЙС-ЛИСТ стр.49	Светильники PRS/S 2x18накл.матовые стекло шт	162	2016,43	-	326662	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	Е0121-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания шт	216	199,08	6,3	43002	1362	16491	0,48	104
				76,05	2,5	16427	540	97,2	0,01	3
42	С151701-135 Изм. и доп. вып. 20	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82 шт	216	359	-	77544	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды шт.	44	169,86	57,56	7474	2533	5251	0,55	24
				86,85	35,93	3821	1581	97,2	0,16	7
44	С151703-16	Светильники тип СКЗР-250У1 шт	44	3310	-	145640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	Е0121-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания шт	270	72,14	0,36	19478	98	12616	0,31	82
				47,93	0,14	12941	39	97,2	-	-
46	Е0121-17-17	Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания шт	316	98,48	0,36	31120	114	19189	0,4	125
				62,33	0,14	19696	45	97,2	-	-
47	СПРАЙСТ-ЛИС Т стр.47	Патрон Е-27 Ф-004 шт	270	20,29	-	5478	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	СПРАЙСТ-ЛИС Т стр.47	Патрон Е-27 Ф-001 шт	316	28,07	-	8870	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
49	СПРАЙСТ-ЛИС-Т стр.47	Колодка клеменая на 2 контакта Е-27	316	18,6	-	5878	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
50	СПРАЙСТ-ЛИС-Т стр.47	Колодка клеменая на 3 контакта Е-27	288	20,29	-	5844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
51	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрическихс кнопкой	144	74,15	-	10678	-	6394	0,29	42
				45,68	-	6578	-	97,2	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
52	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"	144	431	-	62064	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
53	СПРАЙСТ-ЛИС-Т стр.47	Лампа SNV 2U 121818W	216	38,89	-	8400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
54	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20,ЛХБ20	324	82	-	26568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
55	С151706-76	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ15, ЛД15, ЛДЦ15, ЛТБ15, ЛХБ15	44	64	-	2816	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
56	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	6	314,3	20,67	1886	124	1334	1,26	8
				220,5	8,19	1323	49	97,2	0,04	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
57	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	6	4720	-	28320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
58	Е0121-28-1	Установка фотодатчика	98	19,13	-	1875	-	1715	0,12	12
				18	-	1764	-	97,2	-	-
		шт		18	-	1764	-	97,2	-	-
59	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	22	36,26	-	798	-	577	0,17	4
				27	-	594	-	97,2	-	-
		шт		27	-	594	-	97,2	-	-
60	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	800	35,4	-	28320	-	22924	0,19	150
				29,48	-	23584	-	97,2	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е0121-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	306	45,74	-	13996	-	9235	0,2	61
				31,05	-	9501	-	97,2	-	-
62	С151801-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 шт	14	134	-	1876	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	С151801-13	-Выключатель 2-х клавишный, тип0-2-84-10/220 шт	8	182	-	1456	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 шт	306	182	-	55692	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	979112	15214			794
	Тенге	127607	7904			36
Стоимость оборудования -	Тенге	2754	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	2754	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	976358	-	-		-
Материалы -	Тенге	70429	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	135511	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	763107	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	130912	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		65
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	19637	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	66436	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	1173706	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		896
Сметная заработная плата -	Тенге	-	155148	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	1176460	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		896
Сметная заработная плата -	Тенге	-	155148	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	9834052	52980			2789
	Тенге	487868	22234			105
Стоимость оборудования -	Тенге	2754	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	2754	-	-		-

	Стоимость монтажных работ -	Тенге			1005954	-	-			-
	Материалы -	Тенге			75074	-	-			-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	160459	-			-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			763107	-	-			-
	Накладные расходы -	Тенге			151120	-	-			-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-			76
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)			10						10140	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	22668	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				69424	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				1226498	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1058
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	183127	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3605892	-	-		-
	Материалы -	Тенге				94631	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	37432	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3453995	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				15807	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				36749	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		18
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	5512	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				218558	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3861200	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		231
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	42944	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				135650	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				135650	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				8139	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				143789	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				4352612	-	-		-
	Материалы -	Тенге				236374	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	312211	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3784621	-	-		-
	Сдача и испытание -	Тенге				3427	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				359667	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		180
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	53950	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				282737	-	-		-

ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	4995015	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1880
Сметная заработная плата -	Тенге	-	366160	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	731191	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	43871	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	775063	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	11004200	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3168
Сметная заработная плата -	Тенге	-	592232	-	-
- Временные здания и сооркжения 1,1%	Тенге	121016			
Итого с временными зданиями и сооружение	Тенге	111224462			
Доп.затраты при производстве работ					
зимнее время 0,49%	Тенге	54500			
Затраты на выслуга лет,1%	Тенге	111224			
Затраты на доп.отпуска,0,4%	Тенге	44490			
Итого с доп.затратами на строительство	Тенге	11335430			
Пересчет в текущих цена на 2015г					
К=2,5574194 54%	Тенге	15654302			
Пересчет в текущих цена на 2016г					
К=2,7367742 46%	Тенге	14270356			
Итого в текущих ценах на 2015-2016годы	Тенге	29924658			
Налоги,сборы,обязательными платежами	Тенге	598493			
Итого с налогами,сборами и обязательными платежами	Тенге	30523151			

Итого с понижающими коэффициентами К=0,985	Тенге	30065304
НДС	Тенге	3607836
Итого с НДС	Тенге	33673740

Подрядчик

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» Д.Толтебаев

Начальник участка объекта А.Есенгельдиев

Технадзор

Директор

ТОО «Туран курылыс» М.Курманов

Инженер-эксперт А.Самбетов

форма 3

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за 17 НОЯБРЬ 2017г.

Заказчик: ГУ "Отдел стротительства г.Шымкент"
Технадзор: ТОО "Туран курылыс"
Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"
Авторский надзор: ТОО "Сити Инжиниринг"
Наименование объекта: "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкенте ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома (повторное применение на 8 домов). Жилой дом №35

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	572608060	724936879	14932798	16724734
	в т.ч. Оборудование	17808911	19945980		
	оплата через заказчика				
2	Инжиниринговые услуги 1,351%				
3	Авторский надзор 0,2%				
	Всего к оплате	572608060	724936879	14932798	16724734

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ"Отдел строительства г.Шымкент"
_____ Турханов А.

Технадзор:
Зам ген.директор
ТОО"Туран курылыс"
_____ К.Дисалиев

Инженер-эксперт
_____ А.Самбетов

Подрядчик:
Директор
ТОО"Корпорация Атамекен"
_____ Ш.Толтебаев

Заказчик ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Туран Курылыс»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «Сити Инжиниринг»

Наименование объекта - Повторное применение рабочего проекта "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома" (повто рное применение на 8 домов). Жилой дом №35

ФОРМА 2

АКТ

Выполненных работ за 17 Ноябрь 2017 года

Составлен(а) 2001г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Полы												
		Отм.0,000 Тип 2												
131	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	114,32	769,78	4,9	88001	560	7637	0,38	44				
				58,5	1,85	6688	211	110,7	0,01	1				
		м2												
132	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	120,036	123,31	0,16	14802	19	2159	0,09	11				
				16,18	0,07	1942	8	110,7	-	-				
		м												
		Отм.0,000(тип квартиры 2-5)												
152	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	92,26	769,78	4,9	71020	452	6164	0,38	35				
				58,5	1,85	5397	171	110,7	0,01	1				
		м2												
153	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	96,873	123,31	0,16	11946	15	1743	0,09	9				
				16,18	0,07	1567	7	110,7	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м Отм.0,000(тип квартиры 2-6)								
173	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	99,38	769,78	4,9	76501	487	6639	0,38	38
				58,5	1,85	5814	184	110,7	0,01	1
		м2								
174	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	104,349	123,31	0,16	12867	17	1877	0,09	9
				16,18	0,07	1688	7	110,7	-	-
		м Отм.0,000(тип квартиры 2-7)								
194	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	101,12	769,78	4,9	77840	495	6756	0,38	39
				58,5	1,85	5916	187	110,7	0,01	1
		м2								
195	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	106,176	123,31	0,16	13093	17	1910	0,09	10
				16,18	0,07	1718	7	110,7	-	-
		м Отм.0,000 (тип квартиры 2-8)								
215	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	93,9	769,78	4,9	72282	460	6273	0,38	36
				58,5	1,85	5493	174	110,7	0,01	1
		м2								
216	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	98,595	123,31	0,16	12158	16	1774	0,09	9
				16,18	0,07	1595	7	110,7	-	-
		м Отм.0,000 (тип квартиры 3-1)								
236	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	250,64	769,78	4,9	192938	1228	16745	0,38	96
				58,5	1,85	14662	464	110,7	0,01	2
		м2								
237	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	263,172	123,31	0,16	32452	42	4734	0,09	24
				16,18	0,07	4258	18	110,7	-	-
		м Отм.0,000 ТИП 4								
249	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	37,46	1950,96	30,36	73083	1137	5818	0,8	30
				132,85	7,46	4977	279	110,7	0,04	1
		м2								
250	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20	-Устройство плинтусов керамогранитных	39,333	954,71	1,3	37551	51	1710	0,23	9
				38,61	0,67	1519	26	110,7	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-20 02									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			786534	4997			397
			Тенге			63234	1751			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			786534	-	-		-
		Материалы -	Тенге			704108	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	64986	-		-
		Местные материалы -	Тенге			14194	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			71939	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10791	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51508	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			909981	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		442
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	75777	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			909981	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		442
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	75777	-		-
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1								
12	Е0117-2-3	-Установка смесителей	144	1793,32	1,57	258238	226	20902	0,7	101
		шт		126	-	18144	-	115,2	-	-
14	Е0116-14-12	-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	342	59,31	-	20284	-	23304	0,34	115
				59,15	-	20229	-	115,2	-	-
15	СПРАЙС-ЛИСТ-Гипкая подводка Д-50см стр.39	м	684	154,9	-	105952	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
27	СПРАЙС-ЛИСТ-Счетчик холодной воды ВСКМ-40 стр.39		2	9718,22	-	19436	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
28	С130904-57	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	328	-	656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
31	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	144	75,82	1,57	10918	226	11197	0,41	59
				67,5	-	9720	-	115,2	-	-
		1счетчик								
32	СПРАЙС-ЛИСТ-Счетчик холодной воды ВСКМ-15 стр.39		144	957,14	-	137828	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
34	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах	144	192,46	52,42	27714	7548	25373	0,77	111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		систем отопления диаметром 25 мм		134,42	18,54	19356	2670	115,2	0,09	13
35	СПРАЙС-ЛИСТ-Фильтр сетчатый муфтовый д-15мм стр.38	1фильтр	144	142,05	-	20455	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
36	СПРАЙС-ЛИСТ-Лючок сантехнический стр.35		144	1246,32	-	179470	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			780952	8000			386
			Тенге			67449	2670			13
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			780952	-	-		-
	Материалы -		Тенге			241705	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	70119	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			463797	-	-		-
	Сдача и испытание -		Тенге			784	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			80777	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		40
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	12117	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			51704	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			913433	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		440
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	82235	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			913433	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		440
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	82235	-		-

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3,Т4

48	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,048	8287,75	-	398	-	451	51,5	2
		км		8032,5	-	386	-	117	-	-
49	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	3,504	8097,13	-	28372	-	32931	51,5	180
		км		8032,5	-	28146	-	117	-	-
50	Е0116-14-12	-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	270	59,31	-	16014	-	18398	0,34	91
		м		59,15	-	15971	-	115,2	-	-
51	СПРАЙС-ЛИСТ-Гипкая подводка Д-50см стр.39		540	154,9	-	83646	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
57	Е0126-12-5	-Изоляция фасонных поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем	1,4	220,31	50,38	308	71	181	0,69	1
				124,43	18,9	174	26	90	0,09	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)								
58	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2 -Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96 м3	0,07	3405 -	- -	238 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			128977	71			275
			Тенге			44676	26			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29317	-	-		-
		Материалы -	Тенге			84	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	28732	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			238	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			218	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			33562	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5034	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3773	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			66652	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		201
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33766	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			99660	-	-		-
		Материалы -	Тенге			43	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15971	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			83646	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18398	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2760	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7083	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			125141	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		100
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18730	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			191793	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		301
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52497	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Канализация хозяйственно-бытовая К1								
96	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	180	5930,28 346,5	21,53 9	1067450 62370	3875 1620	73716 115,2	1,95 0,04	351 7
98	Е0117-1-6	комплект -Установка одиночных	64	460,28	21,53	29458	1378	26210	1,95	125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		умывальников с подводкой холодной и горячей воды		346,5	9	22176	576	115,2	0,04	3
104	СПРАЙС-ЛИСТ-Ревизия скрышкой из ПХВ стр.45	комплект d100мм	144	256,03	-	36868	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
105	СПРАЙС-ЛИСТ-Лючок сантехнический стр.45	шт	136	1246,32	-	169500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
113	СПРАЙС-ЛИСТ-Лючок сантехнический стр.35	шт	24	1246,32	-	29912	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1333188	5253			476
			Тенге			84546	2196			10
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1333188	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1007109	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	86742	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			236280	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			99927	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		50
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	14989	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			85987	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1519101	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		536
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	101731	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1519101	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		536
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	101731	-		-
		РАЗДЕЛ 1. Отопление								
1	Е0118-6-2	-Установка стальных радиаторов	383,1	234,78	19,17	89945	7343	47462	0,61	233
2	С131204-71 Изм. и доп. вып.17	-Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	1кВт 2554	100,35 496	7,19 -	38445 1266784	2754 -	115,2 -	0,04 -	13 -
				-	-	-	-	-	-	-
3	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	секция 232	62,81	-	14571	-	6194	0,12	29
23	Ц0111-350-1	-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе -	комплект 144	23,18 193,78	- -	5377 27904	- -	115,2 19158	- 1	- 144
				164,25	-	23652	-	81	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм								
24	СПРАЙС-ЛИСТ-стр.29	Расходомер-счетчик квартирный PoLLuCom Ex Dn15	144	7429,67	-	349872	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1749076	7343			406
			Тенге			67474	2754			13
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			27904	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4252	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	23652	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19158	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2874	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2824	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			49886	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		154
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26526	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1721172	-	-		-
		Материалы -	Тенге			53350	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	46576	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1616656	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1490	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			53656	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8048	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			106490	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1881317	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		302
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54624	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1931203	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		456
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	81150	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4778726	25665			1940
			Тенге			327379	9398			45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			27904	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4252	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	23652	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19158	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2874	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2824	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			49886	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		154
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26526	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			815851	-	-		-
		Материалы -	Тенге			704192	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	93718	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			238	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			14412	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			105502	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15825	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55281	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			976633	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		642
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	109543	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3934972	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1302208	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	219407	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2400379	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			2274	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			252757	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		126
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	37914	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			251264	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4438993	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1378
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	257321	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			5465512	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2174
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	393390	-		-
		- Временные здания и сооркжения 1,1%	Тенге			60121				
		Итого с временными зданиями и сооружение	Тенге			5525633				
		Доп.затраты при производстве работ								
		зимнее время 0,49%	Тенге			27076				
		Затраты на выслуга лет,1%	Тенге			55256				
		Затраты на доп.отпуска,0,4%	Тенге			22103				
		Итого с доп.затратами на строительство	Тенге			5630068				

Пересчет в текущих цена на 2015г		
К=2,5574194 54%	Тенге	7775160
Пересчет в текущих цена на 2016г		
К=2,7367742 46%	Тенге	7087783
Итого в текущих ценах на 2015-2016годы	Тенге	14862943
Налоги,сборы,обязательными платежами	Тенге	297259
Итого с налогами,сборами и обязательными платежами	Тенге	15160202
Итого с понижающими коэффициентами К=0,985	Тенге	14932798
НДС	Тенге	1791936
Итого с НДС	Тенге	16724734

Подрядчик

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» Ш.Толтебаев

Начальник участка объекта А.Есенгельдиев

Мастер объекта Б.Дуйсебеков

Технадзор

Зам.ген.директор

ТОО «Дирен Курылыс» К.Дисалиев

Инженер-эксперт А.Самбетов

форма 3

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за 17 НОЯБРЬ 2017г.

Заказчик: ГУ "Отдел стротительства г.Шымкент"
Технадзор: ТОО "Туран курылыс"
Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"
Авторский надзор: ТОО "Сити Инжиниринг"
Наименование объекта: "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкенте ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома (повторное применение на 8 домов). Жилой дом №35

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	572608060	724936879	14932798	16724734
	в т.ч. Оборудование	17808911	19945980		
	оплата через заказчика				
2	Инжиниринговые услуги 1,351%				
3	Авторский надзор 0,2%				
	Всего к оплате	572608060	724936879	14932798	16724734

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ"Отдел строительства г.Шымкент"
_____ Турханов А.

Технадзор:
Зам ген.директор
ТОО"Туран курылыс"
_____ К.Дисалиев
Самбетов А.К.
Инженер-эксперт
Инженер эксперт
ТОО «Туран курылыс»
_____ А.Самбетов

Подрядчик:
Директор
ТОО"Корпорация Атамекен"
_____ Ш.Толтебаев

Заказчик ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Туран Курылыс»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «Сити Инжиниринг»

Наименование объекта Повторное применение рабочего проекта "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома" (повторное применение на 8 домов). Дом №35

АКТ

Выполненных работ за октябрь 2017 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Планировка территории										
1	Е0101-24-5	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м РАСТ.ГРУНТ	2464	4,85	4,85	11946	11946	4020	-	-		
				-	1,68	-	4144	97	0,01	14		
2	Е0101-27-4	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м РАСТ.ГРУНТ	2464 м3	2,8	2,8	6907	6907	2324	-	-		
				-	0,97	-	2396	97	-	8		
3	Е0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫЙ ГРУНТ	48451 м3	6	6	290844	290844	97878	-	-		
				-	2,08	-	100905	97	0,01	330		
4	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов	48451 м3	3,35	3,35	162292	162292	54616	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫЙ ГРУНТ		-	1,16	-	56305	97	-	184
			м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			471988	471988			-
			Тенге			-	163751			535
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			471988	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	163751	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			158839	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		79
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23826	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37850	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			668677	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		615
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	187577	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			668677	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		615
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	187577	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Ограждение с воротами и калиткой								
5	У1-32-19	-Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,15 м, типа М4В, строительные работы	595,5	1976,88	133,62	1177234	79571	109750	0,53	316
				87,4	44,24	52046	26347	140	0,22	129
			м							
6	У1-32-20	-Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,15 м, типа М4В, монтаж металлоконструкций	595,5	1325,35	2,31	789247	1375	84233	0,91	542
				156,46	0,71	93170	423	90	-	2
			м							
7	У1-34-5	-Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, строительные работы	1	50335,8	2041,2	50336	2041	6727	26	26
				4205	600,3	4205	600	140	2,9	3
			ворота							
8	У1-34-6	-Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, монтаж металлоконструкций	1	21104,12	36,2	21104	36	2275	15	15
				2516,06	11,21	2516	11	90	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ворота								
9	У1-34-44	-Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3Б, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций	1	5220,48	9,36	5220	9	565	3,6	4
				625,85	1,87	626	2	90	0,01	-
		калитка								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2043141	83033			902
			Тенге			152563	27383			133
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1227570	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1089707	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	83198	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			116477	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17472	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80643	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1424690	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		531
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	100669	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			815571	-	-		-
		Материалы -	Тенге			717839	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	96748	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			87073	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13061	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54159	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			956803	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		606
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	109809	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2381493	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1137
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	210478	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Покрытия игровых и спортивных площадок								
		Тип 4 = 384м2								
10	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	384	234,24	17,81	89947	6841	5858	0,04	16
				6,41	5,06	2460	1945	133	0,02	7
		м2								
11	Е0127-24-1	-Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)	384	173,1	23,93	66472	9188	6653	0,03	13
				5	8,03	1919	3084	133	0,03	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОЛЩ.10СМ								
12	Е0127-24-1 т.ч. п-1.37 К=5	м2 -Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	384	-48,06 ------- -	- ------- -	-18455 ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -
13	Е0127-14-1	м2 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка ОТСЕВОВ ДРОБЛЕНИЯ ТОЛЩ.4СМ	384	881,24 ------- 21,37	68,09 ------- 12,75	338395 ------- 8205	26147 ------- 4897	17426 ------- 133	0,14 ------- 0,04	55 ------- 17
14	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	м3 -Установка бортовых бетонных камней сечением 100.20.08 мм при других видах покрытий	137	428,16 ------- 108,62	6,63 ------- 1,76	58657 ------- 14880	908 ------- 241	20111 ------- 133	0,7 ------- 0,01	96 ------- 1
15	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м -Камни бетонные бортовые м3	2,192	24585,37 ------- -	- ------- -	53891 ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -
		Площадка для футбола с беговой дорожкой = 1860м2								
16	Е0147-25-3	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	1860	39,56 ------- 39,22	0,34 ------- 0,13	73583 ------- 72943	640 ------- 243	94409 ------- 129	0,27 ------- -	498 ------- 1
17	Е0127-14-1	м2 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка ТОЛЩ.10СМ	186	2266,41 ------- 21,37	68,09 ------- 12,75	421553 ------- 3974	12665 ------- 2372	8441 ------- 133	0,14 ------- 0,04	27 ------- 8
18	Е0147-26-1	м3 -Посев луговых газонов	0,186	104265,77	1223,58	19393	228	140	0,59	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тракторной сеялкой		103,44	481,84	19	90	129	1,99	-
		га								
19	У1-10-3	-Ворота футбольные, строительные работы	2	17292,25	366,42	34585	733	7278	20	40
				3347,51	118,37	6695	237	105	0,58	1
		ворота								
20	У1-10-4	-Ворота футбольные, монтаж металлоконструкций	2	16900,11	24,97	33800	50	3012	9,7	19
				1666,1	7,48	3332	15	90	0,03	-
		ворота								
		Площадка для баскетбола и волейбола = 540м2								
21	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка ТОЛЩ.10СМ	54	2266,41	68,09	122386	3677	2451	0,14	8
				21,37	12,75	1154	689	133	0,04	2
		м3								
22	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см ОБАГАЩЕННЫХ ТОЛЩ.10СМ	540	240,19	17,81	129705	9620	8238	0,04	22
				6,41	5,06	3459	2735	133	0,02	10
		м2								
23	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=2	-Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	540	-36	-	-19438	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
24	Е0127-24-1	-Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2) ТОЛЩ.10СМ	540	173,1	23,93	93476	12921	9356	0,03	18
				5	8,03	2698	4336	133	0,03	15
		м2								
25	Е0127-24-1 т.ч. п-1.37 К=5	-Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	540	-48,06	-	-25952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
26	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка ОТСЕВОВ ДРОБЛЕНИЯ ТОЛЩ.4СМ	21,6	881,24	68,09	19035	1471	980	0,14	3
				21,37	12,75	462	275	133	0,04	1
		м3								
27	У1-11-9	-Стойка баскетбольная, тип I строительные работы	2	14777,55	1756,83	29555	3514	5986	14	28
				2275,65	574,94	4551	1150	105	2,8	6
		стойка								
28	У1-11-10	-Стойка баскетбольная, тип I	2	27645,72	43,06	55291	86	8168	26	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		монтаж металлоконструкций		4524,69	13,08	9049	26	90	0,05	-
		стойка								
29	У1-12-6	-Стойка волейбольная с сеткой, строительные работы	1	43418,51	1447,8	43419	1448	3461	18	18
				2935,25	360,75	2935	361	105	1,8	2
		комплект								
30	У1-12-7	-Стойка волейбольная с сеткой, монтаж металлоконструкций	1	24801,36	36,2	24801	36	2217	14	14
				2452,64	11,21	2453	11	90	0,04	-
		комплект								
31	У1-17-1	-Судейская вышка, монтаж металлоконструкций	1	9850,63	255,91	9851	256	812	4,8	5
				830,94	71,02	831	71	90	0,26	-
		вышка								
		Площадка для мусора								
32	У1-39-3	-Площадка для мусоросборников типа 1, строительные работы	1	14069,46	46,92	14069	47	1896	8,6	9
				1411,56	14,09	1412	14	133	0,07	-
		площадка								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	1668020	90474			941
	Тенге	143432	22791			83
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1544276	-	-		-
Материалы -	Тенге	102854	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	150434	-		-
Местные материалы -	Тенге	1223610	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	192686	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		96
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	28903	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	104218	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1841180	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1029
Сметная заработная плата -	Тенге	-	179337	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	123744	-	-		-
Материалы -	Тенге	107650	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	15788	-		-
Накладные расходы -	Тенге	14210	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2131	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8277	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	146231	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		98
Сметная заработная плата -	Тенге	-	17920	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	1987410	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1127
Сметная заработная плата -	Тенге	-	197257	-		-

РАЗДЕЛ 4. Покрытия тротуаров, дорог и площадок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип 1 (+за границей участка)								
33	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	425	234,24	17,81	99551	7571	6484	0,04	18
				6,41	5,06	2723	2152	133	0,02	8
34	Е0127-53-3	м2 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ / ТИП Б МII	425	437,16	15,34	185793	6520	6214	0,03	14
				5,94	5,06	2523	2149	133	0,02	8
35	Е0127-53-1	м2 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ / ТИП Б МII	425	553,56	15,34	235263	6520	6214	0,03	14
				5,94	5,06	2523	2149	133	0,02	8
36	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	м2 -Установка бортовых бетонных камней сечением 100.30.15 мм при других видах покрытий	1121	639,63	6,63	717025	7429	164556	0,7	782
				108,62	1,76	121758	1968	133	0,01	7
		м								
37	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые	50,445	24585,37	-	1240209	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		Тип 2 = 268 м2								
38	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из ПГС толщиной 12 см	268	295,81	12,51	79278	3353	15112	0,24	65
				38,01	4,39	10186	1176	133	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	268	448,81	-	120282	-	8817	0,14	39
				24,74	-	6629	-	133	-	-
40	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 100.20.08 мм при других видах покрытий м	404	428,16	6,63	172975	2677	59305	0,7	282
				108,62	1,76	43881	709	133	0,01	2
41	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые м3	6,464	24585,37	-	158920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Отмостка = 547 м2								
42	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки В7,5 ТОЛЩ.150ММ м3	37,05	9189,3	65,97	340464	2444	8580	1,35	50
				195,63	24,92	7248	923	105	0,12	5
43	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	247	448,81	-	110857	-	8126	0,14	36
				24,74	-	6110	-	133	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			3460618	36515			1300
			Тенге			203580	11228			41
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3460618	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			47994	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	214808	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3172529	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			283406	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		142
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	42511	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			224641	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3968666	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1483
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	257319	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3968666	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1483
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	257319	-		-
		РАЗДЕЛ 5. МАФ								
44	У1-28-3	-Навес теневой типа I, строительные работы	1	15505,46	744,95	15505	745	2093	11	11
		навес		1747,96	245,19	1748	245	105	1,2	1
45	У1-21-1	-Качели, строительные работы	1	987,63	20,23	988	20	127	0,7	1
		качели		115,43	5,64	115	6	105	0,03	-
46	У1-21-2	-Качели, монтаж металлоконструкций	1	24156,62	38,7	24157	39	3569	23	23
		качели		3953,82	11,22	3954	11	90	0,04	-
47	У1-9-12	-Лиана для лазания тип I, строительные работы	2	6597,11	266,11	13194	532	2618	7	14
		лиана		1159,26	87,37	2319	175	105	0,43	1
48	У1-9-13	-Лиана для лазания тип I, монтаж металлоконструкций	2	13277,94	18,1	26556	36	3237	10	20
		лиана		1792,96	5,61	3586	11	90	0,02	-
49	У1-8-1	-Горка-скат тип I, строительные работы	1	24535,9	2605,57	24536	2606	3480	9,8	10
		горка		1609,44	876,5	1609	876	140	4,3	4
50	У1-8-2	-Горка-скат тип I, монтаж металлоконструкций	1	13902,26	22,47	13902	22	2062	13	13
		горка		2283,49	7,48	2283	7	90	0,03	-
51	У1-7-1	-Балансир тип I, строительные работы	1	32969,54	550,79	32970	551	2187	12	12
		балансир		1896,37	186,01	1896	186	105	0,91	1
52	У1-9-32	-Стенка гимнастическая, тип I, строительные работы	2	5112,45	488,12	10225	976	974	1,8	4
		стенка		300,12	163,46	600	327	105	0,8	2
53	У1-9-33	-Стенка гимнастическая, тип I, монтаж металлоконструкций	2	8231,08	13,73	16462	27	2431	7,8	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1346,84	3,74	2694	7	90	0,01	-
54	У1-49-2	-Урна типа 2, строительные работы стенка	3	3004,12	74,45	9012	223	2784	5,2	16
				864,09	19,73	2592	59	105	0,1	-
55	У1-42-1	-Стол-скамья типа IA, строительные работы урна	3	10978,21	1262,43	32935	3787	17779	28	84
				4617,25	321,29	13852	964	120	1,6	5
56		СПрайс-лист-Щит пожарный "101SOS" стол-ск.	2	2006,54	-	4013	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57		СПрайс-лист-Ящик для песка 0,5 м3 "Karios" шт	2	4917,73	-	9835	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58		С143008-92 -Песок природный шт	1	1978,82	-	1979	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59		СПрайс-лист-Турникет "РостЕвроСтрой" м3	1	58155,69	-	58156	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	294425	9565			222
	Тенге	37249	2875			14
Стоимость оборудования -	Тенге	58156	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	58156	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	155192	-	-		-
Материалы -	Тенге	105192	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	27570	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	13849	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	1979	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	32041	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		16
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4806	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11234	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	198467	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		181
Сметная заработная плата -	Тенге	-	32376	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	81077	-	-		-
Материалы -	Тенге	68435	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	12554	-		-
Накладные расходы -	Тенге	11299	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1695	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5543	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	97918	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		77
Сметная заработная плата -	Тенге	-	14249	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			354541	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		258
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46625	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Озеленение								
60	Е0147-11-5	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%	82	245,39	15,13	20122	1241	24964	1,63	134
				230,26	5,74	18882	471	129	0,02	2
			яма							
61	Е0147-13-1	-Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	82	151,67	-	12437	-	15842	0,82	67
				149,76	-	12280	-	129	-	-
			шт							
62	С143012-34	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 м	82	648,61	-	53186	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
63	Е0147-15-5	-Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%	2230	120,76	12,38	269304	27605	325299	0,76	1697
				108,39	4,7	241700	10470	129	0,02	40
			яма							
64	Е0147-17-1	-Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	2230	27,61	-	61578	-	78918	0,17	370
				27,43	-	61177	-	129	-	-
			шт							
65	С143012-44	-Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома	2230	202,88	-	452421	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
66	Е0147-25-3	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	1946	39,56	0,34	76985	669	98775	0,27	521
				39,22	0,13	76316	254	129	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0147-26-1	-Посев луговых газонов тракторной сеялкой	м2 / га	0,1946 / 103,44	1223,58 / 481,84	20290 / 20	238 / 94	147 / 129	0,59 / 1,99	- / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге / Тенге			966324 / 410375	29753 / 11288			2790 / 43
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			966324	-	-		-
		Материалы -	Тенге			116	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	421663	-		-
		Местные материалы -	Тенге			526081	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			543945	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		272
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	81592	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90616	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1600885	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3105
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	503255	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1600885	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3105
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	503255	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге / Тенге			8904516 / 947198	721329 / 239317			6155 / 850
		Стоимость оборудования -	Тенге			58156	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			58156	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7825968	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1345862	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1061424	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13849	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4924198	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1327394	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		664
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	199109	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			549202	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9702564	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6944
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1260533	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1020392	-	-		-
		Материалы -	Тенге			893925	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	125090	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			112581	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16887	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67978	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1200952	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		781
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	141978	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			10961672	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7725
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1402511	-		-
		Временные здания и сооружения - 1,1%	Тенге			120578				
		Итого с временными	Тенге			11082250				
		Дополнительные затраты при производстве:								
		В зимнее время 0,49%	Тенге			54303				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			110823				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге			44329				
		Итого с доп.затратами	Тенге			11291705				
		Пересчет в текущих ценах 2017 года с К=2269/775	Тенге			33059198				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	Тенге			661184				
		Итого	Тенге			33720382				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,985	Тенге			33214576				
		НДС 12%	Тенге			3985749				
		ИТОГО с НДС	Тенге			37200325				

Подрядчик

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» Ш.Толтебаев

Начальник участка объекта А.Есенгельдиев

Мастер объекта Б.Дуйсебеков

Технадзор

Зам.ген-директора

ТОО «Туран Курылыс» К.Дисалиев

Инженер эксперт А.Самбетов

Самбетов А.С.
Инженер эксперт
ТОО «Туран Курылыс»

форма 3

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат 25 сентябрь 2017г.

Заказчик: ГУ "Отдел стротительства г.Шымкент"
Технадзор: ТОО "Туран курылыс"
Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"
Авторский надзор: ТОО "Сити Инжиниринг"
Наименование объекта: Повторное применение рабочего проекта "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкенте ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома (повторное применение на 8 домов). Жилой дом №35

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	557675262	708212145	107971423	120927994
	в т.ч. Оборудование	17808911	19945980	9334723	10454890
2	Инжиниринговые услуги 1,351%				
3	Авторский надзор 0,2%				
	Всего к оплате	557675262	708212145	107971423	120927994

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ"Отдел строительства г.Шымкент"
_____Турханов А.

Технадзор:
Зам.ген.директор
ТОО"Туран курылыс"
_____К.Дисалиев
Инженер-эксперт
_____А.Самбетов

Подрядчик:
Директор
ТОО"Корпорация Атамекен"
_____Ш.Төлтебаев

Заказчик ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Туран Курылыс»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «Сити Инжиниринг»

Наименование объекта - Повторное применение рабочего проекта "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома" (повто рное применение на 8 домов).

Жилой дом №35

ФОРМА 2

АКТ

Выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2017 года

Составлен(а) в ценах на 01.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Перекрытие										
1	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	100	11326,65	241,1	1132665	24110	149612	8,38	838		
				1333,8	91,08	133380	9108	105	0,44	44		
		м3										
		Кровля на отм.+27,4										
2	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК	-Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	1043,38	44,49	18,33	46423	19125	41001	0,15	154		
				26,16	6,86	27297	7158	119	0,03	35		
		м2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
3	С11011-1225- Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	1199,887	166	-	199181	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
4	С11011-1229- Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	1179,0194	156	-	183927	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
5	Е0112-4-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком	236,8	428,03	7,26	101357	1719	21885	0,48	114
				76,56	1,1	18130	261	119	-	1
		м								
6	С11011-1225- Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5	153,92	166	-	25551	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(ТПП) ГОСТ 30547-97								
7	С11011-1229 Изм. и доп. вып. 21	м2 -Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	201,28	156 -	- -	31400 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	м2 Кровля над лифтом на отм.+29,400 -Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	91	44,74 26,41	18,33 6,86	4071 2403	1668 624	3602 119	0,15 0,03	14 3
9	С11011-1225 Изм. и доп. вып. 21	м2 -Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	104,65	166 -	- -	17372 -	- -	- -	- -	- -
10	С11011-1229 Изм. и доп. вып. 21	м2 -Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,	102,83	156 -	- -	16041 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97								
11	Е0112-4-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	м2 -Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	56,4	139,08 47,82	3,34 0,8	7844 2697	188 45	3263 119	0,3 -	17 -
12	С11011-1225 Изм. и доп. вып. 21	м -Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	36,66	166 -	- -	6086 -	- -	- -	- -	- -
13	С11011-1229 Изм. и доп. вып. 21	м2 -Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	47,94	156 -	- -	7479 -	- -	- -	- -	- -
14	Е0112-6-1 Изм. и доп. вып. 12	м2 -Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике	32,8	1161,47 125,33	5,72 2,14	38096 4111	188 70	4975 119	0,72 0,01	24 -
15	Е0112-14-2	м Козерок на отм +3,700 -Утепление покрытий	1,274	5016,02	245,72	6390	313	720	2,71	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/монолитное и засыпка/ керамзитом		382,5	92,25	487	118	119	0,45	1
16	Е0112-17-1	м3 -Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	19,6	179,19	15,94	3512	312	947	0,24	5
				34,65	5,96	679	117	119	0,03	1
17	Е0112-17-2 К=15	м2 -добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	19,6	92,73	2,1	1818	41	56	0,01	-
				1,65	0,75	32	15	119	-	-
18	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м2 -Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	19,6	42,86	18,33	840	359	732	0,14	3
				24,53	6,86	481	134	119	0,03	1
19	С11011-1225 Изм. и доп. вып. 21	м2 -Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	22,54	166	-	3742	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	С11011-1229 Изм. и доп. вып. 21	м2 -Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С	22,148	156	-	3455	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97								
		м2								
21	Е0112-4-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	38,6	135,68	3,34	5237	129	2077	0,28	11
				44,42	0,8	1715	31	119	-	-
		м								
22	С11011-1225 Изм. и доп. вып. 21	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	25,09	166	-	4165	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
23	С11011-1229 Изм. и доп. вып. 21	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	32,81	156	-	5118	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Ограждение балконов								
24	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	407,04	74,2	0,04	30202	14	23083	0,32	131
				54	0,01	21980	4	105	-	-
		м2								
		РАЗДЕЛ 1. Разное								
25	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов,	41,06	172,02	1,24	7063	51	8008	1,04	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали		163,42	0,47	6710	19	119	-	-
26	С11011-886 Изм. и доп.вып.9, вып.17	м2 -Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	1,29162	51027 -	- -	65907 -	- -	- -	- -	- -
27	Е0113-16-6	т -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	41,06	21,8 5,81	0,05 0,02	895 239	2 1	215 90	0,03 -	1 -
28	Е0113-26-6	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	41,06	20,36 4,16	0,02 -	836 171	1 -	154 90	0,02 -	1 -
29	Е0120-11-2	м2 Решетка продуха -Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	108	913,38 240,97	29,9 11,81	98645 26025	3230 1276	34945 128	1,46 0,05	158 6
30	Е0120-11-1	шт -Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	52	798,85 186,64	16,96 7,09	41540 9705	882 369	12894 128	1,12 0,03	58 2
31	Е0115-172-4 Н53.0,5)	шт -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	42,784	94,36 54	0,04 0,01	4037 2310	1 -	2426 105	0,32 -	14 -
32	Е0115-172-2 Н53.2)	м2 -Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	94,0896	85,53 36,9	3,68 1,4	8047 3472	346 132	3784 105	0,22 0,01	21 1
33	Е0115-172-4 Н53.0,5)	м2 -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	167,64	94,36 54	0,04 0,01	15819 9053	6 2	9507 105	0,32 -	54 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 Лестницы								
34	Е0115-172-4-Н53.0,5)	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	79,36104	94,36 54	0,04 0,01	7489 4285	3 1	4501 105	0,32 -	26 -
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			250278 61970	4522 1799			375 8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			110093	-	-		-
		Материалы -	Тенге			17536	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	26394	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			65907	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28595	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4289	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8321	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			147009	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		174
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30684	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			140185	-	-		-
		Материалы -	Тенге			100343	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	37375	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1897	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			47840	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7176	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11281	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			199306	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		247
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44551	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			346315	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		421
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	75234	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Крыльца,пандусы,лестницы								
		Крыльцо Кр-1,Кр-2								
35	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	2,5	6979,13 614,25	260,48 89,46	17448 1536	651 224	1847 105	3,94 0,35	10 1
		м3								
36	С12041-90 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,	0,05011	41200 -	- -	2065 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ВР-1, d 5 мм т								
		Ограждение ОГ-1								
37	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня м	3,7	89,04 71,78	5,89 2,23	329 266	22 8	383 140	0,42 0,01	2 -
38	С130807-18	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 40х2,00 мм 10м	0,045	11000 -	- -	495 -	- -	- -	- -	- -
39	С130807-25	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 57х2,00 мм 10м	0,037	14600 -	- -	540 -	- -	- -	- -	- -
40	С130807-6	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 18х1,50 мм 10м	0,074	5380 -	- -	398 -	- -	- -	- -	- -
		Пандусы								
41	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м3	3,165	5911,43 272,25	196,62 74,27	18710 862	622 235	1152 105	1,79 0,36	6 1
42	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3	3,135	8981,29 1440	360,48 136,17	28156 4514	1130 427	5188 105	8,99 0,67	28 2
43	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,12096	41200 -	- -	4984 -	- -	- -	- -	- -
		Ограждение ОГ-2								
44	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня м	40	89,04 71,78	5,89 2,23	3562 2871	236 89	4145 140	0,42 0,01	17 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С130807-18	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 40х2,00 мм	0,432	11000	-	4752	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
46	С130807-25	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 57х2,00 мм	0,4	14600	-	5840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
47	С130807-6	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 18х1,50 мм	0,77	5380	-	4143	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
		Пандус Пн-2								
48	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	3,165	5911,43	196,62	18710	622	1152	1,79	6
				272,25	74,27	862	235	105	0,36	1
		м3								
49	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	3,835	8981,29	360,48	34443	1382	6347	8,99	34
				1440	136,17	5522	522	105	0,67	3
		м3								
50	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,12672	41200	-	5221	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Ограждение ОГ-2								
51	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	40	89,04	5,89	3562	236	4145	0,42	17
				71,78	2,23	2871	89	140	0,01	-
		м								
52	С130807-18	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 40х2,00 мм	0,432	11000	-	4752	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
53	С130807-25	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали,	0,4	14600	-	5840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		марки 12Х18Н10Т /8443/, 57х2,00 мм								
54	С130807-6	10м -Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 18х1,50 мм	0,77	5380 -	- -	4143 -	- -	- -	- -	- -
55	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	10м Лестница Лм-2,Лм-3 -Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м т	0,35128	4658,59 1067,22	2861,37 620,1	1636 375	1005 218	533 90	5,88 1,98	2 1
56	Е0109-48-2	-Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,35128	542,84 292,5	144,52 -	191 103	51 -	92 90	1,34 -	- -
57	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т т	0,35128	172800 -	- -	60701 -	- -	- -	- -	- -
58	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 т	8,07944	40,72 8,32	0,04 -	329 67	- -	60 90	0,04 -	- -
59	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2	7,5	832,21 272,95	8,2 3,08	6242 2047	62 23	2464 119	1,71 0,02	13 -
60	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	4,68	575,05 153,23	1,24 0,47	2691 717	6 2	856 119	0,97 -	5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	м2 0,0568	70437,87	304,24	4001	17	584	58	3
				9675	114,75	550	7	105	0,56	-
62	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня Ограждение ОГ-1	1т 40	89,04	5,89	3562	236	4145	0,42	17
				71,78	2,23	2871	89	140	0,01	-
63	С12021-96	-Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	м 0,08992	177400	-	15952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	Е0115-172-4 К=0,5	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	т 5,4425	74,2	0,04	404	-	309	0,32	2
				54	0,01	294	-	105	-	-
65	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	м2 0,002	93997,62	304,24	188	1	70	198	-
				33075	114,75	66	-	105	0,56	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			263987	6279			161
			Тенге			26394	2169			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			154604	-	-		-
		Материалы -	Тенге			28526	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	27867	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12269	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			82671	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			32845	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4927	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11247	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			198696	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		184
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	32794	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			78480	-	-		-
		Материалы -	Тенге			294	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	695	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			76653	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			626	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	94	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4746	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			83852	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	789	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			30903	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30903	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1854	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			32757	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			315305	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		188
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33583	-		-

РАЗДЕЛ 3. Разное9ЮЖ(32-33)

Монолитные лотковые каналы Л-1

66	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	1,1	5050,51	66,01	5556	73	255	1,35	1
				195,75	24,93	215	27	105	0,12	-
		м3								
67	Е0106-33-3	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	1,7	9108,26	1327,03	15484	2256	4630	12,49	21
				2137,5	456,24	3634	776	105	1,72	3
		м3								
68	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,16506	68200	-	11257	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
69	Е0106-22-13	-Устройство перекрытий каналов	0,38	9268,6	229,39	3522	87	545	8,14	3
				1280,25	86,65	486	33	105	0,42	-
		м3								
70	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,02982	68200	-	2034	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
71	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,004	93997,62	304,24	376	1	139	198	1
				33075	114,75	132	-	105	0,56	-
		1т								
72	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых	0,012	1986,57	564,43	24	7	13	3,33	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перекрываемых или опирающихся на плиты		567	195,49	7	2	140	0,75	-
73	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,012	21300 -	- -	256 -	- -	- -	- -	- -
74	Е0108-4-3	м3 -Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	7,5	639,49 31,5	11,21 4,21	4796 236	84 32	316 118	0,2 0,02	2 -
		м2 Монолитные лотковые каналы Л-2								
75	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	2,16	5050,51 195,75	66,01 24,93	10909 423	143 54	501 105	1,35 0,12	3 -
76	Е0106-33-3	м3 -Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	2,6	9108,26 2137,5	1327,03 456,24	23681 5558	3450 1186	7081 105	12,49 1,72	32 4
77	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,24	68200 -	- -	16368 -	- -	- -	- -	- -
78	Е0106-22-13	-Устройство перекрытий каналов	0,33	9268,6 1280,25	229,39 86,65	3059 422	76 29	474 105	8,14 0,42	3 -
79	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,02732	68200 -	- -	1863 -	- -	- -	- -	- -
80	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0024	93997,62 33075	304,24 114,75	226 79	1 -	84 105	198 0,56	- -
81	Е0107-61-1	1т -Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся	0,008	1986,57 567	564,43 195,49	16 5	5 2	9 140	3,33 0,75	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на плиты								
		м3								
82	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,008	21300	-	170	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
83	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	4,5	698,89	11,21	3145	50	190	0,2	1
				31,5	4,21	142	19	118	0,02	-
		м2								
		Отмостки								
84	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	61,02	5847,5	-	356814	-	42556	3,66	223
				567	-	34598	-	123	-	-
		м3								
		Общестроительная работа								
		Арка								
85	Е0110-87-1	-Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции	1076,4	1521,62	11,41	1637870	12282	461866	2,11	2271
				353,25	4,32	380238	4650	120	0,02	23
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2097426	18514			2562
			Тенге			426176	6810			31
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2097426	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1260838	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	432986	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31522	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			360376	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			518657	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		259
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	77799	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			156965	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2773048	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2853
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	510784	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2773048	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2853
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	510784	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. Заполнение проемов								
86	Е0115-202-2	-Остекление оконным стеклом прочих дверей на эластичных прокладках	145,08	830,8	3,04	120532	441	20638	0,84	121
				134,33	1,15	19489	167	105	0,01	1
		м2								
87	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	36	1500	-	54000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
88	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	396	1380	-	546480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
89	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрамуги -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	57,6	472,81	19	27234	1095	15477	1,3	75
				217,73	6,18	12541	356	120	0,03	2
		м2								
90	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	57,6	5206	-	299866	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
91	Е0109-53-2	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	2,2668	9850,48	1162,95	22329	2636	15231	46,6	106
				7357,5	108	16678	245	90	0,53	1
		т								
92	С12021-87	-Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	2,2668	180100	-	408251	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	Е0113-26-6Р-3.2) К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 / т	52,06464	40,72	0,04	2120	2	390	0,04	2
				8,32	-	433	-	90	-	-
94	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм / м2	939,28	435,9	2,02	409432	1898	63718	0,39	369
				64,13	0,48	60236	448	105	-	1
95	Е0115-40-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм / м	4090,56	659,44	2,02	2697497	8267	277491	0,39	1606
				64,13	0,48	262328	1949	105	-	5
96	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 / Фрамуга м2	3,6	472,81	19	1702	68	967	1,3	5
				217,73	6,18	784	22	120	0,03	-
97	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	3,6	5206	-	18742	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
98	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм / м2	13,2	435,9	2,02	5754	27	895	0,39	5
				64,13	0,48	847	6	105	-	-
99	Е0115-38-1 Изм. и	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на / м	3,744	3142,91	3,99	11767	15	1841	2,7	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	металлическом каркасе	м2	467,15	1,22	1749	5	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4625705	14449			2299
			Тенге			375084	3198			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4195126	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2905819	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	361359	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			919087	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			381418	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		191
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	57213	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			274593	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4851136	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2393
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	418572	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			430580	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3015	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16923	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			408251	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15231	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2285	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26749	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			472559	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		114
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19207	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5323695	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2507
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	437779	-		-

РАЗДЕЛ 5. Полы

На отм.+2,750...+22,350 (ТИП КВАРТИРЫ 2-2)
Тип 7

100	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	790,08	769,78	4,9	608188	3871	58648	0,38	302
					58,5	1,85	46220	1462	123	0,01	7
101	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	829,584	123,31	0,16	102297	133	16581	0,09	75
					16,18	0,07	13423	58	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИП 8								
102	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	65,76	926,93	11,72	60955	771	14241	1,06	70
				171,68	4,39	11290	289	123	0,02	1
		м2								
103	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	69,048	138,72	0,32	9579	22	3545	0,24	16
				41,63	0,11	2874	8	123	-	-
		м								
		На отм +2,750...+22,350 (Тип квартиры 2-3)								
		Тип 7								
104	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	805,6	769,78	4,9	620135	3947	59800	0,38	308
				58,5	1,85	47128	1490	123	0,01	7
		м2								
105	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	845,88	123,31	0,16	104306	135	16907	0,09	76
				16,18	0,07	13686	59	123	-	-
		м								
		Тип 8								
106	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	73,28	926,93	11,72	67925	859	15870	1,06	78
				171,68	4,39	12581	322	123	0,02	2
		м2								
107	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	76,944	138,72	0,32	10674	25	3950	0,24	18
				41,63	0,11	3203	8	123	-	-
		м								
		На отм.+2,750...+22,350 (ТИП КВАРТИРЫ 2-4)								
		Тип 7								
108	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	748	769,78	4,9	575795	3665	55524	0,38	286
				58,5	1,85	43758	1384	123	0,01	7
		м2								
109	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	785,4	123,31	0,16	96848	126	15698	0,09	71
				16,18	0,07	12708	55	123	-	-
		м								
		ТИП 8								
110	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	67,2	926,93	11,72	62289	788	14553	1,06	71
				171,68	4,39	11537	295	123	0,02	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	70,56	138,72	0,32	9788	23	3623	0,24	17
				41,63	0,11	2937	8	123	-	-
		м								
		На отм.+2,750...+22,350 (ТИП КВАРТИРЫ 3-1) Тип 7								
112	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	2007,04	769,78	4,9	1544979	9834	148984	0,38	767
				58,5	1,85	117412	3713	123	0,01	18
		м2								
113	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	2107,392	123,31	0,16	259865	337	42121	0,09	189
				16,18	0,07	34098	148	123	-	1
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4133623	24536			2342
			Тенге			372854	9298			45
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4133623	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3711812	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	382152	-		-
		Местные материалы -	Тенге			24422	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			470047	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		235
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	70507	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			276220	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4879890	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2622
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	452659	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4879890	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2622
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	452659	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Внутреные отделка								
		На отм.0,000 Потолок								
114	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	980,08	192,16	3,94	188328	3862	106613	0,55	542
				102,11	1,49	100076	1460	105	0,01	7
		м2								
115	Е0115-180-1-РС31659)	-Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	980,08	197,34	1,19	193409	1166	23391	0,14	135
				22,28	0,45	21836	441	105	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 Стены								
116	Е0110-87-1	-Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции	87,1	1147,82	11,41	99975	994	37373	2,11	184
				353,25	4,32	30768	376	120	0,02	2
		м2								
117	Е0115-180-1	-Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	421,27	571,14	1,19	240604	501	10054	0,14	58
				22,28	0,45	9386	190	105	-	1
		м2								
118	Е0115-163-8	-Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	189,84	85,57	1,42	16245	270	6163	0,19	36
				30,38	0,54	5767	103	105	-	-
		м2								
119	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	331,06	1026,06	2,1	339687	695	116030	2	662
				333	0,79	110243	262	105	-	1
		м2 На отм.0,000...+22,350(тип квартиры 2-1,2-2,2-3,2-4)								
120	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	1056,25	77,28	3,43	81627	3623	83224	0,46	481
				73,73	1,31	77877	1384	105	0,01	7
		м2								
121	СПРАЙС-ЛИСТ стр.26	-Сухие строительные смеси вермикулитовые	21,125	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3 На отм.+2,750...+5,550 Потолки								
122	Е0115-180-1	-Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	1704	194,24	1,19	330985	2028	40669	0,14	235
				22,28	0,45	37965	767	105	-	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 Стены								
123	Е0110-87-1	-Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции	172,92	1521,62 353,25	11,41 4,32	263118 61084	1973 747	74197 120	2,11 0,02	365 4
124	Е0115-180-1	м2 -Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	809,35	194,24 22,28	1,19 0,45	157208 18032	963 364	19316 105	0,14 -	112 2
125	Е0115-163-8	м2 -Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	364,36	85,57 30,38	1,42 0,54	31178 11069	517 197	11829 105	0,19 -	70 1
		м2 На отм.+8,350...+22,350 Потолки								
126	Е0115-180-1	-Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	5939,04	194,24 22,28	1,19 0,45	1153599 132322	7067 2673	141744 105	0,14 -	820 13
		м2 Стены								
127	Е0110-87-1	-Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции	518,76	1521,62 353,25	11,41 4,32	789355 183252	5919 2241	222592 120	2,11 0,02	1095 11
128	Е0115-180-1	м2 -Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	3076,75	194,24 22,28	1,19 0,45	597628 68550	3661 1385	73431 105	0,14 -	425 7
129	Е0115-163-8	м2 -Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных	1868,28	85,57 30,38	1,42 0,54	159869 56758	2653 1009	60656 105	0,19 -	359 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		под окраску стен								
130	E0115-163-8-PC31659)	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен м2	685,5648	88,67 30,38	1,42 0,54	60789 20827	974 370	22258 105	0,19 -	132 2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге Тенге			4703605 945814	36866 13967			5710 68
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4703605	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3602118	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	959781	-		-
		Местные материалы -	Тенге			118806	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1049540	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		525
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	157431	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			345189	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6098334	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6303
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1117212	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			6098334	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6303
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1117212	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН								
		Стены на отм.0,000								
131	E0115-251-1-Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	Оклейка стен обоями простыми и средней плотности по монолитной штукатурке и бетону м2	1715,8	131,45 49,95	0,49 0,18	225542 85704	841 309	81282 94,5	0,3 -	520 2
		Стены на отм.+2,750...+5,550								
132	E0115-251-1-Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20	Оклейка стен обоями простыми и средней плотности по монолитной штукатурке и бетону м2	3500,22	131,45 49,95	0,49 0,18	460104 174836	1715 630	165815 94,5	0,3 -	1061 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02									
		Стены на отм.+8,350...+22,350								
133	Е0115-251-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	Оклейка стен обоями простыми и средней плотности по монолитной штукатурке и бетону м2	10238,52	131,45	0,49	1345853	5017	485028	0,3	3102
				49,95	0,18	511414	1843	94,5	-	9
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			2031499	7573			4683
			Тенге			771954	2782			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2031499	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1251972	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	774736	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			732126	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		366
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	109819	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			165817	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2929442	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		5063
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	884555	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			2929442	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		5063
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	884555	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Лифт								
134	Ц0103-560-3 К=1,15	Лифт грузоподъемностью 1000 кг на 12 остановок, высота шахты 44 м	2	432150	115630	864300	231260	531289	1887,21	3774
				267030	28130,47	534060	56261	90	163,16	326
135	Ц0103-560-5 К=1,15	За каждую остановку более или менее, указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг лифт	6	-14988,45	-4455	-89931	-26730	-52058	-60,84	-365
				-8513,45	-1126,98	-51081	-6762	90	-6,54	-39
136	Ц0103-560-7	За каждый метр высоты шахты, остан.	32,3	-2528,65	-90	-81675	-2907	-70237	-17,19	-555

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15	более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг		-2413,85	-2,3	-77967	-74	90	-0,01	-
137	75-7-112 Изм. и доп. вып. 21	м -Лифты пассажирские модели ЛП-1010БК, грузоподъемность 1000 кг, скорость 1,0 м/с, высота подъема 22,4 м, количество остановок 9, размеры дверного проема 1000 мм, исполнение шахтных дверей Е30	2	1464638 -	- -	2929276 -	- -	- -	- -	- -
		комплект Локальная смета 2-1-4 Водопровод и канализаций								
138	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,072	8287,75 8032,5	- -	597 578	- -	752 130	51,5 -	4 -
139	Е0122-31-1	км -Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	3,163	8097,13 8032,5	- -	25611 25407	- -	33029 130	51,5 -	163 -
140	Е0116-15-2	км -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	16	473,47 254,25	39,24 15,75	7576 4068	628 252	5530 128	1,47 0,07	24 1
141	С130902-51	1шт -Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	16	3500 -	- -	56000 -	- -	- -	- -	- -
142	Е0116-15-3	шт -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	891,93 447,75	90,13 33,75	3568 1791	361 135	2465 128	2,6 0,16	10 1
143	С130902-52	1шт -Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	4	5190 -	- -	20760 -	- -	- -	- -	- -
		шт Водомерные узел (общедомовой),2шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	Е0116-22-1	-Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	2	4173,51	137,88	8347	276	3853	8,5	17
				1453,5	51,75	2907	103	128	0,25	1
		1узел								
145	С130902-52	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	4	5190	-	20760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
146	С130809-74	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	4	1980	-	7920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
147	С130806-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 80х4 мм	8	562	-	4496	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
148	С130806-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 40х3,5 мм	4	270	-	1080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
149	С130806-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 15х2,8 мм	0,4	90	-	36	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
150	С130901-55	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	367	-	734	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
151	С130901-59	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру	4	919	-	3676	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			3783130	202887			3072
			Тенге			439763	49915			289
		Стоимость оборудования -	Тенге			2929276	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			2929276	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			692694	-	-		-
		Материалы -	Тенге			86059	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	454437	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			408993	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		204
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	61349	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66101	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1167788	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3345
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	515786	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26208	-	-		-
		Материалы -	Тенге			19	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	25985	-		-
		Местные материалы -	Тенге			204	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			33781	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5067	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3599	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			63588	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		183
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31052	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			134952	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9460	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9256	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			115462	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11848	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1777	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8808	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			155609	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		59
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11034	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			4316261	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3588
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	557872	-		-

РАЗДЕЛ 9. Насосная хозяйственно-питьевого водопровода

152	E0116-10-4 -Прокладка трубопроводов	26	935,75	20,8	24330	541	4602	0,73	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм		130,5	7,79	3393	203	128	0,04	1
153	Е0116-29-2	м -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	36	11,13	-	401	-	493	0,05	2
				10,69	-	385	-	128	-	-
154	Е0116-29-1	м -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	26	10,99	-	286	-	356	0,05	1
				10,69	-	278	-	128	-	-
155	Е0115-172-3	м -Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	14	100,7	0,07	1410	1	887	0,37	5
				60,3	0,02	844	-	105	-	-
156	Е0122-31-3	м2 -Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,026	8287,75	-	215	-	271	51,5	1
				8032,5	-	209	-	130	-	-
157	Е0122-31-1	км -Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,036	8097,13	-	291	-	376	51,5	2
				8032,5	-	289	-	130	-	-
158	Е0118-13-1	км -Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	4	3150,83	123,78	12603	495	11937	13,39	54
				2285,05	46,35	9140	185	128	0,23	1
159	С131002-1	1насос -Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 8/18, подача 8 м3/ч, напор 18 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин	4	18600	-	74400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
160	С131004-2	шт -Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин	4	19700	-	78800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	Е0118-10-1	шт -Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	2	4578,67 639,63	70,66 25,49	9157 1279	141 51	1703 128	3,74 0,13	7 -
162	СПРЙС-ЛИСТ стр.44	1бак -Гидроакумлятор (бак) V-100л	2	6591,78 -	- -	13184 -	- -	- -	- -	- -
163	Ц0111-350-3	шт -Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	4	530,56 477	1,58 -	2122 1908	6 -	1717 90	3 -	12 -
164	СПРАЙС-ЛИСТ стр.43	шт -Прессостат(реле давления)0,2-8 бар	4	3598,65 -	- -	14395 -	- -	- -	- -	- -
165	Е0116-15-3	шт -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	8	891,93 447,75	90,13 33,75	7135 3582	721 270	4931 128	2,6 0,16	21 1
166	С130902-65 Изм. и доп.вып.19	1шт -Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	8	9705 -	- -	77640 -	- -	- -	- -	- -
167	Е0116-15-2	шт. -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	16	473,47 254,25	39,24 15,75	7576 4068	628 252	5530 128	1,47 0,07	24 1
168	С130902-63 Изм. и	1шт -Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели	8	6879	-	55032	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.19	6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 40, типа FAF ГОСТ 5762-2002		-	-	-	-	-	-	-
169	С130903-42 Изм. и доп.вып.19	шт. -Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 40 мм, типа FAF ГОСТ 11823-91	8	2563	-	20504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
170	Е0118-14-3	шт. -Установка виброизолирующих вставок диаметром 50 мм к насосам давлением 1,6 МПа	8	3608,02	30,94	28864	248	1993	1,07	9
				183,08	11,59	1465	93	128	0,06	-
171	С130905-122-1 Изм. и доп.вып.19	1вставка -Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86	8	2525	-	20200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
172	Е0118-14-4	шт. -Установка виброизолирующих вставок диаметром 65 мм к насосам давлением 1,6 МПа	8	4801,73	52,42	38414	419	2848	1,5	12
				259,56	18,54	2076	148	128	0,09	1
173	С130905-122-3 Изм. и доп.вып.19	1вставка -Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86	8	3817	-	30536	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
174	Е0118-22-2	шт. -Установка манометров с трехходовым краном	14	859,96	1,62	12039	23	748	0,23	3
				41,72	-	584	-	128	-	-
175	СПРАЙС-ЛИСТ-стр.34	комплект -Монометр МВПЗ-УФ 1-9 бар резьба штуцера М20х1,5	14	642,61	-	8997	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
176	СПРАЙС-ЛИСТ-стр.41	шт -Кран шаровый проходной муфтовый КЕ-231 Ф20мм	24	226,6	-	5438	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			543969	3223			171
			Тенге			29501	1202			6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			27578	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			27578	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2122	-	-		-
		Материалы -	Тенге			208	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1908	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1717	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	258	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			230	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			4070	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2166	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1917	-	-		-
		Материалы -	Тенге			565	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1342	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1534	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	230	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			207	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3658	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1573	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			512352	-	-		-
		Материалы -	Тенге			111331	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	27452	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			371547	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			462	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			35139	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5271	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32849	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			580340	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		174
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	32723	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			615646	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		196
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36461	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Канализация хозяйственно-бытовая К1								
177	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно	144	9126,62	39,24	1314233	5651	74235	2,22	320
		присоединенным		387	15,75	55728	2268	128	0,07	10
178	С131101-99	-Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней	388 комплект	1430	-	554840	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		камерой смешения, центральные, с азратором		-	-	-	-	-	-	-
179	С131101-106	компл -Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлФР с фарфоровым корпусом	144	2850 -	- -	410400 -	- -	- -	- -	- -
180	С131101-25	компл -Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСК размером 500x500x198 мм	144	1370 -	- -	197280 -	- -	- -	- -	- -
181	С131101-49	шт -Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм	180	1750 -	- -	315000 -	- -	- -	- -	- -
182	С131101-68	шт -Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, бутылочным латунным сифоном и выпуском, со скрытыми установочными поверхностями, размером 400x500-300x135 мм	64	5220 -	- -	334080 -	- -	- -	- -	- -
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		3125833	5651			320
				----		---	---			---
				Тенге		55728	2268			10
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		3125833	-	-		-
		Материалы -		Тенге		1252855	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	57996	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1811600	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		74235	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	11135	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		192004	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		3392072	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		367
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	69131	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		3392072	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		367
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	69131	-		-

РАЗДЕЛ 11. Канализация хозяйственно-бытовая К1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183	Е0117-1-2	-Установка купальных стальных ванн	144	5778,07	93,94	832042	13527	60839	1,95	281
		комплект		330,75	36	47628	5184	115,2	0,17	24
184	СПРАЙС-ЛИСТ	-Ванна акриловая	144	14940,58	-	2151444	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Внутренее электроосвещение	СМЕТА 2-1-7							
185	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	38	862	28	32756	1064	12436	2	76
		шт		340	4,5	12920	171	95	0,03	1
186	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	720	501,2	13,2	360864	9504	156841	1	720
		шт		227	2,3	163440	1656	95	0,01	10
187	СПРАЙС-ЛИСТ стр.48	-Дифф.Автомат АД12 30мА 16А	576	572,93	-	330008	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
188	СПРАЙС-ЛИСТ стр.47	-Автомат ВА 47-29 1ф 16А	144	72,72	-	10472	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
189	75-6-24 Изм. и доп. вып. 21	-Ящики управления Я 5125-2474УХЛ4 с автоматическими выключателями на 2 фидера, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А ГОСТ 30011.1-2012	2	29016	-	58032	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
190	75-6-24 Изм. и доп. вып. 21	-Ящики управления Я 5125-2474УХЛ4 с автоматическими выключателями на 2 фидера, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А ГОСТ 30011.1-2012	4	29016	-	116064	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Система связи								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			3891681	24095			1077
			Тенге			223988	7011			35
		Стоимость оборудования -	Тенге			514575	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			514575	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			393620	-	-		-
		Материалы -	Тенге			206692	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	178187	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			169278	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		85
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	25392	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33774	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			596671	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		891
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	203579	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2983486	-	-		-
		Материалы -	Тенге			770887	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	52812	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2151444	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			60839	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9126	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			182660	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3226985	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		336
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	61938	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			4338231	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1227
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	265517	-		-
		РАЗДЕЛ 12. Телекоммуникация								
191	Ц0110-349-4-	Аппаратура настенного типа.	6	702,3	-	4214	-	3927	4	24
		Коробка кабельная, соединительная или разветвительная		648	-	3888	-	101	-	-
192	СПРАЙС-ЛИСТ-	Коробка распределительная этажная оптическая КРЭ-24-1 шт	6	7449,15	-	44695	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
193	Ц0110-901-8-	Ящик протяжной или коробка, размером до 200x200 мм шт	18	254,8	12,5	4586	225	4633	1	18
				234	-	4212	-	110	-	-
194	СПРАЙС-ЛИСТ-	Коробка протяжная этажная КПЭ-10 шт	18	702,81	-	12651	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
195	СПРАЙС-ЛИСТ-	Коробка протяжная этажная КПЭ-10 шт	3	820,17	-	2461	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
196	Ц0110-349-7-	Аппаратура настенного типа. Розетка микрофонная шт	144	107,3	-	15451	-	14399	1	144
				99	-	14256	-	101	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197	СПРАЙС-ЛИСТ-	Розетка абонентская оптическая РА-8686 шт	144	503,26	-	72469	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
198	Ц0108-412-2-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 шт	2405	10,6	0,1	25493	240	20334	0,06	144
				8,8	0,1	21164	240	95	-	1
199	Ц0110-55-9 -	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене бетонной м	235	40	-	9400	-	6091	0,18	42
				28,8	-	6768	-	90	-	-
200	СПРАЙС-ЛИСТ-	Патчкорд 10 метров FTTH-A-10м стр.65 м	12	465,04	-	5580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
201	СПРАЙС-ЛИСТ-	Патчкорд 10 метров FTTH-A-15м стр.65 шт	48	474,51	-	22776	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
202	СПРАЙС-ЛИСТ-	Патчкорд 10 метров FTTH-A-20м стр.65 шт	60	543,51	-	32611	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
203	СПРАЙС-ЛИСТ-	Патчкорд 10 метров FTTH-A-25м стр.65 шт	24	673,04	-	16153	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
204	Ц0108-409-2-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм м	91	147,3	73	13404	6643	5861	0,29	26
				49,5	18,3	4505	1665	95	0,11	10
205	СПРАЙС-ЛИСТ-	Труба ПВХ диаметром 32мм ЗПТ-ВП м	91	51,05	-	4646	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
206	Ц0108-409-1-	Трубы винипластовые по установленнымконструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	630	108,6	48,9	68418	30807	31002	0,22	139
				39,6	12,2	24948	7686	95	0,07	45
207	СПРАЙС-ЛИСТ-	Кабель-канал 20х10 м	630	22,66	-	14276	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
208	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	190	27,7	2,1	5263	399	3646	0,1	19
				19,7	0,5	3743	95	95	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
209	С151606-225-7 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКГОнг-П-2-G.652.D-CF-1,5-1 201Ж	м 0,19	49537 -	- -	9412 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	км Тенге			383959	38315			557
			Тенге			83484	9687			56
		Стоимость оборудования -	Тенге			57345	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			57345	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			307692	-	-		-
		Материалы -	Тенге			24432	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	93170	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			161462	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			89894	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13484	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23855	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			421441	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		658
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	106654	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			18921	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1135	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			20057	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			498843	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		658
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	106654	-		-
		РАЗДЕЛ 13. Телевидение								
210	Ц0110-349-7-	Аппаратура настенного типа. Розетка микрофонная	144	107,3 99	- -	15451 14256	- -	14399 101	1 -	144 -
211	С151801-143-	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	шт 144	46 -	- -	6624 -	- -	- -	- -	- -
212	Ц0110-349-4-	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт 68	702,3 648	- -	47756 44064	- -	44505 101	4 -	272 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	СПРАЙС-ЛИСТ-стр.54	Делитель на 4 направления DM-04 шт	68	649,37	-	44157	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
214	Ц0110-55-5	-Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг шт	128	72,1	-	9229	-	7004	0,38	49
				60,8	-	7782	-	90	-	-
215	СПРАЙС-ЛИСТ-стр 54	Кабель телевизионныймагистрольный RG-11 м	128	37,2	-	4762	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
216	Ц0108-409-1-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	6020	108,6	48,9	653772	294378	296245	0,22	1324
				39,6	12,2	238392	73444	95	0,07	426
217	СПРАЙС-ЛИСТ-стр.50	Труба ПВХ диаметр 16мм м	4190	8,12	-	34023	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
218	Ц0108-412-2-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 м	4190	10,6	0,1	44414	419	35426	0,06	251
				8,8	0,1	36872	419	95	-	2
219	СПРАЙС-ЛИСТ-стр.54	Кабель телевизионный абонентский RG-6 шт	4190	15,22	-	63772	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			923960	294797			2040
			Тенге			341366	73863			428
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			923960	-	-		-
		Материалы -	Тенге			134459	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	415230	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			153337	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			397578	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		199
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	59637	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79292	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1400830	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2668
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	474867	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			1400830	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2668
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	474867	-		-
		РАЗДЕЛ 14. Диспечеризация лифта								
220	Ц0110-372-5-	Комплект коммутационного оборудования диспетчерского пункта для городской связи	2	16632	271	33264	542	32537	82	164
				16040	67,5	32080	135	101	0,39	1
221	СПРАЙС-ЛИСТ- стр55	Ливтовый блок 6.0ШУЛК 32 к-т	компл 2	18394,41	-	36789	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
222	СПРАЙС-ЛИСТ- стр55	Монтажный комплект дляЛБ	шт 2	5090	-	10180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
223	СПРАЙС-ЛИСТ- стр55	Переговорный комплект кабины	шт 2	1371,12	-	2742	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
224	С151802-21 -	Коробка универсальная УК-П	шт 2	59	-	118	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
225	Ц0108-409-1-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	шт 30	108,6	48,9	3258	1467	1476	0,22	7
				39,6	12,2	1188	366	95	0,07	2
226	СПРАЙС-ЛИСТ- стр.50	Труба ПВХ диаметром 16мм	м 30	8,12	-	244	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
227	Ц0108-412-2-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м 30	10,6	0,1	318	3	254	0,06	2
				8,8	0,1	264	3	95	-	-
228	Ц0110-55-5 -	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	м 50	72,1	-	3605	-	2736	0,38	19
				60,8	-	3040	-	90	-	-
229	СПРАЙС-ЛИСТ- стр58	Кабель связи UTP 2x2x0.5 .5E	м 80	10,26	-	821	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			91338	2012			191
			Тенге			36572	504			3
		Стоимость оборудования -	Тенге			49711	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			49711	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			41627	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1861	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	37076	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1182	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			37003	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5550	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4718	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			83348	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		213
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42626	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			133059	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		213
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42626	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			32731966	731885			26873
			Тенге			4404040	202157			1100
		Стоимость оборудования -	Тенге			3578486	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			3578486	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2361716	-	-		-
		Материалы -	Тенге			453711	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1180008	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			315982	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1104463	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		552
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	165669	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			207971	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			3674149	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7788
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1345677	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19336073	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13261491	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3223680	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1532302	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1221097	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3500497	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1750
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	525075	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1370194	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24206764	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21309
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3748754	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			509060	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3309	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17618	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			484904	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15856	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2378	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31495	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			556411	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		118
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19997	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6927710	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2244875	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	184892	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4480955	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			2359	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			229901	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		115
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	34485	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			429457	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7587069	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1183
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	219377	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			18921	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1135	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			20057	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			39622915	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30398
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5333805	-		-
		- Временные здания и сооркжения 1,1%	Тенге			396489				
		Итого с временными зданиями и сооружение	Тенге			36440918				

Доп.затраты при производстве работ

зимнее время 0,49%	Тенге	178560
Затраты на выслуга лет,1%	Тенге	364409
Затраты на доп.отпуска,0,4%	Тенге	145764
Итого с доп.затратами на строительство	Тенге	40708137
Пересчет в текущих цена на 2015г		
К=2,5574194 54%	Тенге	56218201
Пересчет в текущих цена на 2016г		
К=2,7367742 46%	Тенге	51248130
Итого в текущих ценах на 2015-2016годы	Тенге	107466331
Налоги,сборы,обязательными платежами	Тенге	2149327
Итого с налогами,сборами и обязательными платежами	Тенге	109615658
Итого с понижающими коэффициентами К=0,985	Тенге	107971423
НДС	Тенге	12956571
Итого с НДС	Тенге	120927994

Подрядчик

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» Ш.Толтебаев

Начальник участка объекта А.Есенгельдиев

Мастер объекта Б.Дуйсебеков

Технадзор

Зам.ген-директор

ТОО «Туран-Курылыс» К.Дисалиев

Инженер эксперт Самбетов А.С. ТОО «Туран-Курылыс»

Инженер-эксперт А.Самбетов

форма 3

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат 25 августа 2017г.

Заказчик: ГУ "Отдел стротительства г.Шымкент"
Технадзор: ТОО "Туран курылыс"
Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"
Авторский надзор: ТОО "Сити Инжиниринг"
Наименование объекта: Повторное применение рабочего проекта "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкенте ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома (повторное применение на 8 домов). Жилой дом №35

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	449703839	587284151	20922552	23433258
	в т.ч. Оборудование	8474188	9491090		
2	Инжиниринговые услуги 1,351%				
3	Авторский надзор 0,2%				
	Всего к оплате	449703839	587284151	20922552	23433258

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ"Отдел стротительства г.Шымкент"
_____ Турханов А.

Технадзор:
Зам.ген-директор
ТОО"Туран курылыс"
_____ К.Дисалиев
Инженер-эксперт
Самбетов А.К.
Инженер эксперт
ТОО «Туран курылыс» _____ А.Самбетов

Подрядчик:
Директор
ТОО"Корпорация Атамекен"
_____ М.Төлтебаев

Заказчик ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Туран Курылыс»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «Сити Инжиниринг»

Наименование объекта - Повторное применение рабочего проекта "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома" (повто рное применение на 8 домов). Жилой дом №35

ФОРМА 2

АКТ

Выполненных работ за Август 2017 года

Составлен(а) в ценах на 01.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА САЙДИНГ														
1	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	12,7235 т	154200	-	-	-	1961964	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1						Тенге 1961964	-							-
								Тенге -	-							-
		Стоимость металломонтажных работ -						Тенге 1961964	-	-						-
		Стоимость материалов и конструкций -						Тенге 1961964	-	-						-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -						Тенге 117718	-	-						-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -						Тенге 2079682	-	-						-

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2079682	-	-		-
РАЗДЕЛ 2. Полы								
На отм.+2,750...+22,350 (ТИП КВАРТИРЫ 1-1)								
Тип 7								
2 E0111-36-2 -Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	842,88	769,78	4,9	648832	4130	62567	0,38	322
м2		58,5	1,85	49308	1559	123	0,01	8
3 E0111-40-1 -Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	885,024	123,31	0,16	109133	142	17689	0,09	80
м		16,18	0,07	14320	62	123	-	-
ТИП 8								
4 E0111-27-3 -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	154,56	926,93	11,72	143266	1811	33472	1,06	164
м2		171,68	4,39	26535	679	123	0,02	3
5 E0111-39-4 -Устройство плинтусов из плиток керамических	162,288	138,72	0,32	22513	52	8332	0,24	38
м		41,63	0,11	6756	18	123	-	-
На отм +2,750...+22,350 (Тип квартиры 2-1)								
Тип 7								
6 E0111-36-2 -Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	732,32	769,78	4,9	563725	3588	54360	0,38	280
м2		58,5	1,85	42841	1355	123	0,01	7
7 E0111-40-1 -Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	768,936	123,31	0,16	94818	123	15369	0,09	69
м		16,18	0,07	12441	54	123	-	-
Тип 8								
8 E0111-27-3 -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	65,76	926,93	11,72	60955	771	14241	1,06	70
м2		171,68	4,39	11290	289	123	0,02	1
9 E0111-39-4 -Устройство плинтусов из плиток керамических	69,048	138,72	0,32	9579	22	3545	0,24	16
м		41,63	0,11	2874	8	123	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1652821	10639			1039
	Тенге			166365	4023			20
							10380	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1652821	-	-		-

Материалы -	Тенге			1449727	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	170388	-		-
Местные материалы -	Тенге			26089	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			209577	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		105
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	31437	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111744	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1974142	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1163
Сметная заработная плата -	Тенге			-	201824	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1974142	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1163
Сметная заработная плата -	Тенге			-	201824	-		-

РАЗДЕЛ 3. Наружная отделка

10	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	6081,6	150,62	0,62	915998	3771	497389	0,43	2645
				69,08	0,23	420117	1399	118	-	7
		м2								
11	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять	6081,6	82,96	-	504523	-	225838	0,2	1204
				31,47	-	191388	-	118	-	-
		м2								
12	Е0115-40-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	-Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	490,83	659,44	2,02	323675	992	29967	0,39	193
				64,13	0,48	31477	234	94,5	-	1
		м								
		Утепление плит перекрытия и колон								
13	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	-Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	926,36	174,89	1,02	162007	942	37010	0,24	218
				37,89	0,16	35100	148	105	-	1
		м2								
		Водопровод и канализация смета 2-1-4								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1906204	5705			4261
			Тенге			678082	1781			8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1906204	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1222418	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	679862	-		-

Накладные расходы -		Тенге			790203	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-	395
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	118531	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			161784	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2858192	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	4664
Сметная заработная плата -		Тенге			-	798393	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			2858192	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	4664
Сметная заработная плата -		Тенге			-	798393	-	-

РАЗДЕЛ 4. Насосная хозяйственно-питьевого водопровола

14 E0116-10-3 -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	10	801,76	15,99	8018	160	1563	0,66	7
			116,1	5,99	1161	60	128	0,03	-
15 E0116-6-6 -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	20	606,31	7,95	12126	159	1752	0,37	7
			65,48	2,97	1310	59	128	0,01	-
16 E0116-6-1 -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	6	266,48	3,96	1599	24	412	0,3	2
			52,2	1,49	313	9	128	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			21743	343		16
		Тенге			2784	128		1
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			21743	-	-	-
Материалы -		Тенге			18616	-	-	-
Всего заработная плата -		Тенге			-	2912	-	-
Накладные расходы -		Тенге			3727	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	559	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1528	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26998	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	18
Сметная заработная плата -		Тенге			-	3471	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				26998	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		18
Сметная заработная плата -		Тенге				-	3471	-		-

РАЗДЕЛ 5. Вентиляция

17	Е0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	330	258,32	92,82	85247	30631	44774	0,59	195
				100,8	34,88	33264	11510	100	0,17	56
		м2								
18	С11031-157 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-50	19,8	4400	-	87120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

Внутренее электроосвещение и силовое электрооборудование смета 2-1-7

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		172367	30631			195
	Тенге		33264	11510			56
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		172367	-	-		-
Материалы -	Тенге		21352	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	44774	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		87120	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		44774	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		22
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	6716	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		13028	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		230170	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		273
Сметная заработная плата -	Тенге		-	51491	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		230170	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		273
Сметная заработная плата -	Тенге		-	51491	-		-

РАЗДЕЛ 6. Силовое электрооборудование

19	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	608	27,7	2,1	16842	1277	11668	0,1	61
				19,7	0,5	11978	304	95	-	2
		м								
20	С151601-120 7 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,096	53341	-	5121	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2) 6 10380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С151601-124 4 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,042	78043	-	3278	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								

22	С151601-127-2 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	93270 -	- -	9327 -	- -	- -	- -	- -
23	С151601-127-3 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,336	141785 -	- -	47640 -	- -	- -	- -	- -
24	С151601-127-4 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,034	200060 -	- -	6802 -	- -	- -	- -	- -
25	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	км	200	60,4 38,7	15,6 3,8	12080 7740	3120 760	8075 95	0,24 0,02	48 4
26	С151601-873-3 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	м	0,18	922497 -	- -	166049 -	- -	- -	- -	- -
27	С151601-875-1 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные ВВГнг(В)-LS 4х50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,02	1412085 -	- -	28242 -	- -	- -	- -	- -
28	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	км	586	108,6 39,6	48,9 12,2	63640 23206	28655 7149	28837 95	0,22 0,07	129 41
29	СПРАЙС-ЛИСТ-Труба ПХВ диаметр 25мм стр.50		м	586	15,9	-	9317	-	-	-	-
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)					7					10380	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	180	- 147,3 49,5	- 73 18,3	- 26514 8910	- 13140 3294	- 11594 95	- 0,29 0,11	- 52 19
31	СПРАЙС-ЛИСТ-Труба ПХВ 40мм стр.50		м	180	33,14	-	5965	-	-	-	-

	м		-	-	-	-	-	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			400816	46192				290
		Тенге			51833	11507				67
Стоимость монтажных работ -		Тенге			400816	-	-			-
Материалы -		Тенге			21050	-	-			-
Всего заработная плата -		Тенге			-	63340	-			-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			281741	-	-			-
Накладные расходы -		Тенге			60173	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-			30
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	9026	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			27659	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			488649	-	-			-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-			387
Сметная заработная плата -		Тенге			-	72366	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			488649	-	-			-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-			387
Сметная заработная плата -		Тенге			-	72366	-			-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			6115915	93509				5800
		Тенге			932328	28949				151
Стоимость монтажных работ -		Тенге			400816	-	-			-
Материалы -		Тенге			21050	-	-			-
Всего заработная плата -		Тенге			-	63340	-			-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			281741	-	-			-
Накладные расходы -		Тенге			60173	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-			30
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	9026	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			27659	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			488649	-	-			-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-			387
Сметная заработная плата -		Тенге			-	72366	-			-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3731392	-	-			-
Материалы -		Тенге			2693498	-	-			-
Всего заработная плата -		Тенге			-	895025	-			-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			87120	-	-			-
Местные материалы -		Тенге			26089	-	-			-
Накладные расходы -		Тенге			1044555	-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		522
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	156683	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			286557	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5062504	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6100
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1051708	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1961964	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1961964	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			117718	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2079682	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			21743	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18616	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2912	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			3727	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	559	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1528	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			26998	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3471	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			353646	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21219	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			374865	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			7657806	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7338
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1281199	-		-
		- Временные здания и сооркжения 1,1%	Тенге			84236				
		Итого с временными зданиями и сооружение	Тенге			7742042				
		Доп.затраты при производстве работ зимнее время 0,49%	Тенге			37936				
		Затраты на выслуга лет,1%	Тенге			77420				
		Затраты на доп.отпуска,0,4%	Тенге			30968				
		Итого с доп.затратами на строительство	Тенге			7888366				
		Пересчет в текущих цена на 2015г К=2,5574194 54%	Тенге			10893885				
		Пересчет в текущих цена на 2016г К=2,7367742 46%	Тенге			9930791				
		Итого в текущих ценах на 2015-2016годы	Тенге			20824676				
		Налоги,сборы,обязательными платежами	Тенге			416494				
		Итого с налогами,сборами и обязательными платежами	Тенге			21241170				
		Итого с понижающими коэффициентами К=0,985	Тенге			20922552				
		НДС	Тенге			2510706				
		Итого с НДС	Тенге			23433258				

Подрядчик

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» Ш.Тюлтебаев

Начальник участка объекта А.Есенгельдиев

Мастер объекта Б.Дуйсебеков

Технадзор

Зам.ген-директор ТОО «Туран курылыс» К.Дисалиев

Инженер-эксперт А.Самбетов

Самбетов А.К
Инженер эксперт
ТОО «Туран курылыс»

форма 3

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат 25 ИЮНЬ 2017г.

по договору №19/3 от 16.02.2017г

Заказчик: ГУ "Отдел стротительства г.Шымкент"

Технадзор: ТОО "Туран курылыс"

Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"

Авторский надзор: ТОО "Сити Инжиниринг"

Наименование объекта: Повторное применение рабочего проекта "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкенте ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома (повторное применение на 8 домов). Жилой дом №35

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	377859053	506817991	89133577	99829606
	в т.ч. Оборудование				
	Всего к оплате	377859053	506817991	89133577	99829606

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ"Отдел строительства г.Шымкент"
Турханов А.

Технадзор:
Зам.тех.директор
ТОО"Туран курылыс"
К.Дюсенбиев

Самбетов А.К.
Инженер эксперт
ТОО «Туран курылыс»

Инженер-эксперт
А.Самбетов

Подрядчик:
Директор
ТОО"Корпорация Атамекен"
Ш.Толтебаев

Заказчик ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Туран Курылыс»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «Сити Инжиниринг»

Наименование объекта - Повторное применение рабочего проекта "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома" (повто рное применение на 8 домов). Жилой дом №35

ФОРМА 2

АКТ

Выполненных работ за ИЮНЬ 2017 года

Составлен(а) в ценах на 01.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ (замена пеноплекса и изолона на ячейстый бетон)														
1	Е0111-11-5 Тип 2,3	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	832,58 м2	415,52	13,43	345954	11182	66028	0,45	375						
				66,6	5,04	55450	4196	110,7	0,02	20						
2	Е0111-11-6 К=16	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	832,58 м2	1212,16	10,72	1009220	8925	12977	0,07	59						
				10,08	4	8392	3330	110,7	0,02	16						
3	Е0111-11-2 К=2 Тип 7	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	718,92 м2	61,92	1,34	44518	963	1401	0,01	6						
				1,26	0,5	906	359	110,7	-	2						

4	E0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2 3993,257	415,52	13,43	1659278	53629	316687	0,45	1797
				66,6	5,04	265951	20126	110,7	0,02	98
5	E0111-11-6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2 5925,92	-75,76	-0,67	-448948	-3970	-5773	-	-26
				-0,63	-0,25	-3733	-1481	110,7	-	-7
6	E0111-11-2	Тип 8 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2 607,68	-30,96	-0,67	-18815	-407	-592	-	-3
				-0,63	-0,25	-383	-152	110,7	-	-1
7	E0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2 607,68	415,52	13,43	252503	8161	48192	0,45	273
				66,6	5,04	40471	3063	110,7	0,02	15
8	E0111-11-6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2 607,68	-75,76	-0,67	-46038	-407	-592	-	-3
				-0,63	-0,25	-383	-152	110,7	-	-1

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2) 2 10300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2797673	78076			2479
			Тенге			366671	29289			143
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2797673	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5053	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	395961	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2347872	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			438329	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		219
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	65749	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			194160	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3430161	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2841
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	461710	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3430161	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2841
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	461710	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Наружная отделка.утепление плит перекрытия								
9	С11031-603 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-96	43,32	6632	-	287298	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3 Ограждение балкона								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			287298	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			287298	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			287298	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17238	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			304536	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			304536	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Разное								
10	Е0109-53-1	Люк Л-1 -Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	1,62144	14806,01	1133,15	24007	1837	19395	82,1	133
				12892,5	398,25	20904	646	90	1,95	3
11	С12021-237	т -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	1,6376544	154400	-	252854	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Е0109-29-1	т -Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	2,4672	13711,47	5475,87	33829	13510	14639	28,9	71
				5040	1552,87	12435	3831	90	5,46	13
13	С12021-267	т -Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	2,4672	133700	-	329865	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			640554	15347			204
			Тенге			33339	4477			17
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			640554	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9149	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	37816	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			582718	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			34034	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5105	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40475	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			715064	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		238
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42921	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			715064	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		238
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42921	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ ОГ-1...ОГ-8								
14	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	224,68	89,04	5,89	20006	1323	20952	0,42	93
				71,78	2,23	16128	501	126	0,01	2
		м								
15	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	5,0628	133700	-	676896	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			696902	1323			93
			Тенге			16128	501			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20006	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2555	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16629	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20952	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3143	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2457	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			43415	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		106
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19771	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			676896	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			676896	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40614	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			717510	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			760925	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		106
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19771	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Стены пенополистиролфибробетонные,кирпичные и из газобетонных блоков								
		Наружные стены пенополистиролфибробетонные								
16	Е0107-64-2	-Устройство стен с окнами из асбестоцементных панелей в производственных зданиях с легкими несущими конструкциями	310	741,67	205,82	229917	63803	125474	1,37	425
				229,5	59,61	71145	18479	140	0,23	72
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			229917	63803			425
			Тенге			71145	18479			72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			229917	-	-		-
		Материалы -	Тенге			94969	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	89624	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			125474	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18821	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21323	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			376714	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		559
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	108445	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			376714	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		559
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	108445	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Кровля								
		Чердак на отм.+25,250								
17	Е0112-15-3К=2	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	998,86	75,45	1,98	75366	1978	29992	0,15	146
				24,47	0,76	24444	759	119	-	4
18	С11011-508	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм м2	0,3675804	184000	-	67635	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой т	999,96	189,45	4,72	189437	4720	86462	0,4	403
				70,88	1,78	70877	1780	119	0,01	9
20	СПРАЙС-ЛИСТ стр.11	-Утеплитель Техноруф тольщиной 120мм м2	123,659096	8656,23	-	1070422	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м3	998,86	181,13	15,94	180920	15922	50567	0,26	256
				36,58	5,96	36540	5953	119	0,03	29
22	Е0112-17-2 К=15	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2	998,86	92,83	2,1	92721	2098	2962	0,01	14
				1,74	0,75	1740	749	119	-	4
23	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок м2	1,098746	5239,08	327,33	5756	360	2323	11,6	13
				1890	123,75	2077	136	105	0,6	1
24	С12041-88 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, 1т	1,098746	64100	-	70430	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ВР-I, d 3 мм т								
		Кровля на отм +27,400								
25	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	182,5915	5016,02	245,72	915883	44866	103156	2,71	495
				382,5	92,25	69841	16844	119	0,45	82
26	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м м3	0,52169	5314,68	327,33	2773	171	1144	12,06	6
	т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04			1965,6	123,75	1025	65	105	0,6	-
27	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 1т	0,52169	55620	-	29016	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм т	1043,38	166,63	15,94	173862	16631	50422	0,24	254
				34,65	5,96	36153	6219	119	0,03	30
29	Е0112-17-2Р 3.15)К=15	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2	1043,38	92,86	2,1	96889	2191	3137	0,01	15
				1,78	0,75	1853	783	119	-	-
		Кровля над лифтом на отм.+29,400 м2								
30	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	11,375	5016,02	245,72	57057	2795	6426	2,71	31
				382,5	92,25	4351	1049	119	0,45	5
31	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м м3	0,0455	5314,68	327,33	242	15	100	12,06	1
	т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04			1965,6	123,75	89	6	105	0,6	-
32	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 1т	0,0455	55620	-	2531	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм т	91	166,63	15,94	15164	1451	4398	0,24	22
				34,65	5,96	3153	542	119	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0112-17-2Р-3.15)К=15	м2 -добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	91	92,86 1,78	2,1 0,75	8450 162	191 68	274 119	0,01 -	1 -
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3054554	93388			1657
		Тенге				252306	34953			167
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3054554	-	-		-
	Материалы -	Тенге				174005	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	287259	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1240033	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				1294821	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				341363	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		171
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	51204	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				203755	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3599672	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1995
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	338464	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3599672	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1995
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	338464	-		-

РАЗДЕЛ 7. Полы

На отм.+2,750...+22,350(Тип квартиры 1-1)

		Тип 7								
35	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	842,88	218,45 52,2	9,95 3,74	184124 43998	8387 3152	57995 123	0,36 0,02	300 15
		м2								
		Тип 8								
36	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	77,28	218,45 52,2	9,95 3,74	16882 4034	769 289	5317 123	0,36 0,02	28 1
		м2								
		На отм.+2,750...+22,350 (Тип квартиры 2-1)								
		Тип 7								
37	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	732,32	218,45 52,2	9,95 3,74	159973 38227	7287 2739	50388 123	0,36 0,02	261 13
		м2								
		Тип 8								
38	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	65,76	218,45 52,2	9,95 3,74	14365 3433	654 246	4525 123	0,36 0,02	23 1
		м2								
		На отм.+2,750...+22,350 (Тип квартиры 2-2)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип 7								
39	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	790,08	218,45	9,95	172590	7861	54362	0,36	281
				52,2	3,74	41242	2955	123	0,02	14
		м2								
		Тип 8								
40	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	65,76	218,45	9,95	14365	654	4525	0,36	23
				52,2	3,74	3433	246	123	0,02	1
		м2								
		На отм. +2,750...+22,350 (Тип квартиры 2-3)								
		Тип 7								
41	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	805,6	218,45	9,95	175980	8016	55430	0,36	287
				52,2	3,74	42052	3013	123	0,02	15
		м2								
		Тип 8								
42	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	73,28	218,45	9,95	16008	729	5042	0,36	26
				52,2	3,74	3825	274	123	0,02	1
		м2								
		На отм.+2,750...+22,350 (Тип квартиры 2-4)								
		Тип 7								
43	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	748	218,45	9,95	163398	7443	51467	0,36	266
				52,2	3,74	39046	2798	123	0,02	14
		м2								
		Тип 8								
44	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	67,2	218,45	9,95	14680	669	4624	0,36	24
				52,2	3,74	3508	251	123	0,02	1
		м2								
		На отм.+2,750...+22,350 (Тип квартиры 3-1)								
		Тип 7								
45	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1003,52	218,45	9,95	219215	9985	69048	0,36	357
				52,2	3,74	52384	3753	123	0,02	18
		м2								
		Тип 8								
46	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	181,12	218,45	9,95	39565	1802	12462	0,36	64
				52,2	3,74	9454	677	123	0,02	3
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1191145	54255			1941
			Тенге			284636	20393			99
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1191145	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5071	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	305030	-		-
		Местные материалы -	Тенге			847182	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			375186	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		188

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	56278	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93980	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1660311	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2228
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	361308	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1660311	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2228
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	361308	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Внутренняя отделка								
		На отм.+2,750...+5,550								
47	E0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	1704	192,08	3,94	327304	6714	185361	0,55	943
				102,11	1,49	173995	2539	105	0,01	12
		м2								
48	E0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2071,68	238,79	3,39	494700	7013	256072	0,65	1347
				117	0,72	242387	1492	105	0,05	105
		м2								
49	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	4897,6	151	3,43	739538	16799	385892	0,46	2229
				73,73	1,31	361100	6416	105	0,01	31
		м2								
		На отм+8,350...+22,350								
50	E0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	2950,04	192,08	3,94	566644	11623	320905	0,55	1633
				102,11	1,49	301229	4396	105	0,01	22
		м2								
51	E0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2939,92	238,79	3,39	702029	9953	363392	0,65	1911
				117	0,72	343971	2117	105	0,05	148
		м2								
52	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	9699,03	151	3,43	1464554	33268	764206	0,46	4415
				73,73	1,31	715109	12706	105	0,01	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 Двери								
53	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	705,48	636,69 190,8	31,85 12,04	449172 134606	22470 8494	171719 120	1,15 0,06	811 41
		м2								
54	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,6	400,18 151,65	102,53 35,67	1441 546	369 128	809 120	0,9 0,14	3 1
		м2								
55	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	333,6	4250 -	- -	1417800 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
56	С12062-11	-Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	259,2	3640 -	- -	943488 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
57	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	21,6	4010 -	- -	86616 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
58	С12062-14	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	94,68	3900 -	- -	369252 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
59	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	210,24	367,11 139,39	19,34 6,57	77180 29305	4065 1382	36825 120	0,83 0,03	175 7
		м2								
60	С12061-191	-Двери входные из ПХВ профилей	210,24	13000	-	2733120	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
61	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2 м2	69,3	328,76 124,24	20,41 7,13	22783 8610	1414 494	10925 120	0,74 0,03	52 2
62	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2	69,3	13000 -	- -	900900 -	- -	- -	- -	- -
63	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2 м2	67,52	363,03 153,73	22,07 7,58	24512 10380	1490 512	13070 120	0,92 0,04	62 2
64	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	67,52	13000 -	- -	877760 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	м2								
		Водопровод и канализация								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			12198792	115178			13582
			Тенге			2321237	40675			433
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12198792	-	-		-
		Материалы -	Тенге			434773	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2361912	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7328936	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1998668	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2509176	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1255
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	376376	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			882478	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15590447	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15269
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2738289	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			15590447	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15269
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2738289	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
65	Е0116-14-8 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 90 мм	72	277,47	14,49	19978	1043	20718	1,25	90
				219,38	5,42	15795	390	128	0,03	2
66	СПРАЙС-ЛИСТ	-Труба полипропиленовая PP-R SDR 11-90x8.2 м	70,128	845,53	-	59295	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	Е0116-14-6 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм м	496	283,58	9,63	140655	4776	139280	1,22	605
				215,78	3,6	107027	1786	128	0,02	9
68	СПРАЙС-ЛИСТ	-Труба полипропиленовая PP-R SDR 11-63x5,8 м	469,216	395,71	-	185673	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			405601	5820			695
			Тенге			122822	2176			11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			405601	-	-		-
		Материалы -	Тенге			31991	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	124998	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			244969	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			159998	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		80
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24000	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33936	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			599535	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		786
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	148998	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			599535	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		786
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	148998	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Водапровод горячего водаснабжения Т3,Т4								
69	Е0116-14-8 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 90 мм	48	277,47	14,49	13319	696	13812	1,25	60
				219,38	5,42	10530	260	128	0,03	1
70	СПРАЙС-ЛИСТ стр.36	м -Труба алюминиево-полимерная компазитная PPR-A1-PPR (W) 90x10,0/2,5	46,752	1691,07	-	79061	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	Е0116-14-6 Изм. и доп.вып.15	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	518	283,58	9,63	146893	4988	145458	1,22	632
				215,78	3,6	111774	1865	128	0,02	9
72	С130804-187 8 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-63x8,6 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	490,028	543	-	266085	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	454	412,02	6,65	187056	3019	147895	1,4	636
				252	2,5	114408	1135	128	0,01	6
74	СПРАЙС-ЛИСТ стр.36	м -Труба полипропиленовая PP-R SDR 7,4-40x5,5	425,398	226,6	-	96395	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
75	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	1872	336,74 / 292,5	12,19 / 4,57	630374 / 547560	22820 / 8555	711827 / 128	1,64 / 0,02	3070 / 42
76	С130804-1873 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	64,728	56 / -	- / -	3625 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
77	С130804-1891 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1618,2	46 / -	- / -	74437 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
78	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	660	266,87 / 231,75	7,9 / 2,95	176133 / 152955	5214 / 1947	198275 / 128	1,29 / 0,01	851 / 10
79	С130804-1892 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	613,14	68 / -	- / -	41694 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
80	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	м -Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	1072	72,96 / 38,59	16,85 / 4,33	78217 / 41368	18063 / 4642	46010 / 100	0,21 / 0,03	226 / 27
81	С11031-215 Изм. и доп.вып.18	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	52,8	235 / -	- / -	12408 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	С11031-210 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 м	598,9	141 -	- -	84445 -	- -	- -	- -	- -
83	С11031-206 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 м	528	92 -	- -	48576 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1938717	54800			5475
			Тенге			978596	18404			94
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			223646	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18786	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	46010	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			145429	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			46010	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6902	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16179	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			285836	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		276
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52912	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1715071	-	-		-
		Материалы -	Тенге			179810	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	950989	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			561297	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1217266	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		609
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	182590	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			175940	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3108277	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5925
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1133579	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			3394113	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6201
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1186491	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ОТОПЛЕНИЕ								
84	СПРАЙС-ЛИСТ-Кран шаровый Dy 15		464	199,55	-	92591	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			92591	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			92591	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			92591	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5555	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			98147	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			98147	-	-		-
		РАЗДЕЛ 12. Отопления								
85	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	200	249,83	7,9	49966	1580	60083	1,29	258
				231,75	2,95	46350	590	128	0,01	3
		м								
86	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	185,8	53	-	9847	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
87	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	400	202,57	5,28	81028	2112	97551	1,05	420
				188,55	1,98	75420	792	128	0,01	4
		м								
88	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	375,2	90	-	33768	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02									
89	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	210	274,41 252	6,65 2,5	57626 52920	1397 525	68410 128	1,4 0,01	294 3
90	С130804-71 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р52134-2010	196,77	164 -	- -	32270 -	- -	- -	- -	- -
91	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	м -Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	6510	72,96 38,59	16,85 4,33	474996 251221	109694 28188	279409 100	0,21 0,03	1374 163
92	С11031-189 Изм. и доп.вып.18	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	6270	44 -	- -	275880 -	- -	- -	- -	- -
93	С11031-190 Изм. и доп.вып.18	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	220	53 -	- -	11660 -	- -	- -	- -	- -
94	С11031-192 Изм. и доп.вып.18	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом	440	72 -	- -	31680 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77								
95	С11031-193 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м 231	81	-	18711	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		На внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование	м							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1077432	114782			2346
			Тенге			425911	30095			172
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			812927	-	-		-
		Материалы -	Тенге			114081	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	279409	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			337931	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			279409	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		140
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	41911	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65540	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1157876	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1676
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	321321	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			264506	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8842	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	176597	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			75886	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			226044	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		113
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	33907	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29433	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			519983	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1094
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	210504	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1677859	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2770
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	531824	-		-
		РАЗДЕЛ 13. Электроосвещение								
96	СПРАЙС-ЛИСТ-Коропка установочная К-201 стр.49Электрокомплект	шт	2815	12,18 / -	- / -	34287 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
97	С151803-52 -Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3	1000шт	0,001609	60400 / -	- / -	97 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
98	С151803-51 -Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,001626	24200 / -	- / -	39 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
99	СПРАЙС-ЛИСТ-Розетка потолочная РП1-03	шт	810	28,75 / -	- / -	23288 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге / Тенге			57711 / -	- / -			- / -
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			57711	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			57711	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3463	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			61173	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			61173	-	-		-
		РАЗДЕЛ 14. Силовое электрооборудование								
100	У65-3-1 СКЦЭ -Вводные панели вводно-распределительных усстройств серии ВРУ1-11	устройст	2	78944,41 / 2790,49	399 / 91,08	157889 / 5581	798 / 182	5475 / 95	16 / 0,5	32 / 1
101	У65-5-9 СКЦЭ -Распределительные панели вводно-распределительных устройств серии ВРУ1-47	устройст	2	63230,53 / 2766,01	399 / 91,08	126461 / 5532	798 / 182	5428 / 95	16 / 0,5	32 / 1
102	Ц0108-572-3-Блок управления шкафногоисполнение илираспределительный пункт,устанавливаемый на стене		2	1299,3 / 317	68,3 / 13,5	2599 / 634	137 / 27	628 / 95	2 / 0,08	4 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	СПРАЙС-ЛИСТ-Шкаф АВР-40	шт	2	18155,29	-	36311	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				323259	1733			68
		Тенге				11747	391			2
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				323259	-	-		-
	Материалы -	Тенге				273469	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	12138	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				36311	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				11531	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	1730	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				20087	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				354878	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		76
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	13868	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				354878	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		76
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	13868	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				24992146	598505			28965
		Тенге				4884539	199834			1211
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				380970	-	-		-
	Материалы -	Тенге				273469	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	12138	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				94021	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				11531	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	1730	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				23550	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				416051	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		76
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	13868	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				20815957	-	-		-
	Материалы -	Тенге				849292	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	3781834	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				9339627	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				6488543	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				4135899	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		2068
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	620385	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1497111	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				26448967	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		24950
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	4402219	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1317451	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9149	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	37816	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1259615	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			34034	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5105	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			81089	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1432574	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		238
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42921	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2477769	-	-		-
		Материалы -	Тенге			220642	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1252584	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			974742	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1603308	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		802
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	240496	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			244865	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4325942	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7805
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1493081	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			32623530	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33069
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5952089	-		-
		- Временные здания и сооркжения 1,1%	Тенге			358859				
		Итого с временными зданиями и сооружение	Тенге			32982394				
		Доп.затраты при производстве работ								
		зимнее время 0,49%	Тенге			161614				

Затраты на выслуга лет,1%	Тенге	329824
Затраты на доп.отпуска,0,4%	Тенге	131929
Итого с доп.затратами на строительство	Тенге	33605761
Пересчет в текущих цена на 2015г		
К=2,5574194 54%	Тенге	46409774
Пересчет в текущих цена на 2016г		
К=2,7367742 46%	Тенге	42306835
Итого в текущих ценах на 2015-2016годы	Тенге	88716609
Налоги,сборы,обязательными платежами	Тенге	1774332
Итого с налогами,сборами и обязательными платежами	Тенге	90490941
Итого с понижающими коэффициентами К=0,985	Тенге	89133577
НДС	Тенге	10696029
Итого с НДС	Тенге	99829606

Подрядчик

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» Ш.Толтебаев

Начальник участка объекта А.Есенгельдиев

Мастер объекта Б.Дуйсебеков

Технадзор

Зам.ген-директор

ТОО «Туран курылыс» Н.Танатаров

Инженер-эксперт А.Самбетов

Самбетов А.К
Инженер эксперт
ТОО «Туран курылыс»

форма 3

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат 25 ИЮЛЬ 2017г.

по договору №19/3 от 16.02.2017г

Заказчик: ГУ "Отдел стротительства г.Шымкент"

Технадзор: ТОО "Туран курылыс"

Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"

Авторский надзор: ТОО "Сити Инжиниринг"

Наименование объекта: Повторное применение рабочего проекта "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкенте ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома (повторное применение на 8 домов). Жилой дом №35

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	428781287	563850893	50922234	57032902
	в т.ч. Оборудование	8474188	9491090	8474188	9491090
	Всего к оплате	428781287	563850893	50922234	57032902

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Турханов А.

Технадзор:
Зам.ген.директор
ТОО"Туран курылыс"
К.Дисалиев

Самбетов А.К.
Инженер эксперт
ТОО «Тұран құрылыс»

Инженер-эксперт
А.Самбетов

Подрядчик:
Директор
ТОО"Корпорация Атамекен"
М.Толтебаев

Заказчик ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Туран Курылыс»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «Сити Инжиниринг»

Наименование объекта - Повторное применение рабочего проекта "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома" (повто рное применение на 8 домов). Жилой дом №35

ФОРМА 2

АКТ

Выполненных работ за ИЮЛЬ 2017 года

Составлен(а) в ценах на 01.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ (замена пеноплекса и изолона на ячеистый бетон)								
1	Е0111-11-2 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	5207	61,92	1,34	322434	6977	10145	0,01	46
				1,26	0,5	6561	2603	110,7	-	12
2	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм м2	1932,663	415,52	13,43	803060	25956	153271	0,45	870
				66,6	5,04	128715	9741	110,7	0,02	48
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1125494	32933			916
			Тенге			135276	12344			60
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1125494	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1797	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	147620	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			955488	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			163416	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		82
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24512	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77335	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1366244	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1057
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	172133	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1366244	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1057
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	172133	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Полы								
		На отм -3,000								
		Тип 11								
3	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	120,4	340,45	18,42	40990	2218	13752	0,42	50
				85,95	6,91	10348	832	123	0,03	4
		м2								
4	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	120,4	218,45	9,95	26301	1198	8284	0,36	43
				52,2	3,74	6285	450	123	0,02	2
		м2								
5	Е0111-11-2 К=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	120,4	123,85	2,68	14911	323	521	0,02	2
				2,52	1	303	120	123	-	1
		м2								
		На отм.0,000(Тип квартиры 1-1)								
		Тип 2								
6	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	114,32	218,45	9,95	24973	1137	7866	0,36	41
				52,2	3,74	5968	428	123	0,02	2
		м2								
7	Е0111-11-2 К=5	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	114,32	154,81	3,35	17698	383	619	0,02	3
				3,15	1,25	360	143	123	0,01	1
		м2								
8	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,125752	5239,08	327,33	659	41	266	11,6	1
				1890	123,75	238	16	105	0,6	-
		1т								
9	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,125752	64100	-	8061	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
		Тип 3								
10	Е0111-5-1	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	19,28	445,71	2,07	8593	40	6155	1,38	27
				258,75	0,79	4989	15	123	-	-
		м2								
11	Е0111-5-2	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом последующий слой	19,28	290,56	0,3	5602	6	4373	0,97	19
				184,28	0,11	3553	2	123	-	-
		м2								
12	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	19,28	218,45	9,95	4212	192	1327	0,36	7
				52,2	3,74	1006	72	123	0,02	-
		м2								
13	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,021208	5239,08	327,33	111	7	45	11,6	-
				1890	123,75	40	3	105	0,6	-
		1т								
14	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,021208	64100	-	1359	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
15	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	19,28	926,93	11,72	17871	226	4175	1,06	20
				171,68	4,39	3310	85	123	0,02	-
		м2								
16	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	20,244	138,72	0,32	2808	6	1039	0,24	5
				41,63	0,11	843	2	123	-	-
		м								
		На отм.0,000(Тип квартиры 2-5)								
		Тип 2								
17	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	92,26	218,45	9,95	20154	918	6348	0,36	33
				52,2	3,74	4816	345	123	0,02	2
		м2								
18	Е0111-11-2 К=5	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	92,26	154,81	3,35	14283	309	499	0,02	2
				3,15	1,25	291	115	123	0,01	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,101486	5239,08	327,33	532	33	215	11,6	1
				1890	123,75	192	13	105	0,6	-
		1т								
20	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,101486	64100	-	6505	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Тип 3								
21	Е0111-5-1	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	10,56	445,71	2,07	4707	22	3371	1,38	15
				258,75	0,79	2732	8	123	-	-
		м2								
22	Е0111-5-2	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом последующий слой	10,56	290,56	0,3	3068	3	2395	0,97	10
				184,28	0,11	1946	1	123	-	-
		м2								
23	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,56	218,45	9,95	2307	105	727	0,36	4
				52,2	3,74	551	39	123	0,02	-
		м2								
24	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,011616	5239,08	327,33	61	4	25	11,6	-
				1890	123,75	22	1	105	0,6	-
		1т								
25	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,011616	64100	-	745	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
26	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	10,56	926,93	11,72	9788	124	2287	1,06	11
				171,68	4,39	1813	46	123	0,02	-
		м2								
27	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	11,088	138,72	0,32	1538	4	569	0,24	3
				41,63	0,11	462	1	123	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На отм.0,000 (Тип квартиры 2-6)								
		Тип 2								
28	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	99,38	218,45	9,95	21709	989	6838	0,36	35
				52,2	3,74	5188	372	123	0,02	2
		м2								
29	Е0111-15-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	99,38	24,13	0,54	2398	53	190	0,01	1
				1,35	0,2	134	20	123	-	-
		м2								
30	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,109318	5239,08	327,33	573	36	231	11,6	1
				1890	123,75	207	14	105	0,6	-
		1т								
31	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,109318	64100	-	7007	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Тип 3								
32	Е0111-5-1	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	8,96	445,71	2,07	3994	19	2860	1,38	12
				258,75	0,79	2318	7	123	-	-
		м2								
33	Е0111-5-2	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом последующий слой	8,96	290,56	0,3	2603	3	2032	0,97	9
				184,28	0,11	1651	1	123	-	-
		м2								
34	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8,96	218,45	9,95	1957	89	617	0,36	3
				52,2	3,74	468	34	123	0,02	-
		м2								
35	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,009856	5239,08	327,33	52	3	21	11,6	-
				1890	123,75	19	1	105	0,6	-
		1т								
36	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,009856	64100	-	632	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	8,96	926,93	11,72	8305	105	1940	1,06	9
				171,68	4,39	1538	39	123	0,02	-
		м2								
38	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	9,408	138,72	0,32	1305	3	483	0,24	2
				41,63	0,11	392	1	123	-	-
		м								
		Отм.0,000 (Тип квартиры 2-7)								
		Тип 2								
39	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	101,12	218,45	9,95	22089	1006	6958	0,36	36
				52,2	3,74	5278	378	123	0,02	2
		м2								
40	Е0111-11-2 К=5	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	101,12	154,81	3,35	15654	339	547	0,02	2
				3,15	1,25	319	126	123	0,01	1
		м2								
41	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,111232	5239,08	327,33	583	36	235	11,6	1
				1890	123,75	210	14	105	0,6	-
		1т								
42	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,111232	64100	-	7130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Тип 3								
43	Е0111-5-1	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	8,96	445,71	2,07	3994	19	2860	1,38	12
				258,75	0,79	2318	7	123	-	-
		м2								
44	Е0111-5-2	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом последующий слой	8,96	290,56	0,3	2603	3	2032	0,97	9
				184,28	0,11	1651	1	123	-	-
		м2								
45	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8,96	218,45	9,95	1957	89	617	0,36	3
				52,2	3,74	468	34	123	0,02	-
		м2								
46	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих	0,009856	5239,08	327,33	52	3	21	11,6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слоев и набетонок		1890	123,75	19	1	105	0,6	-
47	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	1т -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,009856	64100 -	- -	632 -	- -	- -	- -	- -
48	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	8,96	926,93 171,68	11,72 4,39	8305 1538	105 39	1940 123	1,06 0,02	9 -
49	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических м	9,408	138,72 41,63	0,32 0,11	1305 392	3 1	483 123	0,24 -	2 -
		На отм.0,000 (Тип квартиры 2-8) Тип 2								
50	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	93,9	218,45 52,2	9,95 3,74	20512 4902	934 351	6461 123	0,36 0,02	33 2
51	Е0111-15-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	93,9	24,13 1,35	0,54 0,2	2266 127	50 19	179 123	0,01 -	1 -
52	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,10329	5239,08 1890	327,33 123,75	541 195	34 13	218 105	11,6 0,6	1 -
53	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,10329	64100 -	- -	6621 -	- -	- -	- -	- -
		Тип 3								
54	Е0111-5-1	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой м2	10,56	445,71 258,75	2,07 0,79	4707 2732	22 8	3371 123	1,38 -	15 -
55	Е0111-5-2	-Устройство гидроизоляции из	10,56	290,56	0,3	3068	3	2395	0,97	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом последующий слой		184,28	0,11	1946	1	123	-	-
56	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	10,56	218,45	9,95	2307	105	727	0,36	4
				52,2	3,74	551	39	123	0,02	-
57	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок м2	0,011616	5239,08	327,33	61	4	25	11,6	-
				1890	123,75	22	1	105	0,6	-
58	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм 1т	0,011616	64100	-	745	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов т	10,56	926,93	11,72	9788	124	2287	1,06	11
				171,68	4,39	1813	46	123	0,02	-
60	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических м2	11,088	138,72	0,32	1538	4	569	0,24	3
				41,63	0,11	462	1	123	-	-
		На отм.0,000 (Тип квартиры 3-1) Тип 2 м								
61	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	250,64	218,45	9,95	54751	2494	17246	0,36	89
				52,2	3,74	13083	937	123	0,02	5
62	Е0111-15-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	250,64	24,13	0,54	6047	134	478	0,01	2
				1,35	0,2	339	50	123	-	-
63	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок м2	0,275704	5239,08	327,33	1444	90	583	11,6	3
				1890	123,75	521	34	105	0,6	-
64	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм 1т	0,275704	64100	-	17673	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
		Тип 3								
65	Е0111-5-1	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	22,64	445,71	2,07	10091	47	7227	1,38	31
				258,75	0,79	5858	18	123	-	-
		м2								
66	Е0111-5-2	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом последующий слой	22,64	290,56	0,3	6578	7	5135	0,97	22
				184,28	0,11	4172	2	123	-	-
		м2								
67	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	22,64	218,45	9,95	4946	225	1558	0,36	8
				52,2	3,74	1182	85	123	0,02	-
		м2								
68	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,024904	5239,08	327,33	130	8	53	11,6	-
				1890	123,75	47	3	105	0,6	-
		1т								
69	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,024904	64100	-	1596	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
70	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	22,64	926,93	11,72	20986	265	4903	1,06	24
				171,68	4,39	3887	99	123	0,02	-
		м2								
71	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	23,772	138,72	0,32	3298	8	1220	0,24	6
				41,63	0,11	990	3	123	-	-
		м								
		На отм.0,000								
		Тип 4								
72	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	37,46	218,45	9,95	8183	373	2577	0,36	13
				52,2	3,74	1955	140	123	0,02	1
		м2								
73	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	37,46	30,96	0,67	1160	25	41	-	-
				0,63	0,25	24	9	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 Тип 5								
74	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	89,66	415,52	13,43	37256	1204	7901	0,45	40
				66,6	5,04	5971	452	123	0,02	2
		м2								
75	Е0111-11-6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	89,66	75,76	0,67	6793	60	97	-	-
				0,63	0,25	56	22	123	-	-
		м2								
76	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	89,66	218,45	9,95	19586	892	6169	0,36	32
				52,2	3,74	4680	335	123	0,02	2
		м2 На отм.+2,750...+22,350 (Тип квартиры 1-1) Тип 7 Тип 8								
77	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	77,28	218,45	9,95	16882	769	5317	0,36	28
				52,2	3,74	4034	289	123	0,02	1
		м2 На отм.+2,750...+22,350 (Тип квартиры 3-1) Тип 7								
78	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1003,52	218,45	9,95	219215	9985	69048	0,36	357
				52,2	3,74	52384	3753	123	0,02	18
		м2 Тип8								
79	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	181,12	926,93	11,72	167885	2123	39224	1,06	192
				171,68	4,39	31095	795	123	0,02	4
		м2								
80	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	190,176	138,72	0,32	26382	61	9764	0,24	45
				41,63	0,11	7917	21	123	-	-
		м На отм.+2,750...+22,350 Тип9								
81	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1023,04	218,45	9,95	223479	10179	70391	0,36	364
				52,2	3,74	53403	3826	123	0,02	19
		м2								
82	Е0111-11-2 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1023,04	61,92	1,34	63350	1371	2215	0,01	9
				1,26	0,5	1289	512	123	-	2
		м2								
83	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12	-Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в	1023,04	1950,96	30,36	1995909	31059	176554	0,8	819
				132,85	7,46	135911	7629	123	0,04	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	построечных условиях из плит керамогранитных м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3318449	72860			2609
			Тенге			415723	23325			115
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3318449	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1717703	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	439048	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			58705	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1053459	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			539697	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		270
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	80955	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			231489	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4089635	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2994
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	520002	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4089635	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2994
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	520002	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка								
84	Е0115-61-1	Отм.0,000 -Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1038	238,79	3,39	247866	3514	128303	0,65	675
				117	0,72	121446	747	105	0,05	52
85	Е0115-64-3	м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	2138,75	151	3,43	322951	7336	168516	0,46	974
				73,73	1,31	157690	2802	105	0,01	13
86	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	м2 -Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	211,14	789,29	4,85	166650	1023	49720	1,29	272
				222,86	1,41	47055	298	105	0,01	1
87	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10прим.	м2 -Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100	422,28	174,89	1,02	73851	429	16871	0,24	100
				37,89	0,16	16000	68	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
88	СПРАЙС-ЛИСТ стр.11	м2 -Утеплитель Техновент толщиной 50мм.	22,1697	6016,14	-	133376	-	-	-	-
89	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	331,06	- 1026,06 333	- 2,1 0,79	- 339687 110243	- 695 262	- 116030 105	- 2 -	- 662 1
		м2 О тм.+2,750...+5,550								
90	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	662,12	1026,06 333	2,1 0,79	679375 220486	1390 523	232059 105	2 -	1324 3
		м2 Отм.+8,350...+22,350								
91	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	2205,72	1026,06 333	2,1 0,79	2263201 734505	4632 1743	773060 105	2 -	4411 9
		м2 На отм.+25,250...+27,400								
92	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	239,12	238,79 117	3,39 0,72	57100 27977	810 172	29557 105	0,65 0,05	155 12
		м2 Откосы внутренние								
93	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	685,5648	617,96 312,75	6,33 2,39	423652 214410	4340 1638	226851 105	1,79 0,01	1227 8
		м2								
94	Е0115-40-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	-Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	362,87	659,44 64,13	2,02 0,48	239293 23271	733 173	22154 94,5	0,39 -	142 -
		м Водопровод и канализация								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4947001	24903			9943
			----			---	---			---
			Тенге			1673083	8425			100
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4947001	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2283790	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1681508	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			133376	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			831850	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1763122	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		882
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	264468	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			402607	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7112730	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10925
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1945976	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7112730	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10925
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1945976	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
95	С130901-6	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	160	266	-	42560	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
96	С130901-55	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	288	367	-	105696	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
		Водопровод горячего водоснабжения Т3,Т4								
97	С130901-6	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	160	266	-	42560	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
98	С130901-55	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	288	367	-	105696	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			296512	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			296512	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			296512	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17791	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			314303	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			314303	-	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Внутренний водосток К2								
99	Е0116-21-1	-Установка водосточных воронок	10	8426,26	137,88	84263	1379	6624	2,58	26
		1воронка		465,75	51,75	4658	517	128	0,25	3
100	Е0116-7-10	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	348	1550,07	19,03	539424	6622	55292	0,69	240
		м		117	7,13	40716	2481	128	0,03	12
101	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,6	10
		1шт		447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
102	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	4	6480	-	25920	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
103	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex	40,4	72,96	16,85	2948	681	1734	0,21	9
		м		38,59	4,33	1559	175	100	0,03	1
104	С11031-218 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	44,44	380	-	16887	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			673010	9043			285
			Тенге			48724	3309			16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19835	-	-		-
		Материалы -	Тенге			708	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1734	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16887	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1734	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	260	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1294	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22863	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1994	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			653175	-	-		-
		Материалы -	Тенге			571728	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	50298	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25920	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			64382	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9657	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43053	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			760610	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		324
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59956	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			783473	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		334
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	61950	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Отопление								
105	С130804-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	1316	5	-	6580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
106	С130804-81 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	1000	6	-	6000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
107	С130804-219 3 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	64	14	-	896	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
108	С130804-219 6 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	128	29	-	3712	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	СПРАЙС-ЛИСТ стр.27	-Вентиль полипропиленовый ЛАККО диаметром 25мм	288	329,76	-	94971	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
110	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	6510	72,96	16,85	474996	109694	279409	0,21	1374
				38,59	4,33	251221	28188	100	0,03	163
		м								
111	С11031-189 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	6270	44	-	275880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Узел управления и тепловой пункт								
112	Е0116-10-4	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	25	935,75	20,8	23394	520	4425	0,73	18
				130,5	7,79	3263	195	128	0,04	1
		м								
113	Е0118-18-1	-Установка узлов тепловых элеваторных номер 1, 2	2	2392,16	261,86	4784	524	4758	9,79	20
				1761,3	97,34	3523	195	128	0,47	1
		1узел								
114	75-1-230 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	-Блочный тепловой пункт БТП ЭнКо 200/150-Ал-схема 01/отопление 200кВт-независимая,ГВС150 кВт-закрытая/	2	1350400	-	2700800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
115	С130901-9	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	32	499	-	15968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
116	С130901-6	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	32	266	-	8512	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
117	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	32	48,96	1,62	1567	52	1709	0,23	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				41,72	-	1335	-	128	-	-
		комплект								
118	СПРАЙС-ЛИСТ	Монометр технический МПЗ-Уф стр.34	32	642,61	-	20564	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
119	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправепрямых или угловых	16	64,62	-	1034	-	1139	0,32	5
				55,62	-	890	-	128	-	-
		комплект								
120	СПРАЙС-ЛИСТ	Термометр ТБП63-Тр38 стр.40	16	476,88	-	7630	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
121	С12021-262	-Опоры скользящие	0,01092	107900	-	1178	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
122	Е0120-12-11	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	188	355,85	16,96	66899	3188	41956	1,12	211
				186,64	7,09	35088	1332	115,2	0,03	6
		шт								
					На внутренее электроосвещение и силовое электрооборудование					
123	Ц0108-572-3	-Блок управления шкафногоисполнение или распределительный пункт,устанавливаемый на стене	36	1299,3	68,3	46775	2459	11303	2	72
				317	13,5	11412	486	95	0,08	3
		шт								
124	СПРАЙС-ЛИСТ	-Щитэтажаный учетно-распределительный ЩЭ-4	36	5749,63	-	206987	-	-	-	-
	СТР.49Электрокомплект			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
125	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной,высота,ширена и глубина до 600х600х350мм	144	514	105	74016	15120	37524	2	288
				254	20,3	36576	2923	95	0,12	17
		шт								
126	СПРАЙС-ЛИСТ	-Бокс ЩРВ-пластик18 стр.46	144	744,07	-	107146	-	-	-	-
	Электроком плект	шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	6	Тенге			4150288	131556			1995
			Тенге			343307	33319			190
	Стоимость оборудования -		Тенге			2907787	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			2907787	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			120791	-	-		-
	Материалы -		Тенге			55224	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	51397	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			48827	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7324	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10177	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			179795	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		404
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58721	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			750876	-	-		-
		Материалы -	Тенге			114081	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	279409	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			275880	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			279409	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		140
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	41911	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61817	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1092102	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1676
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	321321	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1178	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1178	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1249	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			262510	-	-		-
		Материалы -	Тенге			49296	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	45820	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			164832	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			2007	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			53987	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8098	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18990	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			335487	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		296
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53918	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			107146	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6429	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			113575	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			4629995	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2376
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	433960	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Электроосвещение								
127	Ц0108-573-4-Шкаф /пульт/ управления навесной,высота,ширена и глубина до 600х600х350мм		4	514	105	2056	420	1042	2	8
				254	20,3	1016	81	95	0,12	-
128	СПРАЙС-ЛИСТ-Бокс ЩРВ-пластик12	шт	2	574,96	-	1150	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.46									
	Электроком плект	шт		-	-	-	-	-	-	-
129	СПРАЙС-ЛИСТ-Бокс ЩРВ-пластик8 стр.46		2	372,03	-	744	-	-	-	-
	Электроком плект	шт		-	-	-	-	-	-	-
130	Ц0108-572-4-Блок управление шкафного исполнение или распределительный пунк,устанавливаемый на стене		36	2849	178	102564	6408	18006	3	108
				486	40,5	17496	1458	95	0,23	8
		шт								
131	СПРАЙС-ЛИСТ-Щит этажный учетно-распредилительный ЩЭ		36	5749,63	-	206987	-	-	-	-
	стр.46			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
132	СПРАЙС-ЛИСТ-Бокс ЩРВ-ПЛАСТИК 18 стр.46		128	744,07	-	95241	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			408742	6828			116
			Тенге			18512	1539			9
	Стоимость оборудования -		Тенге			302228	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			302228	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			104620	-	-		-
	Материалы -		Тенге			79280	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	20051	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			19049	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		10
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2857	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7420	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			131089	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		134
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	22909	-		-
	Стоимость прочих работ -		Тенге			1894	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			114	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -		Тенге			2008	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			435324	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		134
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	22909	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			14919495	278122			15863
			Тенге			2634624	82262			491
	Стоимость оборудования -		Тенге			3210014	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			3210014	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			225411	-	-		-
		Материалы -	Тенге			134504	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	71448	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			67876	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10181	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17597	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			310884	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		539
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	81630	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10161655	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4118079	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2549319	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			484848	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2840796	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2747378	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1374
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	412107	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			774542	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13683575	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16662
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2961426	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1178	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1178	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1249	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1212197	-	-		-
		Материалы -	Тенге			621025	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	96118	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			487264	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			2007	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			118369	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		59
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17755	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79834	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1410400	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		620
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	113873	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			109040	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6542	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			115582	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			18731729	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17821
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3156929	-		-
		- Временные здания и сооркжения 1,1%	Тенге			170739				
		Итого с временными зданиями и сооружение	Тенге			15692454				
		Доп.затраты при производстве работ зимнее время0,49%	Тенге			76893				
		Затраты на выслуга лет,1%	Тенге			156924				

Затраты на доп.отпуска,0,4%	Тенге	62770
Итого с доп.затратами на строительство	Тенге	19199055
Пересчет в текущих цена на 2015г К=2,5574194 54%	Тенге	26514019
Пересчет в текущих цена на 2016г К=2,7367742 46%	Тенге	24170000
Итого в текущих ценах на 2015-2016годы	Тенге	50684019
Налоги,сборы,обязательными платежами	Тенге	1013680
Итого с налогами,сборами и обязательными платежами	Тенге	51697699
Итого с понижающими коэффициентами К=0,985	Тенге	50922234
НДС	Тенге	6110668
Итого с НДС	Тенге	57032902

Подрядчик

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» И.Толтебаев

Начальник участка объекта А.Есенгельдиев

Мастер объекта Б.Дуйсебеков

Технадзор

Зам.ген-директор

ТОО «Туран курылыс» К.Дисалиев

Инженер-эксперт А.Самбетов

форма 3

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат 24 МАЙ 2017г.

по договору №19/3 от 16.02.2017г

Заказчик: ГУ "Отдел стротительства г.Шымкент"

Технадзор: ТОО "Туран курылыс"

Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"

Авторский надзор: ТОО "Сити Инжиниринг"

Наименование объекта: Повторное применение рабочего проекта "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкенте ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома (повторное применение на 8 домов). Жилой дом №35

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	288725476	406988385	127278283	142551677
	в т.ч. Оборудование				
	Всего к оплате	288725476	406988385	127278283	142551677

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ"Отдел строительства г.Шымкент"
Турханов А.

Технадзор:
Зам.ген-директор
ТОО"Туран курылыс"
Н.Танатаров

Самбетов А.К.
Инженер эксперт
ТОО «Туран курылыс»

Инженер-эксперт
А.Самбетов

Подрядчик:
Директор
ТОО"Корпорация Атамекен"
Ш.Толтебаев

Заказчик ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Туран Курылыс»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «Сити Инжиниринг»

Наименование объекта - Повторное применение рабочего проекта "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома" (повто рное применение на 8 домов). Жилой дом №35

ФОРМА 2

АКТ

Выполненных работ за Май 2017 года

Составлен(а) в ценах на 01.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Фундамент								
		Основная арматура								
1	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	15,7789	61300	-	967247	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			967247	-				-
		Тенге			-	-				-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			967247	-	-			-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			967247	-	-			-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58035	-	-			-
	Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)		2						10200	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1025281	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1025281	-	-		-
	РАЗДЕЛ 2. ЗАМЕНА КЛАДКИ ВЕНТШАХТ НА ГИПСОКАРТОН									
2	Е0110-87-1 -Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции	м2	909,327	1521,62	11,41	1383649	10375	351160	2,11	1919
				353,25	4,32	321220	3928	108	0,02	19
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1383649	10375			1919
		Тенге				321220	3928			19
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1383649	-	-		-
	Материалы -	Тенге				1052054	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	325148	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				351160	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		176
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	52674	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				104089	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1838897	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		2113
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	377822	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1838897	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		2113
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	377822	-		-
	РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ (ТЕХЭТАЖ)									
3	Е0108-7-3 -Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250x120x88 мм/	м2	310	969,03	34,73	300399	10766	78358	1,43	443
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06			225	13,01	69750	4033	106,2	0,06	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9									
4	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,01665	64100	-	1067	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)				3					10200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
5	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0666	50800	-	3383	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
6	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0518	41200	-	2134	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
7	Е0108-12-2	-Крепление сводов стальными затяжками	0,74708	6858,56	846,56	5124	632	5000	32,7	24
				5985	317,25	4471	237	106,2	1,55	1
		т								
8	С12021-242	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,72428	162700	-	117840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
9	С11011-56	-Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,0228	136500	-	3112	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
10	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0728	175710,1	1826,1	12792	133	806	42,7	3
				8100	690,75	590	50	126	3,37	-
		т								
11	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	18,33284	20,36	0,02	373	-	62	0,02	-
				4,16	-	76	-	81	-	-
		м2								
12	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	11,1	530	-	5883	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	шт								
13	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или	310	238,79	3,39	74025	1049	34486	0,65	202
				117	0,72	36270	223	94,5	0,05	16
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)				4					10200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цементным раствором по камню и бетону стен								
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			526133	12582			673
			Тенге			111157	4544			37
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			408293	-	-		-
		Материалы -	Тенге			198768	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	115701	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15580	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			70206	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			118712	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		59
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17807	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31620	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			558625	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		769
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	133508	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			117840	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			117840	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7070	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			124911	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			683536	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		769
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	133508	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ ОГ-1...ОГ-8								
14	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,37521	133700	-	50166	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
15	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	247,148	20,36	0,02	5032	5	833	0,02	5
				4,16	-	1028	-	81	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			55197	5			5
			Тенге			1028	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5032	-	-		-

Материалы -		Тенге			3999	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	1028	-		-
Накладные расходы -		Тенге			833	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	125	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			352	-	-		-
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)			5					10200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6216	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1153	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			50166	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			50166	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3010	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			53176	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			59392	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1153	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА.ГАЛТЕЛИ								
16	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	2345,85	123,31	0,16	289269	375	42199	0,09	211
				16,18	0,07	37956	164	110,7	-	1
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			289269	375			211
			Тенге			37956	164			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			289269	-	-		-
		Материалы -	Тенге			250938	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	38120	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			42199	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6330	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19888	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			351356	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		233
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44450	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			351356	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		233
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44450	-		-
		РАЗДЕЛ 6. КАРКАСЫ								
17	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	6,29	10891,18	990,15	68505	6228	13333	10,4	65
				1644,75	374,04	10345	2353	105	1,83	11
		м3								
18	Е0106-14-4 т.ч. п-1.7,	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до	18,5	10956,97	990,15	202704	18318	40493	10,82	200
				1710,54	374,04	31645	6920	105	1,83	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм м3 т	2	59100 - -	- - -	118200 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	2	59900 - -	- - -	119800 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
21	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,5	66000 - -	- - -	33000 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
22	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм т	1,2	44900 - -	- - -	53880 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
23	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,5	45800 - -	- - -	22900 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
24	Е0106-18-2 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Ригели монолитные на отм +2,700...27,100 -Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м м3	30,98	13741,42 2480,4	407,3 153,86	425709 76843	12618 4767	85690 105	14,98 0,75	464 23

25	С12041-118 -Каркасы и сетки Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)	11,355	59900 7	-	680165	-	-	-	10200	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
26	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,444	66000 -	- -	29304 -	- -	- -	- -	- -
27	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,225	45800 -	- -	10305 -	- -	- -	- -	- -
28	С12041-50	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно т	0,17	60300 -	- -	10251 -	- -	- -	- -	- -
29	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,132	66000 -	- -	8712 -	- -	- -	- -	- -
30	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,2	53000 -	- -	10600 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	6	Тенге		1794035	37164			729
		Тенге		118833	14039			69
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1794035	-	-		-
Материалы -		Тенге		200533	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	132872	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1097117	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			340388	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			139516	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20927	-		70
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			116013	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2049564	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	153800	-		868
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2049564	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	153800	-		868

РАЗДЕЛ 7. Плиты перекрытия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	на отм +27,100 -Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	206	11326,65	241,1	2333290	49667	308202	8,38	1727
				1333,8	91,08	274763	18763	105	0,44	92
32	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Устройст -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	21,413	65900	-	1411117	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	4,798	64400	-	308991	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,796	69000	-	54924	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	2,10512	50642	-	106607	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1,67196	52400	-	87611	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
37	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,5581	51000	-	28463	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
38	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	1,31098	50900	-	66729	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
39	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	2,8254	48300	-	136467	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
40	Е0106-11-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м 1т	0,12128	24870,76	587,63	3016	71	2651	122,72	15
				20592	222,75	2497	27	105	1,08	-
41	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,12128	50900	-	6173	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
42	Е0106-11-10 т.ч. п-1.7, п-3.1	Обрамление отверстий -Армирование подстилающих слоев и набетонок на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	0,82952	5314,68	327,33	4409	272	1820	12,06	10
				1965,6	123,75	1631	103	105	0,6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,04	1т								
43	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,82952	52400	-	43467	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Монолитный парапет на отм.+27,100								
44	Е0106-17-2 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	22,3	13893,76	402,61	309831	8978	76434	18,82	420
				3112,2	152,1	69402	3392	105	0,74	17
		м3								
45	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,31862	65900	-	284597	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
46	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,1308	55620	-	7275	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		На отм.+26,500								
47	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	2,66	11326,65	241,1	30129	641	3980	8,38	22
				1333,8	91,08	3548	242	105	0,44	1
		м3								
48	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,2516	58700	-	73469	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
49	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,04236	48300	-	2046	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
50	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,02484	50642	-	1258	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
51	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	0,0696	5314,68	327,33	370	23	153	12,06	1
	т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04			1965,6	123,75	137	9	105	0,6	-
		1т								
52	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0696	51000	-	3550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		На отм.+29,200								
53	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	19,6	11326,65	241,1	222002	4726	29324	8,38	164
				1333,8	91,08	26142	1785	105	0,44	9
		м3								
54	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,8156	65900	-	119648	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
55	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,1944	50642	-	9845	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Монолитный парапет на отм.+29,200								
56	Е0106-17-2 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	7,06	13272,58	402,61	93704	2842	24198	18,82	133
				3112,2	152,1	21972	1074	105	0,74	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм м3 т	1,28768	52400 - -	- - -	67474 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
58	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0354	55620 - -	- - -	1969 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге Тенге			5818431 400092	67220 25394			2492 124
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5818431	-	-		-
		Материалы -	Тенге			948445	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	425486	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2821680	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1580994	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			446760	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		223
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	67014	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			375911	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6641102	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2839
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	492500	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			6641102	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2839
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	492500	-		-

РАЗДЕЛ 8. Стены пенополистиролфибробетонные, кирпичные и из газобетонных блоков

Наружные стены пенополистиролфибробетонные

59	Е0107-64-2	-Устройство стен с окнами из асбестоцементных панелей в производственных зданиях с легкими несущими конструкциями	634,44	741,67 229,5	205,82 59,61	470543 145604	130578 37819	256792 140	1,37 0,23	869 146
60	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг м2	2,23952	93997,62 33075	304,24 114,75	210510 74072	681 257	78046 105	198 0,56	443 1
61	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий 1т	0,62916	175710,1	1826,1	110550	1149	7743	42,7	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		массой до 20 кг		8100	690,75	5096	435	140	3,37	2
		т								
62	Е0108-12-2	Наружные и внутренние стены из газоблока -Крепление сводов стальными затяжками	4,52732	6858,56	846,56	31051	3833	33668	32,7	148
				5985	317,25	27096	1436	118	1,55	7
		т								
63	С12021-246	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т	2,30124	162200	-	373261	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
64	С11011-56	-Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,354	136500	-	48321	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
65	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	249,68956	40,72	0,04	10167	10	1870	0,04	11
				8,32	-	2077	-	90	-	-
		м2								
66	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,9672	8679,65	422,15	8395	408	9604	56,4	55
				8257,5	157,5	7987	152	118	0,77	1
		т								
67	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,8736	41200	-	35992	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
68	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0936	64100	-	6000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
69	Е0108-22-3	-Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	192,1	815,83	319,7	156721	61414	131587	3,07	590
				461,25	119,25	88606	22908	118	0,58	111
		м3								
70	СПРАЙС-ЛИСТ-Клей		4407	10,15	-	44731	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перегородки из кирпича толщ.120мм								
71	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/ м2	728,22	969,03 225	34,73 13,01	705666 163850	25291 9474	204522 118	1,43 0,06	1041 46
72	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл шт	142,66	530 -	- -	75610 -	- -	- -	- -	- -
73	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,6658	50800 -	- -	33823 -	- -	- -	- -	- -
74	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,111	64100 -	- -	7115 -	- -	- -	- -	- -
75	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,2779	41200 -	- -	11449 -	- -	- -	- -	- -
76	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,0496	64100 -	- -	3179 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
77	Е0106-18-9	-Устройство перемычек	4,064	13076,15	367,51	53141	1494	9992	13,1	53
		м3		2202,75	138,83	8952	564	105	0,68	3
78	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,1088	64500	-	71518	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
79	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,43932	69000	-	30313	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
80	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	5,588	10270	990,15	57389	5533	11845	10,4	58
				1644,75	374,04	9191	2090	105	1,83	10
		м3								
81	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,05544	55620	-	3084	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
82	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке	4,74	8378,81	316,01	39716	1498	7403	8,25	39
		м3		1368	119,39	6484	566	105	0,58	3
83	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,111552	41200	-	4596	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
84	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,015936	64100	-	1021	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
85	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	1,68272	175710,1	1826,1	295671	3073	20709	42,7	72
				8100	690,75	13630	1162	140	3,37	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,74556	55620 --	- -	41468 -	- -	- -	- -	- -
87	Е0108-12-2	-Крепление сводов стальными затяжками т	0,9393	6858,56 5985	846,56 317,25	6442 5622	795 298	6985 118	32,7 1,55	31 1
88	С12021-246	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т т	0,9393	162200 -	- -	152354 -	- -	- -	- -	- -
89	Е0113-26-6 т.ч. п-3.43 К=1,2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /при пересечении защищаемой поверхности полов оборудованием, фундаментами, колоннами, каналами, трапами, проёмами составляющими свыше 30% при окрашивании/ м2	21,6039	21,19 4,99	0,02 -	458 108	- -	97 90	0,03 -	1 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	3100254	235757		3437
	Тенге	558375	77162		338
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2574639	-	-	-
Материалы -	Тенге	1195164	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	635537	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	418220	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	167122	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	780862	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	390
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	117129	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	201330	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3556831	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4166
Сметная заработная плата -	Тенге	-	752666	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	525616	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	525616	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	31537	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	557153	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	4113984	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	752666	-		4166
										-
		РАЗДЕЛ 9. Внутренняя отделка								
		На отм+8,350...+22,350								
90	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	2000	192,16	3,94	384312	7880	217560	0,55	1107
				102,11	1,49	204220	2980	105	0,01	15
		м2								
91	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2500	238,79	3,39	596980	8464	309015	0,65	1625
				117	0,72	292500	1800	105	0,05	126
		м2								
92	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	3500	151	3,43	528500	12005	275772	0,46	1593
				73,73	1,31	258055	4585	105	0,01	22
		м2								
		Окны								
93	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	202,888	427,5	19,32	86735	3920	46799	1,11	226
				185,83	6,39	37703	1296	120	0,03	6
		м2								
94	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	202,888	5206	-	1056235	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 м2 м2	597,48	348,93 171,01	18,88 6,57	208481 102175	11278 3928	127324 120	1,02 0,03	611 19
96	Е0110-91-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2 м2	61,88	485,61 244,55	19,79 6,57	30049 15133	1224 407	18647 120	1,46 0,03	91 2
97	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 м2	659,36	5206 -	- -	3432628 -	- -	- -	- -	- -
98	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-20	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 м2	42	498,09 230,97	19,17 6,18	20920 9701	805 260	11953 120	1,38 0,03	58 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
99	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	42	4472	-	187824	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
100	Е0110-22-3	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	м2 1391,448	158,66	3,84	220770	5343	110236	0,4	559
				64,58	1,44	89860	2004	120	0,01	10
101	С12069-13	-Доски подоконные, марка с ПД7-25 по ПД16-25, толщина 34 мм, шириной 250 мм	м2 641,6	701	-	449762	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
102	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м Двери 297,838	330,85	32,08	98540	9555	101639	1,49	444
				272,25	12,13	81086	3613	120	0,06	18
103	СПРАЙС-ЛИСТ	-Двери входные металлические Модуль 103628 F-3 /Д-7,8,17,18/	м2 146	11837,47	-	1728271	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
104	С12022-2	-Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	шт 4	37400	-	149600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт Водопровод и канализация							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			9179605	60474			6314
			Тенге			1090432	20872			219
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9030005	-	-		-
	Материалы -		Тенге			311865	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1111305	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6854719	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			712515	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1218945	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		609
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	182842	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			614937	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10863887	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7143
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1294146	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			149600	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			149600	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8976	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			158576	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			11022463	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7143
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1294146	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
105	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	1945	439,78	12,19	855368	23710	739585	1,64	3190
				292,5	4,57	568913	8889	128	0,02	43
		м								
106	С130804-189-1 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1748,555	46	-	80434	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
107	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	722	266,87	7,9	192679	5704	216900	1,29	931
				231,75	2,95	167324	2130	128	0,01	10
		м								
108	С130804-189-2 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	670,738	68	-	45610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1174091	29413			4121
			Тенге			736236	11019			54
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1174091	-	-		-
		Материалы -	Тенге			282398	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	747255	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			126044	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			956486	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		478
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	143473	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			127835	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2258411	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4653
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	890727	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			2258411	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4653
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	890727	-		-
		РАЗДЕЛ 11. Канализация хозяйственно-бытовая К1								
109	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	1324	620,54	0,64	821595	847	180403	0,58	773
				106,2	0,25	140609	331	128	-	2
110	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	1874	748,88	1,43	1403401	2680	246876	0,56	1049
				102,38	0,54	191860	1012	128	-	5
111	Е0116-5-2	-Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	36	1218,62	10,58	43870	381	6818	0,77	28
				144	3,96	5184	143	128	0,02	1
		Отопления								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			2268866	3908			1850
			Тенге			337653	1486			7
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2268866	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1927305	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	339138	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			434097	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		217
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	65115	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			162178	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2865141	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2075
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	404253	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			2865141	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2075
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	404253	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 12. Отопления								
112	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	5700	439,78 292,5	12,19 4,57	2506735 1667250	69483 26049	2167423 128	1,64 0,02	9348 127
113	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	5124,3	32 -	- -	163978 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			2670712	69483			9348
			Тенге			1667250	26049			127
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2670712	-	-		-
		Материалы -	Тенге			770002	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1693299	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			163978	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2167423	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1084
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	325113	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			290288	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5128423	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10559
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2018412	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			5128423	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10559
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2018412	-		-
		РАЗДЕЛ 13. Вентиляция								
114	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	2542,3	1169,91 259,88	13,82 5,18	2974270 660680	35130 13160	862516 128	1,62 0,03	4111 64
115	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	2364,18	1144,51 238,61	11,11 4,16	2705831 564123	26264 9830	734660 128	1,48 0,02	3500 48
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			5680101	61393			7611

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			1224803	22990			112
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5680101	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4393905	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1247794	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			61247	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1597176	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		799
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	239576	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			436637	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7713913	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8522
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1487370	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			7713913	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8522
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1487370	-		-
		РАЗДЕЛ 14. Электроосвещение								
116		СПРАЙС-ЛИСТ-Трубы ПХВ диаметр 20мм	1760	10,15	-	17864	-	-	-	-
117		E0121-4-2 -Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечениемдо 6 мм2	м 760	- 11,04	- 1,09	- 8394	- 832	- 8117	- 0,06	- 44
				9,23	0,66	7015	501	108	-	2
118		Ц0108-148-1-Кабели до 35кВ в проложенных трубах,блоках и коробах,масса 1м до 1кг	м 1812	27,7	2,1	50192	3805	34772	0,1	181
				19,7	0,5	35696	906	95	-	5
119		С151601-120-Кабели силовые АВВГ 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м 2	39059	-	78118	-	-	-	-
		Изм. и доп. вып. 20		-	-	-	-	-	-	-
120		С151601-120-Кабели силовые АВВГ 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км 5	39059	-	195295	-	-	-	-
		Изм. и доп. вып. 20		-	-	-	-	-	-	-
121		С151601-124-Кабели силовые АВВГ 3х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км 1,83	144808	-	264999	-	-	-	-
		Изм. и доп. вып. 20		-	-	-	-	-	-	-
122		С151601-120-Кабели силовые АВВГ 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км 0,91	39059	-	35544	-	-	-	-
		Изм. и доп. вып. 20		-	-	-	-	-	-	-
123		С151601-121-Кабели силовые АВВГ 3х16	км 1,76	52755	-	92849	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 20	(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			743254	4637			225
			Тенге			42711	1407			7
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			725390	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11238	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	44118	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			666804	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			42889	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6433	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46097	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			814376	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		254
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50551	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17864	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17864	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1072	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18936	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			833312	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		254
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50551	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			35650845	592787			38936
			Тенге			6647747	209053			1114
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			725390	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11238	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	44118	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			666804	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			42889	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6433	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46097	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			814376	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		254
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50551	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22288463	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4161766	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2785197	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12192426	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2871224	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3098987	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1549
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	464848	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1523247	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26910697	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18136
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3250045	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			843222	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			843222	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50593	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			893815	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11793770	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7373609	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4027486	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			290021	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			61247	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5155181	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2578
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	773277	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1016937	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			17965889	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25809
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4800763	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			46584774	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44199
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8101359	-		-
		- Временные здания и сооркжения 1,1%	Тенге			512433				
		Итого с временными зданиями и сооружение	Тенге			47097207				
		Доп.затраты при производстве работ								
		зимнее время 0,49%	Тенге			230776				
		Затраты на выслуга лет,1%	Тенге			470972				
		Затраты на доп.отпуска,0,4%	Тенге			188389				
		Итого с доп.затратами на строительство	Тенге			47987344				
		Пересчет в текущих цена на 2015г								

К=2,5574194 54%	Тенге	66270833
Пересчет в текущих цена на 2016г		
К=2,7367742 46%	Тенге	60412041
Итого в текущих ценах на 2015-2016годы	Тенге	126682874
Налоги,сборы,обязательными платежами	Тенге	2533657
Итого с налогами,сборами и обязательными платежами	Тенге	129216531
Итого с понижающими коэффициентами К=0,985	Тенге	127278283
НДС	Тенге	15273394
Итого с НДС	Тенге	142551677

Подрядчик

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» Ш.Толтебаев

Начальник участка объекта А.Есенгельдиев

Мастер объекта Б.Дуйсебеков

Технадзор

Зам.ген-директора

ТОО «Туран курылыс» Н.Баматаров

Инженер-эксперт А.Сабетов