Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

991240000310

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Акмол Целиноградского района",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с.о.Акмол, с.Акмол, Гагарина, 2**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060940004614

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана",Республика Казахстан, г. Астана, район «САРЫАРКА» жилой массив Өндіріс,, Жанажол, 19, тел.: 87172515981**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №1 от 12.04.2017г к Договору №1 от 28.02.2017г

Номер документа	Дата составления
49	**28.07.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Благоустройство и озеленение населенных пунктов (Благоустройство новой площади с. Акмол)			работа	1	70 450 414,00	70 450 414,00
				Итого	1	x	70 450 414,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) акимі / _____ / Дүйсенеев

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.07.2017

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ГУ «Аппарат акима сельского округа Акмол Целиноградского района»
Подрядчик: ТОО "Казбайлык Астана"
Наименование строительства и его адрес: "Благоустройство новой площади в ауле Акмол Целиноградскеого района Акмолинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		1	28.02.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**114 450 414**								**12 262 544,36**	
за отчетный период		**62 902 155,36**							**7 548 258,64**	**70 450 414**

Заказчик: _____ 2017 года
м.п.

Подрядчик: _____ 2017 года
м.п.

Заказчик: ГУ"Аппарат акима аульного округа Акмол Целиноградского района" Форма 2В

Технадзор: ТОО "Ордаинжиниринг"

Подрядчик: ТОО "Казбайлык Астана"

Наименование стройки -Благоустройство новой площади в ауле Акмол Целиноградскеого района Акмолинской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2017 ГОДА

N п.п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КЛ-0,4КВ (ЛС 4-1-1)								
1	99-1-1	Опора Classik2(4702000040)	60	129518,76	--	7771126	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	99-1-1	Опора Classik(47020000030)	30	114471,01	--	3434130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Поливочный водопровод (ЛС 6-1-1)								
		Земляные работы								
3	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	602,7	122,18	--	73638	--	83211	0,89	533
		м3		122,18	--	73638	--	113	--	--
4	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1808,23	6,48	6,48	11716	11716	3690	--	--
		м3		--	2,10	--	3804	97	0,01	15
5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1808,23	21,55	4,52	38960	8166	29870	0,11	195
		м3		17,03	--	30794	--	97	--	--
		Сети водопровода (ЛС 6-1-1)								
6	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	197,11	1083,90	152,52	213648	30063	54024	1,02	201
		м3		153,68	57,15	30292	11265	130	0,28	55
7	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 75 мм	0,216	58881,69	25695,31	12718	5550	11201	194,00	42
		км		33075,00	6813,45	7144	1472	130	26,38	6
8	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,243	51202,26	20326,01	12442	4939	11429	179,00	43
		км		30825,00	5353,43	7490	1301	130	20,64	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм								
			1,327	47611,09	17877,09	63180	23723	59341	173,00	230
		км		29700,00	4698,68	39412	6235	130	18,10	24
		ПОКРЫТИЕ (ЛС 7-1-2)								
		Раздел 1 в пределах участка								
		1.1 сечение 1-1								
10	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка								
			96	1011,56	68,13	97110	6541	4359	0,14	14
		м3		21,38	12,76	2052	1225	133	0,04	4
11	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/								
			960	33,43	29,06	32093	27898	14415	0,01	9
		м2		1,03	10,26	989	9850	133	0,05	48
12	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
			960	342,06	33,28	328378	31950	21050	0,03	32
		м2		5,00	11,49	4800	11027	133	0,04	39
13	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, Р 1С РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях								
			186	1080,78	6,63	201025	1233	27320	0,70	130
		м		108,68	1,76	20214	327	133	0,01	1
		1.2 тротуар								
14	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка								
			304,6	1011,56	68,13	308121	20753	13831	0,14	44
		м3		21,38	12,76	6512	3887	133	0,04	13
15	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, Р 1С РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях								
			1652	633,37	6,63	1046327	10954	242647	0,70	1153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		108,68	1,76	179539	2902	133	0,01	10
		1.3 сечение 2-2								
16	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/								
			4336,1	19,95	15,58	86505	67556	37659	0,01	40
		м2		1,03	5,50	4466	23849	133	0,03	116
17	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка								
			682,75	1011,56	68,13	690643	46517	31002	0,14	98
		м3		21,38	12,76	14597	8713	133	0,04	30
18	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
			13655	207,05	33,28	2827268	454461	299417	0,03	451
		м2		5,00	11,49	68275	156851	133	0,04	551
19	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком								
			1724	181,70	21,26	313249	36652	348020	0,95	1634
		м2		156,15	7,97	269203	13740	123	0,04	67
20	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, Р.1С РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях								
			1523	633,37	6,63	964623	10099	223700	0,70	1063
		м		108,68	1,76	165520	2676	133	0,01	9
		Раздел 2 за пределами участка								
		2.1 Сечение 1-1								
21	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/								
			1388	33,43	29,06	46401	40335	20842	0,01	13
		м2		1,03	10,26	1430	14241	133	0,05	70
22	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка								
			138,8	1011,56	68,13	140405	9457	6303	0,14	20
		м3		21,38	12,76	2968	1771	133	0,04	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
			1388	342,06	33,28	474779	46195	30435	0,03	46
		м2		5,00	11,49	6940	15944	133	0,04	56
24	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях								
			34	633,37	6,63	21535	225	4994	0,70	24
		м		108,68	1,76	3695	60	133	0,01	--
		2.2 тротуар								
25	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/								
			103	19,95	15,58	2055	1605	895	0,01	1
		м2		1,03	5,50	106	567	133	0,03	3
26	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка								
			10,3	1011,56	68,13	10419	702	468	0,14	1
		м3		21,38	12,76	220	131	133	0,04	--
27	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
			103	207,05	33,28	21326	3428	2259	0,03	3
		м2		5,00	11,49	515	1183	133	0,04	4
28	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях								
			68	633,37	6,63	43069	451	9988	0,70	47
		м		108,68	1,76	7390	119	133	0,01	--
		2.3 сечение 2-2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/								
			142	19,95	15,58	2833	2212	1233	0,01	1
		м2		1,03	5,50	146	781	133	0,03	4
30	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка								
			7,1	1011,56	68,13	7182	484	322	0,14	1
		м3		21,38	12,76	152	91	133	0,04	--
31	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
			142	207,05	33,28	29401	4726	3114	0,03	5
		м2		5,00	11,49	710	1631	133	0,04	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			19326304	908591			6075
			Тенге			949210	295641			1144
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8121048				
		Материалы -	Тенге			938038				
		Всего заработная плата -	Тенге				1244851			
		Местные материалы -	Тенге			7876358				
		Накладные расходы -	Тенге			1597036				
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел -ч							799
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				239555			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			583085				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10301170				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							8017
		Сметная заработная плата -	Тенге				1484407			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			11205256				
		Материалы -	Тенге			11205256				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			672315				
		ВСЕГО: Стоимость прочих работ -	Тенге			11877571				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			22178741				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							8017
		Сметная заработная плата -	Тенге				1484407			
		ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2001 г	**Тенге**			**22 178 741**				
		Временные здания и сооружения 1,2%	**Тенге**			**266 145**				
		Итого	**Тенге**			**22 444 886**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**Тенге**			**224 449**				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	**Тенге**			**89 780**				
		Итого в базовых ценах 2001 года	**Тенге**			**22 759 114**				
		Итого по смете в текущих ценах 2016 года-2,737	**Тенге**			**62 291 696**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	**Тенге**			**1 245 834**				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**Тенге**			**63 537 530**				
		НДС (12%)	**Тенге**			**7 624 504**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по акту с учетом НДС	**Тенге**			**71 162 034**				
		Итого по договору (скидка 1,000000061%)				**711 620**				
		ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ				**70 450 414**				

Заказчик
ГУ"Аппарат акима ауального округа Акмол Целиноградского района" _____

Технадзор
ТОО "Ордаинжиниринг" _____

Подрядчик
ТОО "Казбайлык Астана" _____