Заказчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Инженер ТОО «Адина Бакдаулет Курылыс»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «Курылыс сервис-БКК»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство детского сада на 320 мест нового жилого массива с административно-деловым центром в г.Шымкент

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Блок "Г"

АКТ

Выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2017 года

Составлен(а) 2001Г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	918,16	7,91	7,91	7263	7263	2059	-	-						
				-	2,57	-	2358	87,3	0,01	9						
2	Е0101-24-9 К=3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	918,16	21,97	21,97	20173	20173	5718	-	-						
				-	7,13	-	6549	87,3	0,03	25						
3	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3	918,6	23,67	22,86	21747	20999	6768	0,01	5						
				0,79	7,65	726	7027	87,3	0,03	26						
4	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами м3	1102,32	17,73	17,73	19544	19544	3518	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1		-	3,55	-	3909	90	0,07	82
5	Е0101-12-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	т 11991,885	21,3	20,46	255424	245350	79991	0,01	70
				0,84	6,8	10073	81555	87,3	0,03	305
6	Е0101-38-2	-Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	м3 676,96125	123,98	51,24	83933	34691	50806	0,48	326
				72,23	13,74	48897	9301	87,3	0,05	32
7	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 225,65375	262,72	-	59283	-	60291	1,85	417
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	59283	-	101,7	-	-
8	Е0101-24-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3 12894,5	7,91	7,91	102000	102000	28910	-	-
				-	2,57	-	33116	87,3	0,01	127
9	Е0101-24-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3 12894,5	7,91	7,91	102000	102000	28910	-	-
				-	2,57	-	33116	87,3	0,01	127
10	Е0101-139-1	-Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3 19838,1244	89	88,73	1765649	1760293	430542	-	36
				0,25	24,61	4960	488216	87,3	0,08	1683
11	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3 2338,776	6,48	6,48	15154	15154	4295	-	-
				-	2,1	-	4920	87,3	0,01	19
12	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3 2338,776	21,55	4,52	50391	10562	34771	0,11	253
				17,03	-	39829	-	87,3	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	584,694	122,18	-	71438	-	72652	0,89	517
				122,18	-	71438	-	101,7	-	-
14	Е0101-12-1 т.ч. п-1.7 п-3.33 К=1,25	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 м3	1457,6	21,81	20,94	31784	30527	9956	0,01	9
				0,86	6,96	1257	10147	87,3	0,03	38
15	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	291,52	122,18	-	35618	-	36223	0,89	258
				122,18	-	35618	-	101,7	-	-
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	2338,776	21,55	4,52	50391	10562	34771	0,11	253
				17,03	-	39829	-	87,3	-	-
17	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	584,694	122,18	-	71438	-	72652	0,89	517
				122,18	-	71438	-	101,7	-	-
18	Е0101-12-1 т.ч. п-1.7 п-3.33 К=1,25	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 м3	1457,6	21,81	20,94	31784	30527	9956	0,01	9
				0,86	6,96	1257	10147	87,3	0,03	38
19	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	291,52	122,18	-	35618	-	36223	0,89	258
				122,18	-	35618	-	101,7	-	-
20	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	1166,08	21,55	4,52	25124	5266	17336	0,11	126
				17,03	-	19858	-	87,3	-	-
21	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 м3	1452,51523	21,3	20,46	30938	29718	9689	0,01	8
				0,84	6,8	1220	9878	87,3	0,03	37
22	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	1452,51523	6,48	6,48	9411	9411	2668	-	-
				-	2,1	-	3056	87,3	0,01	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1452,51523	21,55	4,52	31296	6560	21595	0,11	157
		м3		17,03	-	24736	-	87,3	-	-
		НА Общестроительные работы смета 2-1-1								
		РАЗДЕЛ 1. Фундамент (АС-103)								
24	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	24	5050,51	66,01	121212	1584	5005	1,35	32
		м3		195,75	24,93	4698	598	94,5	0,12	3
25	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных	240,2	6601,35	311,32	1585644	74779	126798	2,82	677
		м3		441	117,61	105928	28250	94,5	0,57	138
26	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,26926	5239,08	327,33	6650	415	2415	11,6	15
		1т		1890	123,75	2399	157	94,5	0,6	1
27	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,221517	73000	-	16171	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
28	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,766089	67700	-	51864	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
29	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2810838	65000	-	18270	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
30	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,15351	7294,77	680,89	1120	105	840	33,1	5
		1т		5535	256,5	850	39	94,5	1,26	-
31	С12041-73 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,13668	65900	-	9007	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т								
32	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,01683	65000 -	- -	1094 -	- -	- -	- -	- -
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-1(2шт)								
33	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	0,52	5050,51 195,75	66,01 24,93	2626 102	34 13	108 94,5	1,35 0,12	1 -
34	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны м3	2,08	7683,38 1021,5	112,36 42,44	15981 2125	234 88	2091 94,5	6,34 0,21	13 -
35	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,02656	67700 -	- -	1798 -	- -	- -	- -	- -
36	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,01116	66000 -	- -	737 -	- -	- -	- -	- -
37	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,007088	59900 -	- -	425 -	- -	- -	- -	- -
38	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	13,1	5847,5 567	- -	76602 7428	- -	8222 110,7	3,66 -	48 -
39	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,13608	5239,08	327,33	713	45	259	11,6	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1890	123,75	257	17	94,5	0,6	-
40	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1213	67700	-	8212	-	-	-	-
		1т		-	-	-	-	-	-	-
		т								
41	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01478	65000	-	961	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
42	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных	7,32	6601,35	311,32	48322	2279	3864	2,82	21
				441	117,61	3228	861	94,5	0,57	4
		м3								
43	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,11547	5239,08	327,33	605	38	220	11,6	1
				1890	123,75	218	14	94,5	0,6	-
		1т								
44	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,09965	41200	-	4106	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
45	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,01582	50800	-	804	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
46	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0641	5239,08	327,33	336	21	122	11,6	1
				1890	123,75	121	8	94,5	0,6	-
		1т								
47	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,057	65900	-	3756	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0071	65000 -	- -	462 -	- -	- -	- -	- -
49	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	860,226	245,44 37,35	3,82 1,44	211134 32129	3286 1239	35437 106,2	0,21 0,01	182 6
50	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	8,59	5050,51 195,75	66,01 24,93	43384 1681	567 214	1791 94,5	1,35 0,12	12 1
51	Е0106-35-2	-Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм м3	15,93	11065,05 2187	1588,34 542,77	176266 34839	25302 8646	41094 94,5	13,2 2	210 32
52	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,441792	41200 -	- -	18202 -	- -	- -	- -	- -
53	Е0107-14-1	-Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м шт	125	112,3 64,8	37,48 10,81	14037 8100	4685 1351	11909 126	0,41 0,04	51 5
54	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 м3	1,38	25300 -	- -	34914 -	- -	- -	- -	- -
55	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,38	134 -	- -	185 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	2,24	27200 --	- -	60928 -	- -	- -	- -	- -
57	С143001-45	м3 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,24	-250 -	- -	-560 -	- -	- -	- -	- -
58	С143001-46	м3 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,24	-134 -	- -	-300 -	- -	- -	- -	- -
59	Е0106-22-13	м3 -Устройство перекрытий каналов	0,66	9268,6 1280,25	229,39 86,65	6117 845	151 57	853 94,5	8,14 0,42	5 -
60	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0752	67700 -	- -	5091 -	- -	- -	- -	- -
61	Е0107-20-1	т -Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,029029	41008,57 31950	2434,57 920,25	1190 927	71 27	1202 126	170 4,49	5 -
62	С12021-260	т -Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,029029	114900 -	- -	3335 -	- -	- -	- -	- -
63	С12041-132	т -Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,029029	40200 -	- -	1167 -	- -	- -	- -	- -
64	Е0106-1-1	т Приямок -Устройство бетонной подготовки	0,26	5050,51 195,75	66,01 24,93	1313 51	17 6	54 94,5	1,35 0,12	- -
65	Е0106-33-4	м3 -Устройство стен и плоских	2,7	8865,05	954,99	23936	2578	3587	6,51	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм		1075,5	330,44	2904	892	94,5	1,34	4
66	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок (м3)	0,013572	41008,57	2434,57	557	33	562	170	2
				31950	920,25	434	12	126	4,49	-
67	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (т)	0,013572	114900	-	1559	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры (т)	0,013572	40200	-	546	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев (т)	0,10325	8071,16	316,57	833	33	402	22,5	2
				3487,5	119,25	360	12	108	0,58	-
70	С11021-25	-Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта (м3)	0,021	16000	-	336	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	С11021-71 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (м3)	0,0874125	14475	-	1265	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам (м3)	2,25	20,48	0,91	46	2	12	0,03	-
				4,68	0,34	11	1	108	-	-
		Съемные деревянные лючки (м2)								
73	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,1995	6197,72	316,57	1236	63	777	22,5	4
				3487,5	119,25	696	24	108	0,58	-
74	С11021-25	-Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта (м3)	0,0735	16000	-	1176	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75	С11021-71 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ (м3)	0,135975	14475	-	1968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8486-86								
76	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам м3	3,5	20,48	0,91	72	3	19	0,03	-
				4,68	0,34	16	1	108	-	-
		Крыльцо КР-1 с пандусами м2								
77	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	21,2	6979,13	260,48	147958	5522	14098	3,94	84
				614,25	89,46	13022	1897	94,5	0,35	7
78	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок м3	0,19377	5239,08	327,33	1015	63	369	11,6	2
				1890	123,75	366	24	94,5	0,6	-
79	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм 1т	0,19377	41200	-	7983	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
80	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,04212	93997,62	304,24	3959	13	1321	198	8
				33075	114,75	1393	5	94,5	0,56	-
81	Е0107-60-3	-Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида 1т	58,32	277,64	6,56	16192	383	7424	0,57	33
				98,55	2,48	5747	145	126	0,01	1
82	С12021-96	-Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения м	0,8587	177400	-	152333	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
83	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 т	19,7501	148,4	0,07	2931	1	2016	0,65	13
				108	0,02	2133	-	94,5	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	С11011-654	-Поручень поливинилхлоридный	59,82	158	-	9452	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
85	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на м цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	51	1050,55	11,72	53578	598	9940	1,06	54
				171,68	4,39	8756	224	110,7	0,02	1
86	Е0115-14-2	-Наружная облицовка по м2 бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	19,6	1793,87	2,56	35160	50	8686	2,7	53
				468	0,97	9173	19	94,5	-	-
87	Е0106-3-1	-Устройство бетонных м2 фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование Крыльца КР-2,КР-3,КР-4,КР-5	13,46	6979,13	260,48	93939	3506	8951	3,94	53
				614,25	89,46	8268	1204	94,5	0,35	5
88	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих м3 слоев и набетонок	0,085	5239,08	327,33	445	28	162	11,6	1
				1890	123,75	161	11	94,5	0,6	-
89	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: 1т проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,085	41200	-	3502	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
90	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей т весом до 4 кг	0,0351	93997,62	304,24	3299	11	1101	198	7
				33075	114,75	1161	4	94,5	0,56	-
91	Е0107-60-3	-Установка металлических 1т ограждений с поручнями из поливинилхлорида	27,24	277,64	6,56	7563	179	3468	0,57	16
				98,55	2,48	2685	68	126	0,01	-
92	С12021-96	-Площадки посадочные /мостовых м кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок,	0,38063	177400	-	67524	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ограждения								
93	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,0087545 т	148,4	0,07	1	-	1	0,65	-
				108	0,02	1	-	94,5	-	-
94	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	27,3 м2	1050,55	11,72	28680	320	5321	1,06	29
				171,68	4,39	4687	120	110,7	0,02	1
95	Е0115-14-2	-Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	18,73 м2	1773,87	2,56	33225	48	8301	2,7	51
				468	0,97	8766	18	94,5	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		3256150	127047			1712
				Тенге		276665	46267			211
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3031398	-	-		-
		Материалы -		Тенге		530472	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	322932	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		168353	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		1928861	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		318804	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		159
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	47821	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		201012	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3551214	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		2082
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	370752	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		224752	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		224752	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		13485	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		238237	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		3789451	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		2082
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	370752	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ								
96	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная	133,6134	228,34	4,19	30509	560	8461	0,38	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цементная с жидким стеклом стен, фундаментов		58,05	1,58	7756	211	106,2	0,01	1
97	Е0108-10-1	м2 -Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	243,132	7583,16	335,84	1843709	81653	234709	5,07	1233
				783	126	190372	30635	106,2	0,61	148
98	Е0108-11-1	м3 -Расшивка швов кладки из кирпича	639,821053	-38,93	-	-24908	-	-26453	-0,22	-140
				-38,93	-	-24908	-	106,2	-	-
99	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м2 -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,5236	41200	-	21572	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
100	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,039596	64100	-	2538	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т АРМИРОВАНИЕ ФРОНТОНА Ф-1								
101	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,003024	41200	-	125	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
102	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,000231	64100	-	15	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
103	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	276,37	7469,98	337,41	2064478	93250	233777	4,38	1211
				670,5	126	185306	34823	106,2	0,62	171
104	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8	м3 -Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4	374,48	885,46	34,73	331588	13006	94656	1,43	536
				225	13,01	84258	4872	106,2	0,06	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.1	м м2								
105	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0825034	41200 --	- -	3399 -	- -	- -	- -	- -
106	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,0173696	50800 --	- -	882 -	- -	- -	- -	- -
		УЗЛЫ ПЕРЕГОРОДОК "А","В"								
107	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,0232	13010,1 8100	1826,1 690,75	302 188	42 16	257 126	42,7 3,37	1 -
108	С11011-4316 Изм. и доп.вып.19	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) т	0,0232	65421 --	- -	1518 -	- -	- -	- -	- -
109	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций т	0,022194	72779,65 8257,5	422,15 157,5	1615 183	9 3	198 106,2	56,4 0,77	1 -
110	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,022194	41200 --	- -	914 -	- -	- -	- -	- -
		СЕЧЕНИЕ б-б								
111	Е0106-19-2	-Устройство поясов без опалубки	0,4896	5880,08 722,25	283,24 106,99	2879 354	139 52	384 94,5	4,15 0,52	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм м3 т	0,0352512	41200 - -	- - -	1452 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
113	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,0045043	50800 - -	- - -	229 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		ВЕНТШАХТЫ								
114	Е0108-41-1	-Кладка дымовых кирпичных труб м3	4,118	9684,39 1935	379,78 141,75	39880 7968	1564 584	9082 106,2	11,9 0,7	49 3
115	Е0106-11-3	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании 1т	0,0192	24078,76 19800	587,63 222,75	462 380	11 4	363 94,5	118 1,08	2 -
116	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0192	52400 - -	- - -	1006 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
117	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций т	0,01124	8679,65 8257,5	422,15 157,5	98 93	5 2	100 106,2	56,4 0,77	1 -
118	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,010304	41200 - -	- - -	425 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
119	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,00092	64100 - -	- - -	59 - -	- - -	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,48	9965,5	990,15	4783	475	916	10,4	5
				1644,75	374,04	789	180	94,5	1,83	1
		м3								
121	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0208	65900	-	1371	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
122	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0088	65000	-	572	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
123	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,08392	70437,87	304,24	5911	26	776	58	5
				9675	114,75	812	10	94,5	0,56	-
		1т								
124	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,10148	64092,87	304,24	6504	31	330	20	2
				3330	114,75	338	12	94,5	0,56	-
		1т								
125	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,17316	40,72	0,04	211	-	35	0,04	-
				8,32	-	43	-	81	-	-
		м2								
126	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	22,92	572,23	1,24	13116	28	3773	0,97	22
				153,23	0,47	3512	11	107,1	-	-
		м2								
127	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	32,52	238,79	3,39	7766	110	3618	0,65	21
				117	0,72	3805	23	94,5	0,05	2
		м2								
128	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,0261	8679,65	422,15	227	11	233	56,4	1
				8257,5	157,5	216	4	106,2	0,77	-
		т								
129	С12041-23 Изм. и	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,0261	53000	-	1383	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т		-	-	-	-	-	-	-
		ВЕНТШАХТЫ								
130	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	5,992	1037,87 189	34,37 12,87	6219 1132	206 77	1285 106,2	1,21 0,06	7 -
131	Е0106-22-13	-Устройство перекрытий каналов м3	0,1	8964,1 1280,25	229,39 86,65	896 128	23 9	129 94,5	8,14 0,42	1 -
132	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,00454	41200 -	- -	187 -	- -	- -	- -	- -
133	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,01056	67700 -	- -	715 -	- -	- -	- -	- -
134	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,00656	93997,62 33075	304,24 114,75	617 217	2 1	206 94,5	198 0,56	1 -
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ								
135	Е0106-18-9	-Устройство перемычек м3	24,37	13076,15 2202,75	367,51 138,83	318666 53681	8956 3383	53926 94,5	13,1 0,68	319 17
136	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,00416	67700 -	- -	282 -	- -	- -	- -	- -
137	С12041-73 Изм. и	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	0,59088	65900	-	38939	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	класса А-III, d 12 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
138	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	1,05936	61200 -	- -	64833 -	- -	- -	- -	- -
139	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,53474	65000 -	- -	34758 -	- -	- -	- -	- -
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ								
140	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	12,42	10270 1644,75	990,15 374,04	127553 20428	12298 4646	23694 94,5	10,4 1,83	129 23
141	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,4246	65900 -	- -	27981 -	- -	- -	- -	- -
142	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,18834	65000 -	- -	12242 -	- -	- -	- -	- -
		РАМЫ РМ-1(2ШТ)								
143	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	3,8	10568,41 1644,75	990,15 374,04	40160 6250	3763 1421	7249 94,5	10,4 1,83	40 7
144	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и	1,72	13328,02	407,3	22924	701	4127	14,4	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм		2385	153,86	4102	265	94,5	0,75	1
145	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм м3 т	0,90996	56200 - -	- - -	51140 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
146	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,03968	67700 - -	- - -	2686 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
147	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,17448	66000 - -	- - -	11516 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
148	С12041-50	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно т	0,02768	60300 - -	- - -	1669 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
149	Е0106-11-3	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании 1т	0,0168	24078,76 19800	587,63 222,75	405 333	10 4	318 94,5	118 1,08	2 -
150	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0168	52400 - -	- - -	880 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФРОНТОНА Ф1								
151	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке м3	0,4	8683,31 1368	316,01 119,39	3473 547	126 48	562 94,5	8,25 0,58	3 -
152	С12041-72	-Каркасы и сетки плоские:	0,01789	67700	-	1211	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
153	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00799	69000	-	551	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1								
154	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,17	10270	990,15	1746	168	324	10,4	2
				1644,75	374,04	280	64	94,5	1,83	-
		м3								
155	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00178	65900	-	117	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
156	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00032	65000	-	21	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ОП-1 НА ОТМ +7,27								
157	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке	7,5	8683,31	316,01	65125	2370	10542	8,25	62
				1368	119,39	10260	895	94,5	0,58	4
		м3								
158	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,33256	67700	-	22514	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
159	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,26325	61200	-	16111	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т								
160	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,07072	65000 -	- -	4597 -	- -	- -	- -	- -
161	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0972	41200 -	- -	4005 -	- -	- -	- -	- -
162	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,007425	64100 -	- -	476 -	- -	- -	- -	- -
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-8								
163	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	1,74	10270 1644,75	990,15 374,04	17870 2862	1723 651	3319 94,5	10,4 1,83	18 3
164	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,11368	65900 -	- -	7492 -	- -	- -	- -	- -
165	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,02088	65000 -	- -	1357 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			5278523	221266			3612

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			561685	82904			406
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5278523	-	-		-
		Материалы -	Тенге			409020	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	644589	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			343740	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3742811	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			670899	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		335
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	100635	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			356965	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6306387	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4354
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	745224	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6306387	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4354
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	745224	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЯ,ПОКРЫТИЕ								
166	Е0107-46-5	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	161	1623,94	403,26	261454	64924	120507	2,74	441
				447,75	146,29	72088	23553	126	0,66	106
167	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см шт м2	1219,8974	3080	-	3757284	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
168	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке	47,5	8378,81	316,01	397994	15010	66765	8,25	392
				1368	119,39	64980	5671	94,5	0,58	28
169	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм м3 т	1,5485466	60500	-	93687	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
170	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,3236804	65000	-	21039	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
171	С12041-4	-Сталь арматурная	0,013344	55620	-	742	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.19	горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
172	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 т	0,07104	50642 -	- -	3598 -	- -	- -	- -	- -
173	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании т	0,04245	7294,77 5535	680,89 256,5	310 235	29 11	232 94,5	33,1 1,26	1 -
174	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 1т	0,04245	55620 -	- -	2361 -	- -	- -	- -	- -
175	Е0107-57-15	-Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором т	777,48	55,67 53,1	0,07 0,02	43279 41284	54 16	52038 126	0,3 -	232 -
176	Е0169-2-2	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 250 мм м	31	951,46 312,66	638,8 246,28	29495 9692	19803 7635	14035 81	2,01 1,35	62 42
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ отверст								
177	Е0106-22-9	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	14,14	8745,12 1332	269,2 101,7	123656 18834	3806 1438	19158 94,5	8,21 0,5	116 7
178	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	2,104	10654,17 1282,5	241,1 91,08	22416 2698	507 192	2731 94,5	8,06 0,44	17 1
179	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм м3 т	0,642	67700 -	- -	43463 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,09472	61200 -	- -	5797 -	- -	- -	- -	- -
181	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,08792	65900 -	- -	5794 -	- -	- -	- -	- -
182	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,2224	58700 -	- -	13055 -	- -	- -	- -	- -
183	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,2407992	65000 -	- -	15652 -	- -	- -	- -	- -
184	Е0106-22-5	-Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м м3	5,1	12558,31 2117,25	379,21 143,26	64047 10798	1934 731	10895 94,5	13 0,7	66 4
185	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,86172	56200 -	- -	48429 -	- -	- -	- -	- -
186	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,35328	61200 -	- -	21621 -	- -	- -	- -	- -
187	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские:	0,0252	65900	-	1661	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
188	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,05556	67700 -	- -	3761 -	- -	- -	- -	- -
189	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,07748	69000 -	- -	5346 -	- -	- -	- -	- -
190	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0085	65000 -	- -	553 -	- -	- -	- -	- -
191	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,26617	41200 -	- -	10966 -	- -	- -	- -	- -
192	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,00448	93997,62 33075	304,24 114,75	421 148	1 1	141 94,5	198 0,56	1 -
193	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом м3	4,17	5016,02 382,5	245,72 92,25	20917 1595	1025 385	2120 107,1	2,71 0,45	11 2
194	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	14,224	575,05 153,23	1,24 0,47	8180 2180	18 7	2341 107,1	0,97 -	14 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5026978	107112			1354
			Тенге			224533	39637			189
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5026978	-	-		-
		Материалы -	Тенге			172156	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	264170	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			297525	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4225652	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			290962	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		145
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	43644	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			319076	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5637017	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1689
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	307814	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5637017	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1689
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	307814	-		-
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ								
195	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	726,937	103,08	0,99	74933	720	9319	0,07	50
				11,59	0,38	8425	276	107,1	-	1
196	Е0112-13-3	м2 -Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	726,937	189,45	4,72	137715	3431	56569	0,4	293
				70,88	1,78	51525	1294	107,1	0,01	6
197	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2 -Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	97,3368643	9950	-	968502	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
198	Е0112-15-3	м3 -Устройство прокладной пароизоляции в один слой	127,74	103,08	0,99	13167	126	1638	0,07	9
				11,59	0,38	1481	49	107,1	-	-
199	Е0112-17-1	м2 -Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	726,937	138,63	15,94	100779	11587	31617	0,24	177
				34,65	5,96	25188	4333	107,1	0,03	21
200	Е0112-17-2 К=5	м2 -добавлять на каждый 1 мм изменения толщины	726,937	29,63	0,7	21540	509	623	-	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цементно-песчанных стяжек		0,55	0,25	400	182	107,1	-	1
201	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	м2 -Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	999	394,23	8,2	393841	8192	295333	1,71	1708
				272,95	3,08	272677	3077	107,1	0,02	15
202	С11011-3041 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2 -Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм СТ РК 2083-2011	1104,894	592	-	654097	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
203	С11021-76 Изм. и доп. вып. 20	м2 -Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	3,326	11716	-	38967	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
204	С11021-72 Изм. и доп. вып. 20	м3 -Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	8,739	11624	-	101582	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
205	Е0110-52-1	м3 -Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	999	20,48	0,91	20462	909	5416	0,03	29
				4,68	0,34	4675	340	108	-	2
206	Е0110-14-1	м2 -Установка стропил	9,354	5935,82	334,28	55524	3127	35596	22,1	207
				3397,5	126	31780	1179	108	0,62	6
207	С11021-25	м3 -Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта	1,3125	16000	-	21000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
208	С11021-29	м3 -Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорта	7,54845	18300	-	138137	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
209	С11021-29	м3 -Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и	0,96075	18300	-	17582	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		более, II сорта								
210	Е0110-51-1	м3 -Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	9,354	573,75 123,75	28,11 10,58	5367 1158	263 99	1357 108	0,78 0,05	7 -
211	Е0110-49-2	м3 -Укладка по фермам прогонов из брусьев	3,18	24952,25 2452,5	309,62 117	79348 7799	985 372	8825 108	13,8 0,57	44 2
212	Е0110-5-1	м3 -Установка элементов каркаса из брусьев	5,386	22951,16 3487,5	316,57 119,25	123615 18784	1705 642	20980 108	22,5 0,58	121 3
213	Е0110-51-2	м3 -Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	2,714	1862,35 303,75	14,17 5,4	5054 824	38 15	906 108	1,88 0,03	5 -
214	Е0110-51-1	м3 -Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	5,852	573,75 123,75	28,11 10,58	3358 724	164 62	849 108	0,78 0,05	5 -
215	Е0110-3-5	м3 -Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	75,8947368	228,96 214,65	7,54 2,86	17377 16291	572 217	17828 108	1,43 0,01	109 1
216	С11021-63	м2 -Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	1,442	13800 -	- -	19900 -	- -	- -	- -	- -
217	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	м3 -Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	1,08	18666 -	- -	20159 -	- -	- -	- -	- -
218	Е0115-165-2	м3 -Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	75,8947368	196,11 109,13	2,7 1,01	14884 8282	205 77	7899 94,5	0,65 0,01	50 -
219	Е0110-13-1	м2 -Укладка ходовых досок	104	55 5,42	0,9 0,34	5720 564	94 35	647 108	0,03 -	4 -
220	С12041-89 Изм. и доп.вып.9	м -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,	0,03047	50800 -	- -	1548 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ВР-1, d 4 мм								
		т								
221	С12041-50	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,0658	60300	-	3968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
222	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,25193	148,4	0,07	334	-	230	0,65	1
				108	0,02	243	-	94,5	-	-
		м2								
223	Е0112-12-1	-Ограждение кровель перилами	137	13,42	2,49	1839	341	1555	0,06	8
		м		9,68	0,92	1326	126	107,1	-	1
224	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,29388	61200	-	17985	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
225	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,24331	58800	-	14307	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ХОДОВОЙ НАСТИЛ								
226	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,175	6197,72	316,57	1085	55	682	22,5	4
				3487,5	119,25	610	21	108	0,58	-
		м3								
227	С11021-72 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,144	11624	-	1674	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
228	С11021-14 Изм. и доп. вып. 20	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3	0,031	14206	-	440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сорта ГОСТ 8486-86								
229	Е0110-51-2	м3 -Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,175	1862,35 303,75	14,17 5,4	326 53	2 1	58 108	1,88 0,03	- -
230	Е0110-15-1	м3 СЛУХОВОЙ ОКНО -Устройство слуховых окон	2	1155,99	81,61	2312	163	2148	6,08	12
231	С11021-14 Изм. и доп. вып. 20	шт -Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,1492	963 14206 -	31,5 - -	1926 2120 -	63 - -	108 - -	0,15 - -	- - -
232	С11021-22	м3 -Брусья необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, толщина 150 мм и более, III сорта	0,012	10600 -	- -	127 -	- -	- -	- -	- -
233	С11021-68 Изм. и доп. вып. 20	м3 -Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,129	12325 -	- -	1590 -	- -	- -	- -	- -
234	С11021-72 Изм. и доп. вып. 20	м3 -Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,3072	11624 -	- -	3571 -	- -	- -	- -	- -
235	Е0110-51-1	м3 -Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,6	573,75 123,75	28,11 10,58	344 74	17 6	87 108	0,78 0,05	- -
236	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	м3 -Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	8,8	996,72 236,25	8,2 3,08	8771 2079	72 27	2256 107,1	1,48 0,02	13 -
237	С12061-152	м2 -Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	1,08	3960 -	- -	4277 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
238	С12061-150	-Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий м2	0,98	1990	-	1950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
239	Е0115-201-5	-Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом м2	0,98	440,29	1,74	431	2	47	0,32	-
				49,73	0,63	49	1	94,5	-	-
240	С11011-797	-Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий м2	2	360	-	720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
241	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали комплект	11,88	575,05	1,24	6832	15	1956	0,97	12
				153,23	0,47	1820	6	107,1	-	-
242	Е0115-165-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен м2	5,157	165,65	1,61	854	8	435	0,53	3
				88,65	0,61	457	3	94,5	-	-
		СТРЕМЯНКА м2								
243	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,0125	6197,72	316,57	77	4	49	22,5	-
				3487,5	119,25	44	1	108	0,58	-
244	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 м3	0,0125	18666	-	233	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
245	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад м3	0,0125	1862,35	14,17	23	-	4	1,88	-
				303,75	5,4	4	-	108	0,03	-
		КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТИ КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ м3								
246	С11011-3060 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 м	94	396	-	37224	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
247	С11011-3063	-Заглушка круглого конька	4	95	-	380	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	конусная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 шт		-	-	-	-	-	-	-
248	С11011-3062	-Заглушка плоского конька простая для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	1	97	-	97	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	шт		-	-	-	-	-	-	-
249	С11011-3049	-Планка ендовы нижней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 м	2	194	-	388	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.17			-	-	-	-	-	-	-
250	С11011-3052	-Планка торцевая для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	10	243	-	2430	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м		-	-	-	-	-	-	-
251	С11011-3050	-Планка ендовы верхней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	24	297	-	7128	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м		-	-	-	-	-	-	-
252	СПРАЙС-ЛИСТ	-Снегодержатель трубчатый м	125	1676,9	-	209612	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
253	Е0114-34-1	-Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц м2	999	34,38	0,07	34350	70	17708	0,12	123
				18,56	0,02	18541	20	95,4	-	-
254	С11011-1969	-Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ м2	1248,75	38,09	-	47565	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02			-	-	-	-	-	-	-
255	Е0107-19-2	-Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками м	92	11,69	0,82	1075	75	1296	0,07	6
				10,87	0,31	1000	28	126	-	-
256	С11011-701	-Прокладки уплотнительные 30 мм 100м	0,0092	8800	-	81	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
257	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий	104	575,05	1,24	59805	129	17120	0,97	101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали		153,23	0,47	15936	49	107,1	-	-
258	Е0112-7-7 Изм. и доп. вып. 12	м2 -Устройство кровель различных типов. Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	127	210,03 184,5	7,39 2,77	26674 23432	939 352	25472 107,1	1,16 0,02	147 2
259	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	м -Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,2273046	72495 -	- -	16478 -	- -	- -	- -	- -
		т РЕШЕТКИ МЕТАЛИЧЕСКИЕ РоМ-1(29шт)								
260	Е0109-53-2	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,36569	9850,48 7357,5	1162,95 108	3602 2691	425 39	2211 81	46,6 0,53	17 -
261	С12021-87	т -Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,3303912	180100 -	- -	59503 -	- -	- -	- -	- -
262	С11011-759	т -Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	14,5	257 -	- -	3727 -	- -	- -	- -	- -
263	Е0113-26-6 К=2	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	14,6624	40,72 8,32	0,04 -	597 122	1 -	99 81	0,04 -	1 -
		м2 КОЗЫРЕК КВ-1(4шт)								
264	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,312	13864,97 9090	4022,39 1071,86	4326 2836	1255 334	2568 81	56,5 3,81	18 1
265	Е0109-48-4	т -Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,312	2452,13 1230,75	545,76 -	765 384	170 -	311 81	5,25 -	2 -
266	С12021-237	т -Отдельные конструктивные	0,3000912	154400	-	46334	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
267	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,01488	53000 -	- -	789 -	- -	- -	- -	- -
268	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	9,048	148,4 108	0,07 0,02	1343 977	1 -	924 94,5	0,65 -	6 -
269	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	м2 -Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	11,2	121,68 94,18	8,3 1,17	1363 1055	93 13	1144 107,1	0,57 -	6 -
270	С11011-3768 Изм. и доп. вып.17	м2 -Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	12,88	502 -	- -	6466 -	- -	- -	- -	- -
271	Е0109-15-2	м2 -Монтаж стен склада карбамида из профилированных алюминиевых листов	11,44	427,56 128,25	178,08 39,95	4891 1467	2037 457	1559 81	0,75 0,14	9 2
272	Е0110-12-6	м2 -Подшивка потолков сталью кровельной оцинкованной по дереву	15,6	43,62 37,58	0,92 0,34	680 586	14 5	639 108	0,25 -	4 -
273	С11011-460	м2 -Панели композиционные типа "ALUCOBOND", толщина 4 мм, алюминиевое покрытие 0,3 мм	27,04	3910 -	- -	105726 -	- -	- -	- -	- -
274	Е0112-9-1	м2 -Устройство настенных желобов	11,2	865,83 117,68	15,48 5,81	9697 1318	173 65	1481 107,1	0,75 0,03	8 -
275	Е0112-10-1	м -Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой	3,36	575,05 153,23	1,24 0,47	1932 515	4 2	553 107,1	0,97 -	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оцинкованной стали								
276	E0107-57-7	м2 -Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	11,2	188,7	63,44	2113	711	751	0,18	2
				29,25	23,96	328	268	126	0,12	1
277	E0109-24-1	м КОЗЫРЕК КВ-2(2шт) -Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,23216	13864,97	4022,39	3219	934	1911	56,5	13
				9090	1071,86	2110	249	81	3,81	1
278	E0109-48-4	т -Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,23216	2452,13	545,76	569	127	231	5,25	1
				1230,75	-	286	-	81	-	-
279	C12021-237	т -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,2244624	154400	-	34657	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
280	C12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00992	53000	-	526	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
281	E0115-172-4	т -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,33968	148,4	0,07	792	-	545	0,65	3
				108	0,02	577	-	94,5	-	-
282	E0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	м2 -Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	9,4	121,68	8,3	1144	78	960	0,57	5
				94,18	1,17	885	11	107,1	-	-
283	C11011-3768 Изм. и доп.	м2 -Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм	10,81	502	-	5427	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	вып.17	ГОСТ 24045-2010								
284	Е0109-15-2	м2 -Монтаж стен склада карбамида из профилированных алюминиевых листов	8,96	427,56	178,08	3831	1596	1221	0,75	7
				128,25	39,95	1149	358	81	0,14	1
285	Е0110-12-6	м2 -Подшивка потолков сталью кровельной оцинкованной по дереву	11,2	43,62	0,92	489	10	459	0,25	3
				37,58	0,34	421	4	108	-	-
286	С11011-460	м2 -Панели композиционные типа "ALUCOBOND", толщина 4 мм, алюминиевое покрытие 0,3 мм	20,16	3910	-	78826	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
287	Е0112-9-1	м2 -Устройство настенных желобов	8	865,83	15,48	6927	124	1058	0,75	6
				117,68	5,81	941	46	107,1	0,03	-
288	Е0112-10-1	м -Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	2,4	575,05	1,24	1380	3	395	0,97	2
				153,23	0,47	368	1	107,1	-	-
289	Е0107-57-7	м2 -Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	8	188,7	63,44	1510	508	536	0,18	1
				29,25	23,96	234	192	126	0,12	1
		м КОЗЫРЕК ГЛАВНОГО ВХОДА К-1								
290	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,8	7000,07	98,32	5600	79	554	4,41	4
				695,25	37,15	556	30	94,5	0,18	-
291	Е0106-11-3	м3 -Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,082	143778,76	587,63	11790	48	1552	118	10
				19800	222,75	1624	18	94,5	1,08	-
292	Е0109-22-12	1т -Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	1,28959	4658,59	2861,37	6008	3690	1763	5,88	8
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	т		1067,22	620,1	1376	800	81	1,98	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
293	Е0109-48-2	-Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,28959	542,84	144,52	700	186	306	1,34	2
				292,5	-	377	-	81	-	-
294	С130806-272 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм т	39,56	2373	-	93876	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
295	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля м	0,0075447	147100	-	1110	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
296	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т т	0,1046562	154200	-	16138	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
297	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 т	37,39811	40,72	0,04	1523	1	252	0,04	2
				8,32	-	311	-	81	-	-
298	Е0109-18-1	-Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м м2	0,7126	7285,83	3593,45	5192	2561	1937	14,3	10
				2385	971,06	1700	692	81	3,51	3
299	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м т	0,02766	5030,5	2020,02	139	56	62	14,1	-
				2272,5	502,43	63	14	81	1,79	-
300	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,15592	13864,97	4022,39	2162	627	1283	56,5	9
				9090	1071,86	1417	167	81	3,81	1
301	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,89618	2452,13	545,76	2198	489	893	5,25	5
				1230,75	-	1103	-	81	-	-
302	С12021-131	-Балки поддерживающие и т	0,719726	91800	-	66071	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей		-	-	-	-	-	-	-
303	С12021-120	-Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей т	0,0279366	101700 -	- -	2841 -	- -	- -	- -	- -
304	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т т	0,1574792	154200 -	- -	24283 -	- -	- -	- -	- -
305	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 т	25,98922	40,72 8,32	0,04 -	1058 216	1 -	175 81	0,04 -	1 -
306	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами м2	90	20,14 19,91	0,23 0,09	1813 1792	21 8	1458 81	0,12 -	11 -
307	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами шт	0,01089	149300 -	- -	1626 -	- -	- -	- -	- -
308	Е0110-14-1	-Установка стропил т	0,449	5935,82	334,28	2665	150	1709	22,1	10
309	С11021-25 К=1,05	-Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта м3	0,41895	3397,5 16000 -	126 - -	1525 6703 -	57 - -	108 - -	0,62 - -	- - -
310	С11021-29 К=1,05	-Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорта м3	0,0525	18300 -	- -	961 -	- -	- -	- -	- -
311	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	0,449	573,75 123,75	28,11 10,58	258 56	13 5	65 108	0,78 0,05	- -
312	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по м3	58,48	394,23 272,95	8,2 3,08	23055 15962	480 180	17288 107,1	1,71 0,02	100 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		деревянной обрешетке с ее устройством								
313	С11011-3041 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2 -Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм СТ РК 2083-2011	64,67888	592	-	38290	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
314	С11021-77 Изм. и доп. вып. 20	м2 -Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	1,871	8829	-	16519	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
315	Е0110-52-1	м3 -Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	58,48	20,48	0,91	1198	53	317	0,03	2
				4,68	0,34	274	20	108	-	-
316	Е0114-34-1	м2 -Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц	58,48	34,38	0,07	2011	4	1037	0,12	7
				18,56	0,02	1085	1	95,4	-	-
317	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м2 -Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	73,1	38,09	-	2784	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
318	Е0109-24-1	м2 -Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,03414	13864,97	4022,39	473	137	281	56,5	2
				9090	1071,86	310	37	81	3,81	-
319	Е0109-48-4	т -Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,03414	2452,13	545,76	84	19	34	5,25	-
				1230,75	-	42	-	81	-	-
320	С12021-260	т -Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,033532	114900	-	3853	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
321	С12021-250	т -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием	0,0009494	154200	-	146	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толстолистовой стали, масса до 0,5 т								
322	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 т	0,99006	40,72	0,04	40	-	7	0,04	-
				8,32	-	8	-	81	-	-
323	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 м2	15,56	343	-	5337	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
324	С11011-3051 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Планка карнизная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 м	25,3	163	-	4124	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
325	С11011-3050 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Планка ендовы верхней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 м	10	297	-	2970	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
326	С11011-3057 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Планка примыкания верхняя для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 м	13,5	369	-	4981	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК КОЗЫРЬКА К-1								
327	Е0109-37-1	-Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	0,03414	21300,93	4121,55	727	141	338	65,7	2
				11970	266,56	409	9	81	0,99	-
328	С12021-84	-Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления т	0,0344814	118900	-	4100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
329	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 т	0,99006	40,72	0,04	40	-	7	0,04	-
				8,32	-	8	-	81	-	-
330	Е0115-37-5 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20	-Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом, с установкой каркасов м2	55,2	1688,29	18,28	93194	1009	51906	5,93	327
				990,57	4,49	54679	248	94,5	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05	м2								
331	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,313	18666	-	5842	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
332	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам м3	55,2	20,48	0,91	1131	50	299	0,03	2
		м2		4,68	0,34	258	19	108	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			4432398	52599			3882
			Тенге			622575	17300			80
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4038787	-	-		-
	Материалы -		Тенге			663423	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	617199	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2647443	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			86729	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			651213	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		326
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	97682	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			281400	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4971400	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		4162
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	714881	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			299735	-	-		-
	Материалы -		Тенге			6716	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	22676	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			259037	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			18368	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2755	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			19086	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			337189	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		135
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	25431	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			93876	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			93876	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5633	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			99508	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			5408098	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		4297
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	740312	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ								
333	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	151,74	346,04	18,87	52508	2863	23407	0,82	124
				136,44	6,39	20703	970	108	0,03	5
334	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 м2	3,7	472,81	19	1749	70	895	1,3	5
				217,73	6,18	806	23	108	0,03	-
335	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 м2	1,77	498,09	19,17	882	34	453	1,38	2
				230,97	6,18	409	11	108	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
336	С12061-187 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	151,74	6837 -	- -	1037446 -	- -	- -	- -	- -
337	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 м2	3,7	5206 -	- -	19262 -	- -	- -	- -	- -
338	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 м2	1,77	4472 -	- -	7915 -	- -	- -	- -	- -
339	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	155,44	233,57 94,05	5,58 2,12	36306 14619	867 330	16145 108	0,59 0,01	91 2
340	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм м2 м	83	2860 -	- -	237380 -	- -	- -	- -	- -
		УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ ОКОН,ВИТРАЖЕЙ(АС-15)								
341	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,9467678	89308,57 31950	2434,57 920,25	84554 30249	2305 871	39212 126	170 4,49	161 4
342	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,9467678	114900 -	- -	108784 -	- -	- -	- -	- -
343	С11011-333	-Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д, ширина 100 мм т	0,0000828	214000 -	- -	18 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
344	С11011-7589 Изм. и доп.вып.19	-Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная армированная, микроперфорированная с барьерной прослойкой, удельным весом 120 г/м2 1000м	0,8276	34 -	- -	28 -	- -	- -	- -	- -
345	С11011-1188 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Герметик силиконовый м2 кг	0,0393332	3590 -	- -	141 -	- -	- -	- -	- -
346	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,46272	22951,16 3487,5	316,57 119,25	10620 1614	146 55	1802 108	22,5 0,58	10 -
347	С11021-63	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта м3	0,46272	13800 -	- -	6386 -	- -	- -	- -	- -
348	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	24,9	575,05 153,23	1,24 0,47	14319 3815	31 12	4099 107,1	0,97 -	24 -
349	Е0109-45-3	ВИТРАЖ В-1 2ШТ -Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке м2	14,28	965,99 927	28,84 10,15	13794 13238	412 145	10840 81	4,98 0,04	71 1
350	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	6,06	12700 -	- -	76962 -	- -	- -	- -	- -
351	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ	8,22	4472 -	- -	36760 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02	30674-99								
		м2 ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ								
352	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2 м2	4,84	363,03 --- 153,73	22,07 --- 7,58	1757 --- 744	107 --- 37	843 --- 108	0,92 --- 0,04	4 --- -
353	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	70,88	367,11 --- 139,39	19,34 --- 6,57	26020 --- 9880	1371 --- 466	11174 --- 108	0,83 --- 0,03	59 --- 2
354	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2 м2	27,36	328,76 --- 124,24	20,41 --- 7,13	8995 --- 3399	558 --- 195	3882 --- 108	0,74 --- 0,03	20 --- 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02									
355	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	74,28	12700 -	- -	943356 -	- -	- -	- -	- -
356	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2	28,8	13000 -	- -	374400 -	- -	- -	- -	- -
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ								
357	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	21,34	367,11 139,39	19,34 6,57	7834 2975	413 140	3364 108	0,83 0,03	18 1
358	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2 м2	3,047	328,76 124,24	20,41 7,13	1002 379	62 22	432 108	0,74 0,03	2 -
359	С12061-191 Изм. и	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,	16,08	13000	-	209040	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
360	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	8,3	12700	-	105410	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
361	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	7,503	498,09	19,17	3737	144	1922	1,38	10
				230,97	6,18	1733	46	108	0,03	-
		м2								
362	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	7,503	4472	-	33553	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ПОЛЫ								
363	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	9,8	5447,36	261,86	53384	2566	6493	3,44	34
				499,5	99	4895	970	110,7	0,48	5
		м3								
		ДЕТ.881-ЛИНОЛЕУМ S=205,6М2								
364	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	205,6	53,38	2,62	10975	539	2617	0,07	14
				10,51	0,99	2161	204	110,7	-	1
		м2								
365	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	205,6	218,45	9,95	44913	2046	12732	0,36	73
				52,2	3,74	10732	769	110,7	0,02	4
		м2								
366	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции	205,6	323,65	18,42	66542	3787	21135	0,42	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой		85,95	6,91	17671	1421	110,7	0,03	7
367	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2	205,6	215,39	9,05	44284	1861	12347	0,25	52
				50,85	3,4	10455	699	110,7	0,02	3
368	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	205,6	218,45	9,95	44913	2046	12732	0,36	73
				52,2	3,74	10732	769	110,7	0,02	4
369	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м2	16,448	5847,5	-	96180	-	10324	3,66	60
				567	-	9326	-	110,7	-	-
370	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых м3	205,6	48,53	5,55	9978	1141	10253	0,26	53
				42,98	2,07	8837	426	110,7	0,01	2
371	С11011-478	-Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР м2	0,423536	930700	-	394185	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
372	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой т	205,6	207,95	1,19	42756	245	6044	0,16	32
				27	0,45	5551	93	107,1	-	-
373	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	205,6	218,45	9,95	44913	2046	12732	0,36	73
				52,2	3,74	10732	769	110,7	0,02	4
374	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м2	10,28	5847,5	-	60112	-	6452	3,66	38
				567	-	5829	-	110,7	-	-
375	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м3	205,6	218,45	9,95	44913	2046	12732	0,36	73
				52,2	3,74	10732	769	110,7	0,02	4
376	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	205,6	925,06	4,9	190192	1007	13736	0,38	79
				58,5	1,85	12028	380	110,7	0,01	2
377	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных м2	219,992	109,84	0,46	24164	101	2976	0,08	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				12,04	0,18	2649	40	110,7	-	-
378	E0115-165-3	м -Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	20,56	167,96	1,88	3453	39	1535	0,47	10
				78,3	0,72	1610	15	94,5	-	-
		м2 ДЕТ. 531-ЛИНОЛЕУМ S=339,62 М2								
379	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	339,62	53,38	2,62	18128	890	4324	0,07	23
				10,51	0,99	3569	336	110,7	-	2
380	E0111-2-9	м2 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	27,1696	5847,5	-	158874	-	17054	3,66	99
				567	-	15405	-	110,7	-	-
381	E0111-11-1	м3 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	339,62	218,45	9,95	74189	3379	21031	0,36	121
				52,2	3,74	17728	1270	110,7	0,02	6
382	E0111-36-1	м2 -Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	339,62	925,06	4,9	314169	1664	22689	0,38	130
				58,5	1,85	19868	628	110,7	0,01	3
383	E0111-39-1	м2 -Устройство плинтусов деревянных	363,3934	109,84	0,46	39915	167	4916	0,08	28
				12,04	0,18	4375	65	110,7	-	-
384	E0115-165-3	м -Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	33,962	167,96	1,88	5704	64	2536	0,47	16
				78,3	0,72	2659	24	94,5	-	-
		м2 ДЕТ.881-КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА S=64,76 М2								
385	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	64,76	53,38	2,62	3457	170	824	0,07	4
				10,51	0,99	681	64	110,7	-	-
386	E0111-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	64,76	218,45	9,95	14147	644	4010	0,36	23
				52,2	3,74	3380	242	110,7	0,02	1
387	E0111-4-1	м2 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	64,76	323,65	18,42	20960	1193	6657	0,42	27
				85,95	6,91	5566	447	110,7	0,03	2
388	E0111-4-2	м2 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	64,76	215,39	9,05	13949	586	3889	0,25	16
				50,85	3,4	3293	220	110,7	0,02	1
389	E0111-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек	64,76	218,45	9,95	14147	644	4010	0,36	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 20 мм								
				52,2	3,74	3380	242	110,7	0,02	1
390	Е0111-2-9	м2 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,1808	5847,5	-	30295	-	3252	3,66	19
				567	-	2938	-	110,7	-	-
391	Е0111-9-1	м3 -Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	64,76	48,53	5,55	3143	359	3230	0,26	17
				42,98	2,07	2783	134	110,7	0,01	1
392	С11011-478	м2 -Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	0,1334056	930700	-	124161	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
393	Е0112-15-1	т -Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	64,76	207,95	1,19	13467	77	1904	0,16	10
				27	0,45	1749	29	107,1	-	-
394	Е0111-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	64,76	218,45	9,95	14147	644	4010	0,36	23
				52,2	3,74	3380	242	110,7	0,02	1
395	Е0111-2-9	м2 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,238	5847,5	-	18934	-	2032	3,66	12
				567	-	1836	-	110,7	-	-
396	Е0111-11-1	м3 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	64,76	218,45	9,95	14147	644	4010	0,36	23
				52,2	3,74	3380	242	110,7	0,02	1
397	Е0111-27-3	м2 -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	64,76	926,93	11,72	60028	759	12622	1,06	69
				171,68	4,39	11118	284	110,7	0,02	1
398	Е0111-39-2	м2 -Устройство плинтусов цементных	67,998	28,44	0,22	1934	15	1399	0,1	7
				18,5	0,09	1258	6	110,7	-	-
399	Е0115-165-8	м -Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	6,476	173,1	1,88	1121	12	484	0,47	3
				78,3	0,72	507	5	94,5	-	-
		ДЕТ.376-КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА S=24.82м2								
400	Е0111-1-2	м2 -Уплотнение грунта щебнем	24,82	53,38	2,62	1325	65	316	0,07	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
401	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м2	1,9856	10,51 5847,5 567	0,99 - -	261 11611 1126	25 - -	110,7 1246 110,7	- 3,66 -	- 7 -
402	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м3	24,82	930,19 171,68	11,72 4,39	23087 4261	291 109	4838 110,7	1,06 0,02	26 1
403	Е0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных м2	26,061	28,44 18,5	0,22 0,09	741 482	6 2	536 110,7	0,1 -	3 -
404	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м	2,482	173,1 78,3	1,88 0,72	430 194	5 2	185 94,5	0,47 -	1 -
		ДЕТ.399-КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА S=15.36м2								
405	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	15,36	53,38	2,62	820	40	196	0,07	1
406	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	15,36	10,51 218,45 52,2	0,99 9,95 3,74	161 3355 802	15 153 57	110,7 951 110,7	- 0,36 0,02	- 5 -
407	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	15,36	365,09 85,95	18,42 6,91	5608 1320	283 106	1579 110,7	0,42 0,03	6 1
408	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2	15,36	256,83 50,85	9,05 3,4	3945 781	139 52	922 110,7	0,25 0,02	4 -
409	Е0111-1-1	-Уплотнение грунта гравием м2	15,36	34,81	2,62	535	40	196	0,07	1
410	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	15,36	10,51 930,19 171,68	0,99 11,72 4,39	161 14288 2637	15 180 67	110,7 2994 110,7	- 1,06 0,02	- 16 -
411	Е0111-39-2	-Устройство плинтусов м2	16,128	28,44	0,22	459	4	332	0,1	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цементных								
				18,5	0,09	298	1	110,7	-	-
412	Е0115-165-8	м -Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	1,536	173,1	1,88	266	3	115	0,47	1
				78,3	0,72	120	1	94,5	-	-
		м2 ДЕТАЛЬ 591-ЛИНОЛЕУМ S=553.26								
413	Е0111-9-2	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	553,26	235,22	4,37	130136	2418	7454	0,07	41
				10,53	1,64	5826	907	110,7	0,01	4
414	Е0111-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	553,26	218,45	9,95	120858	5505	34261	0,36	197
				52,2	3,74	28880	2069	110,7	0,02	10
415	Е0111-11-2 К=4	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	553,26	123,85	2,68	68519	1483	2156	0,02	10
				2,52	1	1394	553	110,7	-	3
416	Е0111-36-2	м2 -Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	553,26	769,78	4,9	425888	2711	36962	0,38	211
				58,5	1,85	32366	1024	110,7	0,01	5
417	Е0111-39-1	м2 -Устройство плинтусов деревянных	591,9882	109,84	0,46	65024	272	8008	0,08	45
				12,04	0,18	7128	107	110,7	-	-
418	Е0115-165-3	м -Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	55,326	167,96	1,88	9293	104	4131	0,47	26
				78,3	0,72	4332	40	94,5	-	-
		м2 ДЕТАЛЬ.345-КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА S=80.12м2								
419	Е0111-1-1	-Уплотнение грунта гравием	80,12	34,81	2,62	2789	210	1020	0,07	5
				10,51	0,99	842	79	110,7	-	-
420	Е0111-4-1	м2 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	80,12	365,09	18,42	29251	1476	8236	0,42	33
				85,95	6,91	6886	554	110,7	0,03	3
421	Е0111-4-2	м2 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	80,12	256,83	9,05	20577	725	4812	0,25	20
				50,85	3,4	4074	272	110,7	0,02	1
422	Е0111-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	80,12	218,45	9,95	17502	797	4961	0,36	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
423	E0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2 80,12	52,2	3,74	4182	300	110,7	0,02	1
				930,19	11,72	74527	939	15616	1,06	85
				171,68	4,39	13755	352	110,7	0,02	2
424	E0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных	м2 84,126	28,44	0,22	2392	19	1731	0,1	9
				18,5	0,09	1556	8	110,7	-	-
425	E0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м 8,012	173,1	1,88	1387	15	598	0,47	4
				78,3	0,72	627	6	94,5	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	м2					
	Тенге	6630399	58647			2852
	Тенге	461812	21851			106
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6507821	-	-		-
Материалы -	Тенге	1571363	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	470281	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3606403	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	823246	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	521707	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		261
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	78256	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	421772	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7451300	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		3147
Сметная заработная плата -	Тенге	-	548537	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	122578	-	-		-
Материалы -	Тенге	145	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	13383	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	108784	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	10840	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1626	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8005	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	141423	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		77
Сметная заработная плата -	Тенге	-	15008	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	7592722	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		3224
Сметная заработная плата -	Тенге	-	563546	-		-

РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОТОЛОКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
426	ЕС115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	1289,62	192,16	3,94	247808	5081	126256	0,55	714
				102,11	1,49	131683	1922	94,5	0,01	9
		м2								
427	ЕО115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1257,94	291,31	2,33	366451	2931	97609	0,49	616
				81,23	0,88	102182	1107	94,5	-	5
		м2								
428	ЕО115-165-1-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	31,68	131,2	2,95	4156	93	1744	0,34	11
				57,15	1,1	1811	35	94,5	0,01	-
		м2								
		ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН								
429	ЕО115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2312,32	297,29	4,07	687437	9401	298600	0,74	1711
				135,68	0,97	313736	2243	94,5	0,05	120
		м2								
430	ЕО115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	370,56	238,79	3,39	88487	1254	41223	0,65	241
				117	0,72	43356	267	94,5	0,05	19
		м2								
431	ЕО115-79-5	-Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм	1028,44	185,23	1,83	190498	1882	60140	0,3	304
				61,2	0,68	62941	699	94,5	-	3
		м2								
432	ЕО115-169-5	-Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	1028,44	-19,22	-0,05	-19767	-51	-18650	-0,11	-112
				-19,17	-0,02	-19715	-21	94,5	-	-
		м2								
433	ЕО115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1028,44	274,88	2,1	282698	2160	63969	0,39	401
				65,03	0,79	66879	812	94,5	-	4
		м2								
434	ЕО115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным	1275,27	173,1	1,88	220749	2398	95229	0,47	597

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по штукатурке		78,3	0,72	99854	918	94,5	-	4
435	E0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	м2 -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	370,56	1028,3	4,62	381047	1712	89524	1,52	563
				254,97	3,14	94482	1164	93,6	0,02	6
		ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЫХ ОТКОСОВ								
436	E0115-65-1	м2 -Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	116,712	617,96	6,33	72123	739	34758	1,79	209
				312,75	2,39	36502	279	94,5	0,01	1
437	E0115-65-2	м2 -Штукатурка криволинейных поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	0,942	1022,96	6,33	964	6	641	3,8	4
				717,75	2,39	676	2	94,5	0,01	-
438	E0115-79-5	м2 -Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм	117,654	693,43	1,83	81585	215	6880	0,3	35
				61,2	0,68	7200	80	94,5	-	-
439	E0115-180-3	м2 -Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	117,654	274,88	2,1	32341	247	7318	0,39	46
				65,03	0,79	7651	93	94,5	-	-
440	E0115-169-5 Р6237)	м2 -Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	117,654	-19,88	-0,05	-2339	-6	-2134	-0,11	-13
				-19,17	-0,02	-2255	-2	94,5	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2634237	28062			5326
			Тенге			946981	9598			173
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2634237	-	-		-
		Материалы -	Тенге			956939	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	956579	-		-
		Местные материалы -	Тенге			702255	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			903106	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		452
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	135466	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			212241	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3749584	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5951
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1092045	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3749584	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5951
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1092045	-		-
		РАЗДЕЛ 7. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
		ЦОКОЛЯ								
441	Е0115-14-2	-Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	113,65	1793,87	2,56	203873	291	50367	2,7	307
				468	0,97	53188	110	94,5	-	1
		м2								
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН С УТЕПЛЕНИЕМ S=744.42м2								
442	Е0115-80-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	744,42	117,55	1,28	87506	952	71269	0,54	399
				101,03	0,28	75209	208	94,5	-	1
		м2								
443	СПРАЙС-ЛИСТ стр.39	-Сухая строительная смесь "Skaver"	37,221	11744,8	-	437153	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
444	Е0126-38-4 Изм. и доп. вып. 6	-Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	744,42	330,35	0,36	245919	268	12575	0,11	83
				18,77	-	13973	-	90	-	-
		м2								
445	С11011-760 К=1,05	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	781,641	187	-	146167	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
446	С11011-2055 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	5960	8,58	-	51137	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
447	Е0115-80-5	-Отделка фасада декоративной	744,42	117,55	1,28	87506	952	71269	0,54	399

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм		101,03	0,28	75209	208	94,5	-	1
		м2								
448	СПРАЙС-ЛИСТ стр.39	-Сухая строительная смесь "Skaver"	37,221	11744,8	-	437153	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
449	Е0115-80-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	744,42	112,25	1,09	83558	809	67646	0,51	379
				95,92	0,24	71405	179	94,5	-	1
		м2								
450	СПРАЙС-ЛИСТ стр.39	-Декоративная штукатурка Kiosa"	5,3151588	11744,8	-	62425	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
451	Е0115-158-3	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	744,42	73,83	1,65	54961	1228	7647	0,06	46
				10,24	0,63	7623	469	94,5	-	2
		м2								
		НАРУЖНЫЕ ОТКОСЫ И ОТЛИВЫ								
452	Е0115-80-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	90,476	117,55	1,28	10635	116	8662	0,54	48
				101,03	0,28	9141	25	94,5	-	-
		м2								
453	СПРАЙС-ЛИСТ стр.39	-Сухая строительная смесь "Skaver"	1,80952	11744,8	-	21252	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
454	Е0115-53-1	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	447,67	104,28	0,6	46682	269	24372	0,32	143
				57,38	0,23	25687	103	94,5	-	-
		м								
455	Е0115-53-2	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню криволинейных откосов при ширине до 200мм	4,71	171,33	0,6	807	3	555	0,62	3
				124,43	0,23	586	1	94,5	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
456	Е01 15-158-3	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	90,476	73,83	1,65	6680	149	929	0,06	6
				10,24	0,63	926	57	94,5	-	-
457	Е01 08-36-1	-Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	м2 16,4124	213,01	1,52	3496	25	1951	0,7	12
				111,38	0,56	1828	9	106,2	-	-
458	Е01 08-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2 1113,77	150,62	0,62	167754	691	81982	0,43	484
				69,08	0,23	76939	256	106,2	-	1
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2154665	5753			2309
			Тенге			411714	1626			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2154665	-	-		-
		Материалы -	Тенге			545147	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	413340	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1155288	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			36764	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			399225	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		200
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	59884	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			153233	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2707123	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2517
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	473224	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2707123	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2517
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	473224	-		-

РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦА Л-1

459	Е0106-22-5	-Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	0,75	12558,31	379,21	9419	284	1602	13	10
				2117,25	143,26	1588	107	94,5	0,7	1
460	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	м3 0,01282	41200	-	528	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
461	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,5374	13711,47	5475,87	7369	2943	2870	28,9	16
				5040	1552,87	2708	835	81	5,46	3
462	С12021-146	-Косоуры т	0,542774	108500	-	58891	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
463	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 т	15,5846	148,4	0,07	2313	1	1591	0,65	10
				108	0,02	1683	-	94,5	-	-
464	Е0109-18-1	-Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м м2	0,52331	7285,83	3593,45	3813	1880	1423	14,3	7
				2385	971,06	1248	508	81	3,51	2
465	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,51506	2452,13	545,76	1263	281	513	5,25	3
				1230,75	-	634	-	81	-	-
466	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля т	0,5264221	147100	-	77437	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
467	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 т	15,5846	148,4	0,07	2313	1	1591	0,65	10
				108	0,02	1683	-	94,5	-	-
468	Е0109-18-1	-Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м м2	0,52331	7285,83	3593,45	3813	1880	1423	14,3	7
				2385	971,06	1248	508	81	3,51	2
469	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,51506	2452,13	545,76	1263	281	513	5,25	3
				1230,75	-	634	-	81	-	-
470	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля т	0,5264221	147100	-	77437	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
471	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, т	15,11509	148,4	0,07	2243	1	1543	0,65	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		108	0,02	1632	-	94,5	-	-
		м2 ПЛОЩАДКА ЛЕСТНИЧНАЯ ЛП-1								
472	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,27	10654,17	241,1	2877	65	350	8,06	2
				1282,5	91,08	346	25	94,5	0,44	-
		м3								
473	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01812	41200	-	747	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
474	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0015	60500	-	91	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
475	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00048	65000	-	31	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
476	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	3,4	926,93	11,72	3152	40	663	1,06	4
				171,68	4,39	584	15	110,7	0,02	-
		м2 ПЛОЩАДКА ЛЕСТНИЧНАЯ ЛП-2(1шт)								
477	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,52	10654,17	241,1	5540	125	675	8,06	4
				1282,5	91,08	667	47	94,5	0,44	-
		м3								
478	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,03658	41200	-	1507	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
479	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,003	60500 -	- -	182 -	- -	- -	- -	- -
480	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00096	65000 -	- -	62 -	- -	- -	- -	- -
481	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0012	93997,62 33075	304,24 114,75	113 40	- -	38 94,5	198 0,56	- -
482	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0012	40200 -	- -	48 -	- -	- -	- -	- -
483	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	6,46	926,93 171,68	11,72 4,39	5988 1109	76 28	1259 110,7	1,06 0,02	7 -
		МОНОЛИТНЫЕ СТУПЕНИ ЛСМ-1(1шт)								
484	Е0106-22-5	-Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м м3	0,012	12558,31 2117,25	379,21 143,26	151 25	5 2	26 94,5	13 0,7	- -
485	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,00056	41200 -	- -	23 -	- -	- -	- -	- -
486	Е0107-59-2	-Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней с мозаичным покрытием	29,7	222,68 198,23	12,56 4,75	6614 5887	373 141	7596 126	1,19 0,02	35 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
487	С143021-8	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/ м	29,7	1370	-	40689	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
488	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке м	0,46	8683,31	316,01	3994	145	647	8,25	4
489	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм м3	0,0166	1368	119,39	629	55	94,5	0,58	-
				41200	-	684	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
490	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг т	0,0795	70437,87	304,24	5600	24	735	58	5
				9675	114,75	769	9	94,5	0,56	-
491	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры 1т	0,0795	40200	-	3196	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ фмл-1 под лестницу т								
492	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,6	5847,5	-	9356	-	1004	3,66	6
				567	-	907	-	110,7	-	-
493	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг м3	0,046	64092,87	304,24	2948	14	150	20	1
				3330	114,75	153	5	94,5	0,56	-
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ 1т								
494	Е0107-60-3	-Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	16,73	277,64	6,56	4645	110	2130	0,57	10
				98,55	2,48	1649	41	126	0,01	-
495	Е0110-75-1	-Ограждение лестничных площадок перилами м	31,2	56,86	10,03	1774	313	1583	0,26	8
				43,2	3,78	1348	118	108	0,02	1
496	С11011-654	-Поручень поливинилхлоридный м	31,2	158	-	4930	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
497	С12021-96	-Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания м	0,1995356	177400	-	35398	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения								
498	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	т 5,72924	148,4 108	0,07 0,02	850 619	- -	585 94,5	0,65 -	4 -
499	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	м2 0,00918	175710,1 8100	1826,1 690,75	1613 74	17 6	102 126	42,7 3,37	- -
500	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т 0,02596	93997,62 33075	304,24 114,75	2440 859	8 3	814 94,5	198 0,56	5 -
501	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	1т 0,004716	149300 -	- -	704 -	- -	- -	- -	- -
502	Е0115-68-2	Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	т 29,32	612,53 205,2	6,14 1,94	17959 6016	180 57	5739 94,5	1,17 0,04	34 1
		ЛЕСТНИЦА НАРУЖНАЯ МЕТАЛИЧЕСКАЯ ЛМ-1								
503	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м2 5,37	5911,43 272,25	196,62 74,27	31744 1462	1056 399	1758 94,5	1,79 0,36	10 2
504	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	м3 0,02162	143778,76 19800	587,63 222,75	3108 428	13 5	409 94,5	118 1,08	3 -
505	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1т 0,08279	65900 -	- -	5456 -	- -	- -	- -	- -
506	С12041-72	Каркасы и сетки плоские:	т 0,0448	67700	-	3033	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
507	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м т	0,5164	4658,59 1067,22	2861,37 620,1	2406 551	1478 320	706 81	5,88 1,98	3 1
508	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,364344	13711,47 5040	5475,87 1552,87	4996 1836	1995 566	1946 81	28,9 5,46	11 2
509	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м т	0,42504	8108,11 2956,64	5078,47 839,11	3446 1257	2159 357	1307 81	16,29 2,46	7 1
510	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,94144	542,84 292,5	144,52 -	511 275	136 -	223 81	1,34 -	1 -
511	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т т	0,414504	154400 -	- -	63999 -	- -	- -	- -	- -
512	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т т	0,1086598	154200 -	- -	16755 -	- -	- -	- -	- -
513	С12021-146	Косоуры т	0,3660846	108500	-	39720	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
514	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т 0,4292904	- 154400 -	- - -	- 66282 -	- - -	- - -	- - -	- - -
515	Е0109-43-1	-Монтаж фахверка	т 0,40672	11487,34	4590,56	4672	1867	1833	25,3	10
516	С12021-116	-Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	т 0,1714677	4725 122800 -	840,11 - -	1922 21056 -	342 - -	81 - -	3,01 - -	1 - -
517	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т 0,112615	154200 -	- -	17365 -	- -	- -	- -	- -
518	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	т 0,1263207	147100 -	- -	18582 -	- -	- -	- -	- -
519	Е0109-30-1	-Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т 0,60252	14359,66 6075	5522,03 1322,37	8652 3660	3327 797	3610 81	35,9 4,73	22 3
520	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т 0,1066156	154400 -	- -	16461 -	- -	- -	- -	- -
521	С11011-4455 Изм. и доп.вып.19	-Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-510, толщиной 5 мм из углеродистой стали	т 0,49696	58878 -	- -	29260 -	- -	- -	- -	- -
522	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т 0,49484	13711,47 5040	5475,87 1552,87	6785 2494	2710 768	2643 81	28,9 5,46	14 3
523	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши,	т 0,4997884	133700	-	66822	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пожарные лестницы		-	-	-	-	-	-	-
524	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 т	81,486056	40,72	0,04	3318	3	549	0,04	3
				8,32	-	678	-	81	-	-
525	Е0110-75-1	-Ограждение лестничных площадок перилами м2	49	56,86	10,03	2786	491	2486	0,26	13
				43,2	3,78	2117	185	108	0,02	1
526	С11011-654	-Поручень поливинилхлоридный м	49	158	-	7742	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ЛЕСТНИЦА НАРУЖНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛМ-2								
527	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м3	6,34	5911,43	196,62	37478	1247	2076	1,79	11
				272,25	74,27	1726	471	94,5	0,36	2
528	Е0106-11-3	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании 1т	0,02162	143778,76	587,63	3108	13	409	118	3
				19800	222,75	428	5	94,5	1,08	-
529	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,08279	65900	-	5456	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
530	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0896	67700	-	6066	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
531	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	-Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м т	0,4759	4658,59	2861,37	2217	1362	650	5,88	3
				1067,22	620,1	508	295	81	1,98	1
532	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,335284	13711,47	5475,87	4597	1836	1790	28,9	10
				5040	1552,87	1690	521	81	5,46	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
533	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м	0,42504	8108,11	5078,47	3446	2159	1307	16,29	7
		т		2956,64	839,11	1257	357	81	2,46	1
		т								
534	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,90094	542,84	144,52	489	130	213	1,34	1
				292,5	-	264	-	81	-	-
535	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,373599	154400	-	57684	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
536	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,1089628	154200	-	16802	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
537	С12021-146	Косоуры	0,336734	108500	-	36536	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
538	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,4292904	154400	-	66282	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
539	Е0109-43-1	Монтаж фахверка	0,39996	11487,34	4590,56	4594	1836	1803	25,3	10
		т		4725	840,11	1890	336	81	3,01	1
540	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	0,1677913	122800	-	20605	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
541	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием	0,112615	154200	-	17365	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толстолистовой стали, масса до 0,5 т								
542	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля т	0,1263207	147100 -	- -	18582 -	- -	- -	- -	- -
543	Е0109-30-1	-Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали т	0,59012	14359,66 6075	5522,03 1322,37	8474 3585	3259 780	3536 81	35,9 4,73	21 3
544	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т т	0,102818	154400 -	- -	15875 -	- -	- -	- -	- -
545	С11011-4455 Изм. и доп.вып.19	-Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-510, толщиной 5 мм из углеродистой стали т	0,48832	58878 -	- -	28751 -	- -	- -	- -	- -
546	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,4668	13711,47 5040	5475,87 1552,87	6401 2353	2556 725	2493 81	28,9 5,46	13 3
547	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,471468	133700 -	- -	63035 -	- -	- -	- -	- -
548	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 т	78,100016	40,72 8,32	0,04 -	3180 650	3 -	526 81	0,04 -	3 -
549	Е0110-75-1	-Ограждение лестничных площадок перилами м2	45,4	56,86 43,2	10,03 3,78	2581 1961	455 172	2304 108	0,26 0,02	12 1
550	С11011-654	-Поручень поливинилхлоридный м	45,4	158 -	- -	7173 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге Тенге			1293743 67732	39138 9912			396 38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			325565	-	-		-
		Материалы -	Тенге			46514	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	39617	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			105670	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			130599	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			40940	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6141	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21990	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			388495	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		257
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45758	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			968178	-	-		-
		Материалы -	Тенге			15119	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	38027	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			888972	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			30802	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4620	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59939	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1058919	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		212
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42648	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1447414	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		470
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	88405	-		-

РАЗДЕЛ 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ОБШИВКА ВЕНТ КОРОБОВ

551	E0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	90	8,62	0,02	776	2	627	0,05	5
				8,6	-	774	-	81	-	-
552	E0169-5-3	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм (отверст)	90	9,9	-	891	-	722	0,06	6
				9,9	-	891	-	81	-	-
553	E0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (отверст)	0,03494	175710,1	1826,1	6139	64	387	42,7	1
				8100	690,75	283	24	126	3,37	-
554	E0115-37-5	-Облицовка потолков (т)	24,88	1492,3	18,28	37128	455	23395	5,93	148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом, с установкой каркасов		990,57	4,49	24645	112	94,5	0,02	1
		м2								
555	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,4916	18666	-	9176	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
556	С11021-14 Изм. и доп. вып. 20	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,010704	14206	-	152	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
557	Е0115-165-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	24,88	165,65	1,61	4121	40	2099	0,53	13
				88,65	0,61	2206	15	94,5	-	-
		м2								
		ЭКРАН САНУЗЛОВ								
558	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,44208	175710,1	1826,1	77678	807	4897	42,7	19
				8100	690,75	3581	305	126	3,37	1
		т								
559	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	12,82032	20,36	0,02	261	-	43	0,02	-
				4,16	-	53	-	81	-	-
		м2								
560	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	12,82032	40,72	0,04	522	1	86	0,04	1
				8,32	-	107	-	81	-	-
		м2								
561	Е0110-9-2	-Устройство чистых перегородок дощатых однослойных	105,12	867,16	14,05	91155	1477	20834	1,19	125
				178,2	5,31	18732	558	108	0,03	3
		м2								
562	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	1,16544	18666	-	21754	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
563	С11011-590	-Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщина 18-20 мм	м3 0,010512	42300 -	- -	445 -	- -	- -	- -	- -
564	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	100м2 105,12	21,8 5,81	0,05 0,02	2291 611	5 2	496 81	0,03 -	3 -
565	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2 105,12	20,36 4,16	0,02 -	2140 437	2 -	354 81	0,02 -	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	м2 Тенге ---- Тенге			254631 --------- 52320	2853 --------- 1017			323 --------- 5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			254631	-	-		-
		Материалы -	Тенге			167930	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	53337	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31527	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			53940	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8091	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18514	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			327085	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		355
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	61428	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			327085	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		355
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	61428	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге ---- Тенге			33889125 --------- 4092055	3103077 --------- 933408			24983 --------- 3776
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32180006	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5063309	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4951377	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8355949	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			11677336	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4911099	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2456
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	736665	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2225466	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			39316571	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30820
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5688042	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1615243	-	-		-
		Материалы -	Тенге			21979	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	74086	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1481544	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			60010	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9001	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100515	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1775768	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		424
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	83088	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			93876	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			93876	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5633	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			99508	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			41191848	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31244
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5771129	-		-
		Временные здания и сооркжения 1,8%	Тенге			741453				
		Итого с временными зданиями и сооружение	Тенге			41933301				
		Доп.затраты при производстве работ								
		зимнее время 0,7%	Тенге			293533				
		Затраты на выслуга лет,1%	Тенге			419333				
		Затраты на доп.отпуска,0,4%	Тенге			167733				
		Итого с доп.затратами на строительство	Тенге			42813900				
		Пересчет в текущих цена на 2017г								
		К=2,7367742	Тенге			117171977				
		Итого в текущих ценах на 2015-2016годы	Тенге			117171977				
		Налоги,сборы,обязательными платежами	Тенге			2343440				
		Итого с налогами,сборами и обязательными								
		платежами	Тенге			119515417				
		НДС	Тенге			14341850				
		Итого с НДС	Тенге			133857267				

Подрядчик:

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» М.Тюлтебаев

Начальник участка объекта М.Оспанов

Технадзор:

ТОО «Амина Бакдаулет Курылыс»

Инженер-эксперт У.Аширов

Заказчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Инженер ТОО «Адина Бакдаулет Курылыс»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «Курылыс сервис-БКК»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство детского сада на 320 мест нового жилого массива с административно-деловым центром в г.Шымкент

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Внутриплощадочные тепловые сети

АКТ

Выполненных работ за 26 ДЕКАБРЬ 2017 года

Составлен(а) 2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0124-2-4	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,134	150943,73	52482,23	20226	7033	18842	494	66
				91125	17035,5	12211	2283	130	88,49	12
		км								
2	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	134	629	-	84286	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
3	С130901-65	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	941	-	1882	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

4	С12021-262	-Опоры скользящие	0,0374	107900	-	4035	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
5	С12021-263	-Опоры неподвижные	0,002916	107900	-	315	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
6	Е0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами	46	221,89	5,38	10207	247	7825	0,94	43
		на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1(2) слой		186,75	2,25	8591	104	90	0,01	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
7	С11011-169	-Изол	52,44	126	-	6607	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
8	С11011-402	-Мастика "Изол"	322	79	-	25438	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
9	Е0113-37-2	-Оклейка рулонными материалами	46	76,46	1,57	3517	72	3074	0,4	18
		на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой		74,25	-	3416	-	90	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
10	С11011-169	-Изол	52,44	126	-	6607	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
11	С11011-402	-Мастика "Изол"	138	79	-	10902	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0126-1-13	-Изоляция трубопроводов	134	292,15	5,47	39148	733	26473	1,07	143
		диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм		195,53	2,03	26201	272	100	0,01	1
		м		-	-	-	-	-	-	-
13	С11031-153	-Цилиндры и полуцилиндры	4,5	14800	-	66600	-	-	-	-
		теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0126-23-8	-Покрытие поверхности изоляции	134	153,84	10,09	20614	1352	4705	0,2	27
		трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм		31,28	3,83	4192	513	100	0,02	2
		м		-	-	-	-	-	-	-
15	С11011-939	-Стеклопластик рулонный, марка	0,0965	185900	-	17939	-	-	-	-

	РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/									
			-	-	-	-	-	-	-	
	1000м2									
	ЗАДЕЛКА ТРУБОПРОВОДА В ЗДАНИЯХ d-108мм 2 шт ТС-6									
16	С130806-101-	Трубы стальные электросварные	2,02	2030	-	4101	-	-	-	-
	Изм. и	ГОСТ 10705-80 общего								
	доп.вып.16	назначения прямошовные, D 219		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	мм, толщина стенки 6,0 мм								
	Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.2)			3					155750	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20									
	02	м								
17	Е0106-11-9	-Установка футляров весом более 20 кг	0,0636	3634,24	304,24	231	19	230	20	1
				3330	114,75	212	7	105	0,56	-
		1т								
18	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,08932	121294,13	49389,75	10834	4411	9456	312,7	28
				62775	18657	5607	1666	130	91,12	8
		т								
19	С130809-17	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	4	1877	-	7508	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.18			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
20	С130810-162-	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	0,02712	126700	-	3436	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
21	С11011-56	-Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,00184	136500	-	251	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
22	Е0116-30-3	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	2	528,07	1,57	1056	3	1348	3,01	6
				526,5	-	1053	-	128	-	-
		1сальник								
23	С11011-1029-	Шнур асбестовый пуховый /ШАП/	0,00208	499700	-	1039	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
24	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,24	6682,98	95,97	1604	23	204	4,9	1
				771,75	36,25	185	9	105	0,18	-
		м3								
		СПУСКНОЙ КОЛОДЕЦ д=1500мм (1 шт.) hраз=3,09, откос 1:0,5								
25	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	61,166051	27,84	26,18	1703	1601	526	0,01	1
				1,66	7,2	102	440	97	0,03	2

	0,5 м3,									
26	E0101-164-2-	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	1,8917335	262,72	-	497	-	562	1,85	3
	т.ч.				262,72	-	497	-	113	-	-
	п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2		м3								
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.2)					4					155750	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	45,7743899	6,48	6,48	297	297	93	-	-
				-	2,1	-	96	97	0,01	-
28	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3 45,7743899	21,55	4,52	986	207	756	0,11	5
				17,03	-	780	-	97	-	-
29	E0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3 11,4435975	122,18	-	1398	-	1580	0,89	10
				122,18	-	1398	-	113	-	-
		Баланс земляных масс учтен в смете на вертикальную планировку 5,839м3 лишнего грунта	м3							
30	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,47	19986,38	1879,87	29380	2763	3772	8,86	13
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002			1435,5	538,43	2110	791	130	2,06	3
			м3							
31	C143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для колодцев из тяжелого бетона класса В22,5/В15 круглые	0,27	32100	-	8667	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
			м3							
32	C143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной	0,27	-134	-	-36	-	-	-	-

		стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5		-	-	-	-	-	-	-
33	С143001-45	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3 0,27	-250 -	- -	-68 -	- -	- -	- -	- -
34	С143018-31 Изм. и	-Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв	м3 0,89	5863	-	5218	-	-	-	-
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.2)				5					155750	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 22	1500 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)		-	-	-	-	-	-	-
35	С143018-31 Изм. и доп. вып. 22	-Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв 1500 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	м 1,18	6449,3 -	- -	7610 -	- -	- -	- -	- -
36	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	-Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 700 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90	м 0,58	3890 -	- -	2256 -	- -	- -	- -	- -
37	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	м 1	896,4 -	- -	896 -	- -	- -	- -	- -
38	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных отмостки БМ В7,5 шириной2 700 мм	шт 0,801	5847,5 567	- -	4684 454	- -	559 123	3,66 -	3 -
39	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	м3 1	8060 -	- -	8060 -	- -	- -	- -	- -
40	Е0106-39-2	-Загрузка фильтров в емкостных	комплект 29,95	904,88	161,51	27101	4837	9058	1,69	51

	сооружениях гравием								
			227,03	61,02	6800	1828	105	0,3	9
	м3								
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
41	E0101-12-14-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	188,704285	27,84	26,18	5253	4939	1622	0,01	2
	"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		1,66	7,2	313	1359	97	0,03	5
	м3								
42	E0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	5,836215	262,72	-	1533	-	1733	1,85	11
т.ч.	до 2 м без креплений с		262,72	-	1533	-	113	-	-
п-1.55,	откосами /доработка грунта								
п-3.180,	вручную после разработки их								
доп. изм.	механизированным способом/								
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.2)			6					155750	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	№ 1, К=1,2	м3								
43	E0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	27,9637	122,18	-	3417	-	3861	0,89	25
		грунтах 1 группы		122,18	-	3417	-	113	-	-
		м3								
44	E0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	111,8548	6,48	6,48	725	725	228	-	-
		(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		-	2,1	-	235	97	0,01	1
		м3								
45	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	111,8548	21,55	4,52	2410	505	1848	0,11	12
				17,03	-	1905	-	97	-	-
		м3								
		Баланс земляных масс учтен в смете на вертикальную планировку 54,722м3 лишнего грунта								
		КЛ 120х45 / с обмазкой битумом за 2 раза наружных поверхностей/								
46	E0106-1-1 -	Устройство бетонной подготовки	8,09	5050,51	66,01	40859	534	1875	1,35	11
				195,75	24,93	1584	202	105	0,12	1
		м3								
47	E0107-61-1 -	Устройство непроходных каналов одноячейковых	14,5	1986,57	564,43	28805	8184	15479	3,33	48
		перекрываемых или опирающихся на плиты		567	195,49	8222	2835	140	0,75	11
		м3								
48	C143018-141-	Лотки каналов и тоннелей для	7,14	24500	-	174930	-	-	-	-
Изм. и		прокладки коммуникаций из								

доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3		-	-	-	-	-	-	-
	м3								
49 С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	2,2	25800	-	56760	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
50 С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	9,34	134	-	1252	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.2)			7					155750	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	1,32	27200	-	35904	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
52	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	3,84	24900	-	95616	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
53	С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	5,16	-134	-	-691	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
54	С143001-45	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса	5,16	-250	-	-1290	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20								
		м3								
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ В15								
55	Е0106-35-2	-Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм	0,21	11065,05	1588,34	2324	334	602	13,2	3
				2187	542,77	459	114	105	2	-
		м3								
56	Е0106-22-13	-Устройство перекрытий каналов БМ В12,5	0,12	9268,6	229,39	1112	28	172	8,14	1
				1280,25	86,65	154	10	105	0,42	-
		м3								
57	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,008905	41200	-	367	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
58	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая	6,25	245,44	3,82	1534	24	286	0,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
				37,35	1,44	233	9	118	0,01	-
		м2								
59	Е0106-1-13	-Устройство бетонных подушек БМ В7,5	0,2412	6682,98	95,97	1612	23	205	4,9	1
				771,75	36,25	186	9	105	0,18	-
		м3								
		НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА Н-1								
60	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,09	5050,51	66,01	455	6	21	1,35	-
				195,75	24,93	18	2	105	0,12	-
		м3								
61	Е0106-35-2	-Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм	0,205	11065,05	1588,34	2268	326	588	13,2	3
				2187	542,77	448	111	105	2	-
		м3								
62	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,01847	16609,27	2191,29	307	40	210	73,6	1
				12555	101,25	232	2	90	0,49	-
		т								
63	С11011-906 Изм. и	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,	0,01847	63600	-	1175	-	-	-	-

доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40		-	-	-	-	-	-	-
	т								
	КАМЕРА УТ-1 hраз=2,45, откос 1:0,5								
64 E0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3,	52,2265581	27,84	26,18	1454	1367	449	0,01	1
			1,66	7,2	87	376	97	0,03	1
	м3								
65 E0101-164-2	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	1,6152544	262,72	-	424	-	480	1,85	3
т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	424	-	113	-	-
	м3								
66 E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при	27,8818136	6,48	6,48	181	181	57	-	-
			-	2,1	-	59	97	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
		м3								
67	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	27,8818136	21,55	4,52	601	126	461	0,11	3
				17,03	-	475	-	97	-	-
		м3								
68	E0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	6,9704534	122,18	-	852	-	962	0,89	6
				122,18	-	852	-	113	-	-
		м3								
		Баланс земляных масс учтен в смете на вертикальную планировку 18,99м3 лишнего грунта								
69	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки БМ В7,5	0,93	5243,29	66,01	4876	61	215	1,35	1
				195,75	24,93	182	23	105	0,12	-
		м3								
70	E0107-62-2	-Устройство камер со стенками из монолитного бетона	9,36	5319,21	418,23	49788	3915	18987	7,92	74
				1296	152,98	12131	1432	140	0,69	6
		м3								
71	C131104-10	-Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	2	13400	-	26800	-	-	-	-
	Изм. и									

	доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	комплект		-	-	-	-	-	-	-
72	С143001-7 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 м3	7,94	5451 -	- -	43281 -	- -	- -	- -	- -
73	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1 шт	2	896,4 -	- -	1793 -	- -	- -	- -	- -
74	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 м3	0,44	24900 -	- -	10956 -	- -	- -	- -	- -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.2) 10 155750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 м3	0,44	25300 -	- -	11132 -	- -	- -	- -	- -
76	С143015-32	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3 м3	0,5	19200 -	- -	9600 -	- -	- -	- -	- -
77	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,38	134 -	- -	185 -	- -	- -	- -	- -

		м3								
78	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,284024	41200	-	11702	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
79	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,02304	55620	-	1281	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
80	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01596	52400	-	836	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
81	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,00555	48300	-	268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.2)

11 155750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бетону в 2 слоя стен гидроизолом	23,04	711,48	8,23	16392	190	2304	0,47	11
				81,68	3,08	1882	71	118	0,02	-
		м2								
83	Е0108-4-7	-Вычитается позиция: Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	23,04	-245,44	-3,82	-5655	-88	-1055	-0,21	-5
				-37,35	-1,44	-861	-33	118	-0,01	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1090417	45018			633
			Тенге			107681	14825			65

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	948631	-	-	-
Материалы -	Тенге	96102	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	121220	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	151014	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	550144	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	139092	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	70
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	20864	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	65263	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1152986	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	760
Сметная заработная плата -	Тенге	-	142083	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	4657	-	-	-
Материалы -	Тенге	34	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	234	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4350	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	210	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	32	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	292	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	5159	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата -	Тенге	-	265	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	137129	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1053	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	136073	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1348	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	202	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8309	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	146785	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	7
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1255	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1304931	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		769
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	143604	-		-
		Временные здания и сооркжения 1,8%	Тенге			23489				
		Итого с временными зданиями и сооружение	Тенге			1328420				
		Доп.затраты при производстве работ								
		зимнее время 0,7%	Тенге			9299				
		Затраты на выслуга лет,1%	Тенге			13284				
		Затраты на доп.отпуска,0,4%	Тенге			5313				

Итого с доп.затратами на строительство	Тенге	1356316
Пересчет в текущих цена на 2017г		
К=2,7367742	Тенге	3711931
Итого в текущих ценах на 2015-2016годы	Тенге	3711931
Налоги,сборы,обязательными платежами	Тенге	74239
Итого с налогами,сборами и обязательными платежами	Тенге	3786170
НДС	Тенге	454340
Итого с НДС	Тенге	4240510

Подрядчик:

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» М.Тюлтебаев

Начальник участка объекта М.Оспанов

Технадзор:

ТОО «Амина Бакдаулет Курылыс»

Инженер-эксперт У.Аширов