Заказчик:ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"
Подрядчик: ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"

Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №3
за октябрь месяц 2019 года

Код	Код	Договор		Источник		Организационно	
		№54	25.06.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав	доп. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материа	другие дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Герасимовка Уланского района Восточно-Казахстанской области"	95 298 003,34	7 598 613,77							911 833,65	8 510 447,41
Всего к оплате										8 510 447,41

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

Руководитель отдела _____ А.З.Аханов

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"

Директор _____ Ж.А.Каребаева

Подрядчик:
ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"

Директор _____ Д.Кайрат

Мердігер: "ДОРОГИ ВОСТОКА" ЖШС
Шығыс Қазақстан облысы,Өскемен қ,
Меновное ауылы,Шоссейная көшесі,26
БСН/ЖСН 960940001653 БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ748560000000003705 "Банк ЦентрКредит" АҚ
ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"
Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск,
с.Меновное, Шоссейная, 27
БИН/ИИН 960940001653 БИК KCJBKZKX
ИИК KZ748560000000003705 АО "Банк ЦентрКредит"

Тапсырыс беруші: "Ұлан ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылысы бөлімі"ММ
Шығыс Қазақстан облысы, Ұлан ауданы, Қасым Қайсенов кенті, Абай Құнанбаев көшесі,5
БСН 140140007890 БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ79070103KSN1811000
ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті РММ
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"
Восточно-Казахстанская область, Уланский район, п.Касыма Кайсенова, Абая Кунанбаева,5
БИН 140140007890 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ79070103KSN1811000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Наименование объекта:" Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Герасимовка Уланского района Восточно-Казахстанской области"

Договор №54 от 25.06.2019г **Форма 2В**

Акт №3

приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 2 Трубопроводы сети

278	1101-0101-0371	(Объем грунта см. исходные данные) (При УГВ=2,1 м, амплитуде колебания УГВ=0,5 м, высота мокрых грунтов=1 м) Мокрые грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.51: ктрр1=1,21; ктрм1=1,21; кэкс1=1,21;	м3 грунта	1845,75	554,27	554,27	1023044	1023044	–	175619	1294556
					–	132,15	–	243916	–	95893	
279	1101-0105-0804	Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 5 НР = 72 % т.ч. п.3.51: ктрр1=1,21; ктрм1=1,21; кэкс1=1,21;	м3 грунта недобора	45,5	1435,61	540,81	65270	24588	61	33942	107149
					893,49	143,39	40623	6519	–	7937	
280	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	11,430	4331,81	–	49513	–	–	35649	91975
					4331,81	–	49513	–	–	6813	
281	1101-0104-0406	(См. исходные данные) Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	1283,67	18,73	18,73	24043	24043	–	6923	33443
					0	7,49	0	9615	–	2477	

289	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	550,08	1591,14	–	875254	–	–	630183	1625872
					1591,14	–	875254	–	–	120435	
301	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,5	266784,72	66404,25	400177	99606	1367	324670	782835
					199469	19163,77	299204	28746	–	57988	
302	2301-0501-1502	(Всего) Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1515	159		240885		240885	–	260156
					–		–		–	19271	

Итого по разделу 2 **7 416 290**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 023 093
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 597 999
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 636 473
- материалы, изделия и конструкции, тенге 242 410

Накладные расходы, тенге 2 003 434

Сметная прибыль (8 %), тенге 549 355

Итого по смете **7 416 289,83**

Временные здания и сооружения (2,9 %) 215 072,41

Итого 7 631 362,24

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	251 834,95
Итого	7 883 197,19
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	157 663,94
Итого в текущих ценах 2018г	8 040 861,13
в текущих прогнозных ценах 2019г.-76%(Иинф-1,050)	8 442 904,19
Итого с учетом скидки к-0,9	7 598 613,76
Налог на добавленную стоимость (12 %)	**911 833,65**
Всего по акту	**8 510 447,41**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

Руководитель отдела _____ **А.З.Аханов**

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"

Директор _____ **Ж.А.Каребаева**

Подрядчик:
ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"

Директор _____ **Д.Кайрат**

Авторский надзор:
ТОО"Astana Mix Building"

Директор _____ **К.Ж.Муталиев**