Заказчик: Государственное учреждение " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области " форма кс3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ануш-Құрылыс "

Наименование объекта и его адрес: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения Чапаево-Жангала-Сайхин 113-130 км Жангалинского района ЗКО."

СПРАВКА № 9

о стоимости выполненных работ и затрат от 29.10.2019г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подряд-чика	Номер 11	Дата 13.06.2019г.	наиме-нован.	код	наименов ание	код

Дополнительное соглашение б/н от 27.06.2019г.
Дополнительное соглашение б/н от 22.10.2019г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Итого по акту выполненных работ
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	В т.ч. оборудо-вание		на приобре-тение материало в	другие дополн ительн ые расход ы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Средний ремонт автомобильной дороги областного значения Чапаево-Жангала-Сайхин 113-130 км Жангалинского района ЗКО	754366165,00	169292670,30	673541218,75	169292670,30	-	-	-	-	20315120,44	189607790,74

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области»

Айтмагамбетов Б.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО «Ануш-Құрылыс»

Минасян А.Л.

Заказчик: Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области»

ФОРМА 2В
29.10.2019г.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ануш-Құрылыс"

Основание: Договор о государственных закупках работ № 11 от 13.06.2019г.
Дополнительное соглашение б/н от 27.06.2019г.
Дополнительное соглашение б/н от 22.10.2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения Чапаево-Жангала-Сайхин 113-130 км Жангалинского района ЗКО"

АКТ № 9

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2019 ГОДА

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2018 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	ПОКРЫТИЕ м2 покрытия		46990	81,66	3837032
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1048)	чел-ч	0,03765	1769,174	1048	1854094
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00522	245,288	1406,91	345098
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				46,8	2199192
1. 3 0201	3201-0211 РСНБ РК 2015	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00071	33,363	5430	181161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00071	33,363	1101,00	36732,66
1. 4 0101	3201-0202 РСНБ РК 2015	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00033	15,507	5607	86946
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00066	31,014	1316,00	40814,42
1. 5 0301	3201-0202 РСНБ РК 2015	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0001	4,699	120	564
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 6 0402	3201-0101 РСНБ РК 2015	-Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,00147	69,075	7741	534712

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00147	69,075	1572,00	108585,90
1. 7 0401	3201-0101 РСНБ РК 2015	-Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,0014	65,786	6383	419912
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	65,786	1316,00	86574,38
1. 8 0201	3201-0209 РСНБ РК 2015	-Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	0,00098	46,05	16496	759644
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00098	46,05	1572,00	72390,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				42,2	1982939
1. 9 9904	2113-0104 РСНБ РК 2015	-Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 маркит БНД		0,0006	28,194	-	-
1.10 1406	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода с открытых источников	м3	0,0032	150,368	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-
		Накладные расходы	%	108		50,55	2375127
		Сметная прибыль	%	8		10,58	496973
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				142,78	6709132
2	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-1201	м2 покрытия		46990	5,97	280480
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=875)	чел-ч	0,00036	16,916	875	14802
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00012	5,639	6032	34013
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,04	48815
2. 3 0402	3201-0101 РСНБ РК 2015	-Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,00012	5,639	7741	43650
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00012	5,639	1572,00	8864,51
2. 4 0401	3201-0101 РСНБ РК 2015	-Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,00012	5,639	6383	35992
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00012	5,639	1316,00	7420,92
2. 5 0201	3201-0209 РСНБ РК 2015	-Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	0,00024	11,278	16496	186035
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00024	11,278	1572,00	17729,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,65	265678

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	108		1,12	52720
		Сметная прибыль	%	8		0,567269	26656
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7,66	359856
3	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 1 т	т		6813,55	20305	138349133
		Сметная прибыль	%	8		1624,4	11067931
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21929,4	149417063
4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		28,194	67890,05	1914092
4. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	16,353	1316	21520
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				763,28	21520
4. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	8,176	5607	45844
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	16,352	1316,00	21519,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1626,03	45844
4. 3	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	-Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 маркит БНД 70/100	т	1,03	29,04	64334	1868248
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				66264,02	1868248
		Накладные расходы	%	108		824,34	23242
		Сметная прибыль	%	8		5497,15	154987
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				74211,54	2092320
5	4102-0102-1902 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т		6813,55	3541	24126781
		Сметная прибыль	%	8		283,28	1930142
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3824,28	26056923
6	4102-0102-1991 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км		190779,4	16	3052470
		Сметная прибыль	%	8		1,28	244198
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17,28	3296668
7	4105-0201-1991 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км	т·км		5864,352	27	158338
		Сметная прибыль	%	8		2,16	12667
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29,16	171005

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты:	Тенге				171718325
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1868896
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2294461
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				400631
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				140217381
		- перевозка грузов	Тенге				27337588
		- оборудование	Тенге				0
		Накладные расходы	Тенге				2451089
		ИТОГО:	Тенге				174169414
		Сметная прибыль	Тенге				13933553
		ИТОГО по смете:	Тенге				188102967

Пересчет итогов

		ИТОГО по акту выполненных работ	Тенге				188102967,00
		ИТОГО с учетом скидки 10%	Тенге				169292670,30
		Налог на добавленную стоимость (НДС) в текущих ценах 12 %	Тенге				20315120,44
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	Тенге				189607790,74

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"
Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ЧУРИНА, 116
БИН 000340000426
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ03070102KSN2701000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Заместитель руководителя

_____ Айтмагамбетов Б.Е.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ануш-Құрылыс"
Западно-Казахстанская область, Зеленовский район, Дарьинский с.о., с.Дарьинское, НЕКРАСОВА, 7
БИН/ИИН 050640012435
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ576010181000039706
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ Минасян А.Л.

Технадзор: ТОО Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

_____ Тулеугалиев Ж.Б.