форма 3

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за 24 НОЯБРЬ 2017г.

Заказчик: ГУ "Отдел стротительства г.Шымкент"
Технадзор: ТОО "Pride grup"
Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"
Авторский надзор: ТОО "ПСИ Каз Нур"
Наименование объекта: "Строительство 9-ти этажного железобетонного монолитного жилого дома 3-го класса комфортности с привязкой 11-ти многоэтажного жилых домов (всего 12 дома) в административно-деловом центре. Жилой жилой дом №26

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	41164722	46104489	41164722	46104489
	в т.ч. Оборудование				
	оплата через заказчика				
2	Инжиниринговые услуги 1,351%				
3	Авторский надзор 0,2%				
	Всего к оплате	41164722	46104489	41164722	46104489

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ"Отдел строительства г.Шымкент"
Турханов А.

Технадзор:
Директор
ТОО"Pride grup"
М.Макеев
Инженер-эксперт
Т.Карабаев

Подрядчик:
Директор
ТОО"Корпорация Атамекен"
Ш.Толгебаев

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2) 25130

Заказчик ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Pride grup»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «ПСИ Каз Нур»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Повторное применение рабочего проекта "Строительство 9-ти этажного железобетонного Монолитного жилого дома 3-го класса комфортности с привязкой 11 -ти Многоэтажного жилых домов(всего 12 дома) в административно-деловом центре

Жилой дом №26 ф-2

АКТ

Выполненных работ за 25 НОЯБРЬ 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														
1	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	11383,2	23,36	22,08	265902	251332	67957	0,01	101						
				1,28	5,56	14570	63272	87,3	0,02	220						
2	Е0101-38-2	-Срезка недобора грунта 2 группы в выемках м3	104,04	123,98	51,24	12899	5332	7808	0,48	50						
				72,23	13,74	7515	1429	87,3	0,05	5						
3	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	856,8	262,72	-	225095	-	228922	1,85	1583						
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	225095	-	101,7	-	-						
4	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы	1556	21,55	4,52	33526	7027	23133	0,11	168						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				17,03	-	26499	-	87,3	-	-
5	Е0101-24-6	м3 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	2828,8	6,01	6,01	16991	16991	5146	-	-
				-	2,08	-	5895	87,3	0,01	19
6	Е0101-24-14 К=4	м3 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2828,8	19,02	19,02	53792	53792	16292	-	-
				-	6,6	-	18663	87,3	0,02	61
7	Е0101-17-2	м3 -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	7378	29,6	28,58	218363	210826	67969	0,01	51
				0,99	9,56	7304	70552	87,3	0,04	258
8	Е010334-А10 К=0,9	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 2,5 до 3 км	12911,5	22,14	22,14	285861	285861	51455	-	-
				-	4,43	-	57172	90	0,09	1201
9	Е0101-139-1	т -Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	7378	89	88,73	656663	654671	160123	-	13
				0,25	24,61	1845	181573	87,3	0,08	626
10	Е0101-12-7 т.ч. п-1.7 п-3.33 К=1,25	м3 -Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Разработка грунта в отвал экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 1 группы	360,2	23,14	21,88	8336	7881	2129	0,01	3
				1,26	5,51	455	1984	87,3	0,02	7
11	Е0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	360,2	21,55	4,52	7761	1627	5355	0,11	39
				17,03	-	6134	-	87,3	-	-
12	Е0101-27-5	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы	1442,28	3,35	3,35	4834	4834	1464	-	-
				-	1,16	-	1677	87,3	-	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 5 м								
13	E0101-27-11-К=2	м3 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1442,28	2,96	2,96	4274	4274	1295	-	-
				-	1,03	-	1483	87,3	-	5
14	E0101-134-1-	м3 Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1442,28	21,55	4,52	31075	6513	21443	0,11	156
				17,03	-	24562	-	87,3	-	-
15	E0101-135-1-	м3 Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1442,28	14,12	12	20361	17304	5496	0,01	18
				1,62	2,75	2336	3959	87,3	0,01	18
16	E0101-166-2-	м3 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	618,12	134,1	-	82890	-	84299	0,97	601
				134,1	-	82890	-	101,7	-	-
17	E0101-12-8	м3 Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1385	23,36	22,08	32352	30580	8268	0,01	12
				1,28	5,56	1773	7698	87,3	0,02	27

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1960976	1558844		2795
	Тенге	400978	415357		2451
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1960976	-	-	-
Материалы -	Тенге	53	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	816335	-	-
Местные материалы -	Тенге	1101	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	758554	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	379
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	113783	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	163172	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2882702	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5626
Сметная заработная плата -	Тенге	-	930118	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	2882702	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5626
Сметная заработная плата -	Тенге	-	930118	-	-

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундаментные плиты								
18	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	64,71	1276,77	100,89	82620	6529	11133	0,85	55
				123,75	38,25	8008	2475	106,2	0,18	12
		м3								
19	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	509,44	6837,11	196,62	3483098	100166	166822	1,79	912
				272,25	74,27	138695	37836	94,5	0,36	185
		м3								
		Каркас/ФК-1/								
20	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,914	68800	-	338083	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Каркас /КП-1,КП-1.1,КП-2,КП-2.1/								
21	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	9,3392	59900	-	559418	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
22	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,42884	68800	-	29504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
23	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	3,15288	66000	-	208090	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
24	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,4218	45800	-	19318	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Нижнее и верхнее армирование основное								
25	С12041-73 Изм. и	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	11,81809	65900	-	778812	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	класса А-III, d 12 мм т		-	-	-	-	-	-	-
		Нижнее и верхнее армирование дополнительное								
26	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1,69535	52400 -	- -	88836 -	- -	- -	- -	- -
27	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,34768	51000 -	- -	17732 -	- -	- -	- -	- -
28	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,82816	50900 -	- -	42153 -	- -	- -	- -	- -
		Поперечная арматура								
29	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,348	50900 -	- -	17713 -	- -	- -	- -	- -
		Анкерные выпуски для лестницы								
30	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании 1т	0,18966	126994,77 5535	680,89 256,5	24086 1050	129 49	1038 94,5	33,1 1,26	6 -
31	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,18966	52400 -	- -	9938 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фрагменты /1,2,2н,3,3н,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16								
32	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	5,30029	126994,77	680,89	673109	3609	29008	33,1	175
				5535	256,5	29337	1360	94,5	1,26	7
		1т								
33	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,07601	65900	-	70909	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
34	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,41992	61300	-	25741	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
35	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,77094	61200	-	47182	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
36	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0444	58700	-	2606	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
37	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,2814	52102	-	14662	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
38	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,51084	52400	-	26768	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
39	С12041-25	-Арматурные заготовки, не	0,15102	51000	-	7702	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
40	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,2472	50900 - -	- - -	12582 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
41	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	1,61508	59900 - -	- - -	96743 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
42	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,09612	64400 - -	- - -	6190 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
43	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,08736	66000 - -	- - -	5766 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		Приямок								
44	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,02764	5239,08 1890	327,33 123,75	145 52	9 3	53 94,5	11,6 0,6	- -
45	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,02764	65900 - -	- - -	1821 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
46	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0171	70437,87	304,24	1204	5	158	58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				9675	114,75	165	2	94,5	0,56	-
		1т Решетка /Р-1/								
47	ЕО109-53-2	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,05941	9850,48	1162,95	585	69	359	46,6	3
				7357,5	108	437	6	81	0,53	-
48	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	0,05941	т 134000	-	7961	-	-	-	-
49	ЕО113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,5832	т 40,72	0,04	24	-	4	0,04	-
				8,32	-	5	-	81	-	-
		м2 Боковая гидроизоляция								
50	ЕО108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	82,08	м2 245,44	3,82	20146	314	3381	0,21	17
				37,35	1,44	3066	118	106,2	0,01	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	6721249	110830		1170
	Тенге	180815	41849		204
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6712703	-	-	-
Материалы -	Тенге	790508	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	222221	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2428272	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	3202785	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	211597	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	106
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	31740	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	415458	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7339758	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1477
Сметная заработная плата -	Тенге	-	253961	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	8546	-	-	-
Материалы -	Тенге	79	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	444	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	7961	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	359	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	54	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	534	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	9440	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата -	Тенге	-	497	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	7349198	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1480
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	254458	-		-

РАЗДЕЛ 3. КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Колонна К-1 (4шт)								
51	ЕО106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	5,1467	10891,18	990,15	56054	5096	9819	10,4	54
				1644,75	374,04	8465	1925	94,5	1,83	9
		м3								
52	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2043	59900	-	12238	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
53	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0275	64400	-	1771	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		т								
54	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,05453	66000	-	3599	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
55	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0138	45800	-	632	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
56	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,00128	50900	-	65	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
57	С12041-5 Изм. и	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса	0,0138	52102	-	719	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.19	А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Колонна К-2 (6шт)								
58	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	7,72	10891,18	990,15	84080	7644	14728	10,4	80
				1644,75	374,04	12697	2888	94,5	1,83	14
		м3								
59	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,4174	59900	-	25002	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
60	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,02115	64400	-	1362	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
61	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0818	66000	-	5399	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
62	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0304	45800	-	1392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
63	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,00096	50900	-	49	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
64	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ	0,02024	52102	-	1055	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5781-82								
		т Колонна К-3 (2шт)								
65	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	2,5733	10891,18 1644,75	990,15 374,04	28026 4232	2548 963	4909 94,5	10,4 1,83	27 5
66	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,20392	59900 -	- -	12215 -	- -	- -	- -	-
67	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,02726	66000 -	- -	1799 -	- -	- -	- -	-
68	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,015223	45800 -	- -	697 -	- -	- -	- -	-
69	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	т -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,013779	52102 -	- -	718 -	- -	- -	- -	-
		т Колонна К-4 (4шт)								
70	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	5,1467	10891,18 1644,75	990,15 374,04	56054 8465	5096 1925	9819 94,5	10,4 1,83	54 9
71	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	м3 -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,32049	59900 -	- -	19197 -	- -	- -	- -	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
72	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,05453	66000 -	- -	3599 -	- -	- -	- -	- -
73	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,02368	45800 -	- -	1085 -	- -	- -	- -	- -
74	С12041-5 Изм.и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,013779	52102 -	- -	718 -	- -	- -	- -	- -
		Колонна К-5 (4шт)								
75	30106-14-4 опалубке периметром до	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	5,1467	10891,18 1644,75	990,15 374,04	56054 8465	5096 1925	9819 94,5	10,4 1,83	54 9
76	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,2796	59900 -	- -	16748 -	- -	- -	- -	- -
77	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,01407	64400 -	- -	906 -	- -	- -	- -	- -
78	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0579	66000 -	- -	3821 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,020297	45800 -	- -	930 -	- -	- -	- -	- -
80	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,00672	50900 -	- -	342 -	- -	- -	- -	- -
81	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,014369	52102 -	- -	749 -	- -	- -	- -	- -
		Колонна К-6 (2шт)								
82	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	2,5733	10891,18 1644,75	990,15 374,04	28026 4232	2548 963	4909 94,5	10,4 1,83	27 5
83	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,20444	59900 -	- -	12246 -	- -	- -	- -	- -
84	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0291	66000 -	- -	1921 -	- -	- -	- -	- -
85	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,015223	45800 -	- -	697 -	- -	- -	- -	- -
86	С12041-5	-Сталь арматурная	0,013779	52102	-	718	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.19	горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
		т								
87	E0106-11-7	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ -Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,023704	93997,62	304,24	2228	7	743	198	5
				33075	114,75	784	3	94,5	0,56	-
		1т								
88	E0106-11-7 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Установка закладных деталей весом до 4 кг на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	0,01879	95320,62	304,24	1791	6	613	205,92	4
				34398	114,75	646	2	94,5	0,56	-
		1т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			444700	28041			303
			Тенге			47988	10593			52
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			444700	-	-		-
		Материалы -	Тенге			62086	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	58581	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			132388	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			174198	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			55359	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8304	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30004	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			530063	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		382
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	66884	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			530063	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		382
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	66884	-		-
		РАЗДЕЛ 4. РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ								
89	E0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	25,347	13646,02	407,3	345886	10324	60813	14,4	365
				2385	153,86	60453	3900	94,5	0,75	19
		м3								
90	C12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,0263	59900	-	121375	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
91	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,4305	62100 -	- -	26734 -	- -	- -	- -	- -
92	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,03121	64400 -	- -	2010 -	- -	- -	- -	- -
93	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,508	66000 -	- -	33528 -	- -	- -	- -	- -
94	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,0456	45800 -	- -	2088 -	- -	- -	- -	- -
95	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,00456	48300 -	- -	220 -	- -	- -	- -	- -
96	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,003	50900 -	- -	153 -	- -	- -	- -	- -
97	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1008	53000 -	- -	5342 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	О2, СН РК 8.02-04С-2 О04	т								
98	С12041-50	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,04978	60300	-	3002	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ								
99	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,036	93997,62	304,24	3384	11	1129	198	7
				33075	114,75	1191	4	94,5	0,56	-
		1т								
100	Е0106-11-7 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Установка закладных деталей весом до 4 кг на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	0,024	95320,62	304,24	2288	7	783	205,92	5
				34398	114,75	826	3	94,5	0,56	-
		1т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			546010	10842			377
			Тенге			62469	3907			19
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			546010	-	-		-
		Материалы -	Тенге			125067	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	66376	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			194453	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			153679	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			62725	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9409	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36524	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			645259	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		428
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	75784	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			645259	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		428
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	75784	-		-
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ ВИД 1-12								
101	Е0106-17-3	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	61,9467	11944,98	442,42	739952	27406	148084	14	867
				2362,5	167,13	146349	10353	94,5	0,82	51
		м3								
102	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,0738	65900	-	136663	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т								
103	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	1,254094	61200 -	- -	76751 -	- -	- -	- -	- -
104	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,547556	61300 -	- -	33565 -	- -	- -	- -	- -
105	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,05286	58700 -	- -	3103 -	- -	- -	- -	- -
106	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,076063	69000 -	- -	5248 -	- -	- -	- -	- -
107	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,115647	55620 -	- -	6432 -	- -	- -	- -	- -
108	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,015984	52400 -	- -	838 -	- -	- -	- -	- -
109	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0028	48300 -	- -	135 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
		Каркас /Кп-1/								
110	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,06	64400 - -	- - -	3864 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
111	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00776	69000 - -	- - -	535 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ								
112	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,01872	93997,62 33075	304,24 114,75	1760 619	6 2	587 94,5	198 0,56	4 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1008846	27412			871
			Тенге			146968	10355			51
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1008846	-	-		-
		Материалы -	Тенге			186115	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	157324	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			267135	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			381217	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			148671	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22301	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69451	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1226968	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		996
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	179624	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1226968	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		996
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	179624	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ								
		На отм.-1,550								
113	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади	0,94	11275,35 1282,5	241,1 91,08	10599 1206	227 86	1220 94,5	8,06 0,44	8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 6 м								
		м3								
114	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0892	65900	-	5878	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
115	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00885	53000	-	469	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		На отм.-0,150								
116	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	87,4	11275,35	241,1	985465	21072	113448	8,06	704
				1282,5	91,08	112091	7960	94,5	0,44	39
		м3								
117	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	9,0602	65900	-	597067	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Обрамление отверстий								
118	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,41116	5239,08	327,33	2154	135	782	11,6	5
				1890	123,75	777	51	94,5	0,6	-
		1т								
119	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,41116	52400	-	21545	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Каркасы КП-1 (61п.м),КП (63,2п.м),КП-3 (1шт),КП-4 (1шт)								
120	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,624168	64400	-	104596	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
121	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,25635	69000 -	- -	17688 -	- -	- -	- -	- -
122	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,89208	53000 -	- -	47280 -	- -	- -	- -	- -
123	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,029	93997,62 33075	304,24 114,75	2726 959	9 3	910 94,5	198 0,56	6 -
		Дополнительная арматура								
124	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,44093	52400 -	- -	23105 -	- -	- -	- -	- -
125	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,37772	51000 -	- -	19264 -	- -	- -	- -	- -
		Выпуски для лестницы								
126	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании 1т	0,07548	126994,77 5535	680,89 256,5	9586 418	51 19	413 94,5	33,1 1,26	2 -
127	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,7548	52400 -	- -	39552 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1886974	21494			725
			Тенге			115450	8120			40
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1886974	-	-		-
		Материалы -	Тенге			329947	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	123570	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			876444	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			543640	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			116773	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17516	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			120225	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2123972	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		823
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	141086	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2123972	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		823
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	141086	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			12568756	1750962			6241
			Тенге			954668	490181			2816
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12560210	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1493776	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1444406	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3898691	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4456619	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1353679	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		677
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	203052	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			834833	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14748723	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9732
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1647458	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8546	-	-		-
		Материалы -	Тенге			79	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	444	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7961	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			359	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	54	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			534	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9440	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	497	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			14758162	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9735
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1647955	-		-
		Временные здания и сооружения 1,1%	Тенге			162340				

Итого с временными зданиями и сооружение	Тенге	14920502
Доп.затраты при производстве работ зимнее время 0,49%	Тенге	73110
Затраты на выслуга лет,1%	Тенге	149205
Затраты на доп.отпуска,0,4%	Тенге	59682
Итого с доп.затратами на строительство	Тенге	15202499
Пересчет в текущих цена на 2015г К=2,73677	Тенге	41605743
Итого в текущих ценах на 2015-2016годы	Тенге	41605743
Налоги,сборы,обязательными платежами	Тенге	832115
Итого с налогами,сборами и обязательными платежами	Тенге	42437858
Итого с понижающими коэффициентами К=0,97	Тенге	41164722
НДС 12%	Тенге	4939767
Итого с НДС	Тенге	46104489

Подрядчик

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» Д.Тюлтебаев

Начальник участка объекта А.Есенгельдиев

Мастер объекта Б.Дуйсебеков

Технадзор

Директор

ТОО «Prade grup» Мурат Максат

Инженер-эксперт Т.Карабаев

форма 3

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат 20 декабрь 2017г.

Заказчик: ГУ "Отдел стротительства г.Шымкент"
Технадзор: ТОО «Prade group»
Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"
Авторский надзор: ТОО ПСИ Каз Нур "
Наименование объекта: "Строительство 9-ти этажного железобетонного Монолитного жилого дома 3-го класса комфортности с привязкой 11 –ти Многоэтажного жилых домов(всего 12 дома) в административно-деловом центре Жилой дом №26

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	83617864	93652008	42010721	47052008
	в т.ч. Оборудование				
2	Инжиниринговые услуги 1,351%				
3	Авторский надзор 0,2%				
	Всего к оплате	83617864	93652008	42010721	47052008

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ"Отдел строительства г.Шымкент"
_____ Турханов А.

Технадзор:
Директор
ТОО"Prade group"
_____ М.Максат
Инженер-эксперт
_____ Т.Карабаев

Подрядчик:
Директор
ТОО"Корпорация Атамекен"
_____ Ш.Тюлтебаев

Заказчик ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Pride group»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «ПСИ Каз Нур»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Повторное применение рабочего проекта "Строительство 9-ти этажного железобетонного Монолитного жилого дома 3-го класса комфортности с привязкой 11 -ти Многоэтажного жилых домов(всего 12 дома) в административно-деловом центре ф-2

Жилой дом №26

АКТ

Выполненных работ за 20 декабрь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ								
		Колонна К-1 (4шт)								
1	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	4,43	10891,18	990,15	48248	4386	8451	10,4	46
				1644,75	374,04	7286	1657	94,5	1,83	8
		м3								
2	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,585	59900	-	35042	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
3	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,07872	64400	-	5070	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
4	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,1562	66000 -	-	10309 -	-	-	-	-
5	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,0395	45800 -	-	1809 -	-	-	-	-
6	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,00366	50900 -	-	186 -	-	-	-	-
7	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0386	52102 -	-	2011 -	-	-	-	-
		Колонна К-2 (6шт)								
8	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	6,6545	10891,18 1644,75	990,15 374,04	72475 10945	6589 2489	12695 94,5	10,4 1,83	69 12
9	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	1,1952	59900 -	-	71592 -	-	-	-	-
10	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,06058	64400 -	-	3901 -	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
11	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,23423	66000 -	- -	15459 -	- -	- -	- -	- -
12	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,08718	45800 -	- -	3993 -	- -	- -	- -	- -
13	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,01008	50900 -	- -	513 -	- -	- -	- -	- -
14	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,05796	52102 -	- -	3020 -	- -	- -	- -	- -
		Колонна К-3 (2шт)								
15	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	2,2182	10891,18 1644,75	990,15 374,04	24159 3648	2196 830	4232 94,5	10,4 1,83	23 4
16	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,58396	59900 -	- -	34979 -	- -	- -	- -	- -
17	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,078	66000 -	- -	5148 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,04359	45800	-	1996	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
19	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,03864	52102	-	2013	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Колонна К-4 (4шт)								
20	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	4,4364	10891,18	990,15	48318	4393	8464	10,4	46
				1644,75	374,04	7297	1659	94,5	1,83	8
		м3								
21	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,91776	59900	-	54974	-	-	-	-
		т								
22	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1562	66000	-	10309	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
23	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0678	45800	-	3105	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
24	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,03864	52102	-	2013	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Колонна К-5 (4шт)								
25	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке	4,4364	10891,18	990,15	48318	4393	8464	10,4	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		высотой до 4 м, периметром до 2 м		1644,75	374,04	7297	1659	94,5	1,83	8
		м3								
26	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,801	59900	-	47980	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
27	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,04029	64400	-	2595	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
28	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1658	66000	-	10943	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
29	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,05812	45800	-	2662	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
30	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,00672	50900	-	342	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
31	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,04115	52102	-	2144	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Колонна К-6 (2шт)								
32	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до	2,2182	10891,18	990,15	24159	2196	4232	10,4	23
				1644,75	374,04	3648	830	94,5	1,83	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2 м								
		м3								
33	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,5854	59900 -	- -	35065 -	- -	- -	- -	- -
		т								
34	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0833	66000 -	- -	5498 -	- -	- -	- -	- -
		т								
35	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,04359	45800 -	- -	1996 -	- -	- -	- -	- -
		т								
36	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,04165	52102 -	- -	2170 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ								
37	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,023704	93997,62 33075	304,24 114,75	2228 784	7 3	743 94,5	198 0,56	5 -
		1т								
38	Е0106-11-7 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Установка закладных деталей весом до 4 кг на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	0,01879	95320,62 34398	304,24 114,75	1791 646	6 2	613 94,5	205,92 0,56	4 -
		1т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			648534	24166			262
			Тенге			41552	9129			45

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	648534	-	-
Материалы -	Тенге	53860	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	50681	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	378839	-	-
Местные материалы -	Тенге	150117	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			47894	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7184	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41786	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			738213	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		331
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57865	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			738213	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		331
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57865	-		-
		РАЗДЕЛ 2. РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ								
39	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	50,693	13646,02	407,3	691758	20647	121624	14,4	730
		м3		2385	153,86	120903	7800	94,5	0,75	38
40	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	5,5263	59900	-	331025	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
41	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,17421	62100	-	72918	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
42	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,08511	64400	-	5481	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
43	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,3858	66000	-	91463	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
44	С12041-28	-Арматурные заготовки, не	0,1243	45800	-	5693	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т		-	-	-	-	-	-	-
45	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,01244	48300 -	- -	601 -	- -	- -	- -	- -
46	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,2749	53000 -	- -	14570 -	- -	- -	- -	- -
47	С12041-50	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно т	0,13575	60890 -	- -	8186 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1221695	20647		730
	Тенге	120903	7800		38
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1221695	-	-	-
Материалы -	Тенге	242856	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	128702	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	529937	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	307352	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	121624	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	61
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	18244	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	80599	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1423917	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	829
Сметная заработная плата -	Тенге	-	146946	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1423917	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	829
Сметная заработная плата -	Тенге	-	146946	-	-

РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ ВИД 1-12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0106-17-3	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	123,8933	11944,98	442,42	1479903	54813	296167	14	1735
				2362,5	167,13	292698	20706	94,5	0,82	101
		м3								
49	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	8,295	65900	-	546641	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
50	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	5,0164	61200	-	307004	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
51	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	2,190224	61300	-	134261	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
52	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2114	58700	-	12409	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
53	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,3043	69000	-	20997	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
54	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,46259	55620	-	25729	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
55	С12041-24 Изм. и доп.вып.9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля	0,063936	52400	-	3350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	класса А-III, d 12 мм т								
56	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,011232	48300	-	543	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Каркас /Кп-1/								
57	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,24	64400	-	15456	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,03104	69000	-	2142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	2548433	54813		1735
	Тенге	292698	20706		101
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2548433	-	-	-
Материалы -	Тенге	369959	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	313404	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1068531	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	762433	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	296167	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	148
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	44425	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	170676	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3015276	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1984
Сметная заработная плата -	Тенге	-	357829	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	3015276	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1984
Сметная заработная плата -	Тенге	-	357829	-	-

РАЗДЕЛ 4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На отм.+2,900								
59	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	87,2	11275,35	241,1	983210	21024	113188	8,06	703
				1282,5	91,08	111834	7942	94,5	0,44	39
		м3								
60	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	8,9534	65900	-	590029	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Обрамление отверстий								
61	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,41116	5239,08	327,33	2154	135	782	11,6	5
				1890	123,75	777	51	94,5	0,6	-
		1т								
62	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,41116	52400	-	21545	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Каркасы КП-1 (61п.м),КП-2 (63,2п.м),КП-3 (1шт),КП-4 (1шт)								
63	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,624168	64400	-	104596	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
64	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,25597	69000	-	17662	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
65	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,89208	53000	-	47280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,029	93997,62	304,24	2726	9	910	198	6
				33075	114,75	959	3	94,5	0,56	-
		1т								
		Дополнительная арматура								
67	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,38594	52400	-	20223	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
68	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,22308	51000	-	11377	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Выпуски для лестницы								
69	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,07548	126994,77	680,89	9586	51	413	33,1	2
				5535	256,5	418	19	94,5	1,26	-
		1т								
70	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7548	52400	-	39552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		На отм.+5,900								
71	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	87,2	11275,35	241,1	983210	21024	113188	8,06	703
				1282,5	91,08	111834	7942	94,5	0,44	39
		м3								
72	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	9,0513	65900	-	596481	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Обрамление отверстий								
73	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,41116	5239,08	327,33	2154	135	782	11,6	5
				1890	123,75	777	51	94,5	0,6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т								
74	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,41116	52400	-	21545	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Каркасы КП-1 (61п.м),КП-2 (63,2п.м),КП-3 (1шт),КП-4 (1шт)								
75	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,624168	64400	-	104596	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
76	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,25597	69000	-	17662	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
77	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,89208	53000	-	47280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
78	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,029	93997,62	304,24	2726	9	910	198	6
				33075	114,75	959	3	94,5	0,56	-
		1т								
		Дополнительная арматура								
79	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,29696	52400	-	15561	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
80	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,40053	51000	-	20427	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
		Выпуски для лестницы								
81	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,07548	126994,77	680,89	9586	51	413	33,1	2
				5535	256,5	418	19	94,5	1,26	-
82	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	1т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,7548	52400	-	39552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3710720	42437			1432
			Тенге			227976	16032			78
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3710720	-	-		-
		Материалы -	Тенге			651690	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	244008	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1715368	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1073248	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			230587	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		115
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	34588	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			236478	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4177785	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1625
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	278596	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4177785	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1625
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	278596	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Лестницы								
83	Е0106-16-5	-Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	17,87	7174,38	170,88	128206	3054	14769	5,18	93
				810	64,55	14475	1154	94,5	0,32	6
84	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м3 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,42064	65900	-	27720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
85	С12041-24	-Арматурные заготовки, не	1,1659	52400	-	61093	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т		-	-	-	-	-	-	-
86	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,19164	52102 -	- -	9985 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			227004	3054			93
			Тенге			14475	1154			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			227004	-	-		-
	Материалы -		Тенге			23988	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	15628	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			98798	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			86690	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			14769	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2215	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			14506	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			256279	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		106
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	17844	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			256279	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		106
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	17844	-		-

РАЗДЕЛ 6. Стены пенополистролфибробетонные

87	Е0107-64-2 -Устройство стен с окнами из асбестоцементных панелей в производственных зданиях с легкими несущими конструкциями м2	642,63	524,67 229,5	205,82 59,61	337166 147484	132264 38307	234096 126	1,37 0,23	880 148
88	СПРАЙС-ЛИСТ-Стеновые панели SP из пенополистролфибробетона толщ.210мм м2	642,63	3001,45 -	- -	1928822 -	- -	- -	- -	- -
89	СПРАЙС-ЛИСТ-Самоклеющие серпянка для геретизации швов шириной 50мм(в рулоне 20 м) м2	51,72	180,09 -	- -	9314 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	2,87336	93997,62	304,24	270089	874	90121	198	569
				33075	114,75	95036	330	94,5	0,56	2
		1т								
91	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,2288	175710,1	1826,1	40202	418	2534	42,7	10
				8100	690,75	1853	158	126	3,37	1
		т								
92	Е0108-12-2	-Крепление сводов стальными затяжками	0,7804	6858,56	846,56	5352	661	5223	32,7	26
				5985	317,25	4671	248	106,2	1,55	1
		т								
93	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,774	172800	-	133747	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
94	Е0108-7-3 Изм. и доп.№8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Перегородки из кирпича толщ.120мм -Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	964,83	969,03	34,73	934948	33509	243877	1,43	1380
				225	13,01	217087	12552	106,2	0,06	61
		м2								
95	Ц0108-409-1	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	5385,9	108,6	48,9	584909	263371	238536	0,22	1185
				39,6	12,2	213282	65708	85,5	0,07	381
		м								
96	СПРАЙС-ЛИСТ	-Трубы ПХВ с зондом наружный диаметр 25мм	5385,9	15,33	-	82566	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	4327116	431095			4049
	Тенге	679412	117303			594
Стоимость монтажных работ -	Тенге	667475	-	-		-
Материалы -	Тенге	108257	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	278990	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			82566	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			238536	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		119
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	35780	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54361	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			960372	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1685
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	314770	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3525894	-	-		-
		Материалы -	Тенге			836068	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	517726	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1938136	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			117835	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			575852	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		288
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	86378	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			246105	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4347850	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3365
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	604103	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			133747	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			133747	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8025	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			141772	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			5449994	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5051
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	918874	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			12683501	576213			8300
			Тенге			1377016	172123			862
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			667475	-	-		-
		Материалы -	Тенге			108257	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	278990	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			82566	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			238536	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		119
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	35780	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54361	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			960372	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1685
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	314770	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11882280	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2178421	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1270149	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5729608	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2497674	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1286892	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		643

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	193034	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			790150	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13959322	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8240
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1463183	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			133747	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			133747	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8025	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			141772	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			15061465	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		9925
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1777953	-		-
		Временные здания и сооружения 1,1%	Тенге			165676				
		Итого с временными зданиями и сооружение	Тенге			15227141				
		Доп.затраты при производстве работ зимнее время 0,49%	Тенге			74613				
		Затраты на выслугу лет,1%	Тенге			152271				
		Затраты на доп.отпуска,0,4%	Тенге			60909				
		Итого с доп.затратами на строительство	Тенге			15514934				
		Пересчет в текущих цена на 2017г К=2,73677	Тенге			42460806				
		Итого в текущих ценах на 2015-2016годы	Тенге			42460806				
		Налоги,сборы,обязательными платежами	Тенге			849216				
		Итого с налогами,сборами и обязательными платежами	Тенге			43310022				
		Итого с понижающими коэффициентами К=0,97	Тенге			42010721				
		НДС	Тенге			5041287				
		Итого с НДС	Тенге			47052008				

Подрядчик

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» Ш.Тюлтебаев

Начальник участка объекта Ж.Есенгельдиев

Мастер объекта Б.Дуйсебеков

Технадзор

Директор

ТОО «Prade group» Нурат Максат

Инженер-эксперт Т.Карабаев

форма 3

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат 26 ДЕКАБРЬ 2017г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Технадзор: ТОО "Prade group"
Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"
Авторский надзор: ТОО "ПСИ Каз Нур"
Наименование объекта: Повторное применение рабочего проекта "Строительство 9-ти этажного железобетонного Монолитного жилого дома 3-го класса комфортности с привязкой 11 –ти Многоэтажного жилых домов(всего 12 дома) в административно-деловом центре

Жилой дом №26

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	105164460	117784196	21546596	24132188
	в т.ч. Оборудование				
2	Инжиниринговые услуги 1,351%				
3	Авторский надзор 0,2%				
	Всего к оплате	105164460	117784196	21546596	24132188

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ"Отдел строительства г.Шымкент"
Тулханов А.

Технадзор:
Директор
ТОО"Prade group"
М.Макеат
Инженер-эксперт
Т.Карабаев

Подрядчик:
Директор
ТОО"Корпорация Атамекен"
Ш.Толтебаев

Заказчик ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Pride group»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «ПСИ Каз Нур»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Повторное применение рабочего проекта "Строительство 9-ти этажного железобетонного Монолитного жилого дома 3-го класса комфортности с привязкой 11 -ти Многоэтажного жилых домов(всего 12 дома) в административно-деловом центре ф-2

Жилой дом №26

АКТ

Выполненных работ за 26 ДЕКАБРЬ 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ										
		Колонна К-1 (4шт)										
1	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	4,43	10891,18	990,15	48248	4386	8451	10,4			46
				1644,75	374,04	7286	1657	94,5	1,83			8
		м3										
2	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,585	59900	-	35042	-	-	-			-
				-	-	-	-	-	-			-
		т										
3	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,07872	64400	-	5070	-	-	-			-
				-	-	-	-	-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
4	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,1562	66000	-	10309	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,0395	45800	-	1809	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,00366	50900	-	186	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0386	52102	-	2011	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Колонна К-2 (6шт)								
8	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	6,6545	10891,18	990,15	72475	6589	12695	10,4	69
				1644,75	374,04	10945	2489	94,5	1,83	12
9	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	1,1952	59900	-	71592	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,06058	64400	-	3901	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	004 С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,23423	66000 -	- -	15459 -	- -	- -	- -	- -
12	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,08718	45800 -	- -	3993 -	- -	- -	- -	- -
13	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,01008	50900 -	- -	513 -	- -	- -	- -	- -
14	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,05796	52102 -	- -	3020 -	- -	- -	- -	- -
		Колонна К-3 (2шт)								
15	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	2,2182	10891,18 1644,75	990,15 374,04	24159 3648	2196 830	4232 94,5	10,4 1,83	23 4
16	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,58396	59900 -	- -	34979 -	- -	- -	- -	- -
17	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,078	66000 -	- -	5148 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,04359	45800 -	- -	1996 -	- -	- -	- -	- -
19	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,03864	52102 -	- -	2013 -	- -	- -	- -	- -
		Колонна К-4 (4шт)								
20	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	4,4364	10891,18 1644,75	990,15 374,04	48318 7297	4393 1659	8464 94,5	10,4 1,83	46 8
21	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,91776	59900 -	- -	54974 -	- -	- -	- -	- -
22	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,1562	66000 -	- -	10309 -	- -	- -	- -	- -
23	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,0678	45800 -	- -	3105 -	- -	- -	- -	- -
24	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,03864	52102 -	- -	2013 -	- -	- -	- -	- -
		Колонна К-5 (4шт)								
25	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке	4,4364	10891,18	990,15	48318	4393	8464	10,4	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		высотой до 4 м, периметром до 2 м		1644,75	374,04	7297	1659	94,5	1,83	8
		м3								
26	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,801	59900	-	47980	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
27	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,04029	64400	-	2595	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
28	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1658	66000	-	10943	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
29	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,05812	45800	-	2662	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
30	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,00672	50900	-	342	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
31	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,04115	52102	-	2144	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Колонна К-6 (2шт)								
32	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до	2,2182	10891,18	990,15	24159	2196	4232	10,4	23
				1644,75	374,04	3648	830	94,5	1,83	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2 м								
		м3								
33	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,5854	59900	-	35065	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
34	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0833	66000	-	5498	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
35	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,04359	45800	-	1996	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
36	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,04165	52102	-	2170	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ								
37	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,023704	93997,62	304,24	2228	7	743	198	5
				33075	114,75	784	3	94,5	0,56	-
		1т								
38	Е0106-11-7 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Установка закладных деталей весом до 4 кг на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	0,01879	95320,62	304,24	1791	6	613	205,92	4
				34398	114,75	646	2	94,5	0,56	-
		1т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			648534	24166			262
			Тенге			41552	9129			45

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	648534	-	-
Материалы -	Тенге	53860	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	50681	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	378839	-	-
Местные материалы -	Тенге	150117	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			47894	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7184	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41786	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			738213	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		331
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57865	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			738213	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		331
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57865	-		-
		РАЗДЕЛ 2. РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ								
39	E0106-18-2	-Устройство балок для	20	13741,42	407,3	274828	8146	49788	14,98	300
	т.ч.	перекрытий, подкрановых и								
	п-1.7,	обвязочных на высоте от		2480,4	153,86	49608	3077	94,5	0,75	15
	п-3.1	опорной площадки до 6 м при								
	К=1,04	высоте балок до 500 мм								
		м3								
40	C12041-118	-Каркасы и сетки	5,5263	59900	-	331025	-	-	-	-
	Изм. и	пространственные: сталь								
	доп.вып.9	периодического профиля класса		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	A-III, d 25-28 мм								
	8.02-04-20									
	02, СН РК	т								
	8.02-04С-2									
	004									
41	C12041-117	-Каркасы и сетки	1,17421	62100	-	72918	-	-	-	-
	Изм. и	пространственные: сталь								
	доп.вып.9	периодического профиля класса		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	A-III, d 20-22 мм								
	8.02-04-20									
	02, СН РК	т								
	8.02-04С-2									
	004									
42	C12041-116	-Каркасы и сетки	0,08511	64400	-	5481	-	-	-	-
	Изм. и	пространственные: сталь								
	доп.вып.9	периодического профиля класса		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	A-III, d 16-18 мм								
	8.02-04-20									
	02, СН РК	т								
	8.02-04С-2									
	004									
43	C12041-95	-Каркасы и сетки	1,3858	66000	-	91463	-	-	-	-
	Изм. и	пространственные: сталь								
	доп.вып.9	гладкая класса A-I, d 8 мм		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК									
	8.02-04-20	т								
	02, СН РК									
	8.02-04С-2									
	004									
44	C12041-28	-Арматурные заготовки, не	0,1243	45800	-	5693	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
45	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,01244	48300 - -	- - -	601 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
46	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,2749	53000 - -	- - -	14570 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
47	С12041-50	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно т	0,13575	60300 - -	- - -	8186 - -	- - -	- - -	- - -	- - -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	804765	8146			300
	Тенге	49608	3077			15
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	804765	-	-		-
Материалы -	Тенге	95814	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	52685	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	529937	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	121260	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	49788	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		25
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7468	-		-
Некормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	51273	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	905826	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		339
Сметная заработная плата -	Тенге	-	60153	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	905826	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		339
Сметная заработная плата -	Тенге	-	60153	-		-

РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ ВИД 1-12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0106-17-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм м3	44,54	12039,48	442,42	536238	19705	110450	14,56	649
				2457	167,13	109435	7444	94,5	0,82	36
49	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	8,295	65900	-	546641	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	5,0164	61200	-	307004	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	2,190224	61300	-	134261	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,2114	58700	-	12409	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,3043	69000	-	20997	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,46259	55620	-	25729	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	С12041-24 Изм. и доп.вып.9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля	0,063936	52400	-	3350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	класса А-III, d 12 мм т								
56	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,011232	48300 -	- -	543 -	- -	- -	- -	- -
		Каркас /Кп-1/								
57	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,24	64400 -	- -	15456 -	- -	- -	- -	- -
58	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,03104	69000 -	- -	2142 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге Тенге				1604769 109435	19705 7444			649 36
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1604769	-	-		-
	Материалы -	Тенге				133001	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	116879	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1068531	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				274097	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				110450	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		55
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	16568	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				102913	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1818132	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		740
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	133446	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1818132	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		740
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	133446	-		-

РАЗДЕЛ 4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На отм.+8,900								
59	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	87,2	11275,35	241,1	983210	21024	113188	8,06	703
				1282,5	91,08	111834	7942	94,5	0,44	39
		м3								
60	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	9,0513	65900	-	596481	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Обрамление отверстий								
61	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,55008	5239,08	327,33	2882	180	1047	11,6	6
				1890	123,75	1040	68	94,5	0,6	-
		1т								
62	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,55008	52400	-	28824	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Каркасы КП-1 (61п.м),КП-2 (63,2п.м),КП-3 (1шт),КП-4 (1шт)								
63	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,62164	64400	-	104434	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
64	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,25597	69000	-	17662	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
65	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,89208	53000	-	47280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,029	93997,62	304,24	2726	9	910	198	6
				33075	114,75	959	3	94,5	0,56	-
		1т								
		Дополнительная арматура								
67	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,37651	52400	-	19729	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
68	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,38025	51000	-	19393	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Выпуски для лестницы								
69	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,07548	126994,77	680,89	9586	51	413	33,1	2
				5535	256,5	418	19	94,5	1,26	-
		1т								
70	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7548	52400	-	39552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		На отм.+11,900								
71	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	87,2	11275,35	241,1	983210	21024	113188	8,06	703
				1282,5	91,08	111834	7942	94,5	0,44	39
		м3								
72	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	8,9534	65900	-	590029	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Обрамление отверстий								
73	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,55008	5239,08	327,33	2882	180	1047	11,6	6
				1890	123,75	1040	68	94,5	0,6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	1т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,55008	52400 -	- -	28824 -	- -	- -	- -	- -
		Каркасы КП-1 (61п.м),КП-2 (63,2п.м),КП-3 (1шт),КП-4 (1шт)								
75	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	1,62164	64400 -	- -	104434 -	- -	- -	- -	- -
76	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,25597	69000 -	- -	17662 -	- -	- -	- -	- -
77	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,885	53000 -	- -	46905 -	- -	- -	- -	- -
78	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,029	93997,62 33075	304,24 114,75	2726 959	9 3	910 94,5	198 0,56	6 -
		Дополнительная арматура								
79	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,2557	52400 -	- -	13399 -	- -	- -	- -	- -
80	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,70407	51000 -	- -	35908 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
		Выпуски для лестницы								
81	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,07548	126994,77	680,89	9586	51	413	33,1	2
				5535	256,5	418	19	94,5	1,26	-
		1т								
82	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,07548	52400	-	3955	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			3711277	42528			1435
			Тенге			228501	16066			78
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3711277	-	-		-
	Материалы -		Тенге			652530	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	244567	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1714469	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1073248	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			231116	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		116
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	34667	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			236544	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4178936	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1629
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	279234	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			4178936	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1629
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	279234	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Лестницы								
83	Е0106-16-5	-Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	4,066	7174,38	170,88	29171	695	3360	5,18	21
				810	64,55	3293	262	94,5	0,32	1
		м3								
84	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,42064	65900	-	27720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
85	С12041-24	-Арматурные заготовки, не	0,1659	52400	-	8693	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т		-	-	-	-	-	-	-
86	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,19164	52102 -	- -	9985 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				75569	695			21
		Тенге				3293	262			1
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				75569	-	-		-
	Материалы -	Тенге				5458	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	3556	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				46398	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				19725	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				3360	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	504	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4736	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				83665	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		24
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	4060	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				83665	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		24
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	4060	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				6844914	95241			2666
		Тенге				432389	35979			176
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6844914	-	-		-
	Материалы -	Тенге				940663	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	468368	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3738174	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				1638447	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				442608	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		221
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	66391	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				437251	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7724773	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		3063
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	534759	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				7724773	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		3063

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	534759	-		-
		Временные здания и сооржения 1,1%	Тенге			84973				
		Итого с временными зданиями и сооружение	Тенге			7809746				
		Доп.затраты при производстве работ								
		зимнее время 0,49%	Тенге			38268				
		Затраты на выслуга лет,1%	Тенге			78097				
		Затраты на доп.отпуска,0,4%	Тенге			31239				
		Итого с доп.затратами на строительство	Тенге			7957350				
		Пересчет в текущих цена на 2017г								
		К=2,73677	Тенге			21777437				
		Итого в текущих ценах на 2015-2016годы	Тенге			21777437				
		Налоги,сборы,обязательными платежами	Тенге			435549				
		Итого с налогами,сборами и обязательными								
		платежами	Тенге			22212986				
		Итого с понижающими коэффициентами К=0,97	Тенге			21546596				
		НДС	Тенге			2585592				
		Итого с НДС	Тенге			24132188				

Подрядчик

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» Ш. Ерсебаев

Начальник участка объекта А. Ангельдиев

Мастер объекта Б. Дуйсебеков

Технадзор

Директор

ТОО «Prade group» Ратрат Максат

Инженер-эксперт Карабаев

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат 2 апрель 2018г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Технадзор: ТОО "Pride group"
Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"
Авторский надзор: ТОО "ПСИ Каз Нур"

Наименование объекта: "Строительство 9-ти этажного железобетонного монолитного жилого дома 3-го класса комфортности с привязкой 11 –ти многоэтажного жилых домов (всего 12 дома) в административно-деловом центре. Жилой дом №26

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	226462679	253638200	94141250	105438200
	в т.ч. Оборудование				
2	Инжиниринговые услуги 1,351%				
3	Авторский надзор 0,2%				
	Всего к оплате	226462679	253638200	94141250	105438200

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ"Отдел строительства г.Шымкент"
_____ Утенбаев Г.

Технадзор:
Директор
ТОО"Pride group"
_____ М.Максат
Инженер-эксперт
_____ Т.Карабаев

Подрядчик:
Директор
ТОО"Корпорация Атамекен"
_____ М.Толтебаев

Заказчик ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Pride group»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «ПСИ Каз Нур»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Повторное применение рабочего проекта "Строительство 9-ти этажного железобетонного Монолитного жилого дома 3-го класса комфортности с привязкой 11 -ти Многоэтажного жилых домов(всего 12 дома) в административно-деловом центре ф-2

Жилой дом №26

АКТ
Выполненных работ за 2 апрель 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих, обслуживающих машины	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ								
		Колонна К-1 (4шт)								
51	Е0106-14-4 1-6001)	П-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	8,96	10891,18	990,15	97585	8872	17093	10,4	93
				1644,75	374,04	14737	3351	94,5	1,83	16
		м3								
53	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,57812	59900	-	34629	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
54	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0933	64400	-	6009	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
55	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,15423	66000 -	- -	10179 -	- -	- -	- -	- -
56	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,04	45800 -	- -	1832 -	- -	- -	- -	- -
57	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,00242	50900 -	- -	123 -	- -	- -	- -	- -
58	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,03	52102 -	- -	1563 -	- -	- -	- -	- -
		Колонна К-2 (6шт)								
60	Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке. высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	13,44	10956,97 1710,54	990,15 374,04	147262 22990	13308 5027	26476 94,5	10,82 1,83	145 25
61	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	1,18095	59900 -	- -	70739 -	- -	- -	- -	- -
62	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,05541	64400 -	- -	3568 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
63	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,23144	66000 -	- -	15275 -	- -	- -	- -	- -
64	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,08619	45800 -	- -	3948 -	- -	- -	- -	- -
66	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,06	52102 -	- -	3126 -	- -	- -	- -	- -
		Колонна К-3 (2шт)								
68	Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	4,48	10956,97 1710,54	990,15 374,04	49087 7663	4436 1676	8825 94,5	10,82 1,83	48 8
69	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,57702	59900 -	- -	34563 -	- -	- -	- -	- -
70	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,07722	66000 -	- -	5097 -	- -	- -	- -	- -
71	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,04	45800 -	- -	1832 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,04	52102 - -	- - -	2084 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		Колонна К-4 (4шт)								
74	Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	8,96	10956,97 1710,54	990,15 374,04	98174 15326	8872 3351	17651 94,5	10,82 1,83	97 16
75	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,9064	59900 - -	- - -	54293 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
76	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,15423	66000 - -	- - -	10179 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
77	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,06	45800 - -	- - -	2748 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
78	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,04	52102 - -	- - -	2084 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		Колонна К-5 (4шт)								
80	Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	8,96	10956,97 1710,54	990,15 374,04	98174 15326	8872 3351	17651 94,5	10,82 1,83	97 16
81	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,79124	59900 -	- -	47395 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
82	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,03011	64400 -	- -	1939 -	- -	- -	- -	- -
83	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,1685	66000 -	- -	11121 -	- -	- -	- -	- -
84	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,053083	45800 -	- -	2431 -	- -	- -	- -	- -
86	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,04	52102 -	- -	2084 -	- -	- -	- -	- -
		Колонна К-6 (2шт)								
88	Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	4,48	10956,97 1710,54	990,15 374,04	49087 7663	4436 1676	8825 94,5	10,82 1,83	48 8
89	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,57855	59900 -	- -	34655 -	- -	- -	- -	- -
90	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,05986	66000 -	- -	3951 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
91	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,045	45800 -	- -	2061 -	- -	- -	- -	- -
92	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,031371	52102 -	- -	1634 -	- -	- -	- -	- -
		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ								
93	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,133338	93997,62 33075	304,24 114,75	12533 4410	41 15	4182 94,5	198 0,56	26 -
94	Е0106-11-7 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Установка закладных деталей весом до 4 кг на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м 1т	0,1057	95320,62 34398	304,24 114,75	10075 3636	32 12	3447 94,5	205,92 0,56	22 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге Тенге		933123 91752	48867 18460			577 90
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		933123	-	-		-
	Материалы -			Тенге		118093	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	110212	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		371144	-	-		-
	Местные материалы -			Тенге		303266	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		104150	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		52
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	15623	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		62236	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		1099509	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		720
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	125835	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		1099509	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		720
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	125835	-		-
		РАЗДЕЛ 2. РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ								
96	Е0106-18-2 т.ч.	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и	35,44	13741,42	407,3	486996	14435	88223	14,98	531

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.7, п-3.1 К=1,04	обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм		2480,4	153,86	87905	5453	94,5	0,75	27
		м3								
97	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	5,74719	59900	-	344257	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
98	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,14452	62100	-	71075	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
99	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,08852	64400	-	5701	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
100	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,44134	66000	-	95128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
101	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,12117	45800	-	5550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
104	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,26805	53000	-	14207	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
105	С12041-50	-Детали закладные и накладные,	0,23418	60300	-	14121	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1037034	14435			531
			Тенге			87905	5453			27
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1037034	-	-		-
		Материалы -	Тенге			169783	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	93358	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			550038	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			214873	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			88223	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13234	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67515	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1192773	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		601
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	106592	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1192773	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		601
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	106592	-		-

РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ ВИД 1-12

109	Е0106-17-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	71,26	12039,48	442,42	857933	31527	176711	14,56	1038
				2457	167,13	175086	11910	94,5	0,82	58
			м3							
110	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,65876	65900	-	109312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
111	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,0032	61200	-	61396	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
112	С12041-74 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,438	61300	-	26849	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т								
114	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,056967	69000 -	- -	3931 -	- -	- -	- -	- -
115	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,411297	55620 -	- -	22876 -	- -	- -	- -	- -
116	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,06394	52400 -	- -	3350 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1085648	31527			1038
		Тенге				175086	11910			58
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1085648	-	-		-
	Материалы -	Тенге				212790	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	186995	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				227715	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				438530	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				176711	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		88
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	26507	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				75742	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1338100	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1184
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	213502	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1338100	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1184
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	213502	-		-

РАЗДЕЛ 4. Плиты перекрытия

На отм.+17.900...+20,900

196	Е0106-22-1 т.ч.	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм	174,4	11326,65	241,1	1975367	42048	234832	8,38	1462

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.7, п-3.1 К=1,04	на высоте от опорной площади до 6 м		1333,8	91,08	232615	15884	94,5	0,44	78
		м3								
197	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	17,9068	65900	-	1180058	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Обрамление отверстий								
198	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,10016	5314,68	327,33	5847	360	2172	12,06	13
	т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	1т		1965,6	123,75	2162	136	94,5	0,6	1
199	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,10016	52400	-	57648	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Каркасы КП-1 (61п.м),КП-2 (63,2п.м),КП-3 (1шт),КП-4 (1шт)								
200	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,24328	64400	-	208867	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
201	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,51194	69000	-	35324	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
202	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,77	53000	-	93810	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
203	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей	0,058	93997,62	304,24	5452	18	1819	198	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		весом до 4 кг								
				33075	114,75	1918	7	94,5	0,56	-
		1т								
		Дополнительная арматура								
204	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,41344	52400	-	21664	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
205	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,25736	51000	-	64125	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Выпуски для лестницы								
206	Е0106-11-7 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Установка закладных деталей на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,15096	35020,62	304,24	5287	46	4923	205,92	31
				34398	114,75	5193	17	94,5	0,56	-
		1т								
207	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,15096	52400	-	7910	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		На отм.+23,900								
208	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	87,2	11326,65	241,1	987684	21024	117416	8,38	731
				1333,8	91,08	116307	7942	94,5	0,44	39
		м3								
209	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	8,9534	65900	-	590029	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Обрамление отверстий								
210	Е0106-11-10 т.ч. п-1.7,	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,55008	5314,68	327,33	2923	180	1086	12,06	7
				1965,6	123,75	1081	68	94,5	0,6	-
		1т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-3.1 К=1,04									
211	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,55008	52400	-	28824	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Каркасы КП-1 (61п.м),КП-2 (63,2п.м),КП-3 (1шт),КП-4 (1шт)								
212	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	1,62164	64400	-	104434	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
213	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,25597	69000	-	17662	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
214	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,885	53000	-	46905	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
215	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,029	93997,62	304,24	2726	9	910	198	6
				33075	114,75	959	3	94,5	0,56	-
		Дополнительная арматура								
216	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,4301	52400	-	22537	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
217	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,24336	51000	-	12411	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
		Выпуски для лестницы								
218	Е0106-11-7 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,05106	35020,62	304,24	1788	16	1665	205,92	11
				34398	114,75	1756	6	94,5	0,56	-
		1т								
219	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,05106	52400	-	2676	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		На отм.+26,900								
220	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	87,2	11326,65	241,1	987684	21024	117416	8,38	731
				1333,8	91,08	116307	7942	94,5	0,44	39
		м3								
221	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	8,9534	65900	-	590029	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Обрамление отверстий								
222	Е0106-11-10 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,41116	5314,68	327,33	2185	135	812	12,06	5
				1965,6	123,75	808	51	94,5	0,6	-
		1т								
223	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,41116	52400	-	21545	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Каркасы КП-1 (61п.м),КП-2 (63,2п.м),КП-3 (1шт),КП-4 (1шт)								
224	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,62164	64400	-	104434	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
225	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,25597	69000 -	- -	17662 -	- -	- -	- -	- -
226	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,885	53000 -	- -	46905 -	- -	- -	- -	- -
		Дополнительная арматура								
227	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,36704	52400 -	- -	19233 -	- -	- -	- -	- -
		Выпуски для лестницы								
228	Е0106-11-7 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании 1т	0,07548	35020,62 34398	304,24 114,75	2643 2596	23 9	2462 94,5	205,92 0,56	16 -
229	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,07548	52400 -	- -	3955 -	- -	- -	- -	- -
		На отм.+28,900								
230	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	89	11326,65 1333,8	241,1 91,08	1008072 118708	21458 8106	119840 94,5	8,38 0,44	746 40
231	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	9,0958	65900 -	- -	599413 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
		Обрамление отверстий								
232	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,41116	5314,68	327,33	2185	135	812	12,06	5
	т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	1т		1965,6	123,75	808	51	94,5	0,6	-
233	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,41116	52400	-	21545	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Каркасы КП-1 (61п.м),КП-2 (63,2п.м),КП-3 (1шт),КП-4 (1шт)								
234	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,62164	64400	-	104434	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
235	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,25597	69000	-	17662	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
236	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,01329	45800	-	609	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
237	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,8909	53000	-	47218	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Дополнительная арматура								
238	С12041-27	-Арматурные заготовки, не	0,56844	48300	-	27456	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
239	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,31913	52400 -	- -	16722 -	- -	- -	- -	- -
		Выпуски для лестницы								
240	Е0106-11-7 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании 1т	0,02704	35020,62 34398	304,24 114,75	947 930	8 3	882 94,5	205,92 0,56	6 -
241	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,02704	52400 -	- -	1417 -	- -	- -	- -	- -
		Парапет на отм +28,900								
242	Е0106-17-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м м3	25,7	12039,48 2457	442,42 167,13	309415 63145	11370 4295	63731 94,5	14,56 0,82	374 21
243	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	3,2666	65900 -	- -	215269 -	- -	- -	- -	- -
244	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,1068	55620 -	- -	5940 -	- -	- -	- -	- -
245	Е0106-11-7 т.ч.	-Установка закладных деталей весом до 4 кг на высоте	0,00511	35020,62	304,24	179	2	167	205,92	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.7, п-3.1 К=1,04	(глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м		34398	114,75	176	1	94,5	0,56	-
246	С130806-64 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	1т -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм	2,1	207 / -	- / -	435 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		м На отм +31,000								
247	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	9,5	11326,65 / 1333,8	241,1 / 91,08	107603 / 12671	2290 / 865	12792 / 94,5	8,38 / 0,44	80 / 4
		м3								
248	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,85173	65900 / -	- / -	56129 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		т								
249	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0885	50642 / -	- / -	4482 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		т Парапет на +31,000								
250	Е0106-17-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	4,3	12039,48 / 2457	442,42 / 167,13	51770 / 10565	1902 / 719	10663 / 94,5	14,56 / 0,82	63 / 4
		м3								
251	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,65562	65900 / -	- / -	43205 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		т								
252	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0195	55620 / -	- / -	1085 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
253	Е0106-11-7 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Установка закладных деталей весом до 4 кг на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	0,00146	35020,62	304,24	51	-	48	205,92	-
				34398	114,75	50	-	94,5	0,56	-
254	С130806-64 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм	0,6	207	-	124	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			9921600	122047			4297
			Тенге			688758	46106			225
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9921041	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1711725	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	734864	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4461233	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2937278	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			694446	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		347
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	104167	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			636929	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11252416	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4870
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	839030	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			559	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			559	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			592	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			11253008	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4870
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	839030	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Лестницы								
256	Е0106-16-5	-Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	12,198	7174,38	170,88	87513	2084	10081	5,18	63
				810	64,55	9880	787	94,5	0,32	4
257	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,10516	65900	-	6930	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
258	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1,70842	52400	-	89521	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
259	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,04792	52102	-	2497	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			186461	2084			63
			Тенге			9880	787			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			186461	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16374	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10668	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			98948	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			59174	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10081	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1512	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11793	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			208335	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		72
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12180	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			208335	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		72
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12180	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Электроснабжения								
71	Ц0108-409-1-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	1077,2	108,6	48,9	116984	52675	47708	0,22	237
				39,6	12,2	42657	13142	85,5	0,07	76
73	СПРАЙС-ЛИСТ-	Трубы ПХВ с зондом наружный диаметр 25мм	827,64	15,33	-	12688	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	С151601-120- 7 Изм. и доп. вып.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ м	5,93028	53341	-	316327	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	20	16442-80								
66	С151601-120	км -Кабели силовые, не	4,80522	33644	-	161667	-	-	-	-
	6 Изм. и доп. вып. 20	распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		-	-	-	-	-	-	-
		км								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			607666	52675			237
			Тенге			42657	13142			76
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			607666	-	-		-
	Материалы -		Тенге			21652	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	55799	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			490682	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			47708	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		24
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	7156	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			39322	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			694696	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		337
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	62955	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			694696	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		337
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	62955	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Окна								
55	Е0110-91-5	-Установка оконных блоков из	90,72	427,5	19,32	38783	1753	18833	1,11	101
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2		185,83	6,39	16858	580	108	0,03	3
		м2								
56	С12061-184	-Блоки оконные из ПВХ профилей	90,72	5206	-	472288	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой:		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02	двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99								
62	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 м2	12,39	5206 -	- -	64502 -	- -	- -	- -	- -
61	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 м2	12,48	472,81 217,73	19 6,18	5901 2717	237 77	3018 108	1,3 0,03	16 -
		Двери								
42	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	146,88	367,11 139,39	19,34 6,57	53921 20474	2840 966	23154 108	0,83 0,03	123 5
43	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	103,68	13000 -	- -	1347840 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	м2								
48	С12022-2пр	-Двери однопольные металлические	5	23152,38	-	115762	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2098997	4830			240
			Тенге			40049	1622			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1983235	-	-		-
		Материалы -	Тенге			53725	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	41672	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1884631	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			45006	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6751	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			121694	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2149935	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		270
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48423	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			115762	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			115762	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6946	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			122708	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2272643	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		270
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48423	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Стены пенополистролфибробетонные								
264	Е0107-64-2	-Устройство стен с окнами из асбестоцементных панелей в производственных зданиях с легкими несущими конструкциями	1606,58	524,67	205,82	842918	330660	585243	1,37	2201
				229,5	59,61	368710	95768	126	0,23	371
		м2								
265	СПРАЙС-ЛИСТ	-Стеновые панели SP из пенополистролфибробетона толщ.210мм	1285,08	3001,45	-	3857103	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
266	СПРАЙС-ЛИСТ	-Самоклеющие серпянка для геретизации швов шириной 50мм(в рулоне 20 м)	268,485	180,09	-	48351	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
267	С11011-1100	-Состав грунтовочный на латексной основе	148,768	265	-	39424	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
268	Е0106-11-7	кг -Установка закладных деталей весом до 4 кг	7,1834	93997,62 33075	304,24 114,75	675223 237591	2185 824	225302 94,5	198 0,56	1422 4
269	Е0107-20-3	1т -Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,572	175710,1 8100	1826,1 690,75	100506 4633	1045 395	6336 126	42,7 3,37	24 2
270	Е0108-12-2	т -Крепление сводов стальными затяжками	1,95139	6858,56 5985	846,56 317,25	13384 11679	1652 619	13061 106,2	32,7 1,55	64 3
271	С12021-245	т -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	1,93515	172800 -	- -	334394 -	- -	- -	- -	- -
272	С11011-56	т -Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,02904	136500 -	- -	3964 -	- -	- -	- -	- -
273	Е0113-26-6 К=2	т -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	80,78037	40,72 8,32	0,04 -	3289 672	3 -	544 81	0,04 -	3 -
		м2 Перегородки из кирпича толщ.120мм								
274	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	1929,64	969,03 225	34,73 13,01	1869876 434169	67016 25105	487749 106,2	1,43 0,06	2759 123
275	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл шт	218	530 -	- -	115540 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
276	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,9747792	50800 -	- -	49519 -	- -	- -	- -	- -
277	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,1624632	64100 -	- -	10414 -	- -	- -	- -	- -
278	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,3950352	41200 -	- -	16275 -	- -	- -	- -	- -
279	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,0423252	64100 -	- -	2713 -	- -	- -	- -	- -
		Перемычки монолитные								
280	Е0106-18-9	-Устройство перемычек м3	4,44	13076,15 2202,75	367,51 138,83	58058 9780	1632 616	9825 94,5	13,1 0,68	58 3
281	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,89572	68800 -	- -	61626 -	- -	- -	- -	- -
282	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,28608	69000 -	- -	19740 -	- -	- -	- -	- -
283	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий	0,10944	175710,1	1826,1	19230	200	1212	42,7	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		массой до 20 кг		8100	690,75	886	76	126	3,37	-
284	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,324	55620 -	- -	18021 -	- -	- -	- -	- -
285	Е0108-12-2	-Крепление сводов стальными затяжками т	0,17581	161258,56 5985	846,56 317,25	28351 1052	149 56	1177 106,2	32,7 1,55	6 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге ---- Тенге			8187917 1069173	404542 123459			6543 506
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7853524	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1876886	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1192632	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4242689	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			260232	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1330448	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		665
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	199567	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			551038	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9735010	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7714
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1392200	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			334394	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			334394	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20064	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			354458	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			10089468	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7714
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1392200	-		-

РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

		На отм.-2,700 Потолки								
147	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков м2	41,6	183,11 102,11	3,94 1,49	7994 4248	164 62	4073 94,5	0,55 0,01	23 -
		Стены								
149	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей	121,61	221,05	3,39	29039	412	13529	0,65	79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		117	0,72	14228	88	94,5	0,05	6
		м2								
150	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	81,83	143,24	3,43	12263	281	5803	0,46	37
				73,73	1,31	6033	107	94,5	0,01	1
		м2								
		На отм.0,000								
		Потолки								
152	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	417,43	183,11	3,94	80212	1645	40867	0,55	231
				102,11	1,49	42624	622	94,5	0,01	3
		м2								
		Стены								
154	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	469,11	275,32	4,07	139463	1907	60578	0,74	347
				135,68	0,97	63649	455	94,5	0,05	24
		м2								
155	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	1166,19	143,24	3,43	174765	4000	82698	0,46	531
				73,73	1,31	85983	1528	94,5	0,01	7
		м2								
		На отм.+3,000...+24,000								
		Потолки								
158	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	1954,11	183,11	3,94	375494	7699	191311	0,55	1082
				102,11	1,49	199534	2912	94,5	0,01	14
		м2								
		Стены								
160	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1574	275,32	4,07	467940	6399	203257	0,74	1165
				135,68	0,97	213560	1527	94,5	0,05	81
		м2								
161	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание	3665	143,24	3,43	549237	12571	259895	0,46	1668

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	73,73	1,31	270220	4801	94,5	0,01	23
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1836407	35077			5163
			Тенге			900080	12101			160
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1836407	-	-		-
		Материалы -	Тенге			60545	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	912181	-		-
		Местные материалы -	Тенге			840704	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			862011	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		431
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	129302	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			161905	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2860323	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5754
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1041483	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			2860323	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5754
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1041483	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Канализация хозяйственно-бытовая,К1								
126	E0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	257 620,54	0,64	159479	164	31516	0,58	150
				106,2	0,25	27293	64	115,2	-	-
127	E0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	561 748,88	1,43	420122	802	66514	0,56	314
				102,38	0,54	57435	303	115,2	-	1
134	E0116-7-10	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	м	42 1550,07	19,03	65103	799	6006	0,69	29
				117	7,13	4914	299	115,2	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			644703	1766			493
			Тенге			89643	667			3
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			644703	-	-		-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
	Материалы -		Тенге			553295	-	-	-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	90309	-	-
	Накладные расходы -		Тенге			104036	-	-	-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-	52

	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15605	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44924	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			793664	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		548
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	105915	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			793664	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		548
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	105915	-		-
	РАЗДЕЛ 2. Вентиляция								
34	E0120-3-2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1003,56	1169,91	13,82	1174078	13867	306426	1623
				259,88	5,18	260800	5195	115,2	25
35	E0120-3-3 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	251,05	1144,51	11,11	287330	2789	70212	372
				238,61	4,16	59904	1044	115,2	5
36	C11011-338 -Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7x20-50 мм	т	0,003537	49000	-	173	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1461581	16656		1994
		Тенге				320704	6239		31
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				173	-	-	-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				173	-	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				10	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				184	-	-	-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1461408	-	-	-
	Материалы -	Тенге				1124048	-	-	-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	326943	-	-
	Сдача и испытание -	Тенге				16065	-	-	-
	Накладные расходы -	Тенге				376638	-	-	-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-	188
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	56496	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				110283	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1948328	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-	2213
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	383438	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1948512	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2213
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	383438	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			28001136	734507			21177
			Тенге			3515688	239946			1188
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			607666	-	-		-
		Материалы -	Тенге			21652	-	-		-

Всего заработная плата -	Тенге		-	55799	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		490682	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		47708	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	24
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	7156	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		39322	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		694696	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	337
Сметная заработная плата -	Тенге		-	62955	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		24836645	-	-	-
Материалы -	Тенге		4219922	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	3282583	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		11836571	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		5054058	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		3311077	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	1656
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	496662	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1688863	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		29836585	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	21186
Сметная заработная плата -	Тенге		-	3779244	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		450156	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		450156	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		27009	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		477165	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		2106670	-	-	-
Материалы -	Тенге		1677342	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	417252	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		559	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге		16065	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		480674	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	240
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	72101	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		155241	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		2742585	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	2762
Сметная заработная плата -	Тенге		-	489353	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		33751033	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	24285

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4331552	-		-
		Временные здания и сооржения 1,1%	Тенге			371261				
		Итого с временными зданиями и сооружение	Тенге			34122294				
		Доп.затраты при производстве работ								
		зимнее время 0,49%	Тенге			167199				
		Затраты на выслуга лет,1%	Тенге			341223				
		Затраты на доп.отпуска,0,4%	Тенге			136489				
		Итого с доп.затратами на строительство	Тенге			34767205				

Итого в текущих ценах на 2015-2016годы	Тенге	95149844
Налоги,сборы,обязательными платежами	Тенге	1902997
Итого с налогами,сборами и обязательными платежами	Тенге	97052841
Итого с понижающими коэффициентами К=0,97	Тенге	94141256
НДС	Тенге	11296944
Итого с НДС	Тенге	105438200

Подрядчик

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» Ш.Телгебаев

Начальник участка объекта Б.Ешмельдиев

Мастер объекта Б.Дуйсебеков

Технадзор

Директор

ТОО «Prade group» Мурат Максат

Инженер-эксперт Т.Карабаев

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат 25 май 2018г.

Заказчик: ГУ "Отдел стротительства г.Шымкент"
Технадзор: ТОО "Pride group"
Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"
Авторский надзор: ТОО "ПСИ Каз Нур"

Наименование объекта: "Строительство 9-ти этажного железобетонного монолитного жилого дома 3-го класса комфортности с привязкой 11 –ти многоэтажного жилых домов (всего 12 дома) в административно-деловом центре. Жилой дом №26

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	254887336	285473816	28424657	31835616
	в т.ч. Оборудование	1820850	2039352	1820850	2039352
2	Инжиниринговые услуги 1,351%				
3	Авторский надзор 0,2%				
	Всего к оплате	254887336	285473816	28424657	31835616

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ"Отдел строительства г.Шымкент"
_____ Утенбаев Г.

Технадзор:
Директор
ТОО"Pride group"
_____ М.Максат
Инженер-эксперт
_____ Т.Карабаев

Подрядчик:
Директор
ТОО"Корпорация Атамекен"
_____ М.Толтебаев

Заказчик ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Pride group»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «ПСИ Каз Нур»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Повторное применение рабочего проекта "Строительство 9-ти этажного железобетонного Монолитного жилого дома 3-го класса комфортности с привязкой 11 -ти Многоэтажного жилых домов(всего 12 дома) в административно-деловом центре ф-2

Жилой дом №26

АКТ

Выполненных работ за 25 май 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Окно												
49	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	221,76	346,04	136,44	18,87 / 6,39	76738 / 30257		4185 / 1417	34208 / 108	0,82 / 0,03	181 / 7		
51	Е0110-22-3	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2	221,76	158,66	64,58	3,84 / 1,44	35185 / 14321		852 / 319	15812 / 108	0,4 / 0,01	89 / 2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С12069-12	м2 -Доски подоконные, марка с ПД7-20 по ПД16-20, толщина 34 мм, шириной 200 мм	147,6	595 -	- -	87822 -	- -	- -	- -	- -
55	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2	90,72	427,5 185,83	19,32 6,39	38783 16858	1753 580	18833 108	1,11 0,03	101 3
57	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	90,72	233,57 94,05	5,58 2,12	21189 8532	506 192	9423 108	0,59 0,01	53 1
58	С12069-12	м2 -Доски подоконные, марка с ПД7-20 по ПД16-20, толщина 34 мм, шириной 200 мм	64,8	595 -	- -	38556 -	- -	- -	- -	- -
59	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м -Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 м2	2,4	498,09 230,97	19,17 6,18	1195 554	46 15	615 108	1,38 0,03	3 -
60	С12061-181 Изм. и доп.вып.16	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со	2,4	4472 -	- -	10733 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002	стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
		м2								
		Двери								
32	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	68,4	4010	-	274284	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
33	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	125,1	4250	-	531675	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1116161	7341			428
			Тенге			70523	2523			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1116161	-	-		-
	Материалы -		Тенге			89669	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	73046	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			943070	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			5558	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			78890	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		39
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	11834	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			71703	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1266754	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		479
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	84880	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1266754	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		479
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	84880	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка								
160	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2179	297,29	4,07	647802	8859	281384	0,74	1612
				135,68	0,97	295647	2114	94,5	0,05	113
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			647802	8859			1612
			Тенге			295647	2114			113
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			647802	-	-		-
	Материалы -		Тенге			61733	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	297760	-		-
		Местные материалы -	Тенге			281564	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			281384	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		141
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	42208	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55751	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			984937	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1866
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	339968	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			984937	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1866
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	339968	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Наружая отделка								
		Колонны и ригели								
174	Е0115-39-7	-Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	344	1487,8	1,02	511804	350	12369	0,24	81
	Изм. и доп. вып. 10			37,89	0,16	13034	55	94,5	-	-
			м2							
175	СПРАЙС-ЛИСТ	-Пеноплекс К 35-Г1 /50мм/	17,2	1487,8	-	25590	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
176	С11011-764	-Сетка стеклянная строительная СС-1	344	142	-	48848	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
177	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	344	227,63	3,43	78305	1180	24394	0,46	157
				73,73	1,31	25363	451	94,5	0,01	2
			м2							
		Стены								
178	С11011-764	-Сетка стеклянная строительная СС-1	2000	142	-	284000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
179	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	2000	248	3,43	496005	6860	141826	0,46	910
				73,73	1,31	147460	2620	94,5	0,01	13
			м2							
180	Е0115-79-2	-Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1.8 мм	2000	912,41	2,51	1824820	5020	202513	0,51	1026
				106,2	0,95	212400	1900	94,5	-	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	Е0115-158-1	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая м2	2000	101,33	1,65	202650	3300	33547	0,09	185
				17,12	0,63	34240	1260	94,5	-	6
182	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ м2	2542,82	150,62	0,62	382994	1577	187170	0,43	1106
				69,08	0,23	175658	585	106,2	-	3
183	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 К=3,175	-На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять м2	2542,82	87,8	-	223255	-	89941	0,21	533
				33,31	-	84691	-	106,2	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4078271	18286			3998
			Тенге			692846	6871			33
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4052681	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1103536	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	699716	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			332848	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1905165	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			691761	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		346
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	103764	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			284667	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5029108	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4377
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	803481	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			25590	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1535	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			27126	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5056234	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4377
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	803481	-		-

РАЗДЕЛ 4. Электроосвещение

		Кабельные изделия и провода								
63	Ц0108-412-2	-Затягивание проводов в	5054	10,6	0,1	53572	505	38458	0,06	303

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2		8,8	0,1	44475	505	85,5	-	3
64	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 м	6318	14,6	0,2	92243	1264	64282	0,07	442
				11,8	0,1	74552	632	85,5	-	4
65	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах м	477	47,2	14,8	22514	7060	12480	0,16	76
				26,3	4,3	12545	2051	85,5	0,02	12
66	С151601-120-6 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 м	2,7701	33644	-	93197	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	С151601-124-3 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,34986	51548	-	18035	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	С151601-120-8 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,51408	81275	-	41782	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70	С151607-121- Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,49131	23772	-	11679	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
105	С151601-124-9Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х25-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,0161	756724	-	12183	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			345206	8829			822

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			131573	3188			18
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			345206	-	-		-
		Материалы -	Тенге			27928	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	134761	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			176876	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			115221	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17283	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27626	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			488052	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		898
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	152044	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			488052	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		898
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	152044	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Диспетчеризация лифта								
41	Ц0103-560-3-	Лифт грузоподъемностью 1000 кг на 12 остановок, высота шахты 44 м	1	397320	115630	397320	115630	210868	1427	1427
				232200	28130,47	232200	28130	81	163,16	163
		лифт								
42	Ц0103-560-5-	За каждую остановку более или менее, указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг	1	-13878	-4455	-13878	-4455	-6909	-46	-46
				-7403	-1126,98	-7403	-1127	81	-6,54	-7
		остан.								
43	Ц0103-560-7-	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг	1	-2213,8	-90	-2214	-90	-1702	-13	-13
				-2099	-2,3	-2099	-2	81	-0,01	-
		м								
44	СПРАЙС-ЛИСТ-	ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ	1	1820850,47	-	1820850	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
45	Ц0108-409-1-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	12	108,6	48,9	1303	587	531	0,22	3
				39,6	12,2	475	146	85,5	0,07	1
		м								
46	СПРАЙС-ЛИСТ-	Трубы поливинилхлоридные Д-16мм	12,24	7,83	-	96	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
47	Ц0108-407-1	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	3	125,6	64,1	377	192	147	0,26	1
				41,4	15,8	124	47	85,5	0,09	-
		м								
48	С130806-42 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 15х2,8 мм	3	112	-	336	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
49	С151802-21	-Коробка универсальная УК-П	1	59	-	59	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
50	Ц0110-55-3	-Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	45	72,9	-	3281	-	1943	0,33	15
				53,3	-	2399	-	81	-	-
		м								
51	СПРАЙС-ЛИСТ	-Кабель связи витая пара	45,9	0,04	-	2	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			2207532	111864			1386
			Тенге			225696	27195			158
	Стоимость оборудования -		Тенге			1820850	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			1820850	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			386250	-	-		-
	Материалы -		Тенге			48629	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	252891	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			61	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			204877	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		102
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	30732	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			35468	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			626594	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1646
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	283622	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			336	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			336	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			20	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			356	-	-		-
	Стоимость прочих работ -		Тенге			96	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -		Тенге			102	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2447903	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1646
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	283622	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			8394972	155179			8246
			Тенге			1416284	41891			334
		Стоимость оборудования -	Тенге			1820850	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1820850	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			731455	-	-		-
		Материалы -	Тенге			76557	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	387652	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			176937	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			320098	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		160
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	48015	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63093	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1114647	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2544
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	435667	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5816644	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1254937	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1070523	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1275918	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2192286	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1052035	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		526
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	157805	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			412121	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7280799	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6722
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1228328	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			336	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			336	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			356	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			25686	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1541	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			27227	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			10243880	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9267
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1663995	-		-
		Временные здания и сооружения 1,1%	Тенге			92653				
		Итого с временными зданиями и сооружение	Тенге			8515683				
		Доп.затраты при производстве работ								

зимнее время 0,49%	Тенге	41727
Затраты на выслуга лет,1%	Тенге	85156
Затраты на доп.отпуска,0,4%	Тенге	34063
Итого с доп.затратами на строительство	Тенге	10497479
Пересчет в текущих цена на 2017г		
К=2,73677	Тенге	28729186
Итого в текущих ценах на 2015-2016годы	Тенге	28729186
Налоги,сборы,обязательными платежами	Тенге	574584
Итого с налогами,сборами и обязательными платежами	Тенге	29303770
Итого с понижающими коэффициентами К=0,97	Тенге	28424657
НДС	Тенге	3410959
Итого с НДС	Тенге	31835616

Подрядчик

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» Ш.Тюлтебаев

Начальник участка объекта А.Есенгельдиев

Технадзор

Директор

ТОО «Pride group» Мурат Максат

Инженер-эксперт Т.Карабаев

Заказчик ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Pride group»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «ПСИ Каз Нур»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Повторное применение рабочего проекта "Строительство 9-ти этажного железобетонного Монолитного жилого дома 3-го класса комфортности с привязкой 11 -ти Многоэтажного жилых домов(всего 12 дома) в административно-деловом центре ф-2

Жилой дом №26

АКТ

Выполненных работ за 2 октябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0106-14-4П-1-6001)	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	8,96	10891,18	990,15	97585	8872	17093	10,4	93
				1644,75	374,04	14737	3351	94,5	1,83	16
		м3								
3	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,57812	59900	-	34629	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
4	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0933	64400	-	6009	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
5	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,15423	66000 -	- -	10179 -	- -	- -	- -	- -
6	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,04	45800 -	- -	1832 -	- -	- -	- -	- -
7	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,00242	50900 -	- -	123 -	- -	- -	- -	- -
8	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,03	52102 -	- -	1563 -	- -	- -	- -	- -
		Колонна К-2 (6шт)								
0	Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	13,44	10956,97 1710,54	990,15 374,04	147262 22990	13308 5027	26476 94,5	10,82 1,83	145 25
1	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	1,18095	59900 -	- -	70739 -	- -	- -	- -	- -
2	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,05541	64400 -	- -	3568 -	- -	- -	- -	- -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	004									
63	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,23144	66000 -	- -	15275 -	- -	- -	- -	- -
64	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,08619	45800 -	- -	3948 -	- -	- -	- -	- -
66	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,06	52102 -	- -	3126 -	- -	- -	- -	- -
		Колонна К-3 (2шт)								
68	Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	4,48	10956,97 1710,54	990,15 374,04	49087 7663	4436 1676	8825 94,5	10,82 1,83	48 8
69	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,57702	59900 -	- -	34563 -	- -	- -	- -	- -
70	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,07722	66000 -	- -	5097 -	- -	- -	- -	- -
71	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,04	45800 -	- -	1832 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,04	52102 -	- -	2084 -	- -	- -	- -	- -
		Колонна К-4 (4шт)								
74	Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	8,96	10956,97 1710,54	990,15 374,04	98174 15326	8872 3351	17651 94,5	10,82 1,83	97 16
75	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,9064	59900 -	- -	54293 -	- -	- -	- -	- -
76	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,15423	66000 -	- -	10179 -	- -	- -	- -	- -
77	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,06	45800 -	- -	2748 -	- -	- -	- -	- -
78	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,04	52102 -	- -	2084 -	- -	- -	- -	- -
		Колонна К-5 (4шт)								
80	Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	8,96	10956,97 1710,54	990,15 374,04	98174 15326	8872 3351	17651 94,5	10,82 1,83	97 16
81	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,79124	59900 -	- -	47395 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
82	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,03011	64400 --	- --	1939 --	- --	- --	- --	- --
83	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,1685	66000 --	- --	11121 --	- --	- --	- --	- --
84	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,053083	45800 --	- --	2431 --	- --	- --	- --	- --
86	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,04	52102 --	- --	2084 --	- --	- --	- --	- --
		Колонна К-6 (2шт)								
88	Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	4,48	10956,97 1710,54	990,15 374,04	49087 7663	4436 1676	8825 94,5	10,82 1,83	48 8
89	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,57855	59900 --	- --	34655 --	- --	- --	- --	- --
90	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,05986	66000 --	- --	3951 --	- --	- --	- --	- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
91	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,045	45800 -	- -	2061 -	- -	- -	- -	- -
92	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,031371	52102 -	- -	1634 -	- -	- -	- -	- -
		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ								
93	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,133338	93997,62 33075	304,24 114,75	12533 4410	41 15	4182 94,5	198 0,56	26 -
94	Е0106-11-7 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Установка закладных деталей весом до 4 кг на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м 1т	0,1057	95320,62 34398	304,24 114,75	10075 3636	32 12	3447 94,5	205,92 0,56	22 -
		==========								
96	Е0106-18-2 т.ч.	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и	35,44	13741,42	407,3	486996	14435	88223	14,98	531

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.7, п-3.1 К=1,04	обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм		2480,4	153,86	87905	5453	94,5	0,75	27
97	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм м3	5,74719	59900 -	- -	344257 -	- -	- -	- -	- -
98	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	1,14452	62100 -	- -	71075 -	- -	- -	- -	- -
99	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,08852	64400 -	- -	5701 -	- -	- -	- -	- -
100	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	1,44134	66000 -	- -	95128 -	- -	- -	- -	- -
101	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,12117	45800 -	- -	5550 -	- -	- -	- -	- -
104	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,26805	53000 -	- -	14207 -	- -	- -	- -	- -
105	С12041-50	-Детали закладные и накладные,	0,23418	60300	-	14121	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно		-	-	-	-	-	-	-
109	Е0106-17-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	т -Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	71,26	12039,48 2457	442,42 167,13	857933 175086	31527 11910	176711 94,5	14,56 0,82	1038 58
110	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,65876	65900 -	- -	109312 -	- -	- -	- -	- -
111	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,0032	61200 -	- -	61396 -	- -	- -	- -	- -
112	С12041-74 Изм. и доп.вып.9	т -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,438	61300 -	- -	26849 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
114	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,056967	69000 -	- -	3931 -	- -	- -	- -	- -
115	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,411297	55620 -	- -	22876 -	- -	- -	- -	- -
116	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,06394	52400 -	- -	3350 -	- -	- -	- -	- -
		========== На отм.+17.900...+20,900								
196	Е0106-22-1 т.ч.	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм	174,4	11326,65	241,1	1975367	42048	234832	8,38	1462

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.7, п-3.1 К=1,04	на высоте от опорной площади до 6 м		1333,8	91,08	232615	15884	94,5	0,44	78
197	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	м3 17,9068	65900	-	1180058	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
		Обрамление отверстий								
198	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,10016	5314,68	327,33	5847	360	2172	12,06	13
	т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04		1т	1965,6	123,75	2162	136	94,5	0,6	1
199	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,10016	52400	-	57648	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
		Каркасы КП-1 (61п.м),КП-2 (63,2п.м),КП-3 (1шт),КП-4 (1шт)								
200	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,24328	64400	-	208867	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
201	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,51194	69000	-	35324	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
202	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,77	53000	-	93810	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
203	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей	0,058	93997,62	304,24	5452	18	1819	198	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		весом до 4 кг								
				33075	114,75	1918	7	94,5	0,56	-
		1т								
		Дополнительная арматура								
204	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,41344	52400	-	21664	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
205	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,25736	51000	-	64125	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Выпуски для лестницы								
206	Е0106-11-7 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Установка закладных деталей на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,15096	35020,62	304,24	5287	46	4923	205,92	31
				34398	114,75	5193	17	94,5	0,56	-
		1т								
207	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,15096	52400	-	7910	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		На отм.+23,900								
208	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	87,2	11326,65	241,1	987684	21024	117416	8,38	731
				1333,8	91,08	116307	7942	94,5	0,44	39
		м3								
209	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	8,9534	65900	-	590029	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Обрамление отверстий								
210	Е0106-11-10 т.ч. п-1.7,	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,55008	5314,68	327,33	2923	180	1086	12,06	7
				1965,6	123,75	1081	68	94,5	0,6	-
		1т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-3.1 К=1,04									
211	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,55008	52400 - -	- - -	28824 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		Каркасы КП-1 (61п.м),КП-2 (63,2п.м),КП-3 (1шт),КП-4 (1шт)								
212	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	1,62164	64400 - -	- - -	104434 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
213	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,25597	69000 - -	- - -	17662 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
214	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,885	53000 - -	- - -	46905 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
215	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,029	93997,62 33075	304,24 114,75	2726 959	9 3	910 94,5	198 0,56	6 -
		Дополнительная арматура								
216	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,4301	52400 - -	- - -	22537 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
217	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,24336	51000 - -	- - -	12411 - -	- - -	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
		Выпуски для лестницы								
218	Е0106-11-7 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,05106	35020,62	304,24	1788	16	1665	205,92	11
				34398	114,75	1756	6	94,5	0,56	-
		1т								
219	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,05106	52400	-	2676	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		На отм.+26,900								
220	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	87,2	11326,65	241,1	987684	21024	117416	8,38	731
				1333,8	91,08	116307	7942	94,5	0,44	39
		м3								
221	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	8,9534	65900	-	590029	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Обрамление отверстий								
222	Е0106-11-10 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,41116	5314,68	327,33	2185	135	812	12,06	5
				1965,6	123,75	808	51	94,5	0,6	-
		1т								
223	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,41116	52400	-	21545	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Каркасы КП-1 (61п.м),КП-2 (63,2п.м),КП-3 (1шт),КП-4 (1шт)								
224	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,62164	64400	-	104434	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
225	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,25597	69000 -	- -	17662 -	- -	- -	- -	- -
226	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,885	53000 -	- -	46905 -	- -	- -	- -	- -
		Дополнительная арматура								
227	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,36704	52400 -	- -	19233 -	- -	- -	- -	- -
		Выпуски для лестницы								
228	Е0106-11-7 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании 1т	0,07548	35020,62 34398	304,24 114,75	2643 2596	23 9	2462 94,5	205,92 0,56	16 -
229	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,07548	52400 -	- -	3955 -	- -	- -	- -	- -
		На отм.+28,900								
230	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	89	11326,65 1333,8	241,1 91,08	1008072 118708	21458 8106	119840 94,5	8,38 0,44	746 40
231	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	9,0958	65900 -	- -	599413 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
		Обрамление отверстий								
232	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,41116	5314,68	327,33	2185	135	812	12,06	5
	т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	1т		1965,6	123,75	808	51	94,5	0,6	-
233	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,41116	52400	-	21545	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Каркасы КП-1 (61п.м),КП-2 (63,2п.м),КП-3 (1шт),КП-4 (1шт)								
234	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,62164	64400	-	104434	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
235	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,25597	69000	-	17662	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
236	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,01329	45800	-	609	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
237	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,8909	53000	-	47218	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Дополнительная арматура								
238	С12041-27	-Арматурные заготовки, не	0,56844	48300	-	27456	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
239	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,31913	52400 -	- -	16722 -	- -	- -	- -	- -
		Выпуски для лестницы								
240	Е0106-11-7 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании 1т	0,02704	35020,62 34398	304,24 114,75	947 930	8 3	882 94,5	205,92 0,56	6 -
241	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,02704	52400 -	- -	1417 -	- -	- -	- -	- -
		Парапет на отм +28,900								
242	Е0106-17-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м м3	25,7	12039,48 2457	442,42 167,13	309415 63145	11370 4295	63731 94,5	14,56 0,82	374 21
243	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	3,2666	65900 -	- -	215269 -	- -	- -	- -	- -
244	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,1068	55620 -	- -	5940 -	- -	- -	- -	- -
245	Е0106-11-7 т.ч.	-Установка закладных деталей весом до 4 кг на высоте	0,00511	35020,62	304,24	179	2	167	205,92	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.7, п-3.1 К=1,04	(глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м		34398	114,75	176	1	94,5	0,56	-
246	С130806-64 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм 1т	2,1	207 -	- -	435 -	- -	- -	- -	- -
		На отм +31,000								
247	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м м3	9,5	11326,65 1333,8	241,1 91,08	107603 12671	2290 865	12792 94,5	8,38 0,44	80 4
248	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,85173	65900 -	- -	56129 -	- -	- -	- -	- -
249	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0885	50642 -	- -	4482 -	- -	- -	- -	- -
		Парапет на +31,000								
250	Е0106-17-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м м3	4,3	12039,48 2457	442,42 167,13	51770 10565	1902 719	10663 94,5	14,56 0,82	63 4
251	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,65562	65900 -	- -	43205 -	- -	- -	- -	- -
252	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0195	55620 -	- -	1085 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
253	Е0106-11-7 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Установка закладных деталей весом до 4 кг на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м т	0,00146	35020,62 34398	304,24 114,75	51 50	- -	48 94,5	205,92 0,56	- -
254	С130806-64 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм 1т м	0,6	207 -	- -	124 -	- -	- -	- -	- -
256	Е0106-16-5	-Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм м3	12,198	7174,38 810	170,88 64,55	87513 9880	2084 787	10081 94,5	5,18 0,32	63 4
257	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,10516	65900 -	- -	6930 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
258	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1,70842	52400 -	- -	89521 -	- -	- -	- -	- -
259	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,04792	52102 -	- -	2497 -	- -	- -	- -	- -
		==========								
71	Ц0108-409-1-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	1077,2	108,6 39,6	48,9 12,2	116984 42657	52675 13142	47708 85,5	0,22 0,07	237 76
73	СПРАЙС-ЛИСТ-	Трубы ПХВ с зондом наружный диаметр 25мм м	827,64	15,33 -	- -	12688 -	- -	- -	- -	- -
67	С151601-120-7 Изм. и доп. вып.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ	5,93028	53341 -	- -	316327 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	20	16442-80								
66	C151601-120 6 Изм. и доп. вып. 20	км -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,03522	33644 - -	- - -	68473 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		км								
56	C12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	90,72	5206 - -	- - -	472288 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
62	C12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м2 -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	12,39	5206 - -	- - -	64502 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
64	C12031-1033 Изм. и доп.вып.18	м2 -Блоки оконные из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 45 мм	234,15	13458 - -	- - -	3151191 - -	- - -	- - -	- - -	- - -

	до 48 мм двухстворчатые одинарной конструкции с одинарным остеклением, раздвижной фурнитурой: двухэлементные - импост и раздвижная створка ГОСТ 21519-2003								
	м2								
43 С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери -Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	103,68	13000	-	1347840	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м2								
47 СПРАЙС-ЛИСТ	-Двери входные металлические утепленные	51	10439,82	-	532431	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
48 С12022-2пр	-Двери однопольные металлические	5	23152,38	-	115762	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
264 Е0107-64-2	-Устройство стен с окнами из асбестоцементных панелей в производственных зданиях с легкими несущими конструкциями	1606,58	524,67	205,82	842918	330660	585243	1,37	2201
			229,5	59,61	368710	95768	126	0,23	371
	м2								
265 СПРАЙС-ЛИСТ	-Стеновые панели SP из пенополистролфибробетона	1285,08	3001,45	-	3857103	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщ.210мм		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
266	СПРАЙС-ЛИСТ-	Самоклеющие серпянка для геретизации швов шириной 50мм(в рулоне 20 м)	268,485	180,09	-	48351	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
267	С11011-1100-	Состав грунтовочный на латексной основе	148,768	265	-	39424	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
268	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	7,1834	93997,62	304,24	675223	2185	225302	198	1422
				33075	114,75	237591	824	94,5	0,56	4
		1т								
269	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,572	175710,1	1826,1	100506	1045	6336	42,7	24
				8100	690,75	4633	395	126	3,37	2
		т								
270	Е0108-12-2	-Крепление сводов стальными затяжками	1,95139	6858,56	846,56	13384	1652	13061	32,7	64
				5985	317,25	11679	619	106,2	1,55	3
		т								
271	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	1,93515	172800	-	334394	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
272	С11011-56	-Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,02904	136500	-	3964	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
273	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	80,78037	40,72	0,04	3289	3	544	0,04	3
				8,32	-	672	-	81	-	-
		м2								
		Перегородки из кирпича толщ.120мм								
274	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.1	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	1929,64	969,03	34,73	1869876	67016	487749	1,43	2759
				225	13,01	434169	25105	106,2	0,06	123
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=0,77, К=0,9									
275	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл шт	218	530 -	- -	115540 -	- -	- -	- -	- -
276	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,9747792	50800 -	- -	49519 -	- -	- -	- -	- -
277	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,1624632	64100 -	- -	10414 -	- -	- -	- -	- -
278	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,3950352	41200 -	- -	16275 -	- -	- -	- -	- -
279	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,0423252	64100 -	- -	2713 -	- -	- -	- -	- -
		Перемички монолитные								
280	Е0106-18-9	-Устройство перемычек м3	4,44	13076,15 2202,75	367,51 138,83	58058 9780	1632 616	9825 94,5	13,1 0,68	58 3
281	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,89572	68800 -	- -	61626 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
282	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,28608	69000 - -	- - -	19740 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
283	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,10944	175710,1 8100	1826,1 690,75	19230 886	200 76	1212 126	42,7 3,37	5 -
284	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,324	55620 -	- -	18021 -	- -	- -	- -	- -
285	Е0108-12-2	-Крепление сводов стальными затяжками т	0,17581	161258,56 5985	846,56 317,25	28351 1052	149 56	1177 106,2	32,7 1,55	6 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге Тенге			8187917 1069173	404542 123459			6543 506
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7853524	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1876886	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1192632	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4242689	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			260232	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1330448	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		665
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	199567	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			551038	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9735010	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		7714
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1392200	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			334394	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			334394	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			20064	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			354458	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			10089468	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		7714
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1392200	-		-
	Итого с временными зданиями и сооружение		Тенге			26082803				
	Доп.затраты при производстве работ									
	зимнее время 0,49%		Тенге							
	Затраты на выслуга лет,1%		Тенге							

Затраты на доп.отпуска,0,4%	Тенге	
Итого с доп.затратами на строительство	Тенге	26630542
Пересчет в текущих цена на 2017г		
К=2,73677	Тенге	72881668
Итого в текущих ценах на 2015-2016годы	Тенге	72881668
Налоги,сборы,обязательными платежами	Тенге	
Итого с налогами,сборами и обязательными платежами	Тенге	74339302
Итого с понижающими коэффициентами К=0,97	Тенге	72109123
НДС	Тенге	8653094
Итого с НДС	Тенге	80762218,84

Подрядчик

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» Ш.Толтебаев

Начальник участка объекта А.Есенгельдиев

Мастер объекта Б.Дуйсебеков

Технадзор

Директор

ТОО «Prade group» Мурат Максат

Инженер-эксперт Т.Карабаев

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат 1 НОЯБРЬ 2018г.

Заказчик: Управление стротительства г.Шымкент
Технадзор: ТОО "Pride group"
Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"
Авторский надзор: ТОО "ПСИ Каз Нур"

Наименование объекта: "Строительство 9-ти этажного железобетонного монолитного жилого дома 3-го класса комфортности с привязкой 11 –ти многоэтажного жилых домов (всего 12 дома) в административно-деловом центре. Жилой дом №26

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	304714438	341280171	49827103	55806355
	в т.ч. Оборудование	1820850	2039352	1820850	2039352
2	Инжиниринговые услуги 1,351%				
3	Авторский надзор 0,2%				
	Всего к оплате	304714438	341280171	49827103	55806355

Заказчик:
Заместитель руководителя
управление строительства г.Шымкент
_____ Усенбаев Т.

Технадзор:
Директор
ТОО"Pride group"
_____ М.Максат
Инженер-эксперт
_____ Т.Карабаев
_____ В.Пак
_____ Б.Еркеев

Подрядчик:
Директор
ТОО"Корпорация Атамекен"
_____ М.Толтебаев

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2) 1 25180

Заказчик ГУ «Управление строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Pride group»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «ПСИ Каз Нур»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Повторное применение рабочего проекта "Строительство 9-ти этажного железобетонного монолитного жилого дома 1-го класса комфортности с привязкой 11 -ти Многоэтажных жилых домов(всего 12 дома) в «административно-деловом центре ф-2

Жилой дом №26

АКТ

Выполненных работ 1 НОЯБРЬ 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Кровля								
		Чердак на отм +27,050								
	Е0112-15-3 К=2	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	390,2	75,86	1,98	29522	773	10631	0,15	58
				24,58	0,76	9630	297	107,1	-	1
		м2								
	С11011-508	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,1435936	1840,0	-	264,1	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	390,2	194,43	4,72	75811	1842	32241	0,43	167
				75,47	1,78	29447	695	107,1	0,01	3
		м2								
	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-20	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	48,22872	1460,0	-	70419	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
5	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	390,2	175,85	15,94	68618	6220	17908	0,26	101
				36,89	1,96	14395	2325	107,1	0,23	11
		м2								
6	Е0112-17-2 К=15	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	390,2	87,26	2,1	34048	819	1048	0,01	5
				1,76	0,75	685	293	107,1	-	2
		м2								
7	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,42922	5314,68	327,33	2281	140	847	12,06	5
	т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04			1965,6	121,75	844	53	94,5	0,6	-
		1т								
8	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,42922	64100	-	27513	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Кровля на отм +29,200								
9	Е0112-14-1	-Утепление покрытия /монолитное и засыпка/ керамзитом	74,[illegible]475	5044,9	24[illegible],72	374067	15220	39994	[illegible],91	216
				411,38	9[illegible],25	30503	6840	107,1	0,45	33
		м3								
10	Е0106-11-1[illegible]	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2[illegible]185	5314,68	32[illegible],33	1126	69	418	12,06	3
	т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04			1965,6	12[illegible],75	416	26	94,5	0,6	-
		1т								
11	С12041-4 Изм. и доп.вып.1[illegible]	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,2[illegible]185	55620	-	11783	-	-	-	-
				-		-	-	-	-	-
		т								
12	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	4[illegible]3,7	177,97	1[illegible],94	75406	754	19615	[illegible],26	111
				37,27	,96	15790	525	107,1	,03	12
		м2								
13	Е0112-17-2 К=15	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	4[illegible]3,7	89,02	2,1	37717	890	1146	[illegible],01	6
				1,77	[illegible],75	752	318	107,1	-	2
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя м2	423,7	44,71	19,33	19014	7756	15095	0,15	63
				26,38	6,86	11179	2907	107,1	0,03	14
15	С11011-1225 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97 м2	487,255	166	-	80884	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С11011-1229 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СПП-3,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97 м2	478,781	156	-	74690	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Е0112-4-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком м	104,55	428,67	7,26	44818	759	8769	0,48	51
				77,21	1,1	8072	115	107,1	-	-
18	С11011-1225	Рулонные наплавляемые	67,9575	166	-	11281	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 21	кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97		-	-	-	-	-	-	-
19	С11011-1229 Изм. и доп. вып. 21	м2 Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	88,8675	155 -	- -	13863 -	- -	- -	- -	- -
		м2 Кровля над лифтом на отм +31,300								
20	Е01-2-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	5,225	5016,0 382,5	245,72 92,25	26209 1999	1284 482	2657 107,1	2,71 0,45	14 2
21	Е01-6-11-10 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1.04	м3 Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0209	5314,6 1965,4	327,33 123,75	111 41	7 3	41 94,5	12,06 0,6	- -
22	С1-41-4 Изм. и доп. вып.19	1т Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0209	5562 -	- -	1162 -	- -	- -	- -	- -
23	Е01-8-17-1	т Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	41,8	178,3 37,6	15,94 5,96	7454 1573	666 249	1951 107,1	0,26 0,03	11 1
24	Е01-2-17-2 К=10	м2 добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	41,8	89,04 1,79	2,1 0,75	3722 75	88 31	114 107,1	0,01 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя м2	41,8	44,97 26,64	18,33 6,66	1880 1114	766 287	1300 107,1	0,1 0,01	5 1
26	С11011-1225 Изм. и доп. вып. 21	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97	48,07	166 -	- -	7980 -	- -	- -	- -	-
27	С11011-1229 Изм. и доп. вып. 21	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -1[illegible]°С до -5[illegible], теплостойкость от -80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СУП-3,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97 м2	47,234	156 -	- -	7369 -	- -	- -	- -	-
28	Е0112-4-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков м	26	135,68 44,42	3,31 0,8	3528 1155	8[illegible] 21	1259 107,1	0,2[illegible] -	7 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С11011-1225	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97 м2	15,9	167	-	2655	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 21			-	-	-	-		-	-
30	С11011-1229	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97 м2	22,1	156	-	3448	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 21			-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1778500	47150			82[illegible]
			Тенге			127665	17466			86
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			177850	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10259[illegible]	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	145134	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			973339	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			527752	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			155263	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7[illegible]
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23290	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11602	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			204979	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		98[illegible]
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	168424	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			204979	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		90
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	168424	-		-

РАЗДЕЛ 2. Заполнение проемов

31	С12062-14	Двери -Блоки дверные двупольные с	108,9	3900	-	424710	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние		-	-	-	-	-	-	-
32	С12062-15	м2 Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние	34,9	3500 -	- -	122150 -	- -	- -	- -	- -
33	С12062-1	м2 Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	36	4010 -	- -	144360 -	- -	- -	- -	- -
34	С12062-14	м2 Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	21,78	3900 -	- -	84942 -	- -	- -	- -	- -
35	С11011-789	м2 Скобяные изделия для двупольных входных дверей в помещение	61	1500 -	- -	96900 -	- -	- -	- -	- -
36	С11011-791	комплект Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	148	1380 -	- -	204240 -	- -	- -	- -	- -
37	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	комплект Двери входные из ПХВ профилей сваренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	17,28	13000 -	- -	224640 -	- -	- -	- -	- -
38	Е0115-40-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	м2 Окно Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	426,8	659,44 64,13	2,01 0,4	281319 27358	862 203	26045 94,5	0,39 -	167 1
39	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	м Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	147,5	435,9 64,13	2,02 0,45	64339 9465	298 70	9011 94,5	0,39 -	58 -
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1646700	1160			225
			Тенге			36823	274			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1610706	-	-		-
		Материалы -	Тенге			377674	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				37097	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1301042	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15087	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5259	-		-
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			103905	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1782662		-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		244
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42356	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1782662	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		244
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42356	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Полы								
		На отм-2,700								
		Тип 12								
1	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	71,2	310,45	18,42	24240	1312	7319	0,42	30
				5,95	6,91	5120	492	10,7	0,03	2
		м2								
1	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	71,2	218,45	9,95	15553	708	4409	0,36	25
				52,2	3,74	3717	266	10,7	0,02	1
		м2								
1	Е0111-11-2 К=5,4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	71,2	147,19	3,62	11904	258	375	0,02	2
				3,4	1,35	242	96	10,7	0,01	-
		м2								
		На отм 0,000								
		Тип 1								
1	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит и матов минеральных или стекловолокнистых	19,02	48,53	5,55	923	106	949	0,26	5
				2,98	2,07	57	39	10,7	0,01	-
		м2								
1	СПРАЙС-ЛИСТ-Изолон ППЭ3006 /4мм/ стр.17		19,5906	14,2	-	2825	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
	Е0111-5-1	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	19,02	4 5,71	2,07	3477	39	3465	1,38	26
				258,75	0,79	4921	15	10,7	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	E0151-[illegible]-2	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом последующий слой	19,02	290,56 184,28	0,3 0,11	5526 3505	6 2	3882 110,7	0,97 -	19 -
47	E0111-15-1	м2 -Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	19,02	271,75 52,43	14,76 9,54	5169 997	281 105	1221 110,7	0,36 0,03	7 1
48	E0111-15-2 К=3,2	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	19,02	96,51 5,41	2,14 0,8	1836 103	41 15	131 110,7	0,03 -	1 -
49	E0111-9-1	м2 Тип1.1 -Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	8,9	48,53 42,98	5,55 2,07	432 383	49 18	444 110,7	0,26 0,01	2 -
50	СПРАЙС-ЛИСТ-Пеноплекс К /10 мм/ стр.17	м2	0,89	8156,11	-	7259	-	-	-	-
51	E0111-5-1	м2 -Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	8,9	- 445,71 258,75	- 2,07 0,79	- 3967 2303	- 18 7	- 2557 110,7	- 1,38 -	- 12 -
52	E0111-5-2	м2 -Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом последующий слой	8,9	290,56 184,28	0,3 0,11	2586 1640	3 1	1817 110,7	0,97 -	9 -
53	E0111-7-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8,9	218,45 52,2	4,35 3,74	1944 465	39 33	551 110,7	0,36 0,02	3 -
54	E0111-1[illegible]-2 К=2,0	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	8,9	86,69 1,75	1,88 0,7	772 16	17 6	24 110,7	0,01 -	- -
55	E0111-9-1	м2 Тип 2 -Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	306,46	48,53 42,98	5,55 2,07	14873 13172	1701 634	15283 110,7	0,26 0,01	79 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	СПРАЙС-ЛИСТ стр.17	м2 Пеноплекс К /100мм/	30,546	8156,11	-	249952	-	-	-	-
58	Е0111-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	305,46	218,45	9,95	66945	3049	1976	0,36	109
				52,2	3,74	15997	1146	110,7	0,02	6
59	Е0111-11-2 К=5,4	м2 добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	306,46	167,10	3,62	51238	1109	1612	0,02	7
				3,4	1,35	1043	414	110,7	0,01	2
59	Е0106-11-10	м2 -Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,337106	5239,08	327,33	1766	110	642	11,6	4
				1890	123,75	637	42	94,5	0,6	-
60	С12041-80 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,337106	64100	-	21608	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Тип 3								
61	Е0111-5-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минеральватных или стекловолокнистых	25,45	48,53	5,55	1235	141	1269	0,26	7
				42,98	2,07	1094	53	110,7	0,01	-
62	СПРАЙС-ЛИСТ стр.17	м2 Пеноплекс К /100мм/	2,545	8156,11	-	20757	-	-	-	-
63	Е0111-5-2	м2 -Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом последующий слой	25,45	290,56	0,3	7395	8	5195	0,97	25
				184,28	0,11	4690	3	110,7	-	-
64	Е0111-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	25,45	218,45	9,95	5559	253	1576	0,36	9
				52,2	3,74	1328	95	110,7	0,02	-
65	Е0111-11-2 К=2,8	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	25,45	86,69	1,88	2206	48	69	0,01	-
				1,76	0,7	45	18	110,7	-	-
66	Е0106-11-10	м2 -Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,027995	5239,08	327,33	147	9	53	11,6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1890	123,75	93	3	94,5	0,6	-
67	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	1т -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,027595	64100	-	1794	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Тип 7								
68	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	35,3	219,45	9,95	7711	351	2186	0,36	13
				52,2	3,74	1843	132	110,7	0,02	1
69	Е0111-11-2 К=4	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	35,3	123,85	2,68	4372	95	138	0,02	1
				2,52	1	89	35	110,7	-	-
		Тип 8								
70	Е0111-9-1	м2 -Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	22,3	48,53	5,55	1082	124	1112	0,26	6
				42,98	2,07	958	46	110,7	0,01	-
71	СПРАЙС-ЛИСТ-Пеноплекс К /100мм/ стр.17	м2	2,23	8156,11		18188	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	Е0111-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	22,3	218,45	9,95	4871	222	1381	0,36	8
				52,2	3,74	1164	83	110,7	0,02	-
73	Е0111-11-2 К=4	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	22,3	123,85	2,68	2762	60	87	0,02	-
				2,52	1	56	22	110,7	-	-
74	Е0106-11-10	м2 -Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,02[illegible]3	5239,08	32[illegible],33	129	8	47	11,6	-
				1890	123,75	46	3	94,5	0,6	-
75	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	1т -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,024[illegible]3	64100		1572	-	-	-	-
		т		-		-	-	-	-	-
		На отм.+3,000...+24,000 Тип 4								
76	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и	152,16	48,53	5,55	7384	844	7588	0,26	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		звукоизоляции сплошной из плит или матов минеральных или стекловолокнистых		42,99	2,07	6543	315	110,7	0,01	2
67	СПРАЙС ЛИСТ-Изолон ППЭ 3006 /4мм стр.17	м2	156,724Р	144,2	-	22600	-	-	-	-
68	Е0111-5-1	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	м2 152,14	- 581,44	- 2,07	- 89471	- 315	- 43717	- 1,38	- 210
				258,75	0,79	39371	120	110,7	-	1
70	Е0111-5-2	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом последующий слой	м2 152,14	290,56	0,3	44212	46	31059	0,97	147
				184,28	0,11	28040	17	110,7	-	-
80	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2 152,14	271,75	14,76	41350	2246	9765	0,36	55
				52,43	5,4	7978	843	110,7	0,03	4
81	Е0111-15-2 М-3,2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2 152,14	96,51	2,14	14685	326	1046	0,03	5
				5,41	0,8	823	122	110,7	-	1
		Тип 11	м2							
5	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	71,2	218,45	9,45	15553	708	4409	0,36	25
				52,2	3,4	3717	266	110,7	0,02	1
6	Е0111-11-2 М-2,8	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2 71,2	86,69	1,48	6173	134	194	0,01	1
				1,76	0,7	126	50	110,7	-	-
8	Е0111-5-1	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	м2 71,2	581,44	2,07	41398	147	20457	1,38	98
				258,75	0,79	18423	56	110,7	-	-
9	Е0111-5-2	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом последующий слой	м2 71,2	290,56	0,3	20688	21	14533	0,97	69
				184,28	0,11	13121	8	110,7	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
94	Е0111-11-2	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	71,2	415,52	13,43	29585	956	2647	0,45	32
				66,6	5,04	4742	359	110,7	0,02	2
		м2								
97	Е0111-11-4 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	71,2	151,52	1,34	10788	95	139	0,01	1
				1,26	0,5	90	36	110,7	-	-
		м2								
		Тип 5								
98	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	2451,7	415,52	13,43	1019730	32924	194433	0,45	1103
				66,6	5,04	163283	12357	110,7	0,02	60
		м2								
99	Е0111-11-5 К=10	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	2451,7	757,6	6,7	1857408	16424	23883	0,04	108
				6,3	2,5	15446	6124	110,7	0,01	29
		м2								
100	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2451,7	218,45	9,95	535565	24394	151823	0,36	873
				52,2	3,74	127979	9164	110,7	0,02	45
		м2								
101	Е0111-11-2 К=1,6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	2451,7	49,54	1,07	121454	2624	3821	0,01	17
				1,01	0,4	2471	981	110,7	-	5
		м2								
		Тип 6								
102	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	203,6	218,45	9,95	44476	2026	12608	0,36	72
				52,2	3,74	10628	761	110,7	0,02	4
		м2								
103	Е0111-11-2 К=2,8	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	203,6	86,69	1,88	17651	383	555	0,01	3
				1,76	0,7	359	143	110,7	-	1
		м2								
104	Е0111-5-1	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	203,6	581,44	2,07	118380	421	58496	0,03	281
				258,75	0,75	52692	153	110,7	-	1
		м2								
105	Е0111-5-2	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом последующий слой	203,6	290,56	0,3	59158	61	41559	0,07	197
				184,28	0,11	37519	22	110,7	-	-
		м2								
106	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого	203,6	415,52	13,43	84600	2734	16147	0,45	92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетона толщиной 20 мм		66,6	5,04	12580	1026	110,7	0,02	5
97	Е0111-11-2 К=2	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	203,6	151,52 4,26	1,34 0,6	30849 257	273 102	337 110,7	0,01 -	2 -
98	Е0111-11-1	м2 Тип 9 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	282,4	218,45 52,2	9,95 3,74	61689 14741	2810 1056	17498 110,7	0,36 0,02	102 5
99	Е0111-11-2 К=2,8	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	282,4	86,69 1,76	1,89 0,7	24482 498	530 198	770 110,7	0,01 -	3 1
100	Е0111-11-[illegible]	м2 Тип 10 -Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	178,4	415,52 66,6	13,43 5,04	74129 11881	2396 899	14146 110,7	0,45 0,02	80 4
101	Е0111-11-[illegible] К=8	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	178,4	606,08 5,04	5,36 2	108125 899	956 357	1390 110,7	0,04 0,01	6 2
102	Е0111-11-[illegible]	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	178,4	218,45 52,2	9,95 3,74	38971 9312	1775 667	11049 110,7	0,36 0,02	64 3
103	Е0111-11-[illegible] К=2	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	178,4	61,92 1,26	1,34 0,5	11047 225	239 89	348 110,7	0,01 -	2 -
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5129177	107031			4093
			Тенге			652154	40136			195
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5129177	-	-		-
		Материалы -	Тенге			209377	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	592290	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			346557	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3814059	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			756239	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		383
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	114936	-		-
		Нормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			353725	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6249140	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4671
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	807225	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1431140	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4671
		Фактная заработная плата -	Тенге			-	807227	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Наружная отделка								
104	С11011-764	-Сетка стеклянная строительная СС-1	154,04	142	-	21874	-	-	-	-
		м2								
105	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	154,04	248	3,43	38202	528	10923	0,46	70
				73,73	1,31	11357	202	94,5	0,01	1
		м2								
106	Е0115-79-2	-Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1.8 мм	154,04	912,41	2,51	140548	387	15598	0,51	79
				106,2	0,95	16359	146	94,5	-	1
		м2								
107	Е0115-158-1	-Окраска фасадов с песов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	154,04	91,33	1,65	15608	254	2584	0,09	14
				17,12	0,63	2637	97	94,5	-	-
		м2								
		Парапет								
108	С11011-764	-Сетка стеклянная строительная СС-1	180,51	142	-	25632	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
109	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	180,51	227,63	3,43	41089	619	12800	0,46	82
				73,73	1,31	13309	236	94,5	0,01	1
		м2								
110	Е0115-79-2	-Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1.8 мм	180,51	912,41	2,51	164599	453	18278	0,51	93
				106,2	0,95	19170	171	94,5	-	1
		м2								
111	Е0115-158-1	-Окраска фасадов с песов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	180,51	91,33	1,65	18290	298	3028	0,09	17
				17,12	0,63	3090	114	94,5	-	1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			465943	2539			355

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			[illegible]	[illegible]			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			[illegible]	-	-		-
		Материалы -	Тенге			[illegible]	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	68890	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			[illegible]	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			306358	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			[illegible]	-	-		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-			32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9482	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			[illegible]	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			500903	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		391
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	76372	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			500903	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		391
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	76372	-		-

РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка

На отм.+3,000...+24,000

Потолок

112	Е011 64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	1385,35	19[illegible],16	3,94	[illegible]	5459	135629	0,5	767
			м2	102,11	1,49	[illegible]1458	2064	94,5	0,0	10
		Стены								
113	Е011 64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	5664,64	[illegible]51	3,43	[illegible]5561	19430	401695	0,4	2579
			м2	73,73	1,31	[illegible]7854	7421	94,5	0,0	36
114	СПРАВ-ЛИСТ	Самоклеящаяся серпянка для герметизации швов шириной 50мм	371,925	18[illegible],39	-	[illegible]6980	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
		На отм.+27,050								
		Потолки								
115	Е011 64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	35,5	19[illegible],16	3,94	6929	140	3476	0,5	20
			м2	102,11	1,49	[illegible]	53	94,5	0,0	-
		Стены								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Е0115-61-3	Выравнивание углубленных поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	315,55	591,29	4,07	54059	975	29934	0,14	44
				155,68	1,97	29244	209	94,5	0,07	21
117	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	м2 Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством жесткого каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	58,19	1487,8	1,02	87022	59	2103	0,24	14
				37,89	0,14	2216	0	94,5	-	
118	СПРАЙС-ЛИСТ-Пенотекс К 35-П1 /50мм/	м2	2,9245	666,74	-	22121	-	-	-	-
119	Е0115-64-3	м3 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	80,04	151	3,43	12086	275	5676	0,16	36
				73,73	1,31	5901	107	94,5	0,01	1
120	Е0115-65-1	м2 Откосы внутренние Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	195,365	617,96	6,12	119492	1221	57586	1,79	348
				312,75	2,39	60475	462	94,5	0,01	2
		м2 Водопровод и канализаций								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1500465	2746			3921
			Тенге			660574	10323			60
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1500465	-	-		-
		Материалы -	Тенге			91755	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				67085	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			89401	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			531273	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			633998	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		317
		Сметная заработная плата в Н.Р.	Тенге			-	95100	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128068	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2262531	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4298
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	765997	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2262531	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4298
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	765997	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
121	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	105 м	364,67	4,19	38290	440	7431	0,34	35
				59,85	1,58	6284	166	115,2	0,01	1
122	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	10 м	362,67	4,19	3627	42	708	0,34	3
				59,85	1,58	599	16	115,2	0,01	-
123	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	16 м	471,67	4,19	7547	67	1132	0,34	5
				59,85	1,58	958	25	115,2	0,01	-
124	Е0116-7-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	20 м	596,67	4,19	11933	84	1415	0,34	7
				59,85	1,58	1197	32	115,2	0,01	-
125	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	54 м	693,07	10,34	37426	558	5023	0,43	23
				76,95	3,87	4155	209	115,2	0,02	1
126	Е0116-7-7	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	15 м	965,42	12,21	14481	183	1685	0,56	8
				92,93	4,57	1394	69	115,2	0,02	-
127	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	590 м	336,95	7,9	198799	4661	159521	1,29	761
				231,75	2,95	136732	1741	115,2	0,01	8
128	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	594 м	439,78	12,19	261228	7241	203281	1,64	974
				292,5	4,57	173745	2715	115,2	0,02	13
129	С130804-192-8 Изм. и	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR	590 м	107	-	63130	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	6-25х4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м		-	-	-	-	-	-	-
130	С130804-192-7 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	594	67	-	39798	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			676260	13276			1818
			Тенге			325064	4971			24
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			676260	-	-		-
	Материалы -		Тенге			234992	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	330035	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			102928	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			380201	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		190
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	57030	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			63388	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1119848	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2032
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	387065	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			1119848	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2032
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	387065	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Водопровод горячего водоснабжения Т3,Т4								
131	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	153	264,48	3,96	40465	606	9463	0,3	45
				52,2	1,49	7987	228	115,2	0,01	1
132	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм м	40	343,48	3,96	13739	158	2474	0,3	12
				52,2	1,49	2088	60	115,2	0,01	-
133	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм м	28	422,48	3,96	11829	111	1732	0,3	8
				52,2	1,49	1462	42	115,2	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	59	472,48	3,96	27876	234	3649	0,3	18
				52,2	1,49	3080	88	115,2	0,01	-
135	Е0116-6-6	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	27	606,31	7,95	16370	215	2129	0,37	10
				65,48	2,97	1768	80	115,2	0,01	-
136	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	588	336,95	7,9	198125	4645	158980	1,29	759
				231,75	2,95	136269	1735	115,2	0,01	8
137	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	688	439,78	12,19	302567	8387	235451	1,64	1128
				292,5	4,57	201240	3144	115,2	0,02	15
138	С130804-192-8 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	588	107	-	62916	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
139	С130804-192-7 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	688	67	-	46096	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	719985	14355		1980
	Тенге	353893	5376		26
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	719985	-	-	-
Материалы -	Тенге	242725	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	359269	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	109012	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	413878	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	207
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	62082	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	68032	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1201895	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2213
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	421351	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1201895	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2213
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	421351	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Отопление								
140	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	1900	439,78	12,19	835578	23161	650227	1,64	3116
				292,5	4,57	555750	8683	115,2	0,02	42
141	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм м	120	336,95	7,9	40434	948	32445	1,29	155
				231,75	2,95	27810	354	115,2	0,01	2
142	С130804-192-7 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	1900	67	-	127300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
143	С130804-192-8 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	120	107	-	12840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
144	С130810-283-5 Изм. и доп.вып.19	-Уголок сантехнический с резьбой 3/4", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Bugatti шт.	1450	233	-	337850	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
145	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex м	2020	72,96	16,85	147387	34037	78029	0,21	426
				38,59	4,33	77952	8747	90	0,03	51
146	С11031-355 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Низкотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST FRIGO, цвет черный, толщина стенки 6 мм, Dв 28 мм м	132	126	-	16632	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
147	С11031-354	-Низкотемпературная гибкая	2090	100	-	209000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST FRIGO, цвет черный, толщина стенки 6 мм, Dв 22 мм	м	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1727021	58146			3697
			Тенге			661512	17784			95
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			373019	-	-		-
		Материалы -	Тенге			35398	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	86698	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			225632	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			78029	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11704	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27063	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			478111	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		516
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	98403	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1354002	-	-		-
		Материалы -	Тенге			268343	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	592597	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			477990	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			682672	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		341
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	102401	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			122200	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2158874	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3656
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	694998	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2636985	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4172
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	793400	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			13644052	271121			16914
			Тенге			2883611	97297			491
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10893805	-	-		-
		Материалы -	Тенге			790412	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1699007	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2983477	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5279442	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1731796	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		866
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	259769	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			757536	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13383137	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11108
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1958776	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2750247	-	-		-
		Материалы -	Тенге			746060	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1281901	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			689930	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1476750	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		738
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	221513	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			253620	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4480617	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7902
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1503414	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			17863754	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19010
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3462190	-		-
		Временные здания и сооружения 1,1%	Тенге			196501				
		Итого с временными зданиями и сооружение	Тенге			18060255				
		Доп.затраты при производстве работ								
		зимнее время 0,49%	Тенге			88495				
		Затраты на выслуга лет,1%	Тенге			180602				
		Затраты на доп.отпуска,0,4%	Тенге			72241				
		Итого с доп.затратами на строительство	Тенге			18401593				
		Пересчет в текущих цена на 2017г								
		К=2,73677	Тенге			50360928				
		Итого в текущих ценах на 2015-2016годы	Тенге			50360928				
		Налоги,сборы,обязательными платежами	Тенге			1007219				
		Итого с налогами,сборами и обязательными								

платежами	Тенге	51368147
Итого с понижающими коэффициентами К=0,97	Тенге	49827103
НДС	Тенге	5979252
Итого с НДС	Тенге	55806355

Подрядчик

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» М.Тюлтебаев

Начальник участка объекта А.Тасполатов

Технадзор

Директор

ТОО «Prade group» Мурат Максат

Инженер-эксперт Т.Карабаев

Инженер-эксперт Б.Пак

Инженер-эксперт Е.Еркеев

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат 26 НОЯБРЬ 2018г.

Заказчик: Управление стротительства г.Шымкент
Технадзор: ТОО "Pride group"
Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"
Авторский надзор: ТОО "ПСИ Каз Нур"

Наименование объекта: "Строительство 9-ти этажного железобетонного монолитного жилого дома 3-го класса комфортности с привязкой 11 –ти многоэтажного жилых домов (всего 12 дома) в административно-деловом центре. Жилой дом №26

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	338477752	379095082	30764935	34456727
	в т.ч. Оборудование	1820850	2039352	1820850	2039352
2	Инжиниринговые услуги 1,351%				
3	Авторский надзор 0,2%				
	Всего к оплате	338477752	379095082	30764935	34456727

Заказчик:
Заместитель руководителя
управление строительства г.Шымкент
_____ Утенбаев Г.

Технадзор:
Директор
ТОО "Pride group"
_____ М.Максат
Инженер-эксперт
_____ Т.Карабаев
_____ В.Пак.

Подрядчик:
Директор
ТОО"Корпорация Атамекен"
_____ М. Толтебаев

Заказчик ГУ «Управление строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Pride group»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «ПСИ Каз Нур»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Повторное применение рабочего проекта "Строительство 9-ти этажного железобетонного Монолитного жилого дома 3-го класса комфортности с привязкой 11 -ти Многоэтажного жилых домов(всего 12 дома) в административно-деловом центре ф-2

Жилой дом №26

АКТ

Выполненных работ НОЯБРЬ 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Разные								
1	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	240,3	3796,7	5,89	912347	1415	24898	0,42	100
				71,78	2,23	17249	536	140	0,01	3
		м								
2	С12021-96	-Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	5,00699	177400	-	888240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
3	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением	319,28	148,4	0,07	47380	22	36213	0,65	206
				108	0,02	34482	6	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 Зонт над шахтами								
4	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	21,8148	575,05 153,23	1,24 0,47	12545 3343	27 10	3990 119	0,97 -	21 -
		м2								
5	С11011-886 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	0,64254	51027 -	- -	32787 -	- -	- -	- -	- -
		т								
6	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	21,8148	21,8 5,81	0,05 0,02	476 127	1 -	114 90	0,03 -	1 -
		м2								
7	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	21,8148	20,36 4,16	0,02 -	444 91	- -	82 90	0,02 -	- -
		м2 Металические решетки продухов								
8	Е0109-53-2	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,61128	9850,48 7357,5	1162,95 108	6021 4497	711 66	4107 90	46,6 0,53	28 -
		т								
9	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,54288	154400 -	- -	83821 -	- -	- -	- -	- -
		т								
10	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0684	55620 -	- -	3804 -	- -	- -	- -	- -
		т								
11	Е0115-172-4 К=0,5	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	16,7338	74,2 54	0,04 0,01	1242 904	1 -	949 105	0,32 -	5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 Люк Л-1 (36шт)								
12	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,60804	14806,01	1133,15	9003	689	7273	82,1	50
				12892,5	398,25	7839	242	90	1,95	1
		т								
13	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,6141204	154400	-	94820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
14	Е0115-172-2	-Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	34,2144	65,24	1,84	2232	63	688	0,11	4
				18,45	0,7	631	24	105	-	-
		м2 Стремянка ЛС-1 (36шт)								
15	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,96816	13711,47	5475,87	13275	5302	5745	28,9	28
				5040	1552,87	4880	1503	90	5,46	5
		т								
16	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,96816	133700	-	129443	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
17	Е0115-172-4 К=0,5	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	67,62	74,2	0,04	5017	2	3835	0,32	22
				54	0,01	3651	1	105	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2242896	8234			466
			Тенге			77694	2389			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1018273	-	-		-
		Материалы -	Тенге			919672	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	61055	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			36591	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			70769	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10615	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65343	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1154385	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		398
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	71671	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1224623	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4381	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19028	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1196324	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17125	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2569	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74505	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1316253	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		122
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21597	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2470638	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		519
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	93267	-		-

РАЗДЕЛ 2. Крыльца,пандусы,лестницы

18	Е0106-3-1	Крыльцо/КР-1/ -Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	2,4	6576,23	260,48	15783	625	1773	3,94	9
				614,25	89,46	1474	215	105	0,35	1
19	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,03312	41200	-	1365	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			17147	625			9
			Тенге			1474	215			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17147	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2041	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1689	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1365	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			11643	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1773	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	266	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1135	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20056	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1955	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			20056	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1955	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Двери								
20	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	302,4	636,69	31,85	192535	9631	73607	1,15	348
				190,8	12,04	57698	3641	120	0,06	18
		м2								
21	Е0110-23-2	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	34,9	325,27	83,13	11352	2901	7036	0,8	28
				138,83	29,17	4845	1018	120	0,12	4
		м2								
22	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	57,28	400,18	102,53	22922	5873	12876	0,9	51
				151,65	35,67	8687	2043	120	0,14	8
		м2								
23	Е0110-93-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема более 3 м2	19,44	409,3	21,39	7957	416	4548	1,12	22
				187,54	7,43	3646	145	120	0,04	1
		м2								
24	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	116,368	330,85	32,08	38500	3733	39711	1,49	173
				272,25	12,13	31681	1412	120	0,06	7
		м2								
25	СПРАЙС-ЛИСТ	-Двери входные металлические утепленные	54	10439,82	-	563750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	Е0109-45-3	-Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	234,15	965,99	28,84	226187	6754	197490	4,98	1166
				927	10,15	217057	2377	90	0,04	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1063204	29308			1788
			Тенге			323614	10635			47
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			273266	-	-		-
		Материалы -	Тенге			144155	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	114815	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			137778	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20667	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24663	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			435707	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		729
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	135481	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			226187	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2376	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	219434	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			197490	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		99
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	29624	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25421	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			449098	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1274
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	249057	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			563750	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33825	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			597575	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1482380	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2003
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	384539	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка								
27	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	141,69	1008,32	2,1	142868	298	49659	2	283
				333	0,79	47183	112	105	-	1
			м2							
28	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	1193,86	1008,32	2,1	1203787	2507	418423	2	2388
				333	0,79	397555	943	105	-	5
			м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1346655	2805			2671
			Тенге			444738	1055			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1346655	-	-		-
		Материалы -	Тенге			783380	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	445793	-		-
		Местные материалы -	Тенге			115732	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			468083	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		234
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	70212	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108884	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1923622	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2910
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	516006	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1923622	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2910
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	516006	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Наружная отделка								
29	С11011-764	-Сетка стеклянная строительная СС-1	250,04	142	-	35506	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
30	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	250,04	310,08	3,43	77532	858	19701	0,46	114
				73,73	1,31	18435	328	105	0,01	2
		м2								
31	Е0115-79-2	-Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1.8 мм	250,04	264,41	2,51	66113	628	28131	0,51	128
				106,2	0,95	26554	238	105	-	1
		м2								
32	Е0115-158-1	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	250,04	101,33	1,65	25335	413	4660	0,09	23
				17,12	0,63	4281	158	105	-	1
		м2								
		Цоколь								
33	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	7,7652	1531,25	372,83	11890	2895	6721	3,72	29
				594	139,5	4613	1083	118	0,68	5
		м3								
34	СПРАЙС-ЛИСТ	-Брусок сплитерный рядовой 390x90x90	2458,98	67,21	-	165268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
35	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	153,767	575,05	1,24	88424	191	28124	0,97	149
				153,23	0,47	23562	72	119	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			470069	4984			444
			Тенге			77445	1878			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			304801	-	-		-
		Материалы -	Тенге			97541	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	79323	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			35506	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			89326	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			87338	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13101	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23528	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			415667	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		496
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	92423	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			165268	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9916	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			175184	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			590851	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		496
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	92423	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
36	С130804-33	-Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	108	659	-	71172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
37	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	31	128	0,07	-
		1шт								
38	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	616	2,6	3
				447,75	33,75	448	34	128	0,16	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм 1шт	2	3500 -	- -	7000 -	- -	- -	- -	- -
40	С130902-52	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм шт	1	5190 -	- -	5190 -	- -	- -	- -	- -
41	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм шт	54	473,47 254,25	39,24 15,75	25567 13730	2119 850	18662 128	1,47 0,07	79 4
42	С130901-6	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм 1шт	54	266 -	- -	14364 -	- -	- -	- -	- -
43	С130804-203-5 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	54	173 -	- -	9342 -	- -	- -	- -	- -
44	С130804-203-1 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	54	108 -	- -	5832 -	- -	- -	- -	- -
45	С130804-203-6 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	54	279 -	- -	15066 -	- -	- -	- -	- -
46	СПРАЙС-ЛИСТ	-Коллектор с наружной резьбой 1 "4x3/4" шт	9	414,98 -	- -	3735 -	- -	- -	- -	- -
47	С131206-582 Изм. и доп.вып.19	-Кронштейн для коллекторов, модель K588Y, типа Giacomini шт.	36	527 -	- -	18972 -	- -	- -	- -	- -
48	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и	1389	10,99 10,69	- -	15265 14848	- -	19006 128	0,05 -	70 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
49	E0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	15	11,13 10,69	- -	167 160	- -	205 128	0,05 -	1 -
50	E0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex м	69	72,96 38,59	16,85 4,33	5035 2663	1163 299	2961 100	0,21 0,03	15 2
51	C11031-213 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77 м	16,5	188 -	- -	3102 -	- -	- -	- -	- -
52	C11031-210 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 м	59,4	141 -	- -	8375 -	- -	- -	- -	- -
53	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м	46,12	21,8 5,81	0,05 0,02	1005 268	2 1	242 90	0,03 -	1 -
54	E0113-16-6 K=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	46,12	43,6 11,62	0,1 0,04	2011 536	5 2	484 90	0,06 -	3 -
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	23,06	20,36	0,02	469	-	86	0,02	-
				4,16	-	96	-	90	-	-
56	СПРАЙС-ЛИСТ-Коллектор с наружной резьбой 1 "4х3/4"	м2	9	736	-	6624	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			220132	3458			174
			Тенге			33257	1217			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19997	-	-		-
	Материалы -		Тенге			3787	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3864	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11477	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3774	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	566	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1426	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25197	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		23
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4430	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			189776	-	-		-
	Материалы -		Тенге			10784	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	30610	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			146938	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			72	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			39181	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		20
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5877	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			13737	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			242695	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		179
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	36487	-		-
	Стоимость прочих работ -		Тенге			10359	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			622	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -		Тенге			10980	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			278873	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		202
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	40918	-		-

РАЗДЕЛ 7. Водопровод противопожжарный В2

57	Е0116-10-4	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	64	935,75	20,8	59888	1331	11329	0,73	46
				130,5	7,79	8352	499	128	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	E0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м 51	693,07	10,34	35347	527	5276	0,43	22
				76,95	3,87	3924	197	128	0,02	1
59	E0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	м 2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,6	5
				447,75	33,75	896	67	128	0,16	-
60	C130902-52	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	1шт 2	5190	-	10380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	E0116-20-1	-Установка кранов пожарных диам. 50 мм	шт 9	10263,47	23,09	92371	208	1918	0,9	8
				157,5	9	1418	81	128	0,04	-
62	E0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1кран 51	10,99	-	560	-	698	0,05	3
				10,69	-	545	-	128	-	-
63	E0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м 64	11,13	-	712	-	876	0,05	3
				10,69	-	684	-	128	-	-
64	E0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м 64	72,96	16,85	4670	1078	2747	0,21	14
				38,59	4,33	2470	277	100	0,03	2
65	C11031-215 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ	м 70,4	235	-	16544	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		16381-77								
66	Е0113-16-6 К=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м 48,2	43,6	0,1	2101	5	506	0,06	3
				11,62	0,04	560	2	90	-	-
67	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2 24,1	20,36	0,02	491	-	90	0,02	1
				4,16	-	100	-	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	м2 Тенге			224848	3330			104
			Тенге			18949	1123			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23806	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3048	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3409	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16544	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3343	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	501	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1629	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28777	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3911	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			201042	-	-		-
		Материалы -	Тенге			172582	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16663	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10380	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			15	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			21329	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3199	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13342	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			235714	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		102
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19863	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			264491	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		122
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23773	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Водопровод горячего водоснабжения Т3,Т4								
68	С130804-192 8 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	588	107	-	62916	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	02 C130804-192 7 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	м -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	688	67 -	- -	46096 -	- -	- -	- -	- -
70	02 C130804-33	м -Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	54	659 -	- -	35586 -	- -	- -	- -	- -
71	E0116-15-2	компл -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47 254,25	39,24 15,75	1894 1017	157 63	1382 128	1,47 0,07	6 -
72	E0116-15-1	1шт -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47 254,25	39,24 15,75	1894 1017	157 63	1382 128	1,47 0,07	6 -
73	C130902-51	1шт -Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	1	3500 -	- -	3500 -	- -	- -	- -	- -
74	C130901-10	шт -Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 40 мм	2	702 -	- -	1404 -	- -	- -	- -	- -
75	C130901-9	шт -Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	1	499 -	- -	499 -	- -	- -	- -	- -
76	C130901-8	шт -Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	2	403 -	- -	806 -	- -	- -	- -	- -
77	C130901-6	шт -Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	2	266 -	- -	532 -	- -	- -	- -	- -
78	C130804-203	шт -Муфта полипропиленовая PP-R	54	173	-	9342	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		-------- -	-------- -	-------- -	-------- -	-------- -	-------- -	-------- -
79	С130804-203-6 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	шт Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	54	279 -------- -	- -------- -	15066 -------- -	- -------- -	- -------- -	- -------- -	- -------- -
80	СПРАЙС-ЛИСТ	шт Коллектор с наружной резьбой 1 "4x3/4"	9	414,98 -------- -	- -------- -	3735 -------- -	- -------- -	- -------- -	- -------- -	- -------- -
81	СПРАЙС-ЛИСТ	шт Коллектор с наружной резьбой 1 "4x3/4"	9	736 -------- -	- -------- -	6624 -------- -	- -------- -	- -------- -	- -------- -	- -------- -
82	Е0116-29-1	шт Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1583	10,99 -------- 10,69	- -------- -	17397 -------- 16922	- -------- -	21661 -------- 128	0,05 -------- -	79 -------- -
83	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	м Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	167	72,96 -------- 38,59	16,85 -------- 4,33	12185 -------- 6445	2814 -------- 723	7168 -------- 100	0,21 -------- 0,03	35 -------- 4
84	С11031-210 Изм. и доп.вып.18	м Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	29,7	141 -------- -	- -------- -	4188 -------- -	- -------- -	- -------- -	- -------- -	- -------- -
85	С11031-207 Изм. и доп.вып.18	м Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или	64,9	103 -------- -	- -------- -	6685 -------- -	- -------- -	- -------- -	- -------- -	- -------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77								
86	С11031-206 Изм. и доп.вып.18 К=1,1	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	30,8	92	-	2834	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
87	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	44	83	-	3652	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
88	С11031-203 Изм. и доп.вып.18	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	14,3	70	-	1001	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
89	Е0113-16-6 К=2	м -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	54,4	43,6	0,1	2372	5	571	0,06	3
				11,62	0,04	632	2	90	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			240206	3133			130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			26033	851			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32916	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4661	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7802	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18359	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7739	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1161	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2439	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			43093	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8963	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			196932	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1836	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19082	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			175747	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			79	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24425	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3664	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13281	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			234639	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		104
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22746	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			10359	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			622	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			10980	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			288712	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		150
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31709	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Электроосвещение								
90	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	9	2849	178	25641	1602	4502	3	27
				486	40,5	4374	365	95	0,23	2
91	С151803-678-22 Изм. и доп. вып.	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 шт	9	6084	-	54756	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
92	Ц0108-526-2-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или шт.	18	862	28	15516	504	5891	2	36
				340	4,5	6120	81	95	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		колонне, на ток до 100 А								
93	С151801-300 Изм. и доп. вып. 22	шт Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	18	150 -	- -	2700 -	- -	- -	- -	- -
94	Ц0108-572-4	шт. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	9	2849 486	178 40,5	25641 4374	1602 365	4502 95	3 0,23	27 2
95	С151803-680 Изм. и доп. вып. 22	шт Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	9	6084 -	- -	54756 -	- -	- -	- -	- -
96	Ц0108-526-2	шт. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	36	862 340	28 4,5	31032 12240	1008 162	11782 95	2 0,03	72 1
97	С151801-300 Изм. и доп. вып. 22	шт Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	36	150 -	- -	5400 -	- -	- -	- -	- -
98	Ц0108-573-4	шт. Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	54	514 254	105 20,3	27756 13716	5670 1096	14072 95	2 0,12	108 6
99	С151803-616 Изм. и доп. вып. 22	шт Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	54	1144 -	- -	61776 -	- -	- -	- -	- -
100	Ц0108-526-1	шт. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	270	501,2 227	13,2 2,3	135324 61290	3564 621	58815 95	1 0,01	270 4
101	С151801-345 Изм. и доп. вып.	шт Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р	54	102 -	- -	5508 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	22	51327.1-2010								
102	С151801-704 Изм. и доп. вып. 22	шт. -Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	216	572 --	- -	123552 -	- -	- -	- -	- -
103	Ц0108-599-5	шт. Освещение -Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	1	1197,1 518	10,1 2,3	1197 518	10 2	494 95	3 0,01	3 -
104	С151803-605 Изм. и доп. вып. 22	шт -Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1144 --	- -	1144 -	- -	- -	- -	- -
105	Ц0108-526-1	шт. -Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	11	501,2 227	13,2 2,3	5513 2497	145 25	2396 95	1 0,01	11 -
106	С151801-379 Изм. и доп. вып. 22	шт -Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	301 --	- -	301 -	- -	- -	- -	- -
107	С151801-245 Изм. и доп. вып. 22	шт. -Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 13А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	10	305 --	- -	3050 -	- -	- -	- -	- -
108	Ц0108-599-5	шт. -Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	1	1197,1 518	10,1 2,3	1197 518	10 2	494 95	3 0,01	3 -
109	С151803-604 Изм. и доп. вып. 22	шт -Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	994 --	- -	994 -	- -	- -	- -	- -
110	Ц0108-526-1	шт. -Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или	10	501,2 227	13,2 2,3	5012 2270	132 23	2178 95	1 0,01	10 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		колонне, на ток до 25 А								
111	С151801-379 Изм. и доп. вып. 22	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	1 шт	301 --	- -	301 -	- -	- -	- -	- -
112	С151801-345 Изм. и доп. вып. 22	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	10 шт.	102 --	- -	1020 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			589087	14247			567
			Тенге			107917	2742			16
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			589087	-	-		-
		Материалы -	Тенге			151665	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	110659	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			315258	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			105126	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15769	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41653	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			735866	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		635
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	126428	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			735866	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		635
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	126428	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Силовое электрооборудование								
113	У65-3-1 СКЦЭ	-Вводные панели вводно-распределительных устройств серии ВРУ1-11	1	78944,41 2790,49	399 91,08	78944 2790	399 91	2737 95	16 0,5	16 1
114	75-6-41 Изм. и доп. вып. 21	-Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	1 устр-во	67729 -	- -	67729 -	- -	- -	- -	- -
115	75-6-52 Изм. и доп. вып. 21	-Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ	1 шт.	31749 -	- -	31749 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		30011.1-2012								
116	Ц0108-524-2-	шт. Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 250 А	4	1785,9	45,9	7144	184	2104	3	12
				547	6,8	2188	27	95	0,04	-
117	75-6-6 Изм. и доп. вып. 21	шт -Ящики управления Я 5111-2474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А ГОСТ 30011.1-2012	2	23279	-	46558	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
118	75-6-38 Изм. и доп. вып. 21	шт. -Устройства (ящики) управления РУС М 5125-3274 с одним автоматическим выключателем на 2 фидера, количество управляемых фидеров -2, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле от 13 А до 19 А ГОСТ 30011.1-2012	3	22760	-	68280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
119	Ц0108-573-4-	шт. Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
				254	20,3	254	20	95	0,12	-
120	С151803-605- Изм. и доп. вып. 22	шт -Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1144	-	1144	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
121	Ц0108-526-1-	шт. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
				227	2,3	227	2	95	0,01	-
122	Ц0108-526-2-	шт -Автомат одно-, двух-,	4	862	28	3448	112	1309	2	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А		340	4,5	1360	18	95	0,03	-
123	С151801-429 Изм. и доп. вып. 22	шт Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	926 -	- -	926 -	- -	- -	- -	- -
124	С151801-427 Изм. и доп. вып. 22	шт. Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	3	926 -	- -	2778 -	- -	- -	- -	- -
125	С151801-424 Изм. и доп. вып. 22	шт. Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	926 -	- -	926 -	- -	- -	- -	- -
126	Ц0108-573-4	шт. Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514 254	105 20,3	514 254	105 20	261 95	2 0,12	2 -
127	С151803-605 Изм. и доп. вып. 22	шт Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1144 -	- -	1144 -	- -	- -	- -	- -
128	Ц0108-526-1	шт. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2 227	13,2 2,3	2005 908	53 9	871 95	1 0,01	4 -
129	Ц0108-526-2	шт Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862 340	28 4,5	862 340	28 4	327 95	2 0,03	2 -
130	С151801-429 Изм. и доп. вып. 22	шт Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	926 -	- -	926 -	- -	- -	- -	- -
131	С151801-424 Изм. и	шт. Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 кА	4	926	-	3704	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 22	характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		-	-	-	-	-	-	-
132	Ц0108-412-2	шт. -Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	158	10,6	0,1	1675	16	1336	0,06	9
				8,8	0,1	1390	16	95	-	-
133	Ц0108-412-3	м -Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	89	14,6	0,2	1299	18	1006	0,07	6
				11,8	0,1	1050	9	95	-	-
134	Ц0108-412-4	м -Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	182	19,6	0,5	3567	91	2853	0,1	18
				16,4	0,1	2985	18	95	-	-
135	Ц0108-412-6	м -Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	72	36	1,4	2592	101	1936	0,16	12
				27,9	0,4	2009	29	95	-	-
136	Ц0108-412-8	м -Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2	5	68,6	2,2	343	11	284	0,35	2
				59,2	0,6	296	3	95	-	-
137	С151603-21	м -Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	0,16116	52860	-	8519	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
138	С151601-124	км -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03264	78043	-	2547	-	-	-	-
	4 Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	С151601-127 2 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,05814	93270 -	- -	5423 -	- -	- -	- -	- -
140	С151601-127 3 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,12954	141785 -	- -	18367 -	- -	- -	- -	- -
141	С151601-127 4 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,0561	200060 -	- -	11223 -	- -	- -	- -	- -
142	С151601-124 9Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х25-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,05224	756724 -	- -	39531 -	- -	- -	- -	- -
143	С151601-585 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые ВВГ 3х35+1х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 км	0,0051	1107947 -	- -	5651 -	- -	- -	- -	- -
144	С151601-296 46 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые ВВГ 3х50+1х25 (мс)-1 ГОСТ 16442-80 км	0,0051	1192725 -	- -	6083 -	- -	- -	- -	- -
145	Ц0108-409-1	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	272	108,6 39,6	48,9 12,2	29539 10771	13301 3318	13385 95	0,22 0,07	60 19
146	СПРАЙС-ЛИСТ	-Труба ПХВ с зондом наружный диаметр 25мм м	277,44	15,33 -	- -	4253 -	- -	- -	- -	- -
147	Ц0108-407-1	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	32	125,6 41,4	64,1 15,8	4019 1325	2051 506	1739 95	0,26 0,09	8 3
148	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	32,64	99 -	- -	3231 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	02 м	СПРАЙС-ЛИСТ-Наконечники медные М-50	6	62,96 -	- -	378 -	- -	- -	- -	- -
150	шт	СПРАЙС-ЛИСТ-Наконечники медные М-50	6	50,89 -	- -	305 -	- -	- -	- -	- -
151	шт	СПРАЙС-ЛИСТ-Наконечники медные М-50	2	31,32 -	- -	63 -	- -	- -	- -	- -
152	шт	СПРАЙС-ЛИСТ-Наконечники медные М-50	2	25,12 -	- -	50 -	- -	- -	- -	- -
153	шт	Ц0108-396-6-Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 3 м	21	142,3 43,9	91,8 26,1	2988 922	1928 548	1396 95	0,25 0,15	5 3
154	м	СПРАЙС-ЛИСТ-Лоток перфорированный 50x300x3000	7	443,36 -	- -	3104 -	- -	- -	- -	- -
155	шт	С151803-85 -Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400x60x26 мм, тип К1150 У3	0,00001	70800 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
156	1000шт	С151803-79 -Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 355x46x75 мм, тип К1162 У3	0,00001	60800 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
157	1000шт	СПРАЙС-ЛИСТ-Скоба 25мм плоская пластиковая	140	45,67 -	- -	6394 -	- -	- -	- -	- -
158	шт	Ц0108-472-6-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	25	88,9 27,9	3,1 0,3	2223 698	78 7	670 95	0,16 -	4 -
	м									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			483165	18592			172
			Тенге			29767	4647			27
		Стоимость оборудования -	Тенге			214316	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			214316	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			251071	-	-		-
		Материалы -	Тенге			93818	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	34414	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			108893	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			32694	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4904	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17026	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			300791	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		215
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39318	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3231	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3231	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			194	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3425	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			14546	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			873	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			15419	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			533951	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		215
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39318	-		-
		РАЗДЕЛ 11. Газоснабжение								
159	Е0116-9-1	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм	492	658,7	14,12	324080	6947	66528	0,55	272
				100,35	5,29	49372	2603	128	0,03	13
160	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм м	200	56	-	11200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
161	С130806-61 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм м	72	173	-	12456	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
162	С130806-63 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм м	180	204	-	36720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
163	С130806-66 Изм. и доп.вып.16	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 м	40	279	-	11160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02	мм, толщина стенки 3,5 мм								
164	Ц0112-809-1	-Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	м 114	420,3	1,6	47914	182	42476	3	342
				414	-	47196	-	90	-	-
165	С130904-25	-Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 40 мм	шт 6	567	-	3402	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
166	С130904-23	-Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 25 мм	шт 108	313	-	33804	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
167	С130810-296 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х4 мм /ГОСТ 17375-2001/	шт 30	88,41	-	2652	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
168	С130810-296 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х4 мм /ГОСТ 17375-2001/	шт 36	88,41	-	3183	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
169	С130810-296 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х4 мм /ГОСТ 17375-2001/	шт 162	88,41	-	14322	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
170	Ц0112-792-2	-Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 32-50 мм	1	669,2	64,3	669	64	553	4	4
				599	15,8	599	16	90	0,09	-
171	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт 1	6880	-	6880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	С131401-11	-Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные повышенной комфортности	шт 54	30400 --	- --	1641600 --	- --	- --	- --	- --
173	Е0113-16-6 К=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	шт 176	43,6 11,62	0,1 0,04	7673 2045	18 7	1847 90	0,06 -	10 -
174	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2 88	20,36 4,16	0,02 -	1792 366	2 -	329 90	0,02 -	2 -
175	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 44	148,4 108	0,07 0,02	6529 4752	3 1	4991 105	0,65 -	28 -
176	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	м2 0,03084	175710,1 8100	1826,1 690,75	5419 250	56 21	380 140	42,7 3,37	1 -
177	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	т 0,13664	70437,87 9675	304,24 114,75	9625 1322	42 16	1405 105	58 0,56	8 -
178	С130806-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	1т 6,2	384 -	- -	2381 -	- -	- -	- -	- -
179	С11011-457	-Пакля пропитанная	м 0,744	195 -	- -	145 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	кг Тенге			2183606	7314			668
			Тенге			105902	2663			13
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			48583	-	-		-
		Материалы -	Тенге			542	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	47811	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			43030	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6454	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5497	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			97110	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		368
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54265	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31182	-	-		-
		Материалы -	Тенге			22182	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8780	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			145	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8951	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1343	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2408	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42541	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10123	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2103841	-	-		-
		Материалы -	Тенге			267761	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	51975	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1779760	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			66528	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9979	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			130222	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2300591	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		318
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	61954	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			2440242	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		740
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	126342	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			9081018	96030			7193
			Тенге			1246789	29417			144
		Стоимость оборудования -	Тенге			214316	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			214316	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			888742	-	-		-
		Материалы -	Тенге			246025	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	192884	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			424151	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			180849	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		90
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	27127	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64175	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1133767	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1218
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	220012	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3068044	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			1980468	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	726530	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			119987	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			216700	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			789548	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		395
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	118432	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			231456	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4089047	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4688
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	844962	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1450810	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6758	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	238461	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1196324	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			214615	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		107
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	32192	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99926	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1765351	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1396
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	270654	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2694823	-	-		-
		Материалы -	Тенге			452963	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	118331	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2116057	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			166	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			151463	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		76
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22719	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			170777	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3017063	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		703
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	141050	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			764282	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45857	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			810139	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			11029684	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8005
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1476677	-		-
		Временные здания и сооружения 1,1%	Тенге			121326				
		Итого с временными зданиями и сооружение	Тенге			11151011				
		Доп.затраты при производстве работ								
		зимнее время 0,49%	Тенге			54640				
		Затраты на выслуга лет,1%	Тенге			111510				
		Затраты на доп.отпуска,0,4%	Тенге			44604				

Итого с доп.затратами на строительство	Тенге	11361765
Пересчет в текущих цена на 2017г		
К=2,73677	Тенге	31094537
Итого в текущих ценах на 2015-2016годы	Тенге	31094537
Налоги,сборы,обязательными платежами	Тенге	621891
Итого с налогами,сборами и обязательными платежами	Тенге	31716428
Итого с понижающими коэффициентами К=0,97	Тенге	30764935
НДС	Тенге	3691792
Итого с НДС	Тенге	34456727

Подрядчик

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» [illegible]олтебаев

Начальник участка объекта [illegible]асполатов

Технадзор

Директор

ТОО «Prade group» [illegible] Максат

Инженер-эксперт [illegible]арабаев

Инженер-эксперт [illegible]ак

Инженер-эксперт [illegible]ркеев

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат 10 Декабрь 2018г.

Заказчик: Управление стротительства г.Шымкент
Технадзор: ТОО "Pride group"
Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"
Авторский надзор: ТОО "ПСИ Каз Нур"

Наименование объекта: "Строительство 9-ти этажного железобетонного монолитного жилого дома 3-го класса комфортности с привязкой 11 –ти многоэтажного жилых домов (всего 12 дома) в административно-деловом центре. Жилой дом №26

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	369424555	413755502	30946804	34660420
	в т.ч. Оборудование	1820850	2039352	1820850	2039352
2	Инжиниринговые услуги 1,351%				
3	Авторский надзор 0,2%				
	Всего к оплате	369424555	413755502	30946804	34660420

Заказчик:
Заместитель руководителя
управление строительства г.Шымкент
Утенбаев Г.

Технадзор:
Директор
ТОО"Pride group"
М.Максат
Инженер-эксперт
Т.Карабаев
В.Пак

Подрядчик:
Директор
ТОО"Корпорация Атамекен"
М.Толтебаев

Заказчик ГУ «Управление строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Pride group»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «ПСИ Каз Нур»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Повторное применение рабочего проекта "Строительство 9-ти этажного железобетонного Монолитного жилого дома 3-го класса комфортности с привязкой 11 -ти Многоэтажного жилых домов(всего 12 дома) в административно-деловом центре ф-2

Жилой дом №26

АКТ

Выполненных работ 10 Декабрь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Насосная хоз-питьевого и пожарного водопровода								
1	Ц0107-218-5	-Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.9 т	6	9035	1294	54210	7764	31595	33	198
				5603	248	33618	1488	90	1,44	9
2	СПРАЙС-ЛИСТ	-Комплектная станция водоснабжения на вертикальных насосах шт	2	1141844,49	-	2283689	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	СПРАЙС-ЛИСТ	-Комплектная станция для нужд пожаротушение на вертикальных насосах шт	2	946099,72	-	1892199	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	С131004-2	-Насосы центробежные погружные шт	2	11395	-	22790	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 22	Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85		-	-	-	-	-	-	-
5	Е0116-7-8	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	шт. 70	1082,42	12,21	75769	855	8736	0,56	39
				92,93	4,57	6505	320	128	0,02	2
6	Е0116-7-7	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	м 40	965,42	12,21	38617	488	4992	0,56	22
				92,93	4,57	3717	183	128	0,02	1
7	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м 6	329,67	4,19	1978	25	472	0,34	2
				59,85	1,58	359	9	128	0,01	-
8	Е0116-10-8	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	м 2	2512,62	45,33	5025	91	786	1,66	3
				290,25	16,97	581	34	128	0,08	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	4374278	9223			264
	Тенге	44780	2034			11
Стоимость монтажных работ -	Тенге	54210	-	-		-
Материалы -	Тенге	12828	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	35106	-		-
Накладные расходы -	Тенге	31595	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		16
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4739	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5148	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	90954	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		222
Сметная заработная плата -	Тенге	-	39845	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	144179	-	-		-
Материалы -	Тенге	108769	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	11708	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	22790	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	14986	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2248	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9550	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			168716	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		77
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13956	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			4175888	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			250553	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			4426442	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4686111	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		299
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53801	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Канализация хозяйственно-бытовая К1								
9	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	54	9126,62	39,24	492837	2119	27838	2,22	120
				387	15,75	20898	850	128	0,07	4
			комплект							
10	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение	54	3977,4	13,9	214780	751	19596	1,56	84
				279	4,5	15066	243	128	0,03	2
			комплект							
11	С131101-25	-Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСК размером 500х500х198 мм	54	1370	-	73980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
12	Е0117-1-2	-Установка купальных стальных ванн	54	5778,07	93,94	312016	5073	25350	1,95	105
				330,75	36	17861	1944	128	0,17	9
			комплект							
13	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	409	4331,44	35,77	1771560	14631	65494	0,7	287
			1кВт	111,7	13,4	45687	5481	128	0,07	27
14	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	207	62,81	-	13001	-	6140	0,12	26
				23,18	-	4797	-	128	-	-
			комплект							
15	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	10	801,76	15,99	8018	160	1563	0,66	7
				116,1	5,99	1161	60	128	0,03	-
			м							
16	Е0118-18-2	-Установка узлов тепловых элеваторных номер 3-5	1	70197,97	360,23	70198	360	2907	11,95	12
				2136,73	134,41	2137	134	128	0,66	1
			1узел							
17	75-1-283 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002	-Блочный тепловой пункт БТП ЗнКо 500/350-Аст-схема 12/отопление 500 кВт-зависимая, ГВС 350 кВт-закрытая двухступенчатая/	1	1808300	-	1808300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04С-2004	шт								
18	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	12	473,47	39,24	5682	471	4147	1,47	18
				254,25	15,75	3051	189	128	0,07	1
		1шт								
19	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	12	473,47	39,24	5682	471	4147	1,47	18
				254,25	15,75	3051	189	128	0,07	1
		1шт								
20	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	1216	925,06	4,9	1124873	5958	90264	0,38	465
				58,5	1,85	71136	2250	123	0,01	11
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			5900925	29993			1141
			Тенге			184844	11340			55
	Стоимость оборудования -		Тенге			1808300	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			1808300	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1124873	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1047779	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	73386	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			90264	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		45
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	13540	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			72908	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1288045	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		521
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	86925	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2967752	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2756029	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	122799	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			73980	-	-		-
	Сдача и испытание -		Тенге			1969	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			157182	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		79
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	23577	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			187496	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3312430	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		799
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	146376	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			6408776	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1319
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	233301	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			10275203	39216			1405
			Тенге			229624	13374			66
		Стоимость оборудования -	Тенге			1808300	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1808300	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			54210	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12828	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	35106	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			31595	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4739	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5148	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			90954	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		222
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39845	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1124873	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1047779	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	73386	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			90264	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13540	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72908	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1288045	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		521
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	86925	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3111931	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2864797	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	134507	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			96770	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1969	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			172169	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		86
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	25825	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			197046	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3481146	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		875
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	160332	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			4175888	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			250553	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			4426442	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			11094887	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1618
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	287103	-		-
		Временные здания и сооружения 1,1%	Тенге			122044				
		Итого с временными зданиями и сооружение	Тенге			11216931				

Доп.затраты при производстве работ зимнее время 0,49%	Тенге	54963
Затраты на выслуга лет,1%	Тенге	112169
Затраты на доп.отпуска,0,4%	Тенге	44868
Итого с доп.затратами на строительство	Тенге	11428931
Пересчет в текущих цена на 2017г К=2,73677	Тенге	31278355
Итого в текущих ценах на 2015-2016годы	Тенге	31278355
Налоги,сборы,обязательными платежами	Тенге	625567
Итого с налогами,сборами и обязательными платежами	Тенге	31903922
Итого с понижающими коэффициентами К=0,97	Тенге	30946804
НДС	Тенге	3713616
Итого с НДС	Тенге	34660420

Подрядчик

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» М.Тюлтебаев

Начальник участка объекта А.Тасполатов

Технадзор

Директор

ТОО «Engineer group» Нурат Максат

Инженер-эксперт Т.Карабаев

Инженер-эксперт В.Пак