форма 3

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за 12 декабря 2016г.

Заказчик: ГУ "Отдел стротительства г.Шымкент" дог. №137 от 05.09.2016г.

Технадзор: ТОО "Амаль"

Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"

Авторский надзор: ТОО "Сити Инжиниринг"

Наименование объекта: "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкенте ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома (повторное применение на 8 домов). Жилой дом №38

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	11 394 446	12 761 779	11 394 446	12 761 779
	в т.ч. Оборудование				
	Всего к оплате	11 394 446	12 761 779	11 394 446	12 761 779

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ"Отдел строительства г.Шымкента"
_____ Турханов А.

Технадзор:
Директор
ТОО"Амаль"
_____ Анарбекова Ж.Н.
Инженер-эксперт
_____ Ташимов Ж.М.

Подрядчик:
Директор
ТОО"Корпорация Атамекен"
_____ Ш.Тюлтебаев

Заказчик - ГУ "Отдел стротительства г.Шымкент"

Инженер - ТОО "Амаль"

Форма 2-В

Подрядчик - ТОО "Корпорация Атамекен"

Авторский надзор - ТОО "Сити Инжиниринг"

Наименование объекта - "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкенте ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома (повторное применение на 8 домов). Жилой дом №38

Акт
выполненных работ за 12 декабря 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
		Устройство котлована								
1	Е0101-24-5	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м /срезка растительного слоя/**	363	4,85	4,85	1761	1761	593	--	--
		м3		--	1,68	--	611	97	0,01	2
2	Е0101-24-13 К=4	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	363	16,79	16,79	6096	6096	2051	--	--
		м3		--	5,83	--	2115	97	0,02	7
3	Е0101-16-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 /котлован/**	23665,245	27,24	26,47	644746	626438	180296	0,01	123
		м3		0,75	7,10	17749	168124	97	0,03	596
4	Е010334-А2	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 0,1 до 0,2 км /в отвал/**	20608,896	5,67	5,67	116852	116852	23370	--	--
		т		--	1,13	--	23370	100	0,02	491
5	Е0101-24-6	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	1335,94125	6,01	6,01	8024	8024	2700	--	--
		м3		--	2,08	--	2784	97	0,01	9
6	Е0101-24-14 К=2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	1335,94125	9,51	9,51	12702	12702	4275	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	445,31375	262,72	--	116991	--	132200	1,85	823
				262,72	--	116991	--	113	--	--
8	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /дно котлована/								
		м3	544,32	12,51	12,51	6808	6808	2260	--	--
				--	4,28	--	2330	97	0,01	8
9	Е0101-130-8 К=8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30 см								
		м3	544,32	10,17	10,17	5535	5535	1616	--	--
				--	3,06	--	1666	97	0,01	5
		Устройство въезда								
11	Е0101-11-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3								
		м3	1549	19,32	18,72	29931	29002	8150	--	6
				0,60	4,82	929	7473	97	0,02	27
		Устройство грунтовой подушки								
18	Е0101-16-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3								
		м3	13608	27,24	26,47	370742	360215	103674	0,01	71
				0,75	7,10	10206	96674	97	0,03	343
19	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1								
		т	23814	68,94	68,94	1641737	1641737	328347	--	--
				--	13,79	--	328347	100	0,29	6895
20	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки /галечниковый грунт с песчаным заполнителем/								
		м3	3674,16	89,00	88,73	327011	326019	88599	--	7
				0,25	24,61	919	90421	97	0,08	312
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3288937	3141188			1030
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			146794	728322			8709
		Всего заработная плата -	Тенге			3288937				
		Местные материалы -	Тенге				875116			
		Накладные расходы -	Тенге			955				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			878133				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							439
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				131720			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			250024				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4417094				
										10178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1006836			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4417094				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1006836			10178
ИТОГО			Тенге			4 417 094				
		Временные здания и сооружения 1,1%	Тенге			48 588				
Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге			4 465 682				
		Дополнительные затраты при производстве работв зимнее время 0,49%	Тенге			21 882				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			44 657				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			17 863				
Итого с дополнительными затратами на строительство			Тенге			4 550 083				
		Пересчет в текущих цена на 2015 год К=2,5574194 54%	Тенге			6 283 695				
		Пересчет в текущих цена на 2016 год К=2,7367742 46%	Тенге			5 728 173				
Итого в текущих ценах на 2015-2016 годы			Тенге			12 011 868				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			240 237				
Итого с налогами, сборами и обязательными платежами			Тенге			12 252 105				
Итого с понижающим коэффициентам К=0,929998949			Тенге			11 394 445				
		НДС	Тенге			1 367 333				
Итого с НДС			Тенге			12 761 779				

Подрядчик

Директор
ТОО"Корпорация Атамекен" _____ Ш.К.Тюлтебаев

Начальник участка объекта _____ Изтилеуов А.

Мастер объекта _____ Дуйсебеков Б.

Технадзор

Директор
ТОО"Амаль" _____ Анарбекова Ж.Н.

Инженер-эксперт _____ Ташимов Ж.М.

форма 3

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за 23 декабря 2016г.

Заказчик: ГУ "Отдел стротительства г.Шымкент" Дог. №137 от 05.09.2016г., Доп. соглашение №137/1 от 08.12.2016г..

Технадзор: ТОО "Амаль"

Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"

Авторский надзор: ТОО "Сити Инжиниринг"

Наименование объекта: Повторное применение рабочего проекта "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в городе Шымкент ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома (повторное применение на 8 домов). Жилой дом №38

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	44 380 030	49 705 633	32 985 584	36 943 854
	в т.ч. Оборудование				
	Всего к оплате	44 380 030	49 705 633	32 985 584	36 943 854

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ"Отдел строительства г.Шымкент"
_____ Турханов А.

Технадзор:
Директор
ТОО "Амаль"
_____ Анарбекова Ж.Н.
Инженер-эксперт
_____ Ташимов Ж.М.

Подрядчик:
Директор
ТОО"Корпорация Атамекен"
_____ Ш.Тюлтебаев

Заказчик - ГУ "Отдел стротительства г.Шымкент"

Инженер - ТОО "Амаль"

Форма 2-В

Подрядчик - ТОО "Корпорация Атамекен"

Авторский надзор - ТОО "Сити Инжиниринг"

Наименование объекта - Повторное применение рабочего проекта "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в городе Шымкент ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома (повторное применение на 8 домов). Жилой дом №38

Акт
выполненных работ за 23 декабря 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
		Устройство котлована										
1	Е0101-24-5	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м /срезка растительного слоя/** м3	105	4,85	4,85	509	509	171	--	--	--	--
				--	1,68	--	177	97	0,01	1		
2	Е0101-24-13 К=4	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м** м3	105	16,79	16,79	1763	1763	593	--	--	--	--
				--	5,83	--	612	97	0,02	2		
3	Е0101-16-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 /котлован/** м3	3189,9	27,24	26,47	86907	84439	24303	0,01	17		
				0,75	7,10	2392	22662	97	0,03	80		
5	Е0101-24-6	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м** м3	180,075	6,01	6,01	1082	1082	364	--	--	--	--
				--	2,08	--	375	97	0,01	1		
6	Е0101-24-14 К=2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м** м3	180,075	9,51	9,51	1712	1712	576	--	--	--	--
				--	3,30	--	594	97	0,01	2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	60,025	262,72	--	15770	--	17820	1,85	111
				262,72	--	15770	--	113	--	--
		Устройство въезда								
12	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
		м3	1549	3,35	3,35	5192	5192	1747	--	--
				--	1,16	--	1801	97	--	6
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	1549	21,55	4,52	33375	6995	25588	0,11	167
				17,03	--	26379	--	97	--	--
14	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
		м3	1549	14,12	12,00	21868	18584	6559	0,01	19
				1,62	2,75	2509	4252	97	0,01	19
		Устройство грунтовой подушки								
15	Е0101-16-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 /из отвала для грунтовой по душки из местного суглинистого грунта/								
		м3	12122,88	27,24	26,47	330281	320902	92360	0,01	63
				0,75	7,10	9092	86124	97	0,03	305
16	Е010334-А2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 0,1 до 0,2 км /из отвала/								
		т	20608,896	5,67	5,67	116852	116852	23370	--	--
				--	1,13	--	23370	100	0,02	491
17	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки /местный грунт/								
		м3	10824	89,00	88,73	963366	960444	261012	--	19
				0,25	24,61	2706	266379	97	0,08	918
20	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки /галечниковый грунт с песчаным заполнителем/								
		м3	9933,84	89,00	88,73	884140	881458	239547	--	18
				0,25	24,61	2483	244472	97	0,08	843
		Избыток грунта								
25	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 /избыток грунта/								
		т	23838,522	68,94	68,94	1643428	1643428	328686	--	--
				--	13,79	--	328686	100	0,29	6902
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4106245	4043361			414
			Тенге			61332	979503			9570

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4106245				
	Всего заработная плата -		Тенге				1040835			
	Местные материалы -		Тенге			1552				
		Накладные расходы -	Тенге			1022695				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							511
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				153404			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			307736				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5436676				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10496
		Сметная заработная плата -	Тенге				1194240			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			5436676				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10496
		Сметная заработная плата -	Тенге				1194240			
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ (КЖ-5-23)								
		Фундаментные плиты								
1	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	147,7	1633,10	--	241209	--	96467	3,24	479
		м3		531,00	--	78429	--	123	--	--
2	Е0106-1-16	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских /бетон кл. В20/**	292,745073	6514,34	196,62	1907041	57560	106514	1,79	524
		м3		272,25	74,27	79700	21742	105	0,36	106
		Каркас ФК-1								
3	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	6,73735	64400,00	--	433885	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,0252	50900,00	--	1283	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Каркас КП-1, КП-2								
5	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	6,2890464	59900,00	--	376714	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
		т	21,3410912	62100,00	--	1325282	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профил я класса А-III, d 16-18 мм								
		т	1,0286432	64400,00	--	66245	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
		т	4,230554	66000,00	--	279217	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профи ля класса А-III, d 25-28 мм								
		т	0,21008	45800,00	--	9622	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического проф иля класса А-III, d 20-22 мм								
		т	0,61776	48300,00	--	29838	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
		т	0,02184	50900,00	--	1112	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Основная арматура								
12	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм								
		т	9,3742	61300,00	--	574638	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Дополнительная арматура								
13	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные за готовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь пер иодического профиля класса А-III, d 25-28 мм								
			2,35448	45800,00	--	107835	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,21682	48300,00	--	107072	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,77344	50900,00	--	90268	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранн ые в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,31873	52400,00	--	173901	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Поперечная арматура								
17	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профи ля класса А-III, d 14 мм	0,21924	51000,00	--	11181	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического проф иля класса А-III, d 16-18 мм	0,89718	50900,00	--	45666	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профи ля класса А-III, d 20-22 мм	0,82345	48300,00	--	39773	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,64975	44900,00	--	29174	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фрагмент/1,1н,1.1,1.1н,2,2н,3,3н,4,4н,4.1,4.1н,5,6,6н,7, 8, 9,10, 11,12, 13,14,14н,15,15.1,16,16н,17,17н, 18,18.1,18н,18,1н,19,19.1,20,2 0.1,21/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,41652	65900,00	--	27449	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пло ские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,61178	61300,00	--	37502	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,05916	61200,00	--	64821	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пло ские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,4621	58700,00	--	27125	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пло ские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	3,29572	56200,00	--	185219	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диа метром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,35136	52102,00	--	18307	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготов ки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3393	52400,00	--	17779	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического проф иля класса А-III, d 14 мм	0,07002	51000,00	--	3571	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в кар касы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
		т	0,90504	50900,00	--	46067	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодиче ского профиля класса А-III, d 20-22 мм								
		т	0,05208	48300,00	--	2515	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь перио дического профиля класса А-III, d 25-28 мм								
		т	0,5604	45800,00	--	25666	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Фрагмент/22,23,24/								
32	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля клас са А-III, d 32-40 мм								
		т	4,82496	59100,00	--	285155	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм								
		т	1,89576	59900,00	--	113556	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь г ладкая класса А-I, d 8 мм								
		т	0,13308	66000,00	--	8783	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонирова нии /Выпуски для лестницы/								
		1т	0,04824	24078,76	587,63	1162	28	1014	118,00	6
				19800,00	222,75	955	11	105	1,08	--
36	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профил я класса А-III, d 16-18 мм								
		т	0,04824	50900,00	--	2455	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Приямок ПР-1,ПР-2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0106-11-10	**Армированиеподстилающих слоев и набетонок**	0,13728	5239,08	327,33	719	45	290	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	259	17	105	0,60	--
39	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,13728	65900,00	--	9047	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг /МН 751-2,МН 713-2/**	0,026	70437,87	304,24	1831	8	267	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	252	3	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			6729686	57641			1011
			Тенге			159595	21773			106
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6729686				
	Материалы -		Тенге			64899				
	Всего заработная плата -		Тенге				181368			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4577724				
	Местные материалы -		Тенге			1869828				
		Накладные расходы -	Тенге			204553				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30683			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			416054				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7350294				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1220
		Сметная заработная плата -	Тенге				212051			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7350294				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1220
		Сметная заработная плата -	Тенге				212051			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			10835931	4101001			1425
			Тенге			220927	1001276			9677
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10835931				
	Материалы -		Тенге			64899				
	Всего заработная плата -		Тенге				1222203			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4577724				
	Местные материалы -		Тенге			1871380				
		Накладные расходы -	Тенге			1227248				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							614
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				184087			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			723791				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12786970				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11716
		Сметная заработная плата -	Тенге				1406290			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12786970				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11716
		Сметная заработная плата -	Тенге				1406290			
ИТОГО			Тенге			12 786 970				
		Временные здания и сооружения 1,1%	Тенге			140 657				
Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге			12 927 627				
		Дополнительные затраты при производстве работв зимнее время 0,49%	Тенге			63 345				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			129 276				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			51 711				
Итого с дополнительными затратами на строительство			Тенге			13 171 959				
		Пересчет в текущих цена на 2015 год К=2,5574194 54%	Тенге			18 190 560				
		Пересчет в текущих цена на 2016 год К=2,7367742 46%	Тенге			16 582 391				
Итого в текущих ценах на 2015-2016 годы			Тенге			34 772 952				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			695 459				
Итого с налогами, сборами и обязательными платежами			Тенге			35 468 411				
Итого с понижающим коэффициентам К=0,929998949			Тенге			32 985 584				
		НДС	Тенге			3 958 270				
Итого с НДС			Тенге			36 943 854				

Подрядчик

Директор

ТОО"Корпорация Атамекен" _____ Ш.К.Тюлтебаев

Начальник участка объекта _____ Изтилеуов А.

Мастер объекта _____ Дуйсебеков Б.

Технадзор

Директор

ТОО"Амаль" _____ Анарбекова Ж.Н.

Инженер-эксперт _____ Ташимов Ж.М.

форма 3

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2017г.

по договору №137/2 от 15.03.2017г

Заказчик: ГУ "Отдел стротительства г.Шымкент"

Технадзор: ТОО "Амаль"

Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"

Авторский надзор: ТОО "Сити Инжиниринг"

Наименование объекта: "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкенте ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома (повторное применение на 8 домов). Жилой дом №38

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	89817927	100596078	89817927	100596078
	в т.ч. Оборудование				
2	Инжиниринговые услуги 1,351%	1213440	1359052	1213440	1359052
3	Авторский надзор 0,2%	179635	201191	179635	201191
	Всего к оплате	89817927	100596078	89817927	100596078

Заказчик:
Заместитель Руководителя
ГУ"Отдел строительства г.Шымкент"
Турханов А.

Технадзор:
Директор
ТОО"Амаль"
Ж.Анарбекова
Инженер-эксперт
Ж.Ташимов

Подрядчик:
Директор
ТОО"Корпорация Атамекен"
Ш.Төлтебаев

Заказчик ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Амаль»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «Сити Инжиниринг»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Повторное применение рабочего проекта "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома" (повторное применение на 8 домов). Жилой дом №38

ФОРМА 4

АКТ

Выполненных работ за март 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты								
2	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	739,654927	6514,34	196,62	4818364	145431	269121	1,79	1324
		м3		272,25	74,27	201371	54934	105	0,36	268
3	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	6,73735	64400	-	433885	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

	004									
4	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0252	50900 -	- -	1283 -	- -	- -	- -	- -
5	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	6,2890464	59900 -	- -	376714 -	- -	- -	- -	- -
6	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	21,3410912	62100 -	- -	1325282 -	- -	- -	- -	- -
7	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	1,0286432	64400 -	- -	66245 -	- -	- -	- -	- -
8	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	4,230554	66000 -	- -	279217 -	- -	- -	- -	- -
9	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,21008	45800 -	- -	9622 -	- -	- -	- -	- -
10	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,61776	48300 -	- -	29838 -	- -	- -	- -	- -
11	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,02184	50900 -	- -	1112 -	- -	- -	- -	- -

	004								
12	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	9,3742	61300 -	- -	574638 -	- -	- -	- -	- -
13	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	2,35448	45800 -	- -	107835 -	- -	- -	- -	- -
14	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	2,21682	48300 -	- -	107072 -	- -	- -	- -	- -
15	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	1,77344	50900 -	- -	90268 -	- -	- -	- -	- -
16	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	3,31873	52400 -	- -	173901 -	- -	- -	- -	- -
17	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,21924	51000 -	- -	11181 -	- -	- -	- -	- -
18	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,89718	50900 -	- -	45666 -	- -	- -	- -	- -
19	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,82345	48300 -	- -	39773 -	- -	- -	- -	- -

	004								
20	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм т	0,64975	44900 -	- -	29174 -	- -	- -	- -
21	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,41652	65900 -	- -	27449 -	- -	- -	- -
22	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,61178	61300 -	- -	37502 -	- -	- -	- -
23	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	1,05916	61200 -	- -	64821 -	- -	- -	- -
24	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,4621	58700 -	- -	27125 -	- -	- -	- -
25	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	3,29572	56200 -	- -	185219 -	- -	- -	- -
26	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,35136	52102 -	- -	18307 -	- -	- -	- -
27	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,3393	52400 -	- -	17779 -	- -	- -	- -

28	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,07002	51000 -	- -	3571 -	- -	- -	- -	-
29	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,90504	50900 -	- -	46067 -	- -	- -	- -	-
30	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,05208	48300 -	- -	2515 -	- -	- -	- -	-
31	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,5604	45800 -	- -	25666 -	- -	- -	- -	-
32	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм т	4,82496	59100 -	- -	285155 -	- -	- -	- -	-
33	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	1,89576	59900 -	- -	113556 -	- -	- -	- -	-
34	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,13308	66000 -	- -	8783 -	- -	- -	- -	-
35	Е0106-11-3	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании 1т	0,04824	148200,82 19800	587,63 222,75	7149 955	28 11	1014 105	118 1,08	6 -
36	С12041-26 Изм. и доп.вып.9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля	0,04824	50900 -	- -	2455 -	- -	- -	- -	-

	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	класса А-III, d 16-18 мм т							
37	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	551,88	245,44 37,35	3,82 1,44	135453 20613	2108 795	25261 118	0,21 0,01	117 4
38	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,13728	5239,08 1890	327,33 123,75	719 259	45 17	290 105	11,6 0,6	2 -
39	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,13728	65900 -	- -	9047 -	- -	- -	- -	- -
40	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,026	70437,87 9675	304,24 114,75	1831 252	8 3	267 105	58 0,56	2 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге			9541241 223450	147620 55760			1450 272
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9541241	-	-		-
	Материалы -		Тенге			279177	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	279210	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4577724	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			4092550	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			302961	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		148
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	44393	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			590603	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10193463	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1870
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	323603	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			10434805	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1870
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	323603	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Каркасы								
48	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	132,48	10891,18 1644,75	990,15 374,04	1442864 217896	131175 49553	280822 105	10,4 1,83	1378 242
50	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	26,201	59100 -	- -	1548479 -	- -	- -	- -	- -

	02, СН РК 8.02-04С-2004	т								
51	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	13,732	59900	-	822547	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
52	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	3,81537	66000	-	251814	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
53	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	1,5594	44900	-	70017	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
54	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,8523	45800	-	39035	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Ригели монолитные								
55	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	30,3	13646,02	407,3	413474	12341	80774	14,4	436
				2385	153,86	72266	4662	105	0,75	23
		м3								
56	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	10,86954	59900	-	651085	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
57	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,88392	66000	-	58339	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
58	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,09102	45800	-	4169	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т								
59	С12041-50	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,864	60300	-	52099	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
60	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,243	66000	-	16038	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
61	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,378	53000	-	20034	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Ригелей монолитные на отм +2,700								
62	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	30,24	13646,02	407,3	394149	12317	80614	14,4	435
				2385	153,86	72122	4653	105	0,75	23
		м3								
64	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	12,336	59900	-	738926	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
65	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,0494	66000	-	69260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
66	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0999	45800	-	4575	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
67	С12041-50	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления	0,9567	60300	-	57689	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	(пробивки) отверстий, поставляемые отдельно								
68	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т 0,2033	66000 -	- -	13418 -	- -	- -	- -
69	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т 0,3329	53000 -	- -	17644 -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			6685656	155833		2250
			Тенге			362284	58868		288
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6584818	-	-	-
	Материалы -		Тенге			568547	-	-	-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	421152	-	-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4435170	-	-	-
	Местные материалы -		Тенге			1062984	-	-	-
	Накладные расходы -		Тенге			442209	-	-	-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-	221
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	66331	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			421622	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7448649	-	-	-
	Норматывная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	2758
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	487483	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			7548649	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	2758
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	487483	-	-
	РАЗДЕЛ 3. Стены монолитные								
70	Е0106-17-3	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	240,1	11323,8 2362,5	442,42 167,13	2867989 567236	106225 40128	637732 105	14 0,82	3361 196
72	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	м3 20,9268	56200 -	- -	1176086 -	- -	- -	- -
73	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т 2,659262	58700 -	- -	156099 -	- -	- -	- -

	004								
74	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	14,6712	61200	-	897877	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
75	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,55902	61300	-	34268	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
76	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,7328	65900	-	48292	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
77	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,9441	52102	-	49189	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
78	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	1,66565	45800	-	76287	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
79	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,5747	66000	-	37930	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
80	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,02904	51000	-	1481	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
81	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,1173	64400	-	7554	-	-	-
				-	-	-	-	-	-

82	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,02688	66000 - -	- - -	1774 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
83	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0213	93997,62 33075	304,24 114,75	2002 704	6 2	742 105	198 0,56	4 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге --- Тенге			5356829 --- 567941	106232 --- 40130			3366 --- 196
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5207683	-	-		-
	Материалы -		Тенге			718257	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	608071	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2486837	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1328417	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			638475	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		319
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	95771	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			350769	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6196927	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3881
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	703842	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			6296927	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3881
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	703842	-		-

РАЗДЕЛ 4. Плиты перекрытия

84	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	0,94	11275,35 1282,5	241,1 91,08	10015 1206	227 86	1356 105	8,06 0,44	8 -
85	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0892	52400 - -	- - -	4674 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
86	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ На отм -0,150	0,00885	50642 -	- -	448 -	- -	- -	- -	- -
87	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	208,5	11275,35 1282,5	241,1 91,08	2350910 267401	50269 18990	300711 105	8,06 0,44	1681 93
88	С12041-74 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	14,9314	61300 -	- -	915295 -	- -	- -	- -	- -

	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		т							
89	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	11,0271	65900 -	- -	726686 -	- -	- -	- -	- -
90	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	4,73736	64400 -	- -	305086 -	- -	- -	- -	- -
91	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,74972	69000 -	- -	51731 -	- -	- -	- -	- -
92	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	2,13816	50642 -	- -	108281 -	- -	- -	- -	- -
93	Е0106-11-3	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,12144	148200,82 19800	587,63 222,75	17998 2405	71 27	2553 105	118 1,08	14 -
94	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,12144	52400 -	- -	6363 -	- -	- -	- -	- -
95	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,50596	52400 -	- -	131312 -	- -	- -	- -	- -
96	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,64144	51000 -	- -	32713 -	- -	- -	- -	- -

	004									
97	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,70702	50900 -	- -	35987 -	- -	- -	- -	- -
98	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	5,22666	48300 -	- -	252448 -	- -	- -	- -	- -
99	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,34224	45800 -	- -	15675 -	- -	- -	- -	- -
100	Е0106-11-3	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании 1т	0,24256	148200,82 19800	587,63 222,75	35948 4803	143 54	5100 105	118 1,08	29 -
101	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,24256	50900 -	- -	12346 -	- -	- -	- -	- -
102	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,98968	5239,08 1890	327,33 123,75	5185 1870	324 122	2093 105	11,6 0,6	11 1
103	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 02, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,98968	51000 -	- -	50474 -	- -	- -	- -	- -
		На отм +2,7000								
104	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	208,5	11275,35 1282,5	241,1 91,08	2350910 267401	50269 18990	300711 105	8,06 0,44	1681 93
105	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	11,0716	65900 -	- -	729618 -	- -	- -	- -	- -

106	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	2,51088	64400 -	- -	161701 -	- -	- -	- -	- -
107	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,396485	69000 -	- -	27357 -	- -	- -	- -	- -
108	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 т	1,09032	50642 -	- -	55216 -	- -	- -	- -	- -
109	Е0106-11-3	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании 1т	0,05852	148200,82 19800	587,63 222,75	8673 1159	34 13	1230 105	118 1,08	7 -
110	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,05852	52400 -	- -	3066 -	- -	- -	- -	- -
111	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,9566	52400 -	- -	50126 -	- -	- -	- -	- -
112	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,34223	51000 -	- -	17454 -	- -	- -	- -	- -
113	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,48715	50900 -	- -	24796 -	- -	- -	- -	- -
114	С12041-27 Изм. и доп.вып.9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля	2,80052	48300 -	- -	135265 -	- -	- -	- -	- -

	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	класса А-III, d 20-22 мм т							
	8.02-04С-2 004								
115	Е0106-11-3	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,12128	148200,82	587,63	17974	71	2550	118	14
				19800	222,75	2401	27	105	1,08	-
116	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм 1т т	0,12128	50900	-	6173	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
117	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,36384	5239,08	327,33	1906	119	769	11,6	4
				1890	123,75	688	45	105	0,6	-
118	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм 1т т	0,36384	52400	-	19065	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	8719843	101528			3448
	Тенге	549333	38355			187
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	8419843	-	-		-
Материалы -	Тенге	1574856	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	587688	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3879357	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	2314769	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	617072	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		309
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	92561	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	542215	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	9579130	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		3944
Сметная заработная плата -	Тенге	-	680249	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4						
Нормативная трудоемкость -	Тенге	9914461	-	-		-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-		3944
	Тенге	-	680249	-		-

РАЗДЕЛ 7. Лестницы

246	Е0106-22-5	-Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м м3	2,726	13179,49	379,21	35927	1034	6470	13	35
				2117,25	143,26	5772	391	105	0,7	2
247	Е0106-22-5	-Устройство ребристых	2,304	13264,18	379,21	30561	874	5674	13,52	31

	т.ч. п-1.7, п-3.1	перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м на высоте (глубине) от		2201,94	143,26	5073	330	105	0,7	2
	К=1,04	поверхности земли от 16 до 35 м								
248	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,618352	61200	-	37843	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		т								
249	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,06762	52102	-	3523	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
250	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,046	45800	-	2107	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
251	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,042223	48300	-	2039	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
252	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,027548	50900	-	1402	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
253	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,031269	52400	-	1638	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
254	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00672	93997,62	304,24	632	2	234	198	1
		1т		33075	114,75	222	1	105	0,56	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	112548	1909		68
	----	---	---		---
	Тенге	11067	721		4
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	112548	-	-	-
Материалы -	Тенге	23189	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	11789	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	48553	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	27830	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	12378	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1857	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7496	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	132422	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	78
Сметная заработная плата -	Тенге	-	13645	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	132422	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	78
Сметная заработная плата -	Тенге	-	13645	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	30028209	513122		10581
	----	---	---		---
	Тенге	1714076	193834		947
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	30028209	-	-	-
Материалы -	Тенге	3164025	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1907909	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	15427641	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	8826550	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2006088	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1003
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	300913	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1899090	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	34818216	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	12531
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2208822	-	-
Итого	Тенге	34818216			
Временные здания и сооркжения 1,1%	Тенге	383000			
Итого с временными зданиями и сооружение	Тенге	35201216			
Доп.затраты при производстве работ					
зимнее время 0,49%	Тенге	172486			
Затраты на выслуга лет,1%	Тенге	352012			

Затраты на доп.отпуска,0,4%	Тенге	140805
Итого с доп.затратами на строительство	Тенге	35866519
Пересчет в текущих цена на 2015г		
К=2,5574194 54%	Тенге	49531895
Пересчет в текущих цена на 2016г		
К=2,7367742 46%	Тенге	45152939
Итого в текущих ценах на 2015-2016годы	Тенге	94684834
Налоги,сборы,обязательными платежами	Тенге	1893697
Итого с налогами,сборами и обязательными платежами	Тенге	96578531
Итого с понижающими коэффициентами К=0,9299989	Тенге	89817927
НДС	Тенге	10778151
Итого с НДС	Тенге	100596078

Подрядчик

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» Ш.Тюлтебаев

Начальник участка объекта А.Есенгельдиев

Мастер объекта Б.Дуйсебеков

Технадзор

Директор

ТОО «Амаль» Ж.Анарбекова

Инженер-эксперт Ж.Ташимов

форма 3

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за АПРЕЛЬ 2017г.

по договору №137/2 от 15.03.2017г

Заказчик: ГУ "Отдел стротительства г.Шымкент"

Технадзор: ТОО "Амаль"

Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"

Авторский надзор: ТОО "Сити Инжиниринг"

Наименование объекта: "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкенте ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома (повторное применение на 8 домов). Жилой дом №38

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	125029440	140032973	35211513	39436895
	в т.ч. Оборудование				
2	Инжиниринговые услуги 1,351%	1689147	1924113	475707	532791
3	Авторский надзор 0,2%	250058	284842	70423	78873
	Всего к оплате	125029440	140032973	35211513	39436895

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ"Отдел стротительства г.Шымкент"
Турханов А.

Технадзор:
Директор
ТОО"Амаль"
Ж.Анарбекова
Инженер-эксперт
Ж.Ташимов

Подрядчик:
Директор
ТОО"Корпорация Атамекен"
Ш.Төлтебаев

Заказчик ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Амаль»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «Сити Инжиниринг»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Повторное применение рабочего проекта "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома" (повторное применение на 8 домов). Жилой дом №38

ФОРМА 4

АКТ

Выполненных работ за апрель 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6			7	8			9	10		11	

РАЗДЕЛ 1. Каркасы

1	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	66,24	10891,18	990,15	721431	65588	140411	10,4	689
				1644,75	374,04	108948	24776	105	1,83	121
		м3								
2	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	13,05	59100	-	771255	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
3	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	6,866	59900	-	411273	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
4	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	1,908	66000 -	- -	125928 -	- -	- -	- -	- -
5	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм т	0,7555	44900 -	- -	33922 -	- -	- -	- -	- -
6	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,4253	45800 -	- -	19479 -	- -	- -	- -	- -
		Ригелей монолитные на отм +5,500								
7	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм м3	30,24	13646,02 2385	407,3 153,86	412656 72122	12317 4653	80614 105	14,4 0,75	435 23
8	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	12,336	59900 -	- -	738926 -	- -	- -	- -	- -
9	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	1,0494	66000 -	- -	69260 -	- -	- -	- -	- -
10	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0999	45800 -	- -	4575 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
11	С12041-50	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,9567	60300	-	57689	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2033	66000	-	13418	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
13	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3329	53000	-	17644	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3397457	77904			1124
		Тенге				181071	29429			144
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3397457	-	-		-
	Материалы -	Тенге				284130	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	210500	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2263370	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				590982	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				221025	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		111
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	33154	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				217109	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3835591	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1379
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	243653	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3835591	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1379
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	243653	-		-
	РАЗДЕЛ 2. Стены монолитные									
14	Е0106-17-3 -Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	120	11944,98	442,42		1433397	53090	318733	14	1680
			2362,5	167,13		283500	20056	105	0,82	98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм м3 т	20,9268	56200 - -	- - -	1176086 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	2,659262	58700 - -	- - -	156099 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	14,6712	61200 - -	- - -	897877 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,55902	61300 - -	- - -	34268 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
19	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,7328	65900 - -	- - -	48292 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,9441	52102 - -	- - -	49189 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
21	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	1,66565	45800 - -	- - -	76287 - -	- - -	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
22	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,5747	66000 -	- -	37930 -	- -	- -	- -	- -
23	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,1173	64400 -	- -	7554 -	- -	- -	- -	- -
24	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,02688	66000 -	- -	1774 -	- -	- -	- -	- -
		На отм +5,5000								
25	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	208,5	10654,17 1282,5	241,1 91,08	2221394 267401	50269 18990	300711 105	8,06 0,44	1681 93
26	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	21,7516	65900 -	- -	1433430 -	- -	- -	- -	- -
27	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	4,73736	64400 -	- -	305086 -	- -	- -	- -	- -
28	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 т	2,13344	50642 -	- -	108042 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,11704	52400 -	- -	6133 -	- -	- -	- -	- -
30	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	2,58554	52400 -	- -	135482 -	- -	- -	- -	- -
31	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,97376	51000 -	- -	49662 -	- -	- -	- -	- -
32	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,39634	50900 -	- -	20174 -	- -	- -	- -	- -
33	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	5,8642	48300 -	- -	283241 -	- -	- -	- -	- -
34	Е0106-11-3	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании 1т	0,11704	24078,76 19800	587,63 222,75	2818 2317	69 26	2461 105	118 1,08	14 -
35	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,11704	50900 -	- -	5957 -	- -	- -	- -	- -
36	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих	0,36384	5239,08	327,33	1906	119	769	11,6	4

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		слоев и набетонок									
					1890	123,75	688	45	105	0,6	-
37	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1т	0,36384	52400	-	19065	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8511144	103548			3379
			Тенге				553906	39117			191
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				8511144	-	-		-
		Материалы -	Тенге				1110007	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				-	593023	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				4851629	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге				1892055	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге				622674	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		311
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	93401	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				548029	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				9681848	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		3881
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	686424	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9681848	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		3881
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	686424	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Лестницы									
38	Е0106-22-5	-Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м		2,726	12558,31	379,21	34234	1034	6470	13	35
					2117,25	143,26	5772	391	105	0,7	2
			м3								
39	Е0106-22-5 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м		2,304	12643	379,21	29129	874	5674	13,52	31
					2201,94	143,26	5073	330	105	0,7	2
			м3								
40	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм		0,618352	61200	-	37843	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
41	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,06762	52102	-	3523	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
42	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,046	45800	-	2107	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
43	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,042223	48300	-	2039	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
44	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,027548	50900	-	1402	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
45	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,031269	52400	-	1638	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
46	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00672	93997,62	304,24	632	2	234	198	1
				33075	114,75	222	1	105	0,56	-
		1т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			112548	1909			68
			Тенге			11067	721			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			112548	-	-		-
	Материалы -		Тенге			23189	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	11789	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			48553	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			27830	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			12378	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1857	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7496	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			132422	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		78
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13645	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			132422	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		78
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13645	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			12021149	183361			4571
			----			---	---			---
			Тенге			746044	69267			338
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12021149	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1417325	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	815311	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7163552	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2510867	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			856077	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		428
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	128412	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			772634	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13649860	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5337
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	943723	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			13649860	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5337
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	943723	-		-
		Временные здания и сооркжения 1,1%	Тенге			150148				
		Итого с временными зданиями и сооружение	Тенге			13800008				
		Доп.затраты при производстве работ								
		зимнее время 0,49%	Тенге			67620				
		Затраты на выслуга лет,1%	Тенге			138000				
		Затраты на доп.отпуска,0,4%	Тенге			55200				
		Итого с доп.затратами на строительство	Тенге			14060828				
		Пересчет в текущих цена на 2015г								
		К=2,5574194 54%	Тенге			19418095				
		Пересчет в текущих цена на 2016г								
		К=2,7367742 46%	Тенге			17701403				

Итого в текущих ценах на 2015-2016годы	Тенге	37119498
Налоги, сборы, обязательными платежами	Тенге	742389
Итого с налогами, сборами и обязательными платежами	Тенге	37861887
Итого с понижающими коэффициентами К=0,9299989	Тенге	35211513
НДС	Тенге	4225382
Итого с НДС	Тенге	39436895

Подрядчик

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» Ш.Тюлтебаев

Начальник участка объекта Ж.Боенгельдиев

Мастер объекта Б.Дуйсебеков

Технадзор

Директор

ТОО «Амаль» Ж.Анарбекова

Инженер-эксперт Ж.Ташимов

форма 3

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат 24 МАЙ 2017г.

по договору №137/2 от 15.03.2017г

Заказчик: ГУ "Отдел стротительства г.Шымкент"

Технадзор: ТОО "Амаль"

Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"

Авторский надзор: ТОО "Сити Инжиниринг"

Наименование объекта: Повторное применение рабочего проекта "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкенте ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома (повторное применение на 8 домов). Жилой дом №38

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	161447193	180820856	36417753	40787883
	в т.ч. Оборудование				
2	Инжиниринговые услуги 1,351%	2181151	2442889	492004	551044
3	Авторский надзор 0,2%	322894	361641	72836	81576
	Всего к оплате	161447193	180820856	36417753	40787883

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ"Отдел строительства г.Шымкент"
Турханов А.

Технадзор:
Директор
ТОО "Амаль"
Ж.Анарбекова

Инженер-эксперт
Ж.Ташимов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Корпорация Атамекен"
Ш.Толтебаев

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

Заказчик ГУ «Отдел строительства г.Шымкент» 1 55230

Инженер ТОО «Амаль»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «Сити Инжиниринг»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Повторное применение рабочего проекта "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома" (повторное применение на 8 домов). Жилой дом №38

ФОРМА 2

АКТ

Выполненных работ 24 май 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Каркасы								
1	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	66,24	10891,18	990,15	721431	65588	140411	10,4	689
				1644,75	374,04	108948	24776	105	1,83	121
2	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм м3	2,67	59100	-	157797	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
3	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	8,8279	59900	-	528791	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
4	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	1,314	66000 -	- -	86724 -	- -	- -	- -	- -
5	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм т	0,7555	44900 -	- -	33922 -	- -	- -	- -	- -
6	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,4253	45800 -	- -	19479 -	- -	- -	- -	- -
		Ригелей монолитные на отм +2,700...27,100								
7	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм м3	60,48	13646,02 2385	407,3 153,86	825311 144245	24634 9305	161228 105	14,4 0,75	871 45
8	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	24,672	59900 -	- -	1477853 -	- -	- -	- -	- -
9	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	1,0494	66000 -	- -	69260 -	- -	- -	- -	- -
10	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0999	45800 -	- -	4575 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
11	С12041-50	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,9567	60300 -	- -	57689 -	- -	- -	- -	- -
12	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,2033	66000 -	- -	13418 -	- -	- -	- -	- -
13	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,3329	53000 -	- -	17644 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			4013895	90221			1560
			Тенге			253193	34082			166
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4013895	-	-		-
	Материалы -		Тенге			429001	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	287275	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2467152	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			774328	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			301639	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		151
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	45246	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			258932	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4574465	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1877
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	332521	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									
	Нормативная трудоемкость -		Тенге			4574465	-	-		-
	Сметная заработная плата -		чел.-ч			-	-	-		1877
			Тенге			-	332521	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Стены монолитные								
14	Е0106-17-3	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	41,6	11944,98 2362,5	442,42 167,13	496911 98280	18405 6953	110494 105	14 0,82	582 34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм м3 т	35,9268	56200 - -	- - -	2019086 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	2,659262	58700 - -	- - -	156099 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	14,6712	61200 - -	- - -	897877 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,55902	61300 - -	- - -	34268 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
19	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,7328	65900 - -	- - -	48292 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,9441	52102 - -	- - -	49189 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
21	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	1,66565	45800 - -	- - -	76287 - -	- - -	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
22	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,5747	66000 -	- -	37930 -	- -	- -	- -	- -
23	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,1173	64400 -	- -	7554 -	- -	- -	- -	- -
24	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,02688	66000 -	- -	1774 -	- -	- -	- -	- -
		На отм +8,5000								
25	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	208,5	10654,17 1282,5	241,1 91,08	2221394 267401	50269 18990	300711 105	8,06 0,44	1681 93
26	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	21,7516	65900 -	- -	1433430 -	- -	- -	- -	- -
27	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	4,73736	64400 -	- -	305086 -	- -	- -	- -	- -
28	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,74972	69000 -	- -	51731 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
29	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	2,13344	50642 / -	- / -	108042 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
30	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,11704	52400 / -	- / -	6133 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
31	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	2,55166	52400 / -	- / -	133707 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
32	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,97376	51000 / -	- / -	49662 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
33	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,39634	50900 / -	- / -	20174 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
34	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	5,77832	48300 / -	- / -	279093 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
35	Е0106-11-3	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании 1т	0,11704	24078,76 / 19800	587,63 / 222,75	2818 / 2317	69 / 26	2461 / 105	118 / 1,08	14 / -
36	С12041-26	-Арматурные заготовки, не	0,11704	50900	-	5957	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
37	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,36384	5239,08 1890	327,33 123,75	1906 688	119 45	769 105	11,6 0,6	4 -
38	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,36384	52400 -	- -	19065 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге			8463465 368686	68862 26014			2281 127
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8463465	-	-		-
	Материалы -		Тенге			875896	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	394700	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5740436	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1409586	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			414435	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		207
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	62165	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			532674	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9410575	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2615
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	456865	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			9410575	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2615
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	456865	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Лестницы								
39	Е0106-22-5	-Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м м3	2,726	12558,31 2117,25	379,21 143,26	34234 5772	1034 391	6470 105	13 0,7	35 2
40	Е0106-22-5 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	2,304	12643 2201,94	379,21 143,26	29129 5073	874 330	5674 105	13,52 0,7	31 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм м3 т	0,618352	61200 - -	- - -	37843 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
42	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,06762	52102 -	- -	3523 -	- -	- -	- -	- -
43	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,046	45800 -	- -	2107 -	- -	- -	- -	- -
44	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,042223	48300 -	- -	2039 -	- -	- -	- -	- -
45	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,027548	50900 -	- -	1402 -	- -	- -	- -	- -
46	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,031269	52400 -	- -	1638 -	- -	- -	- -	- -
47	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,00672	93997,62 33075	304,24 114,75	632 222	2 1	234 105	198 0,56	1 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			112548	1909			68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			11067	721			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			112548	-	-		-
		Материалы -	Тенге			23189	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11789	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			48553	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			27830	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12378	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1857	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7496	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			132422	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		78
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13645	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			132422	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		78
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13645	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			12589908	160992			3909
			Тенге			632946	60817			297
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12589908	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1328085	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	693764	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8256141	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2211743	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			728452	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		364
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	109268	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			799102	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14117462	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4570
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	803031	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			14117462	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4570
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	803031	-		-
		- Временные здания и сооркжения 1,1%	Тенге			155292				
		Итого с временными зданиями и сооружение	Тенге			14272754				
		Доп.затраты при производстве работ								
		зимнее время 0,49%	Тенге			69936				
		Затраты на выслуга лет,1%	Тенге			142728				
		Затраты на доп.отпуска,0,4%	Тенге			57091				
		Итого с доп.затратами на строительство	Тенге			14542509				

Пересчет в текущих цена на 2015г		
К=2,5574194 54%	Тенге	20083299
Пересчет в текущих цена на 2016г		
К=2,7367742 46%	Тенге	18307799
Итого в текущих ценах на 2015-2016годы	Тенге	38391098
Налоги,сборы,обязательными платежами	Тенге	767822
Итого с налогами,сборами и обязательными платежами	Тенге	39158920
Итого с понижающими коэффициентами К=0,929989	Тенге	36417753
НДС	Тенге	4370130
Итого с НДС	Тенге	40787883

Подрядчик

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» Ш.Толтебаев

Начальник участка объекта А.Есенгельдиев

Мастер объекта Б.Дуйсебеков

Технадзор

Директор

ТОО «Амаль» Ж.Анарбекова

Инженер-эксперт Ж.Ташимов

Заказчик ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Амаль»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «Сити Инжиниринг»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Повторное применение рабочего проекта "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома" (повторное применение на 8 домов). Жилой дом №38

ФОРМА 2

АКТ

Выполненных работ за ИЮНЬ 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Каркасы										
49	Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	74,88	10956,97	990,15	815531	154216	340908	10,82	1685		
				1710,54	374,04	123159	58257	105	1,83	285		
		м3										
50	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	28,349	59100	-	1675426	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		т										
51	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	18,57	59900	-	1112343	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		т										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
52	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	3,008	66000 -	- -	198528 -	- -	- -	- -	- -
53	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм т	2,494	44900 -	- -	111981 -	- -	- -	- -	- -
54	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	1,338	45800 -	- -	61280 -	- -	- -	- -	- -
		Ригелей монолитные на отм +2,700...27,100								
63	Е0106-18-2 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм м3	90,72	13741,42 2480,4	407,3 153,86	1246621 225022	36950 13958	250929 105	14,98 0,75	1359 68
64	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	28,37	59900 -	- -	1699363 -	- -	- -	- -	- -
65	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	2,3458	66000 -	- -	154823 -	- -	- -	- -	- -
66	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0999	45800 -	- -	4575 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
67	С12041-50	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	1,9567	60300	-	117989	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
68	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2033	66000	-	13418	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
69	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3329	53000	-	17644	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			8120543	191167			3043
			Тенге			491439	72215			353
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8120543	-	-		-
	Материалы -		Тенге			762053	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	563654	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5167370	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1508515	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			591837	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		296
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	88776	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			522743	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9235123	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3692
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	652430	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			9235123	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3692
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	652430	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Стены монолитные								
71	Е0106-17-3 т.ч. п-1.7, п-3.1	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	124,83	12039,48	442,42	1502888	55227	343949	14,56	1818
				2457	167,13	306707	20863	105	0,82	102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,04	м3								
72	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	5,92	56200	-	332704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
73	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,659262	58700	-	156099	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
74	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	14,6712	61200	-	897877	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
75	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,55902	61300	-	34268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
76	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7328	65900	-	48292	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
77	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,9441	52102	-	49189	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
78	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,66565	45800	-	76287	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
79	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,5747	66000	-	37930	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
81	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1173	64400	-	7554	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
82	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,02688	66000	-	1774	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Плиты перекрытия На отм +11,100 +13,900 +16,700 Отм+5,500								
122	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,74972	69000	-	51731	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
130	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,59886	45800	-	27428	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
131	Е0106-11-3	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,12552	24078,76	587,63	3022	74	2639	118	15
				19800	222,75	2485	28	105	1,08	-
		1т								
132	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,12552	50900	-	6389	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
133	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,53168	5239,08	327,33	2786	174	1124	11,6	6
				1890	123,75	1005	66	105	0,6	-
		1т								
134	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,53168	52400	-	27860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Отм +8,300								
140	Е0106-11-3	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,11704	24078,76	587,63	2818	69	2461	118	14
				19800	222,75	2317	26	105	1,08	-
		1т								
146	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,59886	45800	-	27428	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
147	Е0106-11-3	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,12552	24078,76	587,63	3022	74	2639	118	15
				19800	222,75	2485	28	105	1,08	-
		1т								
148	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,12552	50900	-	6389	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
149	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,00988	5239,08	327,33	5291	331	2135	11,6	12
				1890	123,75	1909	125	105	0,6	1
		1т								
150	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,00988	52400	-	52918	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Отм +11,100 +13,900 +16,700 +19,500								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	417	11275,35	241,1	4701820	100539	601422	8,06	3361
				1282,5	91,08	534803	37980	105	0,44	185
		м3								
38	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	43,254	65900	-	2850439	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
39	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	9,47472	64400	-	610172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
40	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,57344	69000	-	108567	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
41	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	4,21968	50642	-	213693	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
42	Е0106-11-3	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,23408	24078,76	587,63	5636	138	4921	118	28
				19800	222,75	4635	52	105	1,08	-
		1т								
43	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,23408	52400	-	12266	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
44	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,2122	52400	-	220719	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2004	т								
45	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	2,40208	51000 -	- -	122506 -	- -	- -	- -	- -
46	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	3,45288	50900 -	- -	175752 -	- -	- -	- -	- -
47	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	10,59788	48300 -	- -	511878 -	- -	- -	- -	- -
48	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	5,65756	45800 -	- -	259116 -	- -	- -	- -	- -
49	Е0106-11-3	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании 1т	0,48512	24078,76 19800	587,63 222,75	11681 9605	285 108	10199 105	118 1,08	57 1
50	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,48512	50900 -	- -	24693 -	- -	- -	- -	- -
51	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	2,77872	5239,08 1890	327,33 123,75	14558 5252	910 344	5875 105	11,6 0,6	32 2
52	С12041-24 Изм. и	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	2,77872	52400	-	145605	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		Отм.+16,700								
53	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	208	11275,35 1282,5	241,1 91,08	2345272 266760	50149 18945	299990 105	8,06 0,44	1676 93
54	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	21,627	65900 -	- -	1425219 -	- -	- -	- -	- -
55	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	4,73736	64400 -	- -	305086 -	- -	- -	- -	- -
56	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 т	2,1	50642 -	- -	106348 -	- -	- -	- -	- -
57	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,1	52400 -	- -	5240 -	- -	- -	- -	- -
58	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	2	52400 -	- -	104800 -	- -	- -	- -	- -
59	С12041-25 Изм. и доп.вып.9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля	1	51000 -	- -	51000 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	класса А-III, d 14 мм т								
60	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	1	50900 --	- -	50900 -	- -	- -	- -	- -
61	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	5	48300 --	- -	241500 -	- -	- -	- -	- -
62	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	2,82874	45800 --	- -	129556 -	- -	- -	- -	- -
63	Е0106-11-3	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании 1т	0,1	24078,76 19800	587,63 222,75	2408 1980	59 22	2102 105	118 1,08	12 -
64	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,1	50900 --	- -	5090 -	- -	- -	- -	- -
65	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	1	5239,08 1890	327,33 123,75	5239 1890	327 124	2114 105	11,6 0,6	12 1
66	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1	52400 --	- -	52400 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			18181103	208354			7057
			Тенге			1141833	78711			384
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18181103	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2641842	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1220544	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9574661	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4614413	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1281571	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		641
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	192236	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1167760	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20630435	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8082
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1412780	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			20630435	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8082
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1412780	-		-

РАЗДЕЛ 3. Лестницы

246	Е0106-22-5	-Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	30	13179,49	379,21	395385	11376	71206	13	390
				2117,25	143,26	63518	4298	105	0,7	21
247	Е0106-22-5 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м м3	25,344	13264,18	379,21	336167	9611	62409	13,52	343
				2201,94	143,26	55806	3631	105	0,7	18
248	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм м3	6,802	61200	-	416282	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
249	С12041-5 Изм. и	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса	0,06762	52102	-	3523	-	-	-	-

доп.вып.19 А-I диаметром 8 мм ГОСТ - - - - - - -
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2) 10 55250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5781-82								
250	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,046	45800	-	2107	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
251	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,042223	48300	-	2039	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
252	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,027548	50900	-	1402	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
253	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,031269	52400	-	1638	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
254	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,00672	93997,62	304,24	632	2	234	198	1
				33075	114,75	222	1	105	0,56	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	1159176	20989			734
	Тенге	119546	7929			39
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1159176	-	-		-
Материалы -	Тенге	251065	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	127475	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	426992	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	340584	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	133849	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		67
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	20077	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	77582	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1370607	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		840
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	147552	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1370607	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		840
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	147552	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
62	Е0121-2-1	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	22575	72,13	6,92	1628365	156250	1230193	0,29	6456
				46,13	4,33	1041385	97682	108	0,02	427
		м								
64	СПРАЙС-ЛИСТ-Трубы ПХВ диаметр 25мм стр.50		22575	15,9	-	358943	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1987308	156250			6456
			Тенге			1041385	97682			427
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1987308	-	-		-
		Материалы -	Тенге			430731	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1139067	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			358943	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1230193	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		615
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	184529	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			193050	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			3410551	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7498
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1323596	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3410551	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7498
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1323596	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			29448130	576759			17290
			Тенге			2794203	256538			1202
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1987308	-	-		-
		Материалы -	Тенге			430731	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1139067	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			358943	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1230193	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		615
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	184529	-		-

	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			193050	-	-			-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			3410551	-	-			-
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)			12						55250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7498
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1323596	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27460822	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3654960	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1911673	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15169023	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6463511	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2007257	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1004
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	301089	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1768085	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31236164	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12613
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2212762	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			34646715	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20112
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3536358	-		-
		Временные здания и сооркжения 1,1%	Тенге			381114				
		Итого с временными зданиями и сооружение	Тенге			35027829				
		Доп.затраты при производстве работ								
		зимнее время 0,49%	Тенге			171636				
		Затраты на выслуга лет,1%	Тенге			350278				
		Затраты на доп.отпуска,0,4%	Тенге			140111				
		Итого с доп.затратами на строительство	Тенге			35689854				
		Пересчет в текущих цена на 2015г								
		К=2,5574194 54%	Тенге			49287920				
		Пересчет в текущих цена на 2016г								
		К=2,7367742 46%	Тенге			44930533				
		Итого в текущих ценах на 2015-2016годы	Тенге			94218453				
		Налоги,сборы,обязательными платежами	Тенге			1884369				
		Итого с налогами,сборами и обязательными платежами	Тенге			96102822				
		Итого с понижающими коэффициентами К=0,9299989	Тенге			89375519				

НДС	Тенге	10725062
Итого с НДС	Тенге	100100581

Подрядчик		Технадзор	
Директор		Директор	
ТОО «Корпорация Атамекен»	Ш.Тюлтебаев	ТОО «Амаль»	Ж.Анарбекова
Начальник участка объекта	А.Есенгельдиев	Инженер-эксперт	Ж.Ташимов
Мастер объекта	Б.Дуйсебеков		

форма 3

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат 27 ИЮЛЬ 2017г.

по договору №137/2 от 15.03.2017г

Заказчик: ГУ "Отдел стротительства г.Шымкент"

Технадзор: ТОО "Амаль"

Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"

Авторский надзор: ТОО "Сити Инжиниринг"

Наименование объекта: "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкенте ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома (повторное применение на 8 домов). Жилой дом №38

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	399462535	410740545	72489769	81188541
	в т.ч. Оборудование				
2	Инжиниринговые услуги 1,351%	5396738	5549104	979336	1096857
3	Авторский надзор 0,2%	798925	821481	144979	162377
	Всего к оплате	399462535	410740545	72489769	81188541

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ"Отдел стротительства г.Шымкент"
_____ Ф.Рахманов А.

Технадзор:
Директор
ТОО"Амаль"
_____ Ж.Ташимов
Инженер-эксперт
_____ Ж.Ташимов

Подрядчик:
Директор
ТОО"Корпорация Атамекен"
_____ М.Пелтебаев

Заказчик ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Амаль»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «Сити Инжиниринг»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Повторное применение рабочего проекта "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома" (повторное применение на 8 домов). Жилой дом №38

ФОРМА 2

АКТ

Выполненных работ за ИЮЛЬ 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Каркасы								
1	Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	40	10956,97	990,15	438279	39606	87552	10,82	433
				1710,54	374,04	68422	14962	105	1,83	73
		м3								
2	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	10	59100	-	591000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
3	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	7,4	59900	-	443260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
4	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	2,5	66000 -	- -	165000 -	- -	- -	- -	- -
5	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм т	1,2	44900 -	- -	53880 -	- -	- -	- -	- -
6	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	1,03366	45800 -	- -	47342 -	- -	- -	- -	- -
		Ригелей монолитные на отм +2,700...27,100								
7	Е0106-18-2 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм м3	35,9	13741,42 2480,4	407,3 153,86	493317 89046	14622 5524	99298 105	14,98 0,75	538 27
8	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	18	59900 -	- -	1078200 -	- -	- -	- -	- -
9	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	2,4	66000 -	- -	158400 -	- -	- -	- -	- -
10	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2999	45800 -	- -	13735 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
11	С12041-50	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	2	60300	-	120600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
12	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2033	66000	-	13418	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
13	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3329	53000	-	17644	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3634074	54228			970
			Тенге			157468	20485			100
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3634074	-	-		-
	Материалы -		Тенге			256080	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	177953	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2702479	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			463819	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			186851	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		93
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	28028	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			229255	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4050180	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1164
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	205981	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			4050180	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1164
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	205981	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Стены монолитные								
14	Е0106-17-3 т.ч. п-1.7, п-3.1	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	63,23	12039,48	442,42	761256	27974	174220	14,56	921
				2457	167,13	155356	10568	105	0,82	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,04	м3								
15	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	19,01359	56200 -	- -	1068564 -	- -	- -	- -	- -
		т								
16	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1	58700 -	- -	58700 -	- -	- -	- -	- -
		т								
17	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	8,9998	61200 -	- -	550788 -	- -	- -	- -	- -
		т								
18	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1	45800 -	- -	45800 -	- -	- -	- -	- -
		т								
19	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,87582	64400 -	- -	120803 -	- -	- -	- -	- -
		т								
20	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,43008	66000 -	- -	28385 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		Плиты перекрытия На отм.+2,700								
21	С12041-73 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	11,0716	65900 -	- -	729618 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т								
22	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	2,51088	64400 -	- -	161701 -	- -	- -	- -	- -
23	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,396485	69000 -	- -	27357 -	- -	- -	- -	- -
24	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 т	1,09032	50642 -	- -	55216 -	- -	- -	- -	- -
25	Е0106-11-3	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании 1т	0,05852	24078,76 19800	587,63 222,75	1409 1159	34 13	1230 105	118 1,08	7 -
26	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,05852	52400 -	- -	3066 -	- -	- -	- -	- -
27	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,9566	52400 -	- -	50126 -	- -	- -	- -	- -
28	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,34223	51000 -	- -	17454 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
29	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,48715	50900 -	- -	24796 -	- -	- -	- -	- -
30	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	2,80052	48300 -	- -	135265 -	- -	- -	- -	- -
31	Е0106-11-3	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании 1т	0,12128	24078,76 19800	587,63 222,75	2920 2401	71 27	2550 105	118 1,08	14 -
32	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,12128	50900 -	- -	6173 -	- -	- -	- -	- -
33	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,36384	5239,08 1890	327,33 123,75	1906 688	119 45	769 105	11,6 0,6	4 -
34	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,36384	52400 -	- -	19065 -	- -	- -	- -	- -
		Отм +22,300								
35	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	209,5	11275,35 1282,5	241,1 91,08	2362185 268684	50510 19081	302153 105	8,06 0,44	1689 93
36	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	28	65900 -	- -	1845200 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
37	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	4,999	64400 -	- -	321936 -	- -	- -	- -	- -
38	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	1,78672	69000 -	- -	123284 -	- -	- -	- -	- -
39	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 т	1	50642 -	- -	50642 -	- -	- -	- -	- -
40	Е0106-11-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании 1т	0,24112	24870,76 20592	587,63 222,75	5997 4965	142 54	5270 105	122,72 1,08	30 -
41	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,14112	52400 -	- -	7395 -	- -	- -	- -	- -
42	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	2,1061	52400 -	- -	110360 -	- -	- -	- -	- -
43	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	2,20104	51000 -	- -	112253 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
44	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,72644	50900	-	189676	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
45	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	7,29894	48300	-	352539	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
46	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	4	45800	-	183200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
47	Е0106-11-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,51768	24870,76	587,63	12875	304	11314	122,72	64
				20592	222,75	10660	115	105	1,08	1
		1т								
48	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,51768	50900	-	26350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
49	Е0106-11-10 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	2,86808	5314,68	327,33	15243	939	6292	12,06	35
				1965,6	123,75	5637	355	105	0,6	2
		1т								
50	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,86808	52400	-	150287	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Отм.+25,100								
51	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных	208,5	11275,35	241,1	2350910	50269	300711	8,06	1681

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м		1282,5	91,08	267401	18990	105	0,44	93
52	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм м3 т	21,627	65900 -	- -	1425219 -	- -	- -	- -	- -
53	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	4,73736	64400 -	- -	305086 -	- -	- -	- -	- -
54	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,78672	69000 -	- -	54284 -	- -	- -	- -	- -
55	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 т	2,12518	50642 -	- -	107623 -	- -	- -	- -	- -
56	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1,81584	52400 -	- -	95150 -	- -	- -	- -	- -
57	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	1,47996	51000 -	- -	75478 -	- -	- -	- -	- -
58	С12041-26 Изм. и доп.вып.9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля	0,75988	50900 -	- -	38678 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	класса А-III, d 16-18 мм т								
59	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	3,11844	48300 -	- -	150621 -	- -	- -	- -	- -
60	Е0106-11-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании 1т	0,24256	24870,76 20592	587,63 222,75	6033 4995	143 54	5301 105	122,72 1,08	30 -
61	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,24256	50900 -	- -	12346 -	- -	- -	- -	- -
62	Е0106-11-10 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,90296	5314,68 1965,6	327,33 123,75	4799 1775	296 112	1981 105	12,06 0,6	11 1
63	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,90296	52400 -	- -	47315 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		14413332	130802		4484
	Тенге		723721	49414		241
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		14413332	-	-	-
Материалы -	Тенге		1709548	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	773135	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		8887798	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		2961463	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		811792	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	406
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	121769	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		913507	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16138631	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5131
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	894904	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			16138631	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5131
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	894904	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Лестницы								
64	Е0106-22-5	-Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	13,342	13179,49	379,21	175841	5059	31668	13	173
				2117,25	143,26	28248	1911	105	0,7	9
		м3								
65	Е0106-22-5 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	11,48	13264,18	379,21	152273	4353	28269	13,52	155
				2201,94	143,26	25278	1645	105	0,7	8
		м3								
66	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,907984	61200	-	116769	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
67	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	1,0143	52102	-	52847	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
68	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,69078	45800	-	31638	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
69	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,633345	48300	-	30591	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
70	С12041-26	-Арматурные заготовки, не	0,41322	50900	-	21033	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
		т		-	-	-	-	-	-	-
71	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,469035	52400	-	24577	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
72	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,10752	93997,62	304,24	10107	33	3747	198	21
		1т		33075	114,75	3556	12	105	0,56	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			615675	9445			350
			Тенге			57083	3568			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			615675	-	-		-
	Материалы -		Тенге			118939	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	60651	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			277454	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			152753	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			63684	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		32
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	9553	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			40761	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			720120	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		399
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	70204	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			720120	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		399
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	70204	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
73	Е0121-2-1	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	2000	72,13	6,92	144263	13843	108987	0,29	572
		м		46,13	4,33	92260	8654	108	0,02	38
74	СПРАЙС-ЛИСТ-Трубы ПХВ диаметр 25мм стр.50		2000	15,9	-	31800	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружные стены пенополистиролфибробетонные								
75	Е0107-64-2	-Устройство стен с окнами из асбестоцементных панелей в производственных зданиях с легкими несущими конструкциями	500	741,67	205,82	370833	102908	202377	1,37	685
				229,5	59,61	114750	29805	140	0,23	115
		м2								
76	СПРАЙС-ЛИСТ	-Стеновой панел SP толщ.210мм	1000	3291,83	-	3291830	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
77	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	3,31592	93997,62	304,24	311689	1009	115557	198	657
				33075	114,75	109674	381	105	0,56	2
		1т								
78	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,71196	175710,1	1826,1	125099	1300	8762	42,7	30
				8100	690,75	5767	492	140	3,37	2
		т								
		Наружные и внутренние стены из газоблока								
79	Е0108-12-2	-Крепление сводов стальными затяжками	4,52732	6858,56	846,56	31051	3833	33668	32,7	148
				5985	317,25	27096	1436	118	1,55	7
		т								
80	С12021-246	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т	2,30124	162200	-	373261	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
81	С11011-56	-Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,354	136500	-	48321	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
82	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	249,68956	20,36	0,02	5083	5	935	0,02	5
				4,16	-	1039	-	90	-	-
		м2								
83	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,8736	41200	-	35992	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
84	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0936	64100	-	6000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
85	Е0108-22-3	-Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	192,1	815,83	319,7	156721	61414	131587	3,07	590
				461,25	119,25	88606	22908	118	0,58	111
		м3								
86	СПРАЙС-ЛИСТ-Клей		4407	10,15	-	44731	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Перегородки из кирпича толщ.120мм								
87	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250x120x88 мм/	728,22	969,03	34,73	705666	25291	204522	1,43	1041
				225	13,01	163850	9474	118	0,06	46
		м2								
88	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	142,66	530	-	75610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
89	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,6658	50800	-	33823	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
90	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,111	64100	-	7115	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
91	С12041-90 Изм. и	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из	0,2779	41200	-	11449	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
92	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,0496	64100 -	- -	3179 -	- -	- -	- -	- -
93	Е0106-18-9	-Устройство перемычек м3	4,064	13076,15 2202,75	367,51 138,83	53141 8952	1494 564	9992 105	13,1 0,68	53 3
94	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	1,1088	64500 -	- -	71518 -	- -	- -	- -	- -
95	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,43932	69000 -	- -	30313 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			5968488	211096			3782
			Тенге			611993	73714			325
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			176063	-	-		-
	Материалы -		Тенге			38160	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	100914	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			31800	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			108987	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		54
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	16348	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			17103	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			302153	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		664
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	117262	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5419164	-	-		-
	Материалы -		Тенге			930873	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	584793	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3659881	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			111423	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			707400	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		354
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	106110	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			367594	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6494158	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3850
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	690903	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			373261	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			373261	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22396	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			395657	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			7191967	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4515
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	808165	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			24631569	405571			9585
			----			---	---			---
			Тенге			1550265	147181			684
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			176063	-	-		-
		Материалы -	Тенге			38160	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	100914	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31800	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			108987	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16348	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17103	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			302153	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		664
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	117262	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24082245	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3015440	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1596532	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15527612	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3689458	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1769726	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		885
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	265459	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1551118	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27403089	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10544
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1861991	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			373261	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			373261	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22396	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			395657	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			28100899	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1979254	-		-
		Временные здания и сооркжения 1,1%	Тенге			309109				
		Итого с временными зданиями и сооружение	Тенге			28410008				
		Доп.затраты при производстве работ								
		зимнее время 0,49%	Тенге			139209				
		Затраты на выслуга лет,1%	Тенге			284100				
		Затраты на доп.отпуска,0,4%	Тенге			113640				
		Итого с доп.затратами на строительство	Тенге			28946957				
		Пересчет в текущих цена на 2015г								
		К=2,5574194 54%	Тенге			39975935				
		Пересчет в текущих цена на 2016г								
		К=2,7367742 46%	Тенге			36441791				
		Итого в текущих ценах на 2015-2016годы	Тенге			76417726				
		Налоги,сборы,обязательными платежами	Тенге			1528354				
		Итого с налогами,сборами и обязательными								
		платежами	Тенге			77946080				
		Итого с понижающими коэффициентами К=0,9299989	Тенге			72489769				
		НДС	Тенге			8698772				
		Итого с НДС	Тенге			81188541				

Подрядчик

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» М.Тюлтебаев

Начальник участка объекта А.Есенгельдиев

Технадзор

Директор

ТОО «Амаль» Ж.Ташимов

Инженер-эксперт Ж.Ташимов

форма 3

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за 11 ИЮЛЬ 2017г.

по договору №137/2 от 15.03.2017г

Заказчик: ГУ "Отдел стротительства г.Шымкент"

Технадзор: ТОО "Амаль"

Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"

Авторский надзор: ТОО "Сити Инжиниринг"

Наименование объекта: Повторное применение рабочего проекта "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкенте ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома (повторное применение на 8 домов).

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	294242861	329552004	43420149	48630567
	в т.ч. Оборудование				
2	Инжиниринговые услуги 1,351%	3975221	4452247	586606	656999
3	Авторский надзор 0,2%	588484	659103	86840	97261
	Всего к оплате	294242861	329552004	43420149	48630567

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ"Отдел строительства г.Шымкент"

_____ Турханов А.

Технадзор:

Директор
ТОО"Амаль"

_____ Ж.Анарбекова

Инженер-эксперт

_____ Ж.Ташимов

Подрядчик:

Директор
ТОО"Корпорация Атамекен"

_____ Ш.Төлтебаев

Заказчик ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Амаль»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «Сити Инжиниринг»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Повторное применение рабочего проекта "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома" (повторное применение на 8 домов). Жилой дом №38

ФОРМА 2

АКТ

Выполненных работ за 11 ИЮЛЬ 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Каркасы								
1	Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	15	10956,97 1710,54	990,15 374,04	164354 25658	14852 5611	32832 105	10,82 1,83	162 27
2	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм т	5,38	59100 -	- -	317958 -	- -	- -	- -	-
3	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	3,4	59900 -	- -	203660 -	- -	- -	- -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
4	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	1,075	66000 -	- -	70950 -	- -	- -	- -	- -
5	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм т	0,7	44900 -	- -	31430 -	- -	- -	- -	- -
6	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,4	45800 -	- -	18320 -	- -	- -	- -	- -
		Ригелей монолитные на отм +2,700...27,100								
7	Е0106-18-2 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм м3	30	13741,42 2480,4	407,3 153,86	412243 74412	12219 4616	82979 105	14,98 0,75	449 23
8	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	8	59900 -	- -	479200 -	- -	- -	- -	- -
9	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,5	66000 -	- -	33000 -	- -	- -	- -	- -
10	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0999	45800 -	- -	4575 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
11	С12041-50	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,8	60300	-	48240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
12	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2033	66000	-	13418	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
13	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3329	53000	-	17644	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1814992	27071			612
			Тенге			100070	10226		100070	150 26
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1814992	-	-		-
	Материалы -		Тенге			175257	-	-	175257	-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	110297	-	-	110297
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1238395	-	-	1238395	-
	Местные материалы -		Тенге			274199	-	-	274199	-
	Накладные расходы -		Тенге			115811	-	-	115811	-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		58
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	17372	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			115848	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2046651	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		719
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	127668	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2046651	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		719
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	127668	-		-

РАЗДЕЛ 2. Стены монолитные

14	Е0106-17-3 т.ч. п-1.7, п-3.1	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	20	12039,48	442,42	240790	8848	55107	14,56	291
				2457	167,13	49140	3343	105	0,82	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,04	м3								
15	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,92	56200	-	107904	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
16	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,659262	58700	-	97399	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
17	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	5,6712	61200	-	347077	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
18	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,55902	61300	-	34268	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
19	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7328	65900	-	48292	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
20	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,9441	52102	-	49189	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
21	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,66565	45800	-	30487	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
22	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,5747	66000 -	- -	37930 -	- -	- -	- -	- -
23	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,1173	64400 -	- -	7554 -	- -	- -	- -	- -
24	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,02688	66000 -	- -	1774 -	- -	- -	- -	- -
		Плиты перекрытия Отм +19,500								
25	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	208	11326,65 1333,8	241,1 91,08	2355943 277430	50149 18945	311194 105	8,38 0,44	1744 93
26	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	15,254	65900 -	- -	1005239 -	- -	- -	- -	- -
27	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	4,47472	64400 -	- -	288172 -	- -	- -	- -	- -
28	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,57344	69000 -	- -	39567 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
29	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	3,21968	50642	-	163051	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
30	Е0106-11-3	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,11	24078,76	587,63	2649	65	2313	118	13
				19800	222,75	2178	25	105	1,08	-
		1т								
31	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,11	52400	-	5764	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
32	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,2122	52400	-	115919	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
33	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,40208	51000	-	20506	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
34	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,45288	50900	-	23052	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
35	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	3,59788	48300	-	173778	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	1,65756	45800 -	- -	75916 -	- -	- -	- -	- -
37	Е0106-11-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании 1т	0,11	24870,76 20592	587,63 222,75	2736 2265	65 25	2404 105	122,72 1,08	13 -
38	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,11	50900 -	- -	5599 -	- -	- -	- -	- -
39	Е0106-11-10 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,3	5314,68 1965,6	327,33 123,75	1594 590	98 37	658 105	12,06 0,6	4 -
40	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,3	52400 -	- -	15720 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге Тенге				5297868 331603	59225 22373			2065 109
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5297868	-	-		-
	Материалы -	Тенге				809784	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	353977	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2694157	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				1403099	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				371675	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		186
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	55751	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				340173	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6009716	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		2360
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	409728	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6009716	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2360
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	409728	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Лестницы								
41	Е0106-22-5	-Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	3	13179,49	379,21	39538	1138	7121	13	39
				2117,25	143,26	6352	430	105	0,7	2
		м3								
42	Е0106-22-5 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	2,344	13264,18	379,21	31091	889	5772	13,52	32
				2201,94	143,26	5161	336	105	0,7	2
		м3								
43	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,802	61200	-	110282	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
44	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,06762	52102	-	3523	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
45	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,046	45800	-	2107	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
46	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,042223	48300	-	2039	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
47	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,027548	50900	-	1402	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
48	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,031269	52400 -	- -	1638 -	- -	- -	- -	- -
49	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,00672	93997,62 33075	304,24 114,75	632 222	2 1	234 105	198 0,56	1 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге			192254 11735	2029 766			72 4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			192254	-	-		-
	Материалы -		Тенге			24611	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	12502	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			120992	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			32887	-	-	32887	-
	Накладные расходы -		Тенге			13127	-	-	13127	-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1969	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			12323	-	-	[illegible]	-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			217703	-	-	217703	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		82
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	14471	-		14471
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			217703	-	-	217703	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		82
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	14471	-		14471
		РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
50	Е0121-2-1	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами м	2000	72,13 46,13	6,92 4,33	144263 92260	13843 8654	108987 108	0,29 0,02	572 38
51	СПРАЙС-ЛИСТ-Трубы ПХВ диаметр 25мм стр.50		2000	15,9 -	- -	31800 -	- -	- -	- -	- -
		Наружные стены пенополистиролфибробетонные								
52	Е0107-64-2	-Устройство стен с окнами из асбестоцементных панелей в производственных зданиях с легкими несущими	500	741,67 229,5	205,82 59,61	370833 114750	102908 29805	202377 140	1,37 0,23	685 115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		конструкциями								
		м2								
53	СПРАЙС-ЛИСТ	-Стеновой панел SP толщ.210мм	1000	3291,83	-	3291830	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
54	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	3,31592	93997,62	304,24	311689	1009	115557	198	657
				33075	114,75	109674	381	105	0,56	2
		1т								
55	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,71196	175710,1	1826,1	125099	1300	8762	42,7	30
				8100	690,75	5767	492	140	3,37	2
		т								
		Наружные и внутренние стены из газоблока								
56	Е0108-12-2	-Крепление сводов стальными затяжками	4,52732	6858,56	846,56	31051	3833	33668	32,7	148
				5985	317,25	27096	1436	118	1,55	7
		т								
57	С12021-246	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т	2,30124	162200	-	373261	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
58	С11011-56	-Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,354	136500	-	48321	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
59	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	249,68956	20,36	0,02	5083	5	935	0,02	5
				4,16	-	1039	-	90	-	-
		м2								
60	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,9672	8679,65	422,15	8395	408	9604	56,4	55
				8257,5	157,5	7987	152	118	0,77	1
		т								
61	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,8736	41200	-	35992	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
62	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0936	64100	-	6000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
63	Е0108-22-3	-Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	192,1	815,83	319,7	156721	61414	131587	3,07	590
				461,25	119,25	88606	22908	118	0,58	111
		м3								
64	СПРАЙС-ЛИСТ-Клей		4407	10,15	-	44731	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Перегородки из кирпича толщ.120мм								
65	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/	728,22	969,03	34,73	705666	25291	204522	1,43	1041
				225	13,01	163850	9474	118	0,06	46
		м2								
66	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	142,66	,530	-	75610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		8 шт								
67	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,6658	50800	-	33823	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
68	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,111	64100	-	7115	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
69	С12041-90 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,	0,2779	41200	-	11449	-	-	-	-
					-		-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ВР-1, d 5 мм								
		т								
70	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0496	64100	-	3179	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
71	Е0106-18-9	-Устройство перемычек	4,064	13076,15	367,51	53141	1494	9992	13,1	53
		м3		2202,75	138,83	8952	564	105	0,68	3
72	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,1088	64500	-	71518	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
73	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,43932	69000	-	30313	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
74	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	5,588	10270	990,15	57389	5533	11845	10,4	58
				1644,75	374,04	9191	2090	105	1,83	10
		м3								
75	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,05544	55620	-	3084	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
76	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке	4,74	8683,31	316,01	41159	1498	7403	8,25	39
		м3		1368	119,39	6484	566	105	0,58	3
77	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,111552	41200	-	4596	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
78	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,015936	64100 - -	- - -	1021 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
79	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	1,68272	175710,1 8100	1826,1 690,75	295671 13630	3073 1162	20709 140	42,7 3,37	72 6
80	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,74556	55620 -	- -	41468 -	- -	- -	- -	- -
81	Е0108-12-2	-Крепление сводов стальными затяжками т	0,9393	6858,56 5985	846,56 317,25	6442 5622	795 298	6985 118	32,7 1,55	31 1
82	С12021-246	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т т	0,9393	162200 -	- -	152354 -	- -	- -	152354 -	- -
83	Е0113-26-6 т.ч. п-3.43 К=1,2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /при пересечении защищаемой поверхности полов оборудованием, фундаментами, колоннами, каналами, трапами, проёмами составляющими свыше 30% при окрашивании/ м2	21,6039	21,19 4,99	0,02 -	458 108	- -	97 90	0,03 -	1 -
84	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 м2	118,8	5206 -	- -	618473 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			719899	222404			4037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			655015	77983			346
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			176063	-	-		-
		Материалы -	Тенге			38160	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	100914	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31800	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			108987	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16348	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17103	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			302153	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		664
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	117262	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6497320	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1228916	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	632083	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4328523	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			168565	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			764043	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		382
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	114606	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			435682	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7697045	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4155
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	746690	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			525616	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			525616	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31537	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			557153	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			8556350	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4819
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	863952	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			14504112	310728			6785
			Тенге			1098423	111349			509
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			176063	-	-		-
		Материалы -	Тенге			38160	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	100914	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31800	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			108987	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16348	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17103	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			302153	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		664
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	117262	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12402434	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			2238567	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1108858	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8382067	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1878750	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1264657	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		632
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	189699	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			904025	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15971116	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7316
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1298557	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			525616	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			525616	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33080	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			557153	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			16831964	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7980
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1415819	-		-
		Временные здания и сооркжения 1,1%	Тенге			185152				
		Итого с временными зданиями и сооружение	Тенге			17017116				
		Доп.затраты при производстве работ								
		зимнее время 0,49%	Тенге			83384				
		Затраты на выслуга лет,1%	Тенге			170171				
		Затраты на доп.отпуска,0,4%	Тенге			68068				
		Итого с доп.затратами на строительство	Тенге			17338739				
		Пересчет в текущих цена на 2015гК=2,5574194 54%	Тенге			23944911				
		Пересчет в текущих цена на 2016гК=2,7367742 46%	Тенге			21828018				
		Итого в текущих ценах на 2015-2016годы	Тенге			45772929				
		Налоги,сборы,обязательными платежами	Тенге			915458				
		Итого с налогами,сборами и обязательными платежами	Тенге			46688388				
		Итого с понижающими коэффициентами К=0,9299989	Тенге			43420149				
		НДС	Тенге			5210418				
		Итого с НДС	Тенге			48630987				

Подрядчик

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» Ш.Тюлтебаев

Начальник участка объекта А.Есенгельдиев

Мастер объекта Б.Дуйсебеков

Технадзор

Директор

ТОО «Амаш» Ж.Анарбекова

Инженер-эксперт Ж.Ташимов

форма 3

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат Августь 2017г.

Заказчик: ГУ "Отдел стротительства г.Шымкент"
Технадзор: ТОО "Амаль"
Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"
Авторский надзор: ТОО "Сити Инжиниринг"
Наименование объекта: "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкенте ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома (повторное применение на 8 домов). Жилой дом №38

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	560509175	591112782	112652173	126170434
	в т.ч. Оборудование				
2	Инжиниринговые услуги 1,351%	7572478	7985933	1521930	1704562
3	Авторский надзор 0,2%	1121018	1182225	225304	252340
	Всего к оплате	560509175	591112782	112652173	126170434

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ"Отдел строительства г.Шымкент"
_____ Турханов А.

Технадзор:
Директор
ТОО"Амаль"
_____ Ж.Ташимов
Инженер-эксперт
_____ Ж.Ташимов

Подрядчик:
Директор
ТОО"Корпорация Атамекен"
_____ Ш.Төлтебаев

Заказчик ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Амаль»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «Сити Инжиниринг»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Повторное применение рабочего проекта "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома" (повторное применение на 8 домов). Жилой дом №38

ФОРМА 2

АКТ

Выполненных работ за Август 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Наружные и внутренние стены из газоблока								
1	Е0107-64-2	-Устройство стен с окнами из асбестоцементных панелей в производственных зданиях с легкими несущими конструкциями	1960	741,67	205,82	1453666	403399	793318	1,37	2685
				229,5	59,61	449820	116836	140	0,23	453
2	СПРАЙС-ЛИСТ стр.23	-Стеновой панели из пенополистиролфибробетона толь..210мм м2	650	3291,83	-	2139689	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг м2	4,73688	93997,62	304,24	445255	1441	165077	198	938
				33075	114,75	156672	544	105	0,56	3
6	Е0108-12-2	-Крепление сводов стальными затяжками 1т	2,96628	6858,56	846,56	20344	2511	22059	32,7	97
				5985	317,25	17753	941	118	1,55	5
7	С12021-246	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных т	6,80124	162200	-	1103161	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т								
		т								
13	Е0108-22-3	-Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	200,24	815,83	319,7	163362	64017	137162	3,07	615
				461,25	119,25	92361	23879	118	0,58	116
		м3								
15	СПРАЙС-ЛИСТ-Газоблок		264,44	5580,52	-	1475713	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
16	СПРАЙС-ЛИСТ-Клей		2797	10,15	-	28390	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
17	С11011-1163-Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	136,5	530	-	72345	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Перегородки из кирпича толщ.120мм								
18	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250x120x88 мм/	2000	969,03	34,73	1938057	69460	561704	1,43	2860
				225	13,01	450000	26020	118	0,06	127
		м2								
19	С11011-1163-Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	142,66	530	-	75610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,665572	50800	-	33811	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
21	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,110862	64100	-	7106	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
22	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,277928	41200	-	11451	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
24	Е0106-18-9	-Устройство перемычек	4,064	13076,15	367,51	53141	1494	9992	13,1	53
		м3		2202,75	138,83	8952	564	105	0,68	3
		РАЗДЕЛ 1. Полы								
		На отм -3,000 Тип 11								
118	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	120,4	340,45	18,42	40990	2218	13752	0,42	50
		м2		85,95	6,91	10348	832	123	0,03	4
119	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	120,4	218,45	9,95	26301	1198	8284	0,36	43
		м2		52,2	3,74	6285	450	123	0,02	2
120	Е0111-11-2 К=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	120,4	123,85	2,68	14911	323	521	0,02	2
		м2		2,52	1	303	120	123	-	1
		На отм.0,000(Тип квартиры 1-1) Тип1								
121	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	11,4	48,53	5,55	553	63	632	0,26	3
		м2		42,98	2,07	490	24	123	0,01	-
122	СПРАЙС-ЛИСТ-Изолон ППЭ 3006 /6мм/ стр.17		11,742	189,4	-	2224	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
123	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	11,4	271,75	14,76	3098	168	813	0,36	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				52,43	5,54	598	63	123	0,03	-
124	Е0111-15-2	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	11,4	24,13	0,54	275	6	22	0,01	-
				1,35	0,2	15	2	123	-	-
125	Е0111-9-1	м2 Тип 2 -Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	114,32	48,53	5,55	5548	634	6335	0,26	29
				42,98	2,07	4913	237	123	0,01	1
126	СПРАЙС-ЛИСТ-ПЕНОПЛЕКС-К ТОЛЬЩ.100мм стр.9	м2	11,77496	7609,8	-	89605	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
127	Е0111-11-1	м3 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	114,32	218,45	9,95	24973	1137	7866	0,36	41
				52,2	3,74	5968	428	123	0,02	2
128	Е0111-11-2 К=5	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	114,32	154,81	3,35	17698	383	619	0,02	3
				3,15	1,25	360	143	123	0,01	1
129	Е0106-11-10	м2 -Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,125752	5239,08	327,33	659	41	266	11,6	1
				1890	123,75	238	16	105	0,6	-
130	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	1т -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,125752	64100	-	8061	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
133	Е0111-9-1	Тип 3 -Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	19,28	48,53	5,55	936	107	1068	0,26	5
				42,98	2,07	829	40	123	0,01	-
134	СПРАЙС-ЛИСТ-ПЕНОПЛЕКС-К ТОЛЬЩ.100мм стр.9	м2	1,98584	7609,8	-	15112	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
135	Е0111-5-1	м3 -Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	19,28	445,71	2,07	8593	40	6155	1,38	27
				258,75	0,79	4989	15	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	Е0111-5-2	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом последующий слой	м2 19,28	290,56	0,3	5602	6	4373	0,97	19
				184,28	0,11	3553	2	123	-	-
137	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2 19,28	218,45	9,95	4212	192	1327	0,36	7
				52,2	3,74	1006	72	123	0,02	-
138	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	м2 0,021208	5239,08	327,33	111	7	45	11,6	-
				1890	123,75	40	3	105	0,6	-
139	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	1т 0,021208	64100	-	1359	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
140	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	19,28	926,93	11,72	17871	226	4175	1,06	20
				171,68	4,39	3310	85	123	0,02	-
141	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	м2 20,244	138,72	0,32	2808	6	1039	0,24	5
				41,63	0,11	843	2	123	-	-
			м							
		На отм.0,000(Тип квартиры 2-5) Тип 1								
142	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	4,28	48,53	5,55	208	24	237	0,26	1
				42,98	2,07	184	9	123	0,01	-
143	СПРАЙС-ЛИСТ-Изолон ППЭ 3006 /6мм/ стр.17		м2 4,4084	189,4	-	835	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
144	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м3 4,28	271,75	14,76	1163	63	305	0,36	2
				52,43	5,54	224	24	123	0,03	-
145	Е0111-15-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2 4,28	24,13	0,54	103	2	8	0,01	-
				1,35	0,2	6	1	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Тип 2								
146	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	92,26	48,53	5,55	4477	512	5112	0,26	24
				42,98	2,07	3965	191	123	0,01	1
		м2								
147	СПРАЙС-ЛИСТ-ПЕНОПЛЕКС-К ТОЛЬЩ.100мм стр.9		9,50278	7609,8	-	72314	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
148	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	92,26	218,45	9,95	20154	918	6348	0,36	33
				52,2	3,74	4816	345	123	0,02	2
		м2								
149	Е0111-11-2 К=5	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	92,26	154,81	3,35	14283	309	499	0,02	2
				3,15	1,25	291	115	123	0,01	1
		м2								
150	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,101486	5239,08	327,33	532	33	215	11,6	1
				1890	123,75	192	13	105	0,6	-
		1т								
151	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,101486	64100	-	6505	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Тип 3								
154	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	10,56	48,53	5,55	512	59	585	0,26	3
				42,98	2,07	454	22	123	0,01	-
		м2								
155	СПРАЙС-ЛИСТ-ПЕНОПЛЕКС-К ТОЛЬЩ.100мм стр.9		1,08768	7609,8	-	8277	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
156	Е0111-5-1	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	10,56	445,71	2,07	4707	22	3371	1,38	15
				258,75	0,79	2732	8	123	-	-
		м2								
157	Е0111-5-2	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом последующий слой	10,56	290,56	0,3	3068	3	2395	0,97	10
				184,28	0,11	1946	1	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	Е0111-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,56	218,45	9,95	2307	105	727	0,36	4
				52,2	3,74	551	39	123	0,02	-
159	Е0106-11-10	м2 -Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,011616	5239,08	327,33	61	4	25	11,6	-
				1890	123,75	22	1	105	0,6	-
160	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	1т -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,011616	64100	-	745	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
161	Е0111-27-3	т -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	10,56	926,93	11,72	9788	124	2287	1,06	11
				171,68	4,39	1813	46	123	0,02	-
162	Е0111-39-4	м2 -Устройство плинтусов из плиток керамических	11,088	138,72	0,32	1538	4	569	0,24	3
				41,63	0,11	462	1	123	-	-
		м На отм.0,000 (Тип квартиры 2-6) Тип 1								
163	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	4,8	48,53	5,55	233	27	266	0,26	1
				42,98	2,07	206	10	123	0,01	-
164	СПРАЙС-ЛИСТ стр.17	м2 -Изолон ППЭ 3006 /6мм/	4,4084	189,4	-	835	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
165	Е0111-15-1	м3 -Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	4,28	271,75	14,76	1163	63	305	0,36	2
				52,43	5,54	224	24	123	0,03	-
166	Е0111-15-2	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	4,28	30,16	0,67	129	3	10	0,01	-
				1,69	0,25	7	1	123	-	-
		м2 Тип 2								
167	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	99,38	48,53	5,55	4823	552	5507	0,26	26
				42,98	2,07	4271	206	123	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	СПРАЙС-ЛИСТ-ПЕНОПЛЕКС-К ТОЛЩ.100мм стр.9	м2	10,23614	7609,8	-	77895	-	-	-	-
169	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м3	99,38	- 218,45 52,2	- 9,95 3,74	- 21709 5188	- 989 372	- 6838 123	- 0,36 0,02	- 35 2
170	Е0111-15-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	99,38	24,13 1,35	0,54 0,2	2398 134	53 20	190 123	0,01 -	1 -
171	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок м2	0,109318	5239,08 1890	327,33 123,75	573 207	36 14	231 105	11,6 0,6	1 -
172	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм 1т т	0,109318	64100 -	- -	7007 -	- -	- -	- -	-
		Тип 3								
175	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	8,96	48,53 42,98	5,55 2,07	435 385	50 19	496 123	0,26 0,01	2 -
176	СПРАЙС-ЛИСТ-ПЕНОПЛЕКС-К ТОЛЩ.100мм стр.9	м2	0,92288	7609,8	-	7023	-	-	-	-
177	Е0111-5-1	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой м3	8,96	- 445,71 258,75	- 2,07 0,79	- 3994 2318	- 19 7	- 2860 123	- 1,38 -	- 12 -
178	Е0111-5-2	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом последующий слой м2	8,96	290,56 184,28	0,3 0,11	2603 1651	3 1	2032 123	0,97 -	9 -
179	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	8,96	218,45 52,2	9,95 3,74	1957 468	89 34	617 123	0,36 0,02	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,009856	5239,08	327,33	52	3	21	11,6	-
				1890	123,75	19	1	105	0,6	-
		1т								
181	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,009856	64100	-	632	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
182	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	8,96	926,93	11,72	8305	105	1940	1,06	9
				171,68	4,39	1538	39	123	0,02	-
		м2								
183	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	9,408	138,72	0,32	1305	3	483	0,24	2
				41,63	0,11	392	1	123	-	-
		м								
		Отм.0,000 (Тип квартиры 2-7)								
		Тип 1								
184	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	5,5	48,53	5,55	267	31	305	0,26	1
				42,98	2,07	236	11	123	0,01	-
		м2								
185	СПРАЙС-ЛИСТ-Изолон ППЭ 3006 /6мм/ стр.17		5,665	189,4	-	1073	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
186	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	5,5	271,75	14,76	1495	81	392	0,36	2
				52,43	5,54	288	30	123	0,03	-
		м2								
187	Е0111-15-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	5,5	30,16	0,67	166	4	13	0,01	-
				1,69	0,25	9	1	123	-	-
		м2								
		Тип 2								
188	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	101,12	48,53	5,55	4907	561	5603	0,26	26
				42,98	2,07	4346	209	123	0,01	1
		м2								
189	СПРАЙС-ЛИСТ-ПЕНОПЛЕКС-К ТОЛЩ.100мм стр.9		10,41536	7609,8	-	79259	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
190	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	101,12	218,45	9,95	22089	1006	6958	0,36	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 20 мм		52,2	3,74	5278	378	123	0,02	2
191	Е0111-11-2 К=5	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	101,12	154,81	3,35	15654	339	547	0,02	2
				3,15	1,25	319	126	123	0,01	1
192	Е0106-11-10	м2 -Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,111232	5239,08	327,33	583	36	235	11,6	1
				1890	123,75	210	14	105	0,6	-
193	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	1т -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,111232	64100	-	7130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Тип 3								
196	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	8,96	48,53	5,55	435	50	496	0,26	2
				42,98	2,07	385	19	123	0,01	-
197	СПРАЙС-ЛИСТ-ПЕНОПЛЕКС-К ТОЛЬЩ.100мм стр.9	м2	0,92288	7609,8	-	7023	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
198	Е0111-5-1	м3 -Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	8,96	445,71	2,07	3994	19	2860	1,38	12
				258,75	0,79	2318	7	123	-	-
199	Е0111-5-2	м2 -Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом последующий слой	8,96	290,56	0,3	2603	3	2032	0,97	9
				184,28	0,11	1651	1	123	-	-
200	Е0111-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8,96	218,45	9,95	1957	89	617	0,36	3
				52,2	3,74	468	34	123	0,02	-
201	Е0106-11-10	м2 -Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,009856	5239,08	327,33	52	3	21	11,6	-
				1890	123,75	19	1	105	0,6	-
202	С12041-88 Изм. и	1т -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из	0,009856	64100	-	632	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
203	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	8,96	926,93	11,72	8305	105	1940	1,06	9
				171,68	4,39	1538	39	123	0,02	-
		м2								
204	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	9,408	138,72	0,32	1305	3	483	0,24	2
				41,63	0,11	392	1	123	-	-
		м								
		На отм.0,000 (Тип квартиры 2-8) Тип 1								
205	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	5,5	48,53	5,55	267	31	305	0,26	1
				42,98	2,07	236	11	123	0,01	-
		м2								
206	СПРАЙС-ЛИСТ-Изолон ППЭ 3006 /6мм/ стр.17		5,665	189,4	-	1073	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
207	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	5,5	271,75	14,76	1495	81	392	0,36	2
				52,43	5,54	288	30	123	0,03	-
		м2								
208	Е0111-15-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	5,5	24,13	0,54	133	3	10	0,01	-
				1,35	0,2	7	1	123	-	-
		м2								
		Тип 2								
209	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	93,9	48,53	5,55	4557	521	5203	0,26	24
				42,98	2,07	4036	194	123	0,01	1
		м2								
210	СПРАЙС-ЛИСТ-ПЕНОПЛЕКС-К ТОЛЬЩ.100мм стр.9		9,6717	7609,8	-	73600	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
211	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	93,9	218,45	9,95	20512	934	6461	0,36	33
				52,2	3,74	4902	351	123	0,02	2
		м2								
212	Е0111-15-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	93,9	24,13	0,54	2266	50	179	0,01	1
				1,35	0,2	127	19	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	Е0106-11-10	м2 -Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,10329	5239,08 1890	327,33 123,75	541 195	34 13	218 105	11,6 0,6	1 -
214	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	1т -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,10329	64100 -	- -	6621 -	- -	- -	- -	- -
		Тип 3								
217	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	10,56	48,53 42,98	5,55 2,07	512 454	59 22	585 123	0,26 0,01	3 -
218	СПРАЙС-ЛИСТ-ПЕНОПЛЕКС-К ТОЛЩ.100мм стр.9	м2	1,08768	7609,8 -	- -	8277 -	- -	- -	- -	- -
219	Е0111-5-1	м3 -Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	10,56	445,71 258,75	2,07 0,79	4707 2732	22 8	3371 123	1,38 -	15 -
220	Е0111-5-2	м2 -Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом последующий слой	10,56	290,56 184,28	0,3 0,11	3068 1946	3 1	2395 123	0,97 -	10 -
221	Е0111-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,56	218,45 52,2	9,95 3,74	2307 551	105 39	727 123	0,36 0,02	4 -
222	Е0106-11-10	м2 -Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,011616	5239,08 1890	327,33 123,75	61 22	4 1	25 105	11,6 0,6	- -
223	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	1т -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,011616	64100 -	- -	745 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	10,56	926,93	11,72	9788	124	2287	1,06	11
				171,68	4,39	1813	46	123	0,02	-
225	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических м2	11,088	138,72	0,32	1538	4	569	0,24	3
				41,63	0,11	462	1	123	-	-
		На отм.0,000 (Тип квартиры 3-1) Тип 1 м								
226	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	11,2	48,53	5,55	544	62	621	0,26	3
				42,98	2,07	481	23	123	0,01	-
227	СПРАЙС-ЛИСТ стр.17	-Изолон ППЭ 3006 /6мм/ м2	11,356	189,4	-	2151	-	-	-	-
228	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м3	11,2	271,75	14,76	3044	165	799	0,36	4
				52,43	5,54	587	62	123	0,03	-
229	Е0111-15-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	11,2	24,13	0,54	270	6	21	0,01	-
				1,35	0,2	15	2	123	-	-
		Тип 2 м2								
230	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	250,64	48,53	5,55	12164	1391	13888	0,26	65
				42,98	2,07	10773	519	123	0,01	3
231	СПРАЙС-ЛИСТ стр.9	-ПЕНОПЛЕКС-К ТОЛЩ.100мм м2	25,81592	7609,8	-	196454	-	-	-	-
232	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м3	250,64	218,45	9,95	54751	2494	17246	0,36	89
				52,2	3,74	13083	937	123	0,02	5
233	Е0111-15-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	250,64	24,13	0,54	6047	134	478	0,01	2
				1,35	0,2	339	50	123	-	-
234	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок м2	0,275704	5239,08	327,33	1444	90	583	11,6	3
				1890	123,75	521	34	105	0,6	-
		1т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
235	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,275704	64100 -	- -	17673 -	- -	- -	- -	- -
		Тип 3								
238	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых м2	22,64	48,53 42,98	5,55 2,07	1099 973	126 47	1255 123	0,26 0,01	6 -
239	СПРАЙС-ЛИСТ-Изоло стр.9	м3	2,33192	7609,8 -	- -	17745 -	- -	- -	- -	- -
240	Е0111-5-1	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой м2	22,64	445,71 258,75	2,07 0,79	10091 5858	47 18	7227 123	1,38 -	31 -
241	Е0111-5-2	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом последующий слой м2	22,64	290,56 184,28	0,3 0,11	6578 4172	7 2	5135 123	0,97 -	22 -
242	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	22,64	218,45 52,2	9,95 3,74	4946 1182	225 85	1558 123	0,36 0,02	8 -
243	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,024904	5239,08 1890	327,33 123,75	130 47	8 3	53 105	11,6 0,6	- -
244	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,024904	64100 -	- -	1596 -	- -	- -	- -	- -
245	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	22,64	926,93 171,68	11,72 4,39	20986 3887	265 99	4903 123	1,06 0,02	24 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
246	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических м2	23,772	138,72 41,63	0,32 0,11	3298 990	8 3	1220 123	0,24 -	6 -
		На отм.0,000 Тип 4 м								
247	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	37,46	218,45 52,2	9,95 3,74	8183 1955	373 140	2577 123	0,36 0,02	13 1
248	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	37,46	30,96 0,63	0,67 0,25	1160 24	25 9	41 123	- -	- -
		Тип 5 м2								
251	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	89,66	415,52 66,6	13,43 5,04	37256 5971	1204 452	7901 123	0,45 0,02	40 2
252	Е0111-11-6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона м2	89,66	75,76 0,63	0,67 0,25	6793 56	60 22	97 123	- -	- -
253	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	89,66	218,45 52,2	9,95 3,74	19586 4680	892 335	6169 123	0,36 0,02	32 2
		На отм.+2,750...+22,350 (Тип квартиры 3-1) Тип 7								
340	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	2007,04	48,53 42,98	5,55 2,07	97402 86263	11139 4155	111213 123	0,26 0,01	518 20
341	СПРАЙС-ЛИСТ-Изолон ППЭ 3006 /6мм/ стр.17 м2		2067,2512	189,4 -	- -	391537 -	- -	- -	- -	- -
342	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м3	2007,04	218,45 52,2	9,95 3,74	438431 104767	19970 7506	138097 123	0,36 0,02	715 37
343	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	2007,04	30,96 0,63	0,67 0,25	62141 1264	1345 502	2172 123	- -	9 2
		Тип 8 м2								
346	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных	181,12	48,53 42,98	5,55 2,07	8790 7785	1005 375	10036 123	0,26 0,01	47 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		или стекловолокнистых								
347	СПРАЙС-ЛИСТ-Изолон ППЭ 3006 /6мм/ стр.17	м2	186,5536	189,4	-	35333	-	-	-	-
348	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м3	181,12	- 218,45 52,2	- 9,95 3,74	- 39565 9454	- 1802 677	- 12462 123	- 0,36 0,02	- 64 3
349	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	181,12	745,52 0,63	3,35 1,25	135029 114	607 226	419 123	- 0,01	1 1
		На отм.+2,750...+22,350 Тип 9 На отм.+2,750...+22,350 Тип 9 м2								
352	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1023,04	218,45 52,2	9,95 3,74	223479 53403	10179 3826	70391 123	0,36 0,02	364 19
353	Е0111-11-2 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	1023,04	61,92 1,26	1,34 0,5	63350 1289	1371 512	2215 123	0,01 -	9 2
354	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных м2	500	1950,96 132,85	30,36 7,46	975480 66425	15180 3729	86289 123	0,8 0,04	401 19
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге ---- Тенге			3791668 500344	85415 30062			3163 147
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3791668	-	-		-
	Материалы -		Тенге			835162	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	530406	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1146350	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1224396	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			652068	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		326
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	97810	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			266624	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4710360	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3636
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	628217	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			4710360	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3636

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	628217	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Заполнение проемов								
102	С12061-185 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Окно -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	529,2	6022 -	- -	3186842 -	- -	- -	- -	- -
104	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2 -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	202,888	5206 -	- -	1056235 -	- -	- -	- -	- -
107	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2 -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	659,36	5206 -	- -	3432628 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге ---- Тенге			7675705 - -	- - -			- - -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7675705	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7675705	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			460542	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8136248	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8136248	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка								
360	Е0115-64-4	Отм.0,000 Потолки -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из	980,08	192,16 102,11	3,94 1,49	188328 100076	3862 1460	106613 105	0,55 0,01	542 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков								
		м2								
		Стены								
363	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1038	238,79	3,39	247866	3514	128303	0,65	675
				117	0,72	121446	747	105	0,05	52
		м2								
364	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	2438,75	151	3,43	368251	8365	192154	0,46	1110
				73,73	1,31	179809	3195	105	0,01	15
		м2								
		На отм.0,000...+22,350 (тип квартир 2-1,2-2,2-3,2-4)								
371	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	1056,25	151	3,43	159494	3623	83224	0,46	481
				73,73	1,31	77877	1384	105	0,01	7
		м2								
		Стена								
376	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2071,68	238,79	3,39	494700	7013	256072	0,65	1347
				117	0,72	242387	1492	105	0,05	105
		м2								
377	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	4897,6	151	3,43	739538	16799	385892	0,46	2229
				73,73	1,31	361100	6416	105	0,01	31
		м2								
		Отм.+8,350...+22,350								
		Потолки								
381	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	5939,04	192,16	3,94	1141222	23400	646049	0,55	3287
				102,11	1,49	606435	8849	105	0,01	43
		м2								
		Стены								
384	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое	6526,92	238,79	3,39	1558575	22096	806766	0,65	4242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		117	0,72	763650	4699	105	0,05	330
160	E0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	15838,03	168,08	4,07	2661996	64388	2272480	0,74	11720
				135,68	0,97	2148904	15363	105	0,05	819

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	7559970	153060				25634
	Тенге	4601684	43605				1409
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7559970	-	-			-
Материалы -	Тенге	586292	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4645289	-			-
Местные материалы -	Тенге	2218935	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	4877553	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			2439
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	731633	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	746251	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	13183775	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			29482
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5376922	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	13183775	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			29482
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5376922	-			-

РАЗДЕЛ 2. Кровля

		Чердак на отм +25,250								
38	E0112-15-3К =2	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой м2	998,86	75,45	1,98	207216	1978	29992	0,15	146
				24,47	0,76	24444	759	119	-	4
39	C11011-508	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм т	0,3675804	184000	-	67635	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	E0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой м2	998,86	189,45	4,72	189229	4715	86367	0,4	403
				70,88	1,78	70799	1778	119	0,01	9
41	СПРАЙС-ЛИСТ стр.11	-Утеплитель Техноруф толь 120мм	123,459096	8656,23	-	1068690	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м3	998,86	181,13 36,58	15,94 5,96	180920 36540	15922 5953	50567 119	0,26 0,03	256 29
44	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок м2	1,098746	5314,68 1965,6	327,33 123,75	5839 2160	360 136	2410 105	12,06 0,6	13 1
	т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	1т								
45	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	1,098746	64100 -	- -	70430 -	- -	- -	- -	- -
		Кровля на отм +27,400								
46	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом м3	182,5915	5016,02 382,5	245,72 92,25	915883 69841	44866 16844	103156 119	2,71 0,45	495 82
47	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,52169	5239,08 1890	327,33 123,75	2733 986	171 65	1103 105	11,6 0,6	6 -
48	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,52169	55620 -	- -	29016 -	- -	- -	- -	- -
49	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	1043,38	181,47 36,93	15,94 5,96	189345 38530	16631 6219	53251 119	0,26 0,03	270 30
		Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
4	СПРАЙС-ЛИСТ стр.36	-Труба полипропиленовая PP-R SDR 11-63x5.8 м	469,216	395,71 -	- -	185673 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге			3112610 243301	84642 31753			1590 155
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2926937	-	-		-
	Материалы -		Тенге			305328	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	275054	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1235771	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1057894	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			326846	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		163
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	49027	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			195227	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3449010	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1908
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	324081	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			185673	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			185673	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11140	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			196814	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3645823	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1908
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	324081	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Канализация хозяйственно-бытовая К1								
101	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	662	620,54	0,64	410797	424	90201	0,58	387
				106,2	0,25	70304	166	128	-	1
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			410797	424			387
			Тенге			70304	166			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			410797	-	-		-
		Материалы -	Тенге			340069	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	70470	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			90201	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13530	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30060	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			531059	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		433
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	84000	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			531059	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		433
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	84000	-		-
		РАЗДЕЛ 1. Отопление								
4	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	2850	318,09	12,19	906557	34742	1083711	1,64	4674
	Изм. и доп.вып.15			292,5	4,57	833625	13024	128	0,02	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			906557	34742			4674
			----			---	---			---
			Тенге			833625	13024			64
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			906557	-	-		-
		Материалы -	Тенге			38190	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	846649	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1083711	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		542
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	162557	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			119416	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2109684	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5279
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1009206	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2109684	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5279
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1009206	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			32478409	900604			42695
			----			---	---			---
			Тенге			7424817	287394			2481
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29872221	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3815983	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6795091	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13901942	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4767970	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7545779	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3773
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1131867	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2245080	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			39663080	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43824
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7926958	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1103161	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1103161	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66190	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1169351	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1503027	-	-		-
		Материалы -	Тенге			378259	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	917119	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			185673	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1173913	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		587
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	176087	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			160616	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2837557	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5712

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1093206	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			43669987	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		49536
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9020164	-		-
		Временные здания и сооркжения 1,1%	Тенге			480370				
		Итого с временными зданиями и сооружение	Тенге			44150357				
		Доп.затраты при производстве работ								
		зимнее время 0,49%	Тенге			216337				
		Затраты на выслуга лет,1%	Тенге			441503				
		Затраты на доп.отпуска,0,4%	Тенге			176601				
		Итого с доп.затратами на строительство	Тенге			44984798				
		Пересчет в текущих цена на 2015г								
		К=2,5574194 54%	Тенге			62124297				
		Пересчет в текущих цена на 2016г								
		К=2,7367742 46%	Тенге			56632088				
		Итого в текущих ценах на 2015-2016годы	Тенге			118756385				
		Налоги,сборы,обязательными платежами	Тенге			2375128				
		Итого с налогами,сборами и обязательными платежами	Тенге			121131513				
		Итого с понижающими коэффициентами К=0,9299989	Тенге			112652173				
		НДС	Тенге			13518261				
		Итого с НДС	Тенге			126170434				

Подрядчик

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» Ш.Тюлтебаев

Начальник участка объекта А.Есенгельдиев

Мастер объекта Б.Дуйсебеков

Технадзор

Директор

ТОО «Амаль» Ж.Ташимов.

Инженер-эксперт Ж.Ташимов