Форма 2В

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской области

Подрядчик: ТОО "САПА"-NS-КУРЫЛЫС"

Наименование объекта: Текущий ремонт административного здания

Адрес: г.Талдыкорган, ул.Жансугурова, 111

Договор № №270 от 27 июля 2015 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за август 2015 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток / *м2*	86,72	133,16 / 109,58	23,58 / 4,16	11548 / 9503	2045 / 361	10357 / 105	0,743 / 0,0234	64 / 2
2	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах / *шт*	15	320,85 / 290,7	30,15 / 2,9	4813 / 4361	452 / 44	5286 / 120	1,9603 / 0,187	29 / 3
3	Е56-12-1	Снятие дверных полотен / *м2*	26,67	59,88 / 53,33	6,55 / 1,04	1597 / 1422	175 / 28	1740 / 120	0,3628 / 0,0089	10 / –
5	Е55-2-1	Разборка перегородок из гипсокартонных плит / *м2*	90	258,68 / 238,37	20,31 / 3,44	23281 / 21453	1828 / 310	25680 / 118	1,6938 / 0,0351	152 / 3
6	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина / *м2*	304,6	17,38 / 16,45	0,93 / 0,14	5294 / 5011	283 / 43	6216 / 123	0,1139 / 0,0013	35 / –
7	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов / *м*	389,8	5,64 / 5,45	0,19 / 0,02	2198 / 2124	74 / 8	2622 / 123	0,0377 / 0,0003	15 / –

8	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	389,8	51,33	4,89	20008	1906	22664	0,336	131
		м2								
9	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из ламината	85,2	46,44	0,83	18102	324	123	0,0086	3
		м2		17,38	0,93	1481	79	1739	0,1139	10
10	Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)	5	16,45	0,14	1402	12	123	0,0013	–
		комплект		101,59	3,33	508	17	632	0,608	3
11	Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	5	98,26	0,54	491	3	128	0,0045	–
		комплект		244,84	6,45	1224	32	1532	1,43	7
12	Е16-13-1 (ДМ	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	6,2	238,39	1,04	1192	5	128	0,0088	–
		м трубопровода		42,74	0,26	265	2	338	0,2336	1
13	Е16-13-2 (ДМ	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	7,4	42,48	0,1	263	1	128	0,00048	–
		м трубопровода		41,52	0,57	307	4	390	0,224	2
14	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 20 мм	19	40,95	0,22	303	2	128	0,00104	–
		м		51,07	0,69	970	13	1228	0,332	6
15	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	32,7	50,38	0,11	957	2	128	0,001	–
		м2		116,63	10,56	3814	345	4333	0,6987	23
16	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	119,44	106,07	1,67	3468	55	123	0,0144	–
		м2		32,87	–	3926	–	3926	0,2282	27
17	Е15-35-1 (ДМ	Демонтаж подвесных потолков из декоративно-акустических плит	85,2	32,87	–	3926	–	100	–	–
		м2		257,37	1,77	21928	151	22925	1,408	120
19	Е52-1-3	Разборка бетонных крылец (пандус)	3	255,6	0,66	21777	56	105	0,00328	–
		м3		3714,23	2438,48	11143	7315	6678	7,78	23
				1275,75	950,21	3827	2851	100	5,22	16

20	Е10-93-1 (ДМ	Разборка блоков перегородок из ПХВ профилей в санузлах	14,4	188,3	16,17	2712	233	3070	1,03008	15
		м2 проемов		172,13	5,51	2479	79	120	0,02688	–
	Раздел 2 Общестроительные работы									
	2.1 Ремонтные работы									
21	Е46-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	8,38	3545,64	1548,09	29712	12973	21641	12,19	102
		м3		1997,55	585	16739	4902	100	2,85	24
22	Е46-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	2,743	46401,88	4011,75	127280	11004	105624	206,402	566
		т		36990,9	1515,94	101466	4158	100	7,4	20
23	1-1-908	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 24	1,08	69700		75276				
		т								
24	1-1-879	Прокат полосовой, толщина 5 мм, ширина 50 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,56	49389		27658				
		т								
25	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 63 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,803	59200		47538				
		т								
26	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,3	149300		44790				
		т								
27	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	26,32	4839,76	327,33	127382	8615	22602	3,956	104
		м3 изоляции		574,43	123,75	15119	3257	123	0,6	16
28	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	407,5	184,85	12,44	75326	5069	32434	0,4094	167
		м2 стяжки		60,03	4,68	24462	1907	123	0,02275	9
29	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	407,5	47,28	1,68	19267	685	1043	0,01012	4
		м2 стяжки		1,45	0,63	591	257	123	0,003	1

30	Е11-27-7	Устройство покрытий из керамогранита на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях	389,4	1978,48	37,95	770420	14778	77640	0,92115	359
		м2 покрытия		152,78	9,32	59493	3629	123	0,0475	18
31	Е11-39-5	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных	154,82	76,07	1,63	11777	252	8615	0,2645	41
		м		44,4	0,84	6874	130	123	0,00413	1
32	1-1-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	25,5	1350		34425				
		м2								
33	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	74,22	152,85	4,23	11345	314	10556	0,7475	55
		м2 оштукатуриваемой поверхности		134,55	0,9	9986	67	105	0,06313	5
34	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка проемов по сетке без устройства каркаса	75,24	966,24	6,15	72700	463	17724	1,3225	100
		м2 оштукатуриваемой поверхности		222,01	2,34	16704	176	105	0,01138	1
36	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	394,7	89,2	4,29	35207	1693	35820	0,52348	207
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	33467	647	105	0,00788	3
37	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основеК=1,200;	473,64	31		14683				
		кг								
38	30-2-57	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основеК=1,200;	473,64	38		17998				
		кг								
40	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	337,3	122,51	4,93	41323	1663	42248	0,63653	215
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	39609	627	105	0,00911	3
41	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основеК=1,200;	404,76	31		12548				
		кг								

42	30-2-57								
	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основеК=1,200;	404,76	38		15381				
	кг								
51	Е10-23-1								
	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	3,78	446,86	128,16	1689	484	994	1,03385	4
	м2 проемов								
			174,4	44,59	659	169	120	0,17413	1
52	6-2-3								
	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	3,78	4010		15158				
	м2								
53	1-1-791								
	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380		2760				
	комплект								
54	1-1-815								
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2	844		1688				
	шт								
56	Е15-17-1								
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	74,22	1892,94	2,63	140494	195	29921	2,3	171
	м2 поверхности облицовки								
			382,95	0,99	28423	73	105	0,00488	–
57	Е11-27-6								
	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	32,7	2111,01	19	69030	621	8386	1,2305	40
	м2 покрытия								
			199,3	9,21	6517	301	123	0,04625	2
60	Е10-93-1								
	Установка блоков перегородок с дверками из ПХВ профилей в санузлах и коридоре	16,32	484,6	25,26	7909	412	5014	1,48074	24
	м2 проемов								
			247,43	8,6	4038	140	120	0,042	1
61	6-1-183								
	Блоки перегородок из ПХВ профилей	8,16	6022		49140				
	м2								
62	6-1-192								
	Двери из ПХВ профилей	8,16	12700		103632				
	м2								
	2.3 Электромонтажные работы								
78	Е69-4-2								
	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	215	113,54	73,85	24411	15878	14575	0,2624	56
	м борозды								
			39,69	28,1	8533	6042	100	0,154	33

79	Е69-3-1	Пробивка гнезд в кирпичных стенах с размером стороны 130 мм	111	195,71	137,68	21724	15282	12325	0,3731	41
		гнездо		58,03	53,01	6441	5884	100	0,291	32
80	Е69-9-4	Заделка в бетонных стенах борозд шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	215	53,93	0,77	11595	166	10058	0,238	51
		м борозды		46,67	0,11	10034	24	100	0,0007	–
81	Е69-10-1	Заделка гнезд	111	61,15	2,86	6788	317	3904	0,208	23
		отверстие		34,72	0,45	3854	50	100	0,0024	–
82	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	460	30,63	–	14090	–	14139	0,1748	80
		м провода		28,46	–	13092	–	108	–	–
83	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,46	60500		27830				
		1000м								
84	Е21-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм в готовые борозды	215	40,46	–	8699	–	7031	0,1863	40
		м труб		30,28	–	6510	–	108	–	–
85	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	21,5	777		16706				
		10м								
90	18-3-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У194 УХЛ2	0,118	16100		1900				
		1000шт								
92	17-1-48	Светильники, тип РСП18-1000/004-У3	70	4040		282800				
		шт								
2.4 Пандус										
93	Е6-1-19	Устройство пандуса бетонного	5,98	6384,6	441,83	38180	2642	5565	4,186	25
		м3		719,33	166,9	4302	998	105	0,81513	5
		Всего прямые затраты				**2575276**	**108460**			**3148**
						518974	**37622**			**202**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1947836				
		Накладные расходы, тенге				609215				
		- заработная плата, тенге				91382				
		- трудоемкость, чел-ч				305				

Стоимость демонтируемых материалов, тенге	11400
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	191753
Всего	**3376244**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	33762
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	13505
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3423511**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**8753918**
- материалы, тенге	4980617
- сметная заработная плата, тенге	1777741
Налог (2 %)	175078
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8928996**
НДС (12 %)	1071480
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10000476**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской области
Подрядчик: ТОО "САПА"-NS-КУРЫЛЫС"
Наименование объекта: Текущий ремонт административного здания
Адрес: г.Талдыкорган, ул.Жансугурова, 111 г.Талдыкорган
Договор № №270 от 27 июля 2015 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за сентябрь 2015 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Демонтажные работы									
2	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	353	1,9603	2
		шт		290,7	2,9	291	3	120	0,187	–
3	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	1,89	59,88	6,55	113	12	124	0,3628	1
		м2		53,33	1,04	101	2	120	0,0089	–
4	Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	64	29,35	2,8	1878	179	1866	0,1789	11
		шт		26,55	0,45	1699	29	108	0,0038	–
6	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	21,3	17,38	0,93	370	20	434	0,1139	2
		м2		16,45	0,14	350	3	123	0,0013	–
7	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	21,3	5,64	0,19	120	4	143	0,0377	1

		м							
			5,45	0,02	116	–	123	0,0003	–
8	Е57-2-1 Разборка дощатого покрытия полов	21,3	51,33	4,89	1093	104	1239	0,336	7
		м2							
			46,44	0,83	989	18	123	0,0086	–
15	Е57-2-7 Разборка покрытия полов из керамических плиток	149	116,63	10,56	17378	1573	19745	0,6987	104
		м2							
			106,07	1,67	15804	249	123	0,0144	2
16	Е46-24-2 Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	161,02	32,87	–	5293	–	5293	0,2282	37
		м2							
			32,87	–	5293	–	100	–	–
18	Е63-11-2 Разборка облицовки потолков из гипсокартонных листов	84	16,57	1,05	1392	88	1405	0,0958	8
		м2							
			15,52	0,41	1304	34	105	0,002	–
19	Е52-1-3 Разборка бетонных крылец (пандус, файе)	3,36	3714,23	2438,48	12480	8193	7480	7,78	26
		м3							
			1275,75	950,21	4287	3193	100	5,22	18
	Раздел 2 Общестроительные работы								
	2.1 Ремонтные работы								
22	Е46-4-2 Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,27	46401,88	4011,75	12529	1083	10397	206,402	56
		т							
			36990,9	1515,94	9988	409	100	7,4	2
23	1-1-908 Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 24	0,12	69700		8364				
		т							
24	1-1-879 Прокат полосовой, толщина 5 мм, ширина 50 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,05	49389		2469				
		т							
25	1-1-899 Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 63 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,065	59200		3848				

		т							
26 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,035	149300		5226				
		т							
27 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	1,49	4839,76	327,33	7211	488	1279	3,956	6
	м3 изоляции								
			574,43	123,75	856	184	123	0,6	1
28 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	140,4	184,85	12,44	25953	1747	11175	0,4094	57
	м2 стяжки								
			60,03	4,68	8428	657	123	0,02275	3
29 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	140,4	47,28	1,68	6638	236	359	0,01012	1
	м2 стяжки								
			1,45	0,63	204	88	123	0,003	–
30 Е11-27-7	Устройство покрытий из керамогранита на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях	104,5	1978,48	37,95	206751	3966	20836	0,92115	96
	м2 покрытия								
			152,78	9,32	15966	974	123	0,0475	5
31 Е11-39-5	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных	100,18	76,07	1,63	7621	163	5574	0,2645	26
	м								
			44,4	0,84	4448	84	123	0,00413	–
33 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	143	152,85	4,23	21858	605	20339	0,7475	107
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			134,55	0,9	19241	129	105	0,06313	9
35 Е10-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией	7,1	1990,68	17,38	14134	123	3209	2,208	16
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			370,01	6,55	2627	47	120	0,032	–
36 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	313,93	89,2	4,29	28003	1347	28490	0,52348	164
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			84,79	1,64	26618	515	105	0,00788	2

37 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основеК=1,200;	376,716	31		11678				
	кг								
38 30-2-57	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основеК=1,200;	376,716	38		14315				
	кг								
39 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	200	285,16	2,63	57032	526	15912	0,4485	90
	м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	14956	198	105	0,00488	1
40 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	160,11	122,51	4,93	19615	789	20055	0,63653	102
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	18802	298	105	0,00911	1
41 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основеК=1,200;	192,132	31		5956				
	кг								
42 30-2-57	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основеК=1,200;	192,132	38		7301				
	кг								
43 Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	250	304,07	2,91	76018	728	24809	0,5635	141
	м2 окрашиваемой поверхности		93,41	1,1	23353	275	105	0,00538	1
44 Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных (33,89м2) и дверных (20,93м2) откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	54,82	170,46	7,65	9345	419	9527	0,92644	51
	м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	2,9	8914	159	105	0,01415	1
45 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основеК=1,200;	65,784	31		2039				
	кг								

46	30-2-57								
	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основеК=1,200;	65,784	38		2500				
	кг								
47	Е15-180-3								
	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	54,82	285,16	2,63	15632	144	4361	0,4485	25
	м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	4099	54	105	0,00488	–
51	Е10-23-1								
	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	5,67	446,86	128,16	2534	727	1490	1,03385	6
	м2 проемов		174,4	44,59	989	253	120	0,17413	1
52	6-2-3								
	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	5,67	4010		22737				
	м2								
53	1-1-791								
	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380		4140				
	комплект								
54	1-1-815								
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	3	844		2532				
	шт								
55	Е15-165-4								
	Улучшенная окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленным	16,8	229,5	0,23	3856	4	2900	0,96945	16
	м2 окрашиваемой поверхности		164,31	0,09	2760	2	105	0,00038	–
63	Е15-37-9								
	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	241,6	907,1	3,58	219155	865	82580	1,8745	453
	м2		324,35	1,18	78363	285	105	0,00575	1
	2.2 Сантехнические работы								
72	Е16-15-1								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	18	521,42	49,05	9386	883	7190	1,6905	30
	шт		292,39	19,69	5263	354	128	0,0875	2
73	9-1-32								
	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	18	395		7110				
	шт								

74	Е65-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	6,2	653,12	0,37	4049	2	1112	0,73	5
		м		140,18	0,07	869	–	128	0,0005	–
75	Е65-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	5,4	774,56	0,48	4183	3	933	0,706	4
		м		135	0,09	729	–	128	0,0007	–
76	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 20 мм	20	247,7	14,12	4954	282	2705	0,553	11
		м трубопровода		100,35	5,29	2007	106	128	0,0258	1
2.3 Электромонтажные работы										
82	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	120	30,63	–	3676	–	3688	0,1748	21
		м провода		28,46	–	3415	–	108	–	–
83	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,12	60500		7260				
		1000м								
84	Е21-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм в готовые борозды	80	40,46	–	3237	–	2616	0,1863	15
		м труб		30,28	–	2422	–	108	–	–
85	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	8	777		6216				
		10м								
2.4 Пандус										
94	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,02	99034,93	380,3	1981	8	802	227,7	5
		т		38036,25	143,44	761	3	105	0,7	–
97	30-11-27	Плиты облицовочные пиленые из гранита шлифованные, толщина 15 мм	15,1	8250		124575				
		м2								
2.5 Входная площадка										
99	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	34	184,85	12,44	6285	423	2706	0,4094	14
		м2 стяжки		60,03	4,68	2041	159	123	0,02275	1
100	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	34	47,28	1,68	1608	57	86	0,01012	–

		м2 стяжки		1,45	0,63	49	21	123	0,003	–
101	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,02	99034,93	380,3	1981	8	802	227,7	5
		т		38036,25	143,44	761	3	105	0,7	–
103	30-11-27	Плиты облицовочные пиленые из гранита шлифованные, толщина 15 мм	34	8250		280500				
		м2								
2.6 Тамбур										
106	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	31	184,85	12,44	5730	386	2467	0,4094	13
		м2 стяжки		60,03	4,68	1861	145	123	0,02275	1
107	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	31	47,28	1,68	1466	52	80	0,01012	–
		м2 стяжки		1,45	0,63	45	20	123	0,003	–
109	30-11-27	Плиты облицовочные пиленые из гранита шлифованные, толщина 15 мм	31	8250		255750				
		м2								

	Всего прямые затраты	**1597375**	**26267**	**1735**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	**291069** 1280037	**8953**	**53**
	Накладные расходы, тенге	326561		
	- заработная плата, тенге	48984		
	- трудоемкость, чел-ч	163		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	115436		
	Всего	**2039372**		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	20394		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8157		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2067923**		
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**5287679**		
	- материалы, тенге	3273055		
	- сметная заработная плата, тенге	965413		

Налог (2 %)	105754
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5393433**
НДС (12 %)	647212
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6040645**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской области
Подрядчик: ТОО "САПА"-NS-КУРЫЛЫС"
Наименование объекта: Текущий ремонт административного здания
Адрес: г.Талдыкорган, ул.Жансугурова, 111
Договор № №270 от 27 июля 2015 г.

Акт №3
приемки выполненных работ за сентябрь 2015 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Общестроительные работы								
		2.1 Ремонтные работы								
39	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	508,63	285,16	2,63	145041	1338	40466	0,4485	228
		м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	38035	504	105	0,00488	2
43	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	247,41	304,07	2,91	75230	720	24552	0,5635	139
		м2 окрашиваемой поверхности		93,41	1,1	23111	272	105	0,00538	1
48	Е34-56-1	Устройство каркасов из алюминевых профилей	22	310,55	9,19	6832	202	5942	1,6445	36
		м2 площади		263,93	3,51	5806	77	101	0,01713	–
49	3-1-148	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций А6-1000-0.8	42	456		19152				
		м								
50	Е34-60-8	Облицовка дверных проемов декоративными панелями	22	1429,47	1,5	31448	33	7659	2,1275	47
		м2 поверхности		344,14	0,56	7571	12	101	0,00275	–
58	Е11-37-1	Устройство покрытий из "Релина" на клее "Бустилат"	21,3	1223,65	6,4	26064	136	2049	0,4876	10
		м2 покрытия								

59	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2		75,82	2,39	1615	51	123	0,01175	–
		м плинтусов	21,3	125,78	0,2	2679	4	490	0,10339	2
64	Е15-180-7	Декоративное покрытие стен (жидкие обои)		18,61	0,09	396	2	123	0,00038	–
		м2 окрашиваемой поверхности	658,76	182,77	2,91	120402	1917	89534	0,71875	473
65	99-1-1(пл)	Жидкие обои		128,34	1,1	84545	725	105	0,00538	4
		кг	283,27	1951,99		552940				
66	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков (натяжные потолки)	39,3	374,77	2,76	14728	108	15205	2,024	80
		м2								
67	99-1-2(пл)	Натяжной потолок		367,43	1,04	14440	41	105	0,00513	–
		м2	39,3	1800		70740				
68	Е20-11-1	Установка решеток жалюзийных	6	789,15	16,15	4735	97	1418	1,07	6
		решетка								
	2.2 Сантехнические работы									
69	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным		177,75	6,75	1067	41	128	0,03	–
		комплект	6	9194,48	49,05	55167	294	3569	2,553	15
70	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение		445,05	19,69	2670	118	128	0,0875	1
		комплект	6	4022,73	17,38	24136	104	2508	1,794	11
71	Е17-2-3	Установка смесителей		320,85	5,63	1925	34	128	0,0375	–
		шт	6	1812,61	1,96	10876	12	1112	0,805	5
77	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера		144,9	–	869	–	128	–	–
		м2 окрашиваемой поверхности	32,4	164,61	0,09	5333	3	4226	0,7429	24
	2.3 Электромонтажные работы									
86	Е21-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических		124,2	0,03	4024	1	105	0,00013	–
		шт	107	82,57	–	8835	–	7116	0,38755	41
87	18-1-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С		61,58	–	6589	–	108	–	–
		шт	107	145		15515				

88	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке *шт*	9	39,82	–	358	–	329	0,21505	2
				33,9	–	305	–	108	–	–
89	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 *шт*	9	156		1404				
91	Е21-18-14	Монтаж светильников, устанавливаемых в подвесных потолках, с 1-й люминесцентной лампой *шт*	70	388	88,62	27160	6203	21548	1,38	97
				231,32	53,72	16192	3760	108	0,23613	17
	2.4 Пандус									
95	Е7-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород *м ограждений*	26,28	4310,57	9,61	113282	253	13651	2,001	53
				367,43	3,63	9656	95	140	0,01775	–
96	Е11-31-7	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 3 шт на 1 м2 *м2 покрытия*	15,1	618,55	20,36	9340	307	8648	2,553	39
				457,99	7,63	6916	115	123	0,03725	1
98	Е15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стен фасадными керамическими цветными плитками типа "Кабанчик" на цементном растворе *м2 поверхности облицовки*	6,68	2415,63	3,2	16136	21	3402	2,9325	20
				483,86	1,21	3232	8	105	0,00588	–
	2.5 Входная площадка									
102	Е11-31-7	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 3 шт на 1 м2 *м2 покрытия*	34	618,55	20,36	21031	692	19472	2,553	87
				457,99	7,63	15572	259	123	0,03725	1
104	Е15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стен фасадными керамическими цветными плитками типа "Кабанчик" на цементном растворе *м2 поверхности облицовки*	11,2	2415,63	3,2	27055	36	5705	2,9325	33
				483,86	1,21	5419	14	105	0,00588	–
105	Е7-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород *м ограждений*	10,8	4310,57	9,61	46554	104	5610	2,001	22
				367,43	3,63	3968	39	140	0,01775	–
	2.6 Тамбур									
108	Е11-31-7	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 3 шт на 1 м2 *м2 покрытия*	31	618,55	20,36	19175	631	17755	2,553	79

				457,99	7,63	4198	237	123	0,03725	1
	Раздел 3 Пожарная сигнализация									
110	Ц10-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, блок питания и контроля	1	994,3	1,6	994	2	758	5	5
		шт								
111	80-1-1	Блок питания БИРП 12/3	1	936 5025	–	936 5025	–	81	–	–
		шт								
112	Ц8-121-4	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-4, СК-4, С-5, СК-5	1	596,4	–	596	–	438	3	3
		шт								
113	80-1-2	Аккумулятор 12В 1,5-7А/ч	1	509 1525	–	509 1525	–	86	–	–
		шт								
114	Ц10-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	1	332,4	–	332	–	288	2	2
		шт								
115	80-1-3	Система речевого оповещения "Рупор"	1	317 13532	–	317 13532	–	91	–	–
		шт								
116	Ц10-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	9	332,4	–	2992	–	2596	2	18
		шт								
117	80-1-4	Динамик настенный	8	317 1369	–	2853 10952	–	91	–	–
		шт								
118	80-1-5	Уселитель	1	20023		20023				
		шт								
119	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	32	369,9	1,6	11837	51	8994	2	64
		шт								
120	80-1-6	Извещатель ПС дымовой ИП	30	347 705	–	11104 21150	–	81	–	–
		шт								
121	80-1-7	Кнопка тревоги пожарная ИПР-1	2	705		1410				
		шт								
122	Ц10-683-13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	2	3220	–	6440	–	3208	25	50
		шт								
123	80-1-8	Сирена Маяк 12К	2	1980 1760	–	3960 3520	–	81	–	–

		шт								
124	Ц10-386-15	Абонентское и другое оборудование: транспарант-световой (табло)	2	611	–	1222	–	708	2	4
		шт		389	–	778	–	91	–	–
125	80-1-9	Табло световое "Выход"	2	724		1448				
		шт								
126	Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	1	92,4	–	92	–	73	0,5	1
		шт		90	–	90	–	81	–	–
127	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	1	509		509				
		шт								
128	Ц8-146-1									
		Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	1200	66,8	18,1	80160	21720	27474	0,12	144
		м кабеля		20,3	3,8	24360	4560	95	0,022	26
129	99-1-1	Кабель КСПВ 2х0,5	500	9		4500				
		м								
130	99-1-2	Кабель КСПВ 4х0,5	100	10		1000				
		м								
131	99-1-3	Кабель КСПВ 8х0,5	200	20		4000				
		м								
132	99-1-4	Кабель ШВВП 2х0,75	400	30		12000				
		м								
133	Ц8-397-1									
		Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	400	170,1	15,3	68040	6120	6536	0,09	36
		м		15,8	3,2	6320	1280	86	0,019	8
134	99-1-5	Кабельный канал 10х15	400	27		10800				
		м								
		Всего прямые затраты				**1755447**	**41108**			**1876**
						319348	**12245**			**62**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1316402				
		оборудования, тенге				78585				
		Накладные расходы, тенге				353039				
		- заработная плата, тенге				52956				
		- трудоемкость, чел-ч				177				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				121794				
		Всего				**2230280**				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	21517
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8607
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2260404**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**5779853**
- материалы, тенге	3366040
- оборудование, тенге	200942
- сметная заработная плата, тенге	1060319
Налог (2 %)	115597
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5895450**
НДС (12 %)	707454
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6602904**
Минус ценовая скидка	3 660 025
Итого к оплате	2 942 879

Заказчик _____

Подрядчик _____

"SANA-2001" Версия 19-2 22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской области

Подрядчик: ТОО "САПА"-NS-КУРЫЛЫС"

Наименование объекта: Текущий ремонт административного здания

Адрес: г.Талдыкорган, ул.Гаухар ана 87а

Договор № 271 от 27.07.2015 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за сентябрь 2015 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	202,3	17,38	0,93	3516	188	4128	0,1139	23
		м2		16,45	0,14	3328	28	123	0,0013	–
2	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных	202,3	5,64	0,19	1141	38	1362	0,0377	8
		м		5,45	0,02	1103	4	123	0,0003	–
3	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	180,3	51,33	4,89	9255	882	10483	0,336	61
		м2		46,44	0,83	8373	150	123	0,0086	2
4	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	180,3	11,07	0,04	1996	7	2451	0,0767	14
		м2		11,03	0,02	1989	4	123	0,0001	–
5	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	27,24	116,63	10,56	3177	288	3609	0,6987	19
		м2		106,07	1,67	2889	45	123	0,0144	–
6	Е52-1-3	Разборка бетонных полов	2,75	3714,23	2438,48	10214	6706	6121	7,78	21
		м3		1275,75	950,21	3508	2613	100	5,22	14
7	Е55-3-1	Разборка кирпичных перегородок	3,2	2719,44	399,69	8702	1279	8998	15,88	51
		м3 кладки								

			2319,75	63	7423	202	118	0,54	2
8	Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)	6	101,59	3,33	610	20	759	0,608	4
		комплект							
				98,26	0,54	590	3	128	0,0045	–
9	Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	1	244,84	6,45	245	6	306	1,43	1
		комплект							
				238,39	1,04	238	1	128	0,0088	–
10	Е65-4-4	Демонтаж ванн чугунных	1	477,11	22,41	477	22	588	2,61	3
		комплект							
				454,7	3,56	455	4	128	0,0305	–
11	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	8	320,85	30,15	2567	241	2819	1,9603	16
		шт							
				290,7	2,9	2326	23	120	0,187	1
12	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	16,74	59,88	6,55	1002	110	1092	0,3628	6
		м2							
				53,33	1,04	893	17	120	0,0089	–
13	Е16-13-1 (ДМ	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	16,7	42,74	0,26	714	4	910	0,2336	4
		м трубопровода							
				42,48	0,1	709	2	128	0,00048	–
14	Е65-1-3	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 50 мм	5,7	116,9	1,81	666	10	842	0,754	4
		м							
				115,09	0,29	656	2	128	0,0026	–
15	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 20 мм	37,4	51,07	0,69	1910	26	2417	0,332	12
		м							
				50,38	0,11	1884	4	128	0,001	–
16	Е16-22-1 (ДМ	Демонтаж водомерных узлов	1	636,55	55,15	637	55	771	3,4	3
		узел							
				581,4	20,7	581	21	128	0,1	–
17	Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	6	29,35	2,8	176	17	175	0,1789	1
		шт							
				26,55	0,45	159	3	108	0,0038	–
18	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	93,01	133,16	23,58	12385	2193	11108	0,743	69
		м2							
				109,58	4,16	10192	387	105	0,0234	2

19	Е62-36-4	Очистка вручную поверхностей стен от масляной окраски	96,73	37,04	–	3583	–	3762	0,257	25
		м2		37,04	–	3583	–	105	–	–
20	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	89,61	32,87	–	2945	–	2945	0,2282	20
		м2		32,87	–	2945	–	100	–	–
	Раздел 2	**Общестроительные работы**								
21	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	1,26	5840,24	335,84	7359	423	1228	4,54	6
		м3 кладки		699,75	126	882	159	118	0,61	1
22	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
		шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
23	9-1-60	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2	1160		2320				
		шт								
24	Е57-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	31,74	226,75	14,01	7197	445	3982	0,674	21
		м2		99,79	2,21	3167	70	123	0,0122	–
25	Е57-12-1	Укладка лаг из брусков по кирпичным столбикам при площади пола до 10 м2	200,3	575,38	8,95	115249	1793	30943	0,8224	165
		м2		124,18	1,42	24873	284	123	0,0151	3
26	Е10-53-3	Антисептирование лаг	200,3	131,98	0,55	26436	110	1606	0,0403	8
		м2 покрытий по фермам		6,48	0,2	1298	40	120	0,001	–
27	Е57-17-1	Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью до 10 м2	200,3	1572,6	4,07	314992	815	31397	0,8091	162
		м2		126,79	0,65	25396	130	123	0,0082	2
28	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	110	925,06	4,9	101757	539	8166	0,382	42
		м2 покрытия		58,5	1,85	6435	204	123	0,009	1

30	Е10-83-6								
	Устройство перегородок толщиной 108 мм в жилых и общественных зданиях на деревянном каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляционной прокладкой и заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	8,26	2486,13	20,38	20535	168	6166	3,74	31
	м2 перегородок		614,25	7,7	5074	64	120	0,0376	–
31	Е10-23-3								
	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	14,91	634,99	31,85	9468	475	3630	1,15	17
	м2 проемов		190,8	12,04	2845	180	120	0,0587	1
32	6-2-3								
	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	14,91	4010		59789				
	м2								
33	1-1-791								
	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	5	1380		6900				
	комплект								
34	1-1-789								
	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500		3000				
	комплект								
35	1-1-815								
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	7	844		5908				
	шт								
36	Е15-165-4								
	Улучшенная окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленным	29,82	208,02	0,18	6203	5	4476	0,843	25
	м2 окрашиваемой поверхности		142,88	0,07	4261	2	105	0,0003	–
37	Е56-26-1	37	99,63	0,41	3686	15	535	0,0804	3
	Установка наличников								
	м		11,97	0,07	443	3	120	0,0008	–
38	Е69-3-1								
	Пробивка гнезд в кирпичных стенах с размером стороны 130 мм	17	195,71	137,68	3327	2341	1888	0,3731	6
	гнездо		58,03	53,01	987	901	100	0,291	5
39	Е21-22-2								
	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	35,4	–	71	–	64	0,187	–
	шт		29,48	–	59	–	108	–	–
40	18-1-12								
	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	2	156		312				

		шт							
41	Е21-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	10	74,54	–	745	–	579	0,337	3
		шт								
				53,55	–	536	–	108	–	–
42	18-1-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	10	145		1450				
		шт								
43	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,012	16300		196				
		1000шт								
44	18-3-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У194 УХЛ2	0,005	16100		81				
		1000шт								
45	Е69-10-1	Заделка гнезд	17	61,15	2,86	1040	49	598	0,208	4
		отверстие								
				34,72	0,45	590	8	100	0,0024	–
46	Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	40	113,54	73,85	4542	2954	2712	0,2624	10
		м борозды								
				39,69	28,1	1588	1124	100	0,154	6
47	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	200	26,92	–	5384	–	5346	0,152	30
		м провода								
				24,75	–	4950	–	108	–	–
48	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,2	60500		12100				
		1000м								
49	Е69-9-7	Заделка в кирпичных стенах борозд сечением 1х0,5 кирпича	40	261,13	28,14	10445	1126	6309	1,048	42
		м борозды								
				154,13	3,6	6165	144	100	0,021	1
54	Е61-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	173,24	180,2	3,78	31218	655	8358	0,2958	51
		м2								
				45,36	0,59	7858	102	105	0,0032	1
55	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	421,05	77,28	3,43	32539	1444	33176	0,4552	192

	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	31044	552	105	0,0063	3
56 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основеК=1,200; *кг*	505,26	31		15663				
57 30-2-57	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основеК=1,200; *кг*	505,26	38		19200				
58 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	421,05	306,5	2,1	129052	884	29100	0,39	164
			65,03	0,79	27381	333	105	0,0039	2
59 Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	208,74	325,41	2,33	67926	486	17997	0,49	102
			81,23	0,88	16956	184	105	0,0043	1
60 Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	6	264,48	3,96	1587	24	412	0,297	2
			52,2	1,49	313	9	128	0,0073	–
61 Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	10	343,48	3,96	3435	40	687	0,297	3
			52,2	1,49	522	15	128	0,0073	–
62 Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	24	606,31	7,95	14551	191	2103	0,372	9
			65,48	2,97	1572	71	128	0,0145	–
63 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	3	148,39	0,07	445	–	340	0,646	2
			108	0,02	324	–	105	0,0001	–
64 Е20-11-1	Установка решеток жалюзийных *решетка*	5	789,15	16,15	3946	81	1181	1,07	5
			177,75	6,75	889	34	128	0,03	–
65 Е16-22-1	Установка водомерных узлов (без стоимости)	1	4173,51	137,88	4174	138	1928	8,5	9

	узел		1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	–
66 Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	0,51	7340,63	154,03	3744	79	1200	14,63	7
	м3		2295	58,5	1170	30	100	0,28	–
67 Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	1,22	8548,08	19,17	10429	23	348	1,3822	2
	м2 проемов		230,97	6,18	282	8	120	0,0302	–
	Всего прямые затраты				**1135266**	**27473**			**1491**
					233647	**8248**			**48**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				874145				
	Накладные расходы, тенге				272793				
	- заработная плата, тенге				40919				
	- трудоемкость, чел-ч				136				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				11161				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				85153				
	Всего				**1493212**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				14932				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5973				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1514117**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**3871597**				
	- материалы, тенге				2235189				
	- сметная заработная плата, тенге				776609				
	Налог (2 %)				77432				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**3949029**				
	НДС (12 %)				473883				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**4422912**				

Заказчик _____ Подрядчик _____

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской области
Подрядчик: ТОО "САПА"-NS-КУРЫЛЫС"
Наименование объекта: Текущий ремонт административного здания
Адрес: г.Талдыкорган, ул.Гаухар ана 87а
Дополнительное соглашение № 1 от 09.09.15г. к договору № 271 от 27.07.2015 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за сентябрь 2015 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	155,42	17,38	0,93	2701	145	3172	0,1139	18
		м2		16,45	0,14	2557	22	123	0,0013	–
2	E11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	155,42	925,06	4,9	143773	762	11537	0,382	59
		м2 покрытия		58,5	1,85	9092	288	123	0,009	1
3	E11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	155,42	123,31	0,16	19165	25	3107	0,0899	14
		м плинтусов		16,18	0,07	2515	11	123	0,0003	–
		Всего прямые затраты				**165639**	**932**			**91**
						14164	**321**			**1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				150544				

Накладные расходы, тенге	17816
- заработная плата, тенге	2672
- трудоемкость, чел-ч	9
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	11007
Всего	**194462**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1945
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	778
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**197185**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**504202**
- материалы, тенге	384941
- сметная заработная плата, тенге	50833
Налог (2 %)	10084
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**514286**
НДС (12 %)	61714
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**576000**

Заказчик _____

Подрядчик _____

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской об

Подрядчик: ТОО "САПА"-NS-КУРЫЛЫС"

Наименование объекта: Текущий ремонт административного здания по ул.Гаухар ана, 87а

Адрес: г.Талдыкорган, ул.Гаухар ана 87а

Договор № 271 от 27.07.2015 г.

Акт №2
приемки выполненных работ за сентябрь 2015 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Общестроительные работы									
28	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	119,54	925,06	4,9	110582	586	8873	0,382	46
		м2 покрытия		58,5	1,85	6993	221	123	0,009	1
29	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	229,54	123,31	0,16	28305	37	4588	0,0899	21
		м плинтусов		16,18	0,07	3714	16	123	0,0003	–
50	Е21-18-2	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 4-х люминесцентных ламп	6	377,16	88,99	2263	534	2002	1,61	10
		шт		258,75	50,17	1553	301	108	0,224	1
51	17-1-45	Светильники, тип РСП05х1000/Г20-03-УХЛ4	6	4080		24480				
		шт								
52	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	24	99		2376				
		шт								
53	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	24	14		336				
		шт								

Всего прямые затраты	**168342**	1157	77
	12260	**538**	2
В том числе стоимость: материалов, тенге	154926		
Накладные расходы, тенге	15463		
- заработная плата, тенге	2319		
- трудоемкость, чел-ч	8		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	11028		
Всего	**194833**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1948		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	779		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**197560**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**505161**		
- материалы, тенге	396146		
- сметная заработная плата, тенге	45627		
Налог (2 %)	10103		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**515264**		
НДС (12 %)	61832		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**577096**		
Минус ценовая скидка	576008		
Итого	**1 088**		

Заказчик _____

Подрядчик _____