"SANA-2015". Версия 17.1.1 от 10.04.18 г. Цены региона Северо-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"
БИН 101140016835 СКО, Тайыншинский район, г.Тайынша, Астана,165
Подрядчик: ТОО "СТРОИТЕЛЬ" БИН 970140005946 г.Павлодар, ул.Крупской, 76
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания Чкаловской казахской средней школы (окна, двери, входная группа, пандус) по адресу: СКО, Тайыншинский район, с.Чкалово, ул. Жамбыла,40
Договор №184 от 19.04.2019г

Акт №1 от 12 июля 2019 года
приемки выполненных работ за июль 2019г
(локальная смета 2-1-1)

Капитальный ремонт здания Чкаловской казахской средней школы (окна, двери, входная группа, пандус)
по адресу: СКО, Тайыншинский район, с.Чкалово, ул. Жамбыла,40

Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.2 Окна									
14	11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	451,81	1258,98	105,58	568820	47704	277788	1,6539	747,24856
		м2		1153,4	56,9	521116	25710	50,8	0,0774	34,97009
18	21-090201-0604	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	117,9	31410,1		3703251				
		м2								
19	21-090201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	94,32	27648,55		2607811				
		м2								
20	21-090201-0601	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	239,59	22349,71		5354767				
		м2								
		Всего прямые затраты				**12234649**				**747**

	Всего прямые затраты				12234649				747
									35
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				521 116				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				47 704				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				25 710				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				11 665 829				
	Накладные расходы I уровня, тенге				277 788				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				12 512 437				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				450 448				
	Итого, тенге				12 962 885				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				1 037 031				
	Всего				**13 999 916**				
	Временные здания и сооружения (2,9 %)				324 798				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				346 658				
	Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.				**14 671 372**				

(локальная смета 2-1-2)

Дополнительные работы №1

Раздел 2 Добавить

0-1	11-100501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	239,59	1746,6	135,25	418468	32404	125381	1,0741	257,34362
		м2 проемов		810,31	64,79	194143	15524	59,8	0,08238	19,73742
0-2	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	212,22	1905,74	140,26	404437	29767	121122	1,17691	249,76384
		м2 проемов		887,87	66,54	188424	14121	59,8	0,08475	17,98565
		Всего прямые затраты				**822905**				**507**
										38
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				382 567				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				62 171				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				29 645				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				378 167				
		Накладные расходы I уровня, тенге				216 503				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 069 408				

Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге		38 499
Итого, тенге		1 107 907
Сметная прибыль (8 %), тенге		88 633
Всего		**1 196 540**
Временные здания и сооружения (2,9 %)		27 760
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)		29 628
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.		**1 253 928**
Итого:		15 925 300
С кофф.снижения	0,900	14 332 770
Налог на добавленную стоимость (12 %)		1 719 932
Всего по акту:		**16 052 702**

Заказчик:
КГУ "Отдел образования акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"
БИН 101140016835
Руководитель_____Игибаева Г.С.

Подрядчик:
ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

БИН 970140005946
Директор_____Лунев Д.В.

Технический надзор:
ТОО "Фирма Дедов и К"
БИН 060740008119
Эксперт_____Ребрий Е.А.

Авторский надзор:
ТОО "БартИман"
БИН 080240014477
Эксперт_____Авхадеев Х.А.