Заказчик :КГУ "Отдел образования акимата Акжарского района Северо-Казахстанской области"
БИН 130140010797 Северо-Казахстанская область, Акжарский район, с.Талшик, Целинная,13а
Подрядчик: ТОО "СТРОИТЕЛЬ" БИН 970140005946 г.Павлодар, ул.Крупской, 76
Наименование стройки: Капитальный ремонт Алкатерекской СШ в с.Алкатерек Акжарского района СКО, Северо-Казахстанская область, Акжарский район, село Алкатерек
Договор №141 от 22.04.2019г

Акт №1 от 10 июня 2019 года
приемки выполненных работ за июнь 2019г

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(локальная смета 2-1-1) Общестроительные работы									
		Раздел 1 Демонтажные работы									
5	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	1542	221,15	1,5	341012	2312	–	243864	631666
					219,65	–	338700	–	–	46790	
6	1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР = 72 %	м2 кровли	536,67	198,06	11,41	106294	6121	–	73347	194012
					186,66	3,16	100173	1698	–	14371	
7	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	1542	138,46	18,09	213509	27898	–	139212	380939
					120,37	5,02	185611	7739	–	28218	
		Раздел 2 Окна									

25 1126-0201-0201	Пояса противопожарные. Устройство из ячеистых материалов на растворе НР = 76 %	м3 изоляции	3,7905	20659,81	912,28	78311	3458	48881	20838	107081
				6851,87	381,74	25972	1447	–	7932	
26 1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм Ремонт после установки оконных блоков НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	126,35	3069,01	15,69	387770	1983	67397	229936	667122
				2519,91	7,65	318390	966	–	49416	
27 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	126,35	616,3	5,09	77870	643	21409	44884	132574
				441,77	2,27	55818	287	–	9820	
Раздел 3 Кровля										
3.1 в осях А-Г,1-7										
33 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	855,42	350,83	2,97	300107	2540	270494	25298	351437
				31,65	1,21	27073	1036	–	26032	
3.2 в осях В-Д, 3-5										
42 1108-0201-0303	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	0,8	37127,5	3005	29702	2404	20822	6449	39043
				8095	572,5	6476	458	–	2892	
43 1110-0105-0101	Стропила. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	12,906	84790,56	1568,19	1094307	20239	789687	262823	1465700

				22034,79	592,36	284381	7645	–	108570	
44 1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2,653	71707,5	1460,23	190240	3874	140432	42723	251600
				17313,98	578,97	45934	1536	–	18637	
45 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	15,559	10095,12	64,01	157070	996	143081	12060	182660
				835,08	26,16	12993	407	–	13530	
46 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	664,47	496,54	10,68	329935	7097	219483	76805	439279
				155,55	4,99	103355	3318	–	32539	
47 1208-0101-1401	Обрешетка сплошная из досок. Устройство НР = 72 %	м2	50	678,6	15,88	33930	794	21540	8616	45950
				231,92	7,4	11596	370	–	3404	
48 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	536,1	350,83	2,97	188079	1592	169520	15854	220248
				31,65	1,21	16967	649	–	16315	
49 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	389,121	3785,71	23,44	1473101	9122	1214365	232554	1842107
				641,48	8,13	249614	3162	–	136452	
3.6 Ограждение кровли										
67 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	110	88,8	2,74	9768	301	4843	3211	14017
				42,04	0,27	4624	30	–	1038	
68 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	110	78,77	1,95	8665	214	5748	1886	11395
				24,57	0,27	2703	30	–	844	
3.7 Водосточная система										
76 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	66,98	77		5157		–		5570

77 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	63,98	585		37428		–		40422
								–	2994	

Итого	**7 022 822**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 790 380
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	91 588
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 778
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 137 702
- перевозка грузов, тенге	42 585
Накладные расходы, тенге	1 440 360
Сметная прибыль (8 %), тенге	520 207
Всего	**7 022 822**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	84 274
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	164 174
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**145 425**
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**7 416 695**

(локальная смета 2-1-2)

Электромонтажные работы

Раздел 1 Демонтажные работы

1 1217-0101-2601	Электрошкаф. Демонтаж НР = 72 %	шт.	1	1317	–	1317	–	–	948	2446
				1317	–	1317	–	–	181	
2 1217-0101-2601	Электрощитки навесные. Демонтаж НР = 72 %	шт.	7	1316,86	–	9218	–	–	6637	17123
				1316,86	–	9218	–	–	1268	
3 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	125	44,62	–	5578	–	–	4015	10360
				44,62	–	5577	–	–	767	
4 1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР = 72 %	м	1010	19,41	–	19600	–	–	14112	36409
				19,41	–	19600	–	–	2697	

Раздел 2 Оборудование и материалы

5	1308-0304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на полу НР = 72 %	шт.	1	12408	3438	12408	3438	4438	4045	17769
					4532	1086	4532	1086	–	1316	
6	5108-0401-0402(об)	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2x250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5x100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	171684		171684		–		171684
7	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	2776	84	2776	84	426	1651	4781
					2266	27	2266	27	–	354	
8	2307-0201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8061		8061		8061		8706
9	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	13	1141,08	–	14834	–	105	10605	27474
					1133	–	14729	–	–	2035	
10	2307-0204-1323	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1519		1519		1519		1641
11	2307-0204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	705		3525		3525		3807
12	2307-0204-1305	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	705		4230		4230		4568
13	1308-0303-0601	Устройство защитного отключения. Установка НР = 72 %	шт.	6	2064,17	20,33	12385	122	5813	4644	18391

				1075	–	6450	–	–	1362	
14	2307-0204-1411	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	4261		25566		25566		27611
15	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	2776	84	2776	84	426	1651	4781
					2266	27	2266	27	–	354	
16	2307-0201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8061		8061		8061		8706
17	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	15	1141,07	–	17116	–	121	12236	31700
					1133	–	16995	–	–	2348	
18	2307-0204-1323	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1519		1519		1519		1641
19	2307-0204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	705		5640		5640		6091
20	2307-0204-1305	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	705		4230		4230		4568
21	1308-0303-0601	Устройство защитного отключения. Установка НР = 72 %	шт.	6	2064,17	20,33	12385	122	5813	4644	18391
					1075	–	6450	–	–	1362	
22	2307-0204-1411	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	4261		25566		25566		27611
23	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	2776	84	2776	84	426	1651	4781
					2266	27	2266	27	–	354	

24	2307-0201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4824		4824		4824		5210
25	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	7	1141,14	–	7988	–	57	5710	14794
					1133	–	7931	–	–	1096	
26	2307-0204-1321	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1447		1447		1447		1563
27	2307-0204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	705		2115		2115		2284
28	2307-0204-1305	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	705		2115		2115		2284
29	1308-0303-0601	Устройство защитного отключения. Установка НР = 72 %	шт.	3	2063	20	6189	60	2904	2322	9192
					1075	–	3225	–	–	681	
30	2307-0204-1411	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4261		12783		12783		13806
31	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	2776	84	2776	84	426	1651	4781
					2266	27	2266	27	–	354	
32	2307-0201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8061		8061		8061		8706
33	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	12	1141,08	–	13693	–	97	9789	25361
					1133	–	13596	–	–	1879	

34	2307-0204-1323	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1519		1519		1519		1641
35	2307-0204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	705		3525		3525		3807
36	2307-0204-1305	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	705		4230		4230		4568
37	1308-0303-0601	Устройство защитного отключения. Установка НР = 72 %	шт.	6	2064,17	20,33	12385	122	5813	4644	18391
					1075	–	6450	–	–	1362	
38	2307-0204-1411	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	4261		25566		25566		27611
39	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	2776	84	2776	84	426	1651	4781
					2266	27	2266	27	–	354	
40	2307-0201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8061		8061		8061		8706
41	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	15	1141,07	–	17116	–	121	12236	31700
					1133	–	16995	–	–	2348	
42	2307-0204-1323	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1519		1519		1519		1641
43	2307-0204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	705		5640		5640		6091

44 2307-0204-1305	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	705		4230		4230		4568
45 1308-0303-0601	Устройство защитного отключения. Установка НР = 72 %	шт.	6	2064,17	20,33	12385	122	5813	4644	18391
				1075	–	6450	–	–	1362	
46 2307-0204-1411	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	4261		25566		25566		27611
47 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	2776	84	2776	84	426	1651	4781
				2266	27	2266	27	–	354	
48 2307-0201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8061		8061		8061		8706
49 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	12	1141,08	–	13693	–	97	9789	25361
				1133	–	13596	–	–	1879	
50 2307-0204-1323	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1519		1519		1519		1641
51 2307-0204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	705		3525		3525		3807
52 2307-0204-1305	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	705		4230		4230		4568
53 1308-0303-0601	Устройство защитного отключения. Установка НР = 72 %	шт.	6	2064,17	20,33	12385	122	5813	4644	18391
				1075	–	6450	–	–	1362	

54 2307-0204-1411	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	4261		25566		25566		27611
55 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	2776	84	2776	84	426	1651	4781
				2266	27	2266	27	–	354	
56 2307-0201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8061		8061		8061		8706
57 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	12	1141,08	–	13693	–	97	9789	25361
				1133	–	13596	–	–	1879	
58 2307-0204-1323	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1519		1519		1519		1641
59 2307-0204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	705		2820		2820		3046
60 2307-0204-1305	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	705		4935		4935		5330
61 1308-0303-0601	Устройство защитного отключения. Установка НР = 72 %	шт.	7	2063,86	20,14	14447	141	6781	5418	21454
				1075	–	7525	–	–	1589	
62 2307-0204-1411	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	4261		29827		29827		32213
63 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	161	410,19	3,2	66041	515	3506	44777	119683
				385,22	1,06	62020	170	–	8865	

64 2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	156	423		65988		65988		71267
65 2307-0220-0801	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	5	1241		6205		6205		6701
66 2307-0202-0701	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	96	48		4608		4608		4977
67 2307-0202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	161	32		5152		5152		5564
68 2307-0202-1301	Коробка протяжная К654	шт.	1	3592		3592		3592		3879
70 1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	100	260,45	11,38	26045	1138	7995	12444	41568
				169,12	3,71	16912	371	–	3079	
72 2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	100	170		17000		17000		18360
74 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	100	290,78	136,06	29078	13606	4562	10571	42821
				109,1	37,72	10910	3772	–	3172	

75 2306-0145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,99	297616		294640		294640		318211
76 2306-0145-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	779752		46785		46785		50528
77 2306-0145-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,11	3289655		361862		361862		390811
78 1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 84 %	м борозд	910	236,53	98,9	215245	90001	–	139064	382654
				137,63	44,29	125244	40308	–	28345	
79 1146-0303-0105	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	1,092	109542,12	991,76	119620	1083	50936	57186	190950
				61905,68	436,81	67601	477	–	14144	

Итого	**2 553 900**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	479 231
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	111 180
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	46 373
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 208 877
- оборудование, тенге	171 684
Накладные расходы, тенге	406 470
Сметная прибыль (8 %), тенге	176 457
Всего	**2 553 900**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	28 587

	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)					55 690				
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**49 330**				
	Итого в текущих ценах с 01.01.18 г					**2 687 507**				

(локальная смета 2-1-3)

Электроосвещение

Раздел 1 Демонтажные работы										
1 1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 % кмат1=0;	шт.	230	146,05	1,5	33592	345	–	24059	62263
				144,55	0,73	33247	168	–	4612	
2 1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 % кмат1=0;	шт.	120	48,84	0,56	5861	67	–	4195	10860
				48,28	0,28	5794	33	–	804	
3 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 % кмат1=0;	шт.	54	44,61	–	2409	–	–	1734	4474
				44,61	–	2409	–	–	331	
4 1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР = 72 % кмат1=0;	м	2050	19,41	–	39781	–	–	28642	73897
				19,41	–	39781	–	–	5474	
Раздел 2 Оборудование и материалы										
6 1308-0305-0406	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах) НР = 72 %	шт.	62	1935,21	661,58	119983	41018	11529	67227	202187
				1087,68	418,31	67436	25935	–	14977	
7 1308-0305-0408	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах (штангах) НР = 72 %	шт.	169	4764,05	1179,51	805125	199337	301340	304738	1198652
				1801,47	702,95	304448	118799	–	88789	
9 2307-0108-0101	Решетка для светильника модели RTX Sport 236	шт.	12	4387		52644		52644		56856

18	2307-0104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	28	652		18256		18256		19716
19	2900-0000-0000(пл)	Блок аварийного питания БАП 1.0	шт	140	10402,68		1456375		1456375		1572885
20	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1314	163	1314	163	18	854	2341
					1133	53	1133	53	–	173	
21	2307-0203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10752		10752		10752		11612
22	2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4200		4200		4200		4536
23	2307-0104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,1	802		80		80		86
24	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	58	344,72	3,21	19994	186	751	13765	36460
					328,57	1,05	19057	61	–	2701	
25	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	58	306		17748		17748		19168

26 1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	25	344,72	3,2	8618	80	324	5934	15716
				328,56	1,08	8214	27	–	1164	
27 2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	25	315		7875		7875		8505
28 1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	883	15	7064	120	780	4453	12438
				770,5	2,63	6164	21	–	921	
29 2307-0218-1802	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	942		7536		7536		8139
30 2307-0202-0701	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	86	48		4128		4128		4458
31 2307-0202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	91	32		2912		2912		3145
32 2307-0202-1301	Коробка протяжная К654	шт.	1	3592		3592		3592		3879
33 1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	502	236,39	8,94	118667	4488	39893	54539	187062
				147,98	2,91	74286	1463	–	13856	
34 2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	502	29		14558		14558		15723

35 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	502	290,77	136,05	145969	68299	22902	53068	214960
				109,1	37,73	54768	18938	–	15923	
36 2306-0145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,95	297616		580351		580351		626779
37 2306-0145-0704	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,45	416378		187370		187370		202360
38 1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 84 %	м борозд	2100	236,53	98,9	496718	207693	–	320917	883046
				137,63	44,29	289025	93019	–	65411	
39 1146-0303-0105	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	2,52	109544,05	991,67	276051	2499	117549	131967	440659
				61905,95	436,51	156003	1100	–	32641	

Итого	**5 902 862**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 061 765
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	524 295
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	259 617
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 863 463
Накладные расходы, тенге	1 016 092
Сметная прибыль (8 %), тенге	437 247
Всего	**5 902 862**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	70 834
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	137 992

Непредвиденные работы и затраты (2 %)		122 234
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г		**6 233 922**
Всего по сметам 2-1-1, 2-1-2 и 2-1-3		16 338 124
С коэфф.снижения	К= 0,9	14704313
НДС (12 %)		1 764 518
Всего по акту с учетом НДС		**16 468 830**

Заказчик:
КГУ "Отдел образования акимата Акжарского района Северо-Казахстанской области"
БИН 130140010797
Руководитель:
_____ Садуов К.Г.

Подрядчик:
ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

БИН 970140005946
Директор
_____ Лунев Д.В.

Технический надзор:
ТОО "Фирма Дедов и К"
БИН 060740008119
Эксперт:
_____ Ребрий Е.А.

Авторский надзор:
ТОО "БартИман"
БИН 080240014477
Эксперт:
_____ Авхадов Х.А.