Заказчик :КГУ "Отдел образования акимата Акжарского района Северо-Казахстанской области"
БИН 130140010797 Северо-Казахстанская область, Акжарский район, с.Талшик, Целинная,13а

Подрядчик: ТОО "СТРОИТЕЛЬ" БИН 970140005946 г.Павлодар, ул.Крупской, 76
Наименование стройки: Капитальный ремонт Алкатерекской СШ в с.Алкатерек Акжарского района СКО,

Договор №141 от 22.04.2019г

потерялся лестница + отремонт. кровли забрат. инфекц. обязательно

Акт №3 от 25 июля 2019 года
приемки выполненных работ за июль 2019г
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	100	1127,2	48,44	112720	4844	–	79270	207349
					1078,76	22,21	107876	2221	–	15359	
2	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %	м2	517,7814	390	17,43	201933	9024	–	142060	371512
					372,57	8,49	192909	4396	–	27519	
4	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	164,58	69,55	0,03	11447	5	–	8238	21260
					69,52	–	11442	–	–	1575	
	Раздел 2 Окна										

10 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	13,428	3347,18	193,4	44946	2597	26052	15686	65483
				1213,66	84,3	16297	1132	–	4851	
12 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	214,5125	2800,76	192,17	600798	41222	319990	232099	899529
				1116,89	85,32	239586	18302	–	66632	
17 2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	214,5125	18483		3964835		3964835		4282022
18 2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	17,55	20980		368199		368199		397655
19 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	164,58	1040,07	5,56	171175	915	133643	33326	220861
				222,49	2,5	36617	412	–	16360	

20 2109-0205-0105	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	-99	1452		-143748		-143748		-155248
21 2109-0206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	290	113		32770		32770		35392
22 1110-0405-0101	Откосы оконных проемов. Обшивка по металлическому каркасу НР = 90 %	м откоса	751,88	555,97	5,51	418026	4145	138870	248922	720304
				365,76	2,09	275011	1569	–	53356	
23 2113-0816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,22556	2842972		641261		641261		692562
24 1126-0201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР = 76 %	м3 изоляции	11,3844	26199,62	986,7	298267	11233	155985	103255	433644
				11511,28	422,77	131049	4813	–	32122	

Раздел 3 Кровля

3.2 в осях В-Д, 3-5

49 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	334,982	3785,71	23,44	1268146	7852	1045409	200199	1585813
				641,48	8,13	214885	2723	–	117468	

3.3 Карнизы

50 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	15	3678,2	27,93	55173	419	32233	20435	81657
				1501,4	12,27	22521	184	–	6049	

51 1115-0403-0102	Потолки. Окраска простая масляными составами по дереву НР = 80 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 окрашиваемой поверхности	15	1038,53	3,53	15578	53	5834	7771	25217
				646,07	1,53	9691	23	–	1868	
3.4 Слуховые окна										
54 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	36,8	350,84	2,96	12911	109	11637	1088	15119
				31,66	1,2	1165	44	–	1120	
55 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2,728	10095,31	64,15	27540	175	25087	2115	32027
				835,04	26,39	2278	72	–	2372	
3.5 Пожарная лестница										
61 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,18218	72785,16	28993,3	13260	5282	1578	5495	20255
				35130,09	8584,92	6400	1564	–	1500	

Итого	**9 952 413**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 267 727
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	87 875
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37 455
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 759 635
Накладные расходы, тенге	1 099 959
Сметная прибыль (8 %), тенге	737 217
Всего	**9 952 413**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	119 429

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)		232 660
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**206 090**
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г		**10 510 592**
С коэфф.снижения	К= 0,9	9 459 533
НДС (12 %)		1 135 144
Всего по акту с учетом НДС		**10 594 677**

Заказчик:
КГУ "Отдел образования акимата Акжарского района Северо-Казахстанской области"
БИН 130140010797
Руководитель:
_____Садуов К.Г.

Технический надзор:
ТОО "Фирма Дедов и К"
БИН 060740008119
Эксперт:
_____Ребрий Е.А.

Авторский надзор:
ТОО "БартИман"
БИН 080240014477
Эксперт:
_____Авхадов Х.А.

Подрядчик:
ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

БИН 970140005946
Директор:
_____Лунев Д.В.