Заказчик :КГУ "Отдел образования акимата Акжарского района Северо-Казахстанской области"
БИН 130140010797 Северо-Казахстанская область, Акжарский район, с.Талшик, Целинная,13а

Подрядчик: ТОО "СТРОИТЕЛЬ" БИН 970140005946 г.Павлодар, ул.Крупской, 76
Наименование стройки: Капитальный ремонт Алкатерекской СШ в с.Алкатерек Акжарского района СКО,
Договор №141 от 22.04.2019г

Акт №4 от 12 августа 2019 года
приемки выполненных работ за август 2019г

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(локальная смета 2-1-1)									
		Общестроительные работы									
		Раздел 3 Кровля									
		3.2 в осях В-Д, 3-5									
49	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	42,567	3785,7	23,45	161146	998	132842	25440	201513
					641,48	8,13	27306	346	–	14927	
		Итого					**201 513**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					27 306				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					998				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					346				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					132 842				
		Накладные расходы, тенге					25 440				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					14 927				
		Всего					**201 513**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8					2 418				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,3 %)					4 711				

	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**4 173**				
	Итого в текущих ценах с 01.01.18 г					**212 815**				

Дополнительная смета №1
(корректировка сметной стоимости согласно фактически выполненных работ)

Раздел 2 ДОБАВИТЬ

2.1 Окна

0-1	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	4,122	3347,4	193,11	13798	796	7999	4816	20103
					1213,73	84,43	5003	348	–	1489	
12	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	165,1475	2800,75	192,16	462537	31734	246352	178687	692522
					1116,89	85,32	184451	14090	–	51298	
17	2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	52,4175	18483		968833		968833		1046340
19	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	93,03	1040,06	5,56	96757	517	75542	18837	124842
					222,49	2,49	20698	232	–	9248	
21	2109-0206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	16	113		1808		1808		1953

0-2 1110-0405-0101	Откосы оконных проемов. Обшивка по металлическому каркасу НР = 90 %	м откоса	136,02	555,97	5,51	75623	750	25122	45032	130307
				365,76	2,09	49751	284	–	9652	
0-3 2113-0816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,0853	2842972		242506		242506		261906
0-4 1112-0101-1001	Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали б=0,5мм. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	88	2222	16,47	195536	1449	104278	82922	300735
				1020,56	3,68	89809	324	–	22277	
0-5 2109-0201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	107,33	17175		1843393		1843393		1990864
0-6 2109-0205-0106	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	356,61	1883		671497		671497		725217
0-7 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 %	м коробок	888,08	78,8	1,23	69977	1095	1955	60670	141099
				75,36	0,54	66927	484	–	10452	
0-8 2900-0000-0000(пл)	Угол экструдированный 50х20х2мм	мп	888,08	145		128772		128772		139074
2.2 Перегородки								–	10302	
0-9 1110-0501-0101	Перегородки. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	34,083	3555	185,93	121165	6337	63415	48822	183586
				1508,46	83,15	51413	2834	–	13599	
0-10 2109-0201-0301	Перегородки из ПВХ профилей ГОСТ 30674-99	м2	34,083	12663		431593		431593		466120

2.3 Кровля											
48 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	150,58	350,84	2,97	52829	447	47616	4453	61865
				31,65	1,21	4766	182	–	4583	
46 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	827,53	496,54	10,68	410900	8839	273343	95653	547077
				155,54	4,99	128718	4133	–	40524	
49 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	775,33	3785,72	23,44	2935179	18176	2419643	463367	3670430
				641,48	8,13	497360	6300	–	271884	
0-11 1112-0101-1001	Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали б=0,5мм. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	37,5	2222,03	16,48	83326	618	44437	35336	128155
				1020,56	3,68	38271	138	–	9493	
2.5 Пол в классах										
1115-0108-1503	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клею НР = 80 %	м2 стен (за вычетом проемов)								
0-21			56	1407,14	16,18	78800	906	44303	27154	114430
				599,84	6,29	33591	352	–	8476	
2.6 Пол в коридоре										
0-22 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные. Разборка НР = 72 %	м	105	28,8	–	3024	–	–	2177	5617
				28,8	–	3024	–	–	416	
0-23 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	115	272,83	16,12	31375	1854	–	21901	57538
				256,7	7,8	29521	897	–	4262	
0-24 1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	115	58,6	–	6739	–	–	4852	12518

				58,6	–	6739	–	–	927	
0-25	1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР = 72 %	м2	115	108,95	–	12529	–	–	9021	23274
					108,95	–	12529	–	–	1724	
0-26	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками (б15см) НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	17,25	8323,19	1835,88	143575	31669	58045	62714	222792
					3122,38	745,28	53861	12856	–	16503	
0-27	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7.5 (б=10см) НР = 91 %	м3	11,5	22302,52	1303,65	256479	14992	227847	14983	293179
					1186,09	245,65	13640	2825	–	21717	
0-28	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (30мм) НР = 94 %	м2 стяжки	115	737,74	31,47	84840	3619	43839	36696	131259
					325,06	14,4	37382	1656	–	9723	
0-29	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	230	104,41	5,36	24015	1232	21859	1384	27431
					4,02	2,38	924	548	–	2032	
	2.7 Пол в спортзале										
0-32	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные. Разборка НР = 72 %	м	62	28,81	–	1786	–	–	1286	3318
					28,81	–	1786	–	–	246	
0-33	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	172	272,83	16,13	46927	2774	–	32756	86058
					256,7	7,8	44153	1342	–	6375	
0-34	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	172	58,6	–	10079	–	–	7257	18723
					58,6	–	10079	–	–	1387	

0*-35	1307-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР = 72 %	м2	172	108,95	–	18739	–	–	13492	34809
					108,95	–	18739	–	–	2578	
2.8 Отмостка											
0-42	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Разборка НР = 91 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3	23	1991,78	1042,91	45811	23987	–	23973	75367
					948,87	196,52	21824	4520	–	5583	
0-43	1108-0101-0202	Основание подотмостку щебеночное. Разборка НР = 93 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 основания	23	2107,52	1452,22	48473	33401	–	26901	81404
					655,3	602,35	15072	13854	–	6030	
0-44	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	23	5406,91	1815,22	124359	41750	63769	33626	170624
					819,13	752,91	18840	17317	–	12639	
0-45	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	23	20773,52	1303,61	477791	29983	420527	29968	548380
					1186,13	245,7	27281	5651	–	40621	
2.9 Электромонтажные работы											
122	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	910	325,19	2,4	295924	2184	139841	111329	439833
					169,12	0,8	153899	724	–	32580	
2.10 Электроосвещение											
0-47	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	2648	325,19	2,4	861108	6356	406922	323953	1279866
					169,12	0,79	447830	2105	–	94805	

36	2306-0145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1	297616		297616		297616		321425
	1308-0305-0408	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах (штангах) НР = 72 %									
7			шт.	180	4764,05	1179,51	857529	212311	320953	324573	1276670
					1801,47	702,95	324265	126531	–	94568	
	2307-0106-0201	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К ГОСТ 55705-2013									
0-49			шт.	180	11104		1998720		1998720		2158618
0-56	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 84 %	м борозд	122	236,53	98,9	28857	12066	–	18644	51301
					137,63	44,3	16791	5404	–	3800	
0-57	1146-0303-0105	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,11658	109547,09	995,02	12771	116	5438	6105	20386
					61905,99	437,47	7217	51	–	1510	

Итого	**18 087 015**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 436 154
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	489 958
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	225 982
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 647 783
Накладные расходы, тенге	2 173 340
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 339 780
Всего	**18 087 015**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	217 044
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	422 824

Непредвиденные работы и затраты (2 %)		374 538
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г		19 101 421
Всего по сметам 2-1-1 и доп.см №1		19 314 236
С коэфф.снижения	К= 0,9	17 382 812
НДС (12 %)		2 085 937
Всего по акту с учетом НДС		**19 468 749**

Заказчик:
КГУ "Отдел образования акимата Акжарского района Северо-Казахстанской области"
БИН 130140010797
Руководитель:
_____Садуов К.Г.

Подрядчик:
ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

БИН 970140005946
Директор:
_____Лунев Д.В.

Технический надзор:
ТОО "Фирма Дедов и К"
БИН 060740008119
Эксперт:
_____Ребрий Е.А.

Авторский надзор:
ТОО "БартИман"
БИН 080240014477
Эксперт:
_____Авхадов Х.А.