"SANA-2001" Версия 19-2 22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской области

Подрядчик: ТОО "САПА"-NS-КУРЫЛЫС"

Наименование объекта: Текущий ремонт административного здания

Адрес: г.Талдыкорган, ул.Гаухар ана 87а

Договор № 271 от 27.07.2015 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за сентябрь 2015 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	202,3	17,38	0,93	3516	188	4128	0,1139	23
		м2		16,45	0,14	3328	28	123	0,0013	–
2	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных	202,3	5,64	0,19	1141	38	1362	0,0377	8
		м		5,45	0,02	1103	4	123	0,0003	–
3	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	180,3	51,33	4,89	9255	882	10483	0,336	61
		м2		46,44	0,83	8373	150	123	0,0086	2
4	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	180,3	11,07	0,04	1996	7	2451	0,0767	14
		м2		11,03	0,02	1989	4	123	0,0001	–
5	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	27,24	116,63	10,56	3177	288	3609	0,6987	19
		м2		106,07	1,67	2889	45	123	0,0144	–
6	Е52-1-3	Разборка бетонных полов	2,75	3714,23	2438,48	10214	6706	6121	7,78	21
		м3		1275,75	950,21	3508	2613	100	5,22	14
7	Е55-3-1	Разборка кирпичных перегородок	3,2	2719,44	399,69	8702	1279	8998	15,88	51
		м3 кладки								

			2319,75	63	7423	202	118	0,54	2
8	Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)	6	101,59	3,33	610	20	759	0,608	4
		комплект								
				98,26	0,54	590	3	128	0,0045	–
9	Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	1	244,84	6,45	245	6	306	1,43	1
		комплект								
				238,39	1,04	238	1	128	0,0088	–
10	Е65-4-4	Демонтаж ванн чугунных	1	477,11	22,41	477	22	588	2,61	3
		комплект								
				454,7	3,56	455	4	128	0,0305	–
11	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	8	320,85	30,15	2567	241	2819	1,9603	16
		шт								
				290,7	2,9	2326	23	120	0,187	1
12	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	16,74	59,88	6,55	1002	110	1092	0,3628	6
		м2								
				53,33	1,04	893	17	120	0,0089	–
13	Е16-13-1 (ДМ	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	16,7	42,74	0,26	714	4	910	0,2336	4
		м трубопровода								
				42,48	0,1	709	2	128	0,00048	–
14	Е65-1-3	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 50 мм	5,7	116,9	1,81	666	10	842	0,754	4
		м								
				115,09	0,29	656	2	128	0,0026	–
15	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 20 мм	37,4	51,07	0,69	1910	26	2417	0,332	12
		м								
				50,38	0,11	1884	4	128	0,001	–
16	Е16-22-1 (ДМ	Демонтаж водомерных узлов	1	636,55	55,15	637	55	771	3,4	3
		узел								
				581,4	20,7	581	21	128	0,1	–
17	Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	6	29,35	2,8	176	17	175	0,1789	1
		шт								
				26,55	0,45	159	3	108	0,0038	–
18	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	93,01	133,16	23,58	12385	2193	11108	0,743	69
		м2								
				109,58	4,16	10192	387	105	0,0234	2

19	Е62-36-4	Очистка вручную поверхностей стен от масляной окраски	96,73	37,04	–	3583	–	3762	0,257	25
		м2		37,04	–	3583	–	105	–	–
20	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	89,61	32,87	–	2945	–	2945	0,2282	20
		м2		32,87	–	2945	–	100	–	–
	Раздел 2 Общестроительные работы									
21	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	1,26	5840,24	335,84	7359	423	1228	4,54	6
		м3 кладки		699,75	126	882	159	118	0,61	1
22	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
		шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
23	9-1-60	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2	1160		2320				
		шт								
24	Е57-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	31,74	226,75	14,01	7197	445	3982	0,674	21
		м2		99,79	2,21	3167	70	123	0,0122	–
25	Е57-12-1	Укладка лаг из брусков по кирпичным столбикам при площади пола до 10 м2	200,3	575,38	8,95	115249	1793	30943	0,8224	165
		м2		124,18	1,42	24873	284	123	0,0151	3
26	Е10-53-3	Антисептирование лаг	200,3	131,98	0,55	26436	110	1606	0,0403	8
		м2 покрытий по фермам		6,48	0,2	1298	40	120	0,001	–
27	Е57-17-1	Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью до 10 м2	200,3	1572,6	4,07	314992	815	31397	0,8091	162
		м2		126,79	0,65	25396	130	123	0,0082	2
28	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	110	925,06	4,9	101757	539	8166	0,382	42
		м2 покрытия		58,5	1,85	6435	204	123	0,009	1

30	Е10-83-6								
	Устройство перегородок толщиной 108 мм в жилых и общественных зданиях на деревянном каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляционной прокладкой и заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	8,26	2486,13	20,38	20535	168	6166	3,74	31
	м2 перегородок		614,25	7,7	5074	64	120	0,0376	–
31	Е10-23-3								
	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	14,91	634,99	31,85	9468	475	3630	1,15	17
	м2 проемов		190,8	12,04	2845	180	120	0,0587	1
32	6-2-3								
	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	14,91	4010		59789				
	м2								
33	1-1-791								
	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	5	1380		6900				
	комплект								
34	1-1-789								
	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500		3000				
	комплект								
35	1-1-815								
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	7	844		5908				
	шт								
36	Е15-165-4								
	Улучшенная окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленным	29,82	208,02	0,18	6203	5	4476	0,843	25
	м2 окрашиваемой поверхности		142,88	0,07	4261	2	105	0,0003	–
37	Е56-26-1								
	Установка наличников	37	99,63	0,41	3686	15	535	0,0804	3
	м		11,97	0,07	443	3	120	0,0008	–
38	Е69-3-1								
	Пробивка гнезд в кирпичных стенах с размером стороны 130 мм	17	195,71	137,68	3327	2341	1888	0,3731	6
	гнездо		58,03	53,01	987	901	100	0,291	5
39	Е21-22-2								
	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	35,4	–	71	–	64	0,187	–
	шт		29,48	–	59	–	108	–	–
40	18-1-12								
	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	2	156		312				

	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	31044	552	105	0,0063	3
56 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основеК=1,200;	505,26	31		15663				
	кг								
57 30-2-57	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основеК=1,200;	505,26	38		19200				
	кг								
58 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	421,05	306,5	2,1	129052	884	29100	0,39	164
	м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	27381	333	105	0,0039	2
59 Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	208,74	325,41	2,33	67926	486	17997	0,49	102
	м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	16956	184	105	0,0043	1
60 Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	6	264,48	3,96	1587	24	412	0,297	2
	м трубопровода		52,2	1,49	313	9	128	0,0073	–
61 Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	10	343,48	3,96	3435	40	687	0,297	3
	м трубопровода		52,2	1,49	522	15	128	0,0073	–
62 Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	24	606,31	7,95	14551	191	2103	0,372	9
	м трубопровода		65,48	2,97	1572	71	128	0,0145	–
63 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	3	148,39	0,07	445	–	340	0,646	2
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	324	–	105	0,0001	–
64 Е20-11-1	Установка решеток жалюзийных	5	789,15	16,15	3946	81	1181	1,07	5
	решетка		177,75	6,75	889	34	128	0,03	–
65 Е16-22-1	Установка водомерных узлов (без стоимости)	1	4173,51	137,88	4174	138	1928	8,5	9

	узел		1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	–
66 Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	0,51	7340,63	154,03	3744	79	1200	14,63	7
	м3		2295	58,5	1170	30	100	0,28	–
67 Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	1,22	8548,08	19,17	10429	23	348	1,3822	2
	м2 проемов		230,97	6,18	282	8	120	0,0302	–

Всего прямые затраты	**1135266**	**27473**	**1491**
	233647	**8248**	**48**
В том числе стоимость: материалов, тенге	874145		
Накладные расходы, тенге	272793		
- заработная плата, тенге	40919		
- трудоемкость, чел-ч	136		
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	11161		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	85153		
Всего	**1493212**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	14932		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5973		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1514117**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**3871597**		
- материалы, тенге	2235189		
- сметная заработная плата, тенге	776609		
Налог (2 %)	77432		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3949029**		
НДС (12 %)	473883		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4422912**		

Заказчик _____ Подрядчик _____

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской области
Подрядчик: ТОО "САПА"-NS-КУРЫЛЫС"
Наименование объекта: Текущий ремонт административного здания
Адрес: г.Талдыкорган, ул.Гаухар ана 87а
Дополнительное соглашение № 1 от 09.09.15г. к договору № 271 от 27.07.2015 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за сентябрь 2015 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	155,42	17,38	0,93	2701	145	3172	0,1139	18
		м2		16,45	0,14	2557	22	123	0,0013	–
2	E11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	155,42	925,06	4,9	143773	762	11537	0,382	59
		м2 покрытия		58,5	1,85	9092	288	123	0,009	1
3	E11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	155,42	123,31	0,16	19165	25	3107	0,0899	14
		м плинтусов		16,18	0,07	2515	11	123	0,0003	–
		Всего прямые затраты				**165639**	**932**			**91**
						14164	**321**			**1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				150544				

Накладные расходы, тенге	17816
- заработная плата, тенге	2672
- трудоемкость, чел-ч	9
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	11007
Всего	**194462**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1945
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	778
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**197185**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**504202**
- материалы, тенге	384941
- сметная заработная плата, тенге	50833
Налог (2 %)	10084
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**514286**
НДС (12 %)	61714
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**576000**

Заказчик _____

Подрядчик _____

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской об

Подрядчик: ТОО "САПА"-NS-КУРЫЛЫС"

Наименование объекта: Текущий ремонт административного здания по ул.Гаухар ана, 87а

Адрес: г.Талдыкорган, ул.Гаухар ана 87а

Договор № 271 от 27.07.2015 г.

Акт №2
приемки выполненных работ за сентябрь 2015 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Общестроительные работы									
28	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	119,54	925,06	4,9	110582	586	8873	0,382	46
		м2 покрытия		58,5	1,85	6993	221	123	0,009	1
29	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	229,54	123,31	0,16	28305	37	4588	0,0899	21
		м плинтусов		16,18	0,07	3714	16	123	0,0003	–
50	Е21-18-2	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 4-х люминесцентных ламп	6	377,16	88,99	2263	534	2002	1,61	10
		шт		258,75	50,17	1553	301	108	0,224	1
51	17-1-45	Светильники, тип РСП05х1000/Г20-03-УХЛ4	6	4080		24480				
		шт								
52	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	24	99		2376				
		шт								
53	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	24	14		336				
		шт								

Всего прямые затраты	**168342**	**1157**	77
	12260	**538**	2
В том числе стоимость: материалов, тенге	154926		
Накладные расходы, тенге	15463		
- заработная плата, тенге	2319		
- трудоемкость, чел-ч	8		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	11028		
Всего	**194833**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1948		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	779		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**197560**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**505161**		
- материалы, тенге	396146		
- сметная заработная плата, тенге	45627		
Налог (2 %)	10103		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**515264**		
НДС (12 %)	61832		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**577096**		
Минус ценовая скидка	576008		
Итого	**1 088**		

Заказчик _____

Подрядчик _____