Заказчик :КГУ "Отдел образования акимата Акжарского района Северо-Казахстанской области"
БИН 130140010797 Северо-Казахстанская область, Акжарский район, с.Талшик, Целинная,13а

Подрядчик: ТОО "СТРОИТЕЛЬ" БИН 970140005946 г.Павлодар, ул.Крупской, 76
Наименование стройки: Капитальный ремонт Алкатерекской СШ в с.Алкатерек Акжарского района СКО,
Договор №141 от 22.04.2019г

Акт №5 от 14 августа 2019 года
приемки выполненных работ за август 2019 г
Дополнительная смета №1 (корректировка сметной стоимости согласно фактически выполненных работ)

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 ДОБАВИТЬ										
	2.4 Фасад										
0-12	1108-0701-0103	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м подвесные. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	2383	940,32	2,46	2240786	5874	571426	1549460	4093466
					698,06	1,09	1663486	2600	–	303220	
0-13	1212-0104-0504	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %	м2	1440	196,35	–	282744	–	–	203574	525223
					196,35	–	282741	–	–	38905	
0-14	1211-0102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	102	2184,86	0,19	222856	19	54408	121269	371655

					1651,26	–	168429	–	–	27530	
0-15 1108-0301-0401	Стыки. Заделка монтажной пеной НР = 93 %	м стыка	297	422,1	0,09	125364	27	75755	46122	185205
				166,94	0,04	49582	12	–	13719	
0-16 1107-0106-0401	Панели стеновые. Заполнение швов цементным раствором НР = 118 %	м шва	814	580,85	163,84	472813	133369	120916	257863	789130
				268,46	–	218528	–	–	58454	
0-17 1115-0402-0201	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1438	757,76	3,78	1089664	5429	857433	183324	1374827
				157,72	1,64	226802	2353	–	101839	
0-18 1113-0301-0806	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177 НР = 69 %	м2	138	133,33	3,52	18400	486	14667	2280	22334
				23,53	0,41	3247	57	–	1654	
2.5 Пол в классах										
0-19 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	924,7	3284,59	23,6	3037257	21827	2663237	340460	3647934
				380,87	10,81	352193	9999	–	270217	
0-20 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	447,96	243,82	2,52	109223	1129	71829	34462	155180
				80,96	0,89	36265	397	–	11495	
2.6 Пол в коридоре										
0-30 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство (глазурованный 300х300х8мм) НР = 94 %	м2 покрытия	115	5065,53	144,18	582536	16581	451062	114577	752882

					999,07	60,84	114893	6997	–	55769	
0-31 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	105	302,37	0,92	31749	97	19580	11388	46588
				114,97	0,41	12072	43	–	3451	
2.7 Пол в спортзале										
0-36 1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР = 94 %	м2 пола	172	1555,53	22,26	267552	3829	182999	77239	372374
				469,33	8,4	80724	1445	–	27583	
0-37 1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство (доски б/у) НР = 94 %	м2 покрытия	172	765,26	53,02	131625	9120	13970	105826	256447
				631,02	23,52	108535	4046	–	18996	
0-38 1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	172	4357,9	40,8	749559	7017	643759	95760	912945
				574,32	17,96	98783	3089	–	67626	
0-39 1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	62	382,69	2,47	23727	153	18594	4744	30749
				80,32	1,08	4980	67	–	2278	
0-40 1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 % К=1,050;	м2 окрашиваемой поверхности	10,71	544,26	3,83	5829	41	19	4630	11296
				538,66	1,68	5769	18	–	837	
0-41 1115-0406-0113	Поверхности. Отделка декоративная - набивка фриза по трафарету масляная НР = 80 % К=1,050;	м2 отделываемой поверхности	170,1	3232	0,85	549763	145	7373	433848	1062300
				3187,8	0,38	542245	65	–	78689	
2.10 Электроосвещение										

7 1308-0305-0408	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах (штангах) НР = 72 %	шт.	89	4764,04	1179,51	424000	104976	158693	160484	631243
				1801,47	702,96	160331	62563	–	46759	
0-49 2307-0106-0201	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К ГОСТ 55705-2013	шт.	258	11104		2864832		2864832		3094019
0-50 2307-0106-0107	Светильники для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем 1x22 LPO LED ГОСТ 55705-2013	шт.	18	1508		27144		27144		29316
0-51 2307-0101-0308	Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	8	1495		11960		11960		12917
0-52 2307-0102-1602	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛБО 46-36-003 ГОСТ 17677-82	шт.	36	4619		166284		166284		179587
0-53 2307-0104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27	шт.	8	652		5216		5216		5633
0-54 1308-0305-0601	Прожектор . Установка отдельно на стене НР = 72 %	шт.	18	3155,17	246,67	56793	4440	20334	24026	87285
				1778,83	75	32019	1350	–	6466	
0-55 2307-0106-0113	Светильник светодиодный прожекторного типа , степень защиты IP 54, ГОСТ 55705-2013 (прим.)	шт.	18	10728		193104		193104		208552
								–	15448	
	Итого					18 859 087				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 161 624				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге		314 559
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		95 101
- материалы, изделия и конструкции, тенге		9 214 594
Накладные расходы, тенге		3 771 336
Сметная прибыль (8 %), тенге		1 396 971
Всего		**18 859 087**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8		226 309
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)		440 873
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**390 525**
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г		**19 916 794**
С коэфф.снижения	К= 0,9	17 925 111,60
НДС (12 %)		2 151 013,38
Всего по акту с учетом НДС		**20 076 124,98**

Заказчик:
КГУ "Отдел образования акимата Акжарского района Северо-Казахстанской области"
БИН 130140001079
Руководитель:
_____Садуов К.Г.

Подрядчик:
ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

БИН 970140005946
Директор:
_____Лунев Д.В.

Технический надзор:
ТОО "Фирма Дедов и К"
БИН 060740008119
Эксперт:
_____Ребрий Е.А.

Авторский надзор:
ТОО "БартИман"
БИН 080240014477
Эксперт:
_____Авхадов Х.А.