Счет-фактура № 12 от 30.04.09 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Девятка" г.Алматы, ул.Ратушного,68 тел.294-23-05 **(2)**

РНН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 600500047176, г.Алматы, ул.Ратушного,68 тел.294-23-05, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 60001 № 0031207 от 07.08.12

ИИК поставщика: KZ819650000000911319 в АО АльянсБанк БИН 980341000286, г.Алматы, БИК IRTYKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №3 от 01.02.2009г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы,ул.Ратушного,68 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: (7)

(РНН, наименование и адрес места нахождения) (8)

Грузополучатель:

(РНН, наименование и адрес места нахождения) (9)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Магистраль" г.Алматы,ул.Ратушного,68 **(10)**

РНН и адрес места нахождения получателя: РНН: 031400034921, г.Алматы,ул.Ратушного,68 (10а)

ИИК получателя: KZ539650000000911241 в АО АльянсБанк БИН 980341000286, г.Алматы, БИК IRTYKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	текущий ремонт хозяйственных построек с благоустройством прилегающей территории за 2009 г.	тенге	1	1 786 979,46	1 786 979,46	12%	214 437,54	2 001 417,00		
Всего по счету:					**1 786 979,46**		**214 437,54**	**2 001 417,00**		

директор: Чакалов В. А.

(Ф.И.О., подпись)

главный бухгалтер: Скрынская О. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма N 2в

Заказчик: ТОО «Магистраль», БИН 970840000306

Подрядчик: ТОО «Девятка», БИН 910640000030

Договор № 3 от 01.02.09 г.

А К Т

выполненных работ по объекту: «Текущий ремонт хозяйственных построек с благоустройством прилегающей территории» за 2009 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы								
1.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм стен	м2	380,84	137,42	3,43	52335	1306	0,46	173
					73,73	1,31	28079	499	0,01	2
2.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм потолков	м2	78,30	176,32	3,94	13806	309	0,55	43
					102,11	1,49	7995	117	0,01	1
3.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	10,00	254,24	6,12	2542	61	0,81	8
					141,39	2,32	1414	23	0,01	0
4.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	390,84	274,88	2,10	107434	821	0,39	152
					65,03	0,79	25416	309	0,00	2
5.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	78,30	291,31	2,33	22810	182	0,49	38
					81,23	0,88	6360	69	0,00	0
		Итого по разделу: Общестроительные работы								198927

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопровод								
6.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 40 мм	м	17,00	412,02	6,65	7004	113	1,40	24
					252,00	2,50	4284	43	0,01	0
7.	С130804-1894	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40X3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	17,00	171,00	--	2907	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 32 мм	м	11,00	310,32	5,28	3413	58	1,05	12
					188,55	1,98	2074	22	0,01	0
9.	С130804-1893	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32X3,0 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	11,00	109,00	--	1199	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 25 мм	м	88,00	336,95	7,90	29651	695	1,29	114
					231,75	2,95	20394	260	0,01	1
11.	С130804-1892	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	88,00	68,00	--	5984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	473,47	39,24	473	39	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	0,07	0
13.	СПРАЙС	Кран шаровый полипропиленовый диам. 40 мм	шт	1,00	1179,25	--	1179	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	4,00	473,47	39,24	1894	157	1,47	6
					254,25	15,75	1017	63	0,07	0
15.	СПРАЙС	Кран шаровый полипропиленовый диам. 25 мм	шт	4,00	638,53	--	2554	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водопровод								56260
		Раздел: Канализация								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	6,00	1712,45	10,58	10275	63	0,70	4
					119,25	3,96	716	24	0,02	0
17.	Е0116-4-1	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	7,00	987,77	3,55	6914	25	0,67	5
					114,75	1,33	803	9	0,01	0
18.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	81,00	535,31	1,43	43360	116	0,56	45
					102,38	0,54	8293	44	0,00	0
19.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	95,00	299,18	0,64	28422	61	0,58	55
					106,20	0,25	10089	24	0,00	0
20.	Е0115-178-4	Окраска чугунных труб кузбасским лаком	м2	3,00	22,29	--	67	--	0,11	0
					18,68	--	56	--	--	--
21.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	6,00	72,96	16,85	438	101	0,21	1
					38,59	4,33	232	26	0,03	0
22.	С11031-216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	6,60	354,00	--	2336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С11031-538	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	1,00	357,00	--	357	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация								92170
		Раздел: Отопление								
24.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	39,00	266,48	3,96	10393	154	0,30	12
					52,20	1,49	2036	58	0,01	0
25.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	75,00	264,48	3,96	19836	297	0,30	22
					52,20	1,49	3915	112	0,01	1
26.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	40,00	343,48	3,96	13739	158	0,30	12
					52,20	1,49	2088	60	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	25,00	422,48	3,96	10562	99	0,30	7
					52,20	1,49	1305	37	0,01	0
28.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	155,00	472,48	3,96	73234	614	0,30	46
					52,20	1,49	8091	231	0,01	1
29.	Е0116-6-5	Распределительный коллектор из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	11,00	472,48	3,96	5197	44	0,30	3
					52,20	1,49	574	16	0,01	0
30.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	334,00	10,99	--	3671	--	0,05	17
					10,69	--	3570	--	--	--
31.	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	17,00	169,86	57,56	2888	979	0,55	9
					86,85	35,93	1476	611	0,16	3
32.	С151701-122	Светильник потолочный, тип НПП2603А-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	17,00	248,00	--	4216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С151701-104	Светильник потолочный, тип НПП1106-100 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	17,00	450,00	--	7650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С151706-62	Лампы накаливания энергосберегающие, прим.	шт	17,00	184,00	--	3128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0121-2-3	Прокладка кабельного канала 16х16 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м	50,00	80,57	8,47	4029	424	0,32	16
					51,75	4,94	2588	247	0,02	1
36.	СПРАЙС	Кабельный канал 16х16 мм	м	50,00	35,32	--	1766	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Ц0108-399-1	Провод в коробах, провод, сечение до 6 мм2	м	50,00	10,00	4,50	500	225	0,03	2
					4,90	1,30	245	65	0,01	0
38.	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	50,00	175,20	75,70	8760	3785	0,44	22
					72,70	20,60	3635	1030	0,12	6
39.	С151601-1	Кабели силовые АВВГ 2х2,5	км	0,10	8933,00	--	893	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
09					--	--	--	--	--	--
40.	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	13,00	36,26 27,00	-- --	471 351	-- --	0,17 --	2 --
41.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	2,00	215,00 --	-- --	430 --	-- --	-- --	-- --
42.	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	11,00	134,00 --	-- --	1474 --	-- --	-- --	-- --
43.	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	4,00	36,26 27,00	-- --	145 108	-- --	0,17 --	1 --
44.	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	4,00	134,00 --	-- --	536 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Отопление								173518
		Раздел: Кабельная линия								
45.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	285,00	23,36 1,28	22,08 5,56	6657 365	6293 1584	0,01 0,02	3 6
46.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	13,00	262,72 262,72	-- --	3415 3415	-- --	1,85 --	24 --
47.	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,29	21603,38 20790,00	-- --	6200 5967	-- --	133,00 --	38 --
48.	С130804-29	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 50 мм	1000м	0,29	86200,00 --	-- --	24739 --	-- --	-- --	-- --
49.	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	км	0,28	38387,00 18090,00	11520,00 2362,98	10556 4975	3168 650	114,00 13,71	31 4
50.	СПРАЙС	Кабель комбинированный КВК-П-2	м	311,10	286,00	--	88975	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2x0,75			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кабельная линия								140543
		Раздел: Благоустройство								
51.	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	151,00	388,05 / 5,94	15,35 / 5,06	58595 / 897	2318 / 764	0,03 / 0,02	5 / 3
52.	E0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	151,00	182,43 / 0,04	-- / --	27547 / 6	-- / --	0,00 / --	0 / --
53.	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	151,00	483,37 / 5,94	15,35 / 5,06	72989 / 897	2318 / 764	0,03 / 0,02	5 / 3
		Итого по разделу: Благоустройство								159131
		ИТОГО:					820545 / 163980	24986 / 7777		960 / 35

Накладные расходы :

На монтажные работы	16725
На общестроительные работы	90820
На сантехнические работы	84068
Всего накладных расходов:	191612
Итого с накладными	1012158

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	960
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	35
- в накладных расходах, чел-ч.	96
Всего трудозатрат, чел-ч.:	1091

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								60730		
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1072888		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1077180		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1087909		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1786979		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,64258						214438		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2001417		
		Итого с НДС								

Принял:

Зам. Директора по механизации
ТОО «Магистраль»
Ляпунов В.М.

Сдал:

Директор ТОО «Девятка»
Чакалов В.А.