Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Успенская центральная районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Форма 2

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Договор №78 о государственных закупках работ по капитальному ремонту ВА с.Константиновка Успенского района Павлодаркой области от "30" апреля 2015 года

АКТ №1

приемки выполненных работ от 1 июня 2015 года

Капитальный ремонт врачебной амбулатории в селе Константиновка Успенского района Павлодарской области

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14) — Всего по акту с учетом НДС (12 %) — 11 047 235

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета №2-1-1 Общестроительные работы										
Раздел 1 1 этаж										
1	Е55-1-3	Разборка деревянных перегородок щитовых	12	61,66	8,92	740	107	703	0,3801	5
		м2		52,74	1,49	633	18	108	0,0149	0
2	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	60	116,63	10,56	6 998	634	7 175	0,6987	42
		м2		106,07	1,67	6 364	100	111	0,0144	1
3	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	94	51,33	4,89	4 825	460	4 932	0,336	32
		м2		46,44	0,83	4 365	78	111	0,0086	1
6	Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	2,1	4539,43	154,03	9 533	323	4 448	14,63	31
		м3		2295	58,5	4 820	123	90	0,28	1
7	30-7-2	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250х120х65 мм, М-100	0,84	12900		10 836				
		1000шт								
8	Е61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	414,4	386,25	33,79	160 062	14 003	139 197	2,056	852
		м2		347,96	5,62	144 195	2 329	95	0,031	13
11	Е62-36-4	Очистка вручную потолков от масляной, перхлорвиниловой окраски	63,5	37,04	0	2 352	0	2 234	0,257	16

		м2							
				37,04	0	2 352	0	95	0	0
12	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	63,5	122,51	4,93	7 779	313	7 196	0,63653	40
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				117,43	1,86	7 457	118	95	0,00911	1
13	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	143,637	31		4 453				
		кг								
15	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	400	89,2	4,29	35 680	1 716	32 843	0,52348	209
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				84,79	1,64	33 916	656	95	0,00788	3
16	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	776	31		24 056				
		кг								
Раздел 2 2 этаж										
23	Е46-34-4	Разборка кирпичных стен	2,63	1795,5	627,75	4 722	1 651	3 323	7,1	19
		м3								
				1167,75	236,25	3 071	621	90	1,16	3
24	Е55-3-1	Разборка кирпичных перегородок	0,72	2719,44	399,69	1 958	288	1 819	15,88	11
		м3 кладки								
				2319,75	63	1 670	45	106	0,54	0
25	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	9,2	116,63	10,56	1 073	97	1 100	0,6987	6
		м2								
				106,07	1,67	976	15	111	0,0144	0
26	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	92,75	51,33	4,89	4 761	454	4 867	0,336	31
		м2								
				46,44	0,83	4 307	77	111	0,0086	1
29	Е61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	340,7	386,25	33,79	131 595	11 512	114 441	2,056	700
		м2								
				347,96	5,62	118 550	1 915	95	0,031	11
37	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	278,9	89,2	4,29	24 878	1 196	22 900	0,52348	146
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				84,79	1,64	23 648	457	95	0,00788	2
38	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	541,07	31		16 773				
		кг								

Раздел 3 Проемы

3.1 Окна

42 Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	131,2	270,9	23,78	35 542	3 120	30 240	1,6539	217
	м2		247,12	8,98	32 422	1 178	90	0,0439	6
43 Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	61	14,39	1,29	878	79	870	0,091	6
	м		13,1	0,23	799	14	107	0,0012	0
44 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	102,8	379,3	23,59	38 992	2 425	22 747	1,17691	121
	м2 проемов		196,66	8,22	20 217	845	108	0,04013	4
45 6-1-717	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	102,8	5618		577 530				
	м2								
46 Е10-22-2	Установка ПВХ подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	115,6	225,99	6,98	26 124	807	13 834	0,6739	78
	м2 проемов		108,16	2,65	12 503	306	108	0,01288	1
47 6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	65,5	2030		132 965				
	м								
48 Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	61	190,3	0,56	11 608	34	2 673	0,2612	16
	м		40,86	0,09	2 492	5	107	0,0009	0
3.2 Двери									
50 Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	61,6	158,38	23,78	9 756	1 465	7 960	0,9115	56
	м2		134,6	8,98	8 291	553	90	0,0439	3
56 Е9-53-1 (ДМ)	Демонтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер ОПс п. 2.8д:	0,18	8528,71	793,21	1 535	143	1 168	49,26	9
	т конструкций		7735,5	278,78	1 392	50	81	1,365	0
Раздел 4 Полы									
4.1 1 этаж									
64 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	14	299,63	12,44	4 195	174	1 006	0,4094	6
	м2 стяжки		60,03	4,68	840	66	111	0,02275	0
65 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	28	46,34	0,84	1 298	24	32	0,00506	0

		м2 стяжки							
				0,72	0,31	20	9	111	0,0015	0
67	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	100	299,63	12,44	29 963	1 244	7 183	0,4094	41
		м2 стяжки							
				60,03	4,68	6 003	468	111	0,02275	2
68	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	200	46,34	0,84	9 268	168	229	0,00506	1
		м2 стяжки							
				0,72	0,31	144	62	111	0,0015	0
4.2 2 этаж										
74	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	20,21	299,63	12,44	6 056	251	1 452	0,4094	8
		м2 стяжки							
				60,03	4,68	1 213	95	111	0,02275	0
75	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	40,42	46,34	0,84	1 873	34	46	0,00506	0
		м2 стяжки							
				0,72	0,31	29	13	111	0,0015	0
Раздел 5 Кровля										
77	E58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	415	48,37	4,36	20 074	1 809	19 845	0,2875	119
		м2 кровли							
				44,01	0,68	18 264	282	107	0,005	2
80	E12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	250	137,88	10,38	34 470	2 595	29 363	0,65125	163
		м2 кровли							
				108,31	1,46	27 078	365	107	0,006	2
81	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	287,5	1190		342 125				
		м2								
85	E12-9-2	Устройство подвесных желобов	50	471,15	1,53	23 558	77	2 743	0,3197	16
		м желобов								
				50,72	0,56	2 536	28	107	0,00275	0
Локальная смета № 2-1-2 Отопление										
Раздел 1 Демонтаж										
1	E65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	44	197,2	15,96	8 677	702	9 298	1,2059	53
		шт								
				181,24	2,52	7 975	111	115	0,0217	1
2	E65-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 38 мм	150	109,47	1	16 421	150	18 739	0,4934	74
		м								
				108,47	0,16	16 271	24	115	0,0014	0
3	E65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм	37	51,07	0,69	1 890	26	2 148	0,332	12
		м								
				50,38	0,11	1 864	4	115	0,001	0
4	E65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 15 мм	20	51,07	0,69	1 021	14	1 161	0,332	7

		м		50,38	0,11	1 008	2	115	0,001	0
Раздел 2 Монтаж										
6	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	37	521,42	49,05	19 293	1 815	13 279	1,6905	63
		шт		292,39	19,69	10 818	729	115	0,0875	3
8	99-1-1(пл)прай	Клапан термостатический RA-G15 Ц.О.: 2500/1,12/2,39	37	934		34 558				
		шт								
9	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	37	65,51	0	2 424	0	1 101	0,138	5
		комплект		25,88	0	958	0	115	0	0
10	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 38 мм	130	481,3	4,95	62 569	644	9 253	0,34155	44
		м трубопровода		60,03	1,86	7 804	242	115	0,00913	1
13	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	202	12,59	0	2 543	0	2 855	0,05762	12
		м трубопровода		12,29	0	2 483	0	115	0	0
Локальная смета 2-1-3 Электроосвещение										
24	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	25	27,7	2,1	693	53	434	0,1	3
		м кабеля		19,7	0,5	493	13	86	0,003	0
25	16-1-1275	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10-0,66 ГОСТ 16442-80	0,025	389159		9 729				
		км								
26	Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	1100	47,2	14,8	51 920	16 280	28 948	0,16	176
		м		26,3	4,3	28 930	4 730	86	0,025	28
27	16-1-1227	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-1 ГОСТ 16442-80	1,1	59626		65 589				
		км								
28	Е46-31-1	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	1100	42,56	19,79	46 816	21 769	29 938	0,1348	148
		м борозд		22,77	7,47	25 047	8 217	90	0,0365	40
29	Е69-9-4	Заделка в бетонных стенах борозд шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	1100	58,81	0,77	64 691	847	46 312	0,238	262
		м борозды		46,67	0,11	51 337	121	90	0,0007	1

30	Е46-29-6	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	45	157,22	71,34	7 075	3 210	4 570	0,5083	23
		шт		85,88	26,96	3 865	1 213	90	0,1316	6
31	Е69-8-1	Заделка гнезд в кирпичных стенах	45	918,82	36,3	41 347	1 634	13 833	2,271	102
		гнездо		335,48	6,08	15 097	274	90	0,034	2
41	18-2-21	Коробка универсальная К-1	45	59		2 655				
		шт								
Раздел 2 Добавить в смету										
34	Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	1,8	4539,43	154,03	8 171	277	3 813	14,63	26
		м3		2295	58,5	4 131	105	90	0,28	1
35	30-7-2	Кирпич и камни силикатны	0,72	12900		9 288				
		1000шт								
36	Е62-36-4	Очистка вручную потолков от масляной, перхлорвиниловой окраски	56	37,04	0	2 074	0	1 971	0,257	14
		м2		37,04	0	2 074	0	95	0	0
37	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	56	122,51	4,93	6 861	276	6 346	0,63653	36
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	6 576	104	95	0,00911	1
38	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	101,79	31		3 155				
		кг								
40	Е55-3-1	Разборка кирпичных перегородок	8,65	2719,44	399,69	23 523	3 457	21 847	15,88	137
		м3 кладки		2319,75	63	20 066	545	106	0,54	5
43	Е10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2	12,8	406,32	23,17	5 201	297	2 588	1,0741	14
		м2 проемов		179,48	7,73	2 297	99	108	0,03775	0
44	6-1-708	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	12,8	4884		62 515				
		м2								
47	99-1-2(пл)	Москитные сетки	31	1231		38 161				
		шт								
48	99-1-2(пл)	Пескоструй стекла	20	615		12 300				
		м2								
62	Е18-6-2	Установка радиаторов алюминиевых	52,8	250,56	23,26	13 230	1 228	7 333	0,67965	36
		кВт								

				112,04	8,73	5 916	461	115	0,0425	2
63	12-4-64	Радиаторы отопления алюминиевые теплоотдачей от 175 Вт до 180 Вт ГОСТ 31311-2005	316	761		240 476				
		секция								
64	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром15,20,25 мм	106	51,07	0,69	5 413	73	6 155	0,332	35
		м		50,38	0,11	5 340	12	115	0,001	0
65	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	112	546,4	15,24	61 197	1 707	44 061	1,886	211
		м трубопровода		336,38	5,71	37 675	640	115	0,02788	3
66	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	64	445,87	9,88	28 536	632	19 887	1,4835	95
		м трубопровода		266,51	3,69	17 057	236	115	0,018	1
67	Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	16	433,63	6,6	6 938	106	4 035	1,2075	19
		м трубопровода		216,83	2,48	3 469	40	115	0,01213	0
68	Е16-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	40	584,53	8,31	23 381	332	13 475	1,61	64
		м трубопровода		289,8	3,13	11 592	125	115	0,01525	1
69	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	50	521,42	49,05	26 071	2 453	17 945	1,6905	85
		шт		292,39	19,69	14 620	985	115	0,0875	4
70	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	521,42	49,05	1 043	98	718	1,6905	3
		шт		292,39	19,69	585	39	115	0,0875	0
71	9-1-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	888		1 776				
		шт								
72	9-1-12	Вентили проходные , Dy 15 мм	50	280		14 000				
		шт								
73	Е66-6-2	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм	65	217,47	0,12	14 136	8	16 533	2,3049	150
		м		217,35	0,05	14 128	3	117	0,0001	0

74	E66-6-1	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 50 мм	60	149,65	0,07	8 979	4	10 502	0,8738	52
		м		149,58	0,02	8 975	1	117	0,0001	0
75	E16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	70	636,63	0,8	44 564	56	9 856	0,6716	47
		м трубопровода		122,13	0,31	8 549	22	115	0,0015	0
76	E16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	62	764,6	1,79	47 405	111	8 443	0,644	40
		м трубопровода		117,74	0,68	7 300	42	115	0,00325	0
		Всего прямые затраты				**2 909 193**	**105 460**	**865 946**		**5 050**
		Накладные расходы, тенге				865 946				
		Стоимость демонтируемых материалов				5 475				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				215 106				
		Всего				**3 990 245**				
		Единовременное вознагрождение за выслугу лет 1%				**39 902**				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%				**15 961**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4 046 109**				
		Итого по смете в текущих ценах 2014 года, к=2,39				**9 670 199**				
		Налог (2 %)				193 404				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**9 863 603**				
		НДС (12 %)				1 183 632				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**11 047 235**				

Главный врач коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Успенская центральная районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области **Разиева К.М.**

Техническое сопровождение ТОО "АДС ЭлитСтрой" **Калиев К.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" **Любушкин Г.С.**

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Успенская центральная районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Форма 2

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Договор №78 о государственных закупках работ по капитальному ремонту ВА с.Константиновка Успенского района Павлодаркой области от "30" апреля 2015 года

АКТ №2

приемки выполненных работ от 19 июня 2015 года

Капитальный ремонт врачебной амбулатории в селе Константиновка Успенского района Павлодарской области

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 19 037 977

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета №2-1-1 Общестроительные работы										
Раздел 1 1 этаж										
4	Е13-20-2	Устройство обмазочной гидроизоляции *м2*	8,4	6,89	0,03	58	0	45	0,03439	0
				6,68	0	56	0	81	0	0
5	99-1-1(пл)прай	Состав ПЕНЕТРОН *кг*	9,98	548		5 469				
9	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит *м2*	117,2	374,77	2,76	43 923	323	41 025	2,024	237
				367,43	1,04	43 063	122	95	0,00513	1
10	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими *м2*	117,2	1070		125 404				
11	Е62-36-4	Очистка вручную потолков от масляной, перхлорвиниловой окраски *м2*	63,5	37,04	0	2 352	0	2 234	0,257	16
				37,04	0	2 352	0	95	0	0
12	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	63,5	122,51	4,93	7 779	313	7 196	0,63653	40
				117,43	1,86	7 457	118	95	0,00911	1
13	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	143,637	31		4 453				

		кг							
15	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	400	89,2	4,29	35 680	1 716	32 843	0,52348	209
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	33 916	656	95	0,00788	3
16	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	776	31		24 056				
		кг								
17	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	112,85	128,82	2,35	14 537	265	4 896	0,26565	30
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	5 052	102	95	0,00438	0
18	Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	687,1	126,51	2,01	86 925	1 381	39 517	0,3565	245
		м2 окрашиваемой поверхности		59,78	0,76	41 075	522	95	0,00375	3
19	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	17,74	1076,54	2,63	19 098	47	6 471	2,3	41
		м2 поверхности облицовки		382,95	0,99	6 794	18	95	0,00488	0
20	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	110	170,46	7,65	18 751	842	17 295	0,92644	102
		м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	2,9	17 886	319	95	0,01415	2
21	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	377,96	31		11 717				
		кг								
22	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	110	257,97	2,35	28 377	259	4 773	0,26565	29
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	4 925	99	95	0,00438	0
Раздел 2 2 этаж										
27	Е13-20-2	Устройство обмазочной гидроизоляции	3,5	6,89	0,03	24	0	19	0,03439	0
		м2		6,68	0	23	0	81	0	0
28	99-1-1(пл)прай	Состав ПЕНЕТРОН	3,85	548		2 110				
		кг								
30	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	28,2	374,77	2,76	10 569	78	9 871	2,024	57

	м2								
			367,43	1,04	10 362	29	95	0,00513	0
31 1-1-651									
	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	28,2	1070		30 174				
	м2								
32 E62-36-4	Очистка вручную потолков от масляной, перхлорвиниловой окраски	38,65	37,04	0	1 432	0	1 360	0,257	10
	м2								
			37,04	0	1 432	0	95	0	0
33 E15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	38,65	122,51	4,93	4 735	191	4 380	0,63653	25
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117,43	1,86	4 539	72	95	0,00911	0
34 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	87,5	31		2 713				
	кг								
36 E15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	38,6	264,27	2,91	10 201	112	1 881	0,299	12
	м2 окрашиваемой поверхности								
			50,2	1,1	1 938	42	95	0,00538	0
37 E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	278,9	89,2	4,29	24 878	1 196	22 900	0,52348	146
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			84,79	1,64	23 648	457	95	0,00788	2
38 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	541,07	31		16 773				
	кг								
39 E15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	301,15	257,97	2,35	77 688	708	13 066	0,26565	80
	м2 окрашиваемой поверхности								
			44,77	0,9	13 482	271	95	0,00438	1
40 E15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	256,65	126,51	2,01	32 469	516	14 761	0,3565	91
	м2 окрашиваемой поверхности								
			59,78	0,76	15 343	195	95	0,00375	1
41 E15-17-1									
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	22,6	1076,54	2,63	24 330	59	8 243	2,3	52
	м2 поверхности облицовки								
			382,95	0,99	8 655	22	95	0,00488	0

Раздел 3 Проемы

3.1 Окна

3.2 Двери

51	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	48,06	446,86	128,16	21 476	6 159	11 367	1,03385	50
		м2 проемов		174,4	44,59	8 382	2 143	108	0,17413	8
52	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	30,42	4010		121 984				
		м2								
53	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	17,64	4250		74 970				
		м2								
54	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	27	1380		37 260				
		комплект								
55	1-1-815	Замок врезной	27	844		22 788				
		шт								
57	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,18	17023,18	1416,44	3 064	255	2 234	94,415	17
		т конструкций		14826,38	497,81	2 669	90	81	2,4375	0
58	2-2-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	2	25100		50 200				
		шт								
59	1-1-815	Замок врезной	2	844		1 688				
		шт								

3.3 Перегородки

60	Е10-91-2	Установка перегородок из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2	2,6	406,32	23,17	1 056	60	526	1,0741	3
		м2 проемов		179,48	7,73	467	20	108	0,03775	0
62	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	2,6	12700		33 020				
		м2								

Раздел 4 Полы

4.1 1 этаж

63	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	14	341,15	23,03	4 776	322	1 670	0,4784	7
		м2 изолируемой поверхности		98,84	8,64	1 384	121	111	0,04213	1
66	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	14	999,48	14,65	13 993	205	3 153	1,219	17
		м2 покрытия		197,43	5,49	2 764	77	111	0,02675	0

67 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	94	299,63 60,03	12,44 4,68	28 165 5 643	1 169 440	6 752 111	0,4094 0,02275	38 2
68 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000; *м2 стяжки*	188	46,34 0,72	0,84 0,31	8 712 135	158 58	215 111	0,00506 0,0015	1 0
69 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе *м2 покрытия*	194	999,48 197,43	14,65 5,49	193 899 38 301	2 842 1 065	43 697 111	1,219 0,02675	236 5
70 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических *м плинтусов*	180	149,16 47,87	0,4 0,14	26 849 8 617	72 25	9 592 111	0,2714 0,00075	49 0
4.2 2 этаж									
76 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе *м2 покрытия*	20,21	999,48 197,43	14,65 5,49	20 199 3 990	296 111	4 552 111	1,219 0,02675	25 1
Раздел 5 Кровля									
79 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам *м2 обработанной поверхности*	390	21,42 5,38	1,14 0,43	8 354 2 098	445 168	2 447 108	0,03335 0,0021	13 1
80 Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа *м2 кровли*	140	137,88 108,31	10,38 1,46	19 303 15 163	1 453 204	16 444 107	0,65125 0,006	91 1
81 1-1-434	Настил профилированный оцинкованный толщиной 0,7 *м2*	161	1190		191 590				
82 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали *м2 покрытия*	27	568,05 176,21	1,55 0,59	15 337 4 758	42 16	5 108 107	1,1178 0,00288	30 0
83 Е12-7-7	Устройство наружного водостока *м трубы*	35	239,56 212,18	9,24 3,46	8 385 7 426	323 121	8 076 107	1,334 0,01875	47 1
84 8-4-93	Трубы оцинкованные д125 *м*	35	791		27 685				
85 Е12-9-2	Устройство подвесных желобов *м желобов*	25,8	471,15 50,72	1,53 0,56	12 156 1 309	39 14	1 416 107	0,3197 0,00275	8 0

Раздел 6 Пандус и козырек КР1

6.1 Пандус

86 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,5	123,55	3,28	556	15	67	0,07832	0
	м2 площади уплотнения								
			12,09	1,24	54	6	111	0,006	0
87 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,45	9679,23	82,51	4 356	37	110	1,5525	1
	м3								
			225,11	31,16	101	14	95	0,15225	0
88 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,02772	5604,41	409,16	155	11	61	13,34	0
	т								
			2173,5	154,69	60	4	95	0,75	0
89 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,675	9679,23	82,51	6 533	56	164	1,5525	1
	м3								
			225,11	31,16	152	21	95	0,15225	0
90 4-1-41	Проволока арматурная	0,02772	29400		815				
	т								
95 Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,04305	22751,81	13899,18	979	598	570	48,875	2
	т								
			8694	5250,94	374	226	95	25,65	1
96 1-1-876	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,03717	50100		1 862				
	т								
97 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00588	52400		308				
	т								
98 Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	10,2	89,91	7,36	917	75	1 097	0,47725	5
	м ограждений								
			82,55	2,79	842	28	126	0,01363	0
99 4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,00294	45800		135				
	т								
100 8-6-63	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм,	24	204		4 896				
	м								
101 8-6-60	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм,	21	141		2 961				
	м								
102 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,5	22,68	0,06	34	0	8	0,03393	0
	м2								
			6,68	0,03	10	0	81	0,00013	0
103 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	3	20,98	0,03	63	0	12	0,0245	0
	м2								
			4,78	0	14	0	81	0	0

Раздел 7 Прочие работы

108 Е12-12-1 (ДМ)	Демонтаж металлических ограждений	10	7,55	1,74	76	17	69	0,0354	0
	м ограждения								
			5,81	0,64	58	6	107	0,00315	0
109 Е7-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями	8,1	4316,6	9,61	34 964	78	3 787	2,001	16
	м ограждений								
			367,43	3,63	2 976	29	126	0,01775	0
110 Е65-17-1	Смена раковины (умывальника)	12	382,72	6,85	4 593	82	4 983	2,12	25
	комплект								
			360	1,1	4 320	13	115	0,0101	0
111 11-1-68	Умывальники керамические	12	5220		62 640				
	комплект								
112 11-1-96	Смесители для умывальников	12	1750		21 000				
	комплект								
113 Е65-17-3	Смена унитаза с бачком	4	901,82	14,95	3 607	60	3 572	4,6	18
	комплект								
			774	2,61	3 096	10	115	0,0235	0
114 11-1-83	Унитазы керамические	4	5020		20 080				
	шт								
115 11-1-10	Бачки смывные керамические с арматурой	4	3570		14 280				
	комплект								
116 8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре	4	659		2 636				
	комплект								
117 Е17-5-2	Установка моек на два отделения	3	9257,24	77,06	27 772	231	1 632	2,599	8
	комплект								
			445,05	28,13	1 335	84	115	0,1375	0

Локальная смета № 2-1-2 Отопление

Раздел 2 Монтаж

6 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	38	521,42	49,05	19 814	1 864	13 638	1,6905	64
	шт								
			292,39	19,69	11 111	748	115	0,0875	3
14 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	95,4	22,68	0,06	2 164	6	519	0,03393	3
	м2								
			6,68	0,03	637	3	81	0,00013	0
15 Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177К=2,000;	190,8	20,12	0,03	3 839	6	556	0,0184	4
	м2								
			3,6	0	687	0	81	0	0

Локальная смета 2-1-3 Электроосвещение

1 Ц8-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849	178	2 849	178	453	3	3

		шт							
				486	40,5	486	41	86	0,237	0
2 75-6-47	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-26-10		1	112000		112 000				
		шт								
3 Ц8-572-8	Монтаж щитков		3	1245,7	66,7	3 737	200	708	2	6
		шт								
				261	13,5	783	41	86	0,079	0
4 75-6-57	Щит распределительный с автоматами в сборе		2	57300		114 600				
		шт								
5 75-6-56(м)	Щит распределительный с автоматами в сборе		1	53000		53 000				
		шт								
6 Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором		1	228,8	13,2	229	13	178	1	1
		шт								
				205	2,3	205	2	86	0,013	0
7 18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25		1	4720		4 720				
		шт								
8 Ц8-594-3	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп до 4		59	467,8	183	27 600	10 797	14 501	1,46	86
		шт								
				234	51,8	13 806	3 056	86	0,302	18
9 17-2-22	Светильники люминисцентные ,под армстронг 4-х ламповые		59	4470		263 730				
		шт								
10 Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 2		39	342,8	134	13 369	5 226	6 567	0,99	39
		шт								
				158	37,8	6 162	1 474	86	0,221	9
11 17-2-23	Светильники, люминисцентные 2-х ламповые		39	1440		56 160				
		шт								
14 Ц8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды		10	216,3	120	2 163	1 200	855	0,41	4
		шт								
				65	34,4	650	344	86	0,201	2
15 17-1-81	Светильники, тип НПБ-1301		10	209		2 090				
		шт								
16 Е21-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "вход", "выход", "въезд", "подъезд" и т.д.		5	154,18	0	771	0	693	0,8947	4
		шт								
				142,83	0	714	0	97	0	0
17 17-4-1	Указатель световой "Выход"		5	457		2 285				
		шт								
18 17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м		1	561		561				
		шт								

19	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	326	82		26 732			
		шт							
20	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	24	99		2 376			
		шт							
21	99-1-1(пл)прай	Лампа энергосберегающая с цоколем Е27, 11Вт Ц.О. 415/1,12/2,39	12	155		1 860			
		шт							
22	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127	326	17		5 542			
		шт							
23	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	24	14		336			
		шт							
26	Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	900	47,2	14,8	42 480	13 320	23 684	0,16	144
		м		26,3	4,3	23 670	3 870	86	0,025	23
27	16-1-1227	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-1 ГОСТ 16442-80	0,9	59626		53 663				
		км								
28	Е46-31-1	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	622	42,56	19,79	26 472	12 309	16 928	0,1348	84
		м борозд		22,77	7,47	14 163	4 646	90	0,0365	23
29	Е69-9-4	Заделка в бетонных стенах борозд шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	622	58,81	0,77	36 580	479	26 187	0,238	148
		м борозды		46,67	0,11	29 029	68	90	0,0007	0
30	Е46-29-6	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	46	157,22	71,34	7 232	3 282	4 672	0,5083	23
		шт		85,88	26,96	3 950	1 240	90	0,1316	6
31	Е69-8-1	Заделка гнезд в кирпичных стенах	46	918,82	36,3	42 266	1 670	14 141	2,271	104
		гнездо		335,48	6,08	15 432	280	90	0,034	2
32	Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	11	48,5	0,2	534	2	446	0,29	3
		шт		47	0,1	517	1	86	0	0
33	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	11	182		2 002				
		шт								
34	Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	30	47	0,2	1 410	6	1 176	0,29	9
		шт								

			45,5	0,1	1 365	3	86	0	0
35 18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	30	156		4 680				
	шт								
36 Ц8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	3	134,8	3,6	404	11	297	0,68	2
	шт		115	0,2	345	1	86	0,001	0
37 18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	3	215		645				
	шт								
38 Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	50	62,7	0,2	3 135	10	2 490	0,34	17
	шт		57,8	0,1	2 890	5	86	0	0
39 18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	50	195		9 750				
	шт								
40 18-3-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У194 УХЛ2	0,1	16100		1 610				
	1000шт								
41 18-2-21	Коробка универсальная К-1	46	59		2 714				
	шт								
Локальная смете 7-1-1 Благоустройство, ограждение, отмостка									
Раздел 1 Покрытие территории									
1 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	115,2	653,1	8,29	75 237	955	17 581	0,8027	92
	м бортового камня		124,98	2,2	14 398	253	120	0,00763	1
2 30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	4,9536	26200		129 784				
	м3								
7 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	653	29,26	19,2	19 107	12 538	10 304	0,03864	25
	м2 покрытия		6,83	6,32	4 460	4 127	120	0,02208	14
8 30-10-12	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип В, М-II	63,0798	5090		321 076				
	т								
Раздел 2 Ограждение									
9 Е68-9-2	Разборка деревянных штакетных заборов	102,2	79,01	0,03	8 075	3	8 717	0,5336	55
	м2 забора		78,98	0	8 072	0	108	0,0001	0

10 Е5-11-1	Погружение вручную стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 1	0,32	5401,81	277,43	1 729	89	998	16,79	5
	т свай		2898	101,25	927	32	104	5,3125	2
11 99-1-1(пл)прай	Сваи винтовые БАУ Т; 90х1000 мм, ТОО "БАУ фундамент Казахстан" Ц.О.:12600/2,39 (Поставщик-не плательщик НДС)	40	5272		210 880				
	шт								
12 Е6-11-6	Установка стальных стоек (СТ-1 -40шт)	1,24	22751,81	13899,18	28 212	17 235	16 427	48,875	61
	т		8694	5250,94	10 781	6 511	95	25,65	32
13 8-6-80	Трубы стальные 100х100	76,4	772		58 981				
	м								
14 1-1-880	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,0344	49389		1 699				
	т								
15 1-1-821	Завершение столба	40	308		12 320				
	шт								
16 Е7-24-9	Установка металлических оград высотой до 2,2 м из сетки (ОГ1-33 шт)	63,3	469,02	22,83	29 689	1 445	35 566	2,5645	162
	м оград		437,29	8,64	27 680	547	126	0,27088	17
17 1-1-871	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	1,804	60200		108 601				
	т								
18 1-1-880	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,72325	49389		35 721				
	т								
19 Е7-24-9	Установка металлических оград высотой до 2,2 м из сетки (ОГ2-2 шт)	1,8	469,02	22,83	844	41	1 011	2,5645	5
	м оград		437,29	8,64	787	16	126	0,27088	0
20 1-1-871	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,07126	60200		4 290				
	т								
21 1-1-880	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,3356	49389		16 575				
	т								

22 Е7-24-9	Установка металлических оград высотой до 2,2 м из сетки (ОГЗ-1 шт) *м оград*	1,4	469,02	22,83	657	32	787	2,5645	4
			437,29	8,64	612	12	126	0,27088	0
23 1-1-871	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 *т*	0,05631	60200		3 390				
24 1-1-880	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005 *т*	0,01678	49389		829				
25 Е7-25-3	Устройство распашных ворот *шт*	2	5369,26	3454,05	10 739	6 908	6 649	9,8095	20
			1658,59	979,85	3 317	1 960	126	3,70813	7
26 1-1-871	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 *т*	0,25254	60200		15 203				
27 1-1-880	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005 *т*	0,0705	49389		3 482				
28 1-1-819	Петля накладная *шт*	8	40		320				
29 1-1-813	Задвижка накладная *шт*	2	142		284				
30 1-1-814	Каток для ворот *шт*	2	5500		11 000				
31 Е7-25-9	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей *шт*	0,0961	160,01	15,21	15	1	16	0,8165	0
			129,38	5,74	12	1	126	0,02813	0
32 1-1-871	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 *т*	0,05856	60200		3 525				
33 1-1-880	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005 *т*	0,03357	49389		1 658				
34 1-1-813	Задвижка накладная *шт*	1	142		142				

35 1-1-819	Петля накладная	2	40		80				
	шт								
36 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	50	22,68	0,06	1 134	3	272	0,03393	2
	м2		6,68	0,03	334	2	81	0,00013	0
37 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	100	20,98	0,03	2 098	3	387	0,0245	2
	м2		4,78	0	478	0	81	0	0
Раздел 4 МАФ									
41 Т1-49-4	Урна пластиковая, тип I – строительные работы	7	1718,71	57,07	12 031	399	2 570	2,2	15
	урна		369,6	16,92	2 587	118	95	0,083	1
42 Т1-43-3	Скамья, тип I – строительные работы	7	9155,54	432,17	64 089	3 025	9 570	7,9	55
	скамья		1295,25	143,82	9 067	1 007	95	0,702	5
Раздел 8 Добавить в смету									
85 Е15-166-8	Улучшенная окраска потолков белилами по штукатурке	138,65	250,36	3,69	34 712	512	14 564	0,6555	91
	м2 окрашиваемой поверхности		109,19	1,38	15 139	191	95	0,00675	1
86 Е15-36-1	Облицовка откосов гипсокартоном с утеплением изовером	103	648,58	6,06	66 804	624	25 251	1,4812	153
	м2		256,29	1,77	26 398	182	95	0,00775	1
87 1-1-2191	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 ммК=1,050;	108,15	236		25 523				
	м2								
88 Е55-3-1	Разборка кирпичных перегородок	0	2719,44	399,69	0	0	0	15,88	0
	м3 кладки		2319,75	63	0	0	106	0,54	0
89 Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	117	374,77	2,76	43 848	323	40 955	2,024	237
	м2		367,43	1,04	42 989	122	95	0,00513	1
90 1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	117	1070		125 190				
	м2								
93 Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	5,97	392,85	24,17	2 345	144	1 087	0,95933	6
	м2 проемов		160,3	8,22	957	49	108	0,04013	0
94 6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей однопольные	5,97	13000		77 610				
	м2								

95 99-1-2(пл)	Доводчик *шт*	2	2200		4 400					
96 Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	123,96	229,5	0,23	28 449	29	19 360	0,96945	120	
			164,31	0,09	20 368	11	95	0,00038	0	
107 Е56-26-1	Установка наличников *м*	135	99,63	0,41	13 450	55	1 755	0,0804	11	
			11,97	0,07	1 616	9	108	0,0008	0	
97 Е57-13-1	Устройство оснований под покрытие пола из плит древесноволокнистых в один слой насухо *м2*	243	300,63	2,63	73 053	639	10 525	0,2603	63	
			38,61	0,41	9 382	100	111	0,0042	1	
98 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	243	935,07	6,13	227 222	1 490	18 771	0,4393	107	
			67,28	2,31	16 349	561	111	0,01125	3	
99 Е11-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных *м плинтусов*	231	124,49	0,2	28 757	46	4 795	0,10339	24	
			18,61	0,09	4 299	21	111	0,00038	0	
102 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов *м3 древесины в конструкции*	24	573,75	28,11	13 770	675	3 482	0,78	19	
			123,75	10,58	2 970	254	108	0,052	1	
103 Е20-31-1	Установка вентиляторов в окно *вентилятор*	5	1204,74	36,99	6 024	185	5 990	6	30	
			1028,25	13,5	5 141	68	115	0,07	0	
104 99-1-2(пл)	Вентилятор вытяжной оконный *шт*	5	2500		12 500					
105 12-2-4	Монтаж водонагревателей со стоимостью водонагревателя 100л *шт*	1	35100		35 100					
106 Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок для пожарной сигнализации *м*	300	175,2	75,7	52 560	22 710	24 071	0,44	132	
			72,7	20,6	21 810	6 180	86	0,12	36	
107 99-1-2(пл)	Кабель КСВзН 4х0,5 *м*	300	33		9 900					
108 Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	45	26,4	3,1	1 188	140	759	0,11	5	
			19,1	0,5	860	23	86	0,003	0	
109 16-1-131	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х35+1х16 мм2	0,045	210900		9 491					

		1000м								
110 Ц8-594-2	Светильник, облучатель ОБН-150		2	342,8	134	686	268	337	0,99	2
		шт		158	37,8	316	76	86	0,221	0
111 80-1-14(пл)	Облучатель бактерицидный ОБНП 2х30-01		2	11735		23 470				
		шт								
112 99-1-2(пл)	Облучатель-рециркулятор ОРУБп-3-3-"Кронт"		2	36016		72 032				
		шт								
113 Ц9-1-2	Монтаж электрокотла		1	14772,5	5700	14 773	5 700	8 761	52	52
		шт		8978	1838	8 978	1 838	81	10,744	11
114 99-1-2(пл)	Котел электрический ЭВН-К-48		1	43799		43 799				
		шт								
115 Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм		10	431,3	4,95	4 313	50	712	0,34155	3
		м трубопровода		60,03	1,86	600	19	115	0,00913	0
116 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм		3	521,42	49,05	1 564	147	1 077	1,6905	5
		шт		292,39	19,69	877	59	115	0,0875	0
117 99-1-2(пл)	Вентиль д50 о скогом муфтой, контрогайкой и резьбой		3	3800		11 400				
		шт								
118 Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3		1	4668,28	85,75	4 668	86	857	4,1745	4
		бак		714,15	30,94	714	31	115	0,1625	0
119 99-1-2(пл)	Бак расширительный 80л		1	10879		10 879				
		шт								
120 Е18-13-1	Установка насосов		1	3443,49	150,21	3 443	150	2 999	14,95	15
		насос		2551,28	56,25	2 551	56	115	0,275	0
121 99-1-3(пл)	Насос электрический (в системе отопления)		1	15883		15 883				
		шт								
122 Е18-22-3	Установка манометров		2	967,28	1,96	1 935	4	149	0,3565	1
		комплект		64,69	0	129	0	115	0	0
123 Е18-22-4	Установка термометров		2	71,1	0	142	0	143	0,3565	1
		комплект		62,1	0	124	0	115	0	0
124 99-1-5(пл)	Термометр		2	820		1 640				
		шт								

125 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	6	1400,42	49,05	8 403	294	2 153	1,6905	10
	шт		292,39	19,69	1 754	118	115	0,0875	1
126 Ц8-594-3	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп до 4	6	467,8	183	2 807	1 098	1 475	1,46	9
	шт		234	51,8	1 404	311	86	0,302	2
127 17-2-22	Светильники, тип OPL/s 418	6	4470		26 820				
	шт								
141 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	10	521,42	49,05	5 214	491	3 589	1,6905	17
	шт		292,39	19,69	2 924	197	115	0,0875	1
142 9-1-68	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	8	902		7 216				
	шт								
143 9-1-70	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2	1600		3 200				
	шт								
144 9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	37	408		15 096				
	шт								
158 11-1-93	Смесители для медицинских умывальников См-Ум-НЛ настенные, локтевые, с комбинированной сеткой	3	4790		14 370				
	комплект								
159 Е99-106-1	Ямочный ремонт афальтобетонных покрытий разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном мете покритыя до 3 м2 при подгрунтовке основания щебня	50	338,87	151,72	16 944	7 586	12 196	1,13	57
	м2		187,15	16,12	9 358	806	120	0,00001	0
160 1-1-33	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	0,0265	38600		1 023				
	т								
161 30-10-9	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	5,7	5840		33 288				
	т								
162 Е99-114-1	Укатка асфальтобетонной смеси самоходными катками с гладкими вальцами (8-10тн)	0,5	637,53	637,53	319	319	155	0	0
	100м2		0	343,71	0	172	90	1,34	1
163 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,47016	40182,49	424,49	18 892	200	99	0,667	0
	т								

			0	176,18	0	83	120	0,725	0
164 Е27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	32,65	4981,8	187,6	162 656	6 125	7 128	0,6279	21
	т смеси		111,78	70,16	3 650	2 291	120	0,24863	8
165 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,47016	40182,49	424,49	18 892	200	99	0,667	0
	т		0	176,18	0	83	120	0,725	0
166 П8-70-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 70 км, афальтобетонная смесь	101,76	370,92	370,92	37 745	37 745	6 794	0	0
	т		0	74,18	0	7 549	90	0,15578	16
167 П8-70-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 70 км, камни бортовые	70	370,92	370,92	25 964	25 964	4 673	0	0
	т		0	74,18	0	5 193	90	0,15578	11
168 П8-70-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 70 км, (техника: автогрейдер, катки - 2шт., асфальтоукладчик)	49	370,92	370,92	18 175	18 175	3 271	0	0
	т		0	74,18	0	3 635	90	0,15578	8
169 Е15-38-1	Облицовка стен фасада керамогранитом	28	3213,98	4,99	89 991	140	14 331	3,105	87
	м2 поверхности облицовки		537,22	1,53	15 042	43	95	0,00575	0
170 Е15-17-2	Облицовка степеней и подступенок плитками с подготовкой поверхности (прим)	14,67	1821,15	5,26	26 716	77	6 014	2,622	38
	м2 поверхности облицовки		429,53	2	6 301	29	95	0,00975	0
171 Е15-36-1	Устройство коробов и облицовка дверных откосов гипсокартоном	20,549	896,38	6,06	18 420	125	5 038	1,4812	30
	м2		256,29	1,77	5 267	36	95	0,00775	0
	Всего прямые затраты				**5 636 079**	**248 879**	**867 971**		**4 737**
					787 070	**68 724**			**305**
	Стоимость: материалов, тенге				4 373 530				
	оборудования, тенге				226 600				
	Накладные расходы, тенге				867 971				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				375 568				
	Всего				**6 879 617**				
	Единовременное вознагрождение за выслугу лет 1%				**66 530**				
	На оплату дополнительных отпусков 0,4%				**26 612**				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6 972 760**
Итого по смете в текущих ценах 2014 года, к=2,39	**16 664 896**
Налог (2 %)	333 298
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**16 998 194**
НДС (12 %)	2 039 783
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**19 037 977**

Главный врач коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Успенская центральная районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области _____ **Разиева К.М.**

Техническое сопровождение ТОО "АДС ЭлитСтрой" _____ Калиев К.

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ Любушкин Г.С.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ В СЕЛЕ КОНСТАНТИНОВКА УСПЕНСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Успенка "10" июля 2015 г.

Рабочая комиссия, назначенная ***КГП на ПХВ «Успенская центральная районная больница»***

Приказом от ***"1" июля 2015 года № 103 -п***

в составе:

Председателя-представителя заказчика: ***Великодная Т.Я. – главный бухгалтер КГП на ПХВ «Успенская центральная районная больница»***

членов комиссии - представителей:

генерального проектировщика ***Дробашко В.Н. – директор ТОО фирма «Павлодарлесхолдинг» (авторский надзор)***

генерального подрядчика ***Любушкин Г.С. – директор ТОО «НВС-Строитель»***

органов государственной противопожарной службы ***Шаранюк Ю.В.. – начальник ГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Успенского района»***

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора – ***Каленова И.А. – ведущий специалист «Успенского районного управления по защите прав потребителя»***

органов социальной защиты населения ***Ванова А.С. - директор ГУ «Центр занятости и социальных программ Успенского района»***

эксплуатационной организации: _____

_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора:

Калиев Е.К. – представитель технического надзора ТОО «АДС ЭлитСтрой»

Викторов А.В. – главный специалист КГУ «Отдел архитектуры, строительства и градостроительства Успенского района»

Гнетецкая Ю.Ю. – бухгалтер КГП на ПХВ «Успенская центральная районная больница»

Веселовский Е.Л. – завхоз КГП на ПХВ «Успенская центральная районная больница»

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ***ТОО «НВС-Строитель»*** предъявлен к приемке в эксплуатацию объект после капитального ремонта: ***врачебной амбулатории в селе Константиновка, Успенского района Павлодарской области, с. Константиновка, ул. Ленина, 77Б***

2. Капитальный ремонт осуществлялся генеральным подрядчиком, выполнившим ***капитальный ремонт врачебной амбулатории в селе Константиновка*** и его субподрядными организациями _____

3. Проектная (проектно-сметная) документация разработана проектной организацией ***ТОО фирма «Павлодарлесхолдинг»***

4. Капитальный ремонт осуществлялся по сметной документации ***врачебной амбулатории в селе Константиновка Успенского района Павлодарской области***

5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена приказом ***КГП на ПХВ «Успенская центральная районная больница» №75/1-п "10 " июля 2014 года.***

6. Капитальный ремонт осуществлен в сроки: начало работ ***30 апреля 2015 г***; окончание работ ***10 июля 2015 г;***

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация: ***Дефектный акт; Сметная документация на капитальный ремонт врачебной амбулатории в селе Константиновка Успенского района Павлодарской области; Заключение ДГП «Павлодаргосэкспертиза» № 16-0333/14 от 19.06.2014 г.; приказ КГП на ПХВ «Успенская центральная районная больница» № 75/1-п от 10.07.2014 года***

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Объект (комплекс) имеет следующие показатели: _____

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту (комплексу) характеризуются следующими данными: _____

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:

по проекту _____ единиц;

фактически_____единиц.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

Характеристика мероприятий приведена в приложении ___ к акту.

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации (прошедшая государственную экспертизу):

всего ***30552,0*** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ ***25437,0*** тыс. тенге.

Сметная стоимость согласно договоров № 78 от 30.04.2015г., № 56 от 02.04.2015 г., № 57 от 02.04.2015 г. о государственных закупках по капитальному ремонту врачебной амбулатории в селе Константиновка Успенского района Павлодарской области:

Всего ***30141,18*** тыс. тенге;

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ:

Завершенный после капитального ремонта: ***врачебной амбулатории в селе Константиновка Успенского района Павлодарской области***

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика ***ТОО «НВС-Строитель»*** и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии: **Великодная Т.Я.** _____

Члены рабочей комиссии:

Любушкин ГС. _____

Дробашко В.Н. _____

Викторов А.В. _____

Каленова И.А. _____

Ванова А.С. _____

Калиев Е.К. _____

Шаранюк В.Н. _____

Веселовский Е.Л. _____

Гнетецкая Ю.Ю. _____