Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«__26___» ____декабря_____2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «УРАЛЬСКСТРОЙИНВЕСТ»**
юр. адрес: район ТЭЦ, дом 2 090005, Уральск,Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Безьянова Алексея Константиновича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **Корректировка ПСД "Реконструкция трубопроводов Д400 от КНС-26 до новой КНС в мкр.Арман в районе СОШ №10".**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс су арнасы". директор Шунаев Е.Т.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО "Лидер"**

_____;
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗапПроектServis"
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а)_____;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг).
5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Была произведена "Реконструкция трубопроводов Д400 от КНС-26 до новой КНС в мкр.Арман в районе СОШ №10". общая протяженность сетей напорной канализации 3,331 км, общая протяженность сетей самотечной канализации 0,165км .**
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования; **НПС10-250В - 1 комплект,производительностью 250м^3/ч.Состав комплекта: Приемный колодец-1шт с запорным устройством, промежуточная емкость-2шт с сороулавливающей корзиной, канализационная насосная станция-2шт, мобильные здания насосной размером 12х3,0х2,6м и оператора со шкафами управления размером 6х2,4х2,6м**
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,

пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____**01.07.2016г**_____;
месяц, год

окончание работ ___**20.12.2016г**_____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:__**6 месяцев**____;

фактически, месяц:_____**5,6 месяца**_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс су арнасы"

Директор_____ **Шунаев Е.Т.**

Дата м.п.

Начальник службы кабельных линий и трансформаторных подстанций

ГФ АО "Зап Каз РЭК" _____ **Гайсин А.Б.**

Дата м.п.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Корректировка ПСД "Реконструкция трубопроводов Д400 от КНС-26 до новой КНС в мкр.Арман в районе СОШ №10".** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «УРАЛЬСКСТРОЙИНВЕСТ»

Директор- Безьянов Алексей Константинович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

"_____" _____ 2016 г

М.П.

Наименование объекта - Корректировка ПСД "Реконструкция трубопроводов Д400 от КНС-26 до новой КНС в мкр.Арман в районе СОШ №10".

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2016 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Сети электроснабжения. Кабельная 10 кВ								
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.25 м3	64,8	33,67	32,10	2182	2080	873	0,01	1
		м3		1,57	12,33	102	799	97	0,05	3
2	Е0101-164-2 тч и-1.55,п-3.180, доп. Изм.№1 к=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	1,9	262,72	--	499	--	564	1,85	6
		м3		262,72	--	499	--	113	--	--
5	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб	0,025	230122,38	--	5753	--	619	144,00	4
		кан.-км		22500,00	--	563	--	110	--	--
6	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	25	27,70	2,10	693	53	480	0,10	3
		м		19,70	0,50	493	13	95	--	--
7	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	426	26,40	3,10	11246	1321	7932	0,11	47
		м		19,10	0,50	8137	213	95	--	1
9	Е0134-113-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство переходов методом горизонтального бурения последующими трубами до 10 м	2	13401,58	9756,60	26803	19513	6974	8,86	18
		переход		1845,00	1324,80	3690	2650	110	4,60	9

10	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 100 мм	2	2424,68	559,80	4849	1120	3458	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	--
11	С151601-544 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х25 мм2	0,38	309900,00	--	117762	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
12	С151601-165	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	0,085	53300,00	--	4531	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-86-1	Панели вводная, линейная, секционная	3	7410,00	2137,00	22230	6411	15165	28,00	84
		шт		4860,00	460,99	14580	1383	95	2,67	8
17	75-6-98	Вводная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-32, номинальное напряжение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток вводных панелей- 400; 600; 1000; 1500; 2000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряжение вспомо	1	149800,00	--	149800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	75-6-92	Линейная панель распределительных щитов, типа /ЩО 70-2, номинальное напряжение- 380/220 В	1	150500,00	--	150500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	75-6-А3	Секционная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-70, номинальное напряжение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток секционных панелей- 600; 1000; 1500; 2000 А	1	54500,00	--	54500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			551348				
			Тенге							
	Стоимость оборудования -		Тенге			354800				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			354800				
		Накладные расходы -	Тенге			36065				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13957				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			601370				
		РАЗДЕЛ 2.Самотечная сеть перед КНС 26								
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	506,91	134,10		67977	0	76814	0,97	492
		м3		134,10		67977	0	113		0

10	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2027,7	6,48	6,48	13139	13139	4130		0
		м3			2,10	0	4258	97	0,01	20
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			81116				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			80944				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9724				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			171784				
		РАЗДЕЛ 4.Напорная сеть канализации								
62	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1049,7	134,10		140765	0	159064	0,97	1018
		м3		134,10		140765	0	113		0
63	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4198,6	6,48	6,48	27207	27207	8552	1,97	8271
		м3			2,10	0	8817	97		0
64	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,022	58881,69	25695,31	1295	565	1141	194,00	4
		км		33075,00	6813,45	728	150	130	26,38	1
65	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	22,22	468,00	--	10399	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0122-11-10 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	0,281	217692,60	140427,57	61172	39460	39317	444,00	125
		км		75702,00	31929,48	21272	8972	130	134,61	38
68	Е0122-11-11 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	0,005	272629,88	172616,15	1363	863	890	575,00	3
		км		98037,50	38831,51	490	194	130	163,82	1

69	С130804-959 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 500x29,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	5,05	9576,00	--	48359	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0123-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах (13 шт)	3,23	7996,92	1152,38	25830	3722	7482	8,06	26
		м3		1350,23	431,55	4361	1394	130	2,11	7
71	Е0123-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах (гасительный колодец 1 шт)	3,5	7996,92	1152,38	27989	4033	8107	8,06	28
		м3		1350,23	431,55	4726	1510	130	2,11	7
72	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах (7шт)	5,1	8469,69	1538,85	43195	7848	14534	9,66	49
		м3		1615,95	576,23	8241	2939	130	2,81	14
73	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	2,4	26700,00	--	64080	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
75	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	5,1	8520,00	--	43452	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
76	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	3,4	6780,00	--	23052	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
80	С12021-267	Стремянки	0,5427	133700,00	--	72559	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	8	8060,00	--	64480	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

84	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 к=0.3	Прокладка опознавательного провода	0,908	6469,41	5158,75	5874	4684	2458	6,30	6
		км		1310,66	724,68	1190	658	133	4,20	4
85	С11011-669	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 3,0 мм	28,3896	39,00	--	1107	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0122-34-1	Установка фланцев	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
		шт		69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
87	С130804-6777 Изм. и доп.вып.19	Фланец на втулку ПЭ100 SDR 17 д 400 мм	6	1861,00		11166				
		шт								
88	С130804-3391 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	11525,00	--	69150	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0122-35-10	Установка чугунных задвижек диам. 400 мм	4	4159,33	2209,70	16637	8839	11478	8,10	32
		шт		1372,50	834,75	5490	3339	130	4,08	16
91	Е0122-33-3	Установка чугунных фасонных частей диам. 250-450 мм (тройник 400х14/100х6-10шт)	0,23	87211,77	3066,14	20059	705	1780	31,20	7
		т		4792,50	1158,75	1102	267	130	5,66	1
92	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	12	411,46	17,71	4938	213	3721	1,40	17
		шт		231,75	6,75	2781	81	130	0,03	--
93	С130902-361 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100	12	18279,00	--	219348	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0122-40-3	Приварка фланцев к трубопроводам диам. 100 мм	31	156,43	21,43	4849	664	3721	0,60	19
		фланец		126,00		3906	0	130		--
95	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	31	384,00	--	11904	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (отвод 90 гр д=108х4-10шт)	0,025	247994,13	49389,75	6200	1235	2647	312,70	8
		т		62775,00	18657,00	1569	466	130	91,12	2
97	Е0122-8-3	Укладка стальных труб диам. 100 мм (патрубок д= 108х4 дл 0,2 м - 10 шт)	0,002	70074,97	10674,97	140	21	137	270,00	1

		км		48825,00	4032,00	98	8	130	19,69	--
98	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп,108х4 мм	2,008	629,00	--	1263	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0122-8-3	Укладка стальных труб диам. 100 мм (патрубок д=108х4 дл.0,5м-10шт)	0,005	70074,97	10674,97	350	53	344	270,00	1
		км		48825,00	4032,00	244	20	130	19,69	--
100	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп,108х4 мм	5,02	629,00	--	3158	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
101	С130810-111 прм	Втулка под фланец д 100 мм	22	330,00	--	7260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (тройник 108х3,6-10 шт)	0,032	247994,13	49389,75	7936	1580	3388	312,70	10
		т		62775,00	18657,00	2009	597	130	91,12	3
103	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (заглушка 100х10)-5 шт)	0,00365	247994,13	49389,75	905	180	386	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	229	68	130	91,12	--
104	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм (патрубок д=108х4 дл 1,6 м- 5 шт)	0,008	70074,97	10674,97	561	85	550	270,00	2
		км		48825,00	4032,00	391	32	130	19,69	--
105	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп,108х4 мм	8,032	629,00	--	5052	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
106	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	552,00	--	3864	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0122-34-1	Установка фланцев	7	300,57	225,64	2104	1579	1169	0,41	3
		шт		69,53	58,98	487	413	130	0,23	2
108	С130804-1862 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фланец на втулку ПЭ100 SDR 17 DN 100	7	2553,00	--	17871	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	24	300,57	225,64	7214	5415	4010	0,41	10
		шт		69,53	58,98	1669	1416	130	0,23	5
110	С130804-3679 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	16077,00	--	192924	--	--	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
111	С130804-3679 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	16077,00	--	192924	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0122-37-1	Установка вантузов д=50мм	2	13378,84	17,71	26758	35	725	1,62	3
		шт		272,25	6,75	545	14	130	0,03	--
113	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек диам. 50 мм	2	276,46	17,71	553	35	503	1,07	2
		шт		186,75	6,75	374	14	130	0,03	--
114	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880,00	--	13760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	С130810-107 прим	Втулка под фланец д 50 мм	2	251,00	--	502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	9	300,57	225,64	2705	2031	1504	0,41	4
		шт		69,53	58,98	626	531	130	0,23	2
127	С130804-3681 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	24996,00	--	24996	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
128	С130804-3523 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	8518,00	--	68144	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
129	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
		шт		102,38	86,87	102	87	130	0,33	--
130	С130804-3762 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 800, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	110356,00	--	110356	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
132	Е0122-8-3	Укладка стальных труб диам. 100 мм (патрубок д=108х4 дл 0.15 м-2 шт)	0,0003	70074,97	10674,97	21	3	21	270,00	--
		км		48825,00	4032,00	15	1	130	19,69	--
133	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп,108х4 мм	0,3012	629,00	--	189	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
184	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	169	1114,70	152,52	188384	25776	46319	1,02	172
		м3		153,68	57,15	25972	9658	130	0,28	47
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1908566				

			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			325196				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			134026				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2367788				
РАЗДЕЛ 7. Камера переключения 2350х2200х3500 (1 шт)										
236	Е0106-11-7	**Ходовые скобы**	0,05556	93997,62	304,24	5223	17	1936	198,00	11
		1т		33075,00	114,75	1838	6	105	0,56	--
237	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Люк чугунный легкий / ГОСТ 3634-79**	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
238	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (внутренних поверхностей)**	37,1	245,44	3,82	9106	142	1698	0,21	8
		м3		37,35	1,44	1386	53	118	0,01	
239	Е106-13-1	**Устройство бетонного приямка**	0,06	7852,99	86,60	471	5	33	3,06	--
		м3		490,50	32,72	29	2	105	0,16	--

240	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,01024	175694,60	1941,97	1799	20	93	42,30	--
		т		6975,00	726,75	71	7	118	3,55	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			32719				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			3760				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2189				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			38668				
		РАЗДЕЛ 8.Камера переключения 2350х2200х2350 (1шт)								
260	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
261	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (внутренних поверхностей)	26,6	245,44	3,82	6529	102	1218	0,21	6
		м2		37,35	1,44	994	38	118	0,01	--
262	Е0106-13-1	Устройство бетонного приямка	0,06	7852,99	86,60	471	5	33	3,06	--
		м3		490,50	32,72	29	2	105	0,16	--
263	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,01024	175694,60	1941,97	1799	20	93	42,30	--
		т		6975,00	726,75	71	7	118	3,55	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			24919				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			1344				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1576				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			27839				
		ИТОГО				3207449				
		Стоимость оборудования				354800				
		ИТОГО				2 852 649				

Временные здания и сооружения 2,4 .0,8%	54 771
итого	2 907 420
Дополнительные затраты на строительство	
Удорожание работ в зимнее время 3,4х0,9%	88 967
Выслуга лет 1%	29 074
Дополнительные отпуска 0,4%	11 630
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г	3 391 891
В текущих ценах 2015г Имрп=2,42699102553	8 232 089
Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	164 642
Итогн	8 396 731
Снижение до суммы по договору 5 %	419 837
Итого	7 976 894,00
НДС 12%	957 227,28
Всего стоимость:	8 934 121,28

Принял
Подрядчик: ТОО "Уральскстройинвест"
Директор _____

Сдал
Субподрядчик: ТОО "Лидер"
Директор_____